Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

# Декларация о соответствии

**«27» 12 2024г.**

**Подрядчик (генеральный подрядчик)** ТОО «Vek-Stroy-Com», директор Талипов Галымбек Шагырбайевич, Казахстан, Туркестанская область, Ордабасинский район, Кажымуканский сельский округ, село Темирлановка, микрорайон Самал-2, дом 66, почтовый индекс 160600, БИН:060640006615

наименование организации, юридический адрес

**в лице** директор Талипов Галымбек Шагырбайевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

**по объекту: «**Строительство электролинии и установки комплектных трансформаторов (КТПН) в н/п Жанатиршилик, Бирликского с/о Келесского района Туркестанской области.»

наименование, местонахождения объекта

**заказчиком которого является** ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района», БИН 200140014400, Туркестанская область, Келесский район, с.Абай, Т.Рыскулов, 89. Руководитель Абдуллаев А.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

**удостоверяет, что:**

**1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;**

**2. Субподрядные организации:** ТОО «Молшылык-1» БИН: 030140001026, ТОО"KazSity Stroy" БИН: 070440009119, ТОО «EMAAR-Group» БИН: 200440002874, ТОО «Майлыкент-Құрылыс» БИН: 091240004914, ТОО «MERAAS GROUP» БИН: 070540009608 , ТОО «Евростроой Холдинг» БИН: 100340004201 , ТОО «Delpi-N» БИН: 060740002120, ТОО «Строй Гранд Холдинг ЛТД» БИН: 080740009835, ТОО «СТРОЙ ЭЛИТ МОНТАЖ-XXI» БИН: 150340016561, ТОО "Муслим-құрылыс" БИН: 110340022112, ТОО «Аша-А» БИН:031240003356.

наименование организации;

**3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «МК-ПроектСтрой» №02-2021**

наименование проектной организации, номер проекта

**утвержден(а)** : **ГУ «Отдел жилищнокоммунального хозяйства, Келесского района»**

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

**4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,**

**объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)**

**5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Конструктивные решения** разработаны согласно задания на проектирование и в соответствии СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических районах (зонах) Республики Казахстан», СП РК 5.02-01-2009 «Проектирование и расчет армокаменных конструкций в сейсмических районах», СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции», СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции», СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии», СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии».

**Защита строительных конструкций от коррозии** Защита строительных конструкций от коррозии разработана в соответствии с требованиями СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии». Закладные детали покрыть слоем цементно-песчаного раствора толщиной 10 мм. Антикоррозийную защиту всех металлических элементов производить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза по грунтовке ГФ 021 ГОСТ 25129-82. Для биологической защиты деревянные конструкции обработать согласно требовании СП РК 2.01-101-2013, антисептической пастой М100 с нанесением пасты на поверхность древесины краскопультом. При этом расход сухой соли антисептика (фтористый натрий) должен не менее 100 г/м2 обрабатываемой поверхности. Защитный слой арматуры монолитных конструкций соответствует требованиям нормам РК.

**Наружные сети электроснабжения** Данный раздел выполнен на основании задания на проектирования, технических условий за №00-00-01-2914 от 26.07.2019 года, выданные ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», чертежей генерального плана и в соответствии с требованиями нормативной документации РК.

**Защитное зануление и заземление** Заземляющее устройство для КТПН выполняется из уголка 50х50х5 мм длиной 2,5 метра. В качестве горизонтальных заземлителей принята сталь полосовая 40х4 мм. Наружный контур проверяется и уточняется при монтаже R > 4 Ом добавить соответствующее количество электродов. Сопротивление заземляющих устройств ВЛ-10кВ с удельным сопротивлением земли для суглинка принято 10 Ом, для ВЛ-0,4 кВ 4 Ом. На ВЛИ до 1 кВ должно быть предусмотрено заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления нулевого провода и грозозащиты в соответствии с требованиями ПУЭ РК. Все электромонтажные работы выполнитьв соответствии с требованиями действующего СП РК 4.04-107-2013, ПУЭ РК.

**Воздействие на атмосферный воздух** Воздействие на атмосферный воздух определяется намечаемой технологией производства строительных работ. Источниками загрязнения атмосферного воздуха на период строительства будут являться земляные работы, гидроизоляционные работы, работа строительной техники, сварочные работы, разгрузка, хранение инертных материалов, покрасочные работы. При проведении строительных работ будут задействованы строительные машины и транспортные средства, работающие на дизельном топливе и бензине. Заправка строительного автотранспорта предусмотрена на специализированных заправочных предприятиях, вне территории площадки строительства. Всего при производстве строительных работ проектом предусмотрено 6 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из них 1 – организованный, 5 – неорганизованные. Аварийные выбросы на объекте отсутствуют. Максимальные разовые залповые выбросы (г/с) не нормируются ввиду их кратковременности и в расчетах рассеивания вредных веществ в атмосфере не учитываются. Суммарная за год величина залповых выбросов нормируется при установлении общего годового выброса с учетом штатного режима работы оборудования (т/год).

**Изменения и дополнения, внесенные в проект в процессе экспертизы:** 1) откорректированы расчеты валовых выброс и отходов от строительства проектируемого объекта; 2) заявление об

экологических последствиях дополнено соответствующими сведениями; 3) состав и содержание раздела приведены в соответствие с п.26 Инструкции ОВОС.

**Оценка проектных решений** Материалы оценки воздействия на окружающую среду к рабочему проекту соответствуют требованиям Экологического кодекса Республики Казахстан, а также «Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду», утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года №204-П.

**Электроснабжение** Проект разработан на оснований задания на проетирование, топосъемки и согласно техническим условиям №00-00-01-2914 от 26.07.2019 года, выданным ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», электроснабжение в населенном пункте Жанатиршилик, сельского округа Бирлик, Келесского района, Туркестанской области. Для электроснабжения данного объекта рабочим проектом предусмотрено строительство ВЛЗ-10кВ на типовых железобетонных опорах с подвеской защищенного провода (СИП-3) сечением 70 мм2 и ВЛИ-0,4 кВ с подвеской изолированного провода (СИП-2) расчетного сечения 50, 70, 95 мм2 . Вводы в жилые дома предусмотрены воздушными, проводом СИП4-2х16. Вводы частных домов - однофазные. Электроснабжение жилого массива выполнено от комплектных трансформаторных подстанций типа КТПН-160-10/0,4 кВ – 3 шт., КТП-100-10/0,4 кВ – 3 шт., КТП-63-10/0,4 кВ – 2 шт., которые запитаны отпайкой от существующего фидера «Бирлик» ПС-35/10кВ «Бирлик». Проектируемые КТПН устанавливаются на гравийную площадку размерами 3,0х3,0 м. Для обеспечения обслуживания КТПН к площадке предусмотрен подъезд из гравийно - песчаной смеси t=0,20 м. Территория КТПН ограждается по границе площадки металлической оградой из сетки натянутой по железобетонным столбам. Общая мощность по проекту 232,57 кВт. Общее количество подключаемых частных жилых домов - 209. При организации строительства учтены требования санитарных правил «Санитарноэпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 года №177.

**Организация строительства** Определение срока продолжительности строительства выполнено в соответствии с требованиями и нормативными данными: 1) СН РК 1.03-01-2016 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I»; 2) СН РК 1.03-02-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II»; 3) СП РК 1.03-101-2013 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I»; 4) СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II». Расчет продолжительности строительства электроснабжения выполнен согласно СП РК 1.03-102-2014, раздел «Коммунальное хозяйство», сети электроснабжения. Продолжительность строительства электроснабжения согласно СП РК 1.03-102-2014, п.26 составит 4,0 месяца. Общая продолжительность строительства объекта принята 4,0 месяца. В том числе подготовительный период 0,5 месяца.

**Сметная документация** Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений. Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке, для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций в соответствии с «Правилами утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации)», утвержденными приказом МНЭ РК от 02.04.2015 г. № 304, и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию объектов строительства в соответствии с пунктом 14

«Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

**6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;**

**7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;**

**8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:**
**начало работ** _____ 20 г.;
**окончание работ** _____ 20 г.;

**при продолжительности строительства, месяц:**

**по норме или по проекту организации строительства, месяц:**____;
**фактически, месяц:** ____;

**9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;**

**9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации** _77,84_ **% и фактически применено** _77,84_ **% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);**

**10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);**
**10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;**

**11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.**
**Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:**

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата

М.П

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата

М.П

_____ _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата

М.П

**12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);**

**13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

**Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:** «Строительство электролинии и установки комплектных трансформаторов (КТПН) в н/п Жанатиршилик, Бирликского с/о Келесского района Туркестанской области.»

наименование объекта (комплекса)

**готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.**

**Подрядчик (генеральный подрядчик)** ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор Талипов Галымбек Шагырбайевич 2024г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.