ЗАКАЗЧИК (Ген. Подрядчик): ТОО "Vek-Stroy-Com"
СУБ ПОДРЯДЧИК: ТОО "EMAAR-Group"

По обьекту : Строительство электрических сетей и монтаж встроенных собственных трансформаторов (КТПН) в н/п Жуантобе,Актюбинского с/о Келесского района Туркестанской области

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ 10кВ										
		Опора угловая анкерная УА10-1(н)(1,17,1,1,2) - 5шт										
1	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка**	опора	1		40093,77	20700,40	40094	20701	926	22934	68070
		НР - 80%; СП - 8%				18467,28	10199,78	18467	10200		5042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	315996 С	**Ветошь**	кг	0,02	0,02	1117,00				22		
2	С1225-204-0310 225-204-0310 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А**	шт.	3		62420,00	--	187260	--	187260	--	202241
		СП - 8%				--	--	--	--		14981	
		Опора промежуточная П10/1(н)(0-1,0-1,2,3,4,5) - 6шт										
3	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**	опора	4		12761,58	5556,61	51046	22227	3703	28859	86297
		НР - 80%; СП - 8%				6278,88	2739,48	25116	10958		6392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	315996 С	**Ветошь**	кг	0,02	0,08	1117,00				89		
4	С1225-204-0310 225-204-0310 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А**	шт.	4		62420,00	--	249680	--	249680	--	269654
		СП - 8%				--	--	--	--		19974	
		Опора анкерная А10-1(н)(№1) - 1шт										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	опора	1		26050,55	12853,98	26051	12854	927	14884	44210
		НР - 80%; СП - 8%				12270,48	6334,85	12270	6335		3275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	315996 С	Ветошь	кг	0,02	0,02	1117,00				22		
6	С1225-204-0310 225-204-0310 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А**	шт.	2		62420,00	--	124840	--	124840	--	134827
		СП - 8%				--	--	--	--		9987	
7	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,2703333		196626,76	94749,97	53155	25614	1015	28944	88667
		НР - 80%; СП - 8%				98122,23	35711,02	26526	9654		6568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	315996 С	Ветошь	кг	0,05	0,013517	1117,00				15		
8	С1243-701-0504 243-701-0504 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х70-20**	км	0,811		633095,00	--	513440	--	513440	--	554515
		СП - 8%				--	--	--	--		41075	
9	С1247-210-0102 247-210-0102 РСНБ РК 2022	**Разрядник длинно-искровой модульный MCR 20**	шт.	15		69278,00	--	1039170	--	1039170	--	1122304
		СП - 8%				--	--	--	--		83134	
10	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ.Монтаж контура заземления**	м шин заземления	229		457,78	105,49	104832	24157	768	68247	186924
		НР - 80%; СП - 8%				348,94	23,59	79907	5402		13845	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					2389568	105553	2121729	163868	2757709
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					162286	42549	--	204273	
	Материалы		Тенге					2389568				
	Всего заработная плата		Тенге					7338				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						204835			
		Накладные расходы	Тенге					2114390				
		Сметная прибыль	Тенге					163868				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					204273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2757709				
		Сметная заработная плата	Тенге									98
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						204835			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2757709				
		Сметная заработная плата	Тенге									98
									204835			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2757709**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**162286**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**105553**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**42549**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2121728**		
		- Накладные расходы	Тенге							**163868**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**204273**	

Итого			2 757 709
В том числе			
СМР			2 757 709
Оборудование			
Временные здания и сооружения 2,4%			66 185
Всего:			**2 823 894**
В том числе СМР:			2 823 894
Доп.затраты при производстве работ			
в зимнее время 0,7%			19 767
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2021г			**2 843 661**
Непредвиденные работы и затраты-2%			**56 873**
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2022г с К- 1,0500514			**3 045 710**
с понижающим К-0,9800			**2 984 796**
НДС 12%			**358 176**
Всего			**3 342 972**

ЗАКАЗЧИК (Ген. Подрядчик)
ТОО "Vek-Stroy-Com"

_____ **Талипов Г.Ш.**

СУБ ПОДРЯДЧИК
ТОО "EMAAR-Group"

Директор _____ **Сыздыков Г**