Генподрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Субподрядчик: ТОО «Best Stroy Group инжиниринг»
Наименование объекта:Капитальный ремонт зданий КГП на ПВХ «Экибастузская городская больница» здания родильного дома корпус Б, расположенного: Павлодарская область, город Экибастуз, ул. М.Маметова 59

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной

экономики Республики Казахстан
от "4" мая 2022г. №252

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль месяц 2024 года

Код		Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика		подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код		
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них			на приобретение материалов	другие доп. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	29 430 108,12	26 276 882,25							3 153 225,87	29 430 108,12

Генподрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

_____ Даулетбаев С.

Субподрядчик: ТОО «Best Stroy Group инжениринг»

_____ Ниязбеков Г.

Генподрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Субподрядчик: ТОО «Best Stroy Group инжиниринг»

Наименование объекта:Капитальный ремонт зданий КГП на ПВХ «Экибастузская городская больница» здания родильного дома корпус Б, расположенного: Павлодарская область, город Экибастуз, ул. М.Маметова 59

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за июль 2024г.

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1-Общестроительные работы АС										
		РАЗДЕЛ 4.Отделка										
		ПОТОЛОК										
30	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**221,3**		**1223,02**	**6,57**	**270654**	**1454**	**76538**	**139153**	**442593**
		НР - 72%; СП - 8%				**870,59**	**2,74**	**192662**	**606**		**32786**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31	1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2721,3**		**509,78**	**1,24**	**1387264**	**3374**	**85857**	**935909**	**2509038**
		НР - 72%; СП - 8%				**476,99**	**0,68**	**1298033**	**1850**		**185865**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	236-202-0301 РСНБ РК 2022	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,680325**		**313969,00**	**--**	**213601**	**--**	**213601**	**--**	**230689**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**17088**	
33	1115-0405-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2721,3**		**262,54**	**0,52**	**714450**	**1415**	**190**	**513781**	**1326498**
		НР - 72%; СП - 8%				**261,95**	**0,27**	**712845**	**735**		**98266**	
34	236-202-0301 РСНБ РК 2022	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,408195**		**313969,00**	**--**	**128161**	**--**	**128161**	**--**	**138414**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10253**	
		СТЕНЫ										
38	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**565,3**		**907,03**	**6,57**	**512744**	**3714**	**195515**	**226844**	**798752**
		НР - 72%; СП - 8%				**554,60**	**2,74**	**313515**	**1549**		**59164**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	4700	432,68	1,24	2033596	5828	148285	1355527	3660266
		НР - 72%; СП - 8%			399,89	0,68	1879483	3196		271143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	236-202-0301 РСНБ РК 2022	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	1,2241	313969,00	--	384329	--	384329	--	415075
		СП - 8%			--	--	--	--		30746	
41	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	м2 окрашиваемой поверхности	4700	210,64	0,52	990008	2444	329	711721	1837888
		НР - 72%; СП - 8%			210,05	0,27	987235	1269		136159	
42	236-202-0301 РСНБ РК 2022	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,73446	313969,00	--	230598	--	230598	--	249046
		СП - 8%			--	--	--	--		18448	
43	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	3300	485,18	1,24	1601094	4092	277365	951753	2757084
		НР - 72%; СП - 8%			399,89	0,68	1319637	2244		204237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	м2 окрашиваемой поверхности	3300	242,14	0,52	799062	1716	104181	499719	1402698
		НР - 72%; СП - 8%			210,05	0,27	693165	891		103917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				9265561	24037	1844949	5334407	15768041
							7396575	12340	--	1168072	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9265561				
	Материалы		Тенге				888261				
	Всего заработная плата		Тенге					7408915			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				956689				
		Накладные расходы	Тенге				5334407				
		Сметная прибыль	Тенге				1168072				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15768040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4231
		Сметная заработная плата	Тенге					7408915			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15768040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4231
		Сметная заработная плата	Тенге					7408915			
		РАЗДЕЛ 5.Полы									
		Тип 1									
47	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	300	1667,18	142,82	500154	42846	284364	138459	689703
		НР - 72%; СП - 8%			576,48	64,54	172944	19362		51090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	300	-313,37	-11,68	-94011	-3504	-80544	-8814	-111051
		НР - 72%; СП - 8%			-33,21	-7,59	-9963	-2277		-8226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип 2									
49	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	700	1076,39	39,93	753473	27951	327579	299299	1136996
		НР - 72%; СП - 8%			568,49	25,36	397943	17752		84224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	700	783,22	40,81	548254	28567	490196	33915	628740
		НР - 72%; СП - 8%			42,13	25,16	29491	17612		46571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	700	2609,82	105,38	1826874	73766	336665	1050686	3107762
		НР - 72%; СП - 8%			2023,49	61,20	1416443	42840		230202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	233-202-0101 РСНБ РК 2022	**Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	714	1863,00	--	1330182	--	1330182	--	1436597
		СП - 8%			--	--	--	--		106415	
53	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	1125,6	549,52	2,83	618540	3186	41219	414547	1115729
		НР - 72%; СП - 8%			510,07	1,44	574135	1621		82642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	233-202-0101 РСНБ РК 2022	**Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	113,6856	1863,00	--	211796	--	211796	--	228740
		СП - 8%			--	--	--	--		16944	
		Тип3									
55	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	40	1076,39	39,93	43056	1597	18719	17103	64972
		НР - 72%; СП - 8%			568,49	25,36	22740	1014		4813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	40	522,14	27,20	20886	1088	18674	1292	23952
		НР - 72%; СП - 8%			28,09	16,77	1124	671		1774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	40	2027,49	117,03	81100	4681	31916	32672	122874
		НР - 72%; СП - 8%			1112,58	21,86	44503	874		9102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	40	2181,86	116,72	87274	4669	28902	39384	136791
		НР - 72%; СП - 8%			1342,58	24,94	53703	998		10133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	261-105-0122 РСНБ РК 2022	**Изол ГОСТ 10296-79**	**м2**	140	301,00	--	42140	--	42140	--	45511
		СП - 8%			--	--	--	--		3371	
60	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	40	2953,10	105,38	118124	4215	32969	60039	192416
		НР - 72%; СП - 8%			2023,49	61,20	80940	2448		14253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	233-202-0101 РСНБ РК 2022	**Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	**м2**	98,532	1863,00	--	183565	--	183565	--	198250
		СП - 8%			--	--	--	--		14685	
		Тип 7									
85	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	200	1076,39	39,93	215278	7986	93594	85514	324856
		НР - 72%; СП - 8%			568,49	25,36	113698	5072		24064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=16	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	200	2088,60	108,84	417720	21768	373484	25838	479042
		НР - 72%; СП - 8%			112,34	67,09	22468	13418		35484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	200	1667,18	142,82	333436	28564	189576	92306	459802
		НР - 72%; СП - 8%			576,48	64,54	115296	12908		34060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**м2 покрытия**	200	-313,37	-11,68	-62674	-2336	-53696	-5876	-74034
		НР - 72%; СП - 8%			-33,21	-7,59	-6642	-1518		-5484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				7175167	245044	3901300	2276364	10207648
							3028823	132795	--	756117	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7175167				
		Материалы	Тенге				2133616				
		Всего заработная плата	Тенге					3161618			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1767683				
		Накладные расходы	Тенге				2276364				
		Сметная прибыль	Тенге				756117				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10207648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2048
		Сметная заработная плата	Тенге					3161618			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10207648				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2048
		Сметная заработная плата	Тенге					3161618			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**25 975 689,00**

Итого по акту без оборудование	Тенге	25 975 689,00
Оборудование	Тенге	
Временные здания сооружения 1,2%, К=0,8	Тенге	311 708,27
Итого	Тенге	26 287 397,27
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	525 747,95
Итого		26 813 145,21
Итого со скидкой к=0,98	Тенге	26 276 882,25
НДС 12%	Тенге	3 153 225,87
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**29 430 108,12**

Генподрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Даулетбаев С.

Субподрядчик: ТОО «Best Stroy Group инжиниринг»

Ниязбеков Г.