Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«27» 12 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Vek-Stroy-Com», директор Талипов Галымбек Шагырбайевич, Казахстан, Туркестанская область, Ордабасинский район, Кажымуканский сельский округ, село Темирлановка, микрорайон Самал-2, дом 66, почтовый индекс 160600, БИН:060640006615

наименование организации, юридический адрес

в лице директор Талипов Галымбек Шагырбайевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство электрических сетей и монтаж встроенных собственных трансформаторов (КТПН) в н/п Жуантобе, Актюбинского с/о Келесского района Туркестанской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района», БИН 200140014400, Туркестанская область, Келесский район, с.Абай, Т.Рыскулов, 89. Руководитель Абдуллаев А.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Молшылық-1» БИН: 030140001026, ТОО"KazSity Stroy" БИН: 070440009119, ТОО «EMAAR-Group» БИН: 200440002874, ТОО «Майлыкент-Құрылыс» БИН: 091240004914, ТОО «MERAAS GROUP» БИН: 070540009608 , ТОО «Еврострой Холдинг» БИН: 100340004201 , ТОО «Delpi-N» БИН: 060740002120, ТОО «Строй Гранд Холдинг ЛТД» БИН: 080740009835, ТОО «СТРОЙ ЭЛИТ МОНТАЖ-XXI» БИН: 150340016561, ТОО "Муслим-құрылыс" БИН: 110340022112, ТОО «Аша-А» БИН:031240003356.

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «МК-ПроектСтрой» №02-2021

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел жилищнокоммунального хозяйства, Келесского района»

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,

заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Конструктивные решения** разработаны согласно задания на проектирование и в соответствии СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических районах (зонах) Республики Казахстан», СП РК 5.02-01-2009 «Проектирование и расчет армокаменных конструкций в сейсмических районах», СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции», СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции», СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии», СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Защита строительных конструкций от коррозии

Защита строительных конструкций от коррозии разработана в соответствии с требованиями СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии». Закладные детали покрыть слоем цементно-песчаного раствора толщиной 10 мм. Антикоррозийную защиту всех металлических элементов производить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза по грунтовке ГФ 021 ГОСТ 25129-82. Для биологической защиты деревянные конструкции обработать согласно требовании СП РК 2.01-101-2013, антисептической пастой М100 с нанесением пасты на поверхность древесины краскопультом. При этом расход сухой соли антисептика (фтористый натрий) должен не менее 100 г/м2 обрабатываемой поверхности. Защитный слой арматуры монолитных конструкций соответствует требованиям нормам РК.

Наружные сети электроснабжения

Данный раздел выполнен на основании задания на проектирования, технических условий за №00-00-01-4962 от 19.12.2019 года, выданные ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», чертежей генерального плана и в соответствии с требованиями нормативной документации РК.

Категория электроснабжения – III.

Потребители электроэнергии приняты по II уровню электрификации в домах с плитами на сжиженном газе и твердом топливе.

Расчетная нагрузка на вводе в жилой дом принята - 6,5 кВт.

Количество подключаемых домов (участков) – 361 шт.

Расчетная мощность – 357,82 кВт.

Расчет нагрузки приведенным к шинам ТП напряжением 0,4 кВ выполнен по таблице 6 СП РК 4.04-106-2013.

Выбор КТПН выполнен с коэффициентом загрузки 0,7.

Для электроснабжения данного объекта предусмотрено строительство ВЛЗ-10 кВ на типовых железобетонных опорах с подвеской защищенного провода марки СИП-3 сечением 70 мм2 и ВЛИ-0,4кВ с подвеской изолированного провода марки СИП-2 расчетных сечений 50, 70 и 95 мм2

Ввода в жилые дома предусмотрены воздушными, проводом марки СИП4-2х16. Электроснабжение жилого массива выполнено от комплектных трансформаторных подстанций типа КТПН -63/10/0,4 кВ – 1 шт., КТПН-160-10/0,4 кВ – 1 шт. и КТПН-250-10/0,4 кВ – 3 шт. которые запитаны отпайкой от существующего фидера «М.Горький» ПС-35/10 кВ «Кызыл-Аскер».

Защитное зануление и заземление

Заземляющее устройство для КТПН выполнено из уголка 50х50х5 мм длиной 2,5 метра. В качестве горизонтальных заземлителей принята сталь полосовая 40х4 мм. Сопротивление заземляющих устройств ВЛ-10 кВ с удельным сопротивлением земли для суглинка принято 10 Ом, для ВЛ-0,4 кВ 4 Ом. На ВЛИ до 1кВ выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления нулевого провода и грозозащиты в соответствии с требованиями ПУЭ РК.

Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Строительство участков проектируемых линий вблизи действующих, находящихся под напряжением ВЛ, выполняется с соблюдением нормируемых расстояний от проводов до работающих машин и механизмов, их надлежащего заземления и других мероприятий по обеспечению безопасности ведения работ. Пожарная безопасность воздушных линий обеспечивается применение несгораемых конструкций и материалов, автоматическим отключением при появлении токов короткого замыкания, заземлением опор.

Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Трасса проектируемых электрических сетей проходит по улицам населенного пункта Жуантобе Акбюбинского сельского округа Келесского района Туркестанской области. Участки под установку КТПН расположены по улицам этиго населенного пункта. Воздействие на атмосферный воздух Источники загрязнения атмосферного воздуха в период эксплуатации на территории проектируемого объекта отсутствуют. В период строительства будут выполнены земляные работы, автотранспортные работы, сварочные работы, покрасочные и медницкие работы. Источниками загрязнения атмосферного воздуха будут являться:

1) компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания;

2) спецтехника (передвижные источники);

3) земляные работы. Разработка бульдозерами 59 кВт;

4) земляные работы. Машины бурильно-крановые;

5) покрасочные работы;

6) сварочные работы. Всего при производстве строительных работ предусмотрено 6 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из них 1 - организованный, 5 - неорганизованные. Строительные работы носят кратковременный характер и санитарными правилами не классифицируются, и санитарно-защитная зона для них не устанавливается. В соответствии со ст. 40 Экологического кодекса Республики Казахстан, виды деятельности, не относящиеся к классам опасности согласно санитарной классификации производственных объектов, классифицируются как объекты IV категории.

Недра В связи с отсутствием потребности объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительных работ и эксплуатации, вопросы добычи и переработки полезных ископаемых в настоящем проекте не рассматриваются. Негативное влияние на недра отсутствует.

Земельные ресурсы и почва Для охраны почв от негативного воздействия отходов, образующихся при строительстве объекта, предусматривается организованный сбор, временное накопление и утилизация образующихся отходов. Накопление отходов предполагается осуществлять в герметичных металлических контейнерах, исключающих возможное загрязнение почв территории проектируемого объекта. При проведении строительных работ значительного воздействия на почвы на территории строительной площадки не прогнозируется. Продолжительность воздействия – кратковременное. При соблюдении технологического процесса производства строительных работ и природоохранных мероприятий загрязнение почвенного покрова исключается. Отходы производства и потребления утилизируются с наименьшим риском загрязнения окружающей среды района.

технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____2024 г_;
окончание работ _____2024 г__;

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_ __;
фактически, месяц: ____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _77,84_**% и фактически применено** _77,84_**% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);**

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата

М.П

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата

М.П

_____ _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата

М.П

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство электрических сетей и монтаж встроенных собственных трансформаторов (КТПН) в н/п Жуантобе, Актюбинского с/о Келесского района Туркестанской области»
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Vek-Stroy-Com»

Директор Галипов Галымбек Шагырбайевич 2024г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.