Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 30 мая 2014 г. №141

форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2019 г.
предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наимен.		код	Код	Наименование	Код
		14	31.07.2018 г.						
		Доп.соглашение							
		1	21.02.2019 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих работ и затрат, не входящих	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материало	Другие дополнительные затраты		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	
СМР	**271 479 445,35**									
В том числе за отчетный период:	**11 521 121,01**	**10 286 715,19**							**1 234 405,82**	**11 521 121,01**
АКТ №45		439 409,41							52 729,13	492 138,54
АКТ №47		718 849,77							86 261,97	805 111,74
АКТ №48		133 679,40							16 041,53	149 720,93
АКТ №49		963 416,10							115 609,93	1 079 026,03
АКТ №50		403 729,85							48 447,58	452 177,43
АКТ №51		265524,44							31862,93	297 387,37
АКТ №65		490898,08							58907,77	549 805,85
АКТ №66		6307943,46							756953,22	7 064 896,68
АКТ №67		482584,66							57910,16	540 494,82
АКТ №69		80680,02							9681,60	90 361,62

Заказчик: **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: **Ержазаров А.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области" форма 2-В

Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование стройки Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.

Наименование объекта Резервуар чистой воды емк.200м3. Общестроительные работы/2шт/

АКТ №45

выполненных работ за декабрь месяц 2019 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ (ЛС 2-2-1)						
1	E11-090304-0101 11-090304-0101	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкци	0,2200		74349,29	16354	60,9 3825
		Итого оплата труда:				28556,31	6281	
		Итого эксплуатация машин:				17747,42	3904	
		Итого материалов:				7547,26	1660	
		Итого прямые затраты:				48803,38	10735	
		Накладные расходы	%	--		20038,56	4408	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5507,36	1211	
2	C121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,2200		336905,76	74106	
		Итого прямые затраты:	т			299951,71	65977	
		Накладные расходы	%	--		11998,07	2639	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24955,98	5489	
3	E11-090601-0101 11-090601-0101	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкци	0,7120		114981,45	81867	60,9 26758
		Итого оплата труда:				61709,68	43937	
		Итого эксплуатация машин:				3072,50	2188	
		Итого материалов:				1161,33	827	
		Итого прямые затраты:				64788,33	46129	
		Накладные расходы	%	--		41675,98	29673	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8517,14	6064	

Разные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Е11-061401-0501 11-061401-0501	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	**м3 емкости**	**400,0000**		**200,47**	**80189**	48,5 10827
		Итого оплата труда:				**55,81**	**22324**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,59**	**637**	
		Итого материалов:				**94,76**	**37904**	
		Итого прямые затраты:				**151,41**	**60566**	
		Накладные расходы	%	--		34,21	13683	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,85	5940	
5	Е11-061401-0502 11-061401-0502	**Емкости для питьевой воды. Дезинфекция**	**м3 емкости**	**400,0000**		**451,46**	**180582**	48,5 22444
		Итого оплата труда:				**115,69**	**46276**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,53**	**212**	
		Итого материалов:				**229,86**	**91942**	
		Итого прямые затраты:				**345,83**	**138331**	
		Накладные расходы	%	--		72,19	28875	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,44	13376	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**321738**	**63854**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**198896**	
Материалы -			Тенге				**129846**	
Всего заработная плата -			Тенге				**68601**	
Накладные расходы -			Тенге				**42558**	
Сметная прибыль -			Тенге				**19316**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**260771**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**98**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**68601**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**122841**	
Материалы -			Тенге				**2487**	
Всего заработная плата -			Тенге				**50219**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**65977**	
Накладные расходы -			Тенге				**36720**	
Сметная прибыль -			Тенге				**12765**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**172326**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**67**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**50219**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**433097**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**165**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**118819**	
ИТОГО по смете:			Тенге				**433097**	
Временные здания и сооружения 2,08%			Тенге				**9008**	
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:			Тенге				**442105**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%		Тенге				**14589**	
	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных		Тенге				**12281**	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.		Тенге				**468976**	
	в том числе на 2017 год - 60 %		Тенге				**281386**	
	в том числе на 2018 год - 40 %		Тенге				**187590**	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.		Тенге				**480220**	
	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1		Тенге				**281386**	
	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383		Тенге				**198834**	
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91501679		Тенге				**439409,41**	
	НДС 12%		Тенге				**52729,13**	
	ВСЕГО по акту с учетом НДС:		Тенге				**492138,54**	

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ермазаров А.Б.**

Технический надзор: _____ **Атшабаров Г.Е.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области" форма 2-В

Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование стройки Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.

Наименование объекта Насосная станция на водозаборной скважине №406(н),№402(н),№372(н).

АКТ №47

выполненных работ за декабрь месяц 2019 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. (ЛС2-5-1)Общестроительные работы						
1	E11-010101-0309	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	153,0000		122,94	18810	
		Итого оплата труда:				34,92	5343	
		Итого эксплуатация машин:				101,90	15590	
2	E11-010205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	3,0000		2019,90	6060	
		Итого оплата труда:				1798,35	5395	
3	E11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	75,0000		719,69	53977	
		Итого оплата труда:				640,75	48056	
4	E11-010104-0101	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	м3	81,0000		29,85	2418	
		Итого оплата труда:				9,44	764	
		Итого эксплуатация машин:				26,57	2153	
5	E11-010201-0501	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	156,0000		131,62	20533	
		Итого оплата труда:				89,02	13888	
		Итого эксплуатация машин:				50,02	7803	
6	E11-061301-0202	**Устройство днищ толщиной более 400 мм подземной части насосных станций**	м3	6,5400		22162,00	144939	
		Итого оплата труда:				2004,72	13111	
		Итого эксплуатация машин:				551,31	3606	
		Итого материалов:				17349,69	113467	
7	E11-061301-0203	**Устройство круглых стен подземной части насосных станций**	м3	1,5000		36588,91	54883	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				12271,19	18407	
		Итого эксплуатация машин:				3085,47	4628	
		Итого материалов:				18199,44	27299	
8	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	5,2988		650,90	3449	
		Итого оплата труда:				254,01	1346	
		Итого эксплуатация машин:				18,73	99	
		Итого материалов:				316,12	1675	
9	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып.	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетон	4,5450		16608,03	75483	
		Итого оплата труда:				8950,56	40680	
		Итого эксплуатация машин:				5815,15	26430	
		Итого материалов:				2265,51	10297	
10	С121-040301-0110 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	12,0000		11570,54	138847	
11	С121-040301-0201 в ценах I квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3,0000		1876,61	5630	
12	С121-040302-0110 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3,0000		19200,25	57601	
13	С121-040302-0105 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	3,0000		6825,74	20477	
14	С121-040301-0105 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	3,0000		8167,35	24502	
15	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	4,3500		813,59	3539	
		Итого оплата труда:				176,23	767	
		Итого эксплуатация машин:				13,24	58	
		Итого материалов:				536,55	2334	
16	Е11-100201-0101	Укладка щитов над подпольными каналами Устройство деревянной крышки	м2	2,0400		3794,85	7741	
		Итого оплата труда:				186,25	380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**79,33**	**162**	
		Итого материалов:				**3145,68**	**6417**	
17	**Е11-080101-0302**	**Гидроизоляциягоризонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов**	**м2**	**3,4800**		**1317,66**	**4585**	
		Итого оплата труда:				**110,05**	**383**	
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**65**	
		Итого материалов:				**1049,02**	**3651**	
18	**Е11-080101-0303**	**Гидроизоляциягоризонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	**м2**	**3,4800**		**2197,07**	**7646**	
		Итого оплата труда:				**154,08**	**536**	
		Итого эксплуатация машин:				**29,35**	**102**	
		Итого материалов:				**1778,48**	**6189**	
19	**Е11-060101-0101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,1050**		**18349,72**	**1927**	
		Итого оплата труда:				**1061,90**	**111**	
		Итого эксплуатация машин:				**651,94**	**68**	
		Итого материалов:				**14774,13**	**1551**	
20	**Е11-270403-0301**	**Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие**	**м2**	**28,0010**		**666,28**	**18657**	
		Итого оплата труда:				**56,41**	**1579**	
		Итого эксплуатация машин:				**113,79**	**3186**	
		Итого материалов:				**456,09**	**12771**	
21	**Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып.**	**Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума**	**м2**	**28,0010**		**1314,92**	**36819**	
		Итого оплата труда:				**67,72**	**1896**	
		Итого эксплуатация машин:				**84,67**	**2371**	
		Итого материалов:				**1042,98**	**29204**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**630807**	
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**630807**	
Материалы -			Тенге				**214856**	
Всего заработная плата -			Тенге				**152643**	
Местные материалы -			Тенге				**219958**	
Накладные расходы -			Тенге				**25232**	
Сметная прибыль -			Тенге				**52483**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**708523**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**206**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**152643**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**708523**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**206**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**152643**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО по смете:		Тенге				708523	
	Временные здания и сооружения 2,08%		Тенге				14737	
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:		Тенге				723260	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в		Тенге				23868	
	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных		Тенге				20092	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.		Тенге				767219	
	в том числе на 2017 год - 60 %		Тенге				460332	
	в том числе на 2018 год - 40 %		Тенге				306888	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.		Тенге				785614	
	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1		Тенге				460332	
	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383		Тенге				325282	
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91501679		Тенге				718849,77	
	НДС 12%		Тенге				86261,97	
	ВСЕГО по акту с учетом НДС:		Тенге				805111,74	

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ермазаров А.Б.**

Технический надзор: _____ **Атшабаров Г.Е.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области" форма 2-В

Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование стройки Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.

Наименование объекта Насосная станция на водозаборной скважине №406(н),№402(н),№372(н).

АКТ №48

выполненных работ за декабрь месяц 2019 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1. Насосная станция на водозаборной скважине №406(н),№402(н),№372(н). Вентиляция(ЛС2-5-2)								
1	E11-200501-0101	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка**	заслонка	3,0000		1315,74	3947	
		Итого оплата труда:				830,37	2491	
		Итого эксплуатация машин:				35,40	106	
		Итого материалов:				313,98	942	
2	C123-050302-1301 в ценах I квартала 2017 года	**Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм**	шт.	3,0000		3379,28	10138	
3	E11-200801-0101	**Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка**	дефлектор	3,0000		2434,12	7302	
		Итого оплата труда:				1962,89	5889	
		Итого эксплуатация машин:				60,96	183	
		Итого материалов:				151,61	455	
4	C123-050301-2210 в ценах I квартала 2017 года	**Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 315 мм**	шт.	3,0000		11345,90	34038	
5	E11-200101-0501	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2поверхности	2,3724		1613,86	3829	
		Итого оплата труда:				1291,38	3064	
		Итого эксплуатация машин:				33,25	79	
		Итого материалов:				124,51	295	
6	C123-010201-0229 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,4500		4227,01	14583	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	С123-020101-0258 в ценах I квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,0000		7958,92	23877	
8	С121-050308-0387 в ценах I квартала 2017 года	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,1500		964,58	145	
9	Е11-130301-0409	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	0,7200		481,06	346	
		Итого оплата труда:				21,06	15	
		Итого эксплуатация машин:				1,39	1	
		Итого материалов:				406,17	292	
10	Е11-130301-1803	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116/за 2 раза/	м2	1,4400		93,33	134	
		Итого оплата труда:				16,90	24	
		Итого эксплуатация машин:				1,04	1	
		Итого материалов:				65,33	94	
11	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,7200		69,69	50	
		Итого оплата труда:				27,34	20	
		Итого эксплуатация машин:				1,04	1	
		Итого материалов:				33,83	24	
12	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,7200		67,24	48	
		Итого оплата труда:				16,90	12	
		Итого эксплуатация машин:				0,82	1	
		Итого материалов:				42,31	30	
13	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхност	0,9420		3902,55	3676	
		Итого оплата труда:				1177,85	1110	
		Итого эксплуатация машин:				33,25	31	
		Итого материалов:				2275,69	2144	
14	С121-050104-0106 в ценах I квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0043		261932,14	1116	
15	Е11-200101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхност	3,0144		4090,01	12329	
		Итого оплата труда:				1177,85	3551	
		Итого эксплуатация машин:				33,25	100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**2442,59**	**7363**	
16	**С123-011201-1103 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	**м**	**4,8000**		**3190,90**	**15316**	
17	**С123-021001-1103 в ценах I квартала 2017 года**	**Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 200 ГОСТ 31416-2009**	**шт.**	**3,0000**		**294,75**	**884**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**117307**	
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1638**	
Материалы -			Тенге				**441**	
Всего заработная плата -			Тенге				**71**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1122**	
		Накладные расходы -	Тенге				**66**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**136**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1840**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**115669**	
Материалы -			Тенге				**11199**	
Всего заработная плата -			Тенге				**16104**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**87995**	
		Накладные расходы -	Тенге				**4627**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**9624**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**129919**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**21**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16104**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ1	Тенге				**131759**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**21**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16175**	
ИТОГО по смете:			Тенге				**131759**	
Временные здания и сооружения 2,08%			Тенге				**2741**	
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:			Тенге				**134500**	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в			Тенге				**4438**	
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных			Тенге				**3736**	
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.			Тенге				**142674**	
в том числе на 2017 год - 60 %			Тенге				**85605**	
в том числе на 2018 год - 40 %			Тенге				**57070**	
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.			Тенге				**146095**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1	Тенге				85605	
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383	Тенге				60490	
		ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91501679	Тенге				133679,40	
		НДС 12%	Тенге				16041,53	
		ВСЕГО по акту с учетом НДС:	Тенге				149720,92	

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ергазаров А.Б.**

Технический надзор: _____ **Атшабаров Г.Е.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области" форма 2-В

Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование стройки Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.

Наименование объекта Насосная станция на водозаборной скважине №406(н),№402(н),№372(н).

АКТ №49

выполненных работ за декабрь месяц 2019 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Технология.(ЛС2-5-3)						
1	**Е11-181101-0102** **11-181101-0102**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**3,0000**		**2692,64**	**8078**	**60,4** **352**
		Итого оплата труда:				**194,47**	**583**	
		Итого материалов:				**2085,36**	**6256**	
		Итого прямые затраты:				**2279,84**	**6840**	
		Накладные расходы	%	--		213,35	640	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,46	598	
2	**Ц13-110203-0104** **13-110203-0104**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**3,0000**		**4029,51**	**12089**	**44** **3118**
		Итого оплата труда:				**2362,15**	**7086**	
		Итого эксплуатация машин:				**194,71**	**584**	
		Итого материалов:				**82,92**	**249**	
		Итого прямые затраты:				**2548,18**	**7645**	
		Накладные расходы	%	--		1182,85	3549	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,48	895	
3	**Е11-221001-0101** **11-221001-0101**	**Вантузы одинарные. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**2597,05**	**7791**	**62,1** **2402**
		Итого оплата труда:				**1289,10**	**3867**	
		Итого эксплуатация машин:				**35,40**	**106**	
		Итого материалов:				**203,81**	**611**	
		Итого прямые затраты:				**1511,66**	**4535**	
		Накладные расходы	%	--		893,02	2679	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,37	577	
4	**Ц13-121101-0607** **13-121101-0607**	**Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм.**	**шт.**	**9,0000**		**16078,21**	**144704**	**40,6** **28738**
		Итого оплата труда:				**7864,75**	**70783**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**4807,37**	**43266**	
		Итого материалов:				**52,13**	**469**	
		Итого прямые затраты:				**11121,56**	**100094**	
		Накладные расходы	%	--		3765,67	33891	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1190,98	10719	
5	Ц13-121305-0401 13-121305-0401	**Клапан чугунный переключающий с пневмоприводом, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**8650,43**	**25951**	**40,6 6324**
		Итого оплата труда:				**5191,87**	**15576**	
		Итого эксплуатация машин:				**534,53**	**1604**	
		Итого материалов:				**62,84**	**189**	
		Итого прямые затраты:				**5593,69**	**16781**	
		Накладные расходы	%	--		2415,96	7248	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		640,77	1922	
6	С123-030103-0201 23-030103-0201 РСНБ РК	**Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009 /ГМ-50/**	**шт.**	**3,0000**		**511,83**	**1535**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**455,69**	**1367**	
		Накладные расходы	%	--		18,23	55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,91	114	
7	Ц13-120101-0308 13-120101-0308	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 76 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на**	**м трубопрово**	**105,0000**		**2579,73**	**270872**	**40,6 50036**
		Итого оплата труда:				**1173,72**	**123241**	
		Итого эксплуатация машин:				**872,20**	**91581**	
		Итого материалов:				**7,06**	**741**	
		Итого прямые затраты:				**1820,24**	**191125**	
		Накладные расходы	%	--		568,40	59682	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,09	20065	
8	С123-010304-0206 23-010304-0206 РСНБ РК	**Трубы стальные бесшовные насосно-компрессионные ГОСТ 633-80 с высаженными наружу концами В из стали группы прочности Д, DN 73, толщина стенки 5,5 мм +DN 60, толщина стенки 5мм**	**м**	**105,0000**		**--**	**--**	
9	Ц13-070403-0404 13-070403-0404	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**100861,44**	**302584**	**40,6 58101**
		Итого оплата труда:				**47701,88**	**143106**	
		Итого эксплуатация машин:				**24994,35**	**74983**	
		Итого материалов:				**6257,28**	**18772**	
		Итого прямые затраты:				**70431,33**	**211294**	
		Накладные расходы	%	--		22958,89	68877	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7471,22	22414	
				Герметизированный оголовок				
10	Ц13-120101-0810 13-120101-0810	**Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 245х150 мм. Монтаж со**	**соединение**	**3,0000**		**25016,45**	**75049**	**40,6 18257**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**14988,96**	**44967**	
		Итого эксплуатация машин:				**473,99**	**1422**	
		Итого материалов:				**724,02**	**2172**	
		Итого прямые затраты:				**16186,96**	**48561**	
		Накладные расходы	%	--		6976,42	20929	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1853,07	5559	
11	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Оголовок герметизированный ОГВ 375.000.00-01 (серия**	**т**	**0,0897**		**388964,99**	**34890**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**346300,74**	**31063**	
		Накладные расходы	%	--		13852,03	1243	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28812,22	2584	
12	**Ц13-120101-0307 13-120101-0307**	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на**	**м трубопрово**	**13,5000**		**2228,92**	**30090**	**40,6 5495**
		Итого оплата труда:				**1002,56**	**13535**	
		Итого эксплуатация машин:				**740,99**	**10003**	
		Итого материалов:				**32,83**	**443**	
		Итого прямые затраты:				**1577,40**	**21295**	
		Накладные расходы	%	--		486,42	6567	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,11	2229	
13	**Е11-220701-0101 11-220701-0101**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопрово**	**0,0135**		**71501,10**	**965**	**62,1 318**
		Итого оплата труда:				**37984,86**	**513**	
		Итого материалов:				**2084,94**	**28**	
		Итого прямые затраты:				**40069,79**	**541**	
		Накладные расходы	%	--		26134,93	353	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5296,38	72	
30	**Е11-220601-0203 11-220601-0203**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопрово**	**0,0135**		**1160722,78**	**15670**	**62,1 1101**
		Итого оплата труда:				**131344,02**	**1773**	
		Итого эксплуатация машин:				**22127,31**	**299**	
		Итого материалов:				**798749,64**	**10783**	
		Итого прямые затраты:				**951842,40**	**12850**	
		Накладные расходы	%	--		122900,92	1659	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85979,46	1161	
14	**Е11-221401-0401 11-221401-0401**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.168**	**футляр**	**3,0000**		**5993,57**	**17981**	**62,1 882**
		Итого оплата труда:				**473,17**	**1420**	
		Итого эксплуатация машин:				**605,66**	**1817**	
		Итого материалов:				**3974,85**	**11925**	
		Итого прямые затраты:				**5042,32**	**15127**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		507,29	1522	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		443,97	1332	
15	E11-130301-1401 11-130301-1401	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140 /мастика Изотеп-30(фасонные части)/**	**м2**	**0,3000**		**150,19**	**45**	**54,2 2**
		Итого оплата труда:				**11,01**	**3**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**--**	
		Итого материалов:				**115,87**	**35**	
		Итого прямые затраты:				**127,75**	**38**	
		Накладные расходы	%	--		11,31	3	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,13	3	
16	E11-220501-0103 11-220501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,0030**		**369298,19**	**1108**	**62,1 328**
		Итого оплата труда:				**176040,87**	**528**	
		Итого эксплуатация машин:				**60579,29**	**182**	
		Итого материалов:				**2891,18**	**9**	
		Итого прямые затраты:				**219469,75**	**658**	
		Накладные расходы	%	--		122473,02	367	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27355,42	82	
17	E11-220701-0103 11-220701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопрово**	**0,0030**		**78486,82**	**235**	**62,1 71**
		Итого оплата труда:				**37984,86**	**114**	
		Итого материалов:				**8304,42**	**25**	
		Итого прямые затраты:				**46289,27**	**139**	
		Накладные расходы	%	--		26383,71	79	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5813,84	17	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**669952**	**175525**
В том числе:								
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**596794**	
Материалы -			Тенге				**23035**	
Всего заработная плата -			Тенге				**418293**	
		Накладные расходы -	Тенге				**200742**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**63803**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**861339**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**475**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**418293**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**33888**	
Материалы -			Тенге				**23416**	
Всего заработная плата -			Тенге				**8218**	
		Накладные расходы -	Тенге				**6663**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**3244**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**43795**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15	
		Сметная заработная плата -	Тенге				8218	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				31063	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				31063	
		Накладные расходы -	Тенге				1243	
		Сметная прибыль -	Тенге				2584	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				34890	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				8207	
	Материалы -		Тенге				6256	
	Всего заработная плата -		Тенге				583	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1367	
	Сдача и испытание -		Тенге				17	
		Накладные расходы -	Тенге				695	
		Сметная прибыль -	Тенге				712	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				9613	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1	
		Сметная заработная плата -	Тенге				583	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				949638	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				491	
		Сметная заработная плата -	Тенге				427094	
		ИТОГО по смете:	Тенге				949638	
	Временные здания и сооружения 2,08%		Тенге				19752	
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:		Тенге				969390	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в		Тенге				31990	
	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных		Тенге				26862	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.		Тенге				1028242	
	в том числе на 2017 год - 60 %		Тенге				616945	
	в том числе на 2018 год - 40 %		Тенге				411297	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.		Тенге				1052894	
	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1		Тенге				616945	
	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383		Тенге				435949	
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91501679		Тенге				963416,10	
	НДС 12%		Тенге				115609,93	
	ВСЕГО по акту с учетом НДС		Тенге				1079026,03	

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Технический надзор: _____ **Атшабаров Г.Е.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"

Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

форма 2-В

Наименование стройки Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.

Наименование объекта Насосная станция на водозаборной скважине с насосами ЭЦВ производительностью 10м3/час

АКТ №50

выполненных работ за декабрь месяц 2019 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. электрооборудование и автоматика.(ЛС2-5-4)						
1	Ц13-080208-0202 13-080208-0202	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**39,0000**		**538,85**	**21015**	**42,8** **1973**
		Итого оплата труда:				**118,17**	**4609**	
		Итого эксплуатация машин:				**17,56**	**685**	
		Итого материалов:				**297,73**	**11611**	
		Итого прямые затраты:				**429,17**	**16738**	
		Накладные расходы	%	--		69,77	2721	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,92	1557	
2	Ц13-080304-0304 13-080304-0304	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**4047,03**	**12141**	**42,8** **2614**
		Итого оплата труда:				**2036,11**	**6108**	
		Итого эксплуатация машин:				**934,07**	**2802**	
		Итого материалов:				**81,16**	**243**	
		Итого прямые затраты:				**2731,67**	**8195**	
		Накладные расходы	%	--		1015,58	3047	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		299,78	899	
3	Ц13-110201-0101 13-110201-0101	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установкана резьбовых соединениях**	**шт.**	**3,0000**		**1461,99**	**4386**	**44** **1167**
		Итого оплата труда:				**883,97**	**2652**	
		Итого материалов:				**28,72**	**86**	
		Итого прямые затраты:				**912,69**	**2738**	
		Накладные расходы	%	--		441,01	1323	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,30	325	
4	Ц13-080206-2101 13-080206-2101	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**18,0000**		**760,23**	**13684**	**42,8** **1850**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**240,19**	**4323**	
		Итого эксплуатация машин:				**43,60**	**785**	
		Итого материалов:				**294,54**	**5302**	
		Итого прямые затраты:				**574,04**	**10333**	
		Накладные расходы	%	--		129,87	2338	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,31	1014	
5	С123-061705-	**Металлорукав РЗ-ЦХ 25**	**м**	**18,0000**		**152,69**	**2748**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**135,94**	**2447**	
		Накладные расходы	%	--		5,44	98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,31	204	
6	Ц13-080206-1701 13-080206-1701	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**12,0000**		**443,63**	**5324**	**42,8 1133**
		Итого оплата труда:				**220,66**	**2648**	
		Итого эксплуатация машин:				**37,96**	**455**	
		Итого материалов:				**51,07**	**613**	
		Итого прямые затраты:				**300,53**	**3606**	
		Накладные расходы	%	--		110,24	1323	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,86	394	
7	С123-010101-0105 23-010101-	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**12,0000**		**377,81**	**4534**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**336,37**	**4036**	
		Накладные расходы	%	--		13,45	161	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,99	336	
8	Ц13-080206-1702 13-080206-1702	**Труба стальная диаметромдо 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**6,0000**		**585,15**	**3511**	**42,8 771**
		Итого оплата труда:				**300,30**	**1802**	
		Итого эксплуатация машин:				**56,56**	**339**	
		Итого материалов:				**51,16**	**307**	
		Итого прямые затраты:				**392,43**	**2355**	
		Накладные расходы	%	--		149,37	896	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,34	260	
9	С123-010101-0107 23-010101-	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**6,0000**		**708,74**	**4252**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**631,00**	**3786**	
		Накладные расходы	%	--		25,24	151	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,50	315	
10	Ц13-080206-2201 13-080206-2201	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенныетрубы и**	**м**	**60,0000**		**84,84**	**5090**	**42,8 1049**
		Итого оплата труда:				**40,87**	**2452**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,55**	**33**	
		Итого материалов:				**16,82**	**1009**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**58,04**	**3483**	
		Накладные расходы	%		--	20,51	1231	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	6,28	377	
11	**Ц13-080206-2202 13-080206-2202**	**Провод одножильный илимногожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы**	**м**		**24,0000**	**100,29**	**2407**	**42,8 505**
		Итого оплата труда:				**49,20**	**1181**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**27**	
		Итого материалов:				**18,32**	**440**	
		Итого прямые затраты:				**68,23**	**1638**	
		Накладные расходы	%		--	24,63	591	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	7,43	178	
12	**Ц13-080206-2209 13-080206-2209**	**Провод одножильный илимногожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные**	**м**		**24,0000**	**44,51**	**1068**	**42,8 169**
		Итого оплата труда:				**16,46**	**395**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,55**	**13**	
		Итого материалов:				**15,76**	**378**	
		Итого прямые затраты:				**32,58**	**782**	
		Накладные расходы	%		--	8,63	207	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	3,30	79	
13	**Прайс-лист**	**Провод ВПВ сеч.1 х2,5мм.кв**	**м**		**680,0000**	**108,31**	**73650**	
		Итого прямые затраты:				**96,43**	**65571**	
		Накладные расходы	%		--	3,86	2623	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	8,02	5456	
14	**С123-070202-1301 23-070202-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I**	**Коробка клеммная для соединения ираздвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2**	**шт.**		**3,0000**	**3806,00**	**11418**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3388,53**	**10166**	
		Накладные расходы	%		--	135,54	407	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	281,93	846	
15	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	**м**		**70,0000**	**274,16**	**19191**	**42,8 3386**
		Итого оплата труда:				**113,00**	**7910**	
		Итого эксплуатация машин:				**89,23**	**6246**	
		Итого материалов:				**23,22**	**1625**	
		Итого прямые затраты:				**195,72**	**13701**	
		Накладные расходы	%		--	58,13	4069	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	20,31	1422	
16	**Ц13-080206-1202 13-080206-1202**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных**	**м кабеля**		**526,0000**	**350,13**	**184168**	**42,8 29174**
		Итого оплата труда:				**129,59**	**68163**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**95,92**	**50453**	
		Итого материалов:				**62,73**	**32995**	
		Итого прямые затраты:				**256,26**	**134793**	
		Накладные расходы	%	--		67,93	35733	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,94	13642	
17	**Е11-220501-0101 11-220501-0101**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм**	**км**	**0,0350**		**311230,01**	**10893**	**62,1 3325**
		Итого оплата труда:				**152991,75**	**5355**	
		Итого эксплуатация машин:				**42160,37**	**1476**	
		Итого материалов:				**811,24**	**28**	
		Итого прямые затраты:				**182084,37**	**6373**	
		Накладные расходы	%	--		106091,57	3713	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23054,07	807	
18	**С123-010501-1310 23-010501-1310 РСНБ РК**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**35,0000**		**527,13**	**18450**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**469,31**	**16426**	
		Накладные расходы	%	--		18,77	657	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,05	1367	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**307165**	**47116**
В том числе:								
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**276544**	
Материалы -			Тенге				**54610**	
Всего заработная плата -			Тенге				**102244**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**78184**	
Накладные расходы -			Тенге				**56606**	
Сметная прибыль -			Тенге				**26652**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**359801**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**121**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**102244**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6373**	
Материалы -			Тенге				**28**	
Всего заработная плата -			Тенге				**5355**	
Накладные расходы -			Тенге				**3713**	
Сметная прибыль -			Тенге				**807**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10893**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**7**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**5355**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**24248**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**24248**	
Накладные расходы -			Тенге				**970**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				2017	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				27236	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				397930	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				128	
		Сметная заработная плата -	Тенге				107598	
		ИТОГО по смете:	Тенге				397930	
		Временные здания и сооружения 2,08%	Тенге				8277	
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:	Тенге				406207	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в	Тенге				13405	
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных	Тенге				11284	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	Тенге				430896	
		в том числе на 2017 год - 60 %	Тенге				258538	
		в том числе на 2018 год - 40 %	Тенге				172358	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.	Тенге				441227	
		в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1	Тенге				258538	
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383	Тенге				182689	
		ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91501679	Тенге				403729,85	
		НДС 12%	Тенге				48447,58	
		ВСЕГО по акту с учетом НДС:	Тенге				452177,44	

Заказчик: **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: **Ерназаров А.Б.**

Технический надзор: **Атшабаров Г.Е.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области" форма 2-В

Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование стройки Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.

Наименование объекта Насосная станция на водозаборной скважине №406(н),№402(н),№372(н).

АКТ №51
выполненных работ за декабрь месяц 2019 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Наблюдательные скважины (ЛС2-5-6)						
1	**Ц13-120101-0211 13-120101-0211**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 133 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на**	**м трубопрово**	**11,1000**		**2626,61**	**29155**	**40,6 5287**
		Итого оплата труда:				**1173,23**	**13023**	
		Итого эксплуатация машин:				**900,15**	**9992**	
		Итого материалов:				**12,72**	**141**	
		Итого прямые затраты:				**1862,17**	**20670**	
		Накладные расходы	%	--		569,87	6326	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,56	2160	
2	**С123-010201-0211 23-010201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**11,1000**		**3494,77**	**38792**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**3111,44**	**34537**	
		Накладные расходы	%	--		124,46	1381	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,87	2873	
3	**Е11-090601-0102 11-090601-0102**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж + Крышка**	**т конструкци**	**1,0000**		**67981,41**	**67981**	**60,9 21110**
		Итого оплата труда:				**34663,01**	**34663**	
		Итого эксплуатация машин:				**2226,03**	**2226**	
		Итого материалов:				**2818,19**	**2818**	
		Итого прямые затраты:				**39414,98**	**39415**	
		Накладные расходы	%	--		23530,76	23531	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5035,66	5036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	С121-060405-1301 21-060405-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 + Крышка**	**т**	**0,0239**		**160657,59**	**3840**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**143035,60**	**3419**	
		Накладные расходы	%	--		5721,42	137	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11900,56	284	
5	Е11-010205-0502 11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**36,7000**		**1145,03**	**42023**	**59,1 13898**
		Итого оплата труда:				**640,75**	**23516**	
		Итого прямые затраты:				**640,75**	**23516**	
		Накладные расходы	%	--		419,46	15394	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,82	3113	
6	Е11-010201-0501 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**36,7000**		**190,72**	**6999**	**59,1 1931**
		Итого оплата труда:				**89,02**	**3267**	
		Итого эксплуатация машин:				**50,02**	**1836**	
		Итого прямые затраты:				**117,19**	**4301**	
		Накладные расходы	%	--		59,41	2180	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13	518	
7	С121-010102-0101 21-010102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Глина**	**м3**	**36,7000**		**1469,81**	**53942**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1308,59**	**48025**	
		Накладные расходы	%	--		52,34	1921	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,87	3996	
8	Е11-060101-0102 11-060101-0102	**Фундаменты общего назначениябетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство + бетонный оголовок**	**м3**	**0,7680**		**24710,84**	**18978**	**48,5 1302**
		Итого оплата труда:				**3495,64**	**2685**	
		Итого эксплуатация машин:				**1037,35**	**797**	
		Итого материалов:				**16014,98**	**12300**	
		Итого прямые затраты:				**20305,01**	**15594**	
		Накладные расходы	%	--		2575,40	1978	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1830,43	1406	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**189476**	**43528**
В том числе:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				20670	
	Материалы -		Тенге				141	
	Всего заработная плата -		Тенге				13023	
		Накладные расходы -	Тенге				6326	
		Сметная прибыль -	Тенге				2160	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				29155	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15	
		Сметная заработная плата -	Тенге				13023	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				91436	
	Материалы -		Тенге				12300	
	Всего заработная плата -		Тенге				29467	
	Местные материалы -		Тенге				48025	
		Накладные расходы -	Тенге				21473	
		Сметная прибыль -	Тенге				9033	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				121942	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				44	
		Сметная заработная плата -	Тенге				29467	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				42834	
	Материалы -		Тенге				2818	
	Всего заработная плата -		Тенге				34663	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3419	
		Накладные расходы -	Тенге				23668	
		Сметная прибыль -	Тенге				5320	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				71821	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				47	
		Сметная заработная плата -	Тенге				34663	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				34537	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				34537	
		Накладные расходы -	Тенге				1381	
		Сметная прибыль -	Тенге				2873	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				38792	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				261710	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				106	
		Сметная заработная плата -	Тенге				77153	
		ИТОГО по смете:	Тенге				261710	
	Временные здания и сооружения 2,08%		Тенге				5444	
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:		Тенге				267154	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в		Тенге				8816	
	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных		Тенге				7421	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.		Тенге				283391	
	в том числе на 2017 год - 60 %		Тенге				170035	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в том числе на 2018 год - 40 %		Тенге				113356	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.		Тенге				290185	
	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1		Тенге				170035	
	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383		Тенге				120151	
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91501679		Тенге				265524,44	
	НДС 12%		Тенге				31862,93	
	ВСЕГО по акту с учетом НДС:		Тенге				297387,37	

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Технический надзор: _____ **Атшабаров Г.Е.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области" форма 2-В

Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование стройки Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.

Наименование объекта Контрольно-пропускной пунк(3-1)

АКТ №65

выполненных работ за декабрь месяц 2019 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Автоматизация и пожарная сигнализация (ЛС3-1-3)						
		Автоматизация						
		Щит аварийной сигнализации						
1	Ц13-080304-0203 13-080304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене /395х310х225/**	**шт.**	**1,0000**		**6045,35**	**6045**	**42,8** **818**
		Итого оплата труда:				**1911,40**	**1911**	
		Итого эксплуатация машин:				**686,05**	**686**	
		Итого материалов:				**2161,69**	**2162**	
		Итого прямые затраты:				**4564,18**	**4564**	
		Накладные расходы	%	--		1033,37	1033	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		447,80	448	
2	Ком.предлож. ТКОМ.ПРЕДЛОЖ. ТОО "Костанайские кабельные компании" от 02.09.2016г.стр.22	**Щит КМ-1**	**шт.**	**1,0000**		**15494,14**	**15494**	
		Итого прямые затраты:				**13794,64**	**13795**	
		Накладные расходы	%	--		551,79	552	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1147,71	1148	
3	Ц13-080103-3001 13-080103-3001	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и**	**шт.**	**2,0000**		**1658,03**	**3316**	**42,8** **780**
		Итого оплата труда:				**910,71**	**1821**	
		Итого эксплуатация машин:				**221,47**	**443**	
		Итого материалов:				**32,19**	**64**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**1086,39**	**2173**	
		Накладные расходы	%	--		448,83	898	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,82	246	
4	**Ком.предлож. ТКОМ.ПРЕДЛОЖ. ТОО "Костанайские кабельные компании" от 02.09.2016г.**	**Лампа сигнальная АС-220**	**шт.**	**2,0000**		**752,14**	**1504**	
		Итого прямые затраты:				**669,64**	**1339**	
		Накладные расходы	%	--		26,79	54	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,71	111	
5	**Ц13-080202-1704 13-080202-1704**	**Реле сигнальное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**97981,08**	**97981**	**42,8 3418**
		Итого оплата труда:				**7986,89**	**7987**	
		Итого эксплуатация машин:				**110,74**	**111**	
		Итого материалов:				**75756,84**	**75757**	
		Итого прямые затраты:				**83815,48**	**83815**	
		Накладные расходы	%	--		6907,74	6908	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7257,86	7258	
6	**Ком.предлож. ТКОМ.ПРЕДЛОЖ. ТОО "Костанайские кабельные компании" от 02.09.2016г.**	**Реле промежуточное Un 220В, РПУ-2-3622**	**шт.**	**1,0000**		**3810,86**	**3811**	
		Итого прямые затраты:				**3392,86**	**3393**	
		Накладные расходы	%	--		135,71	136	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		282,29	282	
7	**Ц13-080305-1401 13-080305-1401**	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	**комплект**	**1,0000**		**919,33**	**919**	**42,8 236**
		Итого оплата труда:				**551,21**	**551**	
		Итого эксплуатация машин:				**7,69**	**8**	
		Итого материалов:				**25,62**	**26**	
		Итого прямые затраты:				**582,57**	**583**	
		Накладные расходы	%	--		268,66	269	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,10	68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	**С123-070218-1101 23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 /ЗВ-220/**	**шт.**	**1,0000**		**791,80**	**792**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**704,95**	**705**	
		Накладные расходы	%	--		28,20	28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,65	59	
9	**Ц13-080306-1101 13-080306-1101**	**Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования /СК-10/**	**шт.**	**1,0000**		**53073,59**	**53074**	**42,8 5575**
		Итого оплата труда:				**13025,06**	**13025**	
		Итого эксплуатация машин:				**22,35**	**22**	
		Итого материалов:				**28630,00**	**28630**	
		Итого прямые затраты:				**41677,41**	**41677**	
		Накладные расходы	%	--		7464,81	7465	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3931,38	3931	
10	**С124-040201-0603 24-040201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98 /СК-10/**	**шт.**	**1,0000**		**1258,85**	**1259**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1120,77**	**1121**	
		Накладные расходы	%	--		44,83	45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,25	93	
11	**Ц13-080103-3001 13-080103-3001**	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и**	**шт.**	**2,0000**		**1658,03**	**3316**	**42,8 780**
		Итого оплата труда:				**910,71**	**1821**	
		Итого эксплуатация машин:				**221,47**	**443**	
		Итого материалов:				**32,19**	**64**	
		Итого прямые затраты:				**1086,39**	**2173**	
		Накладные расходы	%	--		448,83	898	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,82	246	
12	**С123-080504-0808 23-080504-0808 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M" /КЕ-011/**	**шт.**	**2,0000**		**2598,44**	**5197**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2313,43**	**4627**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		92,54	185	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,48	385	
13	Ц13-080303-0601 13-080303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**2393,19**	**2393**	42,8 352
		Итого оплата труда:				**823,40**	**823**	
		Итого эксплуатация машин:				**22,80**	**23**	
		Итого материалов:				**932,08**	**932**	
		Итого прямые затраты:				**1778,27**	**1778**	
		Накладные расходы	%	--		437,64	438	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,27	177	
14	С123-070204-0602 23-070204-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**632,55**	**633**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**563,17**	**563**	
		Накладные расходы	%	--		22,53	23	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,86	47	
15	Ком.предлож. ТКОМ.ПРЕДЛОЖ. ТОО "Костанайские кабельные компании" от 02.09.2016г.	**Рейка РЗ-1б-600**	**шт.**	**4,0000**		**220,63**	**883**	
		Итого прямые затраты:				**196,43**	**786**	
		Накладные расходы	%	--		7,86	31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,34	65	
16	Ц13-080206-1501 13-080206-1501	**Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям**	**м трассы**	**8,0000**		**622,17**	**4977**	42,8 908
		Итого оплата труда:				**265,18**	**2121**	
		Итого эксплуатация машин:				**25,15**	**201**	
		Итого материалов:				**154,98**	**1240**	
		Итого прямые затраты:				**440,43**	**3523**	
		Накладные расходы	%	--		135,65	1085	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,09	369	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	**С123-060902-0105 23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0030**		**38875,75**	**117**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**34611,60**	**104**	
		Накладные расходы	%	--		1384,46	4	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2879,69	9	
18	**С123-060902-0305 23-060902-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0050**		**38898,66**	**194**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**34632,00**	**173**	
		Накладные расходы	%	--		1385,28	7	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2881,38	14	
		Пожарная сигнализация						
19	**Ц13-100701-0104 13-100701-0104**	**Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**15829,87**	**15830**	**40,6 4002**
		Итого оплата труда:				**9857,76**	**9858**	
		Итого эксплуатация машин:				**3,26**	**3**	
		Итого материалов:				**230,27**	**230**	
		Итого прямые затраты:				**10091,29**	**10091**	
		Накладные расходы	%	--		4565,99	4566	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1172,58	1173	
20	**С123-080303-0303 23-080303-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-4**	**шт.**	**1,0000**		**10754,30**	**10754**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**9574,70**	**9575**	
		Накладные расходы	%	--		382,99	383	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		796,62	797	
21	**Ц13-100701-0201 13-100701-0201**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1365,95**	**1366**	**40,6 338**
		Итого оплата труда:				**832,72**	**833**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,67**	**1**	
		Итого материалов:				**44,64**	**45**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**878,03**	**878**	
		Накладные расходы	%	--		386,73	387	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,18	101	
22	**С123-080302-0604 23-080302-0604 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	**шт.**	**1,0000**		**1534,13**	**1534**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1365,86**	**1366**	
		Накладные расходы	%	--		54,63	55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,64	114	
23	**Ц13-100701-0202 13-100701-0202**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж**	**шт.**	**2,0000**		**2733,15**	**5466**	**40,6 1352**
		Итого оплата труда:				**1665,44**	**3331**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,80**	**4**	
		Итого материалов:				**89,95**	**180**	
		Итого прямые затраты:				**1757,19**	**3514**	
		Накладные расходы	%	--		773,50	1547	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,46	405	
24	**С123-080302-0305 23-080302-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 с УС-02 ИП 212-46**	**шт.**	**2,0000**		**1330,30**	**2661**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1184,38**	**2369**	
		Накладные расходы	%	--		47,38	95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,54	197	
25	**Ц13-100701-0301 13-100701-0301**	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**14884,73**	**59539**	**40,6 15098**
		Итого оплата труда:				**9296,76**	**37187**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,46**	**6**	
		Итого материалов:				**179,37**	**717**	
		Итого прямые затраты:				**9477,59**	**37910**	
		Накладные расходы	%	--		4304,57	17218	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1102,57	4410	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	**С123-080304-0312 23-080304-0312 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**1,0000**		**987,83**	**988**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**879,48**	**879**	
		Накладные расходы	%	--		35,18	35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,17	73	
27	**С123-080304-0629 23-080304-0629 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Призма-302-12-00 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 /Молния-12В/**	**шт.**	**3,0000**		**1159,70**	**3479**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1032,50**	**3098**	
		Накладные расходы	%	--		41,30	124	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,90	258	
28	**Ц13-080105-0201 13-080105-0201**	**Батарея аккумуляторов кислотных стационарных. Формирование и контрольный заряд-разряд**	**одно формирова**	**1,0000**		**128219,93**	**128220**	**42,8 34215**
		Итого оплата труда:				**79941,12**	**79941**	
		Итого прямые затраты:				**79941,12**	**79941**	
		Накладные расходы	%	--		38781,04	38781	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9497,77	9498	
29	**Ц13-080105-0203 13-080105-0203**	**Батарея аккумуляторная кислотная стационарная. Формирование и дополнительный тренировочный цикл "заряд-разряд"**	**один тренировоч**	**1,0000**		**22705,61**	**22706**	**42,8 6059**
		Итого оплата труда:				**14156,24**	**14156**	
		Итого прямые затраты:				**14156,24**	**14156**	
		Накладные расходы	%	--		6867,48	6867	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1681,90	1682	
30	**Ц13-080105-0101 13-080105-0101**	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**2925,92**	**2926**	**42,8 713**
		Итого оплата труда:				**1665,44**	**1665**	
		Итого материалов:				**226,74**	**227**	
		Итого прямые затраты:				**1892,18**	**1892**	
		Накладные расходы	%	--		817,01	817	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,74	217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	**С123-080306-0202 23-080306-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Аккумулятор ТР 12-2,3 АКБ-12/2,3**	**шт.**	**1,0000**		**2096,71**	**2097**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1866,73**	**1867**	
		Накладные расходы	%	--		74,67	75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,31	155	
32	**С123-080306-0106 23-080306-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44 /КО-2/**	**шт.**	**3,0000**		**104,40**	**313**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**92,95**	**279**	
		Накладные расходы	%	--		3,72	11	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,73	23	
33	**Ц13-080206-0101 13-080206-0101**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**14,0000**		**235,07**	**3291**	**42,8 804**
		Итого оплата труда:				**134,21**	**1879**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,11**	**30**	
		Итого материалов:				**15,61**	**218**	
		Итого прямые затраты:				**151,85**	**2126**	
		Накладные расходы	%	--		65,81	921	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,41	244	
34	**С123-061710-0101 23-061710-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм**	**м**	**14,0000**		**31,09**	**435**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**27,68**	**388**	
		Накладные расходы	%	--		1,11	16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,30	32	
35	**Ц13-080206-1501 13-080206-1501**	**Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям**	**м трассы**	**32,0000**		**622,17**	**19910**	**42,8 3632**
		Итого оплата труда:				**265,18**	**8486**	
		Итого эксплуатация машин:				**25,15**	**805**	
		Итого материалов:				**154,98**	**4959**	
		Итого прямые затраты:				**440,43**	**14094**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		135,65	4341	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,09	1475	
36	**С123-060408-0502 23-060408-0502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4**	**км**	**0,0020**		**19452,07**	**39**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**17318,44**	**35**	
		Накладные расходы	%	--		692,74	1	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1440,89	3	
37	**С123-060408-0501 23-060408-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4**	**км**	**0,0300**		**10240,29**	**307**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**9117,07**	**274**	
		Накладные расходы	%	--		364,68	11	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		758,54	23	
38	**Ком.предл. ТКОМ.ПРЕДЛ. ТОО "Костанайские кабельные сети" от 02.09.2016г.**	**Резисторы МЛТ-0,5**	**шт.**	**2,0000**		**40,11**	**80**	
		Итого прямые затраты:				**35,71**	**71**	
		Накладные расходы	%	--		1,43	3	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,97	6	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				**351694**	**79080**
В том числе:								
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**350574**	
Материалы -			Тенге				**115452**	
Всего заработная плата -			Тенге				**187398**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**45683**	
		Накладные расходы -	Тенге				**96266**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**35747**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**482587**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**225**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**187398**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1121	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1121	
		Накладные расходы -	Тенге				45	
		Сметная прибыль -	Тенге				93	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				483846	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				225	
		Сметная заработная плата -	Тенге				187398	
		ИТОГО по смете:	Тенге				483846	
	Временные здания и сооружения 2,08%		Тенге				10064	
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:		Тенге				493910	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в		Тенге				16299	
	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных		Тенге				13720	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.		Тенге				523929	
	в том числе на 2017 год - 60 %		Тенге				314358	
	в том числе на 2018 год - 40 %		Тенге				209572	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.		Тенге				536491	
	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1		Тенге				314358	
	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383		Тенге				222133	
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91501679		Тенге				490898,08	
	НДС 12%		Тенге				58907,77	
	ВСЕГО по акту с учетом НДС:		Тенге				549805,85	

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Технический надзор: _____ **Алшабаров Г.Е.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области" форма 2-В

Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование стройки Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.

Наименование объекта Дорожное покрытие

АКТ №66
выполненных работ за декабрь месяц 2019 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Насосная станция №1						
1	**Е11-020201-0101 11-020201-0101**	**Грунт. Разработка и перемещение самоходными скреперами на расстояние до 300 м, вместимость ковша 25 м3. Группа грунтов 1 /корыто/**	**м3**	**59,0000**		**243,85**	**14387**	**62,7 1040**
		Итого оплата труда:				**28,12**	**1659**	
		Итого эксплуатация машин:				**194,78**	**11492**	
		Итого прямые затраты:				**199,47**	**11769**	
		Накладные расходы	%	--		26,31	1553	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,06	1066	
2	**Е11-270403-0301 11-270403-0301**	**Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие**	**м2**	**295,0000**		**704,49**	**207823**	**60,3 10034**
		Итого оплата труда:				**56,41**	**16640**	
		Итого эксплуатация машин:				**113,79**	**33569**	
		Итого материалов:				**456,09**	**134547**	
		Итого прямые затраты:				**593,20**	**174994**	
		Накладные расходы	%	--		59,10	17435	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,18	15394	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**186763**	**11074**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**186763**	
Материалы -			Тенге				**134547**	
Всего заработная плата -			Тенге				**18299**	
Накладные расходы -			Тенге				**18988**	
Сметная прибыль -			Тенге				**16460**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**222210**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**21**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**18299**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**222210**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				21	
		Сметная заработная плата -	Тенге				18299	
		РАЗДЕЛ 2.Насосная станция №2						
3	Е11-020201-0101 11-020201-0101	**Грунт. Разработка и перемещение самоходными скреперами на расстояние до 300 м, вместимость ковша 25 м3. Группа грунтов 1 /корыто/**	**м3**	**62,2000**		**243,85**	**15167**	**62,7** **1097**
		Итого оплата труда:				**28,12**	**1749**	
		Итого эксплуатация машин:				**194,78**	**12115**	
		Итого прямые затраты:				**199,47**	**12407**	
		Накладные расходы	%	--		26,31	1637	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,06	1123	
4	Е11-270403-0301 11-270403-0301	**Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие**	**м2**	**311,0000**		**704,49**	**219095**	**60,3** **10578**
		Итого оплата труда:				**56,41**	**17543**	
		Итого эксплуатация машин:				**113,79**	**35390**	
		Итого материалов:				**456,09**	**141844**	
		Итого прямые затраты:				**593,20**	**184485**	
		Накладные расходы	%	--		59,10	18381	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,18	16229	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**196892**	**11675**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**196892**	
Материалы -			Тенге				**141844**	
Всего заработная плата -			Тенге				**19292**	
		Накладные расходы -	Тенге				**20018**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**17353**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**234262**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19292**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**234262**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19292**	
		РАЗДЕЛ 3.Насосная станция №3						
5	Е11-020201-0101 11-020201-0101	**Грунт. Разработка и перемещение самоходными скреперами на расстояние до 300 м, вместимость ковша 25 м3. Группа грунтов 1 /корыто/**	**м3**	**62,2000**		**243,85**	**15167**	**62,7** **1097**
		Итого оплата труда:				**28,12**	**1749**	
		Итого эксплуатация машин:				**194,78**	**12115**	
		Итого прямые затраты:				**199,47**	**12407**	
		Накладные расходы	%	--		26,31	1637	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,06	1123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	E11-270403-0301 11-270403-0301	**Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие**	**м2**	**311,0000**		704,49	219095	60,3 10578
		Итого оплата труда:				56,41	17543	
		Итого эксплуатация машин:				113,79	35390	
		Итого материалов:				456,09	141844	
		Итого прямые затраты:				593,20	184485	
		Накладные расходы	%	--		59,10	18381	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,18	16229	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				196892	11675
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				196892	
Материалы -			Тенге				141844	
Всего заработная плата -			Тенге				19292	
		Накладные расходы -	Тенге				20018	
		Сметная прибыль -	Тенге				17353	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				234262	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				22	
		Сметная заработная плата -	Тенге				19292	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				234262	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				22	
		Сметная заработная плата -	Тенге				19292	
РАЗДЕЛ 4.Водозабор								
Подъездная дорога								
7	E11-020201-0101 11-020201-0101	**Грунт. Разработка и перемещение самоходными скреперами на расстояние до 300 м, вместимость ковша 25 м3. Группа грунтов 1 /корыто/**	**м3**	**529,3740**		243,85	129086	62,7 9333
		Итого оплата труда:				28,12	14886	
		Итого эксплуатация машин:				194,78	103109	
		Итого прямые затраты:				199,47	105593	
		Накладные расходы	%	--		26,31	13930	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,06	9562	
8	E11-270403-0301 11-270403-0301	**Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие**	**м2**	**2646,8700**		704,49	1864683	60,3 90030
		Итого оплата труда:				56,41	149304	
		Итого эксплуатация машин:				113,79	301199	
		Итого материалов:				456,09	1207214	
		Итого прямые затраты:				593,20	1570122	
		Накладные расходы	%	--		59,10	156436	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,18	138125	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				1675716	99363
В том числе:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1675716	
		Материалы -	Тенге				1207214	
		Всего заработная плата -	Тенге				164189	
		Накладные расходы -	Тенге				170367	
		Сметная прибыль -	Тенге				147687	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1993769	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				186	
		Сметная заработная плата -	Тенге				164189	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1993769	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				186	
		Сметная заработная плата -	Тенге				164189	
		РАЗДЕЛ 5.КВС						
		Дорожное покрытие						
9	Е11-270401-0101 11-270401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала**	**85,0000**		**2624,71**	**223101**	**60,3 12167**
		Итого оплата труда:				**237,38**	**20177**	
		Итого эксплуатация машин:				**778,06**	**66135**	
		Итого материалов:				**1315,77**	**111840**	
		Итого прямые затраты:				**2193,68**	**186463**	
		Накладные расходы	%	--		236,61	20112	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,42	16526	
10	Е11-270403-0301 11-270403-0301	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на**	**м2 основания**	**850,0000**		**704,49**	**598813**	**60,3 28912**
		Итого оплата труда:				**56,41**	**47946**	
		Итого эксплуатация машин:				**113,79**	**96725**	
		Итого материалов:				**456,09**	**387678**	
		Итого прямые затраты:				**593,20**	**504220**	
		Накладные расходы	%	--		59,10	50237	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,18	44357	
11	Е11-270403-0304 11-270403-0304	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6**	**м2 основания**	**850,0000**		**-127,83**	**-108657**	**60,3 -3739**
		Итого оплата труда:				**-7,30**	**-6201**	
		Итого эксплуатация машин:				**-25,41**	**-21601**	
		Итого материалов:				**-84,00**	**-71399**	
		Итого прямые затраты:				**-109,41**	**-93000**	
		Накладные расходы	%	--		-8,95	-7609	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-9,47	-8049	
12	Е11-270602-0901 11-270602-0901	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,5100**		**85936,80**	**43828**	**60,3 171**
		Итого оплата труда:				**556,20**	**284**	
		Итого эксплуатация машин:				**1195,21**	**610**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**74980,09**	**38240**	
		Итого прямые затраты:				**76175,29**	**38849**	
		Накладные расходы	%	--		3395,82	1732	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6365,69	3247	
13	Е11-270602-0306 11-270602-0306	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-**	**м2**	**850,0000**		**1410,40**	**1198843**	**60,3** **23602**
		Итого оплата труда:				**46,05**	**39141**	
		Итого эксплуатация машин:				**65,58**	**55747**	
		Итого материалов:				**1134,37**	**964215**	
		Итого прямые затраты:				**1227,93**	**1043744**	
		Накладные расходы	%	--		78,00	66296	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,47	88803	
14	Е11-270602-0406 11-270602-0406	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность**	**м2**	**850,0000**		**958,55**	**814771**	**60,3** **230**
		Итого оплата труда:				**0,45**	**382**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,10**	**82**	
		Итого материалов:				**852,60**	**724707**	
		Итого прямые затраты:				**853,14**	**725171**	
		Накладные расходы	%	--		34,41	29247	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,00	60353	
				Подъездная дорога				
15	Е11-270401-0101 11-270401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала**	**11,5000**		**2624,71**	**30184**	**60,3** **1646**
		Итого оплата труда:				**237,38**	**2730**	
		Итого эксплуатация машин:				**778,06**	**8948**	
		Итого материалов:				**1315,77**	**15131**	
		Итого прямые затраты:				**2193,68**	**25227**	
		Накладные расходы	%	--		236,61	2721	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,42	2236	
16	Е11-270403-0301 11-270403-0301	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на**	**м2 основания**	**115,0000**		**704,49**	**81016**	**60,3** **3912**
		Итого оплата труда:				**56,41**	**6487**	
		Итого эксплуатация машин:				**113,79**	**13086**	
		Итого материалов:				**456,09**	**52451**	
		Итого прямые затраты:				**593,20**	**68218**	
		Накладные расходы	%	--		59,10	6797	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,18	6001	
17	Е11-270403-0304 11-270403-0304	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6**	**м2 основания**	**115,0000**		**-127,83**	**-14701**	**60,3** **-506**
		Итого оплата труда:				**-7,30**	**-839**	
		Итого эксплуатация машин:				**-25,41**	**-2923**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**-84,00**	**-9660**	
		Итого прямые затраты:				**-109,41**	**-12582**	
		Накладные расходы	%	--		-8,95	-1029	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-9,47	-1089	
18	**Е11-270602-0901 11-270602-0901**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0690**		**85936,80**	**5930**	**60,3 23**
		Итого оплата труда:				**556,20**	**38**	
		Итого эксплуатация машин:				**1195,21**	**82**	
		Итого материалов:				**74980,09**	**5174**	
		Итого прямые затраты:				**76175,29**	**5256**	
		Накладные расходы	%	--		3395,82	234	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6365,69	439	
19	**Е11-270602-0306 11-270602-0306**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-**	**м2**	**115,0000**		**1410,40**	**162196**	**60,3 3193**
		Итого оплата труда:				**46,05**	**5296**	
		Итого эксплуатация машин:				**65,58**	**7542**	
		Итого материалов:				**1134,37**	**130453**	
		Итого прямые затраты:				**1227,93**	**141212**	
		Накладные расходы	%	--		78,00	8969	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,47	12015	
20	**Е11-270602-0406 11-270602-0406**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность**	**м2**	**115,0000**		**958,55**	**110234**	**60,3 31**
		Итого оплата труда:				**0,45**	**52**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,10**	**11**	
		Итого материалов:				**852,60**	**98049**	
		Итого прямые затраты:				**853,14**	**98111**	
		Накладные расходы	%	--		34,41	3957	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,00	8165	
				Тропа наряда				
21	**Е11-270403-0301 11-270403-0301**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на**	**м2 основания**	**253,1100**		**704,49**	**178313**	**60,3 8609**
		Итого оплата труда:				**56,41**	**14277**	
		Итого эксплуатация машин:				**113,79**	**28803**	
		Итого материалов:				**456,09**	**115441**	
		Итого прямые затраты:				**593,20**	**150145**	
		Накладные расходы	%	--		59,10	14959	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,18	13208	
22	**Е11-270403-0304 11-270403-0304**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6**	**м2 основания**	**253,1100**		**-213,05**	**-53926**	**60,3 -1856**
		Итого оплата труда:				**-12,16**	**-3078**	
		Итого эксплуатация машин:				**-42,36**	**-10721**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**-140,00**	**-35435**	
		Итого прямые затраты:				**-182,35**	**-46155**	
		Накладные расходы	%	--		-14,92	-3776	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-15,78	-3995	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**2834880**	**76395**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2834880**	
Материалы -			Тенге				**2526885**	
Всего заработная плата -			Тенге				**126693**	
		Накладные расходы -	Тенге				**192847**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**242218**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3269945**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**146**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**126693**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3269945**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**146**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**126693**	
		РАЗДЕЛ 6.Лотки 0,4х0,4						
23	**Е11-080101-0201 11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**5,2500**		**3303,71**	**17344**	**50,8 2141**
		Итого оплата труда:				**802,64**	**4214**	
		Итого эксплуатация машин:				**663,77**	**3485**	
		Итого материалов:				**1318,77**	**6924**	
		Итого прямые затраты:				**2533,60**	**13301**	
		Накладные расходы	%	--		525,40	2758	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		244,72	1285	
24	**Е11-061301-0302 11-061301-0302**	**Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм**	**м3**	**1,1500**		**42865,45**	**49295**	**48,5 6565**
		Итого оплата труда:				**11769,74**	**13535**	
		Итого эксплуатация машин:				**4520,61**	**5199**	
		Итого материалов:				**17698,02**	**20353**	
		Итого прямые затраты:				**32455,36**	**37324**	
		Накладные расходы	%	--		7234,87	8320	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3175,22	3652	
		Решетка Р-1						
25	**Е11-090701-0103 11-090701-0103**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкци**	**0,4861**		**177338,77**	**86206**	**60,9 24747**
		Итого оплата труда:				**83594,94**	**40636**	
		Итого эксплуатация машин:				**26372,01**	**12820**	
		Итого материалов:				**4828,23**	**2347**	
		Итого прямые затраты:				**106977,76**	**52003**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		57224,80	27817	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13136,21	6386	
26	С121-050201-0111 21-050201-0111 РСНБ РК 2015 раздел I	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм х 32 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0828**		**181422,05**	**15019**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**161522,48**	**13372**	
		Накладные расходы	%	--		6460,90	535	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13438,67	1113	
27	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4189**		**180573,69**	**75638**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**160767,17**	**67342**	
		Накладные расходы	%	--		6430,69	2694	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13375,83	5603	
28	Е11-090601-0102 11-090601-0102	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкци**	**0,4861**		**67981,41**	**33046**	**60,9** 10262
		Итого оплата труда:				**34663,01**	**16850**	
		Итого эксплуатация машин:				**2226,03**	**1082**	
		Итого материалов:				**2818,19**	**1370**	
		Итого прямые затраты:				**39414,98**	**19160**	
		Накладные расходы	%	--		23530,76	11438	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5035,66	2448	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**202501**	**43715**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**131339**	
Материалы -			Тенге				**27276**	
Всего заработная плата -			Тенге				**17749**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**80714**	
		Накладные расходы -	Тенге				**14307**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**11652**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**157297**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17749**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**71163**	
Материалы -			Тенге				**3717**	
Всего заработная плата -			Тенге				**57486**	
		Накладные расходы -	Тенге				**39256**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**8833**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**119252**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**71**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57486**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				276549	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				93	
		Сметная заработная плата -	Тенге				75235	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				5293643	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				220110	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				809491	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				202890	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4264042	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				253898	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				5547541	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				221902	
	ИТОГО:		Тенге				5769443	
	Сметная прибыль		Тенге				461555	
	ИТОГО по смете:		Тенге				6230998	
	Временные здания и сооружения 2,08%		Тенге				129605	
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:		Тенге				6360603	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в		Тенге				209900	
	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных		Тенге				176692	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.		Тенге				6747195	
	в том числе на 2017 год - 60 %		Тенге				4048317	
	в том числе на 2018 год - 40 %		Тенге				2698878	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.		Тенге				6908961	
	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1		Тенге				4048317	
	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383		Тенге				2860644	
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91501679		Тенге				6307943,46	
	НДС 12%		Тенге				756953,22	
	ВСЕГО по акту с учетом НДС:		Тенге				7064896,68	

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ермазаров А.Б.**

Технический надзор: _____ **Атшабаров Г.Е.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области" форма 2-В

Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование стройки Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.

Наименование объекта Озеленение

АКТ №67

выполненных работ за декабрь месяц 2019 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Озеленение (ЛС7-4)						
		КВС						
1	**Е11-470104-0101 11-470104-0101**	**Подготовка стандартных посадочныхмест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте**	**яма**	**39,0000**		**438,55**	**17103**	**56,4 5124**
		Итого оплата труда:				**232,94**	**9085**	
		Итого эксплуатация машин:				**41,12**	**1604**	
		Итого прямые затраты:				**259,07**	**10104**	
		Накладные расходы	%	--		146,99	5733	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,49	1267	
2	**Е11-470105-0102 11-470105-0102**	**Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м**	**шт**	**39,0000**		**1751,24**	**68299**	**56,4 19489**
		Итого оплата труда:				**886,01**	**34555**	
		Итого эксплуатация машин:				**90,05**	**3512**	
		Итого материалов:				**105,86**	**4129**	
		Итого прямые затраты:				**1059,44**	**41318**	
		Накладные расходы	%	--		562,08	21921	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,72	5059	
3	**ПРАЙС ТПРАЙС ТОО "Целиноград" г.Астана 2016г.**	**Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (берёза бородавчатая)**	**шт.**	**39,0000**		**6017,14**	**234669**	
		Итого прямые затраты:				**5357,14**	**208929**	
		Накладные расходы	%	--		214,29	8357	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		445,71	17383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	**Е11-470112-0101** **11-470112-0101**	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом**	**м2**	**3096,8200**		**48,80**	**151120**	**56,4** **47826**
		Итого оплата труда:				**27,38**	**84799**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**3209**	
		Итого прямые затраты:				**28,00**	**86718**	
		Накладные расходы	%	--		17,18	53208	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,61	11194	
5	**Е11-470118-0501** **11-470118-0501**	**Уход за газонами луговыми**	**га**	**0,3097**		**14404,33**	**4461**	**56,4** **711**
		Итого оплата труда:				**4072,00**	**1261**	
		Итого эксплуатация машин:				**10527,76**	**3260**	
		Итого прямые затраты:				**10527,76**	**3260**	
		Накладные расходы	%	--		2809,58	870	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1066,99	330	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**350329**	**73150**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**350329**	
Материалы -			Тенге				**4129**	
Всего заработная плата -			Тенге				**129699**	
Местные материалы -			Тенге				**208929**	
		Накладные расходы -	Тенге				**90089**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**35233**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**475652**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**184**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**129699**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**475652**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**184**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**129699**	
ИТОГО по смете:			Тенге				**475652**	
Временные здания и сооружения 2,08%			Тенге				**9894**	
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:			Тенге				**485546**	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в			Тенге				**16023**	
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных			Тенге				**13488**	
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.			Тенге				**515057**	
в том числе на 2017 год - 60 %			Тенге				**309034**	
в том числе на 2018 год - 40 %			Тенге				**206023**	
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.			Тенге				**527405**	
в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1			Тенге				**309034**	
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383			Тенге				**218371**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91501679		Тенге				**482584,66**	
	НДС 12%		Тенге				**57910,16**	
	ВСЕГО по акту с учетом НДС:		Тенге				**540494,82**	

Заказчик: **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: **Ерназаров А.Б.**

Технический надзор: **Аттшабаров Г.Е.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области" форма 2-В

Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование стройки Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.

Наименование объекта Насосная станция 2-го подъема производительностью 40 м3/ч(2-3).

АКТ №69

выполненных работ за декабрь месяц 2019 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация(ЛС2-3-5)						
		Пожарная сигнализация						
1	Ц13-100701-0202 13-100701-0202	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	**шт**	**2,0000**		**2733,15**	**5466**	**40,6 1352**
		Итого оплата труда:				**1665,44**	**3331**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,80**	**4**	
		Итого материалов:				**89,95**	**180**	
		Итого прямые затраты:				**1757,19**	**3514**	
		Накладные расходы	%	--		773,50	1547	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,46	405	
2	С123-080302-0305 23-080302-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 с УС-02 +ИП 212-46**	**шт.**	**2,0000**		**1330,30**	**2661**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1184,38**	**2369**	
		Накладные расходы	%	--		47,38	95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,54	197	
3	Ц13-100701-0204 13-100701-0204	**Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1373,41**	**1373**	**40,6 338**
		Итого оплата труда:				**832,72**	**833**	
		Итого материалов:				**51,96**	**52**	
		Итого прямые затраты:				**884,68**	**885**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		386,99	387	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		101,73	102	
4	С123-080302-0604 23-080302-0604 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Извещатели пожарные ручные моделиИПР-3 СУ**	**шт.**	**1,0000**		**1534,13**	**1534**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1365,86**	**1366**	
		Накладные расходы	%	--		54,63	55	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		113,64	114	
5	Ц13-080103-3001 13-080103-3001	**Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов**	**шт**	**3,0000**		**1658,03**	**4974**	42,8 1169
		Итого оплата труда:				**910,71**	**2732**	
		Итого эксплуатация машин:				**221,47**	**664**	
		Итого материалов:				**32,19**	**97**	
		Итого прямые затраты:				**1086,39**	**3259**	
		Накладные расходы	%	--		448,83	1346	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		122,82	368	
6	С123-080304-0312 23-080304-0312 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010**	**шт.**	**1,0000**		**987,83**	**988**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**879,48**	**879**	
		Накладные расходы	%	--		35,18	35	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		73,17	73	
7	С123-080304-0601 23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**2,0000**		**855,92**	**1712**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**762,04**	**1524**	
		Накладные расходы	%	--		30,48	61	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		63,40	127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	**С123-061707-0202 23-061707-0202 РСНБ РК 2015 прим.**	**Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44 КО-2**	**шт.**	**2,0000**		**--**	**--**	
9	**Ц13-100104-0206 13-100104-0206**	**Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж обо рудования**	**шт.**	**2,0000**		**2329,57**	**4659**	**40,6 1198**
		Итого оплата труда:				**1475,14**	**2950**	
		Итого прямые затраты:				**1475,14**	**2950**	
		Накладные расходы	%	--		681,87	1364	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,56	345	
10	**Прайс лист ТО "Костанайская кабельная компания"**	**Резистор 4,3кОм МЛТ-0,5**	**шт**	**2,0000**		**100,29**	**201**	
		Итого прямые затраты:				**89,29**	**179**	
		Накладные расходы	%	--		3,57	7	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,43	15	
11	**Ц13-080206-0101 13-080206-0101**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к**	**м**	**2,0000**		**245,83**	**492**	**42,8 121**
		Итого оплата труда:				**140,91**	**282**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,11**	**4**	
		Итого материалов:				**15,61**	**31**	
		Итого прямые затраты:				**158,56**	**317**	
		Накладные расходы	%	--		69,07	138	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,21	36	
12	**С123-061710-0102 23-061710-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм**	**м**	**2,0000**		**34,53**	**69**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**30,74**	**61**	
		Накладные расходы	%	--		1,23	2	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,56	5	
13	**Ц13-080206-0901 13-080206-0901**	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**м**	**2,0000**		**51,50**	**103**	**42,8 22**
		Итого оплата труда:				**25,82**	**52**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,55**	**1**	
		Итого материалов:				**8,63**	**17**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**34,80**	**70**	
		Накладные расходы	%	--		12,88	26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,82	8	
14	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**50,0000**		**430,15**	**21508**	**42,8 3876**
		Итого оплата труда:				**181,10**	**9055**	
		Итого эксплуатация машин:				**11,44**	**572**	
		Итого материалов:				**115,06**	**5753**	
		Итого прямые затраты:				**305,46**	**15273**	
		Накладные расходы	%	--		92,83	4642	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,86	1593	
15	**Ц13-080206-2203 13-080206-2203**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы**	**м**	**50,0000**		**117,56**	**5878**	**42,8 1235**
		Итого оплата труда:				**57,72**	**2886**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**111**	
		Итого материалов:				**20,81**	**1040**	
		Итого прямые затраты:				**79,96**	**3998**	
		Накладные расходы	%	--		28,89	1445	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,71	435	
16	**С123-010504-0103 23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**50,0000**		**44,77**	**2239**	
		Итого прямые затраты:				**39,86**	**1993**	
		Накладные расходы	%	--		1,59	80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,32	166	
17	**Ц13-100701-0502 13-100701-0502**	**Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным. На высоте до 15 м, применен**	**м**	**28,0000**		**590,33**	**16529**	**40,6 2848**
		Итого оплата труда:				**250,54**	**7015**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,65**	**18**	
		Итого материалов:				**172,67**	**4835**	
		Итого прямые затраты:				**423,86**	**11868**	
		Накладные расходы	%	--		122,74	3437	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,73	1224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	**С123-060408-0511 23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**0,0270**		**15356,23**	**415**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**13671,86**	**369**	
		Накладные расходы	%	--		546,87	15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1137,50	31	
19	**С123-060408-0512 23-060408-0512 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5**	**км**	**0,0030**		**29686,39**	**89**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**26430,19**	**79**	
		Накладные расходы	%	--		1057,21	3	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2198,99	7	
20	**С123-060408-0517 23-060408-0517 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х0,5**	**км**	**0,0500**		**101332,37**	**5067**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**90217,57**	**4511**	
		Накладные расходы	%	--		3608,70	180	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7506,10	375	
21	**С123-061707-0102 23-061707-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 20**	**шт.**	**1,0000**		**3566,06**	**3566**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3174,91**	**3175**	
		Накладные расходы	%	--		127,00	127	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,15	264	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ1			Тенге				**58640**	**12159**
В том числе:								
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**56647**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Материалы -		Тенге				12005	
	Всего заработная плата -		Тенге				29136	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				14512	
		Накладные расходы -	Тенге				14912	
		Сметная прибыль -	Тенге				5725	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				77283	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				36	
		Сметная заработная плата -	Тенге				29136	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1993	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1993	
		Накладные расходы -	Тенге				80	
		Сметная прибыль -	Тенге				166	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2239	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				79521	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				36	
		Сметная заработная плата -	Тенге				29136	
		ИТОГО по смете:	Тенге				79521	
	Временные здания и сооружения 2,08%		Тенге				1654	
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:		Тенге				81175	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в		Тенге				2679	
	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных		Тенге				2255	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.		Тенге				86109	
	в том числе на 2017 год - 60 %		Тенге				51665	
	в том числе на 2018 год - 40 %		Тенге				34444	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.		Тенге				88173	
	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1		Тенге				51665	
	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383		Тенге				36508	
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91501679		Тенге				80680,02	
	НДС 12%		Тенге				9681,60	
	ВСЕГО по акту с учетом НДС:		Тенге				90361,63	

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Технический надзор: _____ **Атшабаров Г.Е.**