Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области" форма 2-В

Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование стройки Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.

Наименование объекта Разводящие сети

АКТ №52

выполненных работ за октябрь месяц 2019 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 6. Разводящие сети (ЛС2-7)						
		Землянные работы						
1	Е11-010104-0101 11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве,**	**м3 грунта**	**182,8000**		**38,28**	**6997**	**59,1** **1081**
		Итого оплата труда:				**10,00**	**1828**	
		Итого эксплуатация машин:				**28,17**	**5149**	
		Итого прямые затраты:				**28,17**	**5149**	
		Накладные расходы	%	--		7,27	1330	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,84	518	
2	Е11-010104-0109 11-010104-0109	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На**	**м3 грунта**	**182,8000**		**35,44**	**6478**	**59,1** **1000**
		Итого оплата труда:				**9,26**	**1693**	
		Итого эксплуатация машин:				**26,08**	**4767**	
		Итого прямые затраты:				**26,08**	**4767**	
		Накладные расходы	%	--		6,73	1231	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,63	480	
3	Е11-010104-0101 11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве,**	**м3 грунта**	**183,1500**		**38,28**	**7011**	**59,1** 1083
		Итого оплата труда:				**10,00**	**1832**	
		Итого эксплуатация машин:				**28,17**	**5159**	
		Итого прямые затраты:				**28,17**	**5159**	
		Накладные расходы	%	--		7,27	1332	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2.84	519	
4	Е11-010104-0109 11-010104-0109	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На**	**м3 грунта**	**183,1500**		**35,44**	**6491**	**59,1** **1002**
		Итого оплата труда:				9,26	1696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**26,08**	**4776**	
		Итого прямые затраты:				**26,08**	**4776**	
		Накладные расходы	%	--		6,73	1234	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,63	481	
5	**Е11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн",**	**м3 грунта**	**356,5500**		**121,44**	**43301**	**59,1**
	11-010101-0308	**"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На**						**6078**
		Итого оплата труда:				**28,84**	**10284**	
		Итого эксплуатация машин:				**85,09**	**30337**	
		Итого прямые затраты:				**91,08**	**32474**	
		Накладные расходы	%	--		21,37	7620	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,00	3207	
6	**Е11-010101-0309**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн",**	**м3 грунта**	**3344,8500**		**154,08**	**515363**	**59,1**
	11-010101-0309	**"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На**						**72280**
		Итого оплата труда:				**36,56**	**122301**	
		Итого эксплуатация машин:				**108,01**	**361276**	
		Итого прямые затраты:				**115,57**	**386554**	
		Накладные расходы	%	--		27,10	90633	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,41	38175	
7	**Е11-010205-0503**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**3,7000**		**1527,61**	**5652**	**59,1**
	11-010205-0503	**/Засыпка колодцев/**						**1869**
		Итого оплата труда:				**854,84**	**3163**	
		Итого прямые затраты:				**854,84**	**3163**	
		Накладные расходы	%	--		559,61	2071	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,16	419	
8	**Е11-010101-0310**	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн",**	**м3 грунта**	**54,8500**		**200,63**	**11005**	**59,1**
	11-010101-0310	**"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На**						**1544**
		Итого оплата труда:				**47,62**	**2612**	
		Итого эксплуатация машин:				**140,63**	**7714**	
		Итого прямые затраты:				**150,48**	**8254**	
		Накладные расходы	%	--		35,29	1936	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,86	815	
9	**Е11-010101-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн",**	**м3 грунта**	**22,7500**		**96,26**	**2190**	**59,1**
	11-010101-0307	**"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На**						**307**
		Итого оплата труда:				**22,86**	**520**	
		Итого эксплуатация машин:				**67,45**	**1535**	
		Итого прямые затраты:				**72,19**	**1642**	
		Накладные расходы	%	--		16,94	385	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,13	162	
10	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без**	**м3 грунта**	**79,0000**		**2394,70**	**189181**	**59,1**
	11-010205-0302	креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с						62566
		Итого оплата труда:				1340,06	105865	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**1340,06**	**105865**	
		Накладные расходы	%	--		877,26	69303	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,39	14013	
11	**Е11-010205-0302** **11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в**	**м3 грунта**	**211,3500**		**2294,92**	**485032**	**59,1** **160410**
		Итого оплата труда:				**1284,22**	**271421**	
		Итого прямые затраты:				**1284,22**	**271421**	
		Накладные расходы	%	--		840,70	177683	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,99	35928	
12	**Е11-230101-0101** **11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /местный грунт/**	**м3 основания**	**23,7500**		**1464,72**	**34787**	**62,1** **11058**
		Итого оплата труда:				**749,75**	**17807**	
		Итого эксплуатация машин:				**117,85**	**2799**	
		Итого прямые затраты:				**838,46**	**19914**	
		Накладные расходы	%	--		517,76	12297	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,50	2577	
13	**Е11-230101-0101** **11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**38,7500**		**2940,91**	**113960**	**62,1** **18042**
		Итого оплата труда:				**749,75**	**29053**	
		Итого эксплуатация машин:				**117,85**	**4567**	
		Итого материалов:				**1314,27**	**50928**	
		Итого прямые затраты:				**2152,73**	**83418**	
		Накладные расходы	%	--		570,33	22100	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,85	8441	
14	**Е11-010205-0502** **11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**203,0500**		**1145,03**	**232499**	**59,1** **76892**
		Итого оплата труда:				**640,75**	**130105**	
		Итого прямые затраты:				**640,75**	**130105**	
		Накладные расходы	%	--		419,46	85172	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,82	17222	
15	**Е11-010201-0501** **11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**233,2000**		**190,72**	**44475**	**59,1** **12269**
		Итого оплата труда:				**89,02**	**20760**	
		Итого эксплуатация машин:				**50,02**	**11665**	
		Итого прямые затраты:				**117,19**	**27328**	
		Накладные расходы	%	--		59,41	13853	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13	3294	
16	**Е11-010201-0601** **11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненно**	**233,2000**		**69,37**	**16178**	**59,1** **2446**
		Итого оплата труда:				17,75	4138	
		Итого эксплуатация машин:				40,69	9489	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**3,00**	**700**	
		Итого прямые затраты:				**51,28**	**11958**	
		Накладные расходы	%	--		12,96	3022	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,14	1198	
17	**Е11-010104-0403 11-010104-0403**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**3454,4500**		**34,57**	**119424**	**59,1 18443**
		Итого оплата труда:				**9,03**	**31206**	
		Итого эксплуатация машин:				**25,44**	**87883**	
		Итого прямые затраты:				**25,44**	**87883**	
		Накладные расходы	%	--		6,57	22696	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,56	8846	
18	**Е11-010102-0309 11-010102-0309**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном**	**м3 грунта**	**389,0000**		**222,80**	**86671**	**59,1 12162**
		Итого оплата труда:				**52,90**	**20579**	
		Итого эксплуатация машин:				**158,27**	**61567**	
		Итого материалов:				**0,13**	**49**	
		Итого прямые затраты:				**167,10**	**65003**	
		Накладные расходы	%	--		39,20	15248	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,50	6420	
19	**С341-020102-1003 41-020102-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**700,2000**		**115,00**	**80526**	
		Итого прямые затраты:				**102,39**	**71693**	
		Накладные расходы	%	--		4,10	2868	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,52	5965	
20	**Е11-221501-0101 11-221501-0101**	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2**	**м короба**	**1,5000**		**4337,68**	**6507**	**62,1 1035**
		Итого оплата труда:				**1110,73**	**1666**	
		Итого эксплуатация машин:				**691,76**	**1038**	
		Итого материалов:				**1617,42**	**2426**	
		Итого прямые затраты:				**3172,14**	**4758**	
		Накладные расходы	%	--		844,24	1266	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		321,31	482	
		Деревья						
21	**Е11-010207-0103 11-010207-0103**	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня**	**дерево**	**27,0000**		**125,66**	**3393**	**59,1 1098**
		Итого оплата труда:				68,82	1858	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**2,39**	**65**	
		Итого прямые затраты:				**71,21**	**1923**	
		Накладные расходы	%	--		45,15	1219	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,31	251	
22	**Е11-010207-0501 11-010207-0501**	**Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с**	**дерево**	**27,0000**		**228,45**	**6168**	**59,1 1200**
		Итого оплата труда:				**75,22**	**2031**	
		Итого эксплуатация машин:				**123,22**	**3327**	
		Итого прямые затраты:				**158,94**	**4291**	
		Накладные расходы	%	--		52,59	1420	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,92	457	
23	**Е11-010207-0309 11-010207-0309**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 16 см**	**дерево**	**27,0000**		**208,43**	**5628**	**59,1 1817**
		Итого оплата труда:				**113,85**	**3074**	
		Итого эксплуатация машин:				**4,43**	**120**	
		Итого прямые затраты:				**118,28**	**3194**	
		Накладные расходы	%	--		74,71	2017	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,44	417	
24	**С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**4,2120**		**81,99**	**345**	
		Итого прямые затраты:				**73,00**	**307**	
		Накладные расходы	%	--		2,92	12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,07	26	
25	**С341-020102-1063 41-020102-1063 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 63 км + на ТБО**	**т**	**4,2120**		**1303,89**	**5492**	
		Итого прямые затраты:				**1160,87**	**4890**	
		Накладные расходы	%	--		46,43	196	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,58	407	
26	**Е11-470104-0101 11-470104-0101**	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	**яма**	**54,0000**		**438,55**	**23682**	**56,4 7094**
		Итого оплата труда:				232,94	12579	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**41,12**	**2221**	
		Итого прямые затраты:				**259,07**	**13990**	
		Накладные расходы	%	--		146,99	7938	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,49	1754	
27	**Е11-470103-0102 11-470103-0102**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка**	**шт.**	**54,0000**		**1131,36**	**61093**	**56,4 16282**
		Итого оплата труда:				**534,61**	**28869**	
		Итого эксплуатация машин:				**86,72**	**4683**	
		Итого материалов:				**106,07**	**5728**	
		Итого прямые затраты:				**705,74**	**38110**	
		Накладные расходы	%	--		341,81	18458	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,80	4525	
28	**Прайс лист ТОО"Целиноградъ"-РГ от 20.06.2016г г.Астана**	**Клен высотой 2,5м**	**шт**	**27,0000**		**6739,20**	**181958**	
		Итого прямые затраты:				**6000,00**	**162000**	
		Накладные расходы	%	--		240,00	6480	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		499,20	13478	
29	**Прайс лист ТОО"Целиноградъ"-РГ от 20.06.2016г г.Астана**	**Береза высотой 2,5м**	**шт**	**27,0000**		**6739,20**	**181958**	
		Итого прямые затраты:				**6000,00**	**162000**	
		Накладные расходы	%	--		240,00	6480	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		499,20	13478	
		Пересечение существующей а/дорогой /открытый способ/						
				Разборка асфальтового покрытия				
30	**Е11-270302-0104 11-270302-0104**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкци**	**21,7580**		**3118,84**	**67860**	**60,3 18916**
		Итого оплата труда:				1441,79	31370	
		Итого эксплуатация машин:				**793,02**	**17255**	
		Итого прямые затраты:				**1907,35**	**41500**	
		Накладные расходы	%	--		980,47	21333	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,02	5027	
31	**Е11-270302-0102 11-270302-0102**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкци**	**65,2780**		**335,25**	**21884**	**60,3 4419**
		Итого оплата труда:				112,26	7328	
		Итого эксплуатация машин:				151,84	9912	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**230,79**	**15065**	
		Накладные расходы	%	--		79,63	5198	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,83	1621	
				Восстановление асфальтового покрытия				
32	**Е11-270401-0101** **11-270401-0101**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для**	**м3 материала**	**181,3400**		**2624,71**	**475965**	**60,3** **25957**
		Итого оплата труда:				**237,38**	**43046**	
		Итого эксплуатация машин:				**778,06**	**141093**	
		Итого материалов:				**1315,77**	**238602**	
		Итого прямые затраты:				**2193,68**	**397801**	
		Накладные расходы	%	--		236,61	42907	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,42	35257	
33	**Е11-270403-0201** **11-270403-0201**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на**	**м2 основания**	**326,3900**		**776,19**	**253341**	**60,3** **12153**
		Итого оплата труда:				**61,75**	**20154**	
		Итого эксплуатация машин:				**131,50**	**42920**	
		Итого материалов:				**499,01**	**162871**	
		Итого прямые затраты:				**653,82**	**213400**	
		Накладные расходы	%	--		64,88	21175	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,50	18766	
34	**Е11-270403-0204** **11-270403-0204**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа**	**м2 основания**	**326,3900**		**136,71**	**44621**	**60,3** **1436**
		Итого оплата труда:				7,30	2381	
		Итого эксплуатация машин:				**25,41**	**8295**	
		Итого материалов:				**91,90**	**29996**	
		Итого прямые затраты:				**117,32**	**38291**	
		Накладные расходы	%	--		9,27	3025	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,13	3305	
35	**Е11-270602-0901** **11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,8134**		**85936,80**	**155838**	**60,3** **608**
		Итого оплата труда:				556,20	1009	
		Итого эксплуатация машин:				**1195,21**	**2167**	
		Итого материалов:				**74980,09**	**135969**	
		Итого прямые затраты:				**76175,29**	**138136**	
		Накладные расходы	%	--		3395,82	6158	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6365,69	11544	
36	**Е11-270602-0202** **11-270602-0202**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**108,7900**		**964,61**	**104940**	**60,3** 2564
		Итого оплата труда:				**39,08**	**4252**	
		Итого эксплуатация машин:				24,32	2646	
		Итого материалов:				777,94	84632	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**835,24**	**90866**	
		Накладные расходы	%	--		57,92	6301	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,45	7773	
37	**Е11-270602-0205** **11-270602-0205**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0202**	**м2 покрытия**	**108,7900**		**880,85**	**95828**	**60,3** **391**
		Итого оплата труда:				**5,97**	**649**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**2**	
		Итого материалов:				**774,64**	**84274**	
		Итого прямые затраты:				**780,64**	**84925**	
		Накладные расходы	%	--		34,97	3804	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,25	7098	
		Пересечение вдоль существующей а/дороги /открытый способ/						
				Разборка асфальтового покрытия				
38	**Е11-270302-0104** **11-270302-0104**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкци**	**29,0420**		**3118,84**	**90577**	**60,3** **25249**
		Итого оплата труда:				**1441,79**	**41872**	
		Итого эксплуатация машин:				**793,02**	**23031**	
		Итого прямые затраты:				**1907,35**	**55393**	
		Накладные расходы	%	--		980,47	28475	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,02	6709	
39	**Е11-270302-0102** **11-270302-0102**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкци**	**87,1220**		**335,25**	**29208**	**60,3** **5897**
		Итого оплата труда:				112,26	9780	
		Итого эксплуатация машин:				**151,84**	**13229**	
		Итого прямые затраты:				**230,79**	**20107**	
		Накладные расходы	%	--		79,63	6938	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,83	2164	
				Восстановление асфальтового покрытия				
40	**Е11-270401-0101** **11-270401-0101**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для**	**м3 материала**	**241,9900**		**2624,71**	**635154**	**60,3** **34638**
		Итого оплата труда:				237,38	57444	
		Итого эксплуатация машин:				**778,06**	**188282**	
		Итого материалов:				**1315,77**	**318403**	
		Итого прямые затраты:				**2193,68**	**530848**	
		Накладные расходы	%	--		236,61	57258	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,42	47048	
41	**Е11-270403-0201** **11-270403-0201**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на**	**м2 основания**	**435,6100**		**776,19**	**338117**	**60,3** **16220**
		Итого оплата труда:				**61,75**	**26899**	
		Итого эксплуатация машин:				131,50	57282	
		Итого материалов:				499,01	217373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**653,82**	**284810**	
		Накладные расходы	%	--		64,88	28261	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,50	25046	
42	**Е11-270403-0204** **11-270403-0204**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа**	**м2 основания**	**435,6100**		**136,71**	**59552**	**60,3** **1916**
		Итого оплата труда:				**7,30**	**3178**	
		Итого эксплуатация машин:				**25,41**	**11070**	
		Итого материалов:				**91,90**	**40034**	
		Итого прямые затраты:				**117,32**	**51104**	
		Накладные расходы	%	--		9,27	4037	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,13	4411	
43	**Е11-270602-0901** **11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,4199**		**85936,80**	**207958**	**60,3** **812**
		Итого оплата труда:				**556,20**	**1346**	
		Итого эксплуатация машин:				**1195,21**	**2892**	
		Итого материалов:				**74980,09**	**181444**	
		Итого прямые затраты:				**76175,29**	**184337**	
		Накладные расходы	%	--		3395,82	8218	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6365,69	15404	
44	**Е11-270602-0202** **11-270602-0202**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**145,2100**		**964,61**	**140072**	**60,3** **3422**
		Итого оплата труда:				**39,08**	**5675**	
		Итого эксплуатация машин:				24,32	3531	
		Итого материалов:				**777,94**	**112965**	
		Итого прямые затраты:				**835,24**	**121286**	
		Накладные расходы	%	--		57,92	8410	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,45	10376	
45	**Е11-270602-0205** **11-270602-0205**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0202**	**м2 покрытия**	**145,2100**		**880,85**	**127908**	**60,3** **523**
		Итого оплата труда:				**5,97**	**867**	
		Итого эксплуатация машин:				0,02	3	
		Итого материалов:				**774,64**	**112486**	
		Итого прямые затраты:				**780,64**	**113356**	
		Накладные расходы	%	--		34,97	5078	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,25	9475	
46	**Е11-270302-0102** **11-270302-0102**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкци**	**1942,0000**		**335,25**	**651057**	**60,3** **131456**
		Итого оплата труда:				112,26	218004	
		Итого эксплуатация машин:				**151,84**	**294873**	
		Итого прямые затраты:				230,79	448188	
		Накладные расходы	%	--		79,63	154642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,83	48226	
47	Е11-270403-0201 11-270403-0201	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на**	**м2 основания**	**1942,0000**		**776,19**	**1507365**	**60,3 72310**
		Итого оплата труда:				**61,75**	**119917**	
		Итого эксплуатация машин:				**131,50**	**255368**	
		Итого материалов:				**499,01**	**969073**	
		Итого прямые затраты:				**653,82**	**1269717**	
		Накладные расходы	%	--		64,88	125991	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,50	111657	
48	Е11-270403-0204 11-270403-0204	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа**	**м2 основания**	**1942,0000**		**136,71**	**265490**	**60,3 8543**
		Итого оплата труда:				**7,30**	**14167**	
		Итого эксплуатация машин:				**25,41**	**49352**	
		Итого материалов:				**91,90**	**178474**	
		Итого прямые затраты:				**117,32**	**227827**	
		Накладные расходы	%	--		9,27	17998	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,13	19666	
		Трубопровод						
49	Е11-220701-0105 11-220701-0105	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопрово**	**0,1930**		**104424,61**	**20154**	**62,1 5463**
		Итого оплата труда:				**45581,83**	**8797**	
		Итого материалов:				**19082,49**	**3683**	
		Итого прямые затраты:				64664,32	12480	
		Накладные расходы	%	--		32025,14	6181	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7735,16	1493	
50	Е11-220501-0103 11-220501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,7870**		**369298,19**	**290638**	**62,1 86036**
		Итого оплата труда:				**176040,87**	**138544**	
		Итого эксплуатация машин:				**60579,29**	**47676**	
		Итого материалов:				**2891,18**	**2275**	
		Итого прямые затраты:				219469,75	172723	
		Накладные расходы	%	--		122473,02	96386	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27355,42	21529	
51	Е11-220701-0103 11-220701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопрово**	**9,2500**		**78486,82**	**726003**	**62,1 218195**
		Итого оплата труда:				**37984,86**	**351360**	
		Итого материалов:				**8304,42**	**76816**	
		Итого прямые затраты:				46289,27	428176	
		Накладные расходы	%	--		26383,71	244049	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5813,84	53778	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	Е11-220501-0101 11-220501-0101	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**1,0802**		**311230,01**	**336191**	**62,1 102628**
		Итого оплата труда:				**152991,75**	**165262**	
		Итого эксплуатация машин:				**42160,37**	**45542**	
		Итого материалов:				**811,24**	**876**	
		Итого прямые затраты:				**182084,37**	**196688**	
		Накладные расходы	%	--		106091,57	114600	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23054,07	24903	
53	Е11-220701-0101 11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопрово**	**3,6005**		**71501,10**	**257440**	**62,1 84931**
		Итого оплата труда:				**37984,86**	**136764**	
		Итого материалов:				**2084,94**	**7507**	
		Итого прямые затраты:				**40069,79**	**144271**	
		Накладные расходы	%	--		26134,93	94099	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5296,38	19070	
54	Е11-221401-0401 11-221401-0401	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.168**	**футляр**	**2,0000**		**9187,90**	**18376**	**62,1 1215**
		Итого оплата труда:				**978,30**	**1957**	
		Итого эксплуатация машин:				**874,10**	**1748**	
		Итого материалов:				**5736,60**	**11473**	
		Итого прямые затраты:				**7572,59**	**15145**	
		Накладные расходы	%	--		934,73	1869	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		680,59	1361	
55	Е11-220501-0108 11-220501-0108	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка + футляр**	**км трубопрово**	**0,1395**		**635158,18**	**88605**	**62,1 25200**
		Итого оплата труда:				**290892,79**	**40580**	
		Итого эксплуатация машин:				**141639,67**	**19759**	
		Итого прямые затраты:				**384845,41**	**53686**	
		Накладные расходы	%	--		203264,01	28355	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47048,75	6563	
56	Е11-221401-0301 11-221401-0301	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной**	**107,0000**		**1456,34**	**155829**	**62,1 46794**
		Итого оплата труда:				**704,23**	**75353**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,13**	**1405**	
		Итого материалов:				**143,33**	**15336**	
		Итого прямые затраты:				**859,28**	**91942**	
		Накладные расходы	%	--		489,19	52344	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,88	11543	
57	Е11-221401-0401 11-221401-0401	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.280**	**футляр**	**4,0000**		**7988,11**	**31952**	**62,1 1922**
		Итого оплата труда:				773,62	3094	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**776,48**	**3106**	
		Итого материалов:				**5095,96**	**20384**	
		Итого прямые затраты:				**6631,50**	**26526**	
		Накладные расходы	%	--		764,90	3060	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		591,71	2367	
58	**Е11-221401-0401 11-221401-0401**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.250**	**футляр**	**3,0000**		**6987,07**	**20961**	**62,1 1148**
		Итого оплата труда:				**616,17**	**1848**	
		Итого эксплуатация машин:				**692,18**	**2077**	
		Итого материалов:				**4542,69**	**13628**	
		Итого прямые затраты:				**5838,04**	**17514**	
		Накладные расходы	%	--		631,47	1894	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		517,56	1553	
59	**Е11-220901-0103 11-220901-0103**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**12,0000**		**2380,13**	**28562**	**62,1 8180**
		Итого оплата труда:				**1097,63**	**13172**	
		Итого эксплуатация машин:				**53,10**	**637**	
		Итого материалов:				**311,68**	**3740**	
		Итого прямые затраты:				**1437,43**	**17249**	
		Накладные расходы	%	--		766,39	9197	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,31	2116	
60	**Е11-220901-0101 11-220901-0101**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**6,0000**		**1438,40**	**8630**	**62,1 2543**
		Итого оплата труда:				**682,57**	**4095**	
		Итого эксплуатация машин:				**17,70**	**106**	
		Итого материалов:				**164,81**	**989**	
		Итого прямые затраты:				**856,75**	**5141**	
		Накладные расходы	%	--		475,10	2851	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,55	639	
61	**С123-010201-0230 23-010201-0230 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,0000**		**-4744,05**	**-47440**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**-4223,69**	**-42237**	
		Накладные расходы	%	--		-168,95	-1689	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-351,41	-3514	

Указатель с буквенным индексом "ПГ" (59 шт.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	Е11-090701-0107 11-090701-0107	**Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на**	**т**	**0,0584**		**384363,37**	**22451**	**60,9 5084**
		Итого оплата труда:				**142927,10**	**8348**	
		Итого эксплуатация машин:				**114804,32**	**6706**	
		Итого материалов:				**9391,48**	**549**	
		Итого прямые затраты:				**255161,25**	**14904**	
		Накладные расходы	%	--		100730,76	5884	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28471,36	1663	
63	Е11-090501-0203 11-090501-0203	**Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий(Установка буквенного указателя)**	**т**	**0,0584**		**64486,44**	**3767**	**60,9 990**
		Итого оплата труда:				**27819,07**	**1625**	
		Итого эксплуатация машин:				**11404,88**	**666**	
		Итого материалов:				**1249,04**	**73**	
		Итого прямые затраты:				**40471,32**	**2364**	
		Накладные расходы	%	--		19238,34	1124	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4776,77	279	
64	С121-050103-0201 21-050103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь листовая горячекатаная жаростойкая /нержавеющая/ 12х17, толщиной 1,5 мм(табличка)**	**т**	**0,0584**		**126116,19**	**7366**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**112282,93**	**6558**	
		Накладные расходы	%	--		4491,32	262	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9341,94	546	
65	Е11-130301-0406 11-130301-0406	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5,3100**		**86,33**	**458**	**54,2 79**
		Итого оплата труда:				**27,34**	**145**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**6**	
		Итого материалов:				**33,83**	**180**	
		Итого прямые затраты:				**62,05**	**329**	
		Накладные расходы	%	--		17,89	95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,39	34	
66	Е11-130301-1406 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 цвет белый(фон)**	**м2**	**5,3100**		**77,26**	**410**	**54,2 49**
		Итого оплата труда:				**16,90**	**90**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**4**	
		Итого материалов:				**42,07**	**223**	
		Итого прямые затраты:				59,63	317	
		Накладные расходы	%	--		11,91	63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,72	30	
67	Е11-130301-1406 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 цвет красный(пояснения)**	**м2**	**2,1240**		**77,26**	**164**	**54,2 19**
		Итого оплата труда:				**16,90**	**36**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**2**	
		Итого материалов:				**42,07**	**89**	
		Итого прямые затраты:				**59,63**	**127**	
		Накладные расходы	%	--		11,91	25	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,72	12	
68	Е11-221001-0101 11-221001-0101	**Вантузы одинарные. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**2597,05**	**10388**	**62,1 3202**
		Итого оплата труда:				**1289,10**	**5156**	
		Итого эксплуатация машин:				**35,40**	**142**	
		Итого материалов:				**203,81**	**815**	
		Итого прямые затраты:				**1511,66**	**6047**	
		Накладные расходы	%	--		893,02	3572	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,37	769	
69	С121-040302-9905 21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	**м3**	**0,0030**		**-52490,10**	**-157**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**-46732,64**	**-140**	
		Накладные расходы	%	--		-1869,31	-6	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-3888,16	-12	
70	Е11-100201-0101 11-100201-0101	**Щиты. Укладка над подпольными каналами + Утепленная крышка**	**м2**	**105,9157**		**3919,94**	**415183**	**59,8 11796**
		Итого оплата труда:				**186,25**	**19726**	
		Итого эксплуатация машин:				**79,33**	**8402**	
		Итого материалов:				**3145,68**	**333177**	
		Итого прямые затраты:				**3378,60**	**357847**	
		Накладные расходы	%	--		250,97	26582	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290,37	30754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	С121-110101-0112 21-110101-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**2,6479**		**6349,92**	**16814**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**5653,42**	**14970**	
		Накладные расходы	%	--		226,14	599	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		470,36	1245	
				Отмостка				
72	Е11-110101-0102 11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2площади уплотнения**	**157,8150**		**263,59**	**41599**	**60,9 5450**
		Итого оплата труда:				**56,71**	**8950**	
		Итого эксплуатация машин:				**22,02**	**3475**	
		Итого материалов:				**128,74**	**20318**	
		Итого прямые затраты:				**200,14**	**31585**	
		Накладные расходы	%	--		43.92	6932	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,53	3081	
73	Е11-270601-0401 11-270601-0401	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**157,8150**		**3341,53**	**527343**	**60,3 2632**
		Итого оплата труда:				**27,66**	**4366**	
		Итого эксплуатация машин:				37,89	5980	
		Итого материалов:				**2900,10**	**457679**	
		Итого прямые затраты:				**2958,32**	**466868**	
		Накладные расходы	%	--		135,68	21412	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,52	39062	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**8090025**	**1470044**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8114994**	
	Материалы -		Тенге				**2883031**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**2415571**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**21528**	
	Местные материалы -		Тенге				**1336444**	
	Транспортные расходы -		Тенге				**76891**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1847128**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**796970**	
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10759091**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3146**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				2415571	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				17268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Материалы -		Тенге				622	
	Всего заработная плата -		Тенге				9973	
		Накладные расходы -	Тенге				7007	
		Сметная прибыль -	Тенге				1942	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				26217	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12	
		Сметная заработная плата -	Тенге				9973	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				-42237	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				-42237	
		Накладные расходы -	Тенге				-1689	
		Сметная прибыль -	Тенге				-3514	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				-47440	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10737868	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3158	
		Сметная заработная плата -	Тенге				2425544	
	ИТОГО по смете:		Тенге				10737868	
	Временные здания и сооружения 2,08%		Тенге				223348	
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2.08%:		Тенге				10961216	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в		Тенге				361720	
	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных		Тенге				304493	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.		Тенге				11627429	
	в том числе на 2017 год - 60 %		Тенге				6976457	
	в том числе на 2018 год - 40 %		Тенге				4650972	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.		Тенге				11906200	
	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1		Тенге				6976457	
	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383		Тенге				4929743	
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91501679		Тенге				11132497	
	НДС 12%		Тенге				1335900	
	ВСЕГО по акту с учетом НДС		Тенге				12468400	

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Арназаров А.Б.**

Технический надзор: _____ **Шарбаров Г.Е.**