Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 110840016453

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 33-44-08
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

940240000011

Договор (контракт): Договор №158 от 01.11.2021 года

Номер документа	Дата составления
293	25.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство магистральных инженерных сетей жилого района Карагайлы г.Семей ВКО. Электроснабжение (восточная сторона) Акты № 7, 8, 9. Период : за август 2022 года.			Работа	1	16 401 996,00	16 401 996,00	1 757 356,71
				Итого	1	x	16 401 996,00	1 757 356,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчи: _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл: 25.08.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №158 от 01 ноября 2021 года.

Наименование стройки: Строительство магистральных инженерных сетей жилого района Карагайлы г.Семей ВКО.Электроснабжение (восточная сторона)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование		код	наименование		код
		158	01.11.2021						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №7 Подготовительные работы (поз.8) (1-1-1)	9 428	8 418							1 010	9 428
Акт №8 Общестроительные работы (поз.8) (2-1-1)	20 994 802	6 434 823							772 179	7 207 002
Электрооборудование (2-1-3)	119 008 596									
Слаботочные устройства (2-1-4)	1 293 765									

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №9 Сети 10кВ от ПС110/10кВ "Карагайлы" до РП с ТП-630-10/0,4кВ (поз.8) (2-2-1)	27 095 405	8 201 398							984 168	9 185 566
ВСЕГО выполнено:	**168 401 996**	**14 644 639**							**1 757 357**	**16 401 996**
Минус аванс										7 910 920
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**8 491 076**

К оплате за текущий месяц: Восемь миллионов четыреста девяносто одна тысяча семьдесят шесть тенге

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Аманбеков С.М.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Алатау сапа құрылыс"

Ляхин В.П.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №158 от 01 ноября 2021г.

Наименование стройки: Строительство магистральных инженерных сетей жилого района Карагайлы г.Семей ВКО.Электроснабжение (восточная сторона)
Наименование объекта: Подготовительные работы (поз.8)

Акт № 7
приемки выполненных работ за август 2022 г
Подготовительные работы (поз.8) (1-1-1)

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1101-0207-0501**	**Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %**	**дерево**	**15**	261,06	199,31	3 916	2 990	–	1 528	5 879
					61,75	79,72	926	1 196	–	436	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**									
			т	**2,52**	117		295	–	–		319
					–		–	–	24		
	3 411-102-0215	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**									
			т·км	**37,8**	54		2 041	–	–		2 204
					–		–	–	163		

Итого по смете	**8 403**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	926
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 990
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 196
- перевозка грузов, тенге	2 336
- накладные расходы, тенге	1 528
- сметная прибыль (8 %), тенге	623
Временные здания и сооружения (0,9 %)	76
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	144
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	66
Непредвиденные работы 2%	172
Всего	**8 861**

Минус скидка по договору (5%)	8 418	**8 418**
НДС (12 %)	1 010	1 010
Всего по акту с учетом НДС	9 428	**9 428**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Аманбеков С.М.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Алатау Сапа Курылыс"

_____ Улахин В.П.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ПИИ "СЕМСТРОЙПРОЕКТ"

_____ Кусаинов А.Л.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №158 от 01 ноября 2021г.

Наименование стройки: Строительство магистральных инженерных сетей жилого района Карагайлы г.Семей ВКО.Электроснабжение (восточная сторона)
Наименование объекта: Распределительный пункт совмещенный с ТП 10/0,4кВ 2х630кВА (поз.8)

Акт № 8
приемки выполненных работ за август 2021 г
Общестроительные работы (поз.8) (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Перекрытия										
28	**1106-0301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг (Анкера А1,А2,А3). Установка НР = 91 %**	**т**	**0,0301**	296 128,83	1504,83	8 913	45	–	8 089	18 363
					294 624	686,79	8 868	21	–	1 360	
29	**2611-0201-24**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0301**	108 313		3 260		3 260	–	3 521
					–		–		–	261	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	**1109-0302-0301**	**Горизонтальная диафраграма. Монтаж НР = 69 %**	**т конструкций**	**0,2136**	105 097,4	22799,34	22 449	4 870	587	12 762	38 028
					79 552	7039,54	16 992	1 504	–	2 817	
31	**2142-0101-02**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,2136**	273 545		58 429		58 429	–	63 103
					–		–		–	4 674	
32	**1113-0301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %**	**м2**	**0,4272**	100,82	2,69	43	1	19	16	64
					54,22	0,32	23	–	–	5	
33	**1113-0301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %**	**м2**	**5,7672**	84,68	1,92	488	11	295	127	665
					31,69	0,32	183	2	–	49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1112-0101-0703	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам НР = 92 %**	**м2 кровли**	**27,2**	841,59	60,54	22 891	1 647	5 532	14 988	40 910
					577,68	21,28	15 713	579	–	3 030	
35	2175-0501-05	**Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012**	**м2**	**27,2**	1 710		46 512		46 512	–	50 233
					–		–		–	3 721	
	Раздел 4 Кровля										
36	1112-0101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**128**	376,09	13,37	48 140	1 711	33 920	11 949	64 896
					97,72	3,75	12 508	480	–	4 807	
37	1112-0101-1402	**Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %**	**м3 утеплителя**	**17**	20 945,91	1919,1	356 080	32 625	271 212	56 673	445 774
					3 073,14	550,46	52 243	9 358	–	33 020	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	**1112-0101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %**	**м2 утепляемого покрытия**	**128**	729,1	55,5	93 325	7 104	3 996	77 392	184 374
					642,38	14,82	82 225	1 897	–	13 657	
39	**2341-0102-06**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	**м3**	**2,56**	28 105		71 949		71 949	–	77 705
					–		–		–	5 756	
40	**1112-0101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (25мм). Устройство НР = 92 %**	**м2 стяжки**	**128**	784,74	113,7	100 447	14 553	50 622	36 149	147 523
					275,56	31,41	35 272	4 020	–	10 928	
41	**1112-0101-1702**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10;**	**м2 стяжки**	**128**	247	16,87	31 616	2 159	28 151	1 773	36 061
					10,2	4,86	1 306	622	–	2 671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1112-0101-0212	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %**	**м2 кровли**	**128**	407,7	16,06	52 186	2 056	27 836	21 239	79 299
					174,17	6,19	22 294	792	–	5 874	
43	1112-0101-0213	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 НР = 92 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2 кровли**	**128**	278,52	15,22	35 651	1 948	13 517	19 267	59 311
					157,7	5,91	20 186	756	–	4 393	
46	1112-0101-0408	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92 %**	**м примыканий**	**35**	2 724,77	30,15	95 367	1 055	72 506	20 330	124 953
					623,01	8,36	21 805	293	–	9 256	
	Раздел 7 Проемы										
55	1109-0403-0302	**Ворота площадью 9 м2. Монтаж НР = 69 %**	**м2**	**11,85**	1 380,07	4,93	16 354	58	–	11 244	29 806
					1375,14	–	16 295	–	–	2 208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	**1109-0403-0401**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %**									
			м2	**8,472**	3 444,48	54,2	29 182	459	4 725	16 701	49 553
					2832,61	24,34	23 998	206	–	3 671	
59	**1109-0601-0102**	**Решетки, из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %**	**т конструкций**	**0,37102**	70 555,24	2632,22	26 177	977	1 773	16 315	45 891
					63 143	585,05	23 427	217	–	3 399	
61	**1113-0301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %**	**м2**	**3,12542**	100,82	2,69	315	8	137	118	467
					54,22	0,32	169	1	–	35	
62	**1113-0301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %**									
			м2	**3,12542**	84,68	1,92	265	6	160	69	360
					31,69	0,32	99	1	–	27	
	Раздел 8 Полы										
63	**1111-0101-0101**	**Грунт. Уплотнение гравием НР = 94 %**	**м2 площади уплотнения**	**10,46**	250,48	35,75	2 620	374	1 314	1 016	3 927
					89,07	14,25	932	149	–	291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	**1111-0101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм (100мм). Устройство НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**40,8**	1 099,96	109,95	44 878	4 486	23 042	17 989	67 896
					425,26	43,79	17 351	1 787	–	5 029	
65	**1111-0101-1502**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % ктрр1=14; ктрм1=14; кэкс1=14;**	**м2 покрытия**	**40,8**	1 422,95	68,57	58 056	2 797	48 262	7 960	71 297
					171,5	36,04	6 997	1 470	–	5 281	
66	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %**	**м2 стяжки**	**40,8**	893,26	33,29	36 445	1 358	17 976	16 744	57 444
					419,37	17,21	17 110	702	–	4 255	
67	**1106-0301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки(молниеприемная сетка). Армирование НР = 91 %**	**т**	**0,032958**	18 269,32	1591,96	602	52	1	521	1 213
					16 646	726,1	549	24	–	90	
68	**2142-1001-01**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,032958**	277 977		9 162		9 162	–	9 895
					–		–		–	733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 9 Внутренняя отделка										
69	**1115-0206-0104**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску НР = 80 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**108,5**	465,5	2,77	50 507	301	2 095	38 618	96 255
					443,42	1,49	48 111	162	–	7 130	
70	**1115-0203-0101**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**376,36**	1 265,73	67,86	476 370	25 540	133 856	271 244	807 423
					842,21	58,67	316 974	22 081	–	59 809	
71	**1115-0401-0204**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**484,86**	190,39	1,24	92 312	602	13 963	62 438	167 130
					160,35	0,62	77 747	301	–	12 380	
	Раздел 10 Наружная отделка										
72	**1115-0207-0101**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**30**	3 072,89	40,06	92 187	1 202	38 752	42 264	145 207
					1 741,1	19,88	52 233	596	–	10 756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1115-0403-0308	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**30**	948,37	3,88	28 451	116	7 443	16 759	48 827
					696,38	1,92	20 891	58	–	3 617	

Раздел 11 Разные работы

11.1 Подпольные каналы (АС-13)

74	1106-0101-0120	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**37,34**	27 500,32	2083,87	1 026 862	77 812	756 152	192 688	1 317 114
					5 166	504,72	192 898	18 846	–	97 564	
75	2142-1001-01	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,02947**	277 977		8 192		8 192	–	8 847
					–		–		–	655	
76	1106-0301-0409	**Детали закладные весом более 20 кг (МН5). Установка НР = 91 %**	**т**	**0,308**	687 113,83	1504,83	211 631	463	202 001	8 534	237 778
					29 760	686,79	9 166	212	–	17 613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1106-0301-0408	**Детали закладные весом до 20 кг (МН6-МН9). Установка НР = 91 %**	**т**	**0,646**	743 657,83	1504,83	480 403	972	423 678	51 138	574 065
					86 304	686,79	55 752	444	–	42 523	
78	2611-0201-24	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,954**	108 313		103 331		103 331	–	111 597
					–		–		–	8 266	
79	1109-0304-0301	**Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж НР = 69 %**	**т конструкций**	**0,0534**	59 649,75	13545,81	3 185	723	618	1 407	4 959
					34531,2	3642,35	1 844	195	–	367	
80	2225-0906-01	**Щиты**	**т**	**0,0314**	467 695		14 686		14 686	–	15 860
					–		–		–	1 175	
81	2142-0101-02	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,022**	273 545		6 018		6 018	–	6 499
					–		–		–	481	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1116-0401-0202	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %**	**м трубопровода**	**6,22**	3 034,29	45,24	18 873	281	12 916	5 670	26 506
					912,45	17,65	5 675	110	–	1 963	
83	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %**	**м2**	**0,13**	100,82	2,69	13	–	6	5	19
					54,22	0,32	7	–	–	1	
84	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %**	**м2**	**1,755**	84,68	1,92	149	3	90	39	202
					31,69	0,32	56	1	–	15	
85	1107-0512-0111	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %**	**шт. сборных конструкций**	**167**	2 304,95	60,76	384 927	10 147	118 829	305 084	745 212
					1532,64	15,54	255 951	2 595	–	55 201	
86	2611-0103-83	**прим Плиты сплошные плоские ПТ12.5-11.9-а**	**м3**	**2,93**	52 841		154 824		154 824	–	167 210
					–		–		–	12 386	

11.2 Крыльца (2шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	**1106-0101-0114**	**Крыльцо монолитные из бетона кл.В7,5. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**1,31**	19 756,08	1248,54	25 880	1 636	22 523	1 960	30 067
					1314,35	329,62	1 722	432	–	2 227	
	11.3 Пандусы (2шт)										
88	**1106-0101-0114**	**Пандусы монолитные из бетона кл.В15. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**1,53**	21 398,28	1248,54	32 739	1 910	28 818	2 289	37 831
					1 314,35	329,62	2 011	504	–	2 802	
	11.4 Отмостка										
89	**1106-0101-0101**	**Отмостка бетонная кл.7,5. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**4,12**	21 312,74	1150,71	87 808	4 741	76 760	6 840	102 220
					1530,9	293,52	6 307	1 209	–	7 572	

Итого по смете	**6 423 361**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 443 892
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	206 812
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	72 625
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 920 446
- накладные расходы, тенге	1 376 406
- сметная прибыль (8 %), тенге	475 804
Временные здания и сооружения (0,9 %)	57 810
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	110 180
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	50 320
Непредвиденные работы 2%	131 827

Всего	**6 773 498**
Минус скидка по договору (5%)	**6 434 823**
НДС (12 %)	772 179
Всего по акту с учетом НДС	**7 207 002**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Аманбеков С.М.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"

_____ Уляхин В.П.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ПИИ "СЕМСТРОЙПРОЕКТ"

_____ Кусаинов А.Л.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №158 от 01 ноября 2021г.

Наименование стройки: Строительство магистральных инженерных сетей жилого района Карагайлы г.Семей ВКО.Электроснабжение (восточная сторона)
Наименование объекта: Сети 10кВ от ПС110/10кВ "Карагайлы" до РП с ТП-630-10/0,4кВ (поз.8)

Акт № 9
приемки выполненных работ за август 2022 г
Сети 10кВ от ПС110/10кВ "Карагайлы" до РП с ТП-630-10/0,4кВ (поз.8) (2-2-1)

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие проездов S=15 м2										
1	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(Т-4,Т-8) НР = 72 %**	**м3 грунта**	**516,87**	2014,32	–	1 041 142	–	–	749 622	1 934 025
					2014,32	–	1 041 142	–	–	143 261	
3	**1308-0201-0204**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %**	**м кабеля**	**3555**	696,73	357,45	2 476 875	1 270 735	170 142	1 083 965	3 845 707
					291,42	132,07	1 035 998	469 509	–	284 867	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1308-0201-0904	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %**	**м кабеля**	**237**	850,19	416,71	201 495	98 760	10 646	92 082	317 064
					388,56	151,07	92 089	35 804	–	23 486	
5	1308-0201-0401	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %**	**м кабеля**	**628**	482,39	385,25	302 857	241 870	–	119 251	455 878
					97,14	166,67	60 987	104 640	–	33 769	
6	1308-0201-0402	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР = 72 %**	**м кабеля**	**3466**	279,35	230,78	968 117	799 792	–	370 343	1 445 536
					48,57	99,85	168 324	346 041	–	107 077	
11	1308-0201-4313	**Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 150, 185, 240 мм2. Монтаж НР = 72 %**	**шт.**	**6**	6283,84	9,99	37 703	60	2 356	25 424	68 177
					5881,18	4,05	35 287	24	–	5 050	
13	1308-0201-3410	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %**	**м**	**237**	326,15	180,43	77 298	42 762	540	34 186	120 402
					143,44	56,9	33 995	13 485	–	8 919	
		Итого по смете					**8 186 789**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 467 822				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 453 979				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					969 503				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	183 685
- накладные расходы, тенге	2 474 874
- сметная прибыль (8 %), тенге	606 429
Временные здания и сооружения (0,9 %)	73 681
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	140 428
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	64 135
Непредвиденные работы 2%	168 018
Всего	**8 633 051**
Минус скидка по договору (5%)	**8 201 398**
НДС (12 %)	984 168
Всего по акту с учетом НДС	**9 185 566**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Аманбеков С.М.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"

Уляхин В.П.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "ПИИ "СЕМСТРОЙПРОЕКТ"

Кусаинов А.Л.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.