Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«26» декабрь 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _ ТОО «Vek-Stroy-Com» Казахстан, Туркестанская область, Ордабасинский район, Кажымуканский сельский округ, село Темирлановка, микрорайон Самал-2, дом 66, почтовый индекс 160600 БИН:060640006615

наименование организации, юридический адрес

в лице директор Талипов Галымбек Шагырбайевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство инженерной инфраструктуры к школе на 300 мест в населенном пункте Акбулак, сельском округе Бадам, Ордабасинского района, Туркестанской области (водоснабжение, электроснабжение, сети связи)»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района», БИН 161040024744, Тел.: Тел.: 87758900879, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, Кажымукан, 168. Руководитель Омаркулов Т.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. **Субподрядные организации:** _ ТОО «Молшылық-1» БИН: 030140001026, ТОО"KazSity Stroy" БИН: 070440009119, ТОО «EMAAR-Group» БИН: 200440002874, ТОО «Майлыкент-Құрылыс» БИН: 091240004914, ТОО «MERAAS GROUP» БИН: 070540009608 , ТОО «Евростроой Холдинг» БИН: 100340004201 , ТОО «Delpi-N» БИН: 060740002120, ТОО «Строй Гранд Холдинг ЛТД» БИН: 080740009835, ТОО «СТРОЙ ЭЛИТ МОНТАЖ-XXI» БИН: 150340016561, ТОО «Муслим-құрылыс» БИН: 110340022112, ТОО «Аша-А» БИН:031240003356.

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "ID Build KZ", 002340, 23.11.2022 г.,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района», №70-Н от 02.10.2023 года

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Наружные системы связи. Данным разделом выполняется проект наружной сети связи здания комфортной школы расположенное в с/о Бадам н.п. Акбулак. Проект выполнен на основании задания на проектирования, технических условии N4 247-23/Л, выданных ЮК ДЭСД от 02.06.2023 года и в соответствии с СП РК 3.02-143-2014, ВСН 116-93 Проектом предусмотрено: Строительство наружной сети связи Прокладка кабеля оптического ОК-8 по существующей и проектируемой кабельной канализации, существующим опорам воздушной линий связи до проектируемого телекоммуникационного шкафа в здании школы. Тип трубопровода - полиэтиленовая труба диаметром 110мм. В местах окончании строительной длины полиэтиленовой трубы предусмотрены устройство соединительных муфт (фитинг зажимная 110*110мм). Проектом предусмотрено смотровые устройства каждые 70м с размещением датчиков воды и муфт. Тип смотровых устройств - колодец связи ККС-1. При переходе через автодороги проектом предусмотрена прокладка кабеля в футляре из стальной трубы диаметром 159мм. При прокладке оптического кабеля проектом предусмотрено:- укладка сигнальной ленты в траншее на расстоянии 50-60см над кабелем;- обозначение трассы указательными столбиками каждые 70м. При производстве работ в смотровых устройствах, необходимо убедится в отсутствии опасных газов. Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с "Руководством по строительству линейных сооружении магистральных и внутризоновых кабельных линий связи", а также другими руководящими материалами, издаваемыми в официальном порядке. При заземлении металлических элементов кабелей в колодце разрывается металлическая броня на 10-15см и подключается через провод ПВ3 1х6мм2 к контуру заземления, которая должна быть выведена за пределы колодца с сопротивлением не более 10 Ом, (монтируется с наружной стороны колодца) Ввод контура заземления выполняется через стенку колодца с герметизацией места ввода. Броневой покров подключается к контуру заземления через сварное соединение.

Наружное электроснабжение. Электротехническая часть проекта выполнена на основании задания на проектирование, чертежей топосъемки строительной части и смежных разделов в соответствии с требованиями технической и нормативной документации, а так же технические условия №00-00-00-000 от 01.01.2000г. выданные ТОО "Онтустик Жарык Транзит", а так же ПУЭ РК 2015г., СП РК 3.01-01-2008 "Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов" Надежность электроснабжения принята согласно заданием и по нормам РК -II категория. Согласно выданных технический условий №00-00-00-000 от 01.01.2000г. выданные ТОО "Онтустик Жарык Транзит", подключение осуществляется от существующей ВЛ-10кВ фидер "Текесу" ПС-35/6 кВ "Ангар-Ата" строительством одноцепной ВЛ-6кВ проводом СИП 3. Выбор марок и сечения проводов произведен по их механической прочности с учетом токовых нагрузок и потере напряжения у потребителя, не превышающей 5%. Приняты провода марки СИП-3, сечением 1х70мм. На концевой опоре принята устройство разъединитель РЛНД.1-10/400У1. Общая протяженность ВЛЗ-10кВ составляет 82 метров. Все электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ РК и ПТБ.

Наружное газоснабжение. 10кВ 380/220В 140 368,4 42 Рабочий проект разработан на основании технических условий № 11-гор-2023 00003797 от 11.07.2023г. АО «КазТрансГаз Аймақ». Точка подключения от существующий газопровод среднего давления, проложенный в подземном исполнении Пэ Ø315,-1.5м. Проектом предусматривается прокладка газопровода среднего давления (от точка подключение до ГРПШ-13-2НУ-1), среднего давления Р=до 3.56кгс/см2 проектируемый в

подземном исполнении из полиэтиленовых труб. Перед ГРПШ предусматривается отключающая устройство кран шаровый под ковер Ø63. Для снижения давления газа со среднего Р< 0.003МПа предусматривается установка шкафных газорегуляторных пунктов типа ГРПШ-13-2НУ-1. Газопровод среднего давления Р

Подземный газопровод при переходе через местные, а/дороги и улицы проложить в ПЭ футляре с запасом прочности не менее 3.2. Футляр газопровода должен быть герметично заделан с двух концов. Уровень ответственности объекта согласно п.2 Приказа №165 от 28 февраля 2015года. Объекты II (нормального) уровня ответственности: объекты газораспределительных станции давлением от 0,3 МПа (Мега Паскаль) до 1,2 МПа (Мега Паскаль) (включительно); Для сварки ст. газ-да применять электроды типа Э42, Э42А по ГОСТ 9467-75. Подземный газопровод при переходе через местные, а/дороги и улицы проложить в ПЭ футляре открытым способом. Соединения полиэтиленовых труб со стальными осуществляют с помощью переходов "полиэтилен-сталь" на выходе из земли и во входе в землю. Переход "полиэтилен-сталь" должен располагаться таким образом, чтобы место соединения полиэтиленовой и стальной его частей располагалось не выше уровня земли. Футляр газопровода должен быть герметично заделан с двух концов. Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы. Обозначение трассы предусматривается путем укладки сигнальной ленты желтого цвета с несмываемой надписью "Осторожно! Газ" типа ЛСГ-200 на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода по всей длине трассы а так же путем установки опознавательных знаков на углах поворота и в местах установки тройников. На пересечениях полиэтиленового газопровода с подземными инженерными коммуникациями лента должна быть уложена вдоль газопровода - дважды, на расстоянии не менее 0,2м между собой и на 2м. в обе стороны от пересекаемого сооружения. Все соединительные детали из полиэтилена изготавливаются методом литья под давлением и прессованием, предназначенные для соединения труб по СТ РК ГОСТ 50838 2011 с использованием сварки нагретым инструментом встык и применяются для подземных газопроводов. При производстве работ на пересечении с а/дорогами, каналами и инженерными коммуникациями, работу производить с письменного разрешения ответственного лица и в присутствии представителя заинтересованной организации. Положение и глубину заложения существующих сетей уточнить при производстве работ. Для сварки ст. газ-да применять электроды типа Э42, Э42А по ГОСТ 9467-75. Монтаж и испытание газопровода вести в соответствии с требованиями СП РК 4.03 101-2013, СН РК 4.03-01-2011 Газораспределительный системы. После монтажа и испытания надземный газопровод защитить от коррозии покрытием из 2-х слоев эмали ПФ-115, по 2-м слоям грунтовки в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013. Проект выполнен в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011.

технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____июнь 2024 г_;

окончание работ __октябрь 2024 г__;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _4__;

фактически, месяц: __4__;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _100_% и фактически применено _100_% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_ТОО «Онтустик Жарык Транзит»_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П

_«Таза су» МКК_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П

_АО «КазТрансГазАймак»_____ _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство инженерной инфраструктуры к школе на 300 мест в населенном пункте Акбулак, сельском округе Бадам, Ордабасинского района, Туркестанской области (водоснабжение, электроснабжение, сети связи)».

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор_____ Галипов Галымбек Шагырбайевич _____2024г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.