*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

ИИН/БИН: 110840016453

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 33-44-08
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

ИИН/БИН: 940240000011

Договор (контракт): Договор №158 от 01.11.2021 года

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 294 | 26.08.2022 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство магистральных инженерных сетей жилого района Карагайлы г.Семей ВКО. Электроснабжение (восточная сторона) Акты №10, 11, 12, 13 ,14, 15, 16, 17. Период : за август 2022 года. | | | Работа | 1 | 9 967 737,14 | 9 967 737,14 | 1 067 971,84 |
| | | | | Итого | 1 | x | 9 967 737,14 | 1 067 971,84 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ /
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 26.08.2022

М.П.

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"**
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"**

Договор №158 от 01 ноября 2021 года.

Наименование стройки: Строительство магистральных инженерных сетей жилого района Карагайлы г.Семей ВКО.Электроснабжение (восточная сторона)

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за август 2022 года**

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | | код | наименование | | код |
| | | 158 | 01.11.2021 | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ: | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Подготовительные работы (поз.8) (1-1-1) | 9 428 | | | | | | | | | |
| Общестроительные работы (поз.8) (2-1-1) | 20 994 802 | | | | | | | | | |
| Акт №10 Отопление (2-1-2) | 76 307,22 | 68 131,45 | | | | | | | 8 175,77 | 76 307,22 |

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акт №11 Электрооборудование (2-1-3) | 122 248 253,52 | 2 892 551,36 | | | | | | | 347 106,16 | 3 239 657,52 |
| Акт №12 Слаботочные устройства (2-1-4) | 2 214 597,12 | 822 171,53 | | | | | | | 98 660,59 | 920 832,12 |
| Акт №13 Сети 10кВ от ПС110/10кВ "Карагайлы" до РП с ТП-630-10/0,4кВ (поз.8) (2-2-1) | 28 713 132,72 | 1 444 399,74 | | | | | | | 173 327,98 | 1 617 727,72 |
| Акт №14 Вертикальная планировка (поз.8) (7-1-1) | 1 339 523,48 | 1 196 003,11 | | | | | | | 143 520,37 | 1 339 523,48 |
| Акт №15 Покрытие (трансформаторная подстанция поз.8) (7-1-2) | 1 589 321,29 | 1 419 036,87 | | | | | | | 170 284,42 | 1 589 321,29 |
| Акт №16 Озеленение (7-1-3) | 1 098 914,13 | 981 173,33 | | | | | | | 117 740,80 | 1 098 914,13 |
| Акт №17 Техническое решение №1. Добавляемые работы | 85 453,66 | 76 297,91 | | | | | | | 9 155,75 | 85 453,66 |
| | | | | | | | | | | |
| **ВСЕГО выполнено:** | **178 369 733,14** | **8 899 765,30** | | | | | | | **1 067 971,84** | **9 967 737,14** |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО к оплате с НДС 12%** | | | | | | | | | | **9 967 737,14** |
| **К оплате за текущий месяц: Девять миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч семьсот тридцать семь тенге,14 тиын** | | | | | | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Аманбеков С.М.

**ТЕХНАДЗОР:**

ТОО "Алатау Сапа Курылыс"

Ульяхин В.П.

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"**
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"**

Договор №158 от 01 ноября 2021г.

Наименование стройки: Строительство магистральных инженерных сетей жилого района Карагайлы г.Семей ВКО.Электроснабжение (восточная сторона)
Наименование объекта: Распределительный пункт совмещенный с ТП 10/0,4кВ 2х630кВА (поз.8)

**Акт № 10**
**приемки выполненных работ за август 2022 г**
Отопление (2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | **1118-0301-0103** | **Конвекторы. Установка НР = 98 %** | **кВт** | **3** | 1443,75 | 89,61 | 4 331 | 269 | 135 | 3 981 | 8 977 |
| | | | | | 1309,2 | 44,87 | 3 928 | 135 | – | 665 | |
| **2** | **2452-0102-03** | **Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором** | **шт.** | **3** | 17610 | | 52 830 | | 52 830 | – | 57 056 |
| | | | | | – | | – | | – | 4 226 | |
| | | **Итого по смете** | | | | | **66 033** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 3 928 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 269 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 135 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 52 965 | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | 3 981 | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 4 891 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (0,9 %) | | | | | 594 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %) | | | | | 1 133 | | | | |
| | | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | | | | | 2 602 | | | | |
| | | Непредвиденные работы 2% | | | | | 1 355 | | | | |
| | | **Всего** | | | | | **71 717** | | | | |
| | | **Минус скидка по договору (5%)** | | | | | **68 131,45** | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | | 8 175,77 | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом НДС** | | | | | **76 307,22** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Аманбеков С.М.

**ТЕХНАДЗОР:**

ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"

Уляхин В.П.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
ТОО "ПИИ "СЕМСТРОЙПРОЕКТ"

Кусаинов А.Л.

**ПОДРЯДЧИК:**
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"**
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"**

Договор №158 от 01 ноября 2021г.

Наименование стройки: Строительство магистральных инженерных сетей жилого района Карагайлы г.Семей ВКО.Электроснабжение (восточная сторона)
Наименование объекта: Распределительный пункт совмещенный с ТП 10/0,4кВ 2х630кВА (поз.8)

## Акт № 11
## приемки выполненных работ за август 2022 г
Электрооборудование (2-1-3)

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | **1308-0101-2502** | **Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования (КСО) НР = 72 %** | **подстанция** | **2** | 131 992,24 | 64842,24 | 263 984 | 129 684 | 14 495 | 124 296 | 419 342 |
| | | | | | 59 903 | 26413,62 | 119 805 | 52 827 | – | 31 062 | |
| **2** | **1308-0304-0104** | **Монтаж панелей ЩО-70. Установка НР = 72 %** | **м ширины по фронту** | **12** | 17 620,88 | 8001,84 | 211 451 | 96 022 | 14 568 | 101 149 | 337 608 |
| | | | | | 8 405 | 3302,04 | 100 860 | 39 624 | – | 25 008 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1308-0103-0101 | **Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1 НР = 72 %** | **шт.** | **12** | 887,41 | 90,86 | 10 649 | 1 090 | 622 | 6 774 | 18 817 |
| | | | | | 744,74 | 39,31 | 8 937 | 472 | – | 1 394 | |
| 7 | 1308-0103-3603 | **Конструкции металлические(конструкция из швеллера К240, L±2000 накладка из полосы К106У2,перемычка гибкая ПГС50-560 У2 для заземления трансформатора,полоса Б-4х40мм,перекладина из швеллера К240, пластина медно-алюминевая МА-120х10УХЛ1). Монтаж оборудования НР = 72 %** | **т** | **0,071048** | 727 481,42 | 18346,44 | 51 686 | 1 303 | 44 401 | 4 656 | 60 850 |
| | | | | | 84 188 | 6839,94 | 5 981 | 486 | – | 4 507 | |
| 8 | 1308-0103-1801 | **Шина сборная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %** | **м** | **4** | 1 526,89 | 202,8 | 6 108 | 811 | 245 | 4 089 | 11 012 |
| | | | | | 1 262,82 | 156,95 | 5 051 | 628 | – | 816 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1308-0206-2401 | **Конструкция металлическая для шинопроводов. Монтаж оборудования НР = 72 %** | **т** | **0,00234** | 573 866,59 | 124923,62 | 1 343 | 292 | 471 | 564 | 2 060 |
| | | | | | 247 586 | 87322,77 | 579 | 204 | – | 153 | |
| 13 | 1308-0206-2208 | **Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %** | **м** | **30** | 674,34 | 36,34 | 20 230 | 1 090 | 2 686 | 12 186 | 35 009 |
| | | | | | 548,45 | 15,72 | 16 454 | 472 | – | 2 593 | |
| 15 | 1308-0201-2504 | **Муфта концевая эпоксидная напряжением 1 кВ, 4КВmn-В3-150/240. Монтаж оборудования НР = 72 %** | **шт.** | **4** | 54 206,43 | 41198,56 | 216 826 | 164 794 | 223 | 79 321 | 319 838 |
| | | | | | 12 952 | 14589,9 | 51 808 | 58 360 | – | 23 692 | |
| 17 | 1308-0103-1801 | **Шина сборная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %** | **м** | **30** | 1 526,89 | 202,8 | 45 807 | 6 084 | 1 838 | 30 667 | 82 592 |
| | | | | | 1262,82 | 156,95 | 37 885 | 4 709 | – | 6 118 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1308-0103-0101 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1 НР = 72 % | шт. | 6 | 887,41 | 90,86 | 5 324 | 545 | 311 | 3 387 | 9 408 |
| | | | | | 744,74 | 39,31 | 4 468 | 236 | – | 697 | |
| 21 | 1308-0103-3602 | Плита проходная асбестоцементная или стальная с прохлдными изоляторами 3х450х300 ИП-10/400-750 НР = 72 % | м2 | 0,81 | 24 021,81 | 1362,9 | 19 458 | 1 104 | 3 928 | 10 730 | 32 603 |
| | | | | | 17 809 | 589,65 | 14 425 | 478 | – | 2 415 | |
| 23 | 1308-0103-3603 | Конструкции металлическая(Конструкция,для крепления ОПН).Монтаж оборудования НР = 72 % | т | 0,00458 | 727 481,42 | 18346,44 | 3 332 | 84 | 2 862 | 300 | 3 923 |
| | | | | | 84 188 | 6839,94 | 386 | 31 | – | 291 | |
| 24 | 1308-0101-1510 | Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 % | комплект (3 фазы) | 2 | 50 618,57 | 21335,55 | 101 237 | 42 671 | 19 710 | 41 549 | 154 209 |
| | | | | | 19 428 | 9425,55 | 38 856 | 18 851 | – | 11 423 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1308-0103-3603 | **Конструкции металлические(Конструкция для крепления кабеля 0,4кВ). Монтаж оборудования НР = 72 %** | **т** | **0,00256** | 727 481,42 | 18 346,44 | 1 862 | 47 | 1 600 | 168 | 2 193 |
| | | | | | 84 188 | 6 839,94 | 216 | 18 | – | 162 | |
| | **Раздел 1 Освещение** | | | | | | | | | | |
| 27 | 1308-0305-0301 | **Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %** | **шт.** | **19** | 2 392,5 | 775,13 | 45 458 | 14 728 | 17 636 | 17 331 | 67 812 |
| | | | | | 689,21 | 577,66 | 13 095 | 10 976 | – | 5 023 | |
| 30 | 1308-0305-0103 | **Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 %** | **шт.** | **12** | 1 255,24 | 16,88 | 15 063 | 203 | 1 143 | 9 910 | 26 971 |
| | | | | | 1143,08 | 3,93 | 13 717 | 47 | – | 1 998 | |
| 32 | 1308-0305-0109 | **Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %** | **шт.** | **3** | 588,36 | 3,63 | 1 765 | 11 | 40 | 1 238 | 3 243 |
| | | | | | 571,54 | 1,57 | 1 715 | 5 | – | 240 | |
| 34 | 1308-0305-0111 | **Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования НР = 72 %** | **шт.** | **3** | 1 136,28 | 10,9 | 3 409 | 33 | 98 | 2 370 | 6 242 |
| | | | | | 1092,65 | 4,72 | 3 278 | 14 | – | 462 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1308-0206-1303 | **Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %** | | | | | | | | | |
| | | | **м** | **130** | 404,19 | 2,73 | 52 545 | 355 | 19 597 | 23 578 | 82 213 |
| | | | | | 250,72 | 1,18 | 32 594 | 153 | – | 6 090 | |
| | | **Раздел 2 Силовое оборудование** | | | | | | | | | |
| 40 | 1308-0304-0304 | **Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм НР = 72 %** | | | | | | | | | |
| | | | **шт** | **1** | 4 924,28 | 1463,92 | 4 924 | 1 464 | 98 | 2 875 | 8 423 |
| | | | | | 3 362 | 631,35 | 3 362 | 631 | – | 624 | |
| 42 | 1311-0201-0104 | **Датчик температуры. Установка НР = 75 %** | **шт.** | **1** | 3 552,48 | – | 3 552 | – | 90 | 2 597 | 6 642 |
| | | | | | 3 462,86 | – | 3 463 | – | – | 492 | |
| 44 | 1308-0206-1201 | **Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой НР = 72 %** | | | | | | | | | |
| | | | **м кабеля** | **86** | 405,89 | 176,88 | 34 907 | 15 212 | 2 176 | 17 214 | 56 291 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 203,71 | 74,3 | 17 519 | 6 390 | – | 4 170 | |
| 45 | 1308-0401-0418 | Кабель контрольный, масса 1 м кабеля до 2 кг. Монтаж с креплением по всей длине НР = 72 % | м кабеля | 10 | 708,16 | 11,02 | 7 082 | 110 | 819 | 4 461 | 12 466 |
| | | | | | 615,22 | 4,37 | 6 152 | 44 | – | 923 | |
| | | **Раздел 3 Кабельные конструкции** | | | | | | | | | |
| 50 | 1308-0201-1204 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 30 | 487,63 | 74,21 | 14 629 | 2 226 | 746 | 8 741 | 25 240 |
| | | | | | 388,56 | 16,12 | 11 657 | 484 | – | 1 870 | |
| 53 | 1308-0201-1207 | Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках НР = 72 % | шт. | 64 | 43,83 | 9,99 | 2 805 | 639 | 93 | 1 691 | 4 856 |
| | | | | | 32,38 | 4,32 | 2 072 | 276 | – | 360 | |
| 56 | 1308-0206-0501 | Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям НР = 72 % | т | 0,14848 | 108 126,08 | 16 374,96 | 16 055 | 2 431 | 361 | 10 204 | 28 360 |
| | | | | | 89 319 | 6132,36 | 13 262 | 911 | – | 2 101 | |
| | | **Раздел 4 Заземление и молниезащита** | | | | | | | | | |
| | | **4.1 Оборудование телемеханики** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 1308-0208-0206 | **Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2(Б-25х4). Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %** | **м** | **30** | 543,3 | 22,91 | 16 299 | 687 | 8 090 | 5 577 | 23 626 |
| | | | | | 250,72 | 7,47 | 7 522 | 224 | – | 1 750 | |
| 63 | 1101-0205-0302 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(Т1,Т2,Т5) НР = 72 %** | **м3 грунта** | **19,6** | 2 014,32 | – | 39 481 | – | – | 28 426 | 73 339 |
| | | | | | 2 014,32 | – | 39 481 | – | – | 5 433 | |
| 64 | 1101-0205-0502 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %** | **м3 грунта** | **19,6** | 1 051,7 | – | 20 613 | – | – | 14 842 | 38 291 |
| | | | | | 1051,7 | – | 20 613 | – | – | 2 836 | |
| 65 | 1308-0208-0202 | **Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 250 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %** | **м** | **70** | 672,13 | 25,25 | 47 049 | 1 768 | 29 925 | 11 493 | 63 225 |
| | | | | | 219,38 | 8,65 | 15 357 | 606 | – | 4 683 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 1308-0208-0101 | **Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %** | **шт.** | **22** | 4 982,68 | 202,03 | 109 619 | 4 445 | 74 148 | 23 522 | 143 793 |
| | | | | | 1410,3 | 74,69 | 31 027 | 1 643 | – | 10 651 | |
| 69 | 1308-0208-0208 | **Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %** | **м** | **12** | 416,14 | 15,64 | 4 994 | 188 | 1 609 | 2 339 | 7 919 |
| | | | | | 266,39 | 4,32 | 3 197 | 52 | – | 587 | |
| 70 | 1308-0208-0101 | **Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х3 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %** | **шт.** | **20** | 4 982,68 | 202,03 | 99 654 | 4 041 | 67 407 | 21 384 | 130 721 |
| | | | | | 1410,3 | 74,69 | 28 206 | 1 494 | – | 9 683 | |
| 71 | 1110-0102-0401 | **Элементы каркаса из брусьев для барьера изд.МЭ3. Установка(Устройство барьера в камере трансформатора ) НР = 90 %** | **м3 древесины в конструкции** | **0,02112** | 116 740,67 | 1243,83 | 2 466 | 26 | 1 818 | 570 | 3 279 |
| | | | | | 29 430 | 582,84 | 622 | 12 | – | 243 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **72** | **1115-0403-0301** | **Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **1,232** | 972,66 | 2,89 | 1 198 | 4 | 219 | 782 | 2 138 |
| | | | | | 791,62 | 1,44 | 975 | 2 | – | 158 | |
| **73** | **1308-0103-3603** | **Конструкции металлические(для крепления барьера в камере трансформатора ).Монтаж оборудования НР = 72 %** | **т** | **0,004664** | 727 481,42 | 18346,44 | 3 393 | 86 | 2 915 | 306 | 3 995 |
| | | | | | 84 188 | 6839,94 | 393 | 32 | – | 296 | |
| **74** | **1113-0301-1406** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %** | **м2** | **0,251856** | 84,68 | 1,92 | 21 | – | 13 | 6 | 29 |
| | | | | | 31,69 | 0,32 | 8 | – | – | 2 | |
| **75** | **1308-0103-3602** | **Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин. Монтаж оборудования НР = 72 %** | **м2** | **1,08** | 24 021,81 | 1362,9 | 25 944 | 1 472 | 5 238 | 14 307 | 43 471 |
| | | | | | 17 809 | 589,65 | 19 234 | 637 | – | 3 220 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 1308-0101-0101 | **Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %** | **шт.** | **2** | 55 712,4 | 22423,3 | 111 425 | 44 847 | 1 818 | 59 955 | 185 091 |
| | | | | | 32 380 | 9255,53 | 64 760 | 18 511 | – | 13 710 | |
| | | **Оборудование телемеханики** | | | | | | | | | |
| 86 | 1310-0412-0201 | **Шкаф телеметрии. Монтаж на стене или в нише НР = 61 %** | **шт.** | **1** | 8 842,88 | – | 8 843 | – | 748 | 4 938 | 14 883 |
| | | | | | 8 095 | – | 8 095 | – | – | 1 102 | |
| 88 | 1310-0410-0201 | **Радиостанция УКВ связи, абонентская мощность до 15 Вт стационарная. Монтаж оборудования НР = 61 %** | **комплект** | **1** | 17 889,87 | – | 17 890 | – | 1 700 | 9 876 | 29 987 |
| | | | | | 16 190 | – | 16 190 | – | – | 2 221 | |
| 90 | 1308-0206-1703 | **Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами(для антенны радистанции) НР = 72 %** | **м** | **3** | 815,83 | 93,47 | 2 447 | 280 | 287 | 1 431 | 4 189 |
| | | | | | 626,8 | 35,77 | 1 880 | 107 | – | 310 | |
| 92 | 1310-0105-0505 | **Кабель массой 1 м до 3 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %** | **м кабеля** | **25** | 940,08 | 104,02 | 23 502 | 2 601 | 4 906 | 10 241 | 36 443 |
| | | | | | 639,84 | 31,73 | 15 996 | 793 | – | 2 699 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Раздел 5 А С К У Э** | | | | | | | | | | |
| 94 | 1308-0304-0203 | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %** | | | | | | | | | |
| | | | **шт.** | **1** | 13 565,83 | 1037,96 | 13 566 | 1 038 | 9 166 | 2 704 | 17 571 |
| | | | | | 3 362 | 393,1 | 3 362 | 393 | – | 1 302 | |
| 96 | 1308-0304-0305 | **Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка НР = 72 %** | | | | | | | | | |
| | | | **шт.** | **1** | 5 637,6 | 2 165,53 | 5 638 | 2 166 | 110 | 3 098 | 9 435 |
| | | | | | 3 362 | 941,23 | 3 362 | 941 | – | 699 | |
| 98 | 1308-0206-2001 | **Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %** | **м** | **30** | 250,21 | 10,14 | 7 506 | 304 | 621 | 4 832 | 13 325 |
| | | | | | 219,38 | 4,32 | 6 581 | 130 | – | 987 | |
| 100 | 1308-0206-2204 | **Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %** | **м** | **35** | 191,34 | 7,27 | 6 697 | 254 | 958 | 4 028 | 11 583 |
| | | | | | 156,7 | 3,14 | 5 485 | 110 | – | 858 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **101** | **1308-0206-1101** | **Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %** | | | | | | | | | |
| | | | **м кабеля** | **80** | 984 | 27,95 | 78 720 | 2 236 | 21 326 | 40 280 | 128 520 |
| | | | | | 689,48 | 9,83 | 55 158 | 786 | – | 9 520 | |
| **103** | **1308-0206-1001** | **Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям НР = 72 %** | **м** | **3** | 72,04 | 0,91 | 216 | 3 | 25 | 136 | 380 |
| | | | | | 62,68 | 0,39 | 188 | 1 | – | 28 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **2 803 452** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 875 289 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 549 484 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 223 800 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 383 899 |
| - накладные расходы, тенге | 787 121 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 207 662 |
| Временные здания и сооружения (0,9 %) | 25 231 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %) | 48 088 |
| риска | 110 485 |
| Непредвиденные работы 2% | 57 535 |
| **Всего** | **3 044 791** |
| **Минус скидка по договору (5%)** | **2 892 551,36** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НДС (12 %) | | | | | 347 106,16 | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом НДС** | | | | | **3 239 657,52** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Аманбеков С.М.

**ТЕХНАДЗОР:**

ТОО "Алатау Сапа Курылыс"

Уляхин В.П.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
ТОО "ПИИ "СЕМСТРОЙПРОЕКТ"

Кусаинов А.Л.

**ПОДРЯДЧИК:**
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"**
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"**

Договор №158 от 01 ноября 2021г.

Наименование стройки: Строительство магистральных инженерных сетей жилого района Карагайлы г.Семей ВКО.Электроснабжение (восточная сторона)
Наименование объекта: Распределительный пункт совмещенный с ТП 10/0,4кВ 2х630кВА (поз.8)

**Акт № 12**
**приемки выполненных работ за август 2022 г**
Слаботочные устройства (2-1-4)

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1 Пожаротушение расределительного пункта** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1310-0701-0105 | **Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования НР = 61 %** | **шт.** | **2** | 10036,56 | 1,56 | 20 073 | 3 | 270 | 12 078 | 34 723 |
| | | | | | 9900 | – | 19 800 | – | – | 2 572 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1310-0701-0304 | **Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования НР = 61 %** | **шт.** | **2** | 8184,17 | 1,56 | 16 368 | 3 | 175 | 9 876 | 28 344 |
| | | | | | 8095 | – | 16 190 | – | – | 2 100 | |
| 6 | 1310-0202-0206 | **Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %** | **шт.** | **1** | 21127,36 | 2319,24 | 21 127 | 2 319 | 1 393 | 11 058 | 34 760 |
| | | | | | 17415 | 712,36 | 17 415 | 712 | – | 2 575 | |
| 8 | 1312-0701-0901 | **Модули порошкового пожаротушения. Монтаж оборудования НР = 61 %** | **модуль** | **2** | 3359,51 | 13,67 | 6 719 | 27 | – | 4 089 | 11 672 |
| | | | | | 3345,84 | 5,67 | 6 692 | 11 | – | 865 | |
| 11 | 1310-0701-0203 | **Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %** | **шт.** | **8** | 4247,12 | 2,28 | 33 977 | 18 | 583 | 20 359 | 58 683 |
| | | | | | 4172 | – | 33 376 | – | – | 4 347 | |
| 13 | 1310-0701-0201 | **Извещатель ПС автоматический пожарный ручной НР = 61 %** | **шт.** | **2** | 1659,09 | 0,72 | 3 318 | 1 | 79 | 1 975 | 5 717 |
| | | | | | 1619 | – | 3 238 | – | – | 423 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1121-0401-0401 | Указатели световые настенные. Установка НР = 72 % | шт. | 6 | 836,83 | 18,15 | 5 021 | 109 | 39 | 3 542 | 9 248 |
| | | | | | 812,13 | 7,86 | 4 873 | 47 | – | 685 | |
| 19 | 1310-0701-0204 | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования НР = 61 % | шт. | 4 | 1750,87 | – | 7 003 | – | 527 | 3 950 | 11 830 |
| | | | | | 1619 | – | 6 476 | – | – | 876 | |
| 21 | 1310-0701-0202 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 % | шт. | 4 | 3309,09 | 1,92 | 13 236 | 8 | 277 | 7 901 | 22 828 |
| | | | | | 3238 | – | 12 952 | – | – | 1 691 | |
| 23 | 1308-0206-1001 | Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям НР = 72 % | м | 160 | 72,04 | 0,91 | 11 526 | 146 | 1 352 | 7 266 | 20 295 |
| | | | | | 62,68 | 0,39 | 10 029 | 62 | – | 1 503 | |
| 26 | 1310-0105-0508 | Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР = 61 % | м провода | 30 | 406,73 | 36,35 | 12 202 | 1 091 | 5 014 | 3 921 | 17 413 |
| | | | | | 203,25 | 11,01 | 6 098 | 330 | – | 1 290 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1308-0304-0304 | **Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %** | **шт.** | **2** | 4924,28 | 1463,92 | 9 849 | 2 928 | 197 | 5 750 | 16 847 |
| | | | | | 3362 | 631,35 | 6 724 | 1 263 | – | 1 248 | |
| 30 | 1308-0206-0101 | **Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %** | **м** | **2** | 278,71 | 2,26 | 557 | 5 | 34 | 374 | 1 006 |
| | | | | | 259,66 | 0,14 | 519 | – | – | 75 | |
| 32 | 1310-0702-0501 | **Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %** | **шт.** | **8** | 835,95 | – | 6 688 | – | 88 | 4 026 | 11 571 |
| | | | | | 825 | – | 6 600 | – | – | 857 | |
| 34 | 1310-0410-0102 | **Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования НР = 61 %** | **устройство** | **2** | 30959,08 | 4005,96 | 61 918 | 8 012 | 8 574 | 29 154 | 98 358 |
| | | | | | 22666 | 1230,44 | 45 332 | 2 461 | – | 7 286 | |
| 36 | 1308-0206-2101 | **Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %** | **м** | **125** | 818,61 | 50,86 | 102 326 | 6 358 | 39 165 | 41 677 | 155 524 |
| | | | | | 454,43 | 8,65 | 56 804 | 1 081 | – | 11 520 | |
| 38 | 1310-0105-0508 | **Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР = 61 %** | **м провода** | **5** | 406,73 | 36,35 | 2 034 | 182 | 836 | 653 | 2 902 |
| | | | | | 203,25 | 11,01 | 1 016 | 55 | – | 215 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Раздел 2 Пожарная сигнализация распределительного пункта** | | | | | | | | | | |
| 40 | 1310-0701-0110 | **Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования НР = 61 %** | **шт.** | **1** | 5661,1 | 1,56 | 5 661 | 2 | 112 | 3 384 | 9 769 |
| | | | | | 5547,3 | – | 5 547 | – | – | 724 | |
| 43 | 1310-0701-0202 | **Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %** | **шт.** | **4** | 3309,09 | 1,92 | 13 236 | 8 | 277 | 7 901 | 22 828 |
| | | | | | 3238 | – | 12 952 | – | – | 1 691 | |
| 45 | 1310-0701-0304 | **Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования НР = 61 %** | **шт.** | **1** | 8184,17 | 1,56 | 8 184 | 2 | 88 | 4 938 | 14 172 |
| | | | | | 8095 | – | 8 095 | – | – | 1 050 | |
| 47 | 1310-0701-0202 | **Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %** | **шт.** | **3** | 3309,09 | 1,92 | 9 927 | 6 | 208 | 5 926 | 17 121 |
| | | | | | 3238 | – | 9 714 | – | – | 1 268 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1308-0206-1001 | Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям НР = 72 % | м | 55 | 72,04 | 0,91 | 3 962 | 50 | 465 | 2 498 | 6 977 |
| | | | | | 62,68 | 0,39 | 3 447 | 21 | – | 517 | |
| 53 | 1308-0206-0101 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % | м | 1 | 278,71 | 2,26 | 279 | 2 | 17 | 187 | 503 |
| | | | | | 259,66 | 0,14 | 260 | – | – | 37 | |
| 55 | 1308-0206-2101 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 % | м | 33 | 818,61 | 50,86 | 27 014 | 1 678 | 10 340 | 11 003 | 41 058 |
| | | | | | 454,43 | 8,65 | 14 996 | 285 | – | 3 041 | |
| 57 | 1310-0410-0102 | Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования НР = 61 % | устройство | 1 | 30959,08 | 4005,96 | 30 959 | 4 006 | 4 287 | 14 577 | 49 179 |
| | | | | | 22666 | 1230,44 | 22 666 | 1 230 | – | 3 643 | |
| 59 | 1310-0105-0508 | Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР = 61 % | м провода | 5 | 406,73 | 36,35 | 2 034 | 182 | 836 | 653 | 2 902 |
| | | | | | 203,25 | 11,01 | 1 016 | 55 | – | 215 | |

**Раздел 3 Оборудование которое необходимо установить в АО ВКРЭК в комнате дежурного**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **61** | **1310-0701-0306** | **Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %** | **шт.** | **1** | 14459,88 | 2,04 | 14 460 | 2 | 258 | 8 662 | 24 972 |
| | | | | | 14200 | – | 14 200 | – | – | 1 850 | |
| **63** | **1310-0408-0501** | **Прим. Базовая станция. Монтаж оборудования НР = 61 %** | **шт.** | **1** | 32342,67 | – | 32 343 | – | 3 943 | 17 324 | 53 640 |
| | | | | | 28400 | – | 28 400 | – | – | 3 973 | |
| **65** | **1310-0105-0502** | **Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %** | **м кабеля** | **8** | 739,33 | 81,16 | 5 915 | 649 | 1 337 | 2 517 | 9 106 |
| | | | | | 491,04 | 24,77 | 3 928 | 198 | – | 675 | |
| **67** | **1310-0105-0508** | **Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР = 61 %** | **м провода** | **5** | 406,73 | 36,35 | 2 034 | 182 | 836 | 653 | 2 902 |
| | | | | | 203,25 | 11,01 | 1 016 | 55 | – | 215 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **796 846** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 380 371 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 27 975 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 7 866 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 81 606 |
| - накладные расходы, тенге | 247 872 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 59 025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Временные здания и сооружения (0,9 %) | | | | | 7 172 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %) | | | | | 13 668 | | | | |
| | | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | | | | | 31 404 | | | | |
| | | Непредвиденные работы 2% | | | | | 16 354 | | | | |
| | | **Всего** | | | | | **865 444** | | | | |
| | | **Минус скидка по договору (5%)** | | | | | **822 171,53** | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | | 98 660,59 | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом НДС** | | | | | **920 832,12** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Аманбеков С.М.

**ТЕХНАДЗОР:**

ТОО "Алатау Сапа Курылыс"

Уляхин В.П.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
ТОО "ПИИ "СЕМСТРОЙПРОЕКТ"

Кусаинов А.Л.

**ПОДРЯДЧИК:**
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"**
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"**

Договор №158 от 01 ноября 2021г.

Наименование стройки: Строительство магистральных инженерных сетей жилого района Карагайлы г.Семей ВКО.Электроснабжение (восточная сторона)
Наименование объекта: Сети 10кВ от ПС110/10кВ "Карагайлы" до РП с ТП-630-10/0,4кВ (поз.8)

**Акт № 13**
**приемки выполненных работ за август 2022 г**
Сети 10кВ от ПС110/10кВ "Карагайлы" до РП с ТП-630-10/0,4кВ (поз.8) (2-2-1)

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие проездов S=15 м2** | | | | | | | | | | |
| **2** | **1101-0205-0502** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %** | **м3 грунта** | **344,6** | 1051,7 | – | 362 416 | – | – | 260 939 | 673 224 |
| | | | | | 1051,7 | – | 362 416 | – | – | 49 868 | |
| **5** | **1308-0201-0401** | **Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %** | **м кабеля** | **59** | 482,39 | 385,25 | 28 461 | 22 730 | – | 11 207 | 42 841 |
| | | | | | 97,14 | 166,67 | 5 731 | 9 834 | – | 3 173 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1308-0201-0402 | **Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР = 72 %** | **м кабеля** | **326** | 279,35 | 230,78 | 91 068 | 75 234 | – | 34 837 | 135 978 |
| | | | | | 48,57 | 99,85 | 15 834 | 32 551 | – | 10 072 | |
| 9 | 1308-0201-2501 | **Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %** | **шт.** | **12** | 26803,31 | 20271,44 | 321 640 | 243 257 | 670 | 117 978 | 474 787 |
| | | | | | 6476 | 7178,85 | 77 712 | 86 146 | – | 35 169 | |
| 16 | 2611-0201-13 | **Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89** | **т** | **0,085** | 268275 | | 22 803 | | 22 803 | – | 24 628 |
| | | | | | – | | – | | – | 1 824 | |
| 23 | 1308-0103-0201 | **Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %** | **шт.** | **6** | 4573,36 | 446,8 | 27 440 | 2 681 | 5 331 | 14 785 | 45 603 |
| | | | | | 3238 | 184,34 | 19 428 | 1 106 | – | 3 378 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **1 397 332** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 481 121 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 343 902 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 129 637 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 28 805 | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | 439 746 | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 103 486 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (0,9 %) | | | | | 12 576 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %) | | | | | 23 970 | | | | |
| | | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | | | | | 57 864 | | | | |
| | | Непредвиденные работы 2% | | | | | 28 679 | | | | |
| | | **Всего** | | | | | **1 520 421** | | | | |
| | | **Минус скидка по договору (5%)** | | | | | **1 444 399,74** | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | | 173 327,98 | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом НДС** | | | | | **1 617 727,72** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Аманбеков С.М.

**ТЕХНАДЗОР:**

ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"

_____ Уляхин В.П.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
ТОО "ПИИ "СЕМСТРОЙПРОЕКТ"

_____ Кусаинов А.Л.

**ПОДРЯДЧИК:**
Директор

ТОО "Фирма "Алия"

_____ Дускужанова С.Ж.

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"**
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"**

Договор №158 от 01 ноября 2021г.

Наименование стройки: Строительство магистральных инженерных сетей жилого района Карагайлы г.Семей ВКО.Электроснабжение (восточная сторона)
Наименование объекта: Благоустройство территории (поз.8)

**Акт № 14**
**приемки выполненных работ за август 2022 г**
Вертикальная планировка (поз.8) (7-1-1)

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | **1101-0104-0102** | **Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м НР = 72 %** | **м3** | **95,36** | 53,73 | 53,73 | 5 124 | 5 124 | – | 1 528 | 7 184 |
| | | | | | – | 22,25 | – | 2 122 | – | 532 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1101-0104-0110 | **Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м НР = 72 %** | **м3** | **381,44** | 45,97 | 45,97 | 17 535 | 17 535 | – | 5 229 | 24 585 |
| | | | | | – | 19,04 | – | 7 263 | – | 1 821 | |
| 3 | 1101-0201-0101 | **Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %** | **м3** | **1069,9** | 82,32 | 82,32 | 88 074 | 88 074 | – | 27 508 | 124 829 |
| | | | | | – | 35,71 | – | 38 206 | – | 9 247 | |
| 4 | 1101-0201-0107 | **Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см НР = 72 %** | **м3** | **2139,8** | 7,74 | 7,74 | 16 562 | 16 562 | – | 4 083 | 22 296 |
| | | | | | – | 2,65 | – | 5 670 | – | 1 652 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1101-0102-0325 | **Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостаток пригодного грунта) НР = 72 %** | **м3 грунта** | **1047,56** | 128,93 | 124,15 | 135 062 | 130 055 | 272 | 23 065 | 170 777 |
| | | | | | 4,52 | 26,06 | 4 735 | 27 299 | – | 12 650 | |
| 6 | 4121-0202-15 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (недостаток пригодного грунта)** | **т·км** | **24984,306** | 30 | | 749 529 | | – | – | 809 491 |
| | | | | | – | | – | | – | 59 962 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **1 159 163** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 4 735 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 257 349 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 80 560 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 272 |
| - перевозка грузов, тенге | 749 529 |
| - накладные расходы, тенге | 61 413 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 85 864 |
| Временные здания и сооружения (0,9 %) | 10 432 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %) | 19 883 |
| Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | 45 683 |
| Непредвиденные работы 2% | 23 790 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всего** | | | | | **1 258 951** | | | | |
| | | **Минус скидка по договору (5%)** | | | | | **1 196 003,11** | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | | 143 520,37 | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом НДС** | | | | | **1 339 523,48** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Аманбеков С.М.

**ТЕХНАДЗОР:**

ТОО "Алатау Сапа Курылыс"

Уляхин В.П.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
ТОО "ПИИ "СЕМСТРОЙПРОЕКТ"

Кусаинов А.Л.

**ПОДРЯДЧИК:**
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"**
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"**

Договор №158 от 01 ноября 2021г.

Наименование стройки: Строительство магистральных инженерных сетей жилого района Карагайлы г.Семей ВКО.Электроснабжение (восточная сторона)
Наименование объекта: Благоустройство территории (поз.8)

**Акт № 15**
**приемки выполненных работ за август 2022 г**
Покрытие (трансформаторная подстанция поз.8) (7-1-2)

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие по проезду (поз.8), S=298 м2** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0401-0102 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %** | **м3 материала основания в плотном теле** | **29,8** | 3364,63 | 1154,32 | 100 266 | 34 399 | 60 722 | 14 933 | 124 415 |
| | | | | | 172,66 | 291,32 | 5 145 | 8 681 | – | 9 216 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **1127-0301-0201** | **Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов НР = 108 %** | **м2 покрытия и основания** | **298** | 416,12 | 205,07 | 124 004 | 61 111 | 51 277 | 30 478 | 166 841 |
| | | | | | 38,98 | 55,72 | 11 616 | 16 605 | – | 12 359 | |
| **3** | **2162-0103-02** | **Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200** | **т** | **1,12048** | 144605 | | 162 027 | | 162 027 | – | 174 989 |
| | | | | | – | | – | | – | 12 962 | |
| **4** | **1127-0602-0301** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %** | **м2 покрытия** | **298** | 1984,4 | 212,14 | 591 351 | 63 218 | 520 013 | 18 007 | 658 107 |
| | | | | | 27,25 | 28,7 | 8 121 | 8 553 | – | 48 749 | |
| **5** | **1127-0201-1002** | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %** | **м бортового камня** | **47** | 2110,05 | 34,35 | 99 172 | 1 614 | 53 926 | 47 871 | 158 807 |
| | | | | | 928,34 | 14,75 | 43 632 | 693 | – | 11 763 | |
| **6** | **2551-0101-01** | **Камень бортовой ГОСТ 6665-91** | **м3** | **2,021** | 42227 | | 85 341 | | 85 341 | – | 92 168 |
| | | | | | – | | – | | – | 6 827 | |
| | | **Итого по смете** | | | | | **1 375 326** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 68 513 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 160 342 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 34 532 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 933 306 | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | 111 289 | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 101 876 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (0,9 %) | | | | | 12 378 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %) | | | | | 23 591 | | | | |
| | | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | | | | | 54 202 | | | | |
| | | Непредвиденные работы 2% | | | | | 28 226 | | | | |
| | | **Всего** | | | | | **1 493 723** | | | | |
| | | **Минус скидка по договору (5%)** | | | | | **1 419 036,87** | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | | 170 284,42 | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом НДС** | | | | | **1 589 321,29** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Аманбеков С.М.

**ТЕХНАДЗОР:**

ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"

Уляхин В.П.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
ТОО "ПИИ "СЕМСТРОЙПРОЕКТ"

Кусаинов А.Л.

**ПОДРЯДЧИК:**
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"**
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"**

Договор №158 от 01 ноября 2021г.

Наименование стройки: Строительство магистральных инженерных сетей жилого района Карагайлы г.Семей ВКО.Электроснабжение (восточная сторона)
Наименование объекта: Благоустройство территории (поз.8)

## Акт № 16
## приемки выполненных работ за август 2022 г
Озеленение (7-1-3)

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Газон S=157 м2** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1147-0104-0105 | **Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100% НР = 88 %** | **яма** | **75** | 2320,53 | 87,8 | 174 040 | 6 585 | 28 653 | 124 496 | 322 419 |
| | | | | | 1850,69 | 35,62 | 138 802 | 2 672 | – | 23 883 | |
| 2 | 1147-0105-0102 | **Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 1,0х0,8 м НР = 88 %** | **шт.** | **75** | 1971,97 | 182,92 | 147 898 | 13 719 | 8 261 | 113 692 | 282 517 |
| | | | | | 1678,9 | 43,71 | 125 918 | 3 278 | – | 20 927 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2541-0232-03 | **Тополь пирамидальный Н свыше 2,5 м до 3 м** | **шт.** | **20** | 1604 | | 32 080 | | 32 080 | – | 34 646 |
| | | | | | – | | – | | – | 2 566 | |
| 4 | 2541-0201-03 | **Береза белая обыкновенная Н свыше 2,5 м до 3 м** | **шт.** | **20** | 1723 | | 34 460 | | 34 460 | – | 37 217 |
| | | | | | – | | – | | – | 2 757 | |
| 5 | 2541-0220-03 | **Клен остролистный Н свыше 2,5 м до 3 м** | **шт.** | **20** | 2441 | | 48 820 | | 48 820 | – | 52 726 |
| | | | | | – | | – | | – | 3 906 | |
| 6 | 2541-0205-03 | **Вяз мелколистный Н свыше 2,5 м до 3 м** | **шт.** | **15** | 1694 | | 25 410 | | 25 410 | – | 27 443 |
| | | | | | – | | – | | – | 2 033 | |
| 7 | 1147-0112-0103 | **Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %** | **м2** | **157** | 326,97 | 11,5 | 51 334 | 1 806 | – | 44 011 | 102 972 |
| | | | | | 315,47 | 3,08 | 49 529 | 484 | – | 7 628 | |
| 8 | 1147-0112-0105 | **Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать НР = 88 %** | **м2** | **157** | 64,59 | 0,15 | 10 141 | 24 | – | 8 903 | 20 567 |
| | | | | | 64,44 | – | 10 117 | – | – | 1 523 | |
| 9 | 1147-0112-0106 | **Газоны обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %** | **м2** | **157** | 314,96 | 185,64 | 49 449 | 29 145 | 9 342 | 15 775 | 70 442 |
| | | | | | 69,82 | 44,36 | 10 962 | 6 965 | – | 5 218 | |
| | | **Итого по смете** | | | | | **950 950** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 335 328 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 51 280 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 13 398 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 187 026 | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | 306 877 | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 70 441 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (0,9 %) | | | | | 8 559 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %) | | | | | 16 312 | | | | |
| | | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | | | | | 37 477 | | | | |
| | | Непредвиденные работы 2% | | | | | 19 516 | | | | |
| | | **Всего** | | | | | **1 032 814** | | | | |
| | | **Минус скидка по договору (5%)** | | | | | **981 173,33** | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | | 117 740,80 | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом НДС** | | | | | **1 098 914,13** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Аманбеков С.М.

**ТЕХНАДЗОР:**

ТОО "Алатау Сапа Курылыс"

Уляхин В.П.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
ТОО "ПИИ "СЕМСТРОЙПРОЕКТ"

Кусаинов А.Л.

**ПОДРЯДЧИК:**
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"**
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"**

Договор №158 от 01 ноября 2021г.

Наименование стройки: Строительство магистральных инженерных сетей жилого района Карагайлы г.Семей ВКО.Электроснабжение (восточная сторона)
Наименование объекта: Благоустройство территории (поз.8)

**Акт № 17**
**приемки выполненных работ за август 2022 г**
Техническое решение №1. Добавляемые работы (2-3-1)

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | **1308-0304-0203** | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %** | | | | | | | | | |
| | | | **шт.** | **1** | 13565,84 | 1037,96 | 13566 | 1038 | 9166 | 2704 | 17572 |
| | | | | | 3362 | 393,1 | 3362 | 393 | – | 1302 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 290-000-0000 (пл) | **Шкаф УСПД Меркурий-250GR.4R** | **шт** | **1** | 54 584 | | 54 584 | | 54 584 | – | 58 951 |
| | | | | | – | | – | | – | 4 367 | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Итого по смете** | **76 523** |
| | в том числе | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | 3 362 |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1 038 |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 393 |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | 63 750 |
| | - накладные расходы, тенге | 2 704 |
| | в т.ч. зарплата, тенге | 243 |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | 5 669 |
| | Временные здания и сооружения (0,9 %) | 689 |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %) | 1 313 |
| | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | 219 |
| | Непредвиденные работы 2% | 1 570 |
| | **Всего** | **80 314** |
| | **Минус скидка по договору (5%)** | **76 297,91** |
| | НДС (12 %) | 9 155,75 |
| | **Всего по акту с учетом НДС** | **85 453,66** |

**ЗАКАЗЧИК:**
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Аманбеков С.М.

**ТЕХНАДЗОР:**

ТОО "Алатау Сала Курылыс"

Уляхин В.П.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
ТОО "ПИИ "СЕМСТРОЙПРОЕКТ"

Кусаинов А.Л.

**ПОДРЯДЧИК:**
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.