ЗАКАЗЧИК (Ген. Подрядчик): ТОО "Vek-Stroy-Com"
СУБ ПОДРЯДЧИК: ТОО "EMAAR-Group"

По обьекту : Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Коктал Аулиекольского района

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2024 года

Составлен(а) 2023.11

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительство КЛ-0,4кВ									
1	6124-0201-2202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	2	75 505	45 456	151010	90912	148	--	151010
					29 975	14 968	59950	29936		--	
2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	4,662	7 750	--	36130	--	--	--	36130
					7 750	--	36130	--		--	
3	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1/песок	$м^3$	1,6	3 683	--	5893	--	--	--	5893
					3 683	--	5893	--		--	
4	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2+разравнивание лишнего грунта	$м^3$	4,662	4 045	--	18858	--	--	--	18858
					4 045	--	18858	--		--	
5	6124-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 2 кг	м	25,9	1 211	437	31365	11318	1425	--	31365
					719	118	18622	3056		--	
6	6124-0201-0702 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	м	10	1 281	443	12810	4430	590	--	12810
					779	118	7790	1180		--	
7	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	25,9	23	2	596	52	--	--	596
					21	1	544	26		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				256662	106712	2163	--	256662
							147787	34198	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				256662				
		Материалы	Тенге				2163				
		Всего заработная плата	Тенге					181985			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				256662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					181985			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				256662				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					181985			
		РАЗДЕЛ 2.Строительство ВЛ-10кВ									
8	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода ВЛ 10 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,662	280 279	85 168	185545	56382	--	--	185545
					195 111	22 309	129163	14769		--	
9	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	2	28 030	10 794	56060	21588	1850	--	56060
					16 311	3 483	32622	6966		--	
10	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	3	57 761	24 962	173283	74886	2775	--	173283
					31 874	8 054	95622	24162		--	
11	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	6	9 183	4 059	55098	24354	--	--	55098
					5 124	1 221	30744	7326		--	
12	1133-0209-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	м шин заземления	30	1 077	168	32310	5040	90	--	32310
					906	30	27180	900		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				502296	182250	4715	--	502296
							315331	54123	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				502296				
	Материалы		Тенге				4715				
	Всего заработная плата		Тенге					369454			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				502296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					369454			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				502296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					369454			
		РАЗДЕЛ 3.Строительство КТП-10кВ									
13	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	комплект	1	60 867	12 572	60867	12572	211	--	60867
					48 084	3 843	48084	3843		--	
14	1133-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Разрядники. Установка с помощью механизмов**	комплект	1	35 089	14 319	35089	14319	350	--	35089
					20 420	3 209	20420	3209		--	
Фундамент КТПН											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	1	17 946	5 435	17946	5435	8577	--	17946
					3 934	1 667	3934	1667		--	
16	6104-0202-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	2	13 196	6 395	26392	12790	3870	--	26392
					4 866	1 270	9732	2540		--	
17	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	1,64	43 826	--	71875	--	71875	--	71875
					--	--	--	--		--	
Ограждение КТПН											
18	6104-0801-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя	м	17	12 318	3 167	209406	53839	5287	--	209406
					8 840	910	150280	15470		--	
19	6104-0801-0309 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	3 705	68	3705	68	55	--	3705
					3 582	10	3582	10		--	
20	214-401-0111 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	35,1	791	--	27764	--	27764	--	27764
					--	--	--	--		--	
21	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	25	2 687	--	67175	--	67175	--	67175
					--	--	--	--		--	
22	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,26919	457 354	--	123115	--	123115	--	123115
					--	--	--	--		--	
23	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00504	495 383	--	2497	--	2497	--	2497
					--	--	--	--		--	
24	214-206-0201 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,02849	359 743	--	10249	--	10249	--	10249
					--	--	--	--		--	
25	212-101-0604 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F75, W6	$м^3$	2,25	32 058	--	72130	--	72130	--	72130
					--	--	--	--		--	
26	223-502-0401 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1 419	--	1419	--	1419	--	1419
					--	--	--	--		--	
27	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	72	267	4	19224	288	5328	--	19224
					189	--	13608	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	72	411	7	29592	504	13104	--	29592
					222	2	15984	144		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				778445	99815	413006	--	778445
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				265624	26883	--	--	
		Материалы	Тенге				778445				
		Всего заработная плата	Тенге				36782				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					292507			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				376224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				778445				
		Сметная заработная плата	Тенге								58
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					292507			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				778445				
		Сметная заработная плата	Тенге								58
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					292507			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1537403
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				728742				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					388777			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					115204			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						419884		

Итого				
В том числе Оборудование				1 537 403
СМР				
Оборудование				1 537 403
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%				0
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%				0
Всего:				1 537 403
В том числе СМР:				0
Сметная прибыль 5%				0
Непредвиденные работы и затраты-5%				76 870
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2023г				1 614 273
Итого в текущих ценах на 2024год с К-1,075				1 735 344
С пониж коэфф- 0,98				1 700 637
НДС 12%				204 076
Всего				1 904 713

ЗАКАЗЧИК (Ген. Подрядчик)
ТОО "Vek-Stroy-Com"
Директор
Талипов Г.Ш.

СУБ ПОДРЯДЧИК
ТОО "EMAAR-Group"

Директор _____ **Сыздыков Г**