Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"18"ноября 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Бабэк Курылыс» Юридический адрес: Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, улица Есет-Батыра, дом 22**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Азизова Рахиб Хазайыроглы** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
по объекту **«Реконструкция автодороги по ул. Ауэзова в г. Хромтау»**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог». Руководитель Сарбаев А. Е.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "Информстройсервис"
наименование организации
_____;

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «ИастИнжПроект». № проекта 01/2018**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **главный архтектор города Хромтау №129 от 16.04.2018 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяжность дорог, в т.ч:	км	0,685		0,685	
Ширина проезжей части	м	14		14	
Ширина обочины	м	0,5		0,5	
Характер строительства		капитальный		капитальный	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Протяженность участка ремонта дороги – 0,685 км.
В проекте назначена конструкция дорожной одежды следующего типа:
Тип I - Верхний слой покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марки I, толщиной 40мм.
Нижний слой покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси, марки 1, толщиной 80 мм.
Слой основания из щебня фракционного, уложенного по способу заклинки, толщиной 240 мм.
Подстилающий слой из песчано-гравийной смеси, толщиной 150 мм.
Ширина полос движения 3,5 м, автодорога 4-х полосная, обочин справа - 0.5 м, обочин слева 0,5 м, тротуара слева 2,25м, тротуара справа 2,25м. Между кромкой проезжей части и кромкой тротуаров запроектированы разделительные полосы.
Для обеспечения безопасности и организации движения с обеих сторон проезжей части устроены остановочные места для автомобилей шириной 5м. от 12 до 30 парковочных мест.
По кромке проезжей части с обеих сторон, на всем протяжении участка, устанавливается бортовой камень марки БР 100.30.18.
Обочины шириной 0,5 м, укрепляются материалом от разборки существующей дорожной одежды толщиной 120 мм.
Конструкция дорожной одежды представлена на чертеже.
Пешеходные тротуары
На проектируемом участке дороги для организации пешеходного движения проектом предусмотрено устройство двухстороннего пешеходного тротуара.
На расстоянии от 1,0м до 6,5м от кромки проезжей части устраиваются тротуары шириной 2.25 м. с асфальтобетонным покрытием.

Поперечный уклон в сторону проезжей части 15%.
По кромке тротуаров, на всем протяжении, устанавливается бортовой камень марки БР 100.20.8.
Дорожная одежда на тротуаре принята следующей конструкции:
- покрытие из холодной плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Бх, марки II по СТ РК 1225-2013 толщиной 40мм;
- основание из фракционного щебня по ГОСТ 8267-93 толщиной 150 мм;
- подстилающий слой из щебеночно-песчаной смеси по ГОСТ 25607-2009 толщиной 150мм.
Общая толщина дорожной одежды - 340мм. Протяженность тротуара с подходами к пешеходным переходам слева по ходу пикетажа (от ПК0+39 до конца улицы составляет 652 п.м.
Протяженность тротуара с подходами к пешеходным переходам с правой стороны по ходу пикета (от ПК0+39 до конца улицы) составляет - 595 п.м.
Водоотвод с проезжей части и ливневая канализация

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2019 года;
месяц, год

окончание работ ноябрь 2019 года ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 6 месяца;
по норме или по проекту организации строительства: 8 месяцев;
фактически: 6 месяца.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **ТОО «Бабэк Курылыс»** в лице **АзизовА Р.Х**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция автодороги по ул. Ауэзова в г. Хромтау»**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Бабэк Курылыс»**
в лице **Азизова Р.Х**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата,Место печати (при наличии)