Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма 3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально- инновационного развития области Жетісу"
Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой -KZ "
Технадзор : ТОО "TN stroy"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство сетей электроснабжения откормочной базы и фермы молочного направления (МТФ) по адресу: Сарканский район, Алмалинский с/о»

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на 27 июня 2024года.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наимено- вание	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		12	01.04.2024	Бюджет		ТОО "АльфаСтрой -KZ "	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС,KZT	в отчетном месяце без НДС,KZT	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость,KZT	Всего к оплате,KZT
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	32 365 104,69									
В том числе: в текущем месяце	11 431 163,90	10 206 396,34							1 224 767,56	11 431 163,90
Аванс 30%	3 429 349,17									3 429 349,17
Итого к оплате	8 001 814,73									8 001 814,73

Заказчик:
Зам Руководитель Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Жетісу"
Исаков Д.М

Подрядчик:
Директор ТОО "АльфаСтрой-KZ"
Колдасов М.А.

Технический надзор:
Технический Директор ТОО "TN stroy"
Кульчанов Б.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурног
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года N

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально- инновационного развития области Жетісу"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АльфаСтрой-KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор : **ТОО "TN stroy"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №12 от 01.04.2024г

Акт выполненных работ №1

за Июнь 2024 (месяц, год)

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 ВЛЗ 10 кВ										
	1.1 Железобетонные элементы										
1	**1133-0202-0101**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 %**	**опора**	**64**	8983	3975,87	574912	254456	43343	318431	964811
					4329,9	1889,45	277114	120925	–	71468	
2	**1133-0202-0103**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР=80 %**	**опора**	**6**	28231,48	14819,25	169389	88916	4063	94895	285427
					12735	7034,87	76410	42209	–	21143	

3	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %	опора	9	18339,33	9200,4	165054	82804	6095	92382	278031
					8461,7	4369,2	76155	39323	–	20595	
4	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	250	816,72	44,39	204180	11098	77050	110603	339966
					464,13	6,52	116033	1630	–	25183	
5	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	100	54700		5470000		5470000	–	5907600
					–		–		–	437600	
	1.2 Металлоконструкции										
6	291-001-0068 (пл)ТОО "Инвольт"	Оголовок ОГs55	шт.	64	36338		2325632		2325632	–	2511683
					–		–		–	186051	
7	291-001-0069 (пл)ТОО "Инвольт"	Оголовок ОГs59	шт.	7	24786		173502		173502	–	187382
					–		–		–	13880	
8	291-001-0070 (пл)ТОО "Инвольт"	Траверса ТМ73	шт.	8	18945		151560		151560	–	163685
					–		–		–	12125	
9	291-001-0071 (пл)ТОО "Инвольт"	Траверса ТМs60	шт.	8	6510		52080		52080	–	56246
					–		–		–	4166	

10	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	25769		25769		25769	–	27831
					–		–		–	2062	
11	291-001-0072 (пл)ТОО "Инвольт"	Накладка ОГ52	шт.	8	1574		12592		12592	–	13599
					–		–		–	1007	
12	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	16	1492		23872		23872	–	25782
					–		–		–	1910	
13	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	21	8727		183267		183267	–	197928
					–		–		–	14661	
14	291-001-0073 (пл)ТОО "Инвольт"	Проводник заземляющий ЗП21	м	44	1723		75812		75812	–	81877
					–		–		–	6065	
15	291-001-0082 (пл)ТОО "Инвольт"	Крепление изолятора КИsl	шт.	6	4673		28038		28038	–	30281
					–		–		–	2243	
	1.3 Стандартные изделия										
16	261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	1,50024	758		1137		1137	–	1228
					–		–		–	91	
	1.4 Линейная арматура										
17	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	131	1048		137288		137288	–	148271
					–		–		–	10983	
18	252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	45	13392		602640		602640	–	650851

					–		–		–	48211	
19	252-207-2618	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	21	2859		60039		60039	–	64842
					–		–		–	4803	
20	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	131	445		58295		58295	–	62959
					–		–		–	4664	
21	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	240	14143		3394320		3394320	–	3665866
					–		–		–	271546	
22	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	45	13198		593910		593910	–	641423
					–		–		–	47513	
23	252-207-2111	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	80	18685		1494800		1494800	–	1614384
					–		–		–	119584	
24	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	45	644		28980		28980	–	31298
					–		–		–	2318	
		Итого по разделу 1					**17 953 251**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					545 712				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					437 274				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					204 087				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 024 084				
		- накладные расходы, тенге					616 311				
		в т.ч. зарплата, тенге					55 468				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 329 872				
		Итого по смете					**17 953 251**				
		Итого с оборудованием					**17 953 251**				
		оборудование					**0**				
		без оборудование					**17 953 251**				
		Временные здания и сооружения 2,4%					**430878**				
		Итого					**18 384 129**				

		Дополнительные затраты на строительство затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,71%					314369				
		Итого					18 698 498				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					373970				
		итого					19 072 468				
		Понижающий коэффициент К=0,98					18 691 018,56				
		НДС 12%					2 242 922,23				
		ВСЕГО:					20 933 940,79				

Подрядчик:

Директор ТОО "АльфаСтрой-KZ"

_____Жолдасов М.А.

Авторский надзор:
Инженер АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания"
_____Нурлан Д.Н.

Технический надзор:
Инженер эксперт ТОО "TN stroy"

_____Кульчанов Б.

Заказчик

Руководитель Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Жетісу"

_____Ыскаков Д.М.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально- инновационного развития области Жетісу"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АльфаСтрой-KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор : **ТОО "TN stroy"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №12 от 01.04.2024г

Акт выполненных работ №2
за ИЮНЬ 2024 (месяц, год)

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Проводниковая продукция										
25	1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 %	км линии	6	135562,31	65091,9	813374	390551	16675	443156	1357052
					67691,3	24632,78	406148	147797	–	100522	

26	243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	18,3	298974		5471224		5471224	–	5908922
					–		–		–	437698	
		Итого по разделу 2					**7 265 974**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					406 148				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					390 551				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					147 797				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 487 899				
		- накладные расходы, тенге					443 156				
		в т.ч. зарплата, тенге					39 884				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					538 220				
	Раздел 3 Оборудование 10/0,4 кВ										
27	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	1	2952,97	1887,12	2953	1887	4	1828	5163
					1061,65	903,94	1062	904	–	382	
28	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР=80 %	подстанция	1	14249,01	8642,01	14249	8642	1362	6666	22588
					4245	4087,95	4245	4088	–	1673	
29	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР=80 %	подстанция	1	40741,12	9992,37	40741	9992	10687	19209	64746
					20061,8	3948,61	20062	3949	–	4796	

30	515-102-0409 (об)	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1189030		1189030		–	–	1189030
					–		–		1189030	–	
31	515-101-0104 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	757833		757833		–	–	757833
					–		–		757833	–	
32	225-204-1401	Лежни для устройства трансформаторных подстанций ГОСТ 13015-2012 марки ЛЖ 1.6	шт.	2	28911		57822		57822	–	62448
					–		–		–	4626	
33	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	8	4651,63	180,24	37213	1442	26951	6669	47393
					1102,5	55,32	8820	443	–	3511	
34	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	28	922,8	26,51	25838	742	18922	4620	32895

					220,5	8,69	6174	243	–	2437	
35	247-302-0512	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 100/5А	шт.	3	2345		7035		7035	–	7598
					–		–		–	563	
36	1308-0401-0417	Кабель контрольный, масса 1 м кабеля до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине НР=72 %	м кабеля	3	631,04	7,99	1893	24	258	1167	3305
					536,91	3,19	1611	10	–	245	
37	243-203-0504	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 14х2,5	км	0,003	1468413		4405		4405	–	4757
					–		–		–	352	
		Итого по разделу 3					2 197 756				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					41 974				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					22 729				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 637				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					127 446				
		- оборудование, тенге					1 946 863				
		- накладные расходы, тенге					40 159				
		в т.ч. зарплата, тенге					3 614				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					18 585				
	Раздел 4 РЛНД 10 кВ										
38	1308-0103-0502	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 1000 А. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	7902	1022,9	15804	2046	742	9964	27829
					6508	411,42	13016	823	–	2061	
39	515-201-0502 (об)	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	2	101904		203808		–	–	203808
					–		–		203808	–	

40	291-001-0041 (пл)ТОО "Талдыкорганский Трансформаторный Завод"	Привод ПРНЗ-10У1	шт.	2	7500		15000		15000	–	16200
					–		–		–	1200	
41	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2775		5550		5550	–	5994
					–		–		–	444	
42	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00166	165361		274		274	–	296
					–		–		–	22	
43	252-206-0519	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-2	шт.	12	574		6888		6888	–	7439
					–		–		–	551	
44	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13027		26054		26054	–	28138
					–		–		–	2084	
45	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2239		4478		4478	–	4836
					–		–		–	358	
46	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	11239		67434		67434	–	72829
					–		–		–	5395	
47	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1914		3828		3828	–	4134
					–		–		–	306	

48	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	957		5742		5742	–	6201
					–		–		–	459	
49	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1062		2124		2124	–	2294
					–		–		–	170	
50	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	1072		9648		9648	–	10420
					–		–		–	772	
51	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	8	4651,63	180,24	37213	1442	26951	6669	47393
					1102,5	55,32	8820	443	–	3511	
52	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	24	922,8	26,51	22147	636	16219	3961	28197
					220,5	8,69	5292	209	–	2089	
		Итого по разделу 4					**466 008**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					27 128				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 124				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 475				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					190 932				
		- оборудование, тенге					203 808				
		- накладные расходы, тенге					20 594				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 853				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					19 422				
		Итого по смете					**9 929 738**				
		Итого с оборудованием					**9 929 738**				
		оборудование					**2 150 671**				
		без оборудование					**7 779 067**				

		Временные здания и сооружения 2,4%				186698					
		Итого				7 965 765					
		Дополнительные затраты на строительство затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,71%				136215					
		Итого				8 101 979					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				162040					
		итого				10 414 690					
		Понижающий коэффициент К=0,98				10 206 396,34					
		НДС 12%				1 224 767,56					
		ВСЕГО:				11 431 163,90					

Заказчик:
Руководитель Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Жетісу"

_____

Подрядчик:

Директор ТОО "АльфаСтрой-KZ"

_____ **Жолдасов М.А.**

Технический надзор:
Инженер эксперт ТОО "TN stroy"

_____ **Кульчанов Б.**

Авторский надзор:
Инженер АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания"

_____ **Нурлан Д.Н**