Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"22" декабря 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «TOLAGAI-2050», Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, Шевченко, 165б,**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директор – Жаныбеков Оразхан Кенжегулович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы. Река Тиксай**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы», руководитель Ливинская Наталья Игоревна**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации **ТОО «Анкор-2005», 11 ГСЛ №011436 от 05.03.2021 г. в лице директора Непомнящих Д.А. ТОО «Jasyl El Qýrylys», лицензия ГСЛ №015544 от 25.05.2021г. в лице директора Зейнеш Е. ТОО «Titto строй», лицензия 17-ГСЛ №003201 от 09.09.2020г, в лице Рахтаева Самата Салауатовича; ТОО «Темір-Дала», лицензия ГСЛ №010989 от 11.03.2003г, в лице Цой Вячеслава Юрьевича**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО "Антика», Рабочий проект КГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы", № 119 н/к от 29.10.2019 года**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а)) **РГП «Госэкспертиза» заключением 11.09.2019г., ТОО «ESN Expertise» заключением от 20.04.2021**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность участков	м	1808,4		1808,4	
Укрепление русла Ж/бетоном ширина 2,7м	м	1601,8		1601,8	
Замена водопропускных труб под автодорогами и БАК	м	253,2		253,2	
Новые пешеходные мосты на ПК 12+21.01	шт	1		1	
Устройство тротуара вдоль русла	м	958		958	
Благоустройство тротуара (комплект: скамья + урна) через 50м	шт	24		24	
Прокладка кабеля авббшв 4х4 наружного освещения	км	2,5		2,5	
Опора освещения и светильник	шт	52		52	
Расчетный максимальный расход воды р.Тиксай (Q=0,5%)	м3 /с	29,19		29,19	
Уклоны русла		0.006-0.47		0.006-0.47	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Гидравлический расчет. Участки русел и сооружения на них объекта III класса согласно СНиП РК 3.04-01-2008 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования» рассчитаны на пропуск расчетного максимального расхода воды для основного расчетного случая 3% вероятности превышения, для поверочного (максимального паводкового) – 0,5%. Согласно гидрологического отчета расчетные максимальные расходы воды 3 % обеспеченности для р. Тиксай - 16,35 м3 /с и 0,5 % обеспеченности – 29,19 м3 /с

Крепление русла монолитным железобетоном. Крепление русла из монолитного железобетона устраивается на участках, проходящих в непосредственной близости от строений и границ частных земельных участков – где у русла нет выраженной поймы. По руслу р. Тиксай такое крепление принято на всей протяженности. Габаритные размеры сечения русла р.Тиксай: ширина по дну 2,7м; глубина от 1,7 до 3,5м. Толщина стенок 30см, дна 30см, при глубине 3,5м – 40см.

КАМЕРА СОПРЯЖЕНИЯ НА Р.ТИКСАЙ Камера сопряжения на ПК0+28.42 предусмотрена для сопряжения под прямым углом водопропускных труб под Талгарским трактом и отводящего русла из железобетона. Камера открытого типа выполнена в монолитной конструкции. В камере предусмотрен водобойный колодец для гашения энергии потока воды поступающего с участка выше Талгарского тракта. Толщина стенок камеры 40см, дно – 50см. Бетон принят гидротехнический марки В22.5 W6 F150 на сульфатостойком цементе.

Устройство ограждения вдоль русла. Из условия безопасности, от ПК0+27.50 до ПК12+85.86 русла реки вблизи от застроенной территории предусмотрен установка металлического перильного секционного решетчатого ограждения из профилей, гнутых замкнутых квадратных по ГОСТ 30245-2012. Высота ограждения – 0,80 м, длина секции – 2,0 м

Благоустройство территории. Вдоль набережной (западная сторона) спроектирована пешеходная аллея с ПК0+27.50 до ПК6+46,60, выполненная из гранитной плитки с устройством бордюрного камня, шириной 2,1 метра. Ниже кульджинского тракта с ПК6+80.14 до ПК7+80.14, с восточного берега – тротуар выполненная из гранитной плитки с устройством бордюрного камня, шириной 3 метра, с ПК7+80.14 до ПК12+85.86 возможностью проезда для технического обслуживания и содержания реки, выполненный из асфальтобетона, шириной 3 метра, с устройством бордюрного камня. Вдоль тротуаров организована расстановка малых архитектурных форм - скамеек и урн, выполненных из бетона.

Наружное освещение. Вдоль набережной (западная сторона) спроектирована наружное освещение с ПК0+27.50 до ПК6+46,60 сети наружного освещения выполняется кабелем. Для прокладки кабеля выбран кабель марки АВБбШв, который укладывается в траншею Т1, Т2 на глубине 0,7 м планировочной отметки земли. Вдоль тротуаров организована расстановка опор освещения и светильников. Ниже кульджинского тракта с ПК6+80.14 до ПК12+85.86, с восточного берега спроектирована наружное освещение сети наружного освещения выполняется кабелем. Для прокладки кабеля выбран кабель марки АВБбШв, который укладывается в траншею Т1, Т2 на глубине 0,7 м планировочной отметки земли. Вдоль тротуаров организована расстановка опор освещения и светильников.

Озеленение территории. На территории благоустраиваемого участка проектом предусмотрена высадка деревьев декоративных и плодовых пород согласно количеству компенсационной посадке зеленых насаждений.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **май 2020 года;**
месяц, год
окончание работ: **декабрь 2021 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12;**
фактически, месяц: **19;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,
теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

готовым к приемке в эксплуатацию

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы. Река Тиксай»**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядная организация:

Генеральный подрядчик

ТОО «TOLAGAI-2050» **Жанысбеков Оразхан Кенжегулович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.