Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ТОО "Карагандастройконструкция"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ЖАНЭМ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ В ПОС.АТАСУ НА 464 МЕСТА ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА
(наименование, адрес)

Объект : ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № Договор №_____от 03.08.2021г. от 23.08.2021

Акт выполненных работ

за август 2021 (месяц, год) МОНТАЖ ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки/толщ.100мм/	м3	1,134	2417,89	1111,09	2742	1260	0	1607	4697	
						1306,8	250,56	1482	284		348		
	1.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3		11801							
2	2	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	5	5247,98	647,18	26240	3236	0	22021	52122	
						4600,8	239,06	23004	1195		3861		
	2.1	2102-0101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		17605							
3	3	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,057	20355,19	1381,39	1160	79	0	1005	2338	
						18973,8	394,8	1082	23		173		
4	4	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,0426	26743,04	1343,04	1139	57	0	1007	2318	
						25400	586,32	1082	25		172		
	4.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т		654855							
5	5	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/выступающие части закладных деталей/	м2	0,68373	48,72	2,43	33	2	0	22	60	
						46,29	0,28	32	0		4		
	5.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т		349597							
6	6	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/выступающие части закладных деталей/	м2	0,68373	57,55	3,44	39	2	0	26	70	
						54,1	0,55	37	0		5		
7	7	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности буговой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	16,5	308,42	19,89	5089	328	0	4470	10324	
						288,53	2,76	4761	46		765		
	7.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг		223							
8	8	Е11-010102-0315 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1.10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и тубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1.1	м3 грунта	61,5402278	390,6	375,81	24037	23127	0	5283	31666	
						14,79	104,44	910	6428		2346		
9	9	Е11-010205-0203 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1.2#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2		4,6320602	5420,58	0	25108	0	0	18078	46641	

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		5420,58	0	25108	0		3455		
10	10	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/погрузка добора для отвозки/		4,6320602	277,54	267,01	1286	1237	0	283	1694	
				м3 грунта		10,53	74,22	49	344		125		
11	11	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/сброс песка/		50,282768	163,85	155,03	8239	7796	0	1734	10771	
				м3 грунта		8,82	39,09	443	1965		798		
12	12	Е11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив		45,869138	1530	1530	70180	70180	0	32563	110963	
				м3 мокрого грунта		0	986	0	45227		8219		
			Итого по разделу:									**273664**	
			Раздел: 1. ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ										
13	13	Ц13-180101-0130	Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, масса 36,6 т. Монтаж на открытой площадке		1	563026,57	379420,57	563027	379421	0	156488	777076	
				шт.		183606	72931,6	183606	72932		57561		
			Итого по разделу: 1. ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ									**777076**	
			ИТОГО:					728319	486725		244587	**1050740**	
								241596	128469		77832		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Ценовая скидка К=0,9									105074	
			Итого с учетом ценовой скидки									945666	
			Услуга генподряда 10%									94567	
			Итого с учетом услуги генподряда									851099	
			НДС 12%									**102132**	
			Итого с НДС									**953231**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАНЭМ"

Директор _____ **Смаилов С.М.**

Принял (Заказчик)

ТОО "Карагандастройконструкция"

Директор _____ **Саляхов К.М.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандастройконструкция",100000, Республика Казахстан, Караганда, Библиотечная, дом № 1а** — **040340002975**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанэм",100500, Республика Казахстан, КАРАГАНДИНСКАЯ, ЖАНААРКИНСКИЙ, АТАСУ, ШОНТЕЛЬГОЗЫ, дом № 44, тел.: 87103026577** — **071040018532**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор подряда от 03.08.2021 от 24.08.2021

Номер документа	Дата составления
20	08.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство школы в пос.Атасу на 464 места Жанааркинского района.Жироуловитель			шт	1	953 231,00	953 231,00
				Итого	1	x	953 231,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Главный бухгалтер / _____ / Айтбаева О.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.09.2021

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандастройконструкция",100000, Республика Казахстан, Караганда, Библиотечная, дом № 1а** — **040340002975**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанэм",100500, Республика Казахстан, КАРАГАНДИНСКАЯ, ЖАНААРКИНСКИЙ, АТАСУ, ШОНТЕЛЬГОЗЫ, дом № 44, тел.: 87103026577** — **071040018532**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор подряда от 03.08.2021 от 24.08.2021

Номер документа	Дата составления
21	08.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство школы в пос.Атасу на 464 места Жанааркинского района.Вертикальная планировка			шт	1	5 906 493,00	5 906 493,00
				Итого	1	x	5 906 493,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Главный бухгалтер / _____ / Айтбаева О.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.09.2021

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Карагандастройконструкция"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАНЭМ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ В ПОС.АТАСУ НА 464 МЕСТА ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройства. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Договор №_____от 03.08.2021г.** от **06.10.2021**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **07-01-01 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	9639,3	155,85	147,26	1502332	1419474	0	324070	1972514	
						8,6	38,1	82858	367240		146112		
2	2	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/лишнего грунта во временный отвал/	м3 грунта	12756,7	207,96	198,33	2652879	2529985	1385	604759	3518250	
						9,53	56,32	121509	718435		260611		
3	3	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	9639,3	63,12	63,12	608433	608433	0	137001	805069	
						0	19,74	0	190280		59635		
4	4	Е11-010104-0210 К=3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	9639,3	159,06	159,06	1533250	1533250	0	345244	2028773	
						0	49,74	0	479505		150280		
5	5	С341-020101-1009	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	8886,625	322		2861493				3090413	
											228919		
6	6	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9639,3	38,5	38,5	371144	371144	0	83571	491092	
						0	12,04	0	116071		36377		
7	7	Е11-010104-0508 К=4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2/до 30м/	м3 грунта	9639,3	74,23	74,23	715517	715517	0	161114	946761	
						0	23,21	0	223769		70130		
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9639,3	164,73	77,25	1587918	744672	0	858914	2642578	
						87,48	36,28	843246	349690		195747		
			ИТОГО:					**11832966**	**7922475**	**1385**	**2514673**	**15495450**	
								1047613	**2444990**		**1147811**		
			В том числе :							**0**			
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Ценовая скидка К=0,9									13945905	
			Итого с учетом ценовой скидки									2091886	
			Услуга генподряда 15%									11854019	
			Итого с учетом услуги генподряда									**1422482**	
			НДС 12%									**13276501**	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАНЭМ"

Принял (Заказчик)

ТОО "Карагандастройконструкция"

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Директор Смаилов С.М.

Директор Саляхов К.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Карагандастройконструкция"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАНЭМ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ В ПОС.АТАСУ НА 464 МЕСТА ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройства. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **Договор №_____от 03.08.2021г.** от **24.08.2021**

Акт выполненных работ

за **август 2021 (месяц, год) на 07-01-01 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		3365,3	55,55	55,55	186928	186928	0	42091	247340	
				м3 грунта		0	17,37	0	58459		18321		
2	2	Е11-010104-0209 К=3	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/до 40м в кучи/		3365,3	140,13	140,13	471567	471567	0	106183	623971	
				м3 грунта		0	43,82	0	147477		46220		
3	3	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишнего плодородного грунта/		2634,7	227,39	218,72	599094	576258	215	131623	789174	
				м3 грунта		8,59	60,8	22622	160188		58457		
4	4	С341-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		3161,64	50		158082				170729	
				т							12647		
5	5	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		2634,7	17,47	14,79	46040	38960	143	16262	67287	
				м3 грунта		2,63	5,94	6937	15650		4984		
6	6	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/восстановление плодородного грунта/		730,6	33,9	33,9	24764	24764	0	5576	32767	
				м3 грунта		0	10,6	0	7745		2427		
7	7	Е11-010104-0507 К=6	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1/до 40м/		730,6	98,09	98,09	71663	71663	0	16137	94824	
				м3 грунта		0	30,68	0	22412		7024		
8	8	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		730,6	77,66	77,66	56735	56735	0	16039	78595	
				м3 уплотненного грунта		0	30,49	0	22276		5822		
9	9	Е11-010201-0107 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		730,6	36,85	36,85	26925	26925	0	5949	35504	
				м3 уплотненного грунта		0	11,31	0	8263		2630		
10	10	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		730,6	82,66	70,08	60391	51198	1973	14067	80415	
				м3 уплотненного грунта		9,88	16,86	7220	12318		5957		
	10.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	73,06	27				1972,62			
11	11	С341-020101-1009	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км		13437,6	322		4326907				4673060	
				т							346153		
			ИТОГО:					**6029096**	**1504999**	**2331**	**353927**	**6893666**	
								36779	**454788**		**510642**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Ценовая скидка К=0,9									6204299	
			Итого с учетом ценовой скидки									930645	
			Услуга генподряда 15%									5273654	
			Итого с учетом услуги генподряда									632839	
			НДС 12%									5906493	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАНЭМ"

Директор _____ **Смаилов С.М.**

Принял (Заказчик)

ТОО "Карагандастройконструкция"

Директор _____ **Саляхов К.М.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандастройконструкция",100000, Республика Казахстан, Караганда, Библиотечная, дом № 1а** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040340002975**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанэм",100500, Республика Казахстан, КАРАГАНДИНСКАЯ, ЖАНААРКИНСКИЙ, АТАСУ, ШОНТЕЛЬГОЗЫ, дом № 44, тел.: 87103026577** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**071040018532**

Договор (контракт) ДОГОВОР ПОДРЯДА №б/н от 25.07.2021г.

Номер документа	Дата составления
14	**09.08.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство школы в пос.Атасу на 464 места Жанааркинского района.Здание школы.ВНС			шт	1	2 334 876,00	2 334 876,00
				Итого	1	x	2 334 876,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Главный бухгалтер / Айтбаева О.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.08.2021

М.П.

Заказчик : **ТОО "Карагандастройконструкция"**

Подрядчик : **ТОО "ЖАНЭМ"**

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ В ПОС.АТАСУ НА 464 МЕСТА ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ШКОЛЫ. ВНС**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ № б/н** от **25.07.2021**

Акт выполненных работ

за **август 2021 (месяц, год) на 06-05-01 ВНС.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		265,8538373	155,85	147,26	41435	39149	0	8938	54402	
				м3 грунта		8,6	38,1	2285	10129		4030		
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,26612	1720,18	0	458	0	0	330	850	
				м3 грунта		1720,18	0	458	0		63		
3	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		35,4394893	897,16	0	31795	0	0	22892	59062	
				м3 грунта		897,16	0	31795	0		4375		
4	4	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		106,3184679	38,5	38,5	4094	4094	0	922	5417	
				м3 грунта		0	12,04	0	1280		401		
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		106,3184679	164,73	77,25	17514	8214	0	9474	29147	
				м3 уплотненного грунта		87,48	36,28	9301	3857		2159		
6	6	Е11-010101-0315	Обсыпка стен и покрытия резервуара грунтом 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		334,4733	262,34	248,21	87747	83020	0	18473	114718	
				м3		14,13	62,58	4727	20930		8498		
7	7	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/направнивание грунта бульдозером в нижней части обсыпки/		107,6733	35,57	35,57	3830	3830	0	1032	5250	
				м3 грунта		0	13,31	0	1433		389		
8	8	Е11-010203-0116	Откосы выемок. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 3		122,4	208,46	33,62	25516	4115	0	17028	45947	
				м2 спланированной площади		174,84	18,38	21400	2249		3403		
9	9	Е11-010104-0701 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.73 Кзм=1,34	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34/по плитам покрытия/		73,08	2,07	2,07	151	151	0	41	207	
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,77	0	57		15		
10	10	Е11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив		113,4	1530	1530	173502	173502	0	80505	274327	
				м3 мокрого грунта		0	986	0	111812		20321		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									589327	
			Раздел: 2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
11	11	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная/толщ.0,1м/. Устройство		4,42	2417,89	1111,09	10687	4911	0	6264	18307	
				м3		1306,8	250,56	5776	1107		1356		
	11.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3		14249							
12	12	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		44,2	277,07	44,52	12247	1968	0	9957	23980	
				м2 поверхности		232,56	9,67	10279	428		1776		
	12.1	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3		10374							
	12.2	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2		280							
	12.3	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг		223							
13	13	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		44,2	387,63	29,85	17133	1319	0	15476	35217	
				м2 стяжки		357,78	14,69	15814	649		2609		
14	14	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		24,219	11901,85	3191,47	288251	77294	0	217201	545888	
				м3		8710,38	1144,8	210957	27726		40436		
	14.1	2102-0101-3002	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		21301							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0428	20355,19	1381,39	871	59	0	754	1756	
						18973,8	394,8	812	17		130		
16	16	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/выступающие части закладной/**	м2	3548,226465	48,72	2,43	172858	8626	0	113996	309803	
						46,29	0,28	164231	981		22948		
	16.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т		349597							
17	17	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/выступающие части закладной-за 2 раза/**	м2	3548,226465	57,55	3,44	204183	12217	0	133810	365032	
						54,1	0,55	191966	1961		27039		
18	18	**Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	107,748	678,55	41,6	73112	4482	0	64587	148715	
						636,95	7,6	68630	819		11016		
	18.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2		280							
	18.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг		223							
19	19	**Е11-070501-0101**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	71	1414,51	842,36	100430	59807	0	75255	189740	
						572,15	326,09	40623	23152		14055		
20	20	**Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,8	902,34	76,84	39523	3366	0	31082	76253	
						825,5	61,55	36157	2696		5648		
	20.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3		19844							
21	21	**Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	43,8	98,39	0,78	4310	34	0	3434	8363	
						97,61	0,39	4275	17		619		
	21.1	2204-0203-9901	Краски сухие	кг									
22	22	**Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**Бетонная обойма. Устройство**	м3	2,3	6837,69	1168,39	15727	2687	0	12445	30425	
						5669,3	276,63	13039	636		2254		
	22.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		16313							
23	23	**Е11-060301-0406**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,03495	76571	17836	2676	623	0	2094	5151	
						58735	7089,16	2053	248		382		
24	24	**Е11-130301-0503**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз**	м2	11,54634	37,63	2,43	434	28	0	283	774	
						35,2	0,28	406	3		57		
	24.1	2204-0101-0302	Грунтовка фосфатирующая, ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т		1435767							
25	25	**Е11-130301-1409 К=4**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759**	м2	11,54634	78,01	6,89	901	80	0	575	1594	
						71,12	1,11	821	13		118		
	25.1	2204-0703-0301	Эмаль ХС-759 СТ РК 3262-2018	т		1149317							
26	26	**Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**Бетонные опоры под трубы. Устройство**	м3	0,08	6837,69	1168,39	547	93	0	433	1058	
						5669,3	276,63	454	22		78		
	26.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		16313							
27	27	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг.Крепление переливного и подводящего трубопровода. Установка**	т	0,01193	75003,04	1343,04	895	16	0	806	1837	
						73660	586,32	879	7		136		
28	28	**Е11-130301-0503**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз**	м2	0,39369	37,63	2,43	15	1	0	10	26	
						35,2	0,28	14	0		2		
	28.1	2204-0101-0302	Грунтовка фосфатирующая, ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т		1435767							
29	29	**Е11-130301-1409 К=4**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759**	м2	0,01193	78,01	6,89	1	0	0	1	2	
						71,12	1,11	1	0		0		
	29.1	2204-0703-0301	Эмаль ХС-759 СТ РК 3262-2018	т		1149317							
30	30	**Е11-070201-0202**	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,84	8246,7	4439,24	6927	3729	0	5453	13370	
						3807,46	1693,78	3198	1423		990		
31	31	**Е11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,396	20886,09	1424,09	8271	564	0	6069	15488	
						19462	704,82	7707	279		1147		
	31.1	2111-0203-0103	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3		7438							
32	32	**Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,168	294,92	6,58	934	21	0	737	[illegible]	
						288,34	2,61	913	8		134		
	32.1	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг		70							
33	33	**Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса** улучшенное		3,168	1522,45	35,5	4823	112	0	[illegible]		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1486,95	16,98	4711	54		691	
	33.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2.5 ГОСТ 28013-98	м3		19329						
	33.2	2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2		862						
34	34	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	37,04	387,63	29,85	14358	1106	0	12969	29513
						357,78	14,69	13252	544		2186	
35	35	**Е11-110101-1102 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/20...80мм/**	**м2 стяжки**	37,04	56,93	30,4	2109	1126	0	1431	3823
						26,53	14,58	983	540		283	
36	36	**Е11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	1,852	20886,09	1424,09	38681	2637	0	28385	72432
	36.1	2111-0203-0103	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3		19462	704,82	36044	1305		5365	
37	37	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	37,04	387,63	29,85	14358	1106	0	12969	29513
						357,78	14,69	13252	544		2186	
38	38	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	0,0700056	15631,46	1421,46	1094	100	0	945	2202
						14210	619,88	995	43		163	
39	39	**Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	37,04	277,07	44,52	10263	1649	0	8344	20096
	39.1	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3		232,56	9,67	8614	358		1489	
	39.2	2110-0402-0101	Гидронзол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2		10374						
	39.3	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг		280						
40	40	**Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхности**	37,04	193,89	28,44	7182	1053	0	5961	14194
						165,45	7,6	6128	282		1051	
	40.1	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3		10374						
	40.2	2110-0402-0101	Гидронзол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2		280						
	40.3	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг		223						
41	41	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	0,0805	65302,5	26634,3	5257	2144	0	2631	8519
						38668,2	8695,52	3113	700		631	
42	42	**Е11-130301-0503**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз**	**м2**	2,6565	37,63	2,43	100	6	0	65	178
						35,2	0,28	94	1		13	
	42.1	2204-0101-0302	Грунтовка фосфатирующая. ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т		1435767						
43	43	**Е11-130301-1409 К=4**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759**	**м2**	0,0805	78,01	6,89	6	1	0	4	11
						71,12	1,11	6	0		1	
	43.1	2204-0703-0301	Эмаль ХС-759 СТ РК 3262-2018	т		1149317						
			Итого по разделу: 2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
			ИТОГО:									**1984390**
								1445206	**509041**		**937873**	**2573717**
			В том числе :					**936163**	**218310**		**190643**	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Ценовая скидка К=0,9							**0**		
			Итого с учетом ценовой скидки									257372
			Услуга генподряда 10%									2316345
			Итого с учетом услуги генподряда									231635
			НДС 12%									2084711
			Итого с НДС									**250165**
												2334876

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАНЭМ"

Директор _____ **Сыдыков С.М.**

Принял (Заказчик)

ТОО "Карагандастройконструкция"

Директор _____ **Саляхов К.М.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандастройконструкция",100000, Республика Казахстан, Караганда, Библиотечная, дом № 1а** — **040340002975**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанэм",100500, Республика Казахстан, КАРАГАНДИНСКАЯ, ЖАНААРКИНСКИЙ, АТАСУ, ШОНТЕЛЬГОЗЫ, дом № 44, тел.: 87103026577** — **071040018532**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №20/21

Номер документа	Дата составления
5	**03.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устройство внеплощадочных сетей водопровода и канализации на объекте Строительство школы в пос.Атасу на 464 места Жанааркинского района			шт	1	326 684,00	326 684,00
				Итого	1	x	326 684,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Главный бухгалтер / _____ / Айтбаева О.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.07.2021

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандастройконструкция",100000, Республика Казахстан, Караганда, Библиотечная, дом № 1а** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040340002975**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанэм",100500, Республика Казахстан, КАРАГАНДИНСКАЯ, ЖАНААРКИНСКИЙ, АТАСУ, ШОНТЕЛЬГОЗЫ, дом № 44, тел.: 87103026577** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**071040018532**

Договор (контракт) ДОГОВОР СУБПОДРЯДА 20/21 от 25.05.2021г.

Номер документа	Дата составления
4	**25.06.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устройство внеплощадочных сетей водопровода и канализации на объекте Строительство школы в пос.Атасу на 464 места Жанааркинского района			шт	1	5 000 000,00	5 000 000,00
				Итого	1	x	5 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Главный бухгалтер / _____ / Айтбаева О.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2021

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандастройконструкция",100000, Республика Казахстан, Караганда, Библиотечная, дом № 1а** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040340002975**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанэм",100500, Республика Казахстан, КАРАГАНДИНСКАЯ, ЖАНААРКИНСКИЙ, АТАСУ, ШОНТЕЛЬГОЗЫ, дом № 44, тел.: 87103026577** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**071040018532**

Договор (контракт) ДОГОВОР СУБПОДРЯДА от 25.05.2021г.

Номер документа	Дата составления
8	**28.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устройство внеплощадочных сетей водопровода и канализации на объекте Строительство школы в пос.Атасу на 464 места Жанааркинского района			шт	1	2 506 680,00	2 506 680,00
				Итого	1	x	2 506 680,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Главный бухгалтер / _____ / Айтбаева О.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Салехов К.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2021

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Карагандастройконструкция"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАНЭМ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ В ПОС.АТАСУ НА 464 МЕСТА ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА**
(наименование, адрес)

Объект : **ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № _____ от **25.05.2021г.**

Акт выполненных работ №1

за **июнь 2021 (месяц, год) на 06-06-01 ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ВОДОПРОВОД В1										
1	1	Е11-010101-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кзм=1,25#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	2178,97	284,46 15,31	269,16 67,86	619836 33352	586483 147857	0	130471 60025	810331	
2	2	Е11-010205-0502	Траншеи, приямки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	435,794	897,16 897,16	0 0	390975 390975	0 0	0	281502 53798	726276	
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1743,176	35,57 0	35,57 13,31	62003 0	62003 23197	0	16702 6296	85000	
4	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1743,176	164,73 87,48	77,25 36,28	287160 152493	134667 63238	0	155326 35399	477885	
5	5	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,4	27785,56 18278,5	9507,06 3912,04	94471 62147	32324 13301	0	74693 13533	182697	
	5.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3		15713							
6	6	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	4	2286 2286	0 0	9144 9144	0 0	0	8961 1448	19554	
	6.1	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг		320							
7	7	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5	27785,56 18278,5	9507,06 3912,04	138928 91393	47535 19560	0	109843 19902	268673	
	7.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3		15713							
8	8	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	187,3	1242,98 1082,22	160,76 48,37	232809 202700	30109 9060	0	209642 35396	477847	
	8.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		1386							
9	9	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,374	362832,34 255110	107722,34 31630,14	135699 95411	40288 11830	0	106168 19349	261217	
10	10	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	302729,7 227495	75234,7 21866,39	3633 2730	903 262	0	2962 528	7123	
11	11	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0303	522013,16 409050	112963,16 42944,23	15817 12394	3423 1301	0	13558 2350	31726	
12	12	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,012	59585,5 59585,5	0 0	715 715	0 0	0	708 114	1537	
13	13	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,4043	59585,5 59585,5	0 0	24090 24090	0 0	0	23850 3835	51775	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1798,37 1715	83,37 41,46	8992 8575	417 207	0	8694 1415	19101	
15	15	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1105,79 1078	27,79 13,82	5529 5390	139 69	0	5405 875	11808	
16	16	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,08144	1034761,64 516267,7	518493,94 155100,19	84271 42045	42226 12631	0	54129 11072	149472	
	16.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т		340191							
17	17	Е11-221101-0203	Тройники чугунные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из чугунных труб	врезка	1	6595,86 6206,8	389,06 193,48	6596 6207	389 193	0	6336 1035	13967	
	17.1	2302-1104-0604	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т		249975							
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД В1									3595989	
			Раздел: 2. ВОДОПРОВОД В2										
18	18	Е11-010101-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кзм=1,25#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	2696,694	284,46 15,31	269,16 67,86	767109 41277	725832 182988	0	161470 74286	1002866	
19	19	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	539,3388	897,16 897,16	0 0	483871 483871	0 0	0	348387 66581	898839	
20	20	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2157,3552	35,57 0	35,57 13,31	76734 0	76734 28708	0	20670 7792	105197	
21	21	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2157,3552	164,73 87,48	77,25 36,28	355389 188725	166664 78263	0	192232 43810	591431	
22	22	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,55	27785,56 18278,5	9507,06 3912,04	43068 28332	14736 6064	0	34051 6170	83289	
	22.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3		15713							
23	23	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	2286 2286	0 0	4572 4572	0 0	0	4481 724	9777	
	23.1	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг		320							
24	24	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,5	27785,56 18278,5	9507,06 3912,04	69464 45696	23768 9780	0	54922 9951	134336	
	24.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3		15713							
25	25	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	213,1	1242,98 1082,22	160,76 48,37	264878 230621	34257 10308	0	238519 40272	543669	
	25.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		1386							
26	26	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,431	567883,11 369798	198085,11 59041,37	244758 159383	85375 25447	0	182981 34219	461958	
27	27	Е11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	5981,1 3930,72	2050,38 645,52	5981 3931	2050 646	0	4530 841	11353	
28	28	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1105,79 1078	27,79 13,82	1106 1078	28 14	0	1081 175	2362	
29	29	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,143	1034761,64 516267,7	518493,94 155100,19	147971 73826	74145 22179	0	95046 19441	262458	
	29.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т		340191							
30	30	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Футляр. Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	641967,3 395658	246309,3 75523,08	1926 1187	739 227	0	1399 266	3591	
31	31	Е11-221401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	3	1249,74 1241,04	8,7 2,9	3749 3723	26 9	0	3694 595	8039	
32	32	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,3751	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	4951,45 3737,32	1214,13 25,92	4951 3737	1214 26	0	3726 694	9371	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	32.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т		161678							
	32.2	2113-0804-0401	Каболка	т		1358560							
			Итого по разделу: 2. ВОДОПРОВОД В2									4128536	
			ИТОГО:									7724525	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Ценовая скидка К=0,615697146									4755968	
			Итого с учетом ценовой скидки									*570716*	
			НДС 12%									5326684	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАНЭМ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Смаилов К.М.**

Принял (Заказчик)

ТОО "Карагандастройконструкция"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Саляхов К.М.**

Форма по приложению 9-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Карагандастройконструкция"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАНЭМ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ В ПОС.АТАСУ НА 464 МЕСТА ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА**

(наименование, адрес)

Объект : **ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Договор № от 25.05.2021г. от 16.07.2021**

Акт выполненных работ № 2

за **июль 2021 (месяц, год) на 06-06-01 ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КАНАЛИЗАЦИЯ										
1	1	Е11-010101-0314 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кзм=1,25#ГЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	**1 группы 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1.25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и**	**м3 грунта**	1041,72	284,46 15,31	269,16 67,86	296331 15945	280385 70687	0	62375 28696	387402	
2	2	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	208,344	897,16 897,16	0 0	186917 186917	0 0	0	134580 25720	347217	
3	3	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	833,376	35,57 0	35,57 13,31	29642 0	29642 11090	0	7985 3010	40637	
4	4	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	833,376	164,73 87,48	77,25 36,28	137285 72904	64381 30233	0	74258 16923	228467	
5	5	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1.5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	13,64	21825,1 14173,2	7651,9 3158,13	297694 193322	104372 43077	0	234035 42538	574268	
	5.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		16313							
	5.2	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		13959							
	5.3	2102-0501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т		15403							
6	6	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	**сальник**	16	2286 2286	0 0	36576 36576	0 0	0	35844 5794	78214	
	6.1	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг		320							
7	7	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1.5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	2,02	21825,1 14173,2	7651,9 3158,13	44087 28630	15457 6379	0	34659 6300	85046	
	7.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		16598							
	7.2	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		13959							
	7.3	2102-0501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т		15403							
8	8	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	**сальник**	4	2286 2286	0 0	9144 9144	0 0	0	8961 1448	19554	
	8.1	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг		320							
9	9	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	127	1242,98 1082,22	160,76 48,37	157858 137442	20416 6143	0	142149 24001	324007	
	9.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		1386							
10	10	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**		0,013	605393,73	222665,73	7870	2895	0	5789	14752	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		382728	67100,42	4975	872		1093		
11	11	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка		0,257	567883,11	198085,11	145946	50908	0	109110	275460	
				км трубопровода		369798	59041,37	95038	15174		20404		
			Итого по разделу: 1. КАНАЛИЗАЦИЯ									2375024	
			Раздел: 2. Включение объемов										
12	12	Е11-010101-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кзм=1,25#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.		845	284,46	269,16	240371	227437	0	50596	314245	
				м3 грунта		15,31	67,86	12934	57339		23277		
13	13	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		169	897,16	0	151619	0	0	109166	281648	
				м3 грунта		897,16	0	151619	0		20863		
14	14	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		676	35,57	35,57	24044	24044	0	6477	32963	
				м3 грунта		0	13,31	0	8996		2442		
15	15	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		676	164,73	77,25	111360	52224	0	60235	185323	
				м3 уплотненного грунта		87,48	36,28	59136	24524		13728		
16	16	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		33,8	1242,98	160,76	42013	5434	0	37832	86232	
				м3 основания		1082,22	48,37	36579	1635		6388		
	16.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		1386							
17	17	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,338	362832,34	107722,34	122637	36410	0	95949	236073	
				км трубопровода		255110	31630,14	86227	10691		17487		
18	18	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,338	59585,5	0	20140	0	0	19939	43285	
				км трубопровода		59585,5	0	20140	0		3206		
19	19	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,016	1228217,64	560102,64	19651	8962	0	13562	35871	
				км трубопровода		668115	188089,5	10690	3009		2657		
20	20	Е11-221401-0304	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр		16	1264,67	11,2	20235	179	0	19914	43361	
				м трубы, уложенной в футляре		1253,47	3,73	20056	60		3212		
21	21	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		12,0576	48,72	2,43	587	29	0	387	1053	
				м2		46,29	0,28	558	3		78		
	21.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т		349597							
			Итого по разделу: 2. Включение объемов									1260054	
			ИТОГО:					2102007	923174		1263802	3635078	
								1178832	289912		269265		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Ценовая скидка К=0,615697146									1396971	
			Итого с учетом ценовой скидки									2238107	
			НДС 12%									**268573**	
			Итого с НДС									**2506680**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАНЭМ"

Директор _____ **Смаилов С.М.**

Принял (Заказчик)

ТОО "Карагандастройконструкция"

Директор _____ **Саляхов К.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 175

Заказчик : **ТОО "Карагандастройконструкция"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАНЭМ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ В ПОС.АТАСУ НА 464 МЕСТА ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА**

(наименование, адрес)

Объект : **Монтаж системы внутреннего отопления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ б/н** от **11.08.2021г.**

Акт выполненных работ

на период с 01 -31 октября 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ОТОПЛЕНИЕ										
1	1	**Е11-180301-0101**	**Радиаторы чугунные. Установка**		392,64	942,72	66,75	370149	26209	0	349987	777747	
	1.1	2305-1001-1701	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт		875,97	33,59	343940	13190		57611		
				кВт		17568							
2	2	**П13-110203-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка клапана терморегулятора**		290	3606	0	1045740	0	0	784305	1976449	
				шт.		3606	0	1045740	0		146404		
3	3	**Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Краны воздушные. Установка**		290	184,04	0	53372	0	0	52304	114130	
	3.1	2304-0905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	комплект		184,04	0	53372	0		8454		
				шт.		91							
4	4	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**		60	1933,05	66,15	115983	3969	0	109774	243817	
				шт.		1866,9	0	112014	0		18061		
5	5	**Е11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**		6	1933,05	66,15	11598	397	0	10977	24382	
				шт.		1866,9	0	11201	0		1806		
6	6	**Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**		1484	419,2	8,74	622088	12974	0	600549	1320448	
	6.1	2301-1306-0101	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м трубопровода		410,45	2,49	609114	3691		97811		
				м		1063							
7	7	**Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**		320	419,2	8,74	134143	2798	0	129498	284733	
	7.1	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м трубопровода		410,45	2,49	131345	796		21091		
				м		1189							
8	8	**Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**		181	419,2	8,74	75875	1582	0	73248	161052	
	8.1	2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м трубопровода		410,45	2,49	74292	450		11930		
				м		886							
9	9	**Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**		363	419,2	8,74	152168	3174	0	146900	322904	
	9.1	2301-1306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м трубопровода		410,45	2,49	148995	903		23925		
				м		1480							

						Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	**Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	65	419,2	8,74	27248	568	0	26304	57836	
						410,45	2,49	26680	162		4284		
	10.1	2301-1306-0105	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м		1611							
11	11	**Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	53	525,43	11,33	27848	600	0	26860	59085	
						514,1	3,04	27248	161		4377		
	11.1	2301-1306-0106	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м		1771							
12	12	**Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	734,77	17,16	2204	51	0	2123	4673	
						717,62	4,46	2153	13		346		
	12.1	2301-1306-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м		3546							
13	13	**Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	943,6	19,95	5662	120	0	5453	12003	
						923,65	3,65	5542	22		889		
	13.1	2301-1307-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м		2663							
14	14	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	2466	88,84	1,22	219079	2996	0	211761	465308	
						87,62	0	216083	0		34467		
	14.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3		27							
15	15	**Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	9	88,84	1,22	800	11	0	773	1698	
						87,62	0	789	0		126		
	15.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3		27							
16	16	**Е11-130301-1403 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51**	м2	679,35	61,31	2,80	41649	1961	0	27514	74696	
						58,42	0,28	39688	188		5533		
	16.1	2204-0704-0201	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т		659204							
17	17	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	92,51	48,44	2,15	4481	199	0	2963	8040	
						46,29	0,14	4282	13		596		
	17.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т		349597							
18	18	**Е11-130301-1421 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	92,51	45,79	5,15	4236	477	0	2612	7396	
						40,64	0,28	3760	26		548		
	18.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг		816							
19	19	**Е11-260101-0901**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	м3 изоляции	7,93	26562,22	21,42	210638	170	0	159956	400242	
						26540,8	0	210469	0		29648		
	19.1	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т		303439							
20	20	**Е11-260301-0702**	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами из битумной мастике**	м2 поверхности покрытия изоляции	190,5	569,31	12,83	108454	2444	0	80568	204145	
						556,49	0	106011	0		15122		
			Итого по разделу: 1. ОТОПЛЕНИЕ									**6520874**	
			Раздел: 2. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ										
21	21	**Е11-180501-0101**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	2	17969,82	361,97	35940	724	0	34711	76302	
						17607,85	181,66	35216	203		5652		
22	22	**Е11-180801-0301**	**Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте**	теплообменник	2	2366,89	97,34	4734	195	0	4448	9917	
						2269,55	0	4539	0		735		
23	23	**Е11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	6	1933,05	66,15	11598	397	0	10977	24382	
						1866,9	0	11201	0		1806		

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	9	3532,8	230,8	31795	2077	0	29420	66112	
						3302	33,56	29718	302		4897		
25	25	Е11-160601-0105 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	2	8069,5	386	16139	772	0	15191	33837	
						7683,5	67,12	15367	134		2506		
26	26	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	1933,05	66,15	3866	132	0	3659	8127	
						1866,9	0	3734	0		602		
27	27	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	7	1933,05	66,15	13531	463	0	12807	28445	
						1866,9	0	13068	0		2107		
28	28	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3532,8	230,8	3533	231	0	3269	7346	
						3302	33,56	3302	34		544		
29	29	Ц13-110203-0104 Изм. и доп. вып. 16	Установка регулятора температуры диам. до 50 мм	шт.	2	3606	0	7212	0	0	5409	13631	
						3606	0	7212	0		1010		
30	30	Е11-180701-0105	Грязевики, наружный диаметр патрубков 125 мм. Установка	шт.	2	10912,76	551,21	21826	1102	0	20468	45677	
						10361,54	81,33	20723	163		3383		
	30.1	2305-1205-0100	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, TMAX 150°C, DN 125	шт.		95729							
31	31	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	13	427,22	0	5554	0	0	5443	11876	
						427,22	0	5554	0		880		
32	32	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	16	449,57	0	7193	0	0	7049	15382	
						449,57	0	7193	0		1139		
	32.1	2305-1501-0101	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект		2408							
33	33	Ц13-120901-0201	Закладное устройство отбора давления идеальных газов. Монтаж оборудования	шт.	22	1417,53	35,53	31186	782	0	18546	53711	
						1382	0	30404	0		3979		
34	34	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	7	905,04	103,48	6335	724	0	3423	10539	
						801,56	0	5611	0		781		
35	35	Ц13-120901-0103 Изм. и доп. вып. 17	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	4437,37	291,37	26624	1748	0	15585	45586	
						4146	112,22	24876	673		3377		
36	36	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1466,93	51,49	8802	309	0	8381	18557	
						1415,44	9,87	8493	59		1375		
	36.1	2301-1307-0110	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м		6521							
37	37	Е11-160401-0206 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1466,93	51,49	11735	412	0	11174	24743	
						1415,44	9,87	11324	79		1833		
	37.1	2301-1307-0109	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 133, толщина стенки 4 мм	м		4798							
38	38	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1051,79	30,99	6311	186	0	6036	13334	
						1020,8	5,71	6125	34		988		
	38.1	2301-1307-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м		3998							
39	39	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	13	1051,79	30,99	13673	403	0	13078	28891	
						1020,8	5,71	13270	74		2140		
	39.1	2301-1307-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м		2808							
40	40	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		8	943,6	19,95	7549	160	0	7270	16004	

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		923,65	3,65	7389	29		1186		
	40.1	2301-1307-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м		2663							
41	41	**Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	794,48	15,85	7948	159	0	7660	16854	
						778,62	3,04	7786	30		1248		
	41.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м		2021							
42	42	**Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	794,48	15,85	4767	95	0	4596	10112	
						778,62	3,04	4672	18		749		
	42.1	2301-1307-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м		1014							
43	43	**Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	794,48	15,85	2383	48	0	2298	5056	
						778,62	3,04	2336	9		375		
	43.1	2301-0201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-86	м		435							
44	44	**Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	419,2	8,74	1258	26	0	1214	2669	
						410,45	2,49	1231	7		198		
	44.1	2301-1306-0105	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м		1611							
45	45	**Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	419,2	8,74	1258	26	0	1214	2669	
						410,45	2,49	1231	7		198		
	45.1	2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м		886							
46	46	**Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	3,5	419,2	8,74	1467	31	0	1416	3114	
						410,45	2,49	1437	9		231		
	46.1	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м		1189							
47	47	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	28,5	88,84	1,22	2532	35	0	2447	5378	
						87,62	0	2497	0		398		
	47.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3		27							
48	48	**Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	21	88,84	1,22	1866	26	0	1803	3962	
						87,62	0	1840	0		294		
	48.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3		27							
49	49	**Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	20	88,84	1,22	1777	24	0	1717	3774	
						87,62	0	1752	0		280		
	49.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3		27							
50	50	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	17,9	48,44	2,15	867	39	0	573	1556	
						46,29	0,14	829	2		115		
	50.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т		349597							
51	51	**Е11-130301-1421 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	17,9	45,79	5,15	820	92	0	505	1431	
						40,64	0,28	727	5		106		
	51.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг		816							
52	52	**Е11-260101-0901**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	м3 изоляции	1,1	26562,22	21,42	29218	24	0	22188	55519	
						26540,8	0	29195	0		4113		
	52.1	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т		303439							
53	53	Е11-260301-0702	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	м2 поверхности покрытия изоляции	36	569,31	12,83	20495	462	0	15226	38579	
						556,49	0	20034	0		2858		
			Итого по разделу: 2. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ									703072	

	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ П1-П5										
54	54	**Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11**	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 45 мм. Прокладка	м трубопровода	15	794,48	15,85	11917	238	0	11490	25280	
						778,62	3,04	11679	46		1873		
	54.1	2301-1307-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м		1014							
55	55	**Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	45	794,48	15,85	35752	713	0	34471	75841	
						778,62	3,04	35038	137		5618		
	55.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м		2021							
56	56	**Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	80	943,6	19,95	75488	1596	0	72700	160043	
						923,65	3,65	73892	292		11855		
	56.1	2301-1307-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м		2663							
57	57	**Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	40	1051,79	30,99	42072	1240	0	40239	88895	
						1020,8	5,71	40832	228		6585		
	57.1	2301-1307-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м		2808							
58	58	**Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	1051,79	30,99	3155	93	0	3018	6667	
						1020,8	5,71	3062	17		494		
	58.1	2301-1307-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м		3908							
59	59	**Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	419,2	8,74	838	17	0	809	1780	
						410,45	2,49	821	5		132		
	59.1	2301-1306-0101	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м		1063							
60	60	**Е11-180501-0101**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	5	17969,82	361,97	89849	1810	0	86777	190756	
						17607,85	101,66	88039	508		14130		
61	61	**Е11-180701-0207 Изм. и доп. вып. 6**	Воздухосборники, наружный диаметр до 273 мм. Установка	шт.	4	1608,9	52,87	6436	211	0	6179	13624	
						1556,03	20,33	6224	81		1009		
	61.1	2305-1206-0207	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные. Dн корпуса 273 мм	шт.		16244							
62	62	**Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Краны воздушные. Установка**	комплект	10	184,04	0	1840	0	0	1804	3936	
						184,04	0	1840	0		292		
63	63	**Е11-160601-0102**	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	40	1933,05	66,15	77322	2646	0	73182	162545	
						1866,9	0	74676	0		12040		
64	64	**ЦЗ-110203-0104 Изм. и доп. вып. 16**	Ручной балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	3	3606	0	10818	0	0	8114	20446	
						3606	0	10818	0		1515		
65	65	**ЦЗ-110203-0105 Изм. и доп. вып. 18**	Ручной балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	4808	0	9616	0	0	7212	18174	
						4808	0	9616	0		1346		
66	66	**Е11-160601-0102**	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	1933,05	66,15	5799	198	0	5489	12191	
						1866,9	0	5601	0		903		
67	67	**Е11-160601-0103**	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3532,8	230,8	7066	462	0	6538	14692	
						3302	33,56	6604	67		1088		
68	68	**Е11-181001-0103**	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	1320,42	87,87	1320	88	0	1214	2737	
						1232,55	6,1	1233	6		203		
69	69	**Е11-181001-0104**	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	1335,32	102,77	2671	206	0	2436	5515	
						1232,55	10,17	2465	20		469		

	...ции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	70	Е11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	2	1646,65	143,21	3293	286	0	2991	6787	
						1503,44	22,37	3007	45		503		
71	71	Ц13-121101-0301	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода до 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	6080,8	0	30404	0	0	18546	52866	
						6080,8	0	30404	0		3916		
72	72	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	19	427,22	0	4272	0	0	4187	9136	
						427,22	0	4272	0		677		
	72.1	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.		1980							
73	73	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	10	449,57	0	4496	0	0	4406	9614	
						449,57	0	4496	0		712		
	73.1	2305-1501-0101	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект		2408							
74	74	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	4	905,04	103,48	3620	414	0	1956	6022	
						801,56	0	3206	0		446		
75	75	Ц13-120901-0103 Изм. и доп. вып. 17	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	4437,37	291,37	26624	1748	0	15585	45586	
						4146	112,22	24876	673		3377		
76	76	Ц13-120901-0201	Закладное устройство отбора давления идеальных газов. Монтаж оборудования	шт.	10	1417,53	35,53	14175	355	0	8430	24414	
						1382	0	13820	0		1808		
77	77	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	60	88,84	1,22	5330	73	0	5152	11321	
						87,62	0	5257	0		839		
	77.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3		27							
78	78	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	123	88,84	1,22	10927	149	0	10562	23209	
						87,62	0	10778	0		1719		
	78.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3		27							
79	79	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42	48,44	2,15	2034	90	0	1345	3650	
						46,29	0,14	1944	6		270		
	79.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т		349597							
80	80	Е11-130301-0410 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	42	74,7	4,31	3137	181	0	2048	5600	
						70,39	0,28	2957	12		415		
	80.1	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг		449							
81	81	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	3,1	26562,22	21,42	82343	66	0	62530	156463	
						26540,8	0	82276	0		11590		
	81.1	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т		303439							
82	82	Е11-260301-0702	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	88	569,31	12,83	50100	1129	0	37218	94303	
						556,49	0	48971	0		6985		
			Итого по разделу: 3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ П1-П5									**1252093**	
			ИТОГО:					4207918	86613		3640258	8476039	
								4121308	23629		627861		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Общая скидка К=0,9									847604	
			Итого с учетом ценовой скидки									7628435	
			Затрат генподрядчику 10%									762844	
			Итого с учетом затрат									6865592	
			НДС 12%									823871	
			Итого с НДС									7689463	

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандастройконструкция",100000, Республика Казахстан, Караганда, Библиотечная, дом № 1а** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040340002975**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанэм",100500, Республика Казахстан, КАРАГАНДИНСКАЯ, ЖАНААРКИНСКИЙ, АТАСУ, ШОНТЕЛЬГОЗЫ, дом № 44, тел.: 87103026577** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**071040018532**

Договор (контракт) договор подряда №б/н от 11.08.2021

Номер документа	Дата составления
28	**01.11.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство школы в пос.Атасу на 464 места Жанааркинского района.Монтаж системы внутреннего отопления			шт	1	7 689 463,00	7 689 463,00
				Итого	1	x	7 689 463,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Главный бухгалтер / _____ / Айтбаева О.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.11.2021

М.П.

Форма по приказу №3-1
Приказ Министра нацэкономики и инфраструктурного развития
Респ.Казахстан Казахстан от 2 марта 2019 года № 175

Заказчик : **ТОО "Карагандастройконструкция"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАНЭМ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ В ПОС.АТАСУ НА 464 МЕСТА ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные электроснабжение КЛ-10кВ и КТПН**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **Дополнительное соглашение №1 от 20.12.2021г. к Договору №____ от 03.08.2021г.**

Акт выполненных работ

январь 2022 (месяц, год) на 04-03-03 Наружное освещение

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	**Е11-330304-0101**	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство. Фундамент анкерный под опору СТ-8-3.0**	опора	20	28231,95	0	564639	0	513500	40912	653995	
						2556,97	0	51139	0		48444		
	1.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	20,4	16313				332785,2			
	1.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,788	229333				180714,4			
2	2	**Е11-330304-0201 Изм. и доп. вып. 17**	**Опоры металлические одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	опора	20	15267,48	5833,11	305350	116662	28573	172752	516350	
						8005,74	2791,28	160115	55826		38248		
3	3	**С123-080306-0601 прим.**	**Опора освещения граненная с покрытием "горячее цинкование".h=8,0 м /СТ-8-3.0/**	шт	20	50556		1011120		1011120		1092010	
											80890		
4	4	**Ц13-080205-0302 Изм. и доп. вып. 17**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	40	14356,65	7366,11	574266	294644	23366	261580	902714	
						6406,4	2676,24	256256	107050		66868		
5	5	**С123-070405-0314**	**Кронштейн гнутый типа КГГ 2.0.25.000 высотой 1420 мм, длина выноса 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм**	шт.	40	8207		328280		328280		354542	
											26262		
6	6	**Ц13-080202-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Фиксатор. Монтаж на кронштейне**	шт.	20	4132,96	1953,33	82659	39067	16833	29498	121130	
						1338	710,47	26760	14209		8973		
7	7	С123-070405-0301	Насадка для кронштейна типа II 2 толщиной 3,5 мм	шт.	20	4832		96640		96640		104371	Казахстан
											7731		
8	8	**Ц13-080205-0902 Изм. и доп. вып. 17**	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	40	9270,93	3997,94	370837	159918	66588	145793	557960	
						3608,28	1453,96	144331	58158		41330		
11	11	ТОО "ТД Улытау"	Светильник светодиодный уличный LED GST-C2-100BT-IP65-5, световой поток 12000 лм,грозозащита до 4 кВт, размер 465x165x65мм, IP65	шт	40	53571,43		2142857		2142857		2314286	
											171429		
12	12	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	183,6	219,66	209,11	40330	38393	0	12264	56801	
						10,55	82,22	1937	15096		4207		
13	13	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,4	1720,18	0	9289	0	0	6688	17255	
						1720,18	0	9289	0		1278		
14	14	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	183,6	35,57	35,57	6530	6530	0	1759	8953	
						0	13,31	0	2443		663		
15	15	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,4	897,16	0	4845	0	0	3488	8999	
						897,16	0	4845	0		667		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		183,6	164,73	77,25	30245	14184	0	16360	50333	
				м3 уплотненного грунта		87,48	36,28	16061	6661		3728		
17	17	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее		700	492,55	409,63	344784	286740	0	126194	508656	
				м		82,92	167,46	58044	117225		37678		
18	18	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,1	152783,52	0	15278	0	170	11483	28902	
				канало-километр трубопровода		151088	0	15109	0		2141		
19	19	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		700	356,62	158,01	249635	110610	32611	101991	379756	
				м кабеля		152,02	50,34	106414	35241		28130		
20	20	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		100	333,72	149,41	33372	14941	4611	13392	50505	
				м кабеля		138,2	47,8	13820	4780		3741		
21	21	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		600	308,7	124,85	185219	74908	27391	76492	282648	
				м кабеля		138,2	38,87	82920	23319		20937		
22	22	С123-060131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,2448	61754		15117		15117		16327	Казахстан
				км							1209		
23	23	Ц13-080201-2301 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		1	1547,69	82,09	1548	82	84	1019	2772	
				шт.		1382	33,56	1382	34		205		
24	24	Ц13-080201-2701 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		4	8984,15	82,09	35937	328	2440	23978	64707	
				шт.		8292	33,56	33168	134		4793		
			ИТОГО:					**6448777**	**1157008**	**4310181**	**1045643**	**8093972**	
								981590	**440176**		**599552**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Ценовая скидка К=0,9									809397	
			Итого с учетом ценовой скидки									7284575	
			Услуга генподряда 10%									728457	
			Итого с учетом услуги генподряда									6556117	
			НДС 12%									**786734**	
			Итого с НДС									**7342851**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАНЭМ"

Директор **Смайлов С.М.**

Принял (Заказчик)

ТОО "Карагандастройконструкция"

Директор **Саляхов А.М.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандастройконструкция",100000, Республика Казахстан, Караганда, Библиотечная, дом № 1а** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040340002975**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанэм",100500, Республика Казахстан, КАРАГАНДИНСКАЯ, ЖАНААРКИНСКИЙ, АТАСУ, ШОНТЕЛЬГОЗЫ, дом № 44, тел.: 87103026577** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**071040018532**
Договор (контракт)	договор подряда от 03.08.2021 от 24.08.2021	

Номер документа	Дата составления
17	**24.08.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Наружные электроснабжение КЛ-0,4 кВ работы			шт	1		1 484 878,00
				Итого	1	x	1 484 878,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Главный бухгалтер / _____ / Айтбаева О.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.08.2021

М.П.

Приказ Мин... Республ...

Заказчик : **ТОО "Карагандастройконструкция"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАНЭМ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный н... адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ В ПОС.АТАСУ НА 464 МЕСТА ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные электроснабжение КЛ-10кВ и КТПН**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 03.08.2021

Акт выполненных работ

за **август 2021 (месяц, год) на 04-03-02 Наружные электроснабжение КЛ-0,4кВ работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная ... тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	125,55	219,66	209,11	27578	26254	0	8386	38842	
						10,55	82,22	1325	10323		2877		
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,35	1720,18	0	2322	0	0	1672	4314	
						1720,18	0	2322	0		320		
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	125,55	35,57	35,57	4466	4466	0	1203	6122	
						0	13,31	0	1671		453		
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,35	897,16	0	1211	0	0	872	2250	
						897,16	0	1211	0		167		
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	125,55	164,73	77,25	20682	9[illegible]	0	11187	34419	
						87,48	36,28	10983	[illegible]		2550		
6	6	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	470	353,88	270,96	166322	1273[illegible]	0	61393	245933	
						82,92	98,5	38972	46296		18217		
7	7	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,063	151088	0	9519	0	0	7234	18093	
						151088	0	9519	0		1340		
8	8	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	504	532,44	283,68	268350	142975	0	122914	422565	
						248,76	89,96	125375	45339		31301		
9	9	Ц13-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	116	671,4	339,72	77883	39408	0	36593	123634	
						331,68	106,46	38[illegible]	12349		9158		
10	10	Ц13-080201-0705 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м	40	1135,32	789,82	[illegible]	31593	0	17666	68125	
						345,5	267,89	138,20	10716		5046		
11	11	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	90	322,25	156,41	29002	14077	0	13877	46309	
						165,84	48,31	14926	4348		3430		
12	12	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	404,4	197,1	24264	11826	0	11562	38692	
						207,3	60,34	12438	3621		2866		
13	13	Ц13-080201-0703 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	м	40	702,69	481,57	28108	19263	0	11053	42293	
						221,12	162,66	8845	6506		3133		
14	14	Ц13-080201-2503 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	32663,76	24371,76	130655	97487	0	49272	194321	
						8292	8816,34	33168	35265		14394		
15	15	Ц13-080201-2502 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	26489,56	19579,56	211916	156636	0	80598	315916	
						6910	7082,79	55280	56662		23401		
16	16	Ц13-080201-0705 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м	20	1135,32	789,82	22706	15796	0	8833	34062	
						345,5	267,89	6910	5358		2523		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	Ц13-080201-2503 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	32663,76	24371,76	65328	48744	0	24636	97161	
						8292	8816,34	16584	17633		7197		
			ИТОГО:					1135725	745577		468951	1733051	
			В том числе :					390153	260642		128373		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Ценовая скидка К=0,9									173305	
			Итого с учетом ценовой скидки									1559746	
			Возврат 15% генподрядчику									233962	
			Итого с учетом возврата									1325784	
			НДС 12%									159094	
			Итого с НДС									1484878	

ПРИНЯЛ:
Директор ТОО "Карагандастройконструкция"

Директор _____ **Саляхов К.М.**

СДАЛ:
Директор ТОО "ЖАНЭМ"

Директор _____ **Смаилов С.М.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандастройконструкция",100000, Республика Казахстан, Караганда, Библиотечная, дом № 1а** — **040340002975**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанэм",100500, Республика Казахстан, КАРАГАНДИНСКАЯ, ЖАНААРКИНСКИЙ, АТАСУ, ШОНТЕЛЬГОЗЫ, дом № 44, тел.: 87103026577** — **071040018532**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ДОГОВОР от 20.06.2021г. от 24.08.2021г.

Номер документа	Дата составления
30	01.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство школы в пос.Атасу на 464 места Жанааркинского района.Ограждение территории школы			шт	1	425 154,00	425 154,00
				Итого	1	x	425 154,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Главный бухгалтер / _____ / Айтбаева О.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.11.2021

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандастройконструкция",100000, Республика Казахстан, Караганда, Библиотечная, дом № 1а** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040340002975**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанэм",100500, Республика Казахстан, КАРАГАНДИНСКАЯ, ЖАНААРКИНСКИЙ, АТАСУ, ШОНТЕЛЬГОЗЫ, дом № 44, тел.: 87103026577** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**071040018532**

Договор (контракт) ДОГОВОР от 20.06.2021г. от 24.08.2021г.

Номер документа	Дата составления
22	**08.09.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство школы в пос.Атасу на 464 места Жанааркинского района.Ограждение территории школы			шт	1	2 985 720,00	2 985 720,00
				Итого	1	x	2 985 720,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Главный бухгалтер / _____ / Айтбаева О.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.09.2021

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандастройконструкция",100000, Республика Казахстан, Караганда, Библиотечная, дом № 1а** — **040340002975**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанэм",100500, Республика Казахстан, КАРАГАНДИНСКАЯ, ЖАНААРКИНСКИЙ, АТАСУ, ШОНТЕЛЬГОЗЫ, дом № 44, тел.: 87103026577** — **071040018532**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №20/21 от 20.06.2021г.

Номер документа	Дата составления
6	03.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устройство ограждения территорий школы на 464 мест в пос.Атасу Жанааркинского района Карагандинской области			шт	1	2 934 473,00	2 934 473,00
				Итого	1	x	2 934 473,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Главный бухгалтер / _____ / Айтбаева О.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Сеитов А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.07.2021

М.П.

Форма № [illegible]
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Карагандастройконструкция"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ЖАНЭМ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ В ПОС.АТАСУ НА 464 МЕСТА ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройства. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ

(наименование)

Договор №_____от 20.06.2021г.

Акт выполненных работ

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 07-01-06 ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ограждение ОГ-2										
1	1	Е11-070111-0108	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,4 м по металлическим столбам. Установка	м оград	22,8	4300	31,23	98040	712	37064	71111	182683	
						2643,15	0	60264	0		13532		
2	2	Е11-070111-0202	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических и бетонных	шт.	1	17594,57	445,97	17595	446	0	20402	41037	
						17148,6	141,59	17149	142		3040		
	2.1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		2934							
			Итого по разделу: 1. Ограждение ОГ-2									223720	
			Раздел: 2. Ограждение ОГ-3										
3	3	Е11-070111-0108	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,4 м по металлическим столбам. Установка	м оград	1,62	4300	31,23	6966	51	2634	5953	12980	
						2643,15	0	4282	0		961		
4	4	Е11-070111-0202	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических и бетонных	шт.	1	17594,57	445,97	17595	446	0	20402	41037	
						17148,6	141,59	17149	142		3040		
	4.1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		2934							
			Итого по разделу: 2. Ограждение ОГ-3									54017	
			Раздел: 3. Ограждение ОГ-4										
5	5	Е11-070111-0108	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,4 м по металлическим столбам. Установка	м оград	1,75	4300	31,23	7525	55	2845	5458	14022	
						2643,15	0	4626	0		1039		
6	6	Е11-070111-0202	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических и бетонных	шт.	1	17594,57	445,97	17595	446	0	20402	41037	
						17148,6	141,59	17149	142		3040		
	6.1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		2934							
			Итого по разделу: 3. Ограждение ОГ-4									55059	
			Раздел: 4. Ограждение ОГ-5										
7	7	Е11-070111-0108	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,4 м по металлическим столбам. Установка	м оград	0,72	4300	31,23	3096	22	1170	2246	5769	
						2643,15	0	1903	0		427		
8	8	Е11-070111-0202	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических и бетонных	шт.	1	17594,57	445,97	17595	446	0	20402	41037	
						17148,6	141,59	17149	142		3040		
	8.1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		2934							
			Итого по разделу: 4. Ограждение ОГ-5									46806	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					186007	2624	43713	165476	379602	
								139671	568		28119		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС									45552	
			Итого с НДС									425154	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАНЭМ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Саляхов С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Карагандастройконструкция"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Саляхов К.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ В ПОС.АТАСУ НА 464 МЕСТА ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА
Наименование объекта - Устройство ограждения территорий школы на 464 мест в пос. Атасу Жанааркинского района Карагандинской области
Договор №_____ от 20.06.2021г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 07-01-06

За период с 20 по 30 июня 2021года

ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение ОГ-1										
1	1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетки, высотой до 1,4 м по металлическим столбам . Установка**	**м оград**	327		4300,00	31,23	1406100	10213	531577	1019886	2620065
		НР - 118%; СП - 8%				2643,15	--	864310	--		194079	
		Стойка СТ1										
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									2620065
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					864310				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						10213			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							531577		
		- Накладные расходы	Тенге								1019886	
		- Сметная прибыль	Тенге								194079	
		НДС 12%										314407,8
		Всего с НДС										2934473

ПРИНЯЛ:
Директор ТОО "Карагандестройконструкция"

Директор Саляхов К.М.

СДАЛ:
Директор ТОО "ЖАНЭМ"

Директор Смаилов С.М.

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 138

Заказчик : **ТОО "Карагандастройконструкция"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАНЭМ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ В ПОС.АТАСУ НА 464 МЕСТА ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройства. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **Договор № _____от 20.06.2021г.** от **24.08.2021**

Акт выполненных работ

за **август 2021 (месяц, год) на 07-01-06 ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ограждение ОГ-1										
1	1	Е11-070111-0108	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,4 м по металлическим столбам . Установка	м огражд	324,275	4300	31,23	1394383	10128	527147	1011387	2598231	
						2643,15	0	857107	0		192462		
2	2	Е11-070111-0202	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических и бетонных	шт.	1	17594,57	445,97	17595	446	0	20402	41037	
						17148,6	141,59	17149	142		3040		
	2.1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		2934							
3	3	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	11291,9	27,15	11292	27	0	13294	26553	
						11264,75	1,32	11265	1		1967		
			Итого по разделу: 1. Ограждение ОГ-1									2665821	
			ИТОГО:					1423269	10601	527147	1045083	2665821	
								885521	143		197469		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС 12%									**319899**	
			Итого с НДС									**2985720**	

ПРИНЯЛ:
Директор ТОО "Карагандастройконструкция"
Директор _____ Саляхов К.М.

СДАЛ:
Директор ТОО "ЖАНЭМ"
Директор _____ Смаилов С.М.

Форма по приложению 7.1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Карагандастройконструкция"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАНЭМ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ В ПОС.АТАСУ НА 464 МЕСТА ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройства. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ**

(наименование)

Дополнительное соглашение № б/н от 20.12.2021г. к договору №_____ от 01.11.2021г.

Акт выполненных работ

за **январь 2022** (месяц, год) на **07-01-02 ПРОЕЗДЫ И ТРОТУАРЫ(В ПРЕДЕЛАХ ОГРАЖДЕНИЯ)**

Составлен (а) в текущих ценах на 10.01.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПЗАСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ ТИП										
1	1	Е11-270402-0105 Изм. и доп. вып. 7	Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 28(15) см. Устройство	м2 дорожного основания	120	103,58	87,39	-12430	-10487	-3	-3833	-17564	
						16,17	13,4	-1940	-1609		-1301		
2	2	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	18	1515		-27270		-27270		-29452	
3	3	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,072	154386,96	1824,39	-11116	-131	-10985	-2182	-12086	
						0	957,58	0	-69		-74		
	3.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70.130	т	0,0742	148119				10984,51	-895		
4	4	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4109,71	174,63	126,85	717673	521331	5507	347008	1149855	
						46,44	31,75	190835	130468		85174		
5	5	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	4109,71	0,58	0,08	2380	335	0	2208	4955	
						0,5	0	2045	0		367		
6	6	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4109,71	178,62	127,09	734083	522297	20950	347455	1168061	
						46,44	31,85	190835	130882		86523		
7	7	Е11-270701-0302	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	120	443,46	38,52	53215	4623	83	54459	116288	
						404,24	15,97	48509	1916		8614		
8	8	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий /БР100.30.15/	м	2174	824,92	32	1793385	69559	0	1891302	3979461	
						792,93	12,59	1723825	27380		294775		
9	9	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	32,1	2720,78	1048,72	-87337	-33664	-48940	-13385	-108779	
						147,46	238,63	-4733	-7660		-8058		
	9.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	35,31	1386				48939,66			
	9.2	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	1,605								
10	10	Е11-270701-0302	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	642	443,46	38,52	284700	24733	445	291358	622143	
						404,24	15,97	259523	10253		46685		
11	11	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий /БР100.30.15/	м	65	824,92	32	53620	2080	0	56548	118981	
						792,93	12,59	51540	819		8813		
			Итого по разделу: 1. ПЗАСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ ТИП									**6991863**	
			Раздел: 2. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ И ПЛОЩАДОК ТИП3										
12	12	Е11-270402-0105 Изм. и доп. вып. 7	Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 28(15) см. Устройство		612,62	103,58	87,39	-63458	-53535	-17	-19567	-89666	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м2 дорожного основания	91,893	16,17	13,4	-9906	-8212		-6642		
						1515		-139218		-139218		-150355	
14	14	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	м3	0,367572	154386,96	1824,39	-56748	-671	-56078	-11137		
						0	957,58	0	-352		-380	-61699	
	14.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70 130	т	0,3786	148119				56077,73	-4570		
15	15	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	147,38	174,63	126,85	25737	18696	198	12444	41235	
						46,44	31,75	6844	4679		3054		
16	16	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	147,38	0,58	0,08	85	12	0	79	178	
						0,5	0	73	0		13		
17	17	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	147,38	178,62	127,09	26325	18730	751	12460	41888	
						46,44	31,85	6844	4694		3103		
18	18	Е11-270701-0302	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	183,786	443,46	38,52	81501	7080	127	83407	178101	
						404,24	15,97	74294	2935		13193		
19	19	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100.25.10 при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	905	824,92	32	746556	28956	0	787317	1656583	
						792,93	12,59	717600	11398		122710		
			Итого по разделу: 2. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ И ПЛОЩАДОК ТИП3									1616265	
			Раздел: 3. ГРУНТОВО-УЛУЧШЕННОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК ТИП 4										
20	20	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100.25.10 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	858	824,92	32	707785	27452	0	746429	1570551	
						792,93	12,59	680332	10806		116337		
			Итого по разделу: 3. ГРУНТОВО-УЛУЧШЕННОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК ТИП 4									1570551	
			ИТОГО:					4829468	1147395	-254450	4595235	10178679	
			В том числе :					3936520	318328		753976		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Ценовая скидка К=0,9									9160811	
			Итого с учетом ценовой скидки									916081	
			Услуга генподрядчика 10%									8244730	
			Возврат генподрядчику									989368	
			НДС 12%									9234098	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАНЭМ"

Директор Смайлов С.М.

Принял (Заказчик)

ТОО "Карагандастройконструкция"

Директор Саляхов А.М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандастройконструкция",100000, Республика Казахстан, Караганда, Библиотечная, дом № 1а** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040340002975**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанэм",100500, Республика Казахстан, КАРАГАНДИНСКАЯ, ЖАНААРКИНСКИЙ, АТАСУ, ШОНТЕЛЬГОЗЫ, дом № 44, тел.: 87103026577** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**071040018532**

Договор (контракт) ДОГОВОР ПОДРЯДА №б/н от 15.07.2021г.

Номер документа	Дата составления
13	**09.08.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство школы в пос.Атасу на 464 места Жанааркинского района.Тепловые сети			шт	1	2 957 832,00	2 957 832,00
				Итого	1	x	2 957 832,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Главный бухгалтер / Айтбаева О.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.08.2021

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Карагандастройконструкция"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАНЭМ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ В ПОС.АТАСУ НА 464 МЕСТА ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА**

(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №б/н** от **15.07.2021**

Акт выполненных работ

за **август 2021** (месяц, год) на **06-02-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010102-0405	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.25 м3**		314	360,77	328,32	113283	103092	0	36227	161471	
				м3 грунта		32,45	127,79	10191	40125		11961		
2	2	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка -доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		10	1720,18	0	17202	0	0	12385	31954	
				м3 грунта		1720,18	0	17202	0		2367		
3	3	Е11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**		104	1283,81	0	133516	0	0	96132	248020	
				м3 грунта		1283,81	0	133516	0		18372		
4	4	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		311	35,57	35,57	11062	11062	0	2980	15165	
				м3 грунта		0	13,31	0	4138		1123		
5	5	Е11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		311	196,46	91,97	61099	28602	0	33068	101700	
				м3 уплотненного грунта		104,49	43,19	32496	13431		7533		
6	6	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		85,78	816,86	0	70070	0	0	50450	130162	
				м3 грунта		816,86	0	70070	0		9642		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									**688472**	
			Раздел: 2. КАНАЛЫ										
7	7	Е11-080101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**		26,25	1864,01	1036,43	48930	27206	0	30513	85798	
				м3 основания		827,58	422,3	21724	11085		6355		
8	8	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**		29,8	2417,89	1111,09	72053	33111	0	42232	123428	
				м3		1306,8	250,56	38943	7467		9143		
	8.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		14492							
9	9	Е11-070404-0101 Изм. и доп. вып. 5	**Плиты перекрытий. Укладка**		39,6	4474,04	2518,24	177172	99722	0	108381	308397	
				м3 сборных конструкций		1955,8	363,6	77450	14399		22844		
10	10	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**		0,03284	75003,04	1343,04	2463	44	0	2219	5056	
				т		73660	586,32	2419	19		375		
	10.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т		654855							
11	11	Е11-061301-0303 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство**		31,68	17209,13	4701,72	545185	148950	0	410865	1032534	
				м3		12507,41	1744,47	396235	55265		76484		
	11.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		16598							
12	12	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/по бокам и плит перекрытия/**		556,36	678,55	41,6	377516	23143	0	333499	767896	
				м2 поверхности		636,95	7,6	354372	4229		56881		
	12.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2		226							
	12.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг		223							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	**Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16**	**Монолитные заделки швов лотков и плит покрытия. Устройство**		0,4708	2323,09	1200,8	1094	565	0	601	1831	
				м3		1122,29	281,37	528	132		136		
	13.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		16598							
14	14	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		4,90625	387,63	29,85	1902	146	0	1718	3909	
				м2 стяжки		357,78	14,69	1755	72		290		
15	15	**Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**		4,90625	277,07	44,52	1359	218	0	1105	2662	
				м2 поверхности		232,56	9,67	1141	47		197		
	15.1	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3		10374							
	15.2	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2		280							
	15.3	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг		223							
16	16	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		4,90625	387,63	29,85	1902	146	0	1718	3909	
				м2 стяжки		357,78	14,69	1755	72		290		
17	17	**Е11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**		0,490625	1864,01	1036,43	915	508	0	570	1604	
				м3 основания		827,58	422,3	406	207		119		
	17.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		1386							
18	18	**Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**		0,77	27785,56	9507,06	21395	7320	0	16916	41376	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		18278,5	3912,04	14074	3012		3065		
	18.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3		15713							
19	19	**Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**		0,020046	8732,7	2199,6	175	44	0	131	331	
				м3 кладки		6533,1	497,52	131	10		24		
	19.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3		11331							
	19.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		41294							
20	20	**Е11-110101-1103**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**		0,785	383,44	29,15	301	23	0	272	619	
				м2 стяжки		354,29	14,69	278	12		46		
21	21	**Е11-110101-1508**	**Покрытия цементные. Железнение**		0,785	139,75	3,65	110	3	0	101	228	
				м2 покрытия		136,1	1,29	107	1		17		
22	22	**Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону**		4,71	1029,2	69,25	4848	326	0	3820	9361	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		959,95	53,92	4521	254		693		
	22.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3		19844							
23	23	**Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**		5,4636	678,55	41,6	3707	227	0	3275	7541	
				м2 поверхности		636,95	7,6	3480	42		559		
	23.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2		280							
	23.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг		223							
24	24	**Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**		0,655632	8732,7	2199,6	5725	1442	0	4287	10813	
				м3 кладки		6533,1	497,52	4283	326		801		
	24.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3		11331							
	24.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		41294							
25	25	**Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**		5,4636	778,9	60,08	4256	328	0	3361	8226	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		718,82	50,1	3927	274		609		
	25.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3		19844							
	25.2	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3		19329							
26	26	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		5,4636	308,42	19,89	1685	109	0	1480	3418	
				м2 поверхности		288,53	2,76	1576	15		253		
	26.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг		223							
27	27	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		3,6424	387,63	29,85	1412	109	0	1275	2902	
				м2 стяжки		357,78	14,69	1303	54		215		
28	28	**Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**		3,6424	277,07	44,52	1009	162	0	821	1976	
				м2 поверхности		232,56	9,67	847	35		146		
	28.1	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3		10374							
	28.2	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2		280							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	28.3	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг		223							
29	29	**Е11-060101-0101**	**Защитный слой бетона. Устройство**		0,36424	2417,89	1111,09	881	405	0	516	1509	
				м3		1306,8	250,56	476	91		112		
	29.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		14492							
30	30	**Е11-460302-0402**	**Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2**		2	635,64	268,71	1271	537	0	825	2264	
				отверст.		366,93	124,24	734	248		168		
31	31	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**		0,3	2417,89	1111,09	725	333	0	425	1243	
				м3		1306,8	250,56	392	75		92		
	31.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		14492							
32	32	**Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16**	**Монолитные заделки. Устройство**		0,4	2323,09	1200,8	929	480	0	511	1555	
				м3		1122,29	281,37	449	113		115		
	32.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		16598							
33	33	**Е11-110101-0204**	**Отмостка. Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**		0,314	5190,23	1752,59	1630	550	0	1239	3098	
				м3 подстилающего слоя		3437,64	760,1	1079	239		229		
34	34	**Е11-060101-0101**	**Отмостка бетонная. Устройство**		0,314	2417,89	1111,09	759	349	0	445	1301	
				м3		1306,8	250,56	410	79		96		
	34.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		14492							
35	35	**Е11-070201-0201**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**		0,07	13686,27	7534,82	958	527	0	735	1828	
				м3 сборных железобетонных конструкций		6151,45	2741,19	431	192		135		
36	36	**Е11-070404-0101 Изм. и доп. вып. 5**	**Плиты перекрытий. Укладка**		0,21	4474,04	2518,24	940	529	0	575	1635	
				м3 сборных конструкций		1955,8	363,6	411	76		121		
37	37	**Е11-110101-0204**	**Отмостка. Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**		0,314	5190,23	1752,59	1630	550	0	1239	3098	
				м3 подстилающего слоя		3437,64	760,1	1079	239		229		
38	38	**Е11-060101-0101**	**Отмостка бетонная. Устройство**		0,314	2417,89	1111,09	759	349	0	445	1301	
				м3		1306,8	250,56	410	79		96		
	38.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		14492							
39	39	**Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**		0,45	3778,9	1707,87	1701	769	0	1013	2931	
				м3		2071,03	403,54	932	182		217		
	39.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		16313							
40	40	**Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**		0,0406	26743,04	1343,04	1086	55	0	960	2210	
				т		25400	586,32	1031	24		164		
	40.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т		654855							
41	41	**Е11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**		0,17	1864,01	1036,43	317	176	0	198	556	
				м3 основания		827,58	422,3	141	72		41		
	41.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		1386							
42	42	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**		0,5	2417,89	1111,09	1209	556	0	709	2071	
				м3		1306,8	250,56	653	125		153		
	42.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3		14249							
43	43	**Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**		0,45	3778,9	1707,87	1701	769	0	1013	2931	
				м3		2071,03	403,54	932	182		217		
	43.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		16313							
44	44	**Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**		0,081	26743,04	1343,04	2166	109	0	1915	4408	
				т		25400	586,32	2057	47		327		
	44.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т		654855							
45	45	**Е11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными типа "Вилатепм"**		2,592384	20886,09	1424,09	54145	3692	0	39733	101388	
				м3 изоляции		19462	704,82	50453	1827		7510		
	45.1	2111-0203-0105	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-100 ГОСТ 10499-95	м3		7476							
46	46	**Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10**	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**		1	1605,78	878,74	1606	879	0	1190	3020	
				шт.		727,04	375,06	727	375		224		
47	47	**Е11-060101-0101**	**Забетонировать стойки. Устройство**		0,04	2417,89	1111,09	97	44	0	57	166	
				м3		1306,8	250,56	52	10		12		
	47.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3		14249							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	48	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка		1	4524,92	822,52	4525	823	0	4296	9526	
				шт.		3702,4	274,92	3702	275		706		
49	49	С124-010201-0217	Указатель предупредительный с отражателем ГОСТ 8442-65		0,01	6599		66		66		71	
				100 шт.							5		
			Итого по разделу: 2. КАНАЛЫ									2571925	
			ИТОГО:					1760447	499092	66	1258441	3260397	
								1261281	159273		241509		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Ценовая скидка К=0,9										
			Итого с учетом ценовой скидки									2934357	
			Услуга генподряда 10%									293436	
			Итого с учетом услуги генподряда									2640922	
			НДС 12%									**316911**	
			Итого с НДС									**2957832**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАНЭМ"

Директор _____ **Смаилов С.М.**

Принял (Заказчик)

ТОО "Карагандастройконструкция"

Директор _____ **Саляхов К.М.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандастройконструкция",100000, Республика Казахстан, Караганда, Библиотечная, дом № 1а** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040340002975**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанэм",100500, Республика Казахстан, КАРАГАНДИНСКАЯ, ЖАНААРКИНСКИЙ, АТАСУ, ШОНТЕЛЬГОЗЫ, дом № 44, тел.: 87103026577** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**071040018532**

Договор (контракт) договор подряда от 03.08.2021 от 24.08.2021

Номер документа	Дата составления
19	**08.09.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство школы в пос.Атасу на 464 места Жанааркинского района.Тепловые сети			шт	1	1 220 123,00	1 220 123,00
				Итого	1	x	1 220 123,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Главный бухгалтер / _____ / Айтбаева О.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.09.2021

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Карагандастройконструкция"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАНЭМ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ В ПОС.АТАСУ НА 464 МЕСТА ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА**
(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Договор № _____от 03 август 2021г. от 24.08.2021**

Акт выполненных работ

за <u>август 2021</u> (месяц, год) на <u>06-02-02 ПРОКЛАДКУ ТРУБОПРОВОДА</u> работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-240101-0206 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,2358	1764441,21	768300,21	416055	181165	0	277692	749247	
						996141	193412,12	234890	45607		55500		
	1.1	2301-1399-9901	Трубы стальные	м									
2	2	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00238	454235,99	70940,99	1081	169	0	964	2209	
						383295	26013,86	912	62		164		
	2.1	2301-1399-9901	Трубы стальные	м									
3	3	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	88,84944	97,43	4,86	8657	432	0	5709	15515	
						92,57	0,55	8225	49		1149		
	3.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т		349597							
4	4	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	4,442472	28340,78	1799,98	125903	7996	0	92595	235978	
						26540,8	884,48	117907	3929		17480		
5	5	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,097	1034761,64	518493,94	100372	50294	0	64471	178031	
						516267,7	155100,19	50078	15045		13187		
	5.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т		340191							
6	6	Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром до 50 мм. Установка	комплект	4	5433,24	2950,69	21733	11803	0	13114	37635	
						2482,55	829,1	9930	3316		2788		
	6.1	5101-9999-9911	Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны) ГОСТ 5762-2002	шт.									
7	7	Е11-240106-0104 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка	комплект	2	14616,61	7087,31	29233	14175	0	18629	51691	
						7529,3	1879,3	15059	3759		3829		
	7.1	5101-9999-9911	Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны) ГОСТ 5762-2002	шт.									
8	8	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	1610,08	124,18	3220	248	0	2969	6685	
						1485,9	13,82	2972	28		495		
	8.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т		211198							
	8.2	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.									
9	9	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	427,22	0	427	0	0	419	914	
						427,22	0	427	0		68		
10	10	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	2	449,57	0	899	0	0	881	1923	
						449,57	0	899	0		142		
	10.1	2305-1501-0101	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект		2408							
11	11	Е11-240201-0103 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный тепопровода диаметром 100 мм в здания. Устройство		2	18914,54	3259,94	37829	6520	0	32167	75596	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				газовый ввод		15654,6	591,5	31309	1183		5600		
	11.1	2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м		8190							
	11.2	2301-0301-0171	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м		3690							
12	12	**Е11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Ввод покольный тепопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство**		2	12523,58	1885,23	25047	3770	0	21907	50710	
				газовый ввод		10638,35	425,66	21277	851		3756		
	12.1	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		2532							
	12.2	2301-0301-0124	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м		1695							
13	13	**Е11-260301-0202**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**		4,3	2256,32	165,16	9702	710	0	6883	17912	
				м2 поверхности покрытия изоляции		2091,16	14,93	8992	64		1327		
			ИТОГО:					780158	277283		538400	1424046	
								502877	73893		105485		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Ценовая скидка К=0,9										
			Итого с учетом ценовой скидки									1281641	
			Услуга генподряда 15%									192246	
			Итого с учетом услуги генподряда									1089395	
			НДС 12%									130727	
			Итого с НДС									1220123	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАНЭМ"

Директор _____ **Смаилов С.М.**

Принял (Заказчик)

ТОО "Карагандастройконструкция"

Директор _____ **Саляхов К.М.**