Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Жардем"
Подрядчик: ТОО "ЭлектроСервис-Кереку"
Наименование стройки "Строительство 9-ти этажного жилого дома №2 в жилом комплексе "Сарыарка"
Договор № 15 от 25.05.2017г

Справка № 1 за август 2017 г

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2017 г

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования вание	Источник финансирования Код	организационно - правовая форма вание	организационно - правовая форма Код
		20	02.09.2016	3034431			

№ Сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4							
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г	Дополнительные затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	**2728071**	**2728071**	**933914**	**2728071**					**47760**	**292293**	**2728071**
Смета № 2-1-5 электрооборудование и электроосвещение	2728071	2728071	933914	2728071					47760	292293	2728071
											0
Резерв 5%											136404
К оплате											2591667

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем"
_____ С.К. Ахметов

Субподрядчик:
Директор ТОО "ЭлектроСервис - Кереку"
_____ К.Н. Амренов

..NA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО Жардем

Субподрядчик: ТОО ЭлектроСервис-Кереку

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-2-2-3(2шт)

Акт №1
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 2-1-5)

Электрооборудование, электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	600	108,6	48,9	65160	29340	29526	0,22	132
		м		39,6	12,2	23760	7320	95	0,071	43
42	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	60	777		46620				
		10м								
49	Ц8-403-1	Кабель групповых осветительных сетей 2-3-жильный в пустотах плит перекрытий	1060	30,3	7,3	32118	7738	20946	0,11	117
		м		18,7	2,1	19822	2226	95	0,012	13
50	Ц8-403-3	Кабель групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	3000	47,2	14,8	141600	44400	87210	0,16	480
		м		26,3	4,3	78900	12900	95	0,025	75

52	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км	1	39710		39710			
53	16-1-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,3	27789		8337			
54	16-1-1208	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,26	98287		25555			
55	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км	2,5	62459		156148			
58	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 м	186	8,5 / 7,3	0,1 / –	1581 / 1358	19 / –	1290 / 95	0,05 / –	9 / –
59	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 м	100	10,6 / 8,8	0,1 / 0,1	1060 / 880	10 / 10	846 / 95	0,06 / –	6 / –
63	Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2 м	900	5,4 / 3,7	0,1 / –	4860 / 3330	90 / –	3164 / 95	0,02 / –	18 / –
66	16-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 км	1	16322		16322			
67	16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,186	25484		4740			
101	Ц10-698-1	коробка ответвительная на стене	560	92,4	–	51744	–	45360	0,5	280

	шт		90	–	50400	–	90	–	–
102 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,33	16300		5379				
	1000шт								
103 18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	0,23	24200		5566				
	1000шт								
115 Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	150	229,27	103	34391	15450	24776	0,748	112
	шт		126,27	38,9	18941	5835	100	0,19	29
116 Е46-30-1	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	595	43,33	20,47	25781	12180	18207	0,1308	78
	отверстие		22,86	7,74	13602	4605	100	0,0378	22
117 Е46-31-2	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	60	61,81	28,71	3709	1723	2637	0,1961	12
	м борозд		33,1	10,85	1986	651	100	0,053	3
	Всего прямые затраты				**670381**	**110950**			**1244**
					212979	**33547**			**185**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				346454				
	Накладные расходы, тенге				233962				
	- заработная плата, тенге				35094				
	- трудоемкость, чел-ч				117				
	Всего				**904343**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				16911				
	- сметная заработная плата, тенге				7779				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				47				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				9043				

з/п 904343 x 1.06 x 3.0526 = 2926233

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	**3617**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**933914**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**2388018**
- материалы, тенге	885883
- сметная заработная плата, тенге	772365
Налог (2 %)	47760
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2435778**
НДС (12 %)	292293
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2728071**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Амренов К.Н.