"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Жардем"
Субподрядчик: ТОО "ЭлектроСервис-Кереку"
Наименование объекта: 2-х этажный блокированный жилой дом, Тип 1
Договор супподряда (контракт) №23 от 1 ноябрь 2018г

Заказ 162

Акт №1
приемки выполненных работ за декабрь
(локальная смета 2-1-4)
Электроснабжение

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Электрооборудование											
2	2307-0201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	4907		9814		9814		10599
4	2307-0501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	2	21044		42088		42088		45455

6	2307-0204-0304	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4345	8690	8690	9385
8	2307-0201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	4762	9524	9524	10286
10	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4149	8298	8298	8962
11	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	4149	24894	24894	26886
12	2307-0204-1404	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	6546	26184	26184	28279
13	2307-0204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	615	2460	2460	2657
15	2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	2	747	1494	1494	1614
17	5801-0001-0001(пл)(об)	Электроплита "Мечта"	шт	2	58036	116072	–	116072
							116072	–

Раздел 2 Светотехнические изделия

19	2307-0219-0104	Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	14	188	2632	2632	2843
21	2307-0219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	8	188	1504	1504	1624
23	2307-0106-1401	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54	шт.	10	3089	30890	30890	33361
24	2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	22	738	16236	16236	17535
25	2306-1709-0202	Колодка клеммная на три-четыре контакта	шт.	32	1418	45376	45376	49006
27	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	14	306	4284	4284	4627

29	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12	315	3780	3780	4082
31	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	306	1224	1224	1322
33	2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	217	434	434	469
35	2307-0218-1603	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	234	468	468	505
37	2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	56	364	20384	20384	22015

39	2307-0220-0515	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	387	774	774	836
40	2307-0220-0506	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	325	1300	1300	1404
41	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	86	31	2666	2666	2879
42	2307-0202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	54	78	4212	4212	4549
	Раздел 3 Кабельные изделия и трубы						–	337

45	2306-0903-0104	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	104103	4164	4164	4497
46	2306-0903-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,28	156308	43766	43766	47267
47	2306-0903-0115	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,47	254175	119462	119462	129019
48	2306-0903-0117	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,016	400908	6415	6415	6928

49	2306-0903-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	156308	6252	6252	6752
50	2306-0902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	51921	2077	2077	2243
52	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	846	29	24534	24534	26497
	Раздел 4 Заземление						–	1963
56	2306-0902-0309	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,026	163010	4238	4238	4577
57	2306-0902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,044	243261	10703	10703	11559
58	2306-0902-0314	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,024	573658	13768	13768	14869

59 2306-1709-0202	Соединитель с разделительной пластиной NG 3101	шт.	2	1418	2836	2836		3063
60 2404-0207-1806	Наконечники кабельные медные сеч. 16 мм2, длиной 42 мм, диаметром 12 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	63	126	126		136
61 2307-0202-1301	Коробка уравнивания потенциалов КУП 1101(прим)	шт.	2	3592	7184	7184		7759
						–	575	

Итого	**672 418**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	515 135
- оборудование, тенге	116 072
Сметная прибыль (8 %), тенге	41 211
Всего	**672 418**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)	8 568
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**680 986**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г. на 9 домов	**6 128 874**
НДС (12 %)	735 464
Итого	**6 864 336**

Генподрядчик:

ТОО " ЖАРДЕМ" _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик:

ТОО "ЭлектроСервисКереку" _____ Амренов К.Н.

Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Жардем"
Субподрядчик: ТОО "ЭлектроСервис-Кереку"
Наименование стройки "Строительство жилых домов в районе Аэропорта г Павлодара, 2-х этажные блокированные жилые дома в количестве 9 (девять) домо
Договор № 23 от 01.11.2018г

Справка № 1 за декабрь 2018 г

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018 г

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно - правовая форма	
		№	дата	вание	Код	вание	Код
		23	01.11.2018г.				

№ Сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4							
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г	Дополнительные затраты		Налоги, сборы , обязательные платежи 1,54%	Налог на добавленную стоимость	Всего
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	**6864336**	**6864336**	**0**	**6864336**					**77112**	**735464**	**6864336**
Смета № 2-1-4 электроснабжение	6864336	6864336	0	6864336					77112	735464	6864336
Аванс	0										0
Резерв 5%											343217
К оплате											6521119

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем"

_____ С.К. Ахметов

Субподрядчик:
Директор ТОО "ЭлектроСервис - Кереку"

_____ К.Н.Амренов