Заказчик: Коммунальное государственное учреждение " Средняя школа № 7" коммунального государственного учреждения "Отдел образования акимата города Петропавловска"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн"

Наименование объекта -Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа №7" по адресу СКО г.Петропавловск,ул. Мира,89 (ремонт системы отопления в подвальном помещении)

АКТ № 1

выполненных работ и затрат за сентябрь 2017 года

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2016г.

	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Количество		Общая стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж работы					
1	**Е12-150101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм .Разборка**	**м трубопроводов**	**332,0000**		**276,22**	**91705,43**
1.1	1	Затраты труда рабочих строителей (2,7=716,6)	чел-ч	0,3466	115,071	716,60	82460,02
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,332	735,19	244,08
		Итого оплата труда:				**249,11**	**82704,11**
1.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые,высота подъема 50м	маш.-ч	0,001	0,332	1364,14	452,89
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,332	735,19	244,08
1.4	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	10,956	25,11	275,11
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч				
		Итого эксплуатация машин:				**2,19**	**728,00**
1.5	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ5457-75	**м3**	0,0043	1,428	4812,70	6870,61
1.6	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	9,097	181,03	1646,79
1.7	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0022	0,7304		
		Итого материалов:				**25,65**	**8517,40**
		НР первого уровня	%	0		0,00	0,00
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0,00

		Накладные расходы	%			0,00	0,00
		Сметная прибыль	%	8		0,00	0,00
		Сметная стоимость				**276,22**	**91705,43**
2	12-150101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм .Разборка**	**м трубопроводов**	**292,0000**		**475,16**	**138747,87**
2.1	1	Затраты труда рабочих строителей (2,7=716,6)	чел-ч	0,5962	174,09	716,60	124753,18
2.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,4964	735,19	364,95
		Итого оплата труда:				**428,49**	**125118,13**
2.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые,высота подъема 50м	маш.-ч	0,0017	0,4964	1364,14	677,16
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,4964	735,19	364,95
2.4	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,057	16,644	25,11	417,93
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч				
		Итого эксплуатация машин:				**3,75**	**1095,09**
2.5	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ5457-75	м3	0,0074	2,161	4812,7	10399,28
2.6	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473	13,812	181,03	2500,31
2.7	21-130816-3426	*Мусор строительный*	т	0,034	9,9280		
		Итого материалов:				**44,18**	**12899,6**
		НР первого уровня	%	0		0,00	0,00
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0,00
		Накладные расходы	%			0,00	0,00
		Сметная прибыль	%	8		0,00	0,00
		Сметная стоимость				**475,16**	**138747,87**
3	12-150101-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм .Разборка**	**м2 проемов**	**289**		**603,20**	**174325,25**
3.1	1	Затраты труда рабочих строителей (2,7=716,6)	чел-ч	0,7638	220,738	716,6	158180,99
3.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0026	0,7514	735,19	552,42
		Итого оплата труда:				**549,25**	**158733,42**
3.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые,высота подъема 50м	маш.-ч	0,0026	0,7514	1364,14	1025,01
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,7514	735,19	552,42
3.4	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,065	18,785	25,11	471,69
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч				
		Итого эксплуатация машин:				**5,18**	**1496,71**

3.5	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ5457-75	м3	0,0085	2,457	4812,7	11822,40
3.6	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,054	15,606	181,03	2825,15
3.7	21-130816-3426	*Мусор строительный*	т	0,0043	1,243		
		Итого материалов:				**50,68**	**14647,55**
		НР первого уровня	%	0		0,00	0,00
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0,00
		Накладные расходы	%			0,00	0,00
		Сметная прибыль	%	8		0,00	0,00
		Сметная стоимость				**603,21**	**174325,25**
4	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Мусор строительный. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**2,9611**		**71,00**	**210,24**
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0,00
		Накладные расходы	%			0,00	0,00
		Сметная прибыль	%	8		0,00	0,00
		Сметная стоимость				**71,00**	**210,24**
5	41-020101-1013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 13 км, класс груза 1**	т	2,9611		458,92	1358,93
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0,00
		Накладные расходы	%			0,00	0,00
		Сметная прибыль	%	8		0,00	0,00
		Сметная стоимость				**458,92**	**1358,93**
		Итого прямые затраты по разделу 1	тенге				**406347,71**
		в том числе:					
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				406347,71
		Материалы	Тенге				36064,55
		Всего заработная плата	Тенге				366555,65
		Транспортные расходы					1407,62
		Накладные расходы	Тенге				0,00
		в т.ч. Накладные первого уровня	Тенге				0,00
		в т.ч. Накладные второго уровня	Тенге				0,00

		Сметная прибыль	Тенге				0,00
	Всего,Стоимость	общестроительных работ	Тенге				406347,72
		Нормативная трудоемкость	Тенге				298,17
		Сметная заработная плата	Тенге				366555,65
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				406347,72
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				298,17
		Сметная заработная плата	Тенге				366555,65
		РАЗДЕЛ 2 Монтажные работы					
6	Е11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	**150,0000**		**2980,65**	**447097,96**
6.1	1	Затраты труда рабочих строителей (4,1=842,43)	чел-ч	0,83375	125,063	842,43	105356,40
6.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022125	3,319	846,1	2807,81
		Итого оплата труда:				**721,09**	**108164,21**
6.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,003375	0,50625	3522,11	1783,07
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,003375	0,50625	830,04	420,21
6.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш.-ч	0,00125	0,1875	2826,10	529,89
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	0,1875	1113,33	208,75
6.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0175	2,625	740,08	4567,71
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0175	2,625	830,04	2178,86
6.6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,4365	65,475	25,11	1644,08
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч				
		Итого эксплуатация машин:				**56,83**	**8524,75**
6.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,0315	18352,0	578,09
6.8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,005	0,75	328,02	246,01
6.9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ5457-75	м3	0,0061	0,915	4812,7	4403,62
6.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	1,005	181,03	181,94
6.11	31-010201-0186	Трубы стальныеизлектросварные прямошовные,D 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	150	2164,5	324675,00
6.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1099	16,485	190,00	3132,15
		Итого материалов:				**2221,45**	**333216,81**

		НР первого уровня	%	60,4		435,54	65331,19
		НР второго уровня	%	3,5845		122,45	18368,02
		Накладные расходы	%			557,99	83699,21
		Сметная прибыль	%	8		0,00	0,00
		Сметная стоимость				**3538,64**	**530797,17**
7	Е11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	**46,0000**		**1983,60**	**91245,56**
7.1	1	Затраты труда рабочих строителей (4,1=842,43)	чел-ч	0,83375	38,352	842,43	32309,3
7.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022125	1,018	846,05	861,06
		Итого оплата труда:				**721,09**	**33170,36**
7.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,003375	0,15525	3522,11	546,81
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,003375	0,15525	830,04	128,86
7.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш.-ч	0,00125	0,0575	2826,10	162,50
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	0,0575	1113,33	64,02
7.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0175	0,805	1740,08	1400,76
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0175	0,805	830,04	668,18
7.6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,4365	20,079	25,11	504,18
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч				
		Итого эксплуатация машин:				**56,83**	**2614,26**
7.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,00966	18352,04	177,28
7.8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,005	0,23	328,02	75,44
7.9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ5457-75	м3	0,0061	0,2806	4812,7	1350,44
7.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	0,3082	181,03	55,79
7.11	23-010201-0164	Трубы стальныеиэлектросварные прямошовные,D 83 мм, толщиной стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	46	1174,97	54048,62
7.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0703	3,234	190,00	614,42
		Итого материалов:				**1224,39**	**56322,00**
		НР первого уровня	%	60,4		435,54	20034,90
		НР второго уровня	%	3,6		87,09	4006,10
		Накладные расходы	%			522,63	24040,99
		Сметная прибыль	%	8		0,00	0,00

		Сметная стоимость				2506,23	115286,54
8	Е11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	93,0000		1545,84	143763,57
8.1	1	Затраты труда рабочих строителей (4,1=842,43)	чел-ч	0,754	70,159	842,43	59104,21
8.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0155	1,442	848,32	1222,85
		Итого оплата труда:				648,68	60327,06
8.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001875	0,17438	3522,11	614,17
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,001875	0,17438	830,04	144,74
8.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш.-ч	0,001	0,093	2826,10	262,83
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,093	1113,33	103,54
8.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012625	1,174	1740,08	2043,07
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,012625	1,174	830,04	974,57
8.6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,31175	28,993	25,11	728,01
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч				
		Итого эксплуатация машин:				39,23	3648,07
8.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00012	0,01116	18352,04	204,81
8.8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,003	0,279	328,02	91,52
8.9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ5457-75	м3	0,0041	0,3813	4812,70	1835,08
8.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0045	0,4185	181,03	75,76
8.11	23-010201-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 60 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	93	838,54	77984,22
8.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	4,315	190	819,89
		Итого материалов:				871,09	81011,28
		НР первого уровня	%	60,4		391,80	36437,55
		НР второго уровня	%	3,6		69,76	6487,24
		Накладные расходы	%			461,56	42924,79
		Сметная прибыль	%	8		0,00	0,00
		Сметная стоимость				2007,40	186688,35

9	Е11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм Прокладка	м трубопроводов	114,0000		809,22	92250,52
9.1	1	Затраты труда рабочих строителей (4=830,04)	чел-ч	0,4278	48,769	830,04	40480,39
9.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0125	1,425	849,87	1211,07
		Итого оплата труда:				**365,71**	**41691,45**
9.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,171	3522,11	602,28
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,171	830,04	141,94
9.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш.-ч	0,000875	0,09975	2826,10	281,90
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,000875	0,09975	1113,33	111,05
9.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,010125	1,154	1740,08	2008,49
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,010125	1,154	830,04	957,87
9.6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,020875	2,38	25,11	59,76
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч				
		Итого эксплуатация машин:				25,90	2952,43
9.7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0026	0,2964	328,02	97,23
9.8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ5457-75	м3	0,000005	0,000604	592742,72	358,14
9.9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,32034	181,03	57,99
9.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0684	304,79	20,85
9.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,7068	302,97	214,14
9.12	23-011306-0106	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами,d=50 мм	м	1	114	414,91	47299,74
9.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	3,135	190,00	595,65
9.14	22-040201-0702	Краска маслянная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0055	0,627	277,47	173,97
		Итого материалов:				**428,23**	**48817,70**
		НР первого уровня	%	60,4		220,89	25181,64
		НР второго уровня	%	3,6		37,08	4227,56
		Накладные расходы	%			257,98	29409,19
		Сметная прибыль	%	8		0,00	0,00
		Сметная стоимость				**1067,19**	**121659,71**

10	Е11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм Прокладка	м трубопровода	178,0000		632,23	112536,81
10.1	1	Затраты труда рабочих строителей (4=810,04)	чел-ч	0,34155	60,796	830,04	50463,03
10.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00625	1,113	869,70	967,54
		Итого оплата труда:				**288,94**	**51430,57**
10.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,178	3522,11	626,94
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,178	830,04	147,75
10.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш.-ч	0,000875	0,15575	2826,10	440,17
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,000875	0,15575	1113,33	173,40
10.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004375	0,77875	1740,08	1355,09
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,004375	0,77875	830,04	646,19
10.6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,014375	2,559	25,11	64,25
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч				
		Итого эксплуатация машин:				**13,97**	**2486,44**
10.7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,3026	328,02	99,26
10.8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	м3	0,000001	0,000231	592742,72	137,16
10.9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,50018	181,03	90,55
10.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,1068	304,79	32,55
10.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,9434	302,97	285,82
10.12	23-011306-0105	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами,d=40 мм	м	1	178	326,57	58129,46
10.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	3,133	190,00	595,23
10.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,7832	277,47	217,31
		Итого материалов:				**334,76**	**59587,35**
		НР первого уровня	%	60,4		174,52	31064,06
		НР второго уровня	%	3,6		29,04	5169,63
		Накладные расходы	%			203,56	36233,70
		Сметная прибыль	%	8		0,00	-
		Сметная стоимость				**835,79**	**148770,51**

11	Е11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм Прокладка	м трубопровода	98,0000		572,49	56104,24
11.1	1	Затраты труда рабочих строителей (4=830,04)	чел-ч	0,34155	33,472	830,04	27783,02
11.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00625	0,6125	869,70	532,69
		Итого оплата труда:				**288,94**	**28315,71**
11.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,098	3522,11	345,17
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,098	830,04	81,34
11.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш.-ч	0,000875	0,08575	2826,10	242,34
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,000875	0,08575	1113,33	95,47
11.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004375	0,42875	1740,08	746,06
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,004375	0,42875	830,04	355,88
11.6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,014375	1,409	25,11	35,37
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч				
		Итого эксплуатация машин:				**13,97**	**1368,94**
11.7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,1666	328,02	54,65
11.8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	м3	0,000001	0,000127	592742,72	75,52
11.9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,27538	181,03	49,85
11.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0588	304,79	17,92
11.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,5194	302,97	157,36
11.12	23-011306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами,d=32 мм	м	1	98	268,03	26266,94
11.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	1,107	190,00	210,41
11.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,4312	277,47	119,65
		Итого материалов:				**275,02**	**26952,29**
		НР первого уровня	%	60,4		174,51	17102,69
		НР второго уровня	%	3,6		26,89	2635,46
		Накладные расходы	%			201,40	19738,16
		Сметная прибыль	%	8		0,00	0,00
		Сметная стоимость				**773,89**	**75842,38**

12	Е11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм Прокладка	м трубопровода	152,0000		512,10	77838,64
12.1	1	Затраты труда рабочих строителей (4=830,04)	чел-ч	0,34155	51,916	830,04	43092,02
12.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,00625	0,95	869,70	826,22
		Итого оплата труда:				**288,94**	**43918,24**
12.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,152	3522,11	535,36
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,152	830,04	126,17
12.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш.-ч	0,000875	0,133	2826,10	375,87
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,000875	0,133	1113,33	148,07
12.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004375	0,665	1740,08	1157,15
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,004375	0,665	830,04	551,98
12.6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,014375	2,185	25,11	54,87
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч				
		Итого эксплуатация машин:				**13,97**	**2123,25**
12.7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,2584	328,02	84,76
12.8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	м3	0,000001	0,000198	592742,72	117,13
12.9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,42712	181,03	77,32
12.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0912	304,79	27,80
12.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,8056	302,97	244,07
12.12	23-011306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами,d=25 мм	м	1	152	208,47	31687,44
12.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	1,049	190	199,27
12.14	22-040201-0702	Краска маслянная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,6688	277,47	185,57
		Итого материалов:				**214,63**	**32623,36**
		НР первого уровня	%	60,4		174,52	26526,62
		НР второго уровня	%	3,6		24,72	3757,15
		Накладные расходы	%			199,24	30283,77
		Сметная прибыль	%	8		0,00	0,00
		Сметная стоимость				**711,33**	**108122,40**

13	Е11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм Прокладка	м трубопроводов	70		451,1	31573,59
13.1	1	Затраты труда рабочих строителей (4=830,04)	чел-ч	0,342	23,909	830,04	19845,01
13.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,00625	0,4375	869,70	380,49
		Итого оплата труда:				**288,94**	**20225,51**
13.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,07	3522,11	246,55
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,07	830,04	58,10
13.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш.-ч	0,000875	0,06125	2826,10	173,10
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,000875	0,06125	1113,33	68,19
13.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004375	0,30625	1740,08	532,90
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,004375	0,30625	830,04	254,20
13.6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,014375	1,006	25,11	25,27
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч				
		Итого эксплуатация машин:				**13,97**	**977,81**
13.7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,119	328,02	39,03
13.8	21-130701-02102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	м3	0,000001	0,000091	592742,72	53,94
13.9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,1967	181,03	35,61
13.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,042	304,79	12,80
13.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,371	302,97	112,4
13.12	23-011306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами,d25 мм	м	1	70	147,90	10353,00
13.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,308	190	58,52
13.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,308	277,47	85,46
		Итого материалов:				**153,58**	**10750,77**
		НР первого уровня	%	0		0,00	0,00
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0,00
		Накладные расходы	%			0,00	0,00
		Сметная прибыль	%	8		0,00	0,00
		Сметная стоимость				**451,05**	**31573,59**

14	Е11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 215мм Прокладка	м трубопровода	12		416,8	5001
14.1	1	Затраты труда рабочих строителей (4=830,04)	чел-ч	0,34155	4,099	830,04	3402,00
14.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,00625	0,075	869,70	65,23
		Итого оплата труда:				**288,94**	**3467,23**
14.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,012	3522,11	42,27
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,012	830,04	9,96
14.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш.-ч	0,000875	0,0105	2826,10	29,67
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,000875	0,0105	1113,33	11,69
14.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004375	0,0525	1740,08	91,35
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,004375	0,0525	830,04	43,58
14.6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,014375	0,1725	25,11	4,33
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч				
		Итого эксплуатация машин:				**13,97**	**167,63**
14.7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0204	328,02	6,69
14.8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	м3	0,000001	0,000016	592742,72	9,25
14.9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,03372	181,03	6,10
14.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0072	304,79	2,19
14.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0636	302,97	19,27
14.12	23-011306-0101	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами,d=15 мм	м	1	12	113,96	1367,52
14.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,03	190	5,70
14.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0528	277,47	14,65
		Итого материалов:				**119,28**	**1431,38**
		НР первого уровня	%	0		0,00	0,00
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0,00
		Накладные расходы	%			0,0	0,00
		Сметная прибыль	%	8		0,00	0,00
		Сметная стоимость				**416,75**	**5001,02**

15	Е11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм Испытание гидравлдическое	м трубопровода	624,0000		60,31	37634,33
15.1	1	Затраты труда рабочих строителей (5,3=1002,99)	чел-ч	0,057615	35,952	1002,99	36059,26
		Итого оплата труда:				57,79	36059,26
15.2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш-ч	0,01875	11,7	120,74	1412,66
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч				
		Итого эксплуатация машин:				2,26	1412,66
15.3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,1248	304,79	38,04
15.4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,1248	302,97	37,81
15.5	22-040201-0702	Краска маслянная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,312	277,47	86,57
15.6	21-130703-1407	Вода	м3	0,01	6,24		
		Итого материалов:				0,26	162,42
		НР первого уровня	%	0		0,0	0,00
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0,00
		Накладные расходы	%			0,00	0,00
		Сметная прибыль	%	8		0,00	0,00
		Сметная стоимость				60,31	37634,33
16	Е11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм Испытание гидравлдическое	м трубопровода	289,0000		60,31	17430,00
16.1	1	Затраты труда рабочих строителей (5,3=1002,99)	чел-ч	0,057615	16,651	1002,99	16700,52
		Итого оплата труда:				57,79	16700,52
16.2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 пМПа (100 кгс/см2)	маш-ч	0,01875	5,419	120,74	654,26
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч				
		Итого эксплуатация машин:				2,26	654,26
16.3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0578	304,79	17,62
16.4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0578	302,97	17,51
16.5	22-040201-0702	Краска маслянная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,1445	277,47	40,09
16.6	21-130703-1404	Вода	м3	0,038	10,982		

		Итого материалов:				0,26	75,22
		НР первого уровня	%	0		0,00	0,00
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0,00
		Накладные расходы	%			0,00	0,00
		Сметная прибыль	%	8		0,00	0,00
		Сметная стоимость				**60,31**	**17430,00**
17	23-040902-0105РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval,Т до +200С,PN 40,DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт	2,0000		8835,27	17670,54
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0,00
		Накладные расходы	%			0,00	0,00
		Сметная прибыль	%	8		0,00	0,00
		Сметная стоимость				8835,27	17670,54
18	23-040902-0106РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval,Т до +200С,PN 40,DN 40 ГОСТ 21345-2005**	шт	4,0000		11385,57	45542,28
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0,00
		Накладные расходы	%			0,00	0,00
		Сметная прибыль	%	8		0,00	0,00
		Сметная стоимость				11385,57	45542,28
19	23-040902-0108РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval,Т до +200С,PN 25,DN 65 ГОСТ 21345-2005 4,4 КГ**	шт	2,0000		19310,89	38621,78
		НР второго уровня	%	3,6		695,19	1390,38
		Накладные расходы	%			695,19	1390,38
		Сметная прибыль	%	0		0,00	0,00
		Сметная стоимость				**20006,08**	**40012,16**
20	11-160601-0101РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6	**Вентили,задвижки,затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт	52		1688,33	87792,97
20.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,5=782,92)	чел-ч	1,691	87,906	782,92	68823,37
20.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0125	0,65	830,04	539,53

		Итого оплата труда:				1333,90	69362,89
20.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш-ч	0,4375	22,75	136,09	3096,05
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч				
20.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0125	0,65	1740,08	1131,05
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0125	0,65	830,04	539,53
		Итого эксплуатация машин:				81,29	4227,10
20.5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-техънических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0572	177968,73	10179,81
20.6	21-130812-1039	Электроды ,d=5 мм,Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00728	195385,08	1422,40
20.7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000шт	0,002	0,104	30195,06	3140,29
		Итого материалов:				283,51	14742,50
		НР первого уровня	%	0		0,00	0,00
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0,00
		Накладные расходы	%			0,00	0,00
		Сметная прибыль	%	8		0,00	0,00
		Сметная стоимость				1688,33	87792,97
21	23-041006-2201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120 С,PN 20,DN 15 типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	52,0000		9699,51	504374,52
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0,00
		Накладные расходы	%			0,00	0,00
		Сметная прибыль	%	8		0,00	0,00
		Сметная стоимость				9699,51	504374,52
22	23-040905-3002РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга,Т от 0 С до +90 С,PN 16,DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	52,0000		4617,77	240124,04
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0,00
		Накладные расходы	%			0,00	0,00
		Сметная прибыль	%	0		0,00	0,00
		Сметная стоимость				4617,77	240124,04
		Строительные работы					

23	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Крепление для трубопроводов /кронштейны, планки,хомуты/**	**кг**	**0,0905**		**511,02**	**46,24**
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0,00
		Накладные расходы	%			0,00	0,00
		Сметная прибыль	%	8		0,00	0,00
		Сметная стоимость				**511,02**	**46,24**
24	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**78,3000**		**63,76**	**4992,32**
24.1	1	Затраты труда рабочих строителей (4,7=918,06)	чел-ч	0,033925	2,656	918,06	2438,67
24.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,00025	0,019575	830,04	16,25
		Итого оплата труда:				**31,35**	**2454,92**
24.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5т	маш.-ч	0,000125	0,009787	3260,95	31,92
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,000125	0,0097865	830,04	8,12
24.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,009787	31,41	0,31
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч				
24.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,009787	1740,08	17,03
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,000125	0,009787	830,04	8,12
24.6	31-040301-0101	Агрегшаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	1,096	46,54	51,02
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч				
		Итого эксплуатация машин:				**1,28**	**100,27**
24.7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,001175	273897,54	321,69
24.8	22-040101-0502	Грунтовка глифталиевая, Гф-021 СТ РК ГОСТ Р 51691-	кг	0,00009	0,007047	302495,24	2131,68
		Итого материалов:				**31,33**	**2453,38**
		НР первого уровня	%	0		0,00	0,00
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0,00
		Накладные расходы	%			0,00	0,00
		Сметная прибыль	%	8		0,00	0,00
		Сметная стоимость				**63,76**	**4992,32**
25	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные .Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза.**	**м2**	**147,0000**		**58,47**	**8595,09**
25.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,5=782,92)	чел-ч	0,0184	2,705	782,92	2117,64
25.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,000375	0,055125	830,04	45,76
		Итого оплата труда:				**14,72**	**2163,40**

25.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5тр	маш.-ч	0,000125	0,018375	3260,95	59,92
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,000125	0,018375	830,04	15,25
25.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,018375	31,41	0,58
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч				
25.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,03675	1740,08	63,95
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,03675	830,04	30,50
25.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0175	2,572	46,54	119,72
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч				
		Итого эксплуатация машин:				**1,66**	**244,17**
25.7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000013	0,001911	273897,54	523,42
25.8	22-040201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	13,23	431,60	5710,07
		Итого материалов:				**42,40**	**6233,49**
		НР первого уровня	%	0		0,00	0,00
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0,00
		Накладные расходы	%			0,00	0,00
		Сметная прибыль	%	8		0,00	0,00
		Сметная стоимость				**58,47**	**8595,30**
26	**Е11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопроводов**	**901**		**441,15**	**397478,73**
26.1	1	Затраты труда рабочих строителей (4,2=855,45)	чел-ч	0,24265	218,628	855,45	187025,02
25.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,03125	28,156	830,04	23370,81
		Итого оплата труда:				**233,51**	**210395,84**
26.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03125	28,156	1740,08	48994,13
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,03125	28,156	830,04	23370,61
		Итого эксплуатация машин:				**54,38**	**48994,13**
26.4	21-100502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	12,884	2681,99	34555,56
26.5	21-110403-9903	Самоклеющая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	1,5	1351,5	90,84	122770,26
26.6	21-130816-3432	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,0020	1,802	2293,98	4133,75
		Итого материалов:				**179,2**	**161459,58**
		НР первого уровня	%	0		0,0	0,00
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0,00
		Накладные расходы	%			0,00	0,00

		Сметная прибыль	%	8		0,00	0,00
		Сметная стоимость				**441,15**	**397478,72**
27	21-110403-0424 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 С до +105С, коэффициентом теплпроводности 0,038 Вт/(мК) при +20С, сопротивлением диффузии водянного пара больше или равно 7000, толщиной стенок 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	165		1860,06	306909,90
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0,00
		Накладные расходы	%			0,00	0,00
		Сметная прибыль	%	8		0,00	0,00
		Сметная стоимость				**1860,06**	**306909,90**
28	21-110403-0421 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 С до +105С, коэффициентом теплпроводности 0,038 Вт/(мК) при +20С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенок 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 1638/1-77 0,56 кг	м	50,6000		1243,70	62931,22
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0,00
		Накладные расходы	%			0,00	0,00
		Сметная прибыль	%	8		0,00	0,00
		Сметная стоимость				**1243,70**	**62931,22**
29	21-110403-0419РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 С до +105С, коэффициентом теплпроводности 0,038 Вт/(мК) при +20С, сопротивлением диффузии водянного пара больше или равно 7000, толщиной стенок 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 1638/1-77 0,48кг	м	102,3000		1136,99	116314,08
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0,00
		Накладные расходы	%			0,00	0,00
		Сметная прибыль	%	0		0,00	0,00
		Сметная стоимость				**1136,99**	**116314,08**

30	21-110403-0416 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 С до +105С, коэффициентом теплпроводности 0,038 Вт/(мК) при +20С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенок 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 1638/1-77	м	125,4000	890,30	111643,62
		НР второго уровня	%	0,0	0,00	0,00
		Накладные расходы	%		0,00	0,00
		Сметная прибыль	%	8	0,00	0,00
		Сметная стоимость			890,30	111643,62
31	21-110403-0414 РСНБ РК 2015 в ценах I11 квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененноого каучука температурой применения от -200 С до +105С, коэффициентом теплпроводности 0,038 Вт/(мК) при +20С, сопротивлением диффузии водянного пара больше или равно 7000, толщиной стенок 19 мм, диаметром 54мм ГОСТ 1638/1-77 0,36кг	м	195,8000	834,22	163340,28
		НР второго уровня	%	0,0	0,00	0,00
		Накладные расходы	%		0,00	0,00
		Сметная прибыль	%	8	0,00	0,00
		Сметная стоимость			834,22	163340,28
32	21-110403-0412 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 С до +105С, коэффициентом теплпроводности 0,038 Вт/(мК) при +20С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенок 19 мм, диаметром 42мм ГОСТ 1638/1-77	м	107,8000	653,49	70446,22
		НР второго уровня	%	3,6	23,53	2536,06
		Накладные расходы	%		23,53	2536,06
		Сметная прибыль	%	8	54,16	5838,58
		Сметная стоимость			731,18	78820,87

33	21-110403-0410 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 С до +105С, коэффициентом теплпроводности 0,038 Вт/(мК) при +20С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенок 19 мм, диаметром 35мм ГОСТ 1638/1-77 0,25кг	м	167,2000		547,75	91583,80
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0,00
		Накладные расходы	%			0,00	0,00
		Сметная прибыль	%	8		0,00	0,00
		Сметная стоимость				547,75	91583,80
34	21-110403-0408 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененноого каучука температурой применения от -200 С до +105С, коэффициентом теплпроводности 0,038 Вт/(мК) при +20С, сопротивлением диффузии водянного пара больше или равно 7000, толщиной стенок 19 мм, диаметром 28мм ГОСТ 1638/1-77	м	77,0000		445,60	34311,20
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0,00
		Накладные расходы	%			0,00	0,00
		Сметная прибыль	%	8		0,00	0,00
		Сметная стоимость				445,60	34311,20
35	11-460303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,0300		78744,82	2362,34
35.1	1	Затраты труда рабочих строителей (2,4=697,38)	чел-ч	55,16	1,655	697,38	1154,02
35.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,24	0,0072	830,04	5,98
		Итого оплата труда:				38666,69	1160,00
35.3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,44	0,0132	31,41	0,41
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч				
35.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,24	0,0072	1740,08	12,53
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	0,0072	830,04	5,98
		Итого эксплуатация машин:				431,44	12,94
35.5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3 заделки	1,04	0,0312	22010,36	686,72
35.6	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07	0,0021	196398,64	412,44

35.7	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения,высшего качества,термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,015	107,10	1,61
35.8	21-050307-1013	Проволока горячекатанная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ10543-98	кг	9,5	0,285	66,30	18,90
35.9	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8466-86	м3	0,09	0,0027	27828,81	75,14
35.10	21-130102-0801	Известь строительная негашенная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0011	0,000033	17403,39	0,57
35.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0032	0,000096	25,00	0,00
		Итого материалов:				**39845,90**	**1195,38**
		НР первого уровня	%	0		0,00	0,00
		НР второго уровня	%	0,0		0,00	0,00
		Накладные расходы	%			0,00	0,00
		Сметная прибыль	%	8		0,00	0,00
		Сметная стоимость				**78744,82**	**2362,34**

	Итого прямые затраты по разделу 2	тенге	**3417557,59**
	в том числе:		
	Стоимость общестроительных работ	Тенге	**3417557,59**
	Материалы	Тенге	**837034,91**
	Всего заработная плата	Тенге	**729007,15**
	Стоимость материалов и конструкций		**2640895**
	Накладные расходы	Тенге	270256,25
	в т.ч. Накладные первого уровня	Тенге	221678,65
	в т.ч. Накладные второго уровня	Тенге	48577,61
	Сметная прибыль	Тенге	5838,58
Всего,Стоимость	общестроительных работ	Тенге	3693652,43
	Нормативная трудоемкость	Тенге	422
	Сметная заработная плата	Тенге	729007
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	3693652
	Нормативная трудоемкость	чел-ч	422
	Сметная заработная плата	Тенге	729007
	Итого по локальной ресурсеной смете		
	Итого прямые затраты		3823905,30
	в том числе:	тенге	

зарплата рабочих-строителей	тенге			1061548,09
затраты на эксплуатацию машин	тенге			83828,90
в т.ч. зарплата машинистов	тенге			34014,74
материалов, изделия и конструкции	тенге			2676959
перевозка грузов	тенге			1407,62
инженерное оборудование поставки подрядчиков	тенге			0
Накладные расходы 1 уровня	тенге			221678,65
Итого с накладными расходами 1 уровня	тенге			4045583,95
Накладные расходы П уровня	тенге			48577,61
Итого:	тенге			4094161,55
Сметная прибыль	тенге			5838,58
Итого по смете:	тенге			4100000,14
Временные здания и сооружения	1,20%		0,00%	0,00
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время		2,42%	0,00%	0,00
в том числе в текущих ценах на 2017 год-100%,К=1,0697784				4100000,14
Итого по сметному расчету в ценах 2016г				4100000
НДС			12%	492000
	К оплате			4592000

Заказчик: Таласбаева Г.Т.

Подрядчик: Садыков Е.Ш.

Технический надзор: ТОО "Фиридо" Доль В.Е.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 7" коммунального гогсударственного учреждения "Отдел образования акимата города Петропавловска"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн""

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа № 7" по адресу СКО г.Петропавловск, ул. Мира,89 (ремонт системы отопления в подвальном помещении)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2017 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		95	14.08.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа № 7" по адресу СКО г.Петропавловск,ул.Мира,89 (ремонт системы отопления в подвальном помещении)	4 592 000	4 100 000							492 000	4 592 000

М.П. Заказчик Г.Т. Таласбаева

М.П.Подрядчик Е.Ш.Садыков