Форма №КС-3

Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Субподрядчик: ТОО "KazStroy Capital"

Договор: Договор субподряда №07 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №64 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №64 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	37 559,89	33 535,61							4 024,27	37 559,89
Всего по стройке	37 559,89	33 535,61							4 024,27	37 559,89

Генподрядчик:
Директор
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Субподрядчик
Директор
ТОО "KazStroy Capital"

_____ **Алдияров Б. О.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №64 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Субподрядчик: ТОО "KazStroy Capital" Договор субподряда №07 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**26532**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8148
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4480*
		машины и механизмы	тенге			9292
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2340*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9092
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Раздел 1. Ответвления к вводам в здания				**26532**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8148
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4480*
		машины и механизмы	тенге			9292
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2340*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9092
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**1320-0203-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03***	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование	**км**	**0,0053**	**3 432 778**	**18194**

1	2	3	4	5	6	7
		2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах				
		Формула объема = (2+3.3).0.001				
2	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 2.1.02	м	2,04	246	502
3	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = 3.3.1.02	м	3,366	1 986	6685
		Линейная арматура				
4	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	0,886451	1 299	1151
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				26532
		Всего прямые затраты				26 532,00
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				1 830,71
		Итого				28 362,71
		Сметная прибыль - 5%				1 418,14
		Непредвиденные работы и затраты - 7%				1 985,39
		Итого				31 766,23
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				33 535,61
		НДС- 12%				4 024,27
		Стоимость строительства				37 559,89

Генподрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Субподрядчик:

Диретор ТОО "KazStroy Capital"

Алдияров Б. О.