Форма КС-3

Справка №6

о стоимости выполненных работ

от 27.09. 2017г.

Заказчи: Государственное учреждение "Отдела строительства города Кентау". Акимат города Кентау

Инженер: ТОО "Арх. Строй сервис-А"

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Договор: №1 от 06.02.2017 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция плавательного Бассейна по ул.Дулатова №55 г.Кентау ЮКО

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ					
		с начала строительства		с начала года		за отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	177 556 162	198 862 902	177 556 162	198 862 902	16 216 739	18 162 748
	в т. числе оборудование	45 846 337	51 347 897	45 846 337	51 347 897	-	-
	Всего к оплате подрядчику:	**177 556 162**	**198 862 902**	**177 556 162**	**198 862 902**	**16 216 739**	**18 162 748**
2	Инжиринговые услуги:	2 203 413	2 467 823	2 203 413	2 467 823	219 088	245 378
3	Авторский надзор:	355 113	397 726	355 113	397 726	32 433	36 325
	Всего к оплате с авторским и техническим надзором:	**180 114 688**	**201 728 451**	**180 114 688**	**201 728 451**	**16 468 260**	**18 444 451**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдела строительства г.Кентау"
Акимат г.Кентау
Руководитель отдела:
_____ Н. Темирханов

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Арх. Строй сервис-А"
Директор
_____ Жанас А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Баймен"
Директор
_____ Баймен Ж.Е.

Заказчик Государственное учреждение "Отдела строительства города Кентау" Акимата города Кентау
Инженер: ТОО "Арх.Строй Сервис-А"
Подрядчик **ТОО "Баймен"**
Договор: **№1 от 06.02.2017 г.**

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА ПО УЛ.ДУЛАТОВА №55 В Г. КЕНТАУ

А К Т №6
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017 года

от 27.09.2017г

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ(2-1-1)								
		ФАСАД								
11	E0115-158-3	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная**	227,6	75,78	2,06	17247	469	2702	0,07	16
		м2		11,78	0,79	2680	179	94,5	--	1
12	E0115-79-1	**Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм"Асвол"**	0,005	426,99	2,70	2	--	--	0,37	--
		м2		76,59	1,01	--	--	--	--	--
13	E0115-158-3	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная**	860,8	75,78	2,06	65230	1775	10220	0,07	61
		м2		11,78	0,79	10137	678	94,5	--	3
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
14	E0117-176-5	**Покрытие стен масленными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза в САУНЕ**	40	222,76	--	8910	--	1174	0,17	7
		м2		31,05	--	1242	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ (после корректировки АС-22)								
154	Е0110-7-1	**Облицовка керамическая стен**								
		м2	7,65	637,24	5,80	4875	44	570	0,42	3
				66,76	2,20	511	17	108	0,01	–
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ =БЕТОННЫЕ ДНИЩА И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ (АС-9()								
		ОЛИМПИЙСКАЯ ВАННА								
10	Е0111-4-2 К=2	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**								
		м2	163,58666	464,38	18,10	75966	2961	21831	0,50	82
11	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ по цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону=ОБЛИЦОВКА ПРЫЖКОВЫХ ТУМБ КЕРАМОГРАНИТОМ**		101,70	6,80	16637	1112	123	0,03	5
		м2	10,75	332,05	4,62	3570	50	2886	1,52	16
				254,97	3,14	2741	34	104	0,02	–
		НАРУЖНАЯ ПАВЕЛЬ ТРИБУНЫ ОГРАЖДЕНИЕ - ОгМ-1=219,92м								
15	Е0115-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**								
		м2	26,9138096	148,40	0,07	3994	2	3053	0,65	17
				108,00	0,02	2907	1	105	–	–
		СПОРТИВНОЕ-РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-2=1456,22м2								
11	Прайс-лист	**СПОРТИВНО-РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ**								
		м2	1246,7415	4066,06	–	5069329	–	–	–	–
		ИТОГО:		–	–	–	–	–	–	–
						5249121	5303			203
		Накладные расходы :				36855	2021			10
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:				42436				
		Итого с накладными				42436				
		- заработная плата				529155				
		- трудоемкость				6365				
		Непормируемые и непредвиденные затраты :				21				
		СУММИЗ								
		Итого с непормируемыми и непредвиденными затратами				317494				
		Итого с временными, 1,44 %				5609053				
						5689823				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ценами уторожаниями, 0,7 %				5729652				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				[illegible]				
		[illegible] на выслугу лет, 1 %								
		ИТОГО:				5809309				
		Сметная заработная плата				5809309				
		Нормативная трудоемкость				45241				
						234				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				15898766				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				317975				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				16216739				
		Итого с НДС				1946009				
						18162748				
		Всего:				18162748				

Инженер:

Директор ТОО "АрхСтройсервис А"

А.Карабаев

Жанас А.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Баймен"

Баймешов Ж.Е

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдела строительства г.Кентау"

Акимат г.Кентау

Руководитель отдела:

_____ Н. Темирханов

Заказчик Государственное учреждение "Отдела строительства города Кентау" Акимата города Кентау
Инженер: ТОО "Ans Строй Сервис-А"
Подрядчик **ТОО "Баймен"**
Договор: **№1 от 06.02.2017 г.**
Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА ПО УЛ.ДУЛАТОВА №55 В Г. КЕНТАУ

А К Т №2
приемки выполненных работ
за апрель 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001 г. от 21.04.2017г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ!2ТАМБУР (после корректировки АС-8)(2-1-1)								
12	Е0115-158-3	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная**	319,185	75,78	2,06	24187	658	3790	0,07	23
		м2		11,78	0,79	3759	251	94,5	--	1
71	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	1,37	5096,38	82,51	6982	113	332	1,55	2
		м3		225,11	31,16	308	43	94,5	0,15	--
72	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	1,3974	94,00	--	131	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0106-1-20	**Устройство ленточных фундаментов бетонных В12,5**	9,43	6344,41	389,15	59828	3670	5829	3,24	31
		м3		507,15	147,01	4782	1386	94,5	0,18	1
74	Е0106-1-6	**Устройство монолитных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны В12,5**	2,5	7560,20	140,45	18900	351	2901	7,29	18
		м3		1174,73	53,05	2937	133	94,5	0,26	1
75	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента на сси**	12,10895	94,00	--	1138	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т								
		т	1,3374	5455,17	2856,97	7296	3821	2803	10,75	14
				1816,43	771,41	2429	1032	81	2,93	4
77	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
		т	1,3374	622,84	180,65	833	242	364	1,54	2
				336,38	--	450	--	81	--	--
78	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т								
		т	1,1754	172800,00	--	203109	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,049	52400,00	--	2568	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
80	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т								
		т	0,113	154200,00	--	17425	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
81	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. деталями с добавлением колера, количество окрасок 2								
		м2	38,7846	164,61	0,09	6384	3	4553	0,74	29
				124,20	0,02	4817	1	94,5	--	--
82	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м,Б-1,Б-2,Г-1(АС-8)								
		т	1,3366744	5876,38	2525,03	7855	3375	3509	16,22	22
				2613,38	628,04	3493	839	81	2,24	3
83	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
		т	1,3366744	2773,18	682,20	3707	912	1532	6,04	8
				1415,36	--	1892	--	81	--	--
84	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей								
		т	1,286630	[illegible]	--	130851	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
85	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т ПОЛОСА 10х140мм L 500мм								
		т	0,0495	154200,00	--	7633	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа								
		м2	100,45	128,68	42,80	12926	4300	5639	0,36	37
				58,74	10,56	5901	1061	81	0,04	4
87	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7								
		м2	100,45	1190,00	–	119536	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
88	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК								
		м2	9,76	185,12	1,55	1807	15	1848	1,12	11
				176,21	0,59	1720	6	107,1	–	–
89	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов								
		м	12	249,45	1,53	2993	18	659	0,32	4
				50,72	0,56	609	7	107,1	–	–
90	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80								
		кг	99,6008	72,00	–	7171	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ДЕТ.740 площ.=69,79м2								
105	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием								
		м2	69,79	37,05	3,28	2585	229	1029	0,08	5
				12,09	1,24	844	86	110,7	0,01	–
106	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
		м3	5,5832	5841,10	–	32612	–	4030	4,21	23
				652,05	–	3641	–	110,7	–	–
		КРЫЛЬЦО КР-1 С ПАНДУСОМ К ТАМБУРУ(АС-11 после корректировки)								
112	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы=Подсыпка под крыльцо и пандус								
		м3	3	154,22	–	463	–	471	1,12	3
				154,22	–	463	–	101,7	–	–
113	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских ИЗ БЕТОНА кл.В12,5								
		м3	1,52	5642,15	125,81	8576	191	310	1,12	2
				168,19	47,54	256	72	94,5	0,23	–
114	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента на ест								
		м3	1,5504	94,00	–	146	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
115	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
		1т	0,0287056	5604,41	409,16	161	12	63	13,34	–
				2173,50	154,69	62	4	94,5	0,75	–
116	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,0287056	41200,00	–	1183	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЗЫРЕК КВ-1		--	--	--	--	--	--	--
121	E0109-61-12	КАРКАС КОЗЫРЬКА	0,56024	24126,02	6858,29	13516	3842	6451	74,98	42
		т		14024,25	192,10	7857	108	81	0,83	--
122	C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,56024	147100,00	--	82411	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ УТЕПЛЕНИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН								
134	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	271,656	993,35	6,15	269849	1671	57593	1,32	359
		м2		222,01	2,34	60310	635	94,5	0,01	3
		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА С 2-Х СТОРОН(после корректировки)(АС-23)								
166	E0110-83-6	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изолирующей прокладкой, толщина перегородки 108 мм	16,21	2621,32	25,48	42492	413	12535	4,30	70
		м2		706,39	9,62	11451	156	108	0,05	1
167	E0115-69-1	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных=ЗАТИРКА	32,42	23,39	0,53	758	17	529	0,11	4
		м2		17,08	0,20	554	6	94,5	--	--
168	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен=ВЫРАВНИВАНИЕ СМЕСЬЮ "АЛЬНЕКС"	32,42	162,92	4,29	5282	139	2648	0,52	17
		м2		84,79	1,64	2749	53	94,5	0,01	--
		УСТРОЙСТВО ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В СУЩЕСТВУЮЩИХ КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ (АС-38,39,40)								
170	E0146-34-4	Разборка кирпичных стен толщ.380мм, 250мм под дверные проемы=(АС-23,18)	1,19	1795,50	627,75	2137	747	1671	7,10	8
		м3		1167,75	236,25	1390	281	100	1,16	1
171	E0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,68	8909,91	154,03	6059	105	1600	14,63	10
		м3		2295,00	58,50	1561	40	100	0,28	--
172	E0146-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	0,28212	34815,42	477,54	9822	135	8481	186,17	53
		т		29882,25	180,00	8430	51	100	0,88	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т								
		т	0,10792	154400,00	–	16663	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
174	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т								
		т	0,07576	154200,00	–	11682	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
175	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т								
		т	0,07844	162700,00	–	12762	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
176	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 А1 Д-6мм								
		т	0,0112	50642,00	–	567	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
177	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой								
		т	0,0088	136500,00	–	1201	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

КРЫЛЬЦО КР-1 С ПАНДУСОМ (после корректировки)(2шт)(АС-45)

197	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм								
		т	0,1411872	41200,00	–	5817	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

КРЫЛЬЦО Кр-2 (после корректировки)(2шт)(АС-26)

204	Е0101-166-2	ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦА ВРУЧНУЮ С УПЛОТНЕНИЕМ								
		м3	9	154,22	–	1388	–	1412	1,12	10
				154,22	–	1388	–	101,7	–	–
205	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудованиеВ12,5								
		м3	5,06	7136,39	325,60	36110	1648	3912	4,53	23
				706,39	111,83	3574	566	94,5	0,44	2
206	С143001-51	Устройство подготовки под фундаменты: бетон на приготовление сульфатостойкого цемента								
		м3	5,1612	94,00	–	485	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
207	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
		1т	0,029568	5604,41	409,16	166	12	65	13,34	–
				2173,50	154,69	64	5	94,5	0,75	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	0,029568	41200,00	--	1218	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ОТОПЛЕНИЕ(2-1-2)								
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ								
14	С151803-602 Изм. и доп. вып. 22	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа НЭК ГОСТ Р 51778-2001								
		шт.	1	3732,00	--	3732	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С151803-600 Изм. и доп. вып. 22 ПРИМ.	ЩРН-4								
		шт.	1	1967,00	--	1967	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ГВС (ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД)								
		К5.1								
19	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"AquATHErM nC grOuP"Стр.29	НАСОС ГВС WILO 40/140-2,2/2								
		шт	2	82896,28	--	165793	--	--	--	--
		Отпускная цена		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость оборудования		82896		165793				
						165793				
		К5								
21	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"ДАНФОСС"Стр .32	ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК XG10-1-30								
		шт	2	80110,12	--	160220	--	--	--	--
		Отпускная цена		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость оборудования		80110		160220				
						160220				
29	С130905-1811 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Tмакс 110°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss								
		шт.	1	9720,00	--	9720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	С131206-248 Изм. и доп.вып.19	Регулятор температуры VG, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Tмакс 150°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss								
		шт.	1	39396,00	--	39396	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	С131206-121 Изм. и доп.вып.19	Регулятор температуры AVTB 20 для установки на обратном трубопроводе после теплообменника, диапазон настройки от 20°C до 60°C, присоединение Rp 3/4, Tмакс 130°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss								
		шт.	1	44407,00	--	44407	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ОБОГРЕВ БАССЕЙНОВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					7					
		К6								
47	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ДАНФОСС" стр. 32	ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК XB10-1-20								
		шт	2	69304,58	--	138609	--	--	--	--
		Отпускная цена		--	--	--	--	--	--	--
				69305		138609				
		Сметная стоимость оборудования				*138609*				
		К7								
49	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"ДАНФОСС"стр. 32	ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК XB10-1-50								
		шт	2	102262,73	--	204525	--	--	--	--
		Отпускная цена		--	--	--	--	--	--	--
				102263		204525				
		Сметная стоимость оборудования				*204525*				
		К8								
51	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"ДАНФОСС"СТР.32	ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК XB10-1-50								
		шт	2	102262,73	--	204525	--	--	--	--
		Отпускная цена		--	--	--	--	--	--	--
				102263		204525				
		Сметная стоимость оборудования				*204525*				
53	С131206-247 Изм. и доп.вып.19	Регулятор температуры VG, присоединение - наружное G 3/4А, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss								
		шт.	1	31297,00	--	31297	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
54	С131206-120 Изм. и доп.вып.19	Регулятор температуры AVTB 15 для установки на обратном трубопроводе после теплообменника, диапазон настройки от 20°С до 60°С, присоединение Rp 1/2, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss								
		шт.	1	42550,00	--	42550	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
56	С131206-248 Изм. и доп.вып.19	Регулятор температуры VG, присоединение - наружное G 3/4А, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss								
		шт.	2	39396,00	--	78792	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
57	С131206-121 Изм. и доп.вып.19	Регулятор температуры AVTB 20 для установки на обратном трубопроводе после теплообменника, диапазон настройки от 20°С до 60°С, присоединение Rp 3/4, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss								
		шт.	2	44407,00	--	88814	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТООСВЕЩЕНИЕ				ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ(2-1-4)				
1	Ц0108-599-5	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг ЩРВ								
			3	1197,10	10,10	3591	30	1335	3,00	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		518,00	2,30	1554	7	85,5	0,01	--
2	110108-576-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	28	501,20	13,20	14034	370	5489	1,00	28
		шт		227,00	2,30	6356	64	85,5	0,01	--
8	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 РС-10	17	68,00	--	1156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 С 16-003	24	156,00	--	3744	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 С 56-002	25	182,00	--	4550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 0-4-1р54-17-6/220	10	215,00	--	2150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ1	0,076	16300,00	--	1239	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 К702 У3	0,137	26100,00	--	3576	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С151801-714 Изм. и доп. вып. 22	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 УЗО	3	789,00	--	2367	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	730	11,94	1,09	8062	799	7017	0,06	42
		м		9,23	0,66	6738	481	97,2	--	2
20	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	486	4,55	--	2211	--	1946	0,03	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		4,12	–	2002	–	97,2	–	–
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
21	[illegible]	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	2	1299,30	68,30	2599	137	565	2,00	4
		шт		317,00	13,50	634	27	85,5	0,08	–
22	75-6-52 Изм. и доп. вып. 21	**Распределительная панель ВРУ-1-46-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	1	31749,00	–	31749	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Отпускная цена		31749		31749				
		Сметная стоимость оборудования				*31749*				
23	Ц0108-599-5	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг ЩРВ**	4	1197,10	10,10	4788	40	1779	3,00	12
		шт		518,00	2,30	2072	9	85,5	0,01	–
24	С151803-619 Изм. и доп. вып. 22	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	1	993,00	–	993	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
26	ПРАЙС ЛИСТ"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"СТР.25А	**ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ 9-12А "ПУСК-СТОП"**	6	2797,52	–	16785	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		Отпускная цена		2798		16785				
		Сметная стоимость оборудования				*16785*				
27	Ц0108-526-2	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	30	862,00	28,00	25860	840	88,36	2,00	60
		шт		340,00	4,50	10200	135	85,5	0,03	1
28	75-6-6 Изм. и доп. вып. 21	**Ящики управления Я 5111-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А ГОСТ 30011.1-2012**	3	23279,00	–	69837	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Отпускная цена		23279		69837				
		Сметная стоимость оборудования				*69837*				
34	С151601-128 Изм. и доп. вып. 20 ПРИМ.	**Кабели силовые АПВГ 3х10+1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 сеч 3х120+1х35мм2**	0,028	49330,00	–	1381	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С151601-941Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 ПРИМ.	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х35-1 ГОСТ 16442-80 Сеч 5х35мм2	0,093	183033,00	--	17022	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
36	С151601-29553 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,034	197141,00	--	6703	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
37	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,068	50586,00	--	3440	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
38	С151603-11 Изм. и доп. вып. 20 ПРИМ.	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78 сеч 3х1,5мм2	0,127	38943,00	--	4946	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
40	ПРАЙС ЛИСТ"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"СТР.23	ТРУБЫ ИЗ ПВХ ф32ММ	112	18,60	--	2083	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
42	ПРАЙС ЛИСТ"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"СТР.23	ТРУБЫ ИЗ ПВХ ф25ММ	180	11,74	--	2114	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
43	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	56	141,00	--	7896	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	56	141,00	--	7896	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,022	16300,00	--	359	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые,степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых [illegible] диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,22	26100,00	--	5742	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
49	ПРАЙС ЛИСТ"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"СТР.24	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ	1	141,59	--	142	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Отпускная цена		142		142				
		Сметная стоимость оборудования				*142*				
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				**ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ(2-1-5)**				
		ВОДОПРОВОД								
		ТЗ ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ								
17	Е0116-14-7 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм**	165	489,41	20,13	80753	3321	55534	1,61	266
		м		284,63	7,54	46963	1244	115,2	0,04	6
18	С130804-74 Изм. и доп.вып.16 СИ РК 8.02-04-2002	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р52134-2010**	165	703,00	--	115995	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ВОДОПРОВОД Т4								
26	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**	112	339,92	6,60	38071	739	28296	1,21	135
		м		216,83	2,48	24285	277	115,2	0,01	1
27	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СИ РК 8.02-04-2002	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	112	90,00	--	10080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		АНГАР				**АНГАР, ГАЛЕРЕЯ, ПРИСТРОЙКА. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(2-2-1)**				
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ФАСАД								
3	Е0115-79-1	**Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм"Аспал"**	250	426,99	2,70	106748	675	18334	0,37	93
		м2		76,59	1,01	19148	253	94,5	--	1
		АНГАР								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ДВЕРИ (АС-14)								
11	Е0109-53-1	**Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автоконтилок и пароварочных камер—НАРУЖНЫХ ДВЕРЕЙ Д-4(1шт)**								
		т	0,1257	17023,17	1416,44	2140	178	1560	94,42	12
12	С12021-250	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т**		14826,38	497,81	1864	63	81	2,44	--
		т	0,1258238	154200,00	--	19402	--	--	--	--
		ПОЛЫ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	E01031-A26-1	Погрузка мусора	1,24	33,88	33,88	42	42	26	--	--
		т		--	23,71	--	29	90	0,50	1
32	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1,24	41,72	--	52	--	10	0,20	--
		т		9,32	--	12	--	90	--	--
				ВОСТОЧНАЯ ТРИБУНА,ЗАПАДНАЯ ТРИБУНА,ВАННЫ БАССЕЙНА. ДЕМОНТАЖНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ(2-3-1)						
		ДЕМОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ СКАМЕЕК (АС-6)								
		ДЕМОНТАЖ МЕТАЛ.ОГРАЖДЕНИЯ Огм-2 (АС-6)								
3	E0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов=ПОД ОГРАЖДЕНИЕ	2,5	2430,59	1082,84	6076	2707	4573	8,27	21
		м3		1347,75	481,50	3369	1204	100	1,95	5
6	E0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов=БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА ГЛАВНОГО ВХОДА	19,6175	2430,59	1082,84	47682	21243	35885	8,27	162
		м3		1347,75	481,50	26439	9446	100	1,95	38
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПОСЛЕ КОРРЕКТИРОВКИ (АС-4)								
13	E0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов и стен=Демонтаж бетонного крыльца в главном входе	6,6	2430,59	1082,84	16042	7147	12073	8,27	55
		м3		1347,75	481,50	8895	3178	100	1,95	13
14	E0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов и стен=Демонтаж бетонной подпорной стенки	16,63	2430,59	1082,84	40421	18008	30420	8,27	138
		м3		1347,75	481,50	22413	8007	100	1,95	32
15	E0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов=Демонтаж бетона перед трибуной	28,5	2430,59	1082,84	69272	30861	52134	8,27	236
		м3		1347,75	481,50	38411	13723	100	1,95	56
18	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м=СНЯТИЕ НАСЫПИ	1040	7,91	7,91	8227	8227	2591	--	--
		м3		--	2,57	--	2671	97	0,01	10
19	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3=НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА	1626	32,22	30,77	52387	50032	15402	0,01	16
		м3		1,42	8,34	2309	13569	97	0,03	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E010333-A10-1	Завоз недостающего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1=/ДЛЯ ЗАСЫПКИ БАССЕЙНА 19,8мх19,8мх6,8м								
20		т	2845,5	68,94	68,94	196169	196169	39234	--	--
	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		--	13,79	--	39234	100	0,29	824
21		м3	2666	21,55	4,52	57442	12040	44040	0,11	288
	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		17,03	--	45402	--	97	--	--
22		м3	2666	14,12	12,00	37637	31985	11288	0,01	33
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-10)		1,62	2,75	4319	7318	97	0,01	33
		ПОКРЫТИЕ СТУПЕНЕЙ(подъем на трибуны)								
54	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	2,345112	41200,00	--	96619	--	--	--	--
		ОТДЕЛКА ВАНН,БОРТОВ БАССЕЙНОВ		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	1,0482164	41200,00	--	43187	--	--	--	--
		ГЛАВНЫЙ ВХОД КРЫЛЬЦО КР-1 (АС-19)		--	--	--	--	--	--	--
89	E0101-166-2	ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО								
		м3	112	154,22	--	17272	--	17566	1,12	125
90	E0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5		154,22	--	17272	--	101,7	--	--
		м3	4,2	5642,15	125,81	23697	528	856	1,12	5
91	E0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5		168,19	47,54	706	200	94,5	0,23	1
		м3	20,8	7136,39	325,60	148437	6772	16083	4,53	94
92	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок=СЕТКА С-I		706,39	111,83	14693	2326	94,5	0,44	9
		т	[illegible]	3609,41	409,16	2352	172	923	13,34	6
93	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		2173,50	154,69	912	65	94,5	0,75	--
		т	0,419662	41200,00	--	17290	--	--	--	--
		ПАНДУС (АС-18) (после корректировки)		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских=113 БЕТОНА кл.В12.5								
		м3	2,6	5642,15	125,81	14670	327	530	1,12	3
				168,19	47,54	437	124	94,5	0,23	1
97	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
		т	0,0442	5604,41	409,16	248	18	97	13,34	1
				217,50	154,69	96	7	94,5	0,75	--
98	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	0,0442	41200,00	--	1821	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

БАЛАНС 22,53-13,73=8,80м3(вытеснен.гр.)

112	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
		т	1,7388	622,84	180,65	1083	314	474	1,54	3
				336,38	--	585	--	81	--	--
113	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т								
		т	1,756188	154400,00	--	271155	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
114	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона								
		т	0,00516	22751,81	13899,18	117	72	68	48,88	--
				8694,00	5250,94	45	27	94,5	25,65	--
115	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,1312	52400,00	--	6875	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
116	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т								
		т	0,0835472	154200,00	--	12883	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1 (АС-30,31)

118	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т								
		т	2,5582896	162700,00	--	416234	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
119	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 А1 Д-6мм								
		т	0,13428	55620,00	--	7469	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2								
124	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 А1 Д-6мм	0,0164	55620,00	--	912	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДПОРНАЯ СТЕНКА ПС-1(АС-31)								
128	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	153	29,07	27,60	4448	4223	1125	0,01	2
		м3		1,47	6,95	225	1063	87,3	0,02	4
		ПОДПОРНАЯ СТЕНКА ПС-1 (2шт)(АС-21)								
135	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм СЕТКА С-1	0,6226535	67700,00	--	42154	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм СЕТКА С-2	0,683636	67700,00	--	46282	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 ОС-1	0,009	52102,00	--	469	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
138	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 ФИКСАТОР	0,01302	52102,00	--	678	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО КР-2 (АС-20)(2шт)								
139	Е0101-166-2	ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО	8,8	154,22	--	1357	--	1380	1,12	10
		м3		154,22	--	1357	--	101,7	--	--
140	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	12,8	5642,15	125,81	72219	1610	2609	1,12	14
		м3		168,19	47,54	2153	608	94,5	0,23	3
141	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	[illegible]	[illegible]	323,00	175555	8010	19021	4,53	111
		м3		706,39	111,83	17377	2751	94,5	0,44	11
142	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок=СЕТКА С-1	0,224224	5604,41	409,16	1257	92	493	13,34	3
		1т		2173,50	154,69	487	35	94,5	0,75	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,224224	41200,00	--	9238	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ ПОД СЛИВНЫЕ ТРУБЫ ВОКРУГ БАССЕЙНА(АС-17)								
153	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами=Для установки сливной трубы	28,6	251,77	--	7201	--	7323	1,77	51
		м3		251,77	--	7201	--	101,7	--	--
155	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	33,4	203,88	115,23	6810	3849	5334	0,50	17
		м3		88,65	31,42	2961	1049	133	0,11	4
156	С01031-А26-1	ПОГРУЗКА МУСОРА	58,45	27,10	--	1584	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
157	Е010333-А5-1	ОТВОЗКА МУСОРА	58,45	40,50	40,50	2367	2367	473	--	--
		тн		--	8,10	--	473	100	0,17	10
				ВОСТОЧНАЯ ТРИБУНА,ЗАПАДНАЯ ТРИБУНА,ВАННЫ БАССЕЙНА. БЕТОННЫЕ ДНИЩА И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ(2-3-2)							
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ =БЕТОННЫЕ ДНИЩА И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ (АС-9()								
		МАЛАЯ ВАННА								
3	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,60676	41200,00	--	24999	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОЛИМПИЙСКАЯ ВАННА								
8	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	3,05844	41200,00	--	126008	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ВОСТОЧНАЯ ТРИБУНА,ЗАПАДНАЯ ТРИБУНА,ВАННЫ БАССЕЙНА. МОНОЛИТНЫЕ КОЛОДЦЫ (ДОСТУП ДЛЯ БАССЕЙНОВ) МК-1, МК-2, МК-							
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КОЛОДЦА МК-1								
1	[illegible]	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	38,15	218,93	--	8352	--	9438	1,54	59
		м3		218,93	--	8352	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	29	134,10	--	3889	--	4394	0,97	28
		м3		134,10	--	3889	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы=Разравнять линий грунт								
		м3	9,15	134,10	–	1227	–	1387	0,97	9
				134,10	–	1227	–	113	–	–
		МОНОЛИТНЫЙ Ж/БЕТОННЫЙ КОЛОДЕЦ МК-1(1шт)(АС-23,24)								
8	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	0,08028	41200,00	–	3308	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
9	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм А3 Д-6мм								
		т	0,02376	73000,00	–	1734	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
10	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм А3 Д-10мм ОТД.СТ.								
		т	0,00544	53000,00	–	288	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ДНИЩЕ								
11	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	0,02317	41200,00	–	955	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
12	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм А3 Д-8мм Фиксатор								
		т	0,0024	53600,00	–	129	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ПЕРЕКРЫТИЕ (АС-25)								
20	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм СЕТКА С-1 А3 Д-10мм								
		т	0,038254	67700,00	–	2590	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
21	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ФИКСАТОР								
		т	0,00189	53000,00	–	100	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
22	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ОТД.СТ.								
		т	0,0128	53000,00	–	678	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КОЛОДЦА МК-3								
33	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	44,6	218,93	--	9764	--	11034	1,54	69
		м3		218,93	--	9764	--	113	--	--
34	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	34,4	134,10	--	4613	--	5213	0,97	33
		м3		134,10	--	4613	--	113	--	--
35	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы=Разравнять лишний грунт	10,2	134,10	--	1368	--	1546	0,97	10
		м3		134,10	--	1368	--	113	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ Ж/БЕТОННЫЙ КОЛОДЕЦ МК-3(1 шт)(АС-28,29)								
40	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,07216	41200,00	--	2973	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	C12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм А3 Д-6мм	0,02376	73000,00	--	1734	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм А3 Д-10мм	0,00544	67700,00	--	368	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДНИЩЕ								
43	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0294	41200,00	--	1211	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	C12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм А3 Д-8мм Фиксатор	0,003	53600,00	--	161	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ								
52	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм СЕТКА С-1 А3 Д-10мм	0,0523833	67700,00	--	3546	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ФИКСАТОР								
		т	0,00336	53000,00	--	178	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм А3 Д10мм ОТДСТ.								
		т	0,0128	53000,00	--	678	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КОЛОДЦА МК-2								
62	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	125,8	27,84	26,18	3502	3293	1081	0,01	1
				1,66	7.20	209	906	97	0,03	3
63	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/=ДОРАБОТКА								
		м3	2,2	262,72	--	578	--	653	1.85	4
				262,72	--	578	--	113	--	--
64	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
		м3	71,8	9,24	9,24	664	664	209	--	--
				--	3,00	--	216	97	0,01	1
		МОНОЛИТНЫЙ Ж/БЕТОННЫЙ КОЛОДЕЦ МК-2(1 шт)(АС-26,27)								
72	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	0,29784	41200,00	--	12271	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм А3 Д-6мм								
		т	0,04488	73000,00	--	3276	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ДНИЩЕ								
74	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из [illegible]								
		т	0,0294	41200,00	--	1211	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм А3 Д-8мм Фиксатор								
			0,003	53600,00	--	161	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						ВОСТОЧНАЯ ТРИБУНА,ЗАПАДНАЯ ТРИБУНА,ВАННЫ БАССЕЙНА. ОБОРУДОВАНИЕ ФИЛЬТРОВОЙ СТАНЦИИ 20Х50 М. ОЛИМПИЙСКАЯ(2-3-					
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
3	ПРАЙС ЛИСТ"ТЕРЮхХ стр.35	НАСОС AsTrAlPOOl,Испания MAXiM "4 Kw 78М3/Н"	6	157636,85		945821				
		шт								
		Отпускная цена		157637		945821				
		Сметная стоимость оборудования				*945821*				
5	ПРАЙС ЛИСТ"ТЕРЮхХстр.35	ФИЛЬТР ПОЛИЭСТЕРОВЫЙ AsTrAlPOOl,Испания "VEшBiO Ду1400мм"	6	440455,91		2642735				
		шт								
		Отпускная цена		440456		2642735				
		Сметная стоимость оборудования				*2642735*				
6	ПРАЙС ЛИСТ"ТЕРЮхХстр.35	КОМПЛЕКТ ПЯТИВЕНТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ AsTrAlPOOl,Испания "Ду110мм"	6	250364,41		1502186				
		шт								
		Отпускная цена		250364		1502186				
		Сметная стоимость оборудования				*1502186*				
10	ПРАЙС ЛИСТ"ТЕРЮхХстр.35	ДОННЫЙ СЛИВ 515х515мм РЕШЕТКА ИЗ ПЛАСТИКА AsTrAlPOOl,CTXI Испания	1	66763,84		66764				
		шт								
		Отпускная цена		66764		66764				
		Сметная стоимость оборудования				*66764*				
12	ПРАЙС ЛИСТ"ТЕРЮхХстр.35	СТАНЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДОЗИРОВАНИЯ AsTrAlPOOl,Испания COnTrOlEr	2	537819,85		1075640				
		шт								
		Отпускная цена		537820		1075640				
		Сметная стоимость оборудования				*1075640*				
13	ПРАЙС ЛИСТ"ТЕРЮхХстр.35	ПРИБОР ДОЗАЦИИ ФЛОКУЛЯНТА СТХ,Испания	2	55636,54		111273				
		шт								
		Отпускная цена		55637		111273				
		Сметная стоимость оборудования				*111273*				
15	ПРАЙС ЛИСТ"ТЕРЮхХстр.35	ДАТЧИК ПОТОКА РАИКа,Швеция	1	11127,31		11127				
		шт								
		Отпускная цена		11127		11127				
		Сметная стоимость оборудования				*11127*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С131004-3 Изм. и доп. вып. 22	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 16-16, подача 16 м3/ч, напор 16 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин	1	12740		12740				
		шт								
						ВОСТОЧНАЯ ТРИБУНА,ЗАПАДНАЯ ТРИБУНА,ВАННЫ БАССЕЙНА. ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ ФИЛЬТРОВОЙ СТАНЦИИ 20Х10 М.					
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
3	ПРАЙС ЛИСТ"ТЕРЮхХ стр.35	НАСОС АзТгАЙРООЦИспания МАХіМ "4 Kw 78М3/Н"	1	157636,85		157637				
		шт								
		Отпускная цена		157637		157637				
		Сметная стоимость оборудования				*157637*				
5	ПРАЙС ЛИСТ"ТЕРЮхХстр.35	ФИЛЬТР ПОЛИЭСТЕРОВЫЙ АзТгАЙРООЦИспания "VEsuBiO Ду1400мм"	1	440455,91		440456				
		шт								
		Отпускная цена		440456		440456				
		Сметная стоимость оборудования				*440456*				
6	ПРАЙС ЛИСТ"ТЕРЮхХстр.35	КОМПЛЕКТ ПЯТИВЕНТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ АзТгАЙРООЦИспания "Ду110мм"	1	250364,41		250364				
		шт								
		Отпускная цена		250364		250364				
		Сметная стоимость оборудования				*250364*				
10	ПРАЙС ЛИСТ"ТЕРЮхХстр.35	РЕШЕТКА ИЗ ПЛАСТИКА ГРУППЫ АзТгАЙРООЦИспания "515х515мм"	1	66763,84		66764				
		шт								
		Отпускная цена		66764		66764				
		Сметная стоимость оборудования				*66764*				
12	ПРАЙС ЛИСТ"ТЕРЮхХстр.35	СТАНЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДОЗИРОВАНИЯ АзТгАЙРООЦИспания СОпТгОШЕг	1	537819,85		537820				
		шт								
		Отпускная цена		537820		537820				
		Сметная стоимость оборудования				*537820*				
13	ПРАЙС ЛИСТ"ТЕРЮхХстр.35	ПРИБОР ДОЗАЦИИ ФЛОКУЛЯНТА СТХ,Испания	1	55636,54		55637				
		шт								
		Отпускная цена		55637		55637				
		Сметная стоимость оборудования				*55637*				
15	ПРАЙС ЛИСТ"ТЕРЮхХстр.35	ДАТЧИК ПОТОКА РАШЕв,Швеция	1	11127,31		11127				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отпускная цена		11127		11127				
		Сметная стоимость оборудования				*11127*				
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				**ТУБОПРОВОДЫ ВАННЫ БАССЕЙНА ОЛИМПИЙСКАЯ 20Х50Х2,5 М(6-1)**				
		ТРУБОПРОВОДЫ ОБВЯЗКИ БАССЕЙНА								
41	ПРАЙС ЛИСТ"GrundfOscrp.34	**НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ**	1	855730,88		855731				
		шт								
		Отпускная цена		855731		855731				
		Сметная стоимость оборудования				*855731*				
42	ПРАЙС ЛИСТ"GrundfOscrp.34	**Автомуфта DN125/15**	1	101134,8		101135				
		шт								
		Отпускная цена		101135		101135				
		Сметная стоимость оборудования				*101135*				
		МОНТАЖ				**ТУБОПРОВОДЫ ВАННЫ БАССЕЙНА МАЛАЯ 20х10х1,1м(6-2)**				
		И2								
2	С131003-82 Изм. и доп.вып.19 прим.	**НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ЦМФ25/50**	1	68947,00	--	68947	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				**МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ(6-3)**				
1	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	10,2	218,93	--	2233	--	2523	1,54	16
		м3		218,93	--	2233	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	3,3	134,10	--	443	--	500	0,97	3
		м3		134,10	--	443	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	**Разравнивание лишнего грунта**	6,9	134,10	--	925	--	1046	0,97	7
		м3		134,10	--	925	--	113	--	--
		Бетонное покрытие площадки								
4	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	2,33	5050,51	66,01	11768	154	540	1,35	3
		м3		195,75	24,93	456	58	195	0,12	--
5	С142001-58	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	2,346	94,00	--	221	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0106-1-20	**Устройство ленточных фундаментов бетонных=ИЗ БЕТОНА кл.В15**	9,12	6905,85	311,32	62981	2839	5349	2,82	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		441,00	117,61	4022	1073	105	0,57	5
7	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,2568	94,00	–	870	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
8	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	8,32	5901,05	100,65	49097	837	1610	0,97	8
		м3		146,25	38,03	1217	316	105	0,19	2
9	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3308	5239,08	327,33	1733	108	699	11,60	4
		т		1890,00	123,75	625	41	105	0,60	–
10	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм А3 Д-8мм	0,3308	68200,00	–	22561	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Оборудование котельной								
12	Прайс-лист	Комплектация блочно-модульной котельной Z-600(дизель)	1	5843036,47	–	5843036	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		ОГРАЖДЕНИЕ(7-3)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	30	218,93	–	6568	–	7422	1,54	46
		м3		218,93	–	6568	–	113	–	–
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18	134,10	–	2414	–	2720	0,97	17
		м3		134,10	–	2414	–	113	–	–
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	12	9,24	9,24	111	111	35	–	–
		м3		–	3,00	–	36	97	0,01	–
4		МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ=(82элемента)								
	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов=ИЗ БЕТОНА кл.В10	14,515	6702,36	95,97	97352	1394	12323	4,90	71
		м3		771,75	36,25	11210	527	105	0,18	3
5	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,87731	18837,97	11119,34	16527	9755	10834	42,50	37
		т		7560,00	4200,75	6632	3685	105	20,52	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т								
		т	0,46895	154200,00	–	72312	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
7	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,40836	52400,00	–	21398	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		РЕШЕТКИ=570шт			ИРРИГАЦИЯ(7-4)					
9	С12021-242	Уголок 50х50х0,7								
		т	0,869716	162700,00	–	131741	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО:				20522020	459740			3346
						544328	123347			1174
		Всего прямые затраты:				20522020				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				3850514				
		- оборудования				15667438				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				26968				
		На общестроительные работы				536716				
		На металломонтажные работы				22334				
		На сантехнические работы				83830				
		Всего накладных расходов:				669848				
		Итого с накладными				21191868				
		- заработная плата				100477				
		- трудоемкость				335				
		Непормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМПИЗ				331465				
		Итого с непормируемыми и непредвиденными затратами				21523333				
		Итого с временными, 1,44 %				21607658				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				21649240				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				21673001				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				21732403				
		ИТОГО:				21732403				
		Сметная заработная плата				768152				
		Нормативная трудоемкость				4855				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				59476677				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1189534				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				60666211				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				7279945				
		Итого с НДС				67946156				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего:					67946156				

Инженер:

Директор ТОО "АрхСтройсервис А"

А.Карабаев

Жанас А.

ПОДРЯДЧИ
К

Директор ТОО "Таймен" Таймешов Ж.Е.

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдела строительства г.Кентау"

Акимат г.Кентау

Руководитель отдела:

_____ Н. Темирханов

Заказчик Государственное учреждение "Отдела строительства города Кентау" Акимата города Кентау

Инженер: ТОО "Арх.Строй Сервис-А"

Подрядчик **ТОО "БАЙМЕН"**

Договор: **№1 от 06.02.2017 г.**

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА ПО УЛ.ДУЛАТОВА №55 В Г. КЕНТАУ

Акт №1
приемки выполненных работ
за февраль 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001 г. от 21.02.2017г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АДМИНИСТРАТВИВНОЕ ЗДАНИЕ. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0146-34-4	**Разборка кирпичных стен=(АС-11)**	1,4	1795,50	627,75	2514	879	1966	7,10	10
		м3		1167,75	236,25	1635	331	100	1,16	2
2	Е0109-53-1 т.ч. п-3,5 СНиПК.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	**Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автоклавов и пароварочных камер /на разборку (демонтаж) металлических конструкций=Демонтаж ограждения ОГ-1=16м(после корректировки АС-11)**	0,59472	8890,40	793,21	5287	472	4290	49,26	29
		т		7735,50	278,77	4600	166	90	1,37	1
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
3	Е0162-36-1	**Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов ПОТОЛКА**	188,93	25,70	--	4856	--	4588	0,18	34
		м2		25,70	--	4856	--	94,5	--	--
4	Е0146-24-2	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков**	266,72	32,87	--	8767	--	8767	0,23	61
		м2		32,87	--	8767	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков ОТКОСОВ								
		м2	3,4	32,87 32,87	– –	112 112	– –	112 100	0,23 –	1 –
6	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок								
		м2	3	250,04 226,26	23,78 8,98	750 679	71 27	706 100	1,52 0,04	5 –
7	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.								
		м	6,5	14,39 13,10	1,29 0,23	94 85	8 1	93 107,1	0,09 –	1 –
8	Е0109-53-1 т.ч. п-3,5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автоклавов и пропарочных камер на разборку (демонтаж) металлических конструкций								
		т	0,1583	10249,02 8895,83	991,51 348,47	1622 1408	157 55	1185 81	56,65 1,71	9 –
		ПОЛЫ								
9	Е0146-41-1	Разборка бетонных полов на подстилающем слое из бетона								
		м3	18,893	2399,04 1291,50	1107,54 418,50	45325 24400	20925 7907	32307 100	7,70 2,04	145 39
10	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков=откосов фасада								
		м2	25,4	32,87 32,87	– –	835 835	– –	835 100	0,23 –	6 –
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ФАСАД								
14	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм								
		отверст	4040	9,91 9,89	0,03 –	40016 39956	101 –	32364 81	0,06 –	255 –
15	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм								
		м	26	105,16 65,99	0,75 0,29	2734 1716	20 7	1628 94,5	0,37 –	10 –
		ВНУТРЕННИЯ ОТДЕЛКА								
35	[illegible]	Оштукатуривание [illegible] известково-цементным или цементным раствором по камню и бетону потолков								
		м2	110	193,40 160,17	5,08 1,21	21274 17619	559 133	16776 94,5	0,86 0,06	95 7
36	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке								
			110	19,52	0,15	2147	17	1648	0,11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		15,79	0,06	1737	7	94,5	–	–
		УСТРОЙСТВО МОНТАЖНОГО ПРОЕМА								
49	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	127,62675	34,63	32,72	4419	4176	1215	0,01	2
		м3		1,91	9,00	244	1149	87,3	0,03	4
50	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м въезд и выезд	37	11,56	11,56	428	428	121	–	–
		м3		–	3,75	–	139	87,3	0,01	1
51	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,27325	302,12	–	687	–	698	2,13	5
		м3		302,12	–	687	–	101,7	–	–
52	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	90,93	8,10	8,10	736	736	209	–	–
		м3		–	2,63	–	239	87,3	0,01	1
		УЗЕЛ УТЕПЛЕНИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН								
135	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме вплоти	72,765	8422,06	472,78	612831	34401	280184	23,05	1677
		м3		4101,19	177,19	298423	12893	90	0,86	63
136	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75	74,94795	6190,00	–	463928	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ПОСЛЕ КОРРЕКТИРОВКИ								
		ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОКНО ОК-5=1шт(АС-23)								
137	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, ВЗС	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2=ОК-5(1шт)								
	РК 8.02-03-2002	м2	1,08	460,21	24,15	497	26	259	1,28	1
				213,70	7,99	231	9	108	0,04	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С12061-711 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99								
138		м2	0,72	5618,00	–	4045	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
139		м2	0,36	4884,00	–	1758	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м								
140		м2	0,23	245,15	6,98	56	2	28	0,67	–
				108,16	2,65	25	1	108	0,01	–
	С12069-6	Доски подоконные, марка с ПД19-25 по ПД28-25, толщина 42 мм, ширина 250 мм								
141		м	1	839,00	–	839	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2=ФРАМУГИ Ф-1(910х400Н=0,36м2=6шт)								
142		м2	2,16	537,52	23,97	1161	52	638	1,59	3
				265,62	7,73	574	17	108	0,04	–
	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
143		м2	2,16	4884,00	–	10549	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев								
144		м3	0,017	23553,43	395,71	400	7	76	25,88	–
				4010,63	149,06	68	3	108	0,73	–
	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад								
145		м3	0,017	1911,46	17,71	32	–	7	2,16	–
				349,31	6,75	6	–	108	0,03	–
	ДВЕРИ (АС-21 после корректировки)									
	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм=Утепление дверей минватой толщ.40мм								
146			4,14	64,60	1,46	267	6	261	0,40	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		63,14	0,56	261	2	99	--	--
147	С11031-25	Вата минеральная	0,1656	2530,00	--	419	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0110-28-8	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	4,14	171,18	3,47	709	14	735	1,08	4
		м2		163,01	1,33	675	5	108	0,01	--
149	С11011-868 Изм. в доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,5 мм ГОСТ 14918-80	0,048852	63662,00	--	3110	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,14	68,47	2,30	283	10	86	0,13	1
		м2		21,22	0,88	88	4	94,5	--	--
151	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,034	23553,43	395,71	801	13	153	25,88	1
		м3		4010,63	149,06	136	5	108	0,73	--
152	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,034	1911,46	17,71	65	1	13	2,16	--
		м3		349,31	6,75	12	--	108	0,03	--
		ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ (после корректировки АС-22)								
153	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону-Н-1800мм	13,9	1058,79	2,63	14717	36	5043	2,30	32
		м2		382,95	0,99	5323	14	94,5	--	--
		ПОЛЫ (После корректировки узел=400,узел=346 (АС-23)								
155	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм=Н3 ЦЕМ.ПЕСЧ.Р-РА М-150	196,97	209,92	12,44	41349	2450	14109	0,41	81
		м2		60,03	4,67	11824	921	110,7	0,02	4
156	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	137,6	382,39	23,03	52644	3168	16372	0,48	66
		м2		98,84	8,64	13601	1189	110,7	0,04	6
157	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	137,62	125,60	11,31	17285	1557	9556	0,29	40
		м2		58,48	4,25	8048	585	110,7	0,02	3
		ВИТРАЖ ВР-1 6000х2200Н=13,20м2 (2шт)(АС-42)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке								
		м2	26,4	1112,25 1066,05	36,06 12,69	29364 28144	952 335	23068 81	5,73 0,05	151 1
179	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
		м2	26,4	4884,00 --	-- --	128938 --	-- --	-- --	-- --	-- --
180	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т								
		т	0,1065	5455,17 1816,43	2856,97 771,41	581 193	304 82	223 81	10,75 2,93	1 --
181	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
		т	0,1065	622,54 336,38	180,65 --	66 36	19 --	29 81	1,54 --	-- --
182	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т								
		т	0,1065	154400,00 --	-- --	16444 --	-- --	-- --	-- --	-- --
183	Е0107-20-3	Установка стальных закладных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг=Пластина 5х120 L=120мм (6шт)								
		т	0,00678	177381,63 9315,00	2282,62 863,44	1203 63	15 6	87 126	49,11 4,21	-- --
184	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
		т	0,00678	40200,00 --	-- --	273 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ВИТРАЖ ВР-2 2100х2200Н=4,62м2(2шт)								
185	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке								
		м2	9,24	1112,25 1066,05	36,06 12,69	10277 9850	333 117	8074 81	5,73 0,05	53 --
186	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой, одинарные								
		м2	3,6	13000,00 --	-- --	46800 --	-- --	-- --	-- --	-- --
187	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
			5,64	4884,00	--	27546	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
188	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,0355	5455,17	2856,97	194	101	74	10,75	--
		т		1816,43	771,41	64	27	81	2,93	--
189	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0355	622,84	180,65	22	6	10	1,54	--
		т		336,38	--	12	--	81	--	--
190	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0355	154400,00	--	5481	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
191	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг=Пластина 5х120 L=120мм (2шт)	0,00226	177381,63	2282,62	401	5	29	49,11	--
		т		9315,00	863,44	21	2	126	4,21	--
192	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00226	40200,00	--	91	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		АНГАР, ГАЛЕРЕЯ, ПРИСТРОЙКА. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС-5 после корректировки)								
1	Е0109-53-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	0,1257	8890,40	793,21	1118	100	907	49,26	6
		т		7735,50	278,77	972	35	90	1,37	--
2	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов=ДНГ-1	2,12	158,38	23,78	336	50	304	0,91	2
		м2		134,60	8,98	285	19	100	0,04	--
		АНГАР								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ЭКРАНЫ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА СЕЧ.1-1(после корректировки АС-15)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен площадью проема до 3 м2								
20	РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002		3,78	391,61	27,58	1480	104	760	1,06	4
		м2		176,79	9,48	668	36	108	0,05	--
21	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	3,78	13000,00	--	49140	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	E0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	0,9	537,52	23,97	484	22	266	1,59	1
		м2		265,62	7,73	239	7	108	0,04	--
23	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	0,9	4884,00	--	4396	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ЭКРАНЫ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА СЕЧ.2-2(после корректировки АС-14)								
24	E0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	4,32	406,32	23,17	1755	100	873	1,07	5
		м2		179,48	7,73	775	33	108	0,04	--
25	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	4,32	4884,00	--	21099	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ УТЕПЛЕНИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме колонн								
		м3	27,234	8422,06 4101,19	472,78 177,19	229366 111692	12876 4826	104866 90	23,05 0,86	628 23
30	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75								
		м3	28,05102	6190,00 --	-- --	173636 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		АНГАР, ГАЛЕРЕЯ, ПРИСТРОЙКА. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		ВІ ВОДОПРОВОД								
1	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм								
		м	3	439,78 292,50	12,19 4,57	1319 878	37 14	1141 128	1,64 0,02	5 --
2	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм								
		м	87	336,95 231,75	7,90 2,95	12467 8575	292 109	11115 128	1,29 0,01	48 1
3	С130804-1072 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 - 20х3,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	3	46,00 --	-- --	138 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	С130804-1027 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 25х2,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	37	60,00 --	-- --	2220 --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм								
		шт	3	350,00 --	-- --	1050 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм								
		шт	1	395,00 --	-- --	395 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
7	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм								
		м	5	1712,45 119,25	10,58 3,96	8562 596	53 20	789 128	0,70 0,02	4 --
8	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм								
		м	2	620,54 106,20	0,64 0,25	1241 212	1 1	273 128	0,58 --	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	9,5	748,88	1,43	7114	14	1252	0,56	5
		м		102,38	0,54	973	5	128	–	–
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ								
10	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	3	9126,62	39,24	27380	118	1547	2,22	7
		комплект		387,00	15,75	1161	47	128	0,07	–
11	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	2	5831,96	17,71	11664	35	697	1,49	3
		комплект		265,50	6,75	531	14	128	0,03	–
12	С130904-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15мм	2	432,00	–	864	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ВОСТОЧНАЯ ТРИБУНА,ЗАПАДНАЯ ТРИБУНА,ВАННЫ БАССЕЙНА. ДЕМОНТАЖНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ДЕМОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ СКАМЕЕК (АС-6)								
1	Е0134-60-13	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм=ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЯ НАВЕСА ИЗ ПОЛИГАЛИ (АС-5)	111,3	131,20	1,20	14602	134	14373	0,78	87
		м2		130,00	0,45	14469	50	99	–	–
		ДЕМОНТАЖ МЕТАЛ.ОГРАЖДЕНИЯ Огм-2 (АС-6)								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПОСЛЕ КОРРЕКТИРОВКИ (АС-4)								
7	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков=ЗАЧИСТКА СТЕН И ДНИЩ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СЛОЕВ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ (после корректировки)	1880,71	32,87	–	61819	–	61819	0,23	429
		м2		32,87	–	61819	–	100	–	–
8	Е0161-25-1	Очистка гладкой поверхности фасадов пескоструйным аппаратом с земли и лесов	1880,71	64,15	36,82	120642	69251	72551	0,16	297
		м2		26,42	14,40	49688	27085	94,5	0,08	149
9	[illegible]	Разборка бетонных фундаментов и стен=Демонтаж бетонных бортов (Прыжковой ванны)	24,6	2430,59	1082,84	59793	26638	45000	8,27	203
		м3		1347,75	481,50	33155	11845	100	1,95	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0109-29-1 т.ч. п-3,5 СНиП18.02-05-2002 п-2,8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	0,36	7218,80	3833,11	2599	1380	1332	17,34	6
		т		3024,00	1087,01	1089	391	90	3,82	1
11	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов И СТЕН=Демонтаж бетонных трамплиновых вышек В-2,В-1	4,5	4330,04	2095,79	19485	9431	13606	13,32	60
		м3		2234,25	789,37	10054	3552	100	3,86	17
12	Е0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов и стен=Демонтаж бетонного крыльца трибуны	7,2	2430,59	1082,84	17500	7796	13171	8,27	60
		м3		1347,75	481,50	9704	3467	100	1,95	14
16	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	67,08699	27,10	27,10	1818	1818	1273	–	–
		т		–	18,97	–	1273	100	0,40	27
17	С010333-А5-1	Отвозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	67,08699	40,50	–	2717	–	543	0,17	11
		т		8,10	–	543	–	100	–	–
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ								
82	Е0115-55-2	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен с прорезанными рустами=ЦОКОЛЬ	23,56	737,55	3,72	17377	88	13446	2,94	69
		м2		602,89	1,04	14204	24	94,5	0,04	1
83	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	507,3	236,07	2,45	119761	1242	60307	0,70	356
		м2		125,24	0,56	63532	285	94,5	0,03	17
		ОГРАЖДЕНИЕ								
		МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ=(82элемента)								
89	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали=МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ	8,29784	14359,66	5522,03	119154	45821	55244	35,90	298
		т		6075,00	1322,37	50409	10973	90	4,73	39
9	С130806-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм	164	819,00	–	134316	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		–	–	–	–	–	–	–
10	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ОГРАЖДЕНИЕ	13,17166	133700,00	–	1761051	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
11	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115=ЗА 2РАЗА	330,55922	20,36	0,02	6730	7	1238	0,02	7
		м2		4,16	–	1375	–	90	–	–
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА Вр-1(2ШТ)(АС-16)								
16	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокопилок и пароварочных камер	0,37988	14806,01	1133,15	5625	430	4544	82,10	31
		т		12892,50	398,25	4898	151	90	1,95	1
17	С130806-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм	12,8	819,00	–	10483	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
18	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,31708	133700,00	–	42394	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
19	С11011-819 ПРИМ.	Петля накладная ШАРНИРЫ(4ШТ)	8	40,00	–	320	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
20	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115=ЗА 2РАЗА ОКРАСКА ВОРОТ	8,73724	20,36	0,02	178	–	33	0,02	–
		м2		4,16	–	36	–	90	–	–
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА Вр-2(2ШТ)(АС-18)								
21	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокопилок и пароварочных камер	0,31612	14806,01	1133,15	4680	358	3781	82,10	26
		т		12892,50	398,25	4076	126	90	1,95	1
22	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,3086	133700,00	–	41260	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
23	С11011-819 ПРИМ.	Петля накладная ШАРНИРЫ(4ШТ)	8	40,00	–	320	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
24	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ОКРАСКА ВОРОТ ВР-2 ЗА 2 РАЗА	7,27076	20,36	0,02	148	–	27	0,02	–
		м2		4,16	–	30	–	90	–	–
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАЛИТКИ К-1(5ШТ)(АС-17)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокопилок и пароварочных камер								
		т	0,4433	14806,01 12892,50	1133,15 398,25	6564 5715	502 177	5303 90	82,10 1,95	36 1
26	С130806-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм								
		м	16	819,00 --	-- --	13104 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы								
		т	0,4433	133700,00 --	-- --	59269 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	С11011-819 ПРИМ.	Петля накладная ШАРНИРЫ(2ШТ)								
		шт	10	40,00 --	-- --	400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ОКРАСКА КАЛИТОК ЗА 2РАЗА								
		м2	10,1959	20,36 4,16	0,02 --	208 42	-- --	38 90	0,02 --	-- --
		ИТОГО:				4839570	250725			5488
		Накладные расходы :				939409	90942			473
		На общестроительные работы				836163				
		На металломонтажные работы				108063				
		На сантехнические работы				16812				
		Всего накладных расходов:				961038				
		Итого с накладными				5800608				
		- заработная плата				144156				
		- трудоемкость				481				
		Непормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМНЗ				348036				
		Итого с непормируемыми и непредвиденными затратами				6148644				
		Итого с временными, 1,44 %				6237184				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				6280844				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6305793				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6368165				
		ИТОГО:				6368165				
		Сметная заработная плата				1174507				
		Нормативная трудоемкость				[illegible]				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				17428227				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				348565				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				17776792				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2133215				
		Итого с НДС				19910007				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего:					19910007				

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Арх.Строй сервис" Жанас А.
Карабаев А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "БАЙМЕН" Байменов Ж.Е.

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдела строительства г.Кентау"
Акимат г.Кентау
Руководитель отдела:
_____ Н. Темирханов