Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Форма №КС-3

Субподрядчик: ТОО "KazStroy Capital"

Договор: Договор субподряда №07 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №66 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №66 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	**41 971,03**	**37 474,14**							**4 496,90**	**41 971,03**
Всего по стройке	**41 971,03**	**37 474,14**							**4 496,90**	**41 971,03**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Субподрядчик
Директор
ТОО "KazStroy Capital"

_____ **Алдияров Б. О.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №66 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Субподрядчик: ТОО "KazStroy Capital" Договор субподряда №07 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**29648**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11831
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6191*
		машины и механизмы	тенге			8241
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2067*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9576
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**21912**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8602
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4416*
		машины и механизмы	тенге			4559
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1140*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8751
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**6124-0203-0308** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,05**	**2 144**	**107**

1	2	3	4	5	6	7
2	**243-602-0108** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	м	0,05	1 050	53
3	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	км	0,00235	3 432 778	8067
		Формула объема = (2,35).0,001				
4	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (2,35).1,02	м	2,397	1 986	4760
		Металлопрокат				
5	**6124-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	1,4	1 243	1740
6	**6124-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	1	7 185	7185
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**7736**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3229
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1775*
		машины и механизмы	тенге			3682
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*927*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			825
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
7	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ:	км	0,0021	3 432 778	7209

1	2	3	4	5	6	7
		1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах				
		Формула объема = (2,1).0,001				
8	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 2,1.1,02	**м**	**2,142**	**246**	**527**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**29648**
		Всего прямые затраты				**29 648,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**2 045,71**
		Итого				**31 693,71**
		Сметная прибыль - 5%				**1 584,69**
		Непредвиденные работы и затраты - 7%				**2 218,56**
		Итого				**35 496,96**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 % , К - 1,0557				**37 474,14**
		НДС- 12%				**4 496,90**
		Стоимость строительства				**41 971,03**

Генподрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Субподрядчик:

Директор ТОО "KazStroy Capital"

Алдияров Б. О.