Заказчик: ТОО "CEO Group"

Реквизиты: Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, ул. АНГЫШПАЕВА, 25, 1
БИН 040140006326 БИК KCJBKZKX ИИК KZ908562203100963521 в АО "Банк ЦентрКредит"

Подрядчик: ТОО "CEO Group"

Реквизиты: Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, ул. АНГЫШПАЕВА, 25, 1
БИН 040140006326 БИК KCJBKZKX ИИК KZ908562203100963521 в АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: «Строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома»

Договор №112 от 25.01.2020г.

Акт №5
выполненных работ от 29.07.2024 г.

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % ——— сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета №2-1-7 (Сети связи)								
1	**13-080206-1902**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м		**90**	**391,78**	**35260**	**42,8** ——— **10088**
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,29	26,1	879,12	22945	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,594		626	
		Итого по заработной плате					**23571**	
	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего на	кг	0,021	1,89	268,71	508	
	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,36	223,13	80	
	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10шт.	0,134	12,06	182,65	2203	

21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10шт.	0,134	12,06	270,38	3261	
21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0000096	0,000864	222237,6	192	
23-021104-1001	Патрубки	10шт.	0,018	1,62	1453,5	2355	
24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10шт.	0,067	6,03	216,24	1304	
24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	16,2	11,22	182	
24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10шт.	0,01	0,9	150,96	136	
	Итого по материалам					**10221**	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,0033	0,297	3372,76	1002	
					1207,11	359	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой св	маш.-ч	0,027	2,43	131,01	318	
					–	–	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	0,297	2327,17	691	
					899,95	267	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	6,264	13,28	83	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**2094**	
2 23-010501-1105	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,020;**	м		**91,8**	**187,57**	**17219**	**–**
3 24-040207-3972	**Коробка протяжная КПЭ-05**	шт.		**30**	**247,86**	**7436**	**–**
4 13-100408-0504	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	шт.		**4**	**3295,5**	**13182**	**40,6**
							5178
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	4	16	797,12	12754	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	

	Итого по заработной плате					**12754**	
21-130804-1203	Нитки суровые	кг	0,01	0,04	1030,93	41	
21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом ко	кг	0,005	0,02	621,02	12	
21-130816-0204	Бирки маркировочные пластмассовые	100шт.	0,06	0,24	265,4	64	
21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмя	т	0,00001	0,00004	4877608,36	195	
21-130816-3514	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,05	0,2	529,09	106	
22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-200	кг	0,01	0,04	180,78	7	
26-010103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,06	0,24	11,57	3	
	Итого по материалам					**428**	
5 23-070202-1108	**Коробка распределительная этажная КРЭ-24-1**	шт.		**4**	**17578,91**	**70316**	**–**
6 13-100105-0506	**Кабель массой 1 м до 3 кг. Прокладка по стене бетонной**	м кабеля		**380**	**570,18**	**216669**	**40,6**
							65889
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,48	182,4	848,87	154834	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	8,284		7455	
	Итого по заработной плате					**162289**	
21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, о	кг	0,0045	1,71	107,1	183	
21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0000069	0,002622	19910,44	52	
21-130211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,0000171	0,006498	238700,52	1551	
24-040207-2602	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100шт.	0,0312	11,856	2657,1	31503	
	Итого по материалам					**33289**	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0218	8,284	3445,86	28546	
					899,95	7455	
	Итого по эксплуатации машин					**28546**	

7	**23-060703-0616**	**Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКГнг-SM-4-FF**	км		**0,38**	**1148067,3**	**436266**	**–**
8	**23-060703-0614**	**Кабель связи оптический внутриобъектовый FSSM-FC 3-20К=30,000;**	км		**2,64**	**764045,35**	**2017080**	**–**
9	**13-100408-0507**	**Розетка микрофонная. Монтаж оборудования**	шт.		**88**	**808,26**	**71127**	**40,6**
								28480
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1	88	797,12	70147	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**70147**	
	21-130804-1203	Нитки суровые	кг	0,002	0,176	1030,93	181	
	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом ко	кг	0,001	0,088	621,02	55	
	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмян	т	0,000002	0,000176	3979644,22	700	
	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-200	кг	0,002	0,176	180,78	32	
	26-010103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,012	1,056	11,57	12	
		Итого по материалам					**980**	
10	**23-070220-0704**	**Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81**	шт.		**88**	**259,11**	**22802**	**–**
11	**13-080206-1903**	**Труба винипластовая диаметром 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м		**6**	**432,17**	**2593**	**42,8**
								769
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,33	1,98	879,12	1741	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,0528		56	
		Итого по заработной плате					**1797**	
	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего на	кг	0,021	0,126	268,71	34	

	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,0055	0,033	223,13	7	
	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10шт.	0,134	0,804	182,65	147	
	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10шт.	0,134	0,804	270,38	217	
	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0000096	0,0000576	222237,6	13	
	23-021104-1001	Патрубки	10шт.	0,018	0,108	1453,5	157	
	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10шт.	0,067	0,402	216,24	87	
	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	1,08	11,22	12	
		Итого по материалам					**674**	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,0044	0,0264	3372,76	89	
						1207,11	32	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой св	маш.-ч	0,027	0,162	131,01	21	
						–	–	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0044	0,0264	2327,17	61	
						899,95	24	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0897	0,5382	13,28	7	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**178**	
12	**23-010501-0804**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,020;**	м		**6,12**	**654**	**4002**	**–**
13	**13-080206-1705**	**Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м		**0,5**	**876**	**438**	**42,8**
								155

01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,78	0,39	879,12	343
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	0,0189		20
	Итого по заработной плате					**363**
21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего на	кг	0,021	0,0105	268,71	3
21-130202-9901	Гайка установочная заземляющая	100шт.	0,0021	0,00105	1584,45	2
21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10шт.	0,076	0,038	182,65	7
21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100шт.	0,0062	0,0031	428,99	1
21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10шт.	0,076	0,038	270,38	10
21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00002	0,00001	222237,6	2
21-130816-1208	Лента ФУМ	кг	0,00038	0,00019	4645,81	1
22-040201-9901	Краска	кг	0,0068	0,0034	–	–
24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10шт.	0,031	0,0155	216,24	3
24-040207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100шт.	0,0008	0,0004	7780,56	3
24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	0,04	116,28	5
	Итого по материалам					**37**
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,0189	0,00945	3372,76	32
					1207,11	11
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой св	маш.-ч	0,0642	0,0321	131,01	4
					–	–
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0189	0,00945	2327,17	22
					899,95	9
	Итого по эксплуатации машин					**58**

14	**23-010101-0112**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75К=1,020;**	м		**0,51**	**2028,54**	**1035**	**–**
15	**13-100902-1201**	**Шкаф. Монтаж оборудования**	шт.		**1**	**2149**	**2149**	**42,8**
								661
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	2	2	763,51	1527	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02		18	
		Итого по заработной плате					**1545**	
	21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной го	т	0,00005	0,00005	349084,8	17	
	21-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОС	т	0,00002	0,00002	734806,51	15	
	21-130203-0203	Шайбы оцинкованные, диаметр 10 мм ГОСТ 1137	кг	0,002	0,002	627,35	1	
	22-040704-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-	т	0,00066	0,00066	821157,53	542	
		Итого по материалам					**575**	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	2327,17	47	
						899,95	18	
		Итого по эксплуатации машин					**47**	
16	**23-061708-0301**	**Шкаф ШРМ-05**	шт.		**1**	**42318,01**	**42318**	**–**
17	**13-100603-0209**	**Муфта ответвления от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления до 7х4. Монтаж методом сварки**	ель ответвления		**2**	**87143,5**	**174287**	**40,6**
								57304
	01-010102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	75	150	940,95	141143	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**141143**	
	21-100501-0801	Мастика битумно-резиновая изоляционная для го	кг	1,66	3,32	272,76	906	
	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,02	0,04	743,1	30	

21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00002	0,00004	2129928,61	85
21-130802-0701	Бумага изоляционная, толщина 0,4 мм	кг	0,05	0,1	171,15	17
21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,82	1,64	547,47	898
21-130804-1203	Нитки суровые	кг	0,015	0,03	1030,93	31
21-130809-1202	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной	кг	1,66	3,32	558,8	1855
21-130809-9902	Лента изоляционная прорезиненная односторонн	кг	0,062	0,124	895,56	111
21-130816-1214	Лента стеклянная СЛБ толщиной 0,12 мм ГОСТ 5	кг	0,458	0,916	481,15	441
21-130816-2111	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки	т	0,00003	0,00006	649385,02	39
21-130816-3402	Вентили автомобильные в сборе	комплект	1,2	2,4	115,45	277
21-130816-3429	Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита)	т	0,00437	0,00874	140210,2	1225
23-021103-0701	Кольца полиэтиленовые с уплотняющими пояскам	комплект	10	20	63,24	1265
23-061703-0115	Муфта полиэтиленовая прямая защитная 7СП-43/	шт.	2	4	1764,6	7058
23-061703-0118	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитна	шт.	1	2	748,68	1497
23-061703-0124	Муфта газонепроницаемая	шт.	1	2	1418,82	2838
23-061703-0130	Муфта алюминиевая прямая	шт.	1	2	1872,72	3745
23-061703-0131	Муфта алюминиевая разветвительная	шт.	1	2	3346,62	6693
24-030101-2701	Шнур детонирующий	км	0,00596	0,01192	65980,74	786
24-030101-2702	Шнур огнепроводный ОША	км	0,001	0,002	33501,9	67
24-030201-0301	Капсюли-детонаторы КД-8С	1000шт.	0,001	0,002	21967,74	44

	24-040207-1010	Втулки стальные диаметром 65 мм длиной 50 мм	т	0,00019	0,00038	127565,28	48	
	24-040207-1103	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутре	шт.	84	168	3,06	514	
	24-040207-2404	Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70	кг	22,92	45,84	58,14	2665	
	24-040207-3927	Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм ди	1000шт.	0,007	0,014	634,44	9	
		Итого по материалам					**33144**	
18	**23-061703-0111**	**Муфта FOSC A8**	комплект		**1**	**33373,38**	**33373**	**–**
19	**23-080102-0104**	**Муфта оптический ВРЕО I**	шт.		**1**	**155692,33**	**155692**	**–**
20	**11-340201-0503**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	колодец		**1**	**40137**	**40137**	**62,1**
								5436
	01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	9,25	9,25	858,95	7945	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,67	0,67		809	
		Итого по заработной плате					**8754**	
	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,046	0,046	13754,21	633	
	21-049999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	0	0	–	–	
	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,5	0,5	339,66	170	
	22-040201-0603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветна	кг	0,6	0,6	480,6	288	
	23-030101-0201	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76*	комплект	1	1	23286,42	23286	
	24-040207-2302	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ерш	шт.	4	4	1419,84	5679	
		Итого по материалам					**30056**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,67	0,67	3188,63	2136	

						1207,11	809
		Итого по эксплуатации машин					**2136**
21	**21-040301-0501**	**Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92**	м3		**4,094**	**47020,02**	**192500**	**–**
22	**13-080206-1902**	**Кабельный канал**	м		**1485**	**391,77**	**581781**	**42,8**
								166457
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,29	430,65	879,12	378593	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	9,801		10325	
		Итого по заработной плате					**388918**	
	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего на	кг	0,021	31,185	268,71	8380	
	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	5,94	223,13	1325	
	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10шт.	0,134	198,99	182,65	36346	
	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10шт.	0,134	198,99	270,38	53803	
	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0000096	0,014256	222237,6	3168	
	23-021104-1001	Патрубки	10шт.	0,018	26,73	1453,5	38852	
	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10шт.	0,067	99,495	216,24	21515	
	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	267,3	11,22	2999	
	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10шт.	0,01	14,85	150,96	2242	
		Итого по материалам					**168630**	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,0033	4,9005	3372,76	16528	
						1207,11	5915	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой св	маш.-ч	0,027	40,095	131,01	5253	

						–	–
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	4,9005	2327,17	11404
						899,95	4410
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	103,356	13,28	1373
						–	–
		Итого по эксплуатации машин					**34558**
23	**23-061710-0104**	**Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм**	м		**1485**	**56,28**	**83576**

Итого прямые затраты по смете	**4 221 238**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	791 972
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	67 617
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 309
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 361 649
Накладные расходы I уровня, тенге	340 417
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 561 655
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	193 414
Итого, тенге	4 755 069
Сметная прибыль (8 %), тенге	380 406
Итого по смете на подряд, тенге	**5 135 475**

Локальная смета №2-1-8 (Домофон)

	Раздел 1 Оборудование						
1	**13-100410-0101**	**Блок вызова**	блок		**2**	**19126,5**	**38253**	**40,6**
							10938
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	15	30	848,87	25466
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,82	1,64		1476
		Итого по заработной плате					**26942**
	21-130816-0204	Бирки маркировочные пластмассовые	100шт.	0,45	0,9	265,4	239
	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмян	т	0,00014	0,00028	3979644,22	1114

24-040207-1813	Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ ГОСТ Р 5117	шт.	45	90	64,26	5783	
	Итого по материалам					**7136**	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,82	1,64	3445,86	5651	
					899,95	1476	
	Итого по эксплуатации машин					**5651**	
2 23-080504-0602	**Блок вызова DP 420-TD22**	шт.		**2**	**7868,62**	**15737**	**–**
3 13-100701-0303	**Устройство блок питания**	шт.		**2**	**4926,5**	**9853**	**40,6**
							3875
01-010102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40)	чел-ч	5	10	954,39	9544	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**9544**	
21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00002	0,00004	19910,44	1	
21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шур	10шт.	0,3	0,6	238,36	143	
21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000016	0,0000032	2129928,61	7	
21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмян	т	0,000016	0,000032	4877608,36	156	
	Итого по материалам					**307**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,13	0,26	8,15	2	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**2**	
4 23-080504-0601	**Блок PS2**	шт.		**2**	**8689,1**	**17378**	**–**
5 13-100202-0205	**Коммутатор. Монтаж оборудования**	номер		**2**	**6980**	**13960**	**40,6**
							3490
01-010102-0150	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,00)	чел-ч	4	8	1036,39	8291	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,34		306	

	Итого по заработной плате					**8597**
21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0008	0,0016	19910,44	32
21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1	т	0,00219	0,00438	381819,66	1672
21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шур	10шт.	1	2	238,36	477
21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,01	0,02	743,1	15
21-130703-1003	Спирт этиловый ректификованный технический ГС	т	0,0000072	0,0000144	297425,88	4
21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00004	0,00008	2129928,61	170
21-130802-1002	Картон строительный прокладочный марки Б ГОС	т	0,00004	0,00008	417623,7	33
21-130802-9902	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	0,02	0,04	423,4	17
21-130805-0101	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,00002	0,00004	500994,42	20
21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом ког	кг	0,02	0,04	621,02	25
21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000шт.	0,01	0,02	3716,79	74
21-130814-2204	Скобы металлические для крепления проводов	10шт.	1	2	365,17	730
21-130816-0204	Бирки маркировочные пластмассовые	100шт.	0,7	1,4	265,4	372
21-130816-2006	Порошок цинковый ПЦ1 ГОСТ 12601-2005	т	0,00001	0,00002	857751,66	17
21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмян	т	0,00006	0,00012	4877608,36	585
21-130816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6	кг	0,06	0,12	584,31	70
21-130816-3207	Флюс ФКДТ	кг	0,03	0,06	2607,98	156
22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ	т	0,00005	0,0001	133316,88	13
24-040207-2601	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,05	0,1	150,96	15

	Итого по материалам					**4497**	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,17	0,34	3445,86	1172	
					899,95	306	
	Итого по эксплуатации машин					**1172**	
6 23-080504-1107	**Коммутатор КМ100-7.1**	шт.		**2**	**5209,21**	**10418**	**–**
7 13-080103-3001	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.		**2**	**1160,5**	**2321**	**42,8**
							843
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	1	2	899,95	1800	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,16		169	
	Итого по заработной плате					**1969**	
21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1	т	0,00006	0,00012	381819,66	46	
24-040207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100шт.	0,02	0,04	464,1	19	
	Итого по материалам					**65**	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,04	0,08	3372,76	270	
					1207,11	97	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,04	0,08	2327,17	186	
					899,95	72	
	Итого по эксплуатации машин					**456**	
8 23-080504-0801	**Замок электромагнитный МЕ 300**	шт.		**2**	**6711,67**	**13423**	**–**
9 13-080103-3201	**Доводчик. Монтаж оборудования**	шт.		**2**	**2289,5**	**4579**	**42,8**
							1541
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	2	4	899,95	3600	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	

		Итого по заработной плате				**3600**	
	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А	т	0,002	0,004	168449,12	674	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1	т	0,00011	0,00022	381819,66	84	
	21-130814-3402	Шплинты проволочные ГОСТ 397-79	кг	0,4	0,8	184,33	147	
	24-040207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100шт.	0,08	0,16	464,1	74	
		Итого по материалам					**979**	
10	**21-090404-0104**	**Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014**	шт.		**2**	**5337,49**	**10675**	**–**
11	**13-080103-3001**	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.		**2**	**1160,5**	**2321**	**42,8**
								843
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	1	2	899,95	1800	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,16		169	
		Итого по заработной плате					**1969**	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1	т	0,00006	0,00012	381819,66	46	
	24-040207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100шт.	0,02	0,04	464,1	19	
		Итого по материалам					**65**	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,04	0,08	3372,76	270	
						1207,11	97	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,04	0,08	2327,17	186	
						899,95	72	
		Итого по эксплуатации машин					**456**	
12	**23-080504-0808**	**Кнопка управления выходом В21**	шт.		**2**	**2313,43**	**4627**	**–**

13	**13-100203-0102**	**Пульт абонентский настенный. Монтаж оборудования**	шт.		**88**	**866,13**	**76219**	**40,6**
								23151
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,72	63,36	899,95	57021	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**57021**	
	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м	м3	0,001	0,088	17509,64	1541	
	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шур	10шт.	0,2	17,6	238,36	4195	
	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00088	2129928,61	1874	
	21-130809-1202	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной	кг	0,01	0,88	558,8	492	
	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмян	т	0,00001	0,00088	4877608,36	4292	
	24-040201-0654	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98	10шт.	0,2	17,6	386,58	6804	
	24-040207-3963	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100шт.	0,01	0,88	–	–	
		Итого по материалам					**19198**	
14	**23-080504-1001**	**Устройство квартирное переговорное , HS-400**	шт.		**88**	**1092,49**	**96139**	**–**
15	**23-080504-0902**	**Ключ TM DS 1990**	шт.		**176**	**118,32**	**20824**	**–**

Итого прямые затраты по разделу 1	**336 727**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	107 522
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 737
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 120
- материалы, изделия и конструкции, тенге	221 468
Накладные расходы I уровня, тенге	44 681
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	381 408
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	16 172
Итого, тенге	397 580
Сметная прибыль (8 %), тенге	31 806

		Итого по разделу на подряд, тенге				**429 386**	
		Раздел 2 Монтажные работы					
16	**13-100105-0301**	**Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях**	м		**1790**	**116,12**	**207860**	**40,6**
								75148
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,11	196,9	899,95	177200	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	8,771		7893	
		Итого по заработной плате					**185093**	
	22-040201-0201	Белила цинковые, готовые к употреблению: марка	кг	0,0003	0,537	671,34	361	
	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,00011	0,1969	381,72	75	
		Итого по материалам					**436**	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0049	8,771	3445,86	30224	
						899,95	7893	
		Итого по эксплуатации машин					**30224**	
17	**23-060408-0511**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	км		**1,73**	**13672,28**	**23653**	**–**
18	**23-060408-0513**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,5**	км		**0,06**	**37366,8**	**2242**	**–**
19	**13-100105-0302**	**Кабель и провод питания сечением 10 мм2. Прокладка на провододержателях**	м		**93**	**147,95**	**13759**	**40,6**
								4971
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,14	13,02	899,95	11717	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0063	0,5859		527	
		Итого по заработной плате					**12244**	
	22-040201-0201	Белила цинковые, готовые к употреблению: марка	кг	0,0003	0,0279	671,34	19	
	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,00011	0,01023	381,72	4	

	Итого по материалам					**23**	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0063	0,5859	3445,86	2019	
					899,95	527	
	Итого по эксплуатации машин					**2019**	
20 23-060408-0517	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х0,5**	км		**0,09**	**90219,78**	**8120**	**–**
21 23-060408-0515	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 3х1,5**	км		**0,003**	**61060,47**	**183**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 2					**255 817**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					188 917	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					32 243	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 420	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					34 657	
	Накладные расходы I уровня, тенге					80 119	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					335 936	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					14 244	
	Итого, тенге					350 180	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					28 014	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**378 194**	
	Раздел 3 Оборудование видеонаблюдения						
22 13-100801-0102	**Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой. Монтаж оборудования**	комплект		**2**	**16218**	**32436**	**40,6**
							11796
01-010102-0145	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,50)	чел-ч	15	30	968,51	29055	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**29055**	
21-130703-1003	Спирт этиловый ректификованный технический ГС	т	0,00031	0,00062	297425,88	184	
21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000089	0,000178	2129928,61	379	

	21-130804-1203	Нитки суровые	кг	0,12	0,24	1030,93	247	
	21-130809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ	кг	0,178	0,356	3938,22	1402	
	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмян	т	0,000089	0,000178	4877608,36	868	
	21-130816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6	кг	0,06	0,12	584,31	70	
	26-010103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	10	20	11,57	231	
		Итого по материалам					**3381**	
23	**23-080501-2004**	**Видеокамера уличная модели MSB-C772U 1100 TVL**	шт.		**2**	**33464,5**	**66929**	**–**
24	**13-100701-0303**	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.		**1**	**4926**	**4926**	**40,6**
								1937
	01-010102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40)	чел-ч	5	5	954,39	4772	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**4772**	
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00002	0,00002	19910,44	0	
	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шур	10шт.	0,3	0,3	238,36	72	
	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000016	0,0000016	2129928,61	3	
	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмян	т	0,000016	0,000016	4877608,36	78	
		Итого по материалам					**153**	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,13	0,13	8,15	1	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**1**	
25	**23-080505-0511**	**Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения**	шт.		**1**	**19035,03**	**19035**	**–**

	Итого прямые затраты по разделу 3					**123 326**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					33 827	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					89 498	
	Накладные расходы I уровня, тенге					13 733	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					137 059	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					5 811	
	Итого, тенге					142 870	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					11 430	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**154 300**	
	Раздел 4 Материалы для системы видеонаблюдения						
26	**13-100412-0103**	**Пассивный усилитель. Монтаж**	шт.		**2**	**18637**	**37274**	**40,6**
								14475
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	21	42	848,87	35653	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**35653**	
	21-130804-1203	Нитки суровые	кг	0,05	0,1	1030,93	103	
	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом ко	кг	0,05	0,1	621,02	62	
	21-130816-0204	Бирки маркировочные пластмассовые	100шт.	0,5	1	265,4	265	
	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмя	т	0,00007	0,00014	4877608,36	683	
	21-130816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6	кг	0,35	0,7	584,31	409	
	22-040501-1313	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОС	т	0,00008	0,00016	617485,38	99	

		Итого по материалам					**1621**	
27	**23-080504-1103**	**Пассивный усилитель видеосигнала**	шт.		**2**	**2076,79**	**4154**	**–**
28	**13-080201-0901**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля		**260**	**202,74**	**52712**	**42,8**
								13591
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,1	26	899,95	23399	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	9,828		8355	
		Итого по заработной плате					**31754**	
	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего на	кг	0,0004	0,104	268,71	28	
	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ	т	0,000008	0,00208	281414,94	585	
	21-130809-1301	Лента К226	100м	0,000096	0,02496	1671,5	42	
	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,000041	0,01066	2673,62	29	
	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмян	т	0,000005	0,0013	3979644,22	5174	
	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,156	995,22	155	
	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000шт.	0,0000832	0,021632	361,08	8	
		Итого по материалам					**6021**	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,0039	1,014	3372,76	3420	
						1207,11	1224	
	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	7,8	11,02	86	
						–	–	
	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН	маш.-ч	0,03	7,8	2234,13	17426	
						797,12	6218	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	1,014	2327,17	2360	

					899,95	913	
	Итого по эксплуатации машин					**23292**	
29	**23-060135-0103**	**Кабели силовые MSB RVV 2x0,75К=1,020;**	км	**0,2652**	**129107,62**	**34239**	**–**
30	**13-080206-1902**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	**100**	**391,76**	**39176**	**42,8**
							11209
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,29	29	879,12	25494
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,66		695
		Итого по заработной плате					**26189**
	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего на	кг	0,021	2,1	268,71	564
	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,4	223,13	89
	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10шт.	0,134	13,4	182,65	2448
	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10шт.	0,134	13,4	270,38	3623
	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0000096	0,00096	222237,6	213
	23-021104-1001	Патрубки	10шт.	0,018	1,8	1453,5	2616
	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10шт.	0,067	6,7	216,24	1449
	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	18	11,22	202
	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10шт.	0,01	1	150,96	151
		Итого по материалам					**11355**
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,0033	0,33	3372,76	1113
					1207,11	398	

	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой св	маш.-ч	0,027	2,7	131,01	354
						–	–
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	0,33	2327,17	768
						899,95	297
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	6,96	13,28	92
						–	–
		Итого по эксплуатации машин					**2327**
31	**23-010504-0104**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 ммК=1,020;**	м		**102**	**59,29**	**6048**	**–**
32	**13-100408-0504**	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	шт.		**14**	**3295,5**	**46137**	**40,6**
								18123
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	4	56	797,12	44639	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**44639**	
	21-130804-1203	Нитки суровые	кг	0,01	0,14	1030,93	144	
	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом ко	кг	0,005	0,07	621,02	43	
	21-130816-0204	Бирки маркировочные пластмассовые	100шт.	0,06	0,84	265,4	223	
	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмян	т	0,00001	0,00014	4877608,36	683	
	21-130816-3514	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,05	0,7	529,09	370	
	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-200	кг	0,01	0,14	180,78	25	
	26-010103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,06	0,84	11,57	10	
		Итого по материалам					**1498**	

33	**23-070202-0523**	**Коробки монтажные распаячные, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм, типа ИЭК**	шт.		**14**	**156,12**	**2186**	**–**
34	**13-100105-0301**	**Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях**	м		**300**	**116,12**	**34836**	**40,6**
								12595
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,11	33	899,95	29698	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	1,47		1323	
		Итого по заработной плате					**31021**	
	22-040201-0201	Белила цинковые, готовые к употреблению: марка	кг	0,0003	0,09	671,34	60	
	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,00011	0,033	381,72	13	
		Итого по материалам					**73**	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0049	1,47	3445,86	5065	
						899,95	1323	
		Итого по эксплуатации машин					**5065**	
35	**23-060408-0513**	**Кабель связи КСВППэ 4х2х0,52**	км		**0,3**	**37366,8**	**11210**	**–**
36	**13-100410-0114**	**Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования**	устройство		**1**	**6950**	**6950**	**40,6**
								2757
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	8	8	848,87	6791	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**6791**	
	21-130804-1203	Нитки суровые	кг	0,0005	0,0005	1030,93	1	
	21-130816-0204	Бирки маркировочные пластмассовые	100шт.	0,02	0,02	265,4	5	
	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмя	т	0,000006	0,000006	3979644,22	24	

24-040207-1813	Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ ГОСТ Р 5117	шт.	2	2	64,26	129	
	Итого по материалам					**159**	
37 23-080502-0207	**Видеорегистратор 16-канальный модели MSB-5516**	шт.		**1**	**150263,68**	**150264**	**–**
38 23-080505-1001	**Монитор жидкокристаллический 21, модели LG E2251**	шт.		**1**	**57195,48**	**57195**	**–**
39 23-080505-0703	**Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ, Serial ATA III-600, NCQ**	шт.		**1**	**28141,18**	**28141**	**–**

Итого прямые затраты по разделу 4	**510 522**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	165 674
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 684
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 373
- материалы, изделия и конструкции, тенге	314 164
Накладные расходы I уровня, тенге	72 750
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	583 272
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	24 731
Итого, тенге	608 003
Сметная прибыль (8 %), тенге	48 640
Итого по разделу на подряд, тенге	**656 643**

Итого прямые затраты по смете	**1 226 392**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	495 940
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	70 665
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 913
- материалы, изделия и конструкции, тенге	659 787
Накладные расходы I уровня, тенге	211 283

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 437 675
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	60 958
Итого, тенге	1 498 633
Сметная прибыль (8 %), тенге	119 890
Итого по смете на подряд, тенге	**1 618 524**
ИТОГО	**6 753 999**
	0
Временные здания и сооружения 0,9%	60 786
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,4%	95 407
Итого	**6 910 192**
Скидка	**0**
Итого с учетом скидки	**6 910 192**
Налог на добавленную стоимость (12%)	**829 223**
ВСЕГО	**7 739 415**

Заказчик:
ТОО "CEO Group"

Директор
_____ Скакова Л.Г.

Авторский надзор:
ТОО "ПИ Сибакадемпроект"

Эксперт
_____ Фомичев А.Е.

Технический надзор:
ТОО "ВостокБурСтрой"

Эксперт
_____ Курмангалиев Д.Б.

Подрядчик:
ТОО "CEO Group"

Директор
_____ Скакова Л.Г.