СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 26 августа 2024 года

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" г.Шымкент
Технический надзор: ТОО "Актаустройэксперт"
Подрядчик: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Наименование объекта: «Строительство системы газоснабжения в жилом массиве 20 лет Независимости города Шымкент»
Договор : Дополнительное соглашения №7/01 2024-07-23 к Договору №7 2024-02-09

№ п/п	Наименование пусковых комплексов,объектов		Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную сумму	Всего к оплате
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входяших в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Строительство системы газоснабжения в жилом массиве 20 лет Независимости города Шымкент	197 144 341	49 343 530		55 264 754					5 921 224	55 264 754
2	Удержание аванса 30%										
	Всего к оплате										55 264 754

Заказчик:
Зам руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" Отдел тепло и газоснабжения

_____ Мергенов С.К

Технический надзор:
Региональный директор
ТОО "Актаустройэксперт"

_____ Утенов Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"

_____ Дербисбеков Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республика Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" г.Шымкент
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылуэнерго ремонт"
Стройка: «Строительство системы газоснабжения в жилом массиве 20 лет Независимости города Шымкент»
Объект: «Строительство системы газоснабжения в жилом массиве 20 лет Независимости города Шымкент»
Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашения №7/01 2024-07-23 к Договору №7 2024-02-09

Акт выполненных работ
от 26 августа 2024 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод низкого давления													
1	721	6121-0103-0205 ЕСЦ РСНБ РК	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,698		3468575,00	906346,00	2421065	632630	193777	--	2421065
							2284610,00	265594,00	1594658	185385		--	
2	722	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	700,792		7392,00	--	5180254	--	5180254	--	5180254
							--	--	--	--		--	
3	723	6121-0103-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,759		2571340,00	620937,00	1951647	471291	99418	--	1951647
							1819418,00	187969,00	1380938	142668		--	
4	724	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	447,784		4372,00	--	1957712	--	1957712	--	1957712
							--	--	--	--		--	
5	725	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	314,252		3181,00	--	999636	--	999636	--	999636
							--	--	--	--		--	
6	726	6121-0103-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,339		2413130,00	565550,00	818051	191721	35831	--	818051
							1741886,00	172351,00	590499	58427		--	
7	727	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	340,356		2717,00	--	924747	--	924747	--	924747
							--	--	--	--		--	
8	728	6121-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,624		2344513,00	527391,00	1462976	329092	50173	--	1462976
							1736717,00	160852,00	1083711	100372		--	
9	729	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	626,496		1711,00	--	1071935	--	1071935	--	1071935
							--	--	--	--		--	
			Крепление газ-да Д159х4,5 на стойке из труб Д133х3,0 Н=3,5 м-88шт										

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	802	6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	25,56	9348,00	--	238935	--	--	--	238935
						9348,00	--	238935	--		--	
11	803	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	25,56	3095,00	--	79108	--	--	--	79108
						3095,00	--	79108	--		--	
12	804	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ (Бетон кл.В15 F100 W4)	$м^3$	16,898	25824,00	3590,00	436374	60664	88174	--	436374
						17016,00	670,00	287536	11322		--	
13	805	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под фундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	$м^3$ основания	2,556	5148,00	2380,00	13158	6084	14	--	13158
						2762,00	701,00	7060	1792		--	
14	806	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций	2,7974	67409,00	22554,00	188570	63092	12645	--	188570
						40335,00	5537,00	112833	15489		--	
15	807	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,7974	9131,00	789,00	25543	2208	1057	--	25543
						7964,00	2,00	22278	6		--	
16	808	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,7974	1089090,00	--	3046620	--	3046620	--	3046620
						--	--	--	--		--	
17	809	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,284	455683,00	3783,00	129414	1074	10285	--	129414
						415688,00	829,00	118055	235		--	
18	810	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	284	708,00	--	201072	--	201072	--	201072
						--	--	--	--		--	
Крепление газ-да Д108х4,0 и Д89х3,5 на стойке из труб Д89х3,0 Н=3,5 м-446шт												
19	811	6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	32,256	9348,00	--	301529	--	--	--	301529
						9348,00	--	301529	--		--	
20	812	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	32,256	3095,00	--	99832	--	--	--	99832
						3095,00	--	99832	--		--	
21	813	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ (Бетон кл.В15 F100 W4)	$м^3$	31,488	25824,00	3590,00	813146	113042	164304	--	813146
						17016,00	670,00	535800	21097		--	
22	814	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под фундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	$м^3$ основания	4,608	5148,00	2380,00	23722	10967	28	--	23722
						2762,00	701,00	12727	3230		--	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	815	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций	3,33696	67409,00	22554,00	224941	75262	15083	--	224941
						40335,00	5537,00	134596	18477		--	
24	816	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,33696	9131,00	789,00	30470	2633	1261	--	30470
						7964,00	2,00	26576	7		--	
25	817	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,33696	1089090,00	--	3634250	--	3634250	--	3634250
						--	--	--	--		--	
26	818	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,474624	455683,00	3783,00	216278	1795	17187	--	216278
						415688,00	829,00	197296	393		--	
27	819	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	474,624	708,00	--	336034	--	336034	--	336034
						--	--	--	--		--	
			Крепление газ-да Д76х3,5 и Д57х3,0 на стойке из труб Д76х3,0 Н=3,5 м-2715шт									
28	820	6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	58,443	9348,00	--	546325	--	--	--	546325
						9348,00	--	546325	--		--	
29	821	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	58,443	3095,00	--	180881	--	--	--	180881
						3095,00	--	180881	--		--	
30	822	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ (Бетон кл.В15 F100 W4)	$м^3$	79,212	45302,00	3590,00	3588462	284371	1956220	--	3588462
						17016,00	670,00	1347871	53072		--	
31	823	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под фундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	$м^3$ основания	11,592	7677,00	2380,00	88992	27589	29386	--	88992
						2762,00	701,00	32017	8126		--	
32	824	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций	7,12908	67409,00	22554,00	480564	160790	32223	--	480564
						40335,00	5537,00	287551	39474		--	
33	825	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	7,12908	9131,00	789,00	65096	5625	2695	--	65096
						7964,00	2,00	56776	14		--	
34	826	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	7,12908	1089090,00	--	7764210	--	7764210	--	7764210
						--	--	--	--		--	
35	827	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,30268	455683,00	3783,00	137926	1145	10961	--	137926
						415688,00	829,00	125820	251		--	
36	828	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	302,68	708,00	--	214297	--	214297	--	214297
						--	--	--	--		--	
			Защита от коррозии									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	849	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	3159,6	216,00	4,00	682474	12638	195896	--	682474
						150,00	--	473940	--		--	
38	850	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/желтый/	м^2	1715,6	169,00	3,00	289936	5147	133816	--	289936
						88,00	--	150973	--		--	
39	851	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/черный/	м^2	1444	169,00	3,00	244036	4332	112632	--	244036
						88,00	--	127072	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				41110218	2463192	28493833	--	41110218
								10153193	659837	--	--	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2694
			Сметная заработная плата	Тенге					10813030			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								41110218
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				41110218				
			Затраты на организацию и управление стройтельно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			5,1%	2097262	43207480				
			Сметная прибыль 5%	Тенге		5%	2160374					
			оборудование					0				
			Итого с оборудованием	Тенге				43207480				
			Итого с непредвиденными работы и затратами 3 %	Тенге		3%	1296224	46664079				
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 75 %, К=1,079	Тенге				50350541				
			Коэфициент скидки К=0,98	Тенге				49343530				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				5921223,60				
			Итого с НДС	Тенге				55 264 754				

Заказчик :
Зам руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Отдел тепло и газоснабжения

_____ Мергенов С.К

Технический надзор:
ТОО "Актаустройэксперт"

_____ Ташенов М.А.

Авторский надзор:
ТОО "Elite Kaz Construction"

_____ Байболов А.С.

Подрядчик:
ТОО "Жылуэнерго ремонт"

_____ Дербисбеков Ж.К