СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 29 июля 2024 года

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" г.Шымкент
Технический надзор: ТОО "Актаустройэксперт"
Подрядчик: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Наименование объекта: «Строительство системы газоснабжения в жилом массиве 20 лет Независимости города Шымкент»
Договор : Дополнительное соглашения №7/01 2024-07-23 к Договору №7 2024-02-09

№ п/п	Наименование пусковых комплексов,объектов		Стоимость выполненных работ и затрот							В том числе, налог на добавленную сумму	Всего к оплате
					из них			дополнительные			
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входяших в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Строительство системы газоснабжения в жилом массиве 20 лет Независимости города Шымкент	141 879 587	72 478 203		81 175 587					8 697 384	81 175 587
2	Удержание аванса 30%										
	Всего к оплате										81 175 587

Заказчик:
Зам руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" Отдел тепло и газоснабжения

Мергенов С.К

Технический надзор:
Директор
ТОО "Актаустройэксперт"

Имангалиев А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Дербисбеков Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республика Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" г.Шымкент
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылуэнерго ремонт"
Стройка: «Строительство системы газоснабжения в жилом массиве 20 лет Независимости города Шымкент»
Объект: «Строительство системы газоснабжения в жилом массиве 20 лет Независимости города Шымкент»
Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашения №7/01 2024-07-23 к Договору №7 2024-02-09

Акт выполненных работ
от 29 июля 2024 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления										
			Земляные работы										
1	1	6101-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	875,324		366,00	366,00	320369	320369	--	--	320369
							--	76,00	--	66525		--	
2	2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	26,078		5932,00	--	154695	--	--	--	154695
							5932,00	--	154695	--		--	
3	3	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	727,352		79,00	79,00	57461	57461	--	--	57461
							--	19,00	--	13820		--	
4	4	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	116,053		3095,00	--	359184	--	--	--	359184
							3095,00	--	359184	--		--	
5	5	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	57,997		7806,00	365,00	452725	21169	217373	--	452725
							3693,00	80,00	214183	4640		--	
			Подземный газопровод										
6	6	6121-0105-0408 ЕСЦ РСНБ РК	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,12		2469305,00	1532820,00	296317	183939	--	--	296317
							936486,00	314622,00	112378	37755		--	
7	7	241-202-0219 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200x18,2 мм	м	121,2		12831,00	--	1555117	--	1555117	--	1555117
							--	--	--	--		--	
8	8	6121-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,739		1331726,00	495308,00	984146	366033	--	--	984146
							836419,00	110774,00	618114	81862		--	
9	9	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160x14,6 мм	м	746,39		8198,00	--	6118905	--	6118905	--	6118905
							--	--	--	--		--	
			ПЭ фитинги										
			Тройник										
10	14	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1		7234,00	502,00	7234	502	--	--	7234
							6732,00	11,00	6732	11		--	
11	15	241-209-0340 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200x63x200 мм	шт.	1		20490,00	--	20490	--	20490	--	20490

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		--	
12	16	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	6355,00	408,00	12710	816	--	--	12710
						5947,00	6,00	11894	12		--	
13	17	241-209-0327 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x63x160 мм	шт.	2	7876,00	--	15752	--	15752	--	15752
						--	--	--	--		--	
					Отвод							
14	22	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	7234,00	502,00	14468	1004	--	--	14468
						6732,00	11,00	13464	22		--	
15	23	241-208-0314 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм	шт.	2	12653,00	--	25306	--	25306	--	25306
						--	--	--	--		--	
16	24	241-208-0114 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм	шт.	2	14628,00	--	29256	--	29256	--	29256
						--	--	--	--		--	
17	25	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	6355,00	408,00	50840	3264	--	--	50840
						5947,00	6,00	47576	48		--	
18	26	241-208-0312 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	8	7837,00	--	62696	--	62696	--	62696
						--	--	--	--		--	
					Переход							
19	29	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	7234,00	502,00	7234	502	--	--	7234
						6732,00	11,00	6732	11		--	
20	30	241-210-0145 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200x160 мм	шт.	1	10249,00	--	10249	--	10249	--	10249
						--	--	--	--		--	
21	31	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	6355,00	408,00	6355	408	--	--	6355
						5947,00	6,00	5947	6		--	
22	32	241-210-0135 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x110 мм	шт.	1	4771,00	--	4771	--	4771	--	4771
						--	--	--	--		--	
			Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 160x14,6мм в футляре 225x20,5 открытым способом = 25м.(3шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
23	125	6121-0105-0203 ЕСЦ РСНБ РК	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,025	186768,00	13868,00	4669	347	111	--	4669
						168432,00	4361,00	4211	109		--	
24	126	241-201-0419 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225x20,5 мм	м	25,25	15075,00	--	380644	--	380644	--	380644
						--	--	--	--		--	
25	127	6114-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	25	362,00	2,00	9050	50	1675	--	9050
						293,00	--	7325	--		--	
26	128	6123-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	18014,00	5011,00	54042	15033	1488	--	54042
						12507,00	1347,00	37521	4041		--	
27	129	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32x3,0 мм	м	3	926,00	--	2778	--	2778	--	2778
						--	--	--	--		--	
28	130	1122-0801-0212	/патрубок накладка/	шт.	3	8034,00	550,00	24102	1650	--	--	24102
						7484,00	13,00	22452	39		--	
29	131	241-215-0310 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225x32 мм	шт.	3	14663,00	--	43989	--	43989	--	43989

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		--	
30	132	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	6	3490,00	130,00	20940	780	--	--	20940
						3360,00	--	20160	--		--	
31	133	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	6	1499,95	--	9000	--	9000	--	9000
						--	--	--	--		--	
32	134	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	3	3490,00	130,00	10470	390	--	--	10470
						3360,00	--	10080	--		--	
33	135	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ32	шт	3	8149,07	--	24447	--	24447	--	24447
						--	--	--	--		--	
34	136	261-302-0233 РСНБ	Ковер	шт.	3	532,00	--	1596	--	1596	--	1596
						--	--	--	--		--	
35	137	241-117-0402 РСНБ	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	шт.	3	240,00	--	720	--	720	--	720
						--	--	--	--		--	
36	138	6121-0801-0401	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм /110мм/	шт.	3	5789,00	613,00	17367	1839	4056	--	17367
						3824,00	13,00	11472	39		--	
37	139	261-105-0615 РСНБ	Жгут паронзоловый, диаметр 40 мм=/"Вилатерм-25/	м	3,39	160,00	--	542	--	542	--	542
						--	--	--	--		--	
38	140	261-105-0607 РСНБ	Герметик марки 51-Г-10	кг	1,7511309	849,00	--	1487	--	1487	--	1487
						--	--	--	--		--	
39	141	6122-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,06	7806,00	365,00	468	22	224	--	468
						3693,00	80,00	222	5		--	
			КОВЕР ДЛЯ ВЫХОДА ПРОВОДА-СПУТНИКА									
40	198	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022	Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	1072195,00	369612,00	3217	1108	--	--	3217
						702583,00	92779,00	2108	278		--	
41	199	241-201-0603 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3	111,00	--	333	--	333	--	333
						--	--	--	--		--	
42	200	6121-0103-0206 ЕСЦ РСНБ РК	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0018	4371917,00	1589997,00	7869	2862	746	--	7869
						2367310,00	442868,00	4261	797		--	
43	201	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8	12447,00	--	22405	--	22405	--	22405
						--	--	--	--		--	
44	202	6109-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	$м^3$	0,36	16489,00	2380,00	5936	857	1376	--	5936
						10287,00	675,00	3703	243		--	
45	203	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 $м^3$ под оборудование	$м^3$	0,03	22348,00	2178,00	670	66	156	--	670
						14932,00	624,00	448	19		--	
46	204	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02262	842139,00	3221,00	19049	73	--	--	19049
						838918,00	974,00	18976	22		--	
47	205	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02262	495105,00	--	11199	--	11199	--	11199
						--	--	--	--		--	
48	206	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,003012	193320,00	5022,00	582	15	25	--	582
						179801,00	829,00	542	2		--	
49	207	214-103-0106 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75	т	0,003012	1746358,00	--	5260	--	5260	--	5260
						--	--	--	--		--	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	208	6124-0103-2702 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин. Монтаж оборудования	$м^2$	0,063	57807,00	2756,00	3642	173	233	--	3642
						51359,00	828,00	3236	52		--	
51	209	214-103-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77	т	0,00216	1523363,00	--	3290	--	3290	--	3290
						--	--	--	--		--	
52	210	261-107-0312 РСНБ РК 2022	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,00228	79643,00	--	182	--	182	--	182
						--	--	--	--		--	
53	211	214-209-0110 РСНБ РК 2022	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,6612	578,00	--	382	--	382	--	382
						--	--	--	--		--	
			Установка контрольных пунктов (выход сигнального провода на поверхность)- 17шт.									
54	212	6121-0105-0201 ЕСЦ РСНБ РК	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	125503,00	5839,00	251	12	4	--	251
						117430,00	1836,00	235	4		--	
55	213	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм	м	2	-299,00	-2,00	-598	-4	-8	--	-598
						-293,00	--	-586	--		--	
56	214	241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	2	329,00	--	658	--	658	--	658
						--	--	--	--		--	
57	215	6109-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	$м^3$	0,12	16489,00	2380,00	1979	286	459	--	1979
						10287,00	675,00	1234	81		--	
58	216	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство из бетона кл.В12,5, W4 F100 под ковер	$м^3$	0,112	22348,00	2178,00	2503	244	587	--	2503
						14932,00	624,00	1672	70		--	
59	217	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/. Установка	т	0,00824	842139,00	3221,00	6939	27	--	--	6939
						838918,00	974,00	6913	8		--	
60	218	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 5 мм	т	0,00072	378821,00	--	273	--	273	--	273
						--	--	--	--		--	
61	219	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50х50 мм, толщиной 5 мм	т	0,00752	495105,00	--	3723	--	3723	--	3723
						--	--	--	--		--	
62	220	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК	Установка стального ковера	т	0,0182678	3010616,00	1054778,00	54997	19268	3542	--	54997
						1761977,00	257732,00	32187	4708		--	
63	221	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт.	2	532,00	--	1064	--	1064	--	1064
						--	--	--	--		--	
64	222	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая пернодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром 3 мм	т	0,001102	360943,00	--	398	--	398	--	398
						--	--	--	--		--	
65	223	261-107-0648 РСНБ РК 2022	Шплинты ГОСТ 397-79	кг	0,3217	258,00	--	83	--	83	--	83
						--	--	--	--		--	
66	224	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	8	506,00	3,00	4048	24	--	--	4048
						504,00	1,00	4032	8		--	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	225	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001994	1528659,00	--	305	--	305	--	305
						--	--	--	--		--	
68	226	6124-0201-1201 ЕСЦ РСНБ РК	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	$м^2$	0,04	1389,00	369,00	56	14	2	--	56
						995,00	111,00	40	4		--	
69	227	261-107-0312 РСНБ РК 2022	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,00076	79643,00	--	61	--	61	--	61
						--	--	--	--		--	
70	228	6109-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,4039924	16489,00	2380,00	6661	962	1543	--	6661
						10287,00	675,00	4156	273		--	
71	229	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	$м^2$ покрытия	4,039924	7198,00	715,00	29079	2889	18752	--	29079
						1841,00	172,00	7438	695		--	
			Прокладка сигнальной ленты									
72	230	6125-0704-0101 ЕСЦ РСНБ РК	Прокладка ленты сигнальной	км	0,859	62660,00	35101,00	53825	30152	--	--	53825
						27559,00	7450,00	23673	6400		--	
73	231	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	859	17,00	--	14603	--	14603	--	14603
						--	--	--	--		--	
74	232	6124-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	859	891,00	325,00	765369	279175	44668	--	765369
						514,00	83,00	441526	71297		--	
75	233	243-105-0103 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	км	0,859	287393,00	--	246871	--	246871	--	246871
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12449755	1313781	8915847	--	12449755
								2220136	293906	--	--	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								689
			Сметная заработная плата	Тенге					2514042			
			РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод среднего давления									
			Установка ГРПШ /6-шт/									
76	319	Прайс-лист	Шкафный регуляторный пункт ГРПШ-07-2У1 с регулятором давления РДНК-1000 с узлом учета CGR-Fx-DN50-G100 PN16 с эл. корректором miniELCOR	шт	6	1581250,00	--	9487500	--		--	9487500
						--	--	--	--	9487500	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9487500	--	--	--	9487500
								--	--	9487500	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				9487500				
			РАЗДЕЛ 3. Надземный газопровод низкого давления									
77	723	6121-0103-0203 ЕСЦ РСНБ РК	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,802	2571340,00	620937,00	2062215	497991	105051	--	2062215
						1819418,00	187969,00	1459173	150751		--	
78	724	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	346,38	4372,00	--	1514373	--	1514373	--	1514373
						--	--	--	--		--	
79	725	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	458,828	3181,00	--	1459532	--	1459532	--	1459532
						--	--	--	--		--	
80	726	6121-0103-0202 ЕСЦ РСНБ РК	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,982	2413130,00	565550,00	2369694	555370	103792	--	2369694

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1741886,00	172351,00	1710532	169249		--	
81	727	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	985,928	2717,00	--	2678766	--	2678766	--	2678766
						--	--	--	--		--	
82	728	6121-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	2,426	2344513,00	527391,00	5687789	1279451	195063	--	5687789
						1736717,00	160852,00	4213275	390227		--	
83	729	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2435,704	1711,00	--	4167490	--	4167490	--	4167490
						--	--	--	--		--	
			Крепление газ-да Д108х4,0 и Д89х3,5 на стойке из труб Д89х3,0 Н=3,5 м-446шт									
84	811	6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	34,272	9348,00	--	320375	--	--	--	320375
						9348,00	--	320375	--		--	
85	812	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	34,272	3095,00	--	106072	--	--	--	106072
						3095,00	--	106072	--		--	
86	813	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ (Бетон кл.В15 F100 W4)	$м^3$	33,456	25824,00	3590,00	863968	120108	174573	--	863968
						17016,00	670,00	569287	22416		--	
87	814	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК	Основание под фундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	$м^3$ основания	4,896	5148,00	2380,00	25205	11652	30	--	25205
						2762,00	701,00	13523	3432		--	
88	815	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций	3,54552	67409,00	22554,00	239000	79966	16025	--	239000
						40335,00	5537,00	143009	19632		--	
89	816	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,54552	9131,00	789,00	32374	2797	1340	--	32374
						7964,00	2,00	28237	7		--	
90	817	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,54552	1089090,00	--	3861390	--	3861390	--	3861390
						--	--	--	--		--	
91	818	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,504288	455683,00	3783,00	229795	1908	18261	--	229795
						415688,00	829,00	209626	418		--	
92	819	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	504,288	708,00	--	357036	--	357036	--	357036
						--	--	--	--		--	
			Крепление газ-да Д76х3,5 и Д57х3,0 на стойке из труб Д76х3,0 Н=3,5 м-2715шт									
93	820	6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	59,7135	9348,00	--	558202	--	--	--	558202
						9348,00	--	558202	--		--	
94	821	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	59,7135	3095,00	--	184813	--	--	--	184813
						3095,00	--	184813	--		--	
95	822	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ (Бетон кл.В15 F100 W4)	$м^3$	80,934	45302,00	3590,00	3666472	290553	1998746	--	3666472
						17016,00	670,00	1377173	54226		--	
96	823	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК	Основание под фундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	$м^3$ основания	11,844	7677,00	2380,00	90926	28189	30024	--	90926
						2762,00	701,00	32713	8303		--	
97	824	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций	7,28406	67409,00	22554,00	491011	164285	32923	--	491011

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						40335,00	5537,00	293803	40332		--	
98	825	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	7,28406	9131,00	789,00	66511	5748	2753	--	66511
						7964,00	2,00	58010	15		--	
99	826	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	7,28406	1089090,00	--	7932997	--	7932997	--	7932997
						--	--	--	--		--	
100	827	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,30926	455683,00	3783,00	140925	1170	11199	--	140925
						415688,00	829,00	128556	256		--	
101	828	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	309,26	708,00	--	218956	--	218956	--	218956
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				39325887	3039188	24880320	--	39325887
								11406379	859264	--	--	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2968
			Сметная заработная плата	Тенге					12265643			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								61263142
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						9487500		
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				51775642				
			Затраты на организацию и управление стройтельно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			5,1%	2641365	54417007				
			Сметная прибыль 5%	Тенге		5%	2720850					
			оборудование					9487500				
			Итого с оборудованием	Тенге				63904507				
			Итого с непредвиденными работы и затратами 3 %	Тенге		3%	1917135	68542493				
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 75 %, К=1,079	Тенге				73957350				
			Коэфициент скидки К=0,98	Тенге				72478203				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				8697384,32				
			Итого с НДС	Тенге				81 175 587				

Заказчик:
Зам руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Отдел тепло и газоснабжения
Мергенов С.К

Технический надзор:
ТОО "Актаустройэксперт"
технадзор Таженов М.А.

Авторский надзор:
ТОО "Elite Kaz Construction"
эксперт Байболов А.С.

Подрядчик:
ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Директор Дербисбеков Ж.К.