СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2024 года

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" г.Шымкент
Технический надзор: ТОО "Актаустройэксперт"
Подрядчик: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Наименование объекта: «Строительство системы газоснабжения в жилом массиве 20 лет Независимости города Шымкент»
Договор : Договор №7 2024-02-09

№ п/п	Наименование пусковых комплексов,объектов		Стоимость выполненных работ и затрот								Всего к оплате
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	дополнительные		В том числе, налог на добавленную сумму	
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Строительство системы газоснабжения в жилом массиве 20 лет Независимости города Шымкент	35 956 558	32 104 070		35 956 558					3 852 488	35 956 558
2	Удержание аванса 30%										
	Всего к оплате										35 956 558

Заказчик:
Зам руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
_____ Мергенов С.К

Технический надзор:
Директор
ТОО"Актаустройэксперт"
_____ Имангалиев А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"
_____ Дербісбеков Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республика Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" г.Шымкент
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылуэнерго ремонт"
Стройка: «Строительство системы газоснабжения в жилом массиве 20 лет Независимости города Шымкент»
Объект: «Строительство системы газоснабжения в жилом массиве 20 лет Независимости города Шымкент»
Договор подряда (контракт): Договор №7 2024-02-09

Акт выполненных работ
за май месяц 2024 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего - стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод низкого давления										
1	726	6121-0103-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,748		2413130,00	565550,00	1805021	423032	79058	--	1805021
							1741886,00	172351,00	1302931	128919		--	
2	727	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	750,992		2717,00	--	2040445	--	2040445	--	2040445
							--	--	--	--		--	
3	728	6121-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,512		2344513,00	527391,00	3544904	797415	121573	--	3544904
							1736717,00	160852,00	2625916	243208		--	
4	729	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1518,048		1711,00	--	2597380	--	2597380	--	2597380
							--	--	--	--		--	
			Крепление газ-да Д76х3,5 и Д57х3,0 на стойке из труб Д76х3,0 Н=3,5 м-2715шт										
5	820	6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	74,9595		9348,00	--	700721	--	--	--	700721
							9348,00	--	700721	--		--	
6	821	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	74,9595		3095,00	--	232000	--	--	--	232000
							3095,00	--	232000	--		--	
7	822	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ (Бетон кл.В15 F100 W4)	$м^3$	101,598		45302,00	3590,00	4602593	364737	2509064	--	4602593
							17016,00	670,00	1728792	68071		--	
8	823	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под фундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	$м^3$ основания	14,868		7677,00	2380,00	114142	35385	37692	--	114142
							2762,00	701,00	41065	10422		--	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	824	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций	9,14382	67409,00	22554,00	616376	206229	41331	--	616376
						40335,00	5537,00	368816	50629		--	
10	825	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	9,14382	9131,00	789,00	83492	7214	3457	--	83492
						7964,00	2,00	72821	18		--	
11	826	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	9,14382	1089090,00	--	9958443	--	9958443	--	9958443
						--	--	--	--		--	
12	827	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,38822	455683,00	3783,00	176905	1469	14058	--	176905
						415688,00	829,00	161378	322		--	
13	828	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	388,22	708,00	--	274860	--	274860	--	274860
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26747282	1835481	17677361	--	26747282
								7234440	501589	--	--	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1921
			Сметная заработная плата	Тенге					7736029			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26747282
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				26747282				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			5,1%	1364529	28111811				
			Сметная прибыль 5%	Тенге		5%	1405591					
			оборудование									
			Итого с оборудованием	Тенге				28111811				
			Итого с непредвиденными работы и затратами 3 %	Тенге		3%	843354	30360755				
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 75 %, К=1,079	Тенге				32759255				
			Коэфициент скидки К=0,98	Тенге				32104070				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				3852488,39				
			Итого с НДС	Тенге				35 956 558				

Заказчик:
Зам руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Мергенов С.К

Авторский надзор
ТОО "Elite Kaz Construction"
эксперт

Байбулов А.С.

Технический надзор:
ТОО "Актаустройэксперт"
Технадзор

Ташенов М.А.

Подрятчик:
ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Директор

Дербисбеков Ж.К.