СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 23 октября 2024 года

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" г.Шымкент
Технический надзор: ТОО "Актаустройэксперт"
Подрядчик: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Наименование объекта: «Строительство системы газоснабжения в жилом массиве 20 лет Независимости города Шымкент»
Договор : Дополнительное соглашения №7/01 2024-07-23 к Договору №7 2024-02-09

№ п/п	Наименование пусковых комплексов,объектов		Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную сумму	Всего к оплате
					из них			дополнительные			
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	на приобрителе материалов	другие дополнительные расходы		
1	Строительство системы газоснабжения в жилом массиве 20 лет Независимости города Шымкент	414 456 909	55 670 446		62 350 900					6 680 454	62 350 900
2	Удержание аванса 30%										
	Всего к оплате										62 350 900

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" Отдел тепло и газоснабжения

Мендикулов Р.Б.

Технический надзор:
Региональный директор ТОО"Актаустройэксперт"

Утенов Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Дербисбеков Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республика Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" г.Шымкент
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылуэнерго ремонт"
Стройка: «Строительство системы газоснабжения в жилом массиве 20 лет Независимости города Шымкент»
Объект: «Строительство системы газоснабжения в жилом массиве 20 лет Независимости города Шымкент»
Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашения №7/01 2024-07-23 к Договору №7 2024-02-09

Акт выполненных работ
от 23 октября 2024 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод среднего давления										
			Газопровод										
1	264	6121-0103-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,415		2571340,00	620937,00	1067106	257689	54359	--	1067106
							1819418,00	187969,00	755058	78007		--	
2	265	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	416,66		4372,00	--	1821638	--	1821638	--	1821638
							--	--	--	--		--	
			ПЭ фитинги										
			Отвод										
3	270	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0125		3010616,00	1054778,00	37633	13185	2423	--	37633
							1761977,00	257732,00	22025	3222		--	
4	271	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	5		2604,00	--	13020	--	13020	--	13020
							--	--	--	--		--	
			Переход										
5	274	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0009		3010616,00	1054778,00	2710	949	175	--	2710
							1761977,00	257732,00	1586	232		--	
6	275	241-114-0124 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1		1171,00	--	1171	--	1171	--	1171
							--	--	--	--		--	
			Тройник										
7	277	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0067		3010616,00	1054778,00	20171	7067	1299	--	20171
							1761977,00	257732,00	11805	1727		--	
8	278	241-113-0221 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1		6233,00	--	6233	--	6233	--	6233
							--	--	--	--		--	
			Крепление газ-да Д108х4,0 на стойке из труб Д89х3,0 Н=3,5 м-94шт										
9	294	6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	14,868		9348,00	--	138986	--	--	--	138986
							9348,00	--	138986	--		--	
10	295	6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	14,868		3095,00	--	46016	--	--	--	46016
							3095,00	--	46016	--		--	
11	296	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ (Бетон кл.В15 F100 W4)	$м^3$	14,514		47880,00	3590,00	694930	52105	395855	--	694930
							17016,00	670,00	246970	9724		--	
12	297	6101-0108-0101	Основание под фундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	$м^3$ основания	2,124		5148,00	2380,00	10934	5055	13	--	10934

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						2762,00	701,00	5866	1489		--	
13	298	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций	1,53813	67409,00	22554,00	103684	34691	6953	--	103684
						40335,00	5537,00	62040	8517		--	
14	299	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,53813	9131,00	789,00	14045	1214	581	--	14045
						7964,00	2,00	12250	3		--	
15	300	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,53813	1089090,00	--	1675162	--	1675162	--	1675162
						--	--	--	--		--	
16	301	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,05605	455683,00	3783,00	25541	212	2030	--	25541
						415688,00	829,00	23299	46		--	
17	302	261-301-0219 РСНБ	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	56,05	708,00	--	39683	--	39683	--	39683
						--	--	--	--		--	
			Защита газопровода от падение проводов ВЛ L=26м -3шт									
18	316	6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы ПЭ диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	78	4608,00	17,00	359424	1326	47736	--	359424
						3979,00	4,00	310362	312		--	
19	317	241-201-0611 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	78	1134,00	--	88452	--	88452	--	88452
						--	--	--	--		--	
			Защита от коррозии									
20	356	6111-0501-0205	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	225,15	216,00	4,00	48632	901	13958	--	48632
						150,00	--	33773	--		--	
21	357	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/желтый/	$м^2$	144,9	169,00	3,00	24488	435	11302	--	24488
						88,00	--	12751	--		--	
22	358	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/черный/	$м^2$	80,25	169,00	3,00	13562	241	6259	--	13562
						88,00	--	7062	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6253221	375070	4188302	--	6253221
								1689849	103279	--	--	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								432
			Сметная заработная плата	Тенге					1793128			
			РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод низкого давления									
23	723	6121-0103-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,302	2571340,00	620937,00	776545	187523	39558	--	776545
						1819418,00	187969,00	549464	56767		--	
24	725	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	303,208	3181,00	--	964505	--	964505	--	964505
						--	--	--	--		--	
25	726	6121-0103-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,417	2413130,00	565550,00	1006275	235834	44075	--	1006275
						1741886,00	172351,00	726366	71870		--	
26	727	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	418,668	2717,00	--	1137521	--	1137521	--	1137521
						--	--	--	--		--	
27	728	6121-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	2,46	2344513,00	527391,00	5767502	1297382	197796	--	5767502
						1736717,00	160852,00	4272324	395696		--	
28	729	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2469,84	1711,00	--	4225896	--	4225896	--	4225896
						--	--	--	--		--	
					Отвод							
29	746	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,129	3010616,00	1054778,00	388369	136066	25008	--	388369
						1761977,00	257732,00	227295	33247		--	
30	749	241-112-0140 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	20	1856,00	--	37120	--	37120	--	37120

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		--	
31	750	241-112-0131 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	69	919,00	--	63411	--	63411	--	63411
						--	--	--	--		--	
32	751	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	50	629,00	--	31450	--	31450	--	31450
						--	--	--	--		--	
					Переход							
33	752	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0136	3010616,00	1054778,00	40944	14345	2636	--	40944
						1761977,00	257732,00	23963	3505		--	
34	758	241-114-0119 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	5	889,00	--	4445	--	4445	--	4445
						--	--	--	--		--	
35	759	241-114-0117 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	11	770,00	--	8470	--	8470	--	8470
						--	--	--	--		--	
36	760	241-114-0112 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	10	585,00	--	5850	--	5850	--	5850
						--	--	--	--		--	
					Тройник							
37	761	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0786	3010616,00	1054778,00	236634	82906	15237	--	236634
						1761977,00	257732,00	138491	20258		--	
38	764	241-113-0114 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	4	3253,00	--	13012	--	13012	--	13012
						--	--	--	--		--	
39	765	241-113-0111 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	4	2677,00	--	10708	--	10708	--	10708
						--	--	--	--		--	
40	766	241-113-0107 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	26	1556,00	--	40456	--	40456	--	40456
						--	--	--	--		--	
41	770	241-113-0217 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	6	4740,00	--	28440	--	28440	--	28440
						--	--	--	--		--	
42	771	241-113-0214 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	10	4445,00	--	44450	--	44450	--	44450
						--	--	--	--		--	
					Заглушка							
43	772	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0126	3010616,00	1054778,00	37934	13290	2443	--	37934
						1761977,00	257732,00	22201	3247		--	
44	773	241-117-0411 РСНБ	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 76х3,5 мм	шт.	4	878,00	--	3512	--	3512	--	3512
						--	--	--	--		--	
45	774	241-117-0407 РСНБ	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	55	502,00	--	27610	--	27610	--	27610
						--	--	--	--		--	
			Крепление газ-да Д108х4,0 и Д89х3,5 на стойке из труб Д89х3,0 Н=5 м-32шт									
46	784	6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	8,064	9348,00	--	75382	--	--	--	75382
						9348,00	--	75382	--		--	
47	785	6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	8,064	3095,00	--	24958	--	--	--	24958
						3095,00	--	24958	--		--	
48	786	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ (Бетон кл.В15 F100 W4)	$м^3$	7,872	25824,00	3590,00	203287	28260	41077	--	203287
						17016,00	670,00	133950	5274		--	
49	787	6101-0108-0101	Основание под фундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	$м^3$ основания	1,152	5148,00	2380,00	5930	2742	6	--	5930
						2762,00	701,00	3182	808		--	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	788	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций	1,1392	67409,00	22554,00	76792	25694	5148	--	76792
						40335,00	5537,00	45950	6308		--	
51	789	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,1392	9131,00	789,00	10402	899	430	--	10402
						7964,00	2,00	9073	2		--	
52	790	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,1392	1089090,00	--	1240691	--	1240691	--	1240691
						--	--	--	--		--	
53	791	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,118656	455683,00	3783,00	54070	449	4297	--	54070
						415688,00	829,00	49324	98		--	
54	792	261-301-0219 РСНБ	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	118,656	708,00	--	84008	--	84008	--	84008
						--	--	--	--		--	
			Крепление газ-да Д108х4,0 и Д89х3,5 на стойке из труб Д89х3,0 Н=3,5 м-446шт									
55	811	6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,268	9348,00	--	21201	--	--	--	21201
						9348,00	--	21201	--		--	
56	812	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,268	3095,00	--	7019	--	--	--	7019
						3095,00	--	7019	--		--	
57	813	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ (Бетон кл.В15 F100 W4)	$м^3$	2,214	25824,00	3590,00	57174	7948	11553	--	57174
						17016,00	670,00	37673	1483		--	
58	814	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под фундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	$м^3$ основания	0,324	5148,00	2380,00	1668	771	2	--	1668
						2762,00	701,00	895	227		--	
59	815	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций	0,23463	67409,00	22554,00	15816	5292	1060	--	15816
						40335,00	5537,00	9464	1299		--	
60	816	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,23463	9131,00	789,00	2142	185	88	--	2142
						7964,00	2,00	1869	--		--	
61	817	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,23463	1089090,00	--	255533	--	255533	--	255533
						--	--	--	--		--	
62	818	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,033372	455683,00	3783,00	15207	127	1208	--	15207
						415688,00	829,00	13872	28		--	
63	819	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	33,372	708,00	--	23627	--	23627	--	23627
						--	--	--	--		--	
			Крепление газ-да Д76х3,5 и Д57х3,0 на стойке из труб Д76х3,0 Н=3,5 м-2715шт									
64	820	6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	80,223	9348,00	--	749925	--	--	--	749925
						9348,00	--	749925	--		--	
65	821	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	80,223	3095,00	--	248290	--	--	--	248290
						3095,00	--	248290	--		--	
66	822	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ (Бетон кл.В15 F100 W4)	$м^3$	108,732	45302,00	3590,00	4925777	390347	2685246	--	4925777
						17016,00	670,00	1850184	72850		--	
67	823	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под фундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	$м^3$ основания	15,912	7677,00	2380,00	122156	37870	40337	--	122156
						2762,00	701,00	43949	11154		--	
68	824	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций	9,78588	67409,00	22554,00	659656	220710	44233	--	659656
						40335,00	5537,00	394713	54184		--	
69	825	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	9,78588	9131,00	789,00	89355	7721	3699	--	89355
						7964,00	2,00	77935	20		--	
70	826	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	9,78588	1089090,00	--	10657704	--	10657704	--	10657704

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		--	
71	827	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,41548	455683,00	3783,00	189327	1571	15046	--	189327
						415688,00	829,00	172710	344		--	
72	828	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	415,48	708,00	--	294160	--	294160	--	294160
						--	--	--	--		--	
			Защита газопровода от падение проводов ВЛ L=26м -98шт									
73	833	6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы ПЭ диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	838	4608,00	17,00	3861504	14246	512856	--	3861504
						3979,00	4,00	3334402	3352		--	
74	834	241-201-0611 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	838	1134,00	--	950292	--	950292	--	950292
						--	--	--	--		--	
			Защита от коррозии									
75	849	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	789,9	216,00	4,00	170618	3160	48973	--	170618
						150,00	--	118485	--		--	
76	850	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/желтый/	$м^2$	428,9	169,00	3,00	72484	1287	33454	--	72484
						88,00	--	37743	--		--	
77	851	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/черный/	$м^2$	361	169,00	3,00	61009	1083	28158	--	61009
						88,00	--	31768	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				40128223	2717708	23956495	--	40128223
								13454020	742021	--	--	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3385
			Сметная заработная плата	Тенге					14196041			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								46381444
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				46381444				
			Затраты на организацию и управление стройтельно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			5,1%	2366177	48747621				
			Сметная прибыль 5%	Тенге		5%	2437381					
			оборудование					0				
			Итого с оборудованием	Тенге				48747621				
			Итого с непредвиденными работы и затратами 3 %	Тенге		3%	1462429	52647431				
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 75 %, К=1,079	Тенге				56806578				
			Коэфициент скидки К=0,98	Тенге				55670446				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				6680453,53				
			Итого с НДС	Тенге				62 350 900				

Заказчик :
Руководитель ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры г.Шымкент"
Отдел тепло и газоснабжения

Мойдикулов Р.Б.

Технический надзор:
ТОО "Актаустройэксперт"

технадзор Ташенов М.А.

Авторский надзор:
ТОО "Elite Kaz Construction"

Жеспек Байболов А.С.

Подрядчик:
ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Директор Дербисбеков Ж.К.