Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО "Ertis Art Servis"
Субподрядчик: ТОО СК"Аракс"
Наименование строительства: Капитальный ремонт лыже - роллерной трассы на лыжной базе "Зеленая роща"

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2024г от 14.08.2024 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		8	03.06.2024г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце.	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материала	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт лыже - роллерной трассы на лыжной базе "Зеленая роща"	35 846 953	32 006 208							3 840 745	35 846 953
Удержание аванса 30%	10 754 086									10 754 086
Итого к оплате:	25 092 867									25 092 867
Итого к оплате:										25 092 867

Субподрядчик: БИН 081040008349

Директор _____ **Унанян В.Г.**

Генподрядчик: БИН 990740013427

Директор _____ **Мажит К.**

Генподрядчик: ТОО "Ertis Art Servis"
Субподрядчик: ТОО СК"Аракс"
Договор: № 8 от 03.06.2024г.
Наименование стройки: Капитальный ремонт лыже - роллерной трассы на лыжной базе "Зеленая роща"
Наименование объекта: Капитальный ремонт лыже - роллерной трассы на лыжной базе "Зеленая роща"

Акт №1 от 14.08.2024г
приемки выполненных работ за август 2024 г
Локальная смета № 2-01-00-01

Капитальный ремонт лыже - роллерной трассына лыжной базе "Зеленая роща"

Основание:
Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Подготовительные работы				8828
		Подраздел 1.2. Корчевка кустарников				8828
4	6101-0301-1502 Кклим = 1,12	Корчевкакорчевателями-собирателямина тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, кустарники и мелколесья средние	га	0,04	90790	3632
5	6101-0301-2301 Кклим = 1,12	Вырезка корней деревьев вдоль трассы корчевальной-бороной на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	га	0,11	32181	3540
6	413-101-0110 Коб=10	Перевозка тракторами колесными с прицепом грузов навалочных. Тяговый класс до 3. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	9	184	1656
		Раздел 4. Дорожная одежда				32650569
		Подраздел 4.1. Контруклон				2633466
33	1220-0401-0201	Существующие бортовые камни бетонные БР 100.20.8 Ремонт с заменой	м	198	13250	2623500
34	412-102-0110 Коб=10	Перевозка материала от разборки бортовых камней самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	144,43	69	9966
		Подраздел 4.2. Проезжая часть.Тип 1				30017103
55	1220-0401-0201	Существующие бортовые камни бетонные БР 100.20.8 Ремонт с заменой	м	2259	13250	29931750
56	412-102-0110 Коб=10	Вывоз материала от разборки бортовых камней на полигон твердых бытовых отходовсамосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	1237	69	85353

Капитальный ремонт лыже - роллерной трассына лыжной базе "Зеленая роща"

ВСЕГО по акту:				**32 659 396**
Итого с понижающим коэффициентом 0,98				**32 006 208**
НДС (12 %)				**3 840 745**
Итого				**35 846 953**

Генподрядчик:
ТОО "Ertis Art Servis"

Директор

_____ **Мажит Қ.**

Субподрядчик:
ТОО СК "АРАКС"

Директор

_____ **Унанян В.Г.**

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщик

подрядчик: ТОО "Ertis Art Servis"
подрядчик: ТОО СК"Аракс"
менование строительства и его адрес: Капитальный ремонт лыже - роллерной трассы на лыжной базе "Зеленая роща"

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2024г от 27.08.2024 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		8	03.06.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце.	по монтажу оборудова		на приобретение	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
апитальный ремонт лыже - роллерной трассы на лыжной базе Зеленая роща"	69 329 096	29 894 771							3 587 372	33 482 143
держание аванса 30%	20 798 729	10 044 643								10 044 643
Итого к оплате:	48 530 368	19 850 128							3 587 372	23 437 500
Итого к оплате:										23 437 500

Субподрядчик: БИН 081040008349

Директор_____ Уманян В.Г.

Генподрядчик: БИН 230740013427

Директор_____ Мажит К.

Генподрядчик: ТОО "Ertis Art Servis"
Субподрядчик: ТОО СК"Аракс"
Договор № 8 от 03.06.2024г.
Наименование стройки: Капитальный ремонт лыже - роллерной трассы на лыжной базе "Зеленая роща"
Наименование объекта: Капитальный ремонт лыже - роллерной трассы на лыжной базе "Зеленая роща"

Акт №2 от 27.08.2024г
приемки выполненных работ за август 2024 г
Локальная смета № 2-01-00-01

Капитальный ремонт лыже - роллерной трассына лыжной базе "Зеленая роща"

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Подготовительные работы, ИТОГО:				
		Подраздел 1.1. Разборка существующего покрытия, ИТОГО:				
1	1220-0101-0601	Существующее покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	м2	9500	475	4 512 500
2	6101-0104-0106 Кклим = 1, 12	Разборка старогоасфальтобетонного покрытиятолщ.3 смс перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	13,5	119	1 607
3	412-102-0110 Коб=10	Перевозка разобранного материала на полигон ТБОсамосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	267,3	69	18 444
		Подраздел 1.3. Снятие ПСП, ИТОГО:				
7	6101-0104-0201 Кклим = 1, 12	Снятие ПСПгрунта1 группытолщ.15 см (на существующей насыпи)с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	м3	557	154	85 778
8	6101-0104-0201 Кклим = 1, 12	Снятие ПСПгрунта1 группытолщ.30 см (на финишной прямой) с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	м3	474	154	72 996
		Раздел 2. Рекультивация, ИТОГО:				
9	6101-0104-0201 Кклим = 1, 12	Обратная надвижка ранее снятогоПСП(грунт вдоль финишной прямой) с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	м3	406	154	62 524
10	6101-0102-0213 Кклим = 1, 12	Погрузкалишнего ПСПна автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 с перемещением 1 км на контруклоны	м3	68	434	29 512

11	6101-0104-0201 Кклим = 1, 12	Обратная надвижка ранее снятогоПСП(грунт вдоль трассы №1 и на откосы) с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), грунпа грунта 1	м3	557	154	85 778
		Раздел 4. Дорожная одежда, ИТОГО:				
		Подраздел 4.1. Контруклон, ИТОГО:				
36	1101-0107-1302 Кклим = 1, 12	Отсыпкаконусаконтруклоновиз привозного грунтасперемещениемгрунта до 10 м. Грунпа грунтов 2	м3 грунта	327	173	56 571
37	6101-0107-0102 Кклим = 1, 12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	327	240	78 480
38	6101-0107-0108 Кклим = 1, 12 Коб =5	Добивлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1635	17	27 795
39	6101-0108-0102 Кклим = 1, 12 Коб =0 ,1	Устройство основания под бортовые камни, щебеночноетолщ.10 см	м3	16,29	9469	154 250
42	6111-0401-0107 Кклим = 1, 12	Бортовые камни.Гидроизоляция боковаяобмазочная битумнаяза 1 раз.	м2	18,1	1552	28 091
44	7101-0401-0101 Кклим = 1, 12 Коб =0 ,15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.15 см	м3	138,9	6877	955 215
45	7101-0403-0101 Кклим = 1, 12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм с расклиниовкойщебнем 10-20 ммпри укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	926	855	791 730
48	7101-0602-0901 Кклим = 1, 12	Розлив жидкого битума перед устройством расклинивающего материала из расчета 2 л/м2	т	1,85	220094	407 174
49	7101-0602-0901 Кклим = 1, 12	Розлив жидкого битума перед устройством покрытияиз расчета 0,5 л/м2	т	0,463	220094	101 904
50	7101-0602-0301 Кклим = 1, 12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4(5) см, мелкозернистые Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	926	500	463 000

Капитальный ремонт лыже - роллерной трассына лыжной базе "Зеленая роща"

	7101-0602-0401 Кклим = 1, 12 Коб =2	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м2	1852	9	16 668
	1101-0204-0201 Кклим = 1, 12	Укреплениеоткосов и обочинподсыпкойПСП , вручную	м2	453	1529	692 637
		Подраздел 4.2. Проезжая часть.Тип 1, ИТОГО:				
7	6101-0108-0102 Кклим = 1, 12	Устройство основания под бортовой камень , щебеночное толщ.10 см	м3	152,55	9469	1 444 496
60	6111-0401-0107 Кклим = 1, 12	Бортовые камни.Гидроизоляция боковаяобмазочная битумнаяза 1 раз.	м2	169,5	1552	263 064
62	1220-0201-0101	Основание щебеночное существующее. Исправление профиля материалом от разборки покрытия с добавлением нового материала	м2	10683	1261	13 471 263
64	7101-0602-0901 Кклим = 1, 12	Розлив жидкого битума перед устройством покрытия из расчета 0,5 л/м2	т	5,342	220094	1 175 742
65	7101-0602-0301 Кклим = 1, 12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 (5) см, мелкозернистые Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	10640	500	5 320 000
67	7101-0602-0401 Кклим = 1, 12 Коб =2	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м2	20849,9	9	187 649
	ВСЕГО по акту:					30504868
	Итого с понижающим коэффициентом 0,98					29 894 771

Приложение 50
к приказу Министра финансов

Капитальный ремонт лыже - роллерной трассына лыжной базе "Зеленая роща"

52	7101-0602-0401 Кклим = 1, 12 Коб =2	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м2	1852	9	16 668
54	1101-0204-0201 Кклим = 1, 12	Укреплениеоткосов и обочинподсыпкойПСП , вручную	м2	453	1529	692 637
		Подраздел 4.2. Проезжая часть.Тип 1, ИТОГО:				
57	6101-0108-0102 Кклим = 1, 12	Устройство основания под бортовой камень , щебеночное толщ.10 см	м3	152,55	9469	1 444 496
60	6111-0401-0107 Кклим = 1, 12	Бортовые камни.Гидроизоляция боковаяобмазочная битумная 1 раз.	м2	169,5	1552	263 064
62	1220-0201-0101	Основание щебеночное существующее. Исправление профиля материалом от разборки покрытия с добавлением нового материала	м2	10683	1261	13 471 263
64	7101-0602-0901 Кклим = 1, 12	Розлив жидкого битума перед устройством покрытия из расчета 0,5 л/м2	т	5,342	220094	1 175 742
65	7101-0602-0301 Кклим = 1, 12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 (5) см, мелкозернистые Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	10640	500	5 320 000
67	7101-0602-0401 Кклим = 1, 12 Коб =2	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м2	20849,9	9	187 649

ВСЕГО по акту:	30504868
Итого с понижающим коэффициентом 0,98	29 894 771
НДС (12 %)	3 587 372
Итого	33 482 143

Генподрядчик:
ТОО "Ertis Art Servis"

Директор

Макит К.

Субподрядчик:
ТОО СК "АРАКС"

Директор

Унанян В.Г

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО "Ertis Art Servis"
Субподрядчик: ТОО СК"Аракс"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт лыже - роллерной трассы на лыжной базе "Зеленая роща"

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2024г от 07.10.2024 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		8	03.06.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце.	по монтажу оборудова		на приобретение	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт лыже - роллерной трассы на лыжной базе "Зеленая роща"	104 870 109	31 733 047							3 807 966	35 541 013
Удержание аванса 30%	31 461 033	10 662 304								10 662 304
Итого к оплате:	73 409 076	21 070 743							3 807 966	24 878 709
Итого к оплате:										24 878 709

Субподрядчик: БИН 08[illegible]8549

Директор _____ **Уналы В.К.**

Генподрядчик: БИН 990740013427

Директор _____ **Мажит К.**

Генподрядчик: ТОО "Ertis Art Servis"

Субподрядчик: ТОО СК"Аракс"

Договор № 8 от 03.06.2024г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт лыже - роллерной трассы на лыжной базе "Зеленая роща"

Наименование объекта: Капитальный ремонт лыже - роллерной трассы на лыжной базе "Зеленая роща"

Акт №3 от 07.10.2024г

приемки выполненных работ за октябрь 2024 г

Локальная смета № 2-01-00-01

Капитальный ремонт лыже - роллерной трассы на лыжной базе "Зеленая роща"

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3. Искусственные сооружения					
			Подраздел 3.1. Металлическая трубаD-530 мм ,L-7м (4 шт) и лотков Л-300					
1	**12**	**6101-0103-0116**	**Рытье прогала в теле насыпиэкскаваторами , вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**118**	**300**	**35 400**	
2	**13**	**1130-0101-0101**	**Подготовкащебеночная толщ.15 см . Устройство**	**м3 подушки**	**6,92**	**10278**	**71 124**	
3	**15**	**1131-0401-0401**	**Лотки железобетонные сборные. Устройство**	**м лотка**	**6**	**21037**	**126 222**	
4	**17**	**412-102-0221 Коб=458**	**Перевозка лотков самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км(458 км-Астана-Павлодар))**	**1 т·км**	**801,5**	**18**	**14 427**	
5	**18**	**6121-0103-0111**	**Укладка трубопроводов из стальныхтруб , диаметр труб 500 мм**	**км**	**0,028**	**7002155**	**196 060**	
6	**19**	**241-108-0255**	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 530х8,0 мм**	**1 м**	**22,1482**	**54573**	**1 208 694**	

	20	6121-0201-0111	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм	км	0,028	3314164	92 797	
8	22	6111-0401-0107	Обмазочнаяизоляция лотка битумная в 1 слой	м2	9,1	1552	14 123	
9	24	6101-0206-0102	Засыпка вручную трубы, группа грунта 2	м3	1,6	4112	6 579	
10	25	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	1,6	650	1 040	
11	26	6101-0106-0105	Обратная засыпка тела трубы в с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	88,4	67	5 923	
12	27	6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	88,4	270	23 868	
13	28	6101-0107-0107	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	176,8	19	3 359	
14	29	1101-0204-0507	Мощение входного и выходного руслащебнем	м2 мощения	4,5	13266	59 697	
15	31	6101-0103-0216	Погрузка лишнего грунтана автомобили-самосвалы экскаваторами , вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	28	476	13 328	
16	32	412-102-0101	Перевозкалишнего грунтасамосвалами вместа устройства контруклонов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	49	276	13 524	
			Подраздел 4.3. Проезжая часть .Тип 2					
17	69	6101-0103-0104	Нарезка корыта глубиной 20 смгрунтаэкскаваторами, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2 с перемещением на обочину	м3	766	523	400 618	
18	70	6101-0201-0102	Земляные работы при устройстве бортового камнявручную , группа грунта 2	м3	75	9670	725 250	
19	71	6101-0108-0102	Устройство основания под бортовой камень, щебеночное толщ.10 см	м3	71,91	9469	680 916	
20	73	7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных БР 100.30.15, другие виды покрытия	м	1598	5236	8 367 128	
21	75	6111-0401-0107	Бортовые камни.Гидроизоляция боковаяобмазочная битумнаяза 1 раз.	м2	79,9	1552	124 005	
22	77	7101-0401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.15 см	м3	605,85	6877	4 166 430	
23	78	7101-0403-0101	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм с расклинцовкой щебнем фракции 10-20 ммпри укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	4039	855	3 453 345	

	81	7101-0602-0901	Розлив битума перед распределением расклинивающего материала из расчета 2 л\м2	т	8,08	220094	1 778 360	
25	82	7101-0602-0901	Розлив битума перед устройствомасфальтобетонного покрытияиз расчета 0,5 л\м2	т	2,02	220094	444 590	
26	83	7101-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4(5) см, мелкозернистые Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	4039	500	2 019 500	
27	85	7101-0602-0401	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м2	8078	9	72 702	
			Раздел 5. Обустройство					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
28	93	8601-0602-0303	Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками, тип 1ПМ-30.20	секция	40	162483	6 499 320	
29	94	8601-0903-0101	Щит информационный, тип 1	шт.	10	151090	1 510 900	
30	95	8601-0605-0102	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками	конструкция	1	251432	251 432	

Итого:	32 380 660
Всего	32 380 660
Итого с понижающим коэффициентом 0,98	31 733 047
НДС (12 %)	3 807 966
Итого	35 541 013

Генподрядчик:
ТОО "Ertis Art Servis"

Директор

Мажит Қ.

Субподрядчик:
ТОО СК "АРАКС"

Директор

Уланин В.Г.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО "Ertis Art Servis"
Субподрядчик: ТОО СК"Аракс"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт лыже - роллерной трассы на лыжной базе "Зеленая роща"

С П Р А В К А № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2024г от 28.11.2024 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		8	03.06.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце.	по монтажу оборудова	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты: на приобрете ние	другие дополните льные	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт лыже - роллерной трассы на лыжной базе "Зеленая роща"	**117 837 473,61**	11 578 004,12							1 389 360,49	12 967 364,61
Удержание аванса 30%	**35 351 242,14**	3 473 401,24							416 808,15	3 890 209,39
Итого к оплате:	**82 486 231,47**	8 104 602,88							972 552,34	**9 077 155,22**
Итого к оплате:										**9 077 155,22**

Субподрядчик: БИН 081040008349

Директор _____ **Унанян В.Г.**

Генподрядчик: БИН 990740013427

Директор _____ **Мажит К.**

Генподрядчик: ТОО "Ertis Art Servis"

Субподрядчик: ТОО СК"Аракс"

Договор № 8 от 03.06.2024г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт лыже - роллерной трассы на лыжной базе "Зеленая роща"

Наименование объекта: Капитальный ремонт лыже - роллерной трассы на лыжной базе "Зеленая роща"

Акт №5 от 28.11.2024г

приемки выполненных работ за ноябрь 2024 г

Локальная смета № 2-01-00-01

Капитальный ремонт лыже - роллерной трассы на лыжной базе "Зеленая роща"

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1.1. Разборка существующего покрытия					
1	**1**	**1220-0101-0601**	**Существующее покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**м2**	**2217**	**475**	**1 053 075**	
			Подраздел 4.1. Контруклон					
2	**33**	**1220-0401-0201**	**Существующиебортовые камни бетонныеБР 100.20.8Ремонт с заменой**	**м**	**164**	**13250**	**2 173 000**	
4	**42**	**6111-0401-0107**	**Бортовые камни.Гидроизоляция боковаяобмазочная битумнаяза 1 раз.**	**м2**	**10,2187**	**1552**	**15 859**	
			Подраздел 4.2. Проезжая часть.Тип 1					
5	**55**	**1220-0401-0201**	**Существующиебортовые камни бетонные БР 100.20.8 . Ремонт с заменой**	**м**	**646**	**13250**	**8 559 500**	

6	56	412-102-0110 Коб=10	Вывоз материала от разборки бортовых камней на полигон твердых бытовых отходовсамосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	119	69	8 211	
8	67	7101-0602-0401	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м2	516,1	9	4 645	
			Итого:					11 814 290

Всего	11 814 289,91
Итого с понижающим коэффициентом 0,98	11 578 004,12
НДС (12 %)	1 389 360,49
Итого	12 967 364,61

Генподрядчик:
ТОО "Ertis Art Servis"

Директор

Мажит Қ.

Субподрядчик:
ТОО СК "АРАКС"

Директор

Унанян В.Г.