Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"04" ноября 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Ertis Art Servis», Павлодарская область, г. Павлодар, Малая объездная,8

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Мажит Қабдылманап

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт лыже-роллерной трассы на лыжной базе «Зеленая роща» в г. Павлодар»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" Руководитель Оспанов Абылкасым Бейсенович

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО "Элемент Строй Базис", БИН 230340040869, ГСЛ 23008592 от 10.04.2023 г директор Нығмет Мадияр Абайұлы;

ТОО "NamysStroy", БИН 170640026988, ГСЛ № 21031776 от 16.11.2021 г. директор Рахимжанов Тимур Кайратович;

ТОО "NamysStroi-Group" БИН 030640012565, ГСЛ 17018486 от 27.10.2017 года. директор Рахимжанов Тимур Кайратович;

ТОО«Намыс-СтройСервис»,БИН 141240015957,ГСЛ 18012397 от 22.06.2018 г. директор Мухамадиев Нариман Клышбекович;

ТОО «KMD BUILDING», БИН 221140018846, ГСЛ № 23009261 от 19.04.2023 г.

директор Конакбаев Мураткажы Даулетович;

ТОО «KMD CONSTRUCTION»,БИН201140025994, ГСЛ №21017226 от 06.05.2021г. директор Конакбаев Максат Даулетович;

ТОО "Ertis invest", БИН 160740012317, ГСЛ № 21034518 от 30.12.2021 г. директор Кабдрахманов Ануар Асемгалиевич;

ТОО "ПАВЛОДАР-ҚҰРЫЛЫС", БИН 150140012343, ГСЛ № 21020608 от 18.06.2021 г. директор Жунусов Баубек Лашынович

ТОО «СК АРАКС», БИН 081040008349, ГСЛ №000771 от 04.11.2008 г., директор Унанян Вано Гарникович

ТОО «НАР-ЕК», БИН 140440012696, ГСЛ № 20015986 от 28.10.2020 г. Директор Члудян Армен Гургенович,

ТОО «BCS Construction», БИН 091240001846, ГСЛ № 0006432 от 25.03.2021 г. Директор Даулетчинов Канат Жанатович,

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT», 60-23-АД

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой): ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара» № 6 от 08 февраля 2024 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Общая длина проектируемых участков лыже-роллерной трассы	м	3084,23		3084,23	
Ширина земляного полотна	м	7		7	
Ширина проезжей части	м	5		5	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными Проложено асфальтобетонное покрытие трассы протяженностью 3084,23 м, из них по существующему 2265,76 м, по насыпи без покрытия – 758,40 м, и участок финишной прямой 60,07 м. На участке с существующим асфальтобетонным покрытием применено технология фрезирования на глубину 5 см, с исправлением профиля основания с добавлением щебня и материала от разборки покрытия. На кривых поворотах в двух местах сделано устройство контруклона. Заменены существующие бортовые камни на новые. Для перепуска воды исполнено устройство водопропускных, устройство лотков. Входные и выходные русло труб укреплены щебнем. На участке 1 справа протяженностью 70 и 50 м произведено укрепление откосов с помощью ФБС. Слева участка сделано устройство ограждения из сетки «Рабица» с установкой распашных ворот и информационного щита.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 5 августа 2024 года;

месяц, год

окончание работ 21 октября 2024 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, 4 месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 месяцев;

фактически, месяц: 2.5 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт лыже-роллерной трассы на лыжной базе «Зеленая роща» в г. Павлодар» готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Мажит К. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)