Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Форма

Подрядчик: ТОО "АймарСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "INDEVER GROUP"

Наименование объекта: Строительство спортивного зала для "Актюбинская областная специализированная школа-интернат для одаренных детей им. М.Кусаинова" (Дарын)»

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

За _июль_2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		5	10.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за_____) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	19 200 000,00									
Акт №1	19 200 000,00	17 142 857,29							2 057 142,88	19 200 000,00
Итого за отчетный месяц	19 200 000,00	17 142 857,29							2 057 142,88	19 200 000,00

Итого к оплате: 19 200 000 (Девятнадцать миллионов двести тысяч тенге ноль тиын) **в том числе НДС 2 057 142,88**

Подрядчик:

ТОО "АймарСтройСервис"

Директор

_____Жалгасбаев Д.Б.

Субподрядчик:

ТОО "INDEVER GROUP"

Директор

_____Тайбасов Қ.Қ.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО "АймарСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "INDEVER GROUP"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного зала для "Актюбинская областная специализированная школа-интернат для одаренных детей им. М.Кусаинова" (Дарын)»**
(наименование, адрес)

Объект : Спортивный зал
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№5 от 10.05.24**

Акт выполненных работ №1

за **июль 2024** (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на январь 2023 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, см.КЖ3									
1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3		8952,948	284,80	284,80	2549800,00	2549799,00		441649,00	3230761,00
			м^3 грунта		0,00	68,51	0,00	613366,00		239312,00	
2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2		746,079	1243,81	534,72	927981,00	398943,00	2432,00	448185,00	1486257,00
			м^3 грунта недобора		705,83	128,50	526605,00	95871,00		110091,00	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		248,693	2853,33	0,00	709603,00	0,00		510915,00	1318160,00
			м^3 грунта		2853,33	0,00	709603,00	0,00		97642,00	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		9947,72	77,98	77,98	775723,00	775723,00		157373,00	1007704,00
			м^3 грунта		0,00	21,97	0,00	218551,00		74608,00	
5	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		9947,72	212,32	212,32	2112100,00	2112100,00		421485,00	2736320,00
			м^3 грунта		0,00	58,85	0,00	585423,00		202735,00	
6	1101-0205-1202 РСНБ РК 2022	Котлованы. Водоотлив		1881,014905	2083,25	2083,25	3918624,23	3918624,23		1850278,93	6230409,00
			м^3 мокрого грунта		0,00	1366,19	0,00	2569823,82		461506,84	
		Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, см.КЖ3					10993831,23	9755189,23	2432,00	3829885,93	16009611,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1236208,00	4083034,82	0,00	1185894,84	
		ИТОГО по акту					10993831,23	9755189,23	2432,10	3829885,93	16009611,00
							1236208,00	4083034,82	0,00	1185894,84	
		ИТОГО:					54691367	19401046	32751151	8037712	16009611
							2539167	8624232		5018308	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Итого с временными	**1,5%**							**240 144**	**16 249 755**
		Итого с зимними удорожаниями	**0,9%**							**146 248**	**16 396 003**
		Итого непредвиденными затратами	**2,0%**							**327 920**	**16 723 923**
		Итого в текущих ценах 2023 год, к = 1,079									**18 045 113**
		Итого с поправочным коэффициентом по договору	**0,95**								**17 142 857**
		Итого с НДС	**12 %**							**2 057 143**	**19 200 000,00**

Подрядчик: ТОО "АймарСтройСервис""

Жалгасбаев Д.Б.

Субподрядчик: ТОО "INDEVER GROUP "

Тайбасов К.К.