Типовая межведомственная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы", БИН 050 240 003 614, г. Алматы, пл. Республики 4, ИИК KZ32070102KSN6001000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК: KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010 140 002 665, 050009, г. Алматы, ул. Шевченко 165 Б, БЦ «МТС», 2- этаж, 201 офис, ИИК: KZ558560000006290617, АО "Банк Центр кредит", БИК: KCJBKZKX, Кбе 17

Наименование объекта: Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы. Корректировка

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за март 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Дополнительное соглашение № 1 от 12.03.2019 к договору		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 68 о/и	24.09.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы. Корректировка	689 916 375,98	615 996 764,27							73 919 611,71	689 916 375,98

Заказчик:

Заместитель руководителя
КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы» _____ **Темешев А.**

Подрядчик:

Директор
ТОО "TOLAGAI-2050" _____ **Жанысбеков О.К.**

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы", г. Алматы, площад Республики 4.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050", г. Алматы, ул. Шевченко 165 б, БЦ "МТС", 2 этаж, офис 201.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы. Корректировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт): **Дополнительное соглашение № 1 от 12.03.2019 к договору № 68 о/и от 24.09.2018 года**

Акт приемки выполненных работ № 1 за март 2019 года
(по ресурсному методу)

на **2-2-2 укрепление русла**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.03.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Укрепление дна русла из ж/бетона с ПК 1+00 по ПК12+55, при ширине по дну 11,7 м, L=1155 м#									
1	Е11-080101-0203	Основание из балласта толщ. 50 см. Устройство	м3 основания	6930	5904,28	1972,14	40916692	13666904	20117568	12419031	57602581
					1029,18	897,77	7132220	6221577		4266858	
2	Е11-080101-0203	Основание под дно песчано-гравийное толщ. 10 см. Устройство	м3 основания	1386	4436,21	1972,14	6148582	2733381	1988757	2483806	9322979
					1029,18	897,77	1426444	1244315		690591	
3	Е11-420102-0103	Дно. Крепление монолитным железобетоном. Толщина крепления свыше 0,2 м	м3 бетона в конструкции	4054,05	20100,38	647,85	81487966	2626406	72062624	5516002	93964285
					1677,07	323,83	6798936	1312831		6960317	
4	Е11-420102-0701	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	312,978	16734,23	1829,42	5237445	572568	187536	3225348	9139817
					14305,61	849,32	4477341	265818		677023	
5	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	312,978	266532,25		83418731		83418731		90092229
6	Е11-420102-0501 Изм. и доп. вып. 8	Русло. Бетонирование упоров	м3 бетона в конструкции	231	57015,25	5364,92	13170523	1239297	9695836	1808432	16177272
					9677,02	1835,79	2235391	424068		1198316	
7	Е11-420102-0701	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	7,3	16734,23	1829,42	122160	13355	4374	75229	213180
					14305,61	849,32	104431	6200		15791	
8	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	7,3	266532,25		1945685		1945685		2101340
9	Е11-061401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Устройство деформационных швов из досок 300х20	м шва	1126,13	2061,66	11,79	2321701	13280	1003410	155655 1191310	3794052
					1158,85	3,66	1305011	4121		281041	
		Итого по разделу: 1. Укрепление дна русла из ж/бетона с ПК 1+00 по ПК12+55, при ширине по дну 11,7 м, L=1155 м#									234769484,7
		Раздел: 2. Укрепление дна русла из ж/бетона с ПК 12+55 по ПК19+30, при ширине по дну 14 м, L=675 м#									
10	Е11-080101-0203	Основание под дно из балласта толщ. 50 см. Устройство	м3 основания	4048,3	5904,28	1972,14	23902315	7983799	11752085	7254829	33649716
					1029,18	897,77	4166431	3634460		2492572	
11	Е11-080101-0203	Основание под дно песчано-гравийное толщ. 10 см. Устройство	м3 основания	809,7	4436,21	1972,14	3591996	1596839	1161830	1451037	5446476
					1029,18	897,77	833327	726928		403443	
12	Е11-420102-0103	Дно. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления свыше 0,2 м	м3 бетона в конструкции	2704	20100,38	647,85	54351441	1751779	48064857	3679103	62672988
					1677,07	323,83	4534804	875642		4642444	
13	Е11-420102-0701	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	180	16734,23	1829,42	3012161	329295	107856	1854963	5256494
					14305,61	849,32	2575010	152878		389370	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	180	266532,25		47975805		47975805		51813869
15	Е11-061401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Устройство деформационных швов из досок 300 х20	м шва	674,7	2061,66	11,79	1391004	7956	601175	713751	2273136
					1158,85	3,66	781873	2469		168380	
		Итого по разделу: 2. Укрепление дна русла из ж/бетона с ПК 12+55 по ПК19+30, при ширине по дну 14 м, L=675 м#									**134224722,5**
		Раздел: 3. Укрепление бортов русла габионами "TR-ROCK BOX" с ПК 9+65 по ПК 19+30, L=1886 м#									
16	Е11-090306-0103 прим	Габионовые сетчатые изделия. Сборка /вязка/ в коробчатые конструкции	м2	23686,1	692,5	25,93	16402531	614177	0	11081841	29683122
					666,57	11,5	15788354	272286		2198750	
17	Е11-420102-0701 прим	Коробчатых конструкции. Установка	т конструкций	168	16734,23	1829,42	2811350	307342	100666	1731299	4906061
					14305,61	849,32	2403342	142686		363412	
18	Е11-420101-0401	Коробчатые конструкции. Заполнение камнем вручную с подборкой и подгонкой из местных камней	м3	1363,72	5263,64	317,38	7178134	432813	0	4700760	12829205
					4946,27	122,87	6745321	167562		950311	
		Итого по разделу: 3. Укрепление бортов русла габионами "TR-ROCK BOX" с ПК 9+65 по ПК 19+30, L=1886 м#									**26392014,58**
		Раздел: 4. Укрепление бортов русла перед отстойником (две стороны) габионами "TR-ROCK BOX" в конце участка, L=100 м#									
19	Е11-090306-0103 прим	Габионовые сетчатые изделия. Сборка /вязка/ в коробчатые конструкции	м2	1575	692,5	25,93	1090681	40839	0	736884	1973770
					666,57	11,5	1049842	18106		146205	
20	Е11-420102-0701 прим	Коробчатых конструкции. Установка	т конструкций	18,825	16734,23	1829,42	315022	34439	11280	193998	549742
					14305,61	849,32	269303	15988		40722	
21	Е11-420101-0401	Коробчатые конструкции. Заполнение камнем вручную с подборкой и подгонкой из местных камней	м3	300	5263,64	317,38	1579093	95213	0	1034104	2822252
					4946,27	122,87	1483880	36861		209056	
		Итого по разделу: 4. Укрепление бортов русла перед отстойником (две стороны) габионами "TR-ROCK BOX" в конце участка, L=100 м#									**2984795,67**
		Раздел: 5. Укрепление склонов терасс габионами "TR-ROCK BOX", ПС-1, L=150 м#									
22	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1091,25	201,44	186,35	219824	203349	0	52374	293974
					15,1	51,56	16475	56267		21776	
23	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	33,75	4085,11	0	137873	0	0	99268	256112
					4085,11	0	137873	0		18971	
24	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	250,5	1465,07	0	367000	0	0	264240	681739
					1465,07	0	367000	0		50499	
25	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	584,5	201,44	186,35	117743	108919	0	28053	157460
					15,1	51,56	8824	30138		11664	
26	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	584,5	241,07	99,6	140908	58217	0	80278	238881
					141,47	49,28	82691	28806		17695	
27	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы /излишний грунт/. Разравнивание экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	290	201,44	186,35	58418	54040	0	13918	78124
					15,1	51,56	4378	14953		5787	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-090306-0103 прим	Габионовые сетчатые изделия. Сборка /вязка/ в коробчатые конструкции	м2	1596	692,5	25,93	1105224	41384	0	746709	2000087
					666,57	11,5	1063840	18347		148155	
29	Е11-420102-0701 прим	Коробчатых конструкции. Установка	т конструкций	19,076	16734,23	1829,42	319222	34898	11430	196585	557072
					14305,61	849,32	272894	16202		41265	
30	Е11-420101-0401	Коробчатые конструкции. Заполнение камнем вручную с подборкой и подгонкой из местных камней	м3	304	5263,64	317,38	1600147	96483	0	1047892	2859882
					4946,27	122,87	1503665	37353		211843	
		Итого по разделу: 5. Укрепление склонов терасс габионами "TR-ROCK BOX", ПС-1, L=150 м#									4066359,05
		Раздел: 6. Укрепление склонов терасс габионами "TR-ROCK BOX", ПС-2, L=340 м#									
31	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1658,7	201,44	186,35	334133	309091	0	79609	446841
					15,1	51,56	25042	85525		33099	
32	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	51,3	4085,11	0	209566	0	0	150888	389290
					4085,11	0	209566	0		28836	
33	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	491,4	1465,07	0	719935	0	0	518353	1337351
					1465,07	0	719935	0		99063	
34	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1146,6	201,44	186,35	230974	213663	0	55031	308885
					15,1	51,56	17311	59121		22880	
35	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1146,6	241,07	99,6	276416	114203	0	157479	468607
					141,47	49,28	162212	56509		34712	
36	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы /излишний грунт/. Разравнивание экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	72	201,44	186,35	14504	13417	0	3456	19396
					15,1	51,56	1087	3712		1437	
37	Е11-090306-0103 прим	Габионовые сетчатые изделия. Сборка /вязка/ в коробчатые конструкции	м2	1785	692,5	25,93	1236105	46285	0	835135	2236939
					666,57	11,5	1189821	20520		165699	
38	Е11-420102-0701 прим	Коробчатых конструкции. Установка	т конструкций	21,335	16734,23	1829,42	357025	39031	12784	219865	623041
					14305,61	849,32	305210	18120		46151	
39	Е11-420101-0401	Коробчатые конструкции. Заполнение камнем вручную с подборкой и подгонкой из местных камней	м3	340	5263,64	317,38	1789638	107908	0	1171984	3198552
					4946,27	122,87	1681730	41776		236930	
		Итого по разделу: 6. Укрепление склонов терасс габионами "TR-ROCK BOX", ПС-2, L=340 м#									**5168296,24**
		Раздел: 7. Укрепление склонов терасс габионами "TR-ROCK BOX", ПС-3, L=128 м#									
40	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	931,2	201,44	186,35	187583	173525	0	44693	250858
					15,1	51,56	14059	48014		18582	
41	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		28,8	4085,11	0	117651	0	0	84709	218549

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		4085,11	0	117651	0		16189	
42	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		255	1465,07	0	373592	0	0	268987	693985
			м3 грунта		1465,07	0	373592	0		51406	
43	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		595	201,44	186,35	119858	110875	0	28557	160288
			м3 грунта		15,1	51,56	8983	30679		11873	
44	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		595	241,07	99,6	143439	59263	0	81720	243172
			м3 уплотненного грунта		141,47	49,28	84176	29324		18013	
45	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы /излишний грунт/. Разравнивание экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		110	201,44	186,35	22159	20498	0	5279	29633
			м3 грунта		15,1	51,56	1661	5672		2195	
46	Е11-090306-0103 прим	Габионовые сетчатые изделия. Сборка /вязка/ в коробчатые конструкции		1932	692,5	25,93	1337902	50096	0	903911	2421158
			м2		666,57	11,5	1287806	22209		179345	
47	Е11-420102-0701 прим	Коробчатых конструкции. Установка		23,092	16734,23	1829,42	386427	42245	13837	237971	674350
			т конструкций		14305,61	849,32	330345	19612		49952	
48	Е11-420101-0401	Коробчатые конструкции. Заполнение камнем вручную с подборкой и подгонкой из местных камней		368	5263,64	317,38	1937020	116795	0	1268501	3461962
			м3		4946,27	122,87	1820226	45217		256442	
		Итого по разделу: 7. Укрепление склонов терасс габионами "TR-ROCK BOX", ПС-3, L=128 м#									**4625632,82**
		Раздел: 8. Укрепление склонов терасс габионами "TR-ROCK BOX", ПС-4, L=88 м#									
49	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		640,2	201,44	186,35	128964	119298	0	30726	172465
			м3 грунта		15,1	51,56	9665	33010		12775	
50	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		19,8	4085,11	0	80885	0	0	58237	150252
			м3 грунта		4085,11	0	80885	0		11130	
51	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		171,6	1465,07	0	251406	0	0	181012	467011
			м3 грунта		1465,07	0	251406	0		34593	
52	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		400,4	201,44	186,35	80658	74613	0	19217	107865
			м3 грунта		15,1	51,56	6045	20645		7990	
53	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		400,4	241,07	99,6	96526	39881	0	54993	163640
			м3 уплотненного грунта		141,47	49,28	56646	19733		12122	
54	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы /излишний грунт/. Разравнивание экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		88	201,44	186,35	17727	16398	0	4224	23707
			м3 грунта		15,1	51,56	1329	4537		1756	
55	Е11-090306-0103 прим	Габионовые сетчатые изделия. Сборка /вязка/ в коробчатые конструкции		1848	692,5	25,93	1279733	47918	0	864610	2315890
			м2		666,57	11,5	1231814	21244		171547	
56	Е11-420102-0701 прим	Коробчатых конструкции. Установка		22,088	16734,23	1829,42	369626	40408	13235	227625	645030
			т конструкций		14305,61	849,32	315982	18760		47780	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-420101-0401	Коробчатые конструкции. Заполнение камнем вручную с подборкой и подгонкой из местных камней	м3	352	5263,64	317,38	1852802	111717	0	1213348	3311442
					4946,27	122,87	1741085	43251		245292	
		Итого по разделу: 8. Укрепление склонов терасс габионами "TR-ROCK BOX", ПС-4, L=88 м#									**4158325,62**
		Раздел: 9. Укрепление склонов терасс габионами "TR-ROCK BOX", ПС-5, L=260 м#									
58	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2522	201,44	186,35	508038	469963	0	121042	679407
					15,1	51,56	38076	130039		50326	
59	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	78	4085,11	0	318639	0	0	229420	591904
					4085,11	0	318639	0		43845	
60	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	702	1465,07	0	1028478	0	0	740504	1910501
					1465,07	0	1028478	0		141519	
61	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1638	201,44	186,35	329963	305233	0	78615	441264
					15,1	51,56	24730	84458		32686	
62	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1638	241,07	99,6	394880	163148	0	224970	669438
					141,47	49,28	231732	80727		49588	
63	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы /излишний грунт/. Разравнивание экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	260	201,44	186,35	52375	48450	0	12479	70042
					15,1	51,56	3925	13406		5188	
64	Е11-090306-0103 прим	Габионовые сетчатые изделия. Сборка /вязка/ в коробчатые конструкции	м2	7140	692,5	25,93	4944422	185139	0	3340539	8947758
					666,57	11,5	4759283	82078		662797	
65	Е11-420102-0701 прим	Коробчатых конструкции. Установка	т конструкций	85,34	16734,23	1829,42	1428099	156123	51136	879459	2492162
					14305,61	849,32	1220841	72481		184605	
66	Е11-420101-0401	Коробчатые конструкции. Заполнение камнем вручную с подборкой и подгонкой из местных камней	м3	1360	5263,64	317,38	7158553	431633	0	4687937	12794209
					4946,27	122,87	6726920	167105		947719	
		Итого по разделу: 9. Укрепление склонов терасс габионами "TR-ROCK BOX", ПС-5, L=260 м#									**16163447,02**
		Раздел: 10. Укрепление склонов терасс габионами "TR-ROCK BOX", ПС-6, L=160 м#									
67	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1164	201,44	186,35	234479	216906	0	55866	313572
					15,1	51,56	17573	60018		23228	
68	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	36	4085,11	0	147064	0	0	105886	273186
					4085,11	0	147064	0		20236	
69	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	312	1465,07	0	457101	0	0	329113	849112
					1465,07	0	457101	0		62897	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		728	201,44	186,35	146650	135659	0	34940	196117
			м3 грунта		15,1	51,56	10991	37537		14527	
71	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		728	241,07	99,6	175502	72510	0	99987	297528
			м3 уплотненного грунта		141,47	49,28	102992	35878		22039	
72	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы /излишний грунт/. Разравнивание экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		160	201,44	186,35	32231	29815	0	7679	43103
			м3 грунта		15,1	51,56	2416	8250		3193	
73	Е11-090306-0103 прим	Габионовые сетчатые изделия. Сборка /вязка/ в коробчатые конструкции		1680	692,5	25,93	1163393	43562	0	786009	2105355
			м2		666,57	11,5	1119831	19313		155952	
74	Е11-420102-0701 прим	Коробчатых конструкции. Установка		20,08	16734,23	1829,42	336023	36735	12032	206931	586391
			т конструкций		14305,61	849,32	287257	17054		43436	
75	Е11-420101-0401	Коробчатые конструкции. Заполнение камнем вручную с подборкой и подгонкой из местных камней		320	5263,64	317,38	1684365	101561	0	1103044	3010402
			м3		4946,27	122,87	1582805	39319		222993	
		Итого по разделу: 10. Укрепление склонов терасс габионами "TR-ROCK BOX", ПС-6, L=160 м#									**4376809,98**
		Раздел: 11. Укрепление склонов терасс габионами "TR-ROCK BOX", ПС-7, L=178 м#									
76	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		1294,95	201,44	186,35	260858	241308	0	62151	348849
			м3 грунта		15,1	51,56	19550	66770		25841	
77	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3. 179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		40,05	4085,11	0	163609	0	0	117798	303920
			м3 грунта		4085,11	0	163609	0		22513	
78	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		347,1	1465,07	0	508525	0	0	366138	944637
			м3 грунта		1465,07	0	508525	0		69973	
79	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		809,9	201,44	186,35	163148	150921	0	38871	218181
			м3 грунта		15,1	51,56	12227	41760		16162	
80	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		809,9	241,07	99,6	195246	80668	0	111235	331000
			м3 уплотненного грунта		141,47	49,28	114579	39915		24519	
81	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы /излишний грунт/. Разравнивание экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		178	201,44	186,35	35857	33169	0	8543	47952
			м3 грунта		15,1	51,56	2687	9178		3552	
82	Е11-090306-0103 прим	Габионовые сетчатые изделия. Сборка /вязка/ в коробчатые конструкции		1869	692,5	25,93	1294275	48463	0	874435	2342207
			м2		666,57	11,5	1245812	21485		173497	
83	Е11-420102-0701 прим	Коробчатых конструкции. Установка		22,339	16734,23	1829,42	373826	40867	13386	230211	652360
			т конструкций		14305,61	849,32	319573	18973		48323	
84	Е11-420101-0401	Коробчатые конструкции. Заполнение камнем вручную с подборкой и подгонкой из местных камней		356	5263,64	317,38	1873857	112986	0	1227136	3349072
			м3		4946,27	122,87	1760870	43742		248079	
		Итого по разделу: 11. Укрепление склонов терасс габионами "TR-ROCK BOX", ПС-7, L=178 м#									**4869201,1**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 12. Укрепление склонов терасс габионами "TR-ROCK BOX", ПС-8, L=44 м#									
85	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		320,1	201,44	186,35	64482	59649	0	15363	86232
			м3 грунта		15,1	51,56	4833	16505		6388	
86	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		9,9	4085,11	0	40443	0	0	29119	75126
			м3 грунта		4085,11	0	40443	0		5565	
87	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		85,8	1465,07	0	125703	0	0	90506	233506
			м3 грунта		1465,07	0	125703	0		17297	
88	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		200,2	201,44	186,35	40329	37306	0	9609	53932
			м3 грунта		15,1	51,56	3023	10323		3995	
89	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		200,2	241,07	99,6	48263	19940	0	27496	81820
			м3 уплотненного грунта		141,47	49,28	28323	9867		6061	
90	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы /излишний грунт/. Разравнивание экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		44	201,44	186,35	8863	8199	0	2112	11853
			м3 грунта		15,1	51,56	664	2269		878	
91	Е11-090306-0103 прим	Габионовые сетчатые изделия. Сборка /вязка/ в коробчатые конструкции		1386	692,5	25,93	959800	35939	0	648458	1736918
			м2		666,57	11,5	923861	15933		128661	
92	Е11-420102-0701 прим	Коробчатых конструкции. Установка		16,566	16734,23	1829,42	277219	30306	9926	170718	483773
			т конструкций		14305,61	849,32	236987	14070		35835	
93	Е11-420101-0401	Коробчатые конструкции. Заполнение камнем вручную с подборкой и подгонкой из местных камней		264	5263,64	317,38	1389601	83787	0	910011	2483582
			м3		4946,27	122,87	1305814	32438		183969	
		Итого по разделу: 12. Укрепление склонов терасс габионами "TR-ROCK BOX", ПС-8, L=44 м#									2954702,87
		Раздел: 13. Укрепление склонов терасс габионами "TR-ROCK BOX", ПС-9, L=88 м#									
94	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		640,2	201,44	186,35	128964	119298	0	30726	172465
			м3 грунта		15,1	51,56	9665	33010		12775	
95	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		19,8	4085,11	0	80885	0	0	58237	150252
			м3 грунта		4085,11	0	80885	0		11130	
96	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		171,6	1465,07	0	251406	0	0	181012	467011
			м3 грунта		1465,07	0	251406	0		34593	
97	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		400,4	201,44	186,35	80658	74613	0	19217	107865
			м3 грунта		15,1	51,56	6045	20645		7990	
98	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		400,4	241,07	99,6	96526	39881	0	54993	163640

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 уплотненного грунта		141,47	49,28	56646	19733		12122	
99	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы /излишний грунт/. Разравнивание экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		88	201,44	186,35	17727	16398	0	4224	23707
			м3 грунта		15,1	51,56	1329	4537		1756	
100	Е11-090306-0103 прим	Габионовые сетчатые изделия. Сборка /вязка/ в коробчатые конструкции		1848	692,5	25,93	1279733	47918	0	864610	2315890
			м2		666,57	11,5	1231814	21244		171547	
101	Е11-420102-0701 прим	Коробчатых конструкции. Установка		22,088	16734,23	1829,42	369626	40408	13235	227625	645030
			т конструкций		14305,61	849,32	315982	18760		47780	
102	Е11-420101-0401	Коробчатые конструкции. Заполнение камнем вручную с подборкой и подгонкой из местных камней		352	5263,64	317,38	1852802	111717	0	1213348	3311442
			м3		4946,27	122,87	1741085	43251		245292	
		Итого по разделу: 13. Укрепление склонов терасс габионами "TR-ROCK BOX", ПС-9, L=88 м#									**4158325,62**
		Раздел: 14. Укрепление склонов терасс габионами "TR-ROCK BOX", ПС-10, L=144 м#									
103	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		640,2	201,44	186,35	128964	119298	0	30726	172465
			м3 грунта		15,1	51,56	9665	33010		12775	
104	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		19,8	4085,11	0	80885	0	0	58237	150252
			м3 грунта		4085,11	0	80885	0		11130	
105	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		154,8	1465,07	0	226793	0	0	163291	421290
			м3 грунта		1465,07	0	226793	0		31207	
106	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		361,2	201,44	186,35	72761	67308	0	17336	97304
			м3 грунта		15,1	51,56	5453	18624		7208	
107	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		361,2	241,07	99,6	87076	35976	0	49609	147620
			м3 уплотненного грунта		141,47	49,28	51100	17801		10935	
108	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы /излишний грунт/. Разравнивание экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		144	201,44	186,35	29008	26834	0	6911	38792
			м3 грунта		15,1	51,56	2174	7425		2874	
109	Е11-090306-0103 прим	Габионовые сетчатые изделия. Сборка /вязка/ в коробчатые конструкции		2268	692,5	25,93	1570581	58809	0	1061112	2842229
			м2		666,57	11,5	1511772	26072		210535	
110	Е11-420102-0701 прим	Коробчатых конструкции. Установка		27,108	16734,23	1829,42	453631	49592	16243	279357	791628
			т конструкций		14305,61	849,32	387796	23023		58639	
111	Е11-420101-0401	Коробчатые конструкции. Заполнение камнем вручную с подборкой и подгонкой из местных камней		432	5263,64	317,38	2273893	137107	0	1489109	4064043
			м3		4946,27	122,87	2136786	53080		301040	
		Итого по разделу: 14. Укрепление склонов терасс габионами "TR-ROCK BOX", ПС-10, L=144 м#									**4923592,1**
		Раздел: 15. Укрепление склонов терасс габионами "TR-ROCK BOX", ПС-11, L=300 м#									
112	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		2182,5	201,44	186,35	439649	406698	0	104748	587948
			м3 грунта		15,1	51,56	32950	112533		43552	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		67,5	4085,11	0	275745	0	0	198537	512224
			м3 грунта		4085,11	0	275745	0		37943	
114	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		631,8	1465,07	0	925630	0	0	666454	1719451
			м3 грунта		1465,07	0	925630	0		127367	
115	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		1474,2	201,44	186,35	296967	274710	0	70754	397138
			м3 грунта		15,1	51,56	22257	76012		29418	
116	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1474,2	241,07	99,6	355392	146833	0	202473	602494
			м3 уплотненного грунта		141,47	49,28	208559	72654		44629	
117	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы /излишний грунт/. Разравнивание экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		144	201,44	186,35	29008	26834	0	6911	38792
			м3 грунта		15,1	51,56	2174	7425		2874	
118	Е11-090306-0103 прим	Габионовые сетчатые изделия. Сборка /вязка/ в коробчатые конструкции		3150	692,5	25,93	2181363	81679	0	1473767	3947540
			м2		666,57	11,5	2099684	36211		292410	
119	Е11-420102-0701 прим	Коробчатых конструкции. Установка		37,65	16734,23	1829,42	630044	68878	22560	387997	1099483
			т конструкций		14305,61	849,32	538606	31977		81443	
120	Е11-420101-0401	Коробчатые конструкции. Заполнение камнем вручную с подборкой и подгонкой из местных камней		600	5263,64	317,38	3158185	190426	0	2068207	5644504
			м3		4946,27	122,87	2967759	73723		418111	
		Итого по разделу: 15. Укрепление склонов терасс габионами "TR-ROCK BOX", ПС-11, L=300 м									**8291981,73**
		ИТОГО:					462127692	42045255	300389879	101425022	608636926
							119692553	18315693		45084220	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			3,44 %		20937110				
		Итого с временными									**629574042**
		Зимние удорожания			1,08 %		6799400				
		Итого с зимними удорожаниями									**636373442**
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		12727469				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**649100911**
		НДС			12 %		77892109				
		Итого с НДС									**726 993 020,00**
		Ценовая скидка поставщика:									**37 076 644,02**
		Сумма к оплате:									**689 916 375,98**

Принял:

Заместитель руководителя КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»

_____ **Темешев А.**

Сдал:

Директор ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

Технический надзор:

ТОО "Казахстанский центр управления проектами"

_____ **Балжанов К. Е.**