Типовая межведомственная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы", БИН 050 240 003 614, г. Алматы, пл. Республики 4, ИИК KZ32070102KSN6001000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК: KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010 140 002 665, 050009, г. Алматы, ул. Шевченко 165 Б, БЦ «МТС», 2- этаж, 201 офис, ИИК: KZ558560000006290617, АО "Банк Центр кредит", БИК: KCJBKZKX, Кбе 17

Наименование объекта: Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы. Корректировка

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Дополнительное соглашение № 1 от 12.03.2019 к договору		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 68 о/и	24.09.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы. Корректировка	2 527 879 772,18	276 653 950,89							33 198 474,11	309 852 425,00

Заказчик:

Заместитель руководителя
КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы» _____ **Темешев А.**

Подрядчик:

Директор
ТОО "TOLAGAI-2050" _____ **Жанысбеков О.К.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы", г. Алматы, площад Республики 4.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050", г. Алматы, ул. Шевченко 165 б, БЦ "МТС", 2 этаж, офис 201.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы. Корректировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 1 от 12.03.2019 к договору № 68 о/и от 24.09.2018 года**

Акт приемки выполненных работ № 4-1 за май 2019 года
(по ресурсному методу)

на 1-1 Общестроительные работы /остаточные/

Составлен (а) в текущих ценах на 03.05.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Отвод воды во время строительства трубами ж/б д. 800 мм, 2 нити, ниже проектной отметки дна русла, L=1155 м#									
1	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		12099,78	201,44	186,35	2437412	2254736	0	580723	3259586
			м3 грунта		15,1	51,56	182675	623885		241451	
2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		374,22	4085,11	0	1528731	0	0	1100686	2839771
			м3 грунта		4085,11	0	1528731	0		210353	
		Итого по разделу: 1. Отвод воды во время строительства трубами ж/б д. 800 мм, 2 нити, ниже проектной отметки дна русла, L=1155 м#									**3966142,87**
		ИТОГО:					3966143	2254736		1681409	6099357
							1711406	623885		451804	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			3,44 %		209 818				
		Итого с временными									6 309 175
		Зимние удорожания			1,08 %		68 139				
		Итого с зимними удорожаниями									6 377 314
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		127 546				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									6 504 860
		Скидка			5,1%		- 331 748				
		Итого со скидкой									6 173 112
		НДС			12 %		740 773				
		Итого с НДС									6 913 886

Принял:
Заместитель руководителя КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»
_____ **Темешев А.**

Сдал:
Директор ТОО "TOLAGAI-2050"
_____ **Жанысбеков О.К.**

Технический надзор:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
_____ **Балжанов К. Е.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы", г. Алматы, площад Республики 4.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050", г. Алматы, ул. Шевченко 165 б, БЦ "МТС", 2 этаж, офис 201.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы. Корректировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 1 от 12.03.2019 к договору № 68 о/и от 24.09.2018 года**

Акт приемки выполненных работ № 4-2 за май 2019 года
(по ресурсному методу)

на 2-2-1 земляные работы по руслу /расширение и углубление/

Составлен (а) в текущих ценах на 03.05.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 2. Выемка грунта русла#									
1	Е11-010205-0904	Каменные глыбы. Раздробление отбойными молотками для противообвальных и противооползневых работ		2025	15731,14	5584,44	31855560	11308487	0	18702832	54603064
			м3 грунта		10146,7	2681,03	20547074	5429082		4044671	
		Итого по разделу: 2. Выемка грунта русла#									31855560,42
		Раздел: 3. Обратная засыпка с завозом суглинка (недостаток пригодного грунта)#									
2	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы /недостающий грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.		39623,16	280,59	263,08	11118013	10424130	4875	2783519	15013654
			м3 грунта		17,39	80,18	689007	3176992		1112123	
3	С341-020102-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км		73302,846	466,4		34188447				36923523
			т							2735076	
4	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /суглинком/. Группа грунтов 3		15750	1465,07	0	23074831	0	0	16613878	42863805
			м3 грунта		1465,07	0	23074831	0		3175097	
5	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м /суглинком/. Группа грунтов 3		23873,16	43,42	43,42	1036460	1036460	0	248443	1387694
			м3 грунта		0	14,45	0	345059		102792	
6	Е11-010104-0509	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3		23873,16	19,73	19,73	471118	471118	0	112928	630770
			м3 грунта		0	6,57	0	156845		46724	
7	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		23873,16	241,07	99,6	5755207	2377811	0	3278845	9756775
			м3 уплотненного грунта		141,47	49,28	3377395	1176555		722724	
8	Е11-010107-0502	Каналы с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений. Очистка многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л. Группа грунтов 2		5625	564,45	564,45	3175015	3175015	0	1315882	4850169
			м3 грунта		0	324,91	0	1827613		359272	
		Итого по разделу: 3. Обратная засыпка с завозом суглинка (недостаток пригодного грунта)#									78819090,01
		ИТОГО:					110674651	28793019	4875	43056327	166029454
							47688307	12112146		12298479	
		В том числе :									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			**3,44 %**		**5 711 413**				
		Итого с временными									**171 740 868**
		Зимние удорожания			**1,08 %**		**1 854 801**				
		Итого с зимними удорожаниями									**173 595 669**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**3 471 913**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**177 067 582**
		Скидка			**5,1%**		**- 9 030 447**				
		Итого со скидкой									**168 037 135**
		НДС			**12 %**		**20 164 456**				
		Итого с НДС									**188 201 592**

Принял:
Заместитель руководителя КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»
_____**Темешев А.**

Сдал:
Директор ТОО "TOLAGAI-2050"
_____**Жанысбеков О.К.**

Технический надзор:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
_____**Балжанов К. Е.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы", г. Алматы, площад Республики 4.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050", г. Алматы, ул. Шевченко 165 б, БЦ "МТС", 2 этаж, офис 201.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы. Корректировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 1 от 12.03.2019 к договору № 68 о/и от 24.09.2018 года**

Акт приемки выполненных работ № 4-3 за май 2019 года
(по ресурсному методу)

на 2-2-4 общестроительные работы на территории отстойника

Составлен (а) в текущих ценах на 03.05.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 4. Ремонтные работы по телу плотины#									
1	Е11-410103-0108	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная битумной эмульсией в два слоя		230	1622,84	0	373254	0	236218	108258	520033
			м2		595,81	0	137036	0		38521	
2	Е11-060301-0410	Каркас металлический. Армирование		0,5	16940,06	1757,61	8470	879	17	7262	16991
			т		15148,9	811,89	7574	406		1259	
3	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,5	191358,01		95679		95679		103333
			т							7654	
4	Е11-460303-0106	Стены бетонные. Заделка швов		2,5	105669,95	1443,32	264175	3608	71756	160173	458296
			м3 заделки		75524,09	748,68	188810	1872		33948	
5	Е11-130301-0907 к=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза		575	467,99	4,4	269095	2531	229186	26230	318951
			м2		65	1,11	37377	638		23626	
6	Е11-370401-0102	Откосы из монолитного бетона. Устройство		400	26029,5	945,72	10411801	378286	7642262	2336253	13767899
			м3 конструкции		5978,13	440,14	2391254	176058		1019844	
7	Е11-370401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка		34,7	39114,85	13599,86	1357285	471915	26616	935478	2476184
			т арматуры		24747,95	4877,34	858754	169244		183421	
8	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		34,7	266532,25		9248669		9248669		9988563
			т							739894	
9	Е11-370401-0103	Зуб из монолитного бетона. Устройство		162	27815,77	1375,35	4506154	222807	3278937	1004535	5951544
			м3 конструкции		6200,06	614,04	1004410	99474		440855	
10	Е11-010201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см		85	160,69	160,69	13658	13658	0	4065	19141

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м3 уплотненного грунта			0	66,42	0	5646		1418	
11	Е11-010201-0204 К=6	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см /до 7 проходов/		85	164,84	164,84	14011	14011	0	3646	19069
		м3 уплотненного грунта			0	59,57	0	5063		1413	
		Итого по разделу: 4. Ремонтные работы по телу плотины#									**26562251,48**
		Раздел: 5. Благоустройство территории вокруг отстойника#									
12	С121-040508-9901	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91		6,075	48490,35		294579		294579		318145
			м3							23566	
13	С121-040508-9901	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91		2,32	48490,35		112498		112498		121497
			м3							9000	
		Итого по разделу: 5. Благоустройство территории вокруг отстойника#									**407076,49**
		Раздел: 6. Пешеходный мост большой (мет.) на плотине ПК 20+70, L=25 м#									
14	Е11-390401-0104 Изм. и доп. вып. 9	Мосты пешеходные. Монтаж		5,78726	124076,54	43355,27	718063	250908	190274	227341	1021036
			т конструкций		47843,11	9088,72	276881	52599		75632	
15	С121-060510-0101	Пешеходный мост		5,78726	638772,82		3696744		3696744		3992484
			т							295740	
16	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		250,5	98,72	2,51	24728	628	11305	8892	36310
			м2		51,08	0,37	12796	92		2690	
17	Е11-130301-1406 #Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1		250,5	193,47	3,68	48464	923	26228	14834	68362
			м2		85,09	0,73	21314	184		5064	
		Итого по разделу: 6. Пешеходный мост большой (мет.) на плотине ПК 20+70, L=25 м#									**4488000,16**
		Раздел: 7. Приямок для забора воды пожарным машинам#									
18	Е11-010104-0203	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		39,38	71,17	71,17	2803	2803	0	672	3753
			м3 грунта		0	23,69	0	933		278	
19	Е11-010201-0201	Грунт. Уплотнение прицепнымикулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см		120	160,69	160,69	19282	19282	0	5739	27023
		м3 уплотненного грунта			0	66,42	0	7970		2002	
20	Е11-010201-0204 К=6	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см /до 7 проходов/		120	164,84	164,84	19781	19781	0	5147	26922
		м3 уплотненного грунта			0	59,57	0	7148		1994	
21	Е11-270401-0102 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси 30 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3		72	2788,63	1159,82	200781	83507	104222	36481	256244

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м3 материала основания в плотном теле			181,28	287,88	13052	20727		18981	
		Итого по разделу: 7. Приямок для забора воды пожарным машинам#									**242646,7**
		ИТОГО:					**31699974**	**1485529**	**25265190**	**4885006**	**39511780**
							4949258	**548054**		**2926800**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**3,44 %**		**1359205**				
		Итого с временными									**40870984**
		Зимние удорожания			**1,08 %**		**441407**				
		Итого с зимними удорожаниями									**41312391**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**826248**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**42138639**
		НДС			**12 %**		**5056637**				
		Итого с НДС									**47195276**
		Ценовая скидка поставщика:			**5,1%**						**2406959,08**
		Сумма к оплате:									**44788316,92**

Принял:
Заместитель руководителя КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»

_____ **Темешев А.**

Сдал:
Директор ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

Технический надзор:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"

_____ **Балжанов К. Е.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы", г. Алматы, площад Республики 4.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050", г. Алматы, ул. Шевченко 165 б, БЦ "МТС", 2 этаж, офис 201.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы. Корректировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 1 от 12.03.2019 к договору № 68 о/и от 24.09.2018 года**

Акт приемки выполненных работ № 4-4 за май 2019 года
(по ресурсному методу)

на 7-1 благоустройство вдоль русла

Составлен (а) в текущих ценах на 03.05.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 8. Пешеходный тротуар вдоль русла, L=4500 м, B=3,0 м#									
1	Е11-010203-0103	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	10000	10,14	10,14	101442	101442	0	22458	133813
					0	3,12	0	31192		9912	
2	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	4000	70,38	70,38	281502	281502	0	86024	396929
					0	29,87	0	119478		29402	
3	Е11-010201-0307 К=9	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 10 проходов/	м3 уплотненного грунта	4000	77,43	77,43	309733	309733	0	95232	437362
					0	33,07	0	132266		32397	
4	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщ. 15 см. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	1500	2538,18	1159,82	3807266	1739735	1795618	760030	4932680
					181,28	287,88	271914	431818		365384	
5	С121-040508-9901	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	м3	100	48490,35		4849035		4849035		5236958
										387923	
6	Е11-470102-0405	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	1600	7647,14	0	12235421	0	2337983	8709745	22620779
					6185,9	0	9897438	0		1675613	
7	Е11-470103-0105 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.	1600	4666,54	1082,54	7466459	1732058	496321	5161529	13638228
					3273,8	392,06	5238081	627293		1010239	
8	С125-010201-0401	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1600	5734,49		9175184		9175184	734015	9909199
9	Е11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчано-гравийные. Устройство	м3 подушки	3,6	3823,91	222,71	13766	802	4508	7440	22902
					2348,95	111,34	8456	401		1696	
10	Е11-300104-0103 Изм. и доп. вып. 2	Устои моста из монолитного железобетона. Устройство	м3 железобетона в деле	15	45651,93	5314,85	684779	79723	405923	195752	950973
					13275,54	2260,33	199133	33905		70442	
11	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,35	266532,25		359819		359819		388604
										28785	
12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28	973,27	22,1	27252	619	17820	8294	38389
					314,77	3,74	8813	105		2844	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-390401-0104 Изм. и доп. вып. 9	Мосты пешеходные. Монтаж		3,4011	124076,54	43355,27	421997	147456	111822	133605	600050
			т конструкций		47843,11	9088,72	162719	30912		44448	
14	С121-060510-0101	Пешеходный мост		3,4011	638772,82		2172530		2172530		2346333
			т							173802	
15	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		131,009	98,72	2,51	12933	328	5912	4651	18990
			м2		51,08	0,37	6692	48		1407	
16	Е11-130301-1406 #Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1		131,009	193,47	3,68	25346	483	13717	7758	35753
			м2		85,09	0,73	11147	96		2648	
		Итого по разделу: 8. Пешеходный тротуар вдоль русла, L=4500 м, B=3,0 м#									**41944464,14**
		ИТОГО:					**41944464**	**4393880**	**21746192**	**15192518**	**61707942**
							15804393	**1407514**		**4570957**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**3,44 %**		**2122753**				
		Итого с временными									**63830695**
		Зимние удорожания			**1,08 %**		**689372**				
		Итого с зимними удорожаниями									**64520067**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1290401**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**65810468**
		НДС			**12 %**		**7897256**				
		Итого с НДС									**73707724**
		Ценовая скидка поставщика:			**5,1%**						**3759093,92**
		Сумма к оплате:									**69948630,08**

Принял:
Заместитель руководителя КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»
_____ **Темешев А.**

Сдал:
Директор ТОО "TOLAGAI-2050"
_____ **Жанысбеков О.К.**

Технический надзор:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
_____ **Туребеков А.Т.**