Типовая межведомственная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы", БИН 050 240 003 614, г. Алматы, пл. Республики 4, ИИК KZ32070102KSN6001000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК: KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010 140 002 665, 050009, г. Алматы, ул. Шевченко 165 Б, БЦ «МТС», 2- этаж, 201 офис, ИИК: KZ558560000006290617, АО "Банк Центр кредит", БИК: KCJBKZKX, Кбе 17

Наименование объекта: Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы. Корректировка

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Дополнительное соглашение № 1 от 12.03.2019 к договору		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 68 о/и	24.09.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость про чих затрат, не входящих в сос тав строитель но-монтажных	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы. Корректировка	3 118 932 924,18	527 726 028,57							63 327 123,43	591 053 152,00

Заказчик:

Заместитель руководителя
КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы» _____ **Темешев А.**

Подрядчик:

Директор
ТОО "TOLAGAI-2050" _____ **Жанысбеков О.К.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы", г. Алматы, площад Республики 4.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050", г. Алматы, ул. Шевченко 165 б, БЦ "МТС", 2 этаж, офис 201.**

Стройка : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы. Корректировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 1 от 12.03.2019 к договору № 68 о/и от 24.09.2018 года**

Акт приемки выполненных работ №5-1 за май 2019 года
(по ресурсному методу)

на 1-1 Общестроительные работы /остаточные/

Составлен (а) в текущих ценах на 23.05.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Отвод воды во время строительства трубами ж/б д. 800 мм, 2 нити, ниже проектной отметки дна русла, L=1155 м#									
1	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		1344,42	201,44	186,35	270824	250526	0	64525	362176
			м3 грунта		15,1	51,56	20297	69321		26828	
2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		41,58	4085,11	0	169859	0	0	122298	315530
			м3 грунта		4085,11	0	169859	0		23373	
3	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		5775	99,05	99,05	572013	572013	0	163746	794620
			м3 уплотненного грунта		0	39,38	0	227426		58861	
4	Е11-010201-0107 К=9	Грунт. Уплотнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 10 проходов/		5775	200,14	200,14	1155812	1155812	0	254749	1523405
			м3 уплотненного грунта		0	61,27	0	353818		112845	
5	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /основание под трубопроводы из местного мягкого грунта толщ. 30 см/. Группа грунтов 3		866,25	1465,07	0	1269116	0	0	913763	2357509
			м3 грунта		1465,07	0	1269116	0		174630	
6	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		3541,2	1465,07	0	5188101	0	0	3735433	9637416
			м3 грунта		1465,07	0	5188101	0		713883	
7	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		8262,8	43,42	43,42	358732	358732	0	85989	480298
			м3 грунта		0	14,45	0	119429		35578	
8	Е11-010104-0509	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3		8262,8	19,73	19,73	163060	163060	0	39086	218317
			м3 грунта		0	6,57	0	54286		16172	
9	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		8262,8	241,07	99,6	1991949	822990	0	1134849	3376942
			м3 уплотненного грунта		141,47	49,28	1168959	407221		250144	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы /излишний грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		2056	280,59	263,08	576901	540896	253	144434	779041
			м3 грунта		17,39	80,18	35752	164850		57707	
11	СЗ41-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров /во временный отвал/. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,5 км		3803,6	46,64		177400				191592
			т							14192	
12	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		2056	24,31	19,73	49978	40575	202	19015	74513
			м3 грунта		4,48	8,37	9201	17209		5520	
13	Е11-230401-0104 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 800 мм. Укладка		2310	1754,5	875,02	4052889	2021285	48109	2775309	7374453
			м трубопровода		858,66	354,91	1983494	819848		546256	
14	С123-011202-1004	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 800 мм, ГОСТ 6482-2011		2310	69198,84		159849320		159849320		172637266
			м							12787946	
15	Е11-061301-0101	Замки бетонные /из бетона В20/ по длине труб. Устройство		28,88	52364,07	7344,49	1512274	212109	568650	740761	2433278
			м3		25329,49	2856,88	731516	82507		180243	
16	С121-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010		28,875	14625,62		422315		422315		456100
			м3							33785	
		Итого по разделу: 1. Отвод воды во время строительства трубами ж/б д. 800 мм, 2 нити, ниже проектной отметки дна русла, L=1155 м#									177780541,3
		ИТОГО:					177780543	6137999	160888849	10193957	203012456
							10576295	2315915		15037963	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			3,44 %		6 983 629				
		Итого с временными									209 996 087
		Зимние удорожания			1,08 %		2 267 958				
		Итого с зимними удорожаниями									212 264 045
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		4 245 281				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									216 509 326
		Скидка			5,1%		- 11 041 976				
		Итого со скидкой									205 467 350
		НДС			12 %		24 656 082				
		Итого с НДС									230 123 432

Принял:
Заместитель руководителя КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»

_____ **Темешев А.**

Сдал:
Директор ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

Технический надзор:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"

_____ **Балжанов К. Е.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы", г. Алматы, площад Республики 4.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050", г. Алматы, ул. Шевченко 165 б, БЦ "МТС", 2 этаж, офис 201.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы. Корректировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 1 от 12.03.2019 к договору № 68 о/и от 24.09.2018 года**

Акт приемки выполненных работ №5-2 за май 2019 года
(по ресурсному методу)

на 2-2-4 общестроительные работы на территории отстойника

Составлен (а) в текущих ценах на 23.05.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Бетонирование откоса плотины по периметру, L=220 м#									
1	Е11-410103-0108	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная битумной эмульсией в два слоя	м2	540	1622,84	0	876335	0	554598	254172	1220947
					595,81	0	321737	0		90441	
2	Е11-130301-0907 к=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза	м2	3500	467,99	4,4	1637968	15409	1395047	159662	1941440
					65	1,11	227512	3882		143810	
3	Е11-470112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	600	586,67	15,21	352002	9124	82732	230999	629641
					433,58	3,92	260147	2352		46640	
4	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщ. 30 см. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	150	2538,18	1159,82	380727	173973	179562	76003	493268
					181,28	287,88	27191	43182		36538	
		Итого по разделу: 1. Бетонирование откоса плотины по периметру, L=220 м#									3247031,4
		Раздел: 2. Благоустройство территории вокруг отстойника#									
5	Е11-010203-0106	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	200	243,66	0	48732	0	0	35087	90524
					243,66	0	48732	0		6705	
6	Е11-010201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	20	160,69	160,69	3214	3214	0	956	4504
					0	66,42	0	1328		334	
7	Е11-010201-0204 К=6	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см /до 7 проходов/	м3 уплотненного грунта	20	164,84	164,84	3297	3297	0	858	4487
					0	59,57	0	1191		332	
8	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси 15 см. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	30	2538,18	1159,82	76145	34795	35912	15201	98654
					181,28	287,88	5438	8636		7308	
9	Е11-470112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	370	586,67	15,21	217068	5627	51018	142449	388279
					433,58	3,92	160424	1450		28761	
10	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	135	1791,62	38,33	241869	5174	110487	138638	410948
					934,87	16	126208	2160		30441	
11	Е11-270201-1002 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86		145	1681,79	38,33	243860	5558	102746	148907	424188

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м бортового камня		934,87	16	135557	2320		31421	
12	У86-010302-0303	Скамья со спинкой		5	77369,75	230	386849	1150	348525	34121	454647
			шт.		7434,75	64,4	37174	322		33678	
		Итого по разделу: 2. Благоустройство территории вокруг отстойника#									1221033,67
		Раздел: 3. Спортивная площадка №1 - Восточная сторона#									
13	У86-010202-0104	Турник разновысокий		4	111699,35	370,3	446797	1481	418512	24739	509260
			комплект		6701,05	95,45	26804	382		37723	
14	У86-010216-0118	Упор для отжиманий		1	20322,15	127,65	20322	128	17791	2216	24342
			комплект		2403,5	32,2	2404	32		1803	
15	У86-010213-0201	Брусья параллельные		2	77125,6	167,9	154251	336	150470	2439	169226
			шт.		1722,7	44,85	3445	90		12535	
16	У86-010203-0109	Рукоход двухуровневый с турником		1	593625,9	11524,15	593626	11524	547343	35103	679027
			комплект		34758,75	3815,7	34759	3816		50298	
17	У86-010216-0119	Лавка с упорами		1	81512,7	239,2	81513	239	77306	3666	91993
			шт.		3967,5	60,95	3968	61		6814	
18	У86-010216-0101	Тренажер "Жим ногами"		1	161092,75	2750,8	161093	2751	146275	11784	186706
			комплект		12066,95	882,05	12067	882		13830	
19	У86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"		1	194585,3	3736,35	194585	3736	178506	12360	223501
			комплект		12342,95	1239,7	12343	1240		16556	
20	У86-010216-0108	Тренажер "Скороход"		1	176900	3018,75	176900	3019	156660	16521	208895
			комплект		17221,25	933,8	17221	934		15474	
21	У86-010207-0305	Бум двойной с арками		1	177488,95	464,6	177489	465	165031	10909	203470
			комплект		11993,35	127,65	11993	128		15072	
22	У86-010207-0303	Спортивное бревно-"зигзаг"		1	65269,95	320,85	65270	321	58562	5825	76783
			комплект		6387,1	85,1	6387	85		5688	
		Итого по разделу: 3. Спортивная площадка №1 - Восточная сторона#									2071846,3
		Раздел: 4. Спортивная площадка №2 - Западная сторона#									
23	У86-010216-0101	Тренажер "Жим ногами"		1	161092,75	2750,8	161093	2751	146275	11784	186706
			комплект		12066,95	882,05	12067	882		13830	
24	У86-010216-0109	Тренажер "Жим от груди"		1	184042,95	2742,75	184043	2743	168825	12151	211889
			комплект		12475,2	877,45	12475	877		15696	
25	У86-010216-0112	Тренажер "Наездник"		1	124302,8	1358,15	124303	1358	114008	8511	143439
			комплект		8936,65	416,3	8937	416		10625	
26	У86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"		1	194585,3	3736,35	194585	3736	178506	12360	223501
			комплект		12342,95	1239,7	12343	1240		16556	
27	У86-010216-0108	Тренажер "Скороход"		1	176900	3018,75	176900	3019	156660	16521	208895
			комплект		17221,25	933,8	17221	934		15474	
28	У86-010216-0121	Лавка для пресса с брусьями		1	209021	333,5	209021	334	197889	9906	236441
			комплект		10798,5	87,4	10799	87		17514	
29	У86-010216-0106	Тренажер "Лыжный ход"		1	194585,3	3736,35	194585	3736	178506	12360	223501
			комплект		12342,95	1239,7	12343	1240		16556	
30	У86-010216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"		1	171428,55	2651,9	171429	2652	156068	12336	198466
			комплект		12708,65	847,55	12709	848		14701	
31	У86-010216-0107	Тренажер "Шейкер"		1	135373,75	1696,25	135374	1696	124397	8927	155844
			комплект		9280,5	529	9281	529		11544	
32	У86-010207-0305	Бум двойной с арками		1	177488,95	464,6	177489	465	165031	10909	203470
			комплект		11993,35	127,65	11993	128		15072	
33	У86-010207-0303	Спортивное бревно-"зигзаг"		1	65269,95	320,85	65270	321	58562	5825	76783
			комплект		6387,1	85,1	6387	85		5688	
34	У86-010216-0120	Упор для отжиманий двойной		1	47286	198,95	47286	199	42479	4239	55647
			комплект		4608,05	50,6	4608	51		4122	
35	У86-010202-0104	Турник разновысокий		1	111699,35	370,3	111699	370	104628	6185	127315
			комплект		6701,05	95,45	6701	95		9431	
		Итого по разделу: 4. Спортивная площадка №2 - Западная сторона#									1953076,65
		Раздел: 5. Приямок для забора воды пожарным машинам#									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-061301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство		2,5	43176,69	7484,92	107942	18712	39982	51412	172102
			м3		19698,97	2899,75	49247	7249		12748	
37	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,15	266532,25		39980		39980		43178
			т							3198	
		Итого по разделу: 5. Приямок для забора воды пожарным машинам#									147921,56
		ИТОГО:					8640911	323409	6648879	1546041	11001907
							1668620	89134		814957	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			3,44 %		378 466				
		Итого с временными									11 380 373
		Зимние удорожания			1,08 %		122 908				
		Итого с зимними удорожаниями									11 503 281
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		230 066				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									11 733 347
		Скидка			5,1%		- 598 401				
		Итого со скидкой									11 134 946
		НДС			12 %		1 336 194				
		Итого с НДС									12 471 140

Принял:
Заместитель руководителя КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»
_____**Темешев А.**

Сдал:
Директор ТОО "TOLAGAI-2050"
_____**Жанысбеков О.К.**

Технический надзор:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
_____**Балжанов К. Е.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы", г. Алматы, площад Республики 4.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050", г. Алматы, ул. Шевченко 165 б, БЦ "МТС", 2 этаж, офис 201.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы. Корректировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 1 от 12.03.2019 к договору № 68 о/и от 24.09.2018 года**

Акт приемки выполненных работ №5-3 за май 2019 года
(по ресурсному методу)

на 4-1 наружное освещение

Составлен (а) в текущих ценах на 23.05.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 6. Шкаф управления наружным освещением ШУНО 600х1000х350									
1	Ц13-080304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на существующем фундаменте	шт.	1	23010,11 / 5777,2	3048,76 / 1128,26	23010 / 5777	3049 / 1128	14184	4972 / 2239	30221
2	5108-0401-1202 РСНБ РК 2015	Шкаф управления наружным освещением ШУНО	шт.	1	553625,1		553625		553625		553625
		Отпускная цена			553625		553625				
		Сметная стоимость оборудования					*553625*				
		Итого по разделу: 6. Шкаф управления наружным освещением ШУНО 600х1000х350									576635,21
		Раздел: 7. Шкаф распределительный силовой ШРС1									
3	Ц13-080304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на полу	шт.	1	23010,11 / 5777,2	3048,76 / 1128,26	23010 / 5777	3049 / 1128	14184	4972 / 2239	30221
4	С123-070201-1001	Щит распределительный с монтажной панелью	шт.	1	28853,55		28854		28854	2308	31162
5	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель нагрузки, 4-полюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	3892,23 / 3463,06	11,01 / 0	3892 / 3463	11 / 0	418	2493 / 511	6896
6	С123-070204-1539	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2831,82		2832		2832	227	3058
7	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат 4-полюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2913,1 / 1484,74	24,63 / 0	8739 / 4454	74 / 0	4211	3207 / 956	12902
8	С123-070204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	2844,72		8534		8534	683	9217
9	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат 4-полюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5245,53 / 2969,48	126,73 / 37,61	5246 / 2969	127 / 38	2149	2165 / 593	8003
10	С123-070204-0764	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2818,38		2818		2818	225	3044
		Итого по разделу: 7. Шкаф распределительный силовой ШРС1									83925,07

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 8. Шкаф распределительный силовой ШРС2									
11	Ц13-080304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на полу	шт.	1	23010,11 5777,2	3048,76 1128,26	23010 5777	3049 1128	14184	4972 2239	30221
12	С123-070201-1001	Щит распределительный с монтажной панелью	шт.	1	28853,55		28854		28854	2308	31162
13	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель нагрузки, 4-полюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	3892,23 3463,06	11,01 0	3892 3463	11 0	418	2493 511	6896
14	С123-070204-1537	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1901,64		1902		1902	152	2054
15	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат 4-полюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2913,1 1484,74	24,63 0	14566 7424	123 0	7019	5345 1593	21503
16	С123-070204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	2844,72		14224		14224	1138	15361
17	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5245,53 2969,48	126,73 37,61	5246 2969	127 38	2149	2165 593	8003
18	С123-070204-0750	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1732,8		1733		1733	139	1871
		Итого по разделу: 8. Шкаф распределительный силовой ШРС2									93424,95
		Раздел: 9. Опоры освещения									
19	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	227	11698,36 3995,03	7703,33 3639,73	2655527 906871	1748656 826220	0	1386473 323360	4365359
20	С121-060801-0301 ССЦ РК 8.04-08-2018 т.7 п.10	Опоры металлические для наружного Н-8м, цинкование, с кронштейном /N003/2017-НЭС л.9/	т	0,581916	640418		372669		372669	29814	402483
21	С121-060801-0301 ССЦ РК 8.04-08-2018 т.7 п.10	Опоры металлические для наружного Н-8м, цинкование, без кронштейна /N003/2017-НЭС л.9/	т	3,872752	640418		2480180		2480180	198414	2678594
22	С121-060801-0301	Опоры металлические для наружного Н-5м, парковая /N003/2017-НЭС л.10/	т	20,01391	546006		10927715		10927715	874217	11801932
23	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	678,427932	185,74 77,35	3,68 0,73	126008 52477	2500 499	71032	36553 13005	175566
24	Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой /из бетона В22,5/. Устройство	м3	83,62	14799,81 2212,36	23,74 0	1237560 184998	1985 0	1050577	147998 110845	1496403
25	Ц13-080205-0903	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт.	2	7269,32 3398,18	2040,77 798,46	14539 6796	4082 1597	3661	6043 1647	22228
26	С123-070103-0316	Светильники, тип РКУ 74-125-01/02 ГОСТ 8045-82	шт.	2	21474,18		42948		42948	3436	46384
27	С123-070104-0406	Лампы дуговая ртутная люминоформная HOL 125W E27 OSRAM	шт.	2	1207,9		2416		2416	193	2609
28	Ц13-080205-0904	Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий	шт.	217	6709,83 2376,87	2502,58 979,27	1456032 515780	543061 212503	397191	524364 158432	2138828
29	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели ДТУ-LED-06-60W		217	26012,55		5644723		5644723		6096301

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							451578	
30	С124-040207-4921	Крюк бандажный SOT39 ГОСТ Р 51177-98		10	2608,32		26083		26083		28170
			шт.							2087	
31	С124-040207-4934	Крюк универсальный SOT28.1 ГОСТ Р 51177-98		4	4697		18788		18788		20291
			шт.							1503	
32	Ц13-080303-2507 Изм. и доп. вып. 6	Установка зажимов вручную		32	7562,56	164,57	242002	5266	85326	109881	380034
			шт.		4731,54	37,61	151409	1203		28151	
33	С124-040202-0808	Зажимы анкерный SO118		14	1755,84		24582		24582		26548
			шт.							1967	
34	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98		4	2822,4		11290		11290		12193
			шт.							903	
35	С124-040207-3140	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98		4	1248,3		4993		4993		5393
			шт.							399	
36	С124-040202-0809	Зажимы настенный универсальный SO125		10	1666,46		16665		16665		17998
			шт.							1333	
37	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		20	141,96		2839		2839		3066
			шт.							227	
38	С124-040207-4402	Лента бандажная		25	494,7		12368		12368		13357
			м							989	
		Итого по разделу: 9. Опоры освещения									25319927,13
		Раздел: 10. Земляные работы									
39	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1146,6	3404,26	0	3903326	0	0	2810395	7250818
			м3 грунта		3404,26	0	3903326	0		537098	
40	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели		110	588,84	482,78	64773	53106	0	23263	95079
			м кабеля		106,06	187,67	11667	20643		7043	
41	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		8,25	1522,6		12561		12561		13566
			м3							1005	
42	Е11-230101-0103	Основание под трубопроводы песчано-гравийное. Устройство		11,35	2944,04	286,01	33415	3246	16151	14910	52191
			м3 основания		1235,02	91,92	14017	1043		3866	
43	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		1127	1465,07	0	1651132	0	0	1188815	3067143
			м3 грунта		1465,07	0	1651132	0		227196	
44	Е11-010205-0503	Излишний грунт. Разравнивание вручную. Группа грунтов 3		19,6	1465,07	0	28715	0	0	20675	53342
			м3 грунта		1465,07	0	28715	0		3951	
		Итого по разделу: 10. Земляные работы									5693922,51
		Раздел: 11. Прокладка кабеля									
45	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		115	448,89	193,55	51623	22258	4970	23022	80617
			м кабеля		212,13	65,92	24394	7581		5972	
46	Ц13-080201-0802	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		20	469,49	196,45	9390	3929	865	4259	14741
			м кабеля		229,8	65,95	4596	1319		1092	
47	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		7110	389,42	167,58	2768782	1191481	320459	1193981	4279784
			м кабеля		176,77	56,46	1256843	401465		317021	
48	С123-060137-0708	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,1377	1468142,5		202163		202163		218336
			км							16173	
49	С123-060131-1007	Кабели силовые АВВГ 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		2,1165	658961,62		1394692		1394692		1506268
			км							111575	
50	С123-060131-1006	Кабели силовые АВВГ 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		1,4331	569310,12		815878		815878		881149
			км							65270	
51	С123-060131-1005	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		3,7026	372715,35		1380016		1380016		1490417
			км							110401	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,35	84211,61	30588,21	29474	10706	1734	17473	50703
					48667,7	13736,85	17034	4808		3756	
53	С123-061201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,35	919669,49		321884		321884		347635
										25751	
54	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1100	136,83	3,87	150518	4257	24818	88630	258280
					110,4	1,5	121443	1655		19132	
55	С123-061401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	1,1	301062,69		331169		331169		357662
										26494	
56	Ц13-080201-2502	Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	30929,97	22013,28	185580	132080	469	75415	281875
					8838,56	8618,68	53031	51712		20880	
57	С123-061703-2108	Муфты концевые тип ПКММп4(СИП)-16/70 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	20402,62		20403		20403		22035
										1632	
58	С123-061703-2106	Муфты концевые тип ЕРКТ-0031-СЕЕ01 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	5	13107		65535		65535		70778
										5243	
59	Ц13-080205-1002 Изм. и доп. вып. 9	Коробка соединительная. Установка в опорах	шт.	217	3686,92	1257,74	800063	272930	71796	404231	1300637
					2098,33	488,91	455337	106094		96343	
60	С123-070202-1201	Коробка соединительная ЕКМ 2050SKF-ODO-1R	шт.	217	6314,7		1370290		1370290		1479913
										109623	
61	Е11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,024	1315135,62	0	31563	0	25938	4275	38706
					234387,83	0	5625	0		2867	
62	Ц13-080206-1704	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	10	1132,15	152,17	11321	1522	810	6865	19642
					898,99	54,53	8990	545		1455	
63	С123-010201-0156	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	985,5		9855		9855		10643
										788	
64	Ц13-080206-1705	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	20	1506,02	194,74	30120	3895	1621	18738	52768
					1230,2	71,08	24604	1422		3909	
65	С123-010201-0181	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	20	2960,37		59207		59207		63944
										4737	
66	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	6,656	179441,63	0	1194364	0	8699	901105	2263106
					178134,75	0	1185665	0		167638	
67	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	6656	189,81		1263375		1263375		1364445
										101070	
68	Ц13-080206-2102 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром 50 мм. Прокладка	м	10	896,94	66	8969	660	3578	3496	13463
					473,15	12,41	4732	124		997	
69	С123-061705-0109	Металлорукав РЗ-ЦХ 50	м	10	540,14		5401		5401		5834
										432	
70	Ц13-100904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее		4,4	107911,54	70933,06	474811	312105	0	242093	774256

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			км		36978,48	18598,36	162705	81833		57352	
71	С121-130809-0301	Лента сигнальная		4400	104,88		461472		461472		498390
			м							36918	
		Итого по разделу: 11. Прокладка кабеля									13447918,96
		ИТОГО:					45215754	4327344	29540522	9285737	58817323
							10794260	1725726	553625	4315834	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							553625		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			3,44 %		2 004 271				
		Итого с временными									60 821 595
		Зимние удорожания			1,08 %		650 894				
		Итого с зимними удорожаниями									61 472 489
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 218 377				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									62 690 866
		Скидка			5,1%		- 3 197 234				
		Итого со скидкой									59 493 632
		НДС			12 %		7 139 236				
		Итого с НДС									66 632 868

Принял:
Заместитель руководителя КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»
_____**Темешев А.**

Сдал:
Директор ТОО "TOLAGAI-2050"
_____**Жанысбеков О.К.**

Технический надзор:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
_____**Туребеков А.Т.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы", г. Алматы, площад Республики 4.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050", г. Алматы, ул. Шевченко 165 б, БЦ "МТС", 2 этаж, офис 201.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы. Корректировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 1 от 12.03.2019 к договору № 68 о/и от 24.09.2018 года**

Акт приемки выполненных работ №5-4 за май 2019 года
(по ресурсному методу)

на 7-1 благоустройство вдоль русла

Составлен (а) в текущих ценах на 23.05.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 12. Пешеходный тротуар вдоль русла, L=4500 м, B=3,0 м#									
1	Е11-010203-0103	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	5750	10,14	10,14	58329	58329	0	12913	76942
					0	3,12	0	17935		5699	
2	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3875	70,38	70,38	272705	272705	0	83336	384525
					0	29,87	0	115745		28483	
3	Е11-010201-0307 К=9	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 10 проходов/	м3 уплотненного грунта	3875	77,43	77,43	300054	300054	0	92256	423695
					0	33,07	0	128133		31385	
4	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщ. 15 см. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	863	2538,18	1159,82	2190447	1000927	1033079	437271	2837935
					181,28	287,88	156441	248439		210217	
5	Е11-270201-1002 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	9000	1787,18	38,33	16084662	344958	7325851	9242511	27353346
					934,87	16	8413853	144027		2026174	
6	С121-040508-9901	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	м3	44	48490,35		2133575		2133575		2304261
										170686	
7	Е11-470112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	9000	586,67	15,21	5280037	136865	1240974	3464982	9444621
					433,58	3,92	3902198	35281		699602	
8	У86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	150	77369,75	230	11605463	34500	10455750	1023634	13639424
					7434,75	64,4	1115213	9660		1010328	
9	У86-010303-0203	Урна на треноге (0,309 м х0,332 м х 0,71 м)	шт.	150	23050	0	3457500	0	3457500	0	3734100
					0	0	0	0		276600	
		Итого по разделу: 12. Пешеходный тротуар вдоль русла, L=4500 м, B=3,0 м#									41382772,33
		Раздел: 13. Перильные ограждения вдоль русла, L=4300 м#									
10	Е11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	727,2	5540,21	0	4028844	0	0	2900768	7483980
					5540,21	0	4028844	0		554369	
11	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	237,13	4436,21	1972,14	1051958	467653	340255	424953	1595063
					1029,18	897,77	244050	212889		118153	
12	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /из бетона В15/. Устройство		490,1	21651,17	1351,9	10611238	662568	7362375	2588940	14256192

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3		5277,07	527,84	2586294	258695		1056014	
13	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		3,636	810531,95	1661,22	2947094	6040	1633856	1192092	4470321
			т		359515,53	768,16	1307198	2793		331135	
14	Е11-090305-0401	Ограждение. Монтаж		77,8277	124225,73	1904,56	9668203	148227	728262	6101495	17031273
			т конструкций		112963,81	655,71	8791714	51032		1261576	
15	С121-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		77,8277	495862,7		38591853		38591853		41679202
			т							3087348	
16	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2371,3	98,72	2,51	234084	5945	107013	84178	343723
			м2		51,08	0,37	121126	871		25461	
17	Е11-130301-1406 #Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1		2371,3	193,47	3,68	458777	8737	248277	140419	647131
			м2		85,09	0,73	201763	1742		47936	
		Итого по разделу: 13. Перильные ограждения вдоль русла, L=4300 м#									67592049,71
		Раздел: 14. Поливочный трубопровод для полива зеленой зоны (вдоль русла) с обеих сторон русла, L=5004 м#									
18	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1801,4	3404,26	0	6132436	0	0	4415354	11391614
			м3 грунта		3404,26	0	6132436	0		843823	
19	Е11-230101-0103	Основание под трубопроводы из местного грунта. Устройство		300,2	1521,03	286,01	456612	85860	0	394363	919053
			м3 основания		1235,02	91,92	370752	27595		68078	
20	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		1393,266991	1465,07	0	2041232	0	0	1469687	3791792
			м3 грунта		1465,07	0	2041232	0		280873	
21	Е11-010205-0503	Излишний грунт. Разравнивание вручную. Группа грунтов 3		408,133009	1465,07	0	597943	0	0	430519	1110739
			м3 грунта		1465,07	0	597943	0		82277	
22	Е11-061301-0103	Водоприемник. Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм /из бетона В20/. Устройство		2,8	44525,35	7484,92	124671	20958	48556	57582	196833
			м3		19698,97	2899,75	55157	8119		14580	
23	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,145	266532,25		38647		38647		41739
			т							3092	
24	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка		0,086	550794,21	11756,69	47368	1011	41606	4791	56332
			т металлических изделий		55241,26	4660,52	4751	401		4173	
25	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		5,004	531607,69	181017,48	2660165	905811	30781	1990759	5022998
			км трубопровода		344439,03	57413,11	1723573	287295		372074	
26	С123-010501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		5054,04	2947,36		14896075		14896075		16087761
			м							1191686	
27	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка		0,05	643836,21	234835,65	32192	11742	509	23443	60086
			км трубопровода		398824,14	74779,27	19941	3739		4451	
28	С123-010501-1117	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 200x9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		50,5	4629,45		233787		233787		252490
			м							18703	
29	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка		0,04	745247,82	296276,82	29810	11851	890	20699	54550
			км трубопровода		426713,94	95991,14	17069	3840		4041	
30	С123-010501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001		40,4	12153,12		490986		490986		530265
			м							39279	
31	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,09	392392,39	89100,03	35315	8019	60	29428	69923
			км трубопровода		302622,85	27662,32	27236	2490		5179	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С123-010501-1108	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	90,9	294,12		26736		26736	2139	28874
33	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка	км трубопровода	0,04	392392,39 302622,85	89100,03 27662,32	15696 12105	3564 1106	27	13079 2302	31077
34	С123-010501-1303	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40,4	137,2		5543		5543	443	5986
35	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	870	1855,65 751,71	1103,94 332,55	1614416 653991	960424 289322	0	933880 203864	2752160
36	С123-020304-2519	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	30838,47		215869		215869	17270	233139
37	С123-020304-2515	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	8648,54		77837		77837	6227	84064
38	С123-020304-2513	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	700	4764,39		3335073		3335073	266806	3601879
39	С123-020302-5957	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 315x200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	25628,64		51257		51257	4101	55358
40	С123-020302-5942	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 200x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	5750,91		11502		11502	920	12422
41	С123-020302-6107	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	150	742,5		111375		111375	8910	120285
42	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	150	30298,77 530,31	0 0	4544815 79547	0 0	4465268	77956 369822	4992593
43	Е11-161401-0104 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы металлические для складирования рукавов поливочных вне поливочное время. Установка	шт.	150	3973,57 3862,35	68,07 32,94	596035 579352	10211 4941	6473	572607 93491	1262134
44	С123-080307-0108	Шкаф металлический	шт.	150	21175,11		3176267		3176267	254101	3430368
		Итого по разделу: 14. Поливочный трубопровод для полива зеленой зоны (вдоль русла) с обеих сторон русла, L=5004 м#									41599660,12
		Раздел: 15. Водоотводной лоток Б-2 (вдоль тротуара), L=4200 м#									
45	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1050	3404,26 3404,26	0 0	3574474 3574474	0 0	0	2573622 491848	6639944
46	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	75	1465,07 1465,07	0 0	109880 109880	0 0	0	79114 15120	204113
47	Е11-010205-0503	Излишний грунт. Разравнивание вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	200	1465,07 1465,07	0 0	293014 293014	0 0	0	210970 40319	544302
48	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	1000	4472,9 2141,39	2263,2 938,69	4472897 2141390	2263203 938693	68305	3326490 623951	8423338
49	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3696	973,27 314,77	22,1 3,74	3597221 1163373	81672 13836	2352176	1094804 375362	5067387
		Итого по разделу: 15. Водоотводной лоток Б-2 (вдоль тротуара), L=4200 м#									12047486,74
		Раздел: 16. Приемники в русло, 8 шт#									
50	Е11-420101-0401	Коробчатые конструкции. Разборка	м3	16	4210,91 3957,01	253,9 98,3	67375 63312	4062 1573	0	44122 8920	120416

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-230101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	м3 основания	3,2	20432,45	2457,31	65384	7863	51654	10185	81615
					1833,15	1381,95	5866	4422		6046	
52	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0296	2422812,99	1184487,34	71715	35061	3130	45266	126340
					1132586,01	412119,32	33525	12199		9359	
53	С123-010201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	29,7184	18973,44		563860		563860		608969
										45109	
54	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	1,248	858414,99	550761,46	1071302	687350	17448	568465	1770948
					293672,5	166428,97	366503	207703		131181	
55	С123-020101-0310	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	16	48321,68		773147		773147		834999
										61852	
56	Е11-420101-0401	Коробчатые конструкции. Заполнение камнем вручную с подборкой и подгонкой камней	м3	16	5263,64	317,38	84218	5078	0	55152	150520
					4946,27	122,87	79140	1966		11150	
		Итого по разделу: 16. Приемники в русло, 8 шт#									2697001,06
		Раздел: 17. Озеленение и посадка деревьев#									
57	Е11-470112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	19200	586,67	15,21	11264079	291978	2647411	7391962	20148525
					433,58	3,92	8324690	75267		1492483	
		Итого по разделу: 17. Озеленение и посадка деревьев#									11264079,36
		ИТОГО:					176583047	8843225	108400875	53624047	248623664
							59338945	3111749		18416571	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			3,44 %		8 552 654				
		Итого с временными									257 176 318
		Зимние удорожания			1,08 %		2 777 504				
		Итого с зимними удорожаниями									259 953 822
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		5 199 076				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									265 152 898
		Скидка			5,1%		- 13 522 798				
		Итого со скидкой									251 630 100
		НДС			12 %		30 195 612				
		Итого с НДС									281 825 712

Принял:
Заместитель руководителя КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»
_____ **Темешев А.**

Сдал:
Директор ТОО "TOLAGAI-2050"
_____ **Жанысбеков О.К.**

Технический надзор:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
_____ **Туребеков А.Т.**