Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Нысан/Форма

Декларация о соответствии

«24» августа 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Консорциум: Ведущий партнер ТОО «TOLAGAI-2050» директор Жанысбеков О.К., 050009, РК, г.Алматы, ул.Шевченко 165б, БЦ «МТС», 2 этаж, 201 офис, Партнер 2 ТОО «ORION CONSTRUCTION LTD» директор Акынов А.А., 010000, г. Нур-Султан, пр. Тауелсиздик, дом 41, офис 1002.**
наименование организации, юридический адрес

В лице: **Директора Жанысбекова Оразхан Кенжегуловича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Реконструкция участка водоохраной полосы и русла реки Есентай, выше пр. Аль-Фараби до ул. Жамакаева, Медеуского района г. Алматы. Корректировка»**
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является: **КГУ «Управление зеленой экономики г. Алматы»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «TechnoVolt Kazakhstan» в лице генерального директора Ыбрай С.К., (по строительству наружных электрических сетей)**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Заман Құрылыс», рабочий проект № 003/2017-ГР от 2017 года, ТОО «DosStroyProject», рабочий проект № 014/П-29.11.2018-ГП от 2018 г. и РГП «Госэкспертиза» г.Алматы, № 02-0241/17 от 05.12.2017 г., РГП «Госэкспертиза» г.Алматы, № 02-0037/19 от 12.03.2019 г.**
наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а): **РГП «Госэкспертиза» г.Алматы, № 02-0241/17 от 05.12.2017 г., РГП «Госэкспертиза» г.Алматы, № 02-0037/19 от 12.03.2019 г. и КГУ «Управление зеленой экономики г. Алматы»**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая длина укрепляемого	км	2 070		2 185	

участка					
Укрепление бортов русла реки Есентай сетчатыми габионовыми конструкциями "TR-ROCK BOX" L=1930 м	м3	14 074		14 074	
Укрепление дна русла реки Есентай монолитным железобетоном	м3	7 947,15		8 310,15	
Строительство временного отвода воды ж/б трубами д. 800 мм, 2 нити, ниже проектной отметки дна русла	м	1 155		1 155	
Устройство подпорных стен по укреплению склонов сетчатыми габионовыми конструкциями "TR-ROCK BOX", L=1880 м.	м3	5 048		5 240	
Укладка асфальта 5 см	м2	13 500		14 814	
Укладка асфальта 10 см	м2	1 490		1 583	
Устройство перильных ограждении вдоль русла	м	4 603		4 334	
Строительство наружных электрических сетей	м	4 300		4 240	
Строительство водопровода д.160мм из труб ПЭ SDR 21 HDPE 100 для поливочной системы	м	5 004		4 220	
Устройство лотков Б-2	м	4 200		3 906	
Устройство водоприемников в русло из металлических труб д.300мм	шт/м	8/40		9/45	
Посадка деревьев и кустарников	шт	3 500		4 050	
Посев газона	га	2,82		4,72	
Установка скамеек	шт	155		150	
Установка урн	шт	150		150	
Установка дервянных/металлических навесов	шт	-		80	
Деревянные беседки с экодорожками	шт	-		10	
Укладка стальной трубы д.530мм для подземного отвода воды	м	-		200	
Облицовка габионовыми	м	-		115	

сетками бетонных бортов русла реки Есентай ниже плотины					
Установка МАФ, тренажеров	шт	72		72	
Устройство пешеходных мостов	шт	2		2	
Бетонирование откоса плотины по периметру	м2	5400		5400	
Устройство спортивных тренажеров на плотине	шт	25		25	
Устройство перголы на смотровой площадке плотины	шт			1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: переход через улицы металлическими трубами д.800мм методом прокола, ***берегоукрепление русло реки Есентай сетчатыми габионовыми конструкциями "TR-ROCK BOX", укрепление дна русла реки Есентай монолитным железобетоном, устройство подпорных стен по укреплению склонов сетчатыми габионовыми конструкциями "TR-ROCK BOX", благоустройство и озеленение территории, устройство водоотводных лотков Б2, устройство поливочной системы, строительство наружных электрических сетей, устройство пешеходных мостов, общестроительные работы на территории отстойника.***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **31 октября 2018 г.**

месяц, год

окончание работ: **30 августа 2019 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: **10 месяцев;**

фактически: **10 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): считает объект **«Реконструкция участка водоохраной полосы и русла реки Есентай, выше пр. Аль-Фараби до ул. Жамакаева, Медеуского района г. Алматы. Корректировка»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядная организация Консорциум:

Ведущий партнер: **ТОО «TOLAGAI-2050» Жанысбеков О. К.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Начальник участка: **Нышанов К.С.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Партнер 2: **ТОО «ORION CONSTRUCTION LTD» Акынов А.А.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.