Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК

от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Форма

Подрядчик:ТОО "АймарСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "INDEVER GROUP"

Наименование объекта: Строительство спортивного комплекса «Типа ангар» в с.Копа Хромтауского района Актюбинской области

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

За _июль_2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		5	10.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за_____) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	62 070 000,00									
Акт №1	62 070 000,00	55 419 643,10								
Итого за отчетный месяц	62 070 000,00	55 419 643,10							6 650 357,17	62 070 000,00
									6 650 357,17	62 070 000,00

Итого к оплате: 62 070 000 (Шестьдесят два миллиона семьдесят тысяч тенге ноль тиын) **в том числе НДС 6 650 357,17**

Подрядчик:
ТОО "АймарСтройСервис"
Директор
_____ Жалгасбаев Д.Б.

Субподрядчик:
ТОО "INDEVER GROUP"
Директор
_____ Тайбасов Қ.Қ.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **ТОО "АймарСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **ТОО "INDEVER GROUP"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса «Типа ангар» в с.Копа Хромтауского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный комплекс типа "Ангар"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №43 от 10.06.2024г.

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета №2-01-01-01 Земляные работы, основания и фундаменты				
		Раздел 1. Земляные работы				
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	6101-0101-0111	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2	м3	1 644,387	311	511 404
2	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м3	50,85	5 644	286 997
3	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м3	544,595	77	41 934
4	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	50,85	2 944	149 702
5	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	544,595	476	259 227
					ИТОГО:	1 249 265
		Раздел 2. Фундаменты				
		Подраздел 2.1. Фундаменты ленточные				

1	2	3	4	5	6	7
7	6101-0108-0101	Устройство основания под фундаменты песчано-гравийное	м3	20,24	10 493	212 378
8	6104-0101-0101	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт	8	4 513	36 104
9	6104-0101-0102	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт	5	5 980	29 900
10	6104-0101-0103	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт	51	8 786	448 086
11	221-104-0103	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 3,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	1 м3	38,3	57 518	2 202 939
12	6103-0101-0105	Устройство заделок монолитных	м3	1,16	16 539	19 185
13	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	180	4 497	809 460
					ИТОГО:	3 758 053
		Подраздел 2.2. Фундаменты из ФБС блоков				
14	6104-0202-0101	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт	61	4 576	279 136
15	6104-0202-0102	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт	158	5 205	822 390
16	6104-0202-0103	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт	9	6 831	61 479
17	6104-0202-0104	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт	179	11 043	1 976 697
18	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	205,218	35 496	7 284 418
19	6103-0101-0105	Устройство заделок монолитных	м3	5,42	16 539	89 641
20	6111-0501-0101	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой	м2	440	336	147 840
21	6111-0501-0102	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой последующий слой	м2	440	305	134 200
22	6111-0401-0111	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов монолитных наплавляемыми материалами в один слой	м2	440	2 310	1 016 400
					ИТОГО:	11 812 202
		Подраздел 2.3. Фундаменты под перегородки				
23	6101-0108-0101	Устройство основания под фундаменты песчано-гравийное	м3	20,24	10 493	212 378
24	6103-0101-0105	Устройство фундамента под перегородки	м3	7,2	16 539	119 081
25	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,048	364 864	17 513
26	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1422	340 878	48 473
27	6111-0201-0106	Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной	м2	406,5	2 094	851 211
28	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	27,615	73 531	2 030 559
29	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	22,24	44 158	982 074
					ИТОГО:	4 261 289

1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета №2-01-02-02 Конструктивная часть здания				
		Раздел 1. Металлические конструкции ангара				
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
2	214-105-0163	Прокат листовой оцинкованный с покрытием из полиэстера ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	32,267	550 825	17 773 470
					ИТОГО:	17 773 470
		Раздел 2. Монолитный пояс				
		Подраздел 2.1. Монолитный пояс на отм.-0,88				
13	6103-0101-0209	Устройство пояса монолитного железобетонного	м3	38	25 045	951 710
14	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1521	364 864	55 496
15	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,209	340 878	71 244
16	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,53528	321 329	172 001
17	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,4085	1 083 235	442 501
18	6103-0101-0105	Устройство подливки под монолитный пояс	м3	6,92	16 539	114 450
					ИТОГО:	1 807 402
		Локальная смета №2-01-03-03 Архитектурная часть здания				
		Раздел 3. Перегородки				
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
22	6105-0201-0502	Кладка перегородок из кирпича армированных, толщина в 1/2 кирпича	м2	150,76	7 125	1 074 165
23	213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт	7,5983	66 751	507 194
24	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	3,4675	32 321	112 073
25	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,129	420 264	54 214
26	6105-0201-0502	Кладка перегородок из кирпича армированных, толщина в 1/2 кирпича	м2	284,17	7 125	2 024 711
27	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт	11,02807	85 589	943 881
28	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	5,88231	32 321	190 122
29	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,25575	420 264	107 484
					ИТОГО:	5 013 845
		Раздел 9. Полы				
		Подраздел 9.1. тип 1				
137	6109-0201-0102	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	55,00	214	11 770

1	2	3	4	5	6	7
138	6109-0201-0102 Коб =4	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	220,00	214	47 080
		Подраздел 9.2. тип 2				
143	6109-0201-0101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	236,80	1 946	460 813
144	6109-0201-0102 Коб =4	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	947,52	214	202 769
		Подраздел 9.4. тип 4				
154	6109-0201-0101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	468,00	1 946	910 728
155	6109-0201-0102 Коб =8	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	3 744,00	214	801 216
		Подраздел 9.5. тип 5				
161	6109-0201-0101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	63,50	1 946	123 571
162	6109-0201-0102 Коб =8	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	508,00	214	108 712
		Подраздел 9.6. тип 6				
165	6109-0201-0101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	1,89	1 946	3 678
166	6109-0201-0102 Коб =8	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	3,78	214	809
					ИТОГО:	2 671 146
		Локальная смета №7-01-00-05 Малые архитектурные формы				
		Раздел 1. Ограждение по периметру				
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	592-000-0002	Ограждение из панелей и металлическими стойками, тип 3Д размеры секции 2,5х2,03	секция	10,66	59 561	634 868
					ИТОГО:	634 868
					ИТОГО ПО СМЕТЕ:	48 981 539
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,9%)				3 379 726
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				**48 981 539**
		Сметная прибыль (5%)				2 449 077
		Оборудование				0
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				979 631
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**52 410 247**
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 года, к = 1,079				**56 550 656**
		Скидка Поставщика (2%)				**1 131 013**
		Итого со скидкой				**55 419 643,10**
		НДС (12%)				6 650 357,17

1	2	3	4	5	6	7
		Итого с НДС				62 070 000,00

Подрядчик: ТОО "АймарСтройСервис""



Жалгасбаев Д.Б.

Субподрядчик: ТОО "INDEVER GROUP "

Тайбасов Қ.Қ.