Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022 года

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Договор: Дополнительное соглашение №168/22-1 от 22.09.2022 года к основному договору №168/22 от 08.09.2022 г.

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция здания городской поликлиники по адресу улица Сатпаева №155 в г. Шу, Шуского района, Жамбылской области"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ и затрат									
		С начала строительства по отчетный месяц		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
					СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция здания городской поликлиники по адресу улица Сатпаева №155 в г. Шу, Шуского района, Жамбылской области	392 579 960,00		392 579 960,00	227 674 336,77		164 905 623,23	96 151 388,57	96 151 388,57		
2	В том числе НДС	42 062 138,57		42 062 138,57				10 301 934,49			
3	Аванс 30 %	117 773 988,00		117 773 988,00				28 845 416,07			
4	**Итого к оплате с НДС:**							**67 305 972,50**			

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Технадзор:
ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"
Заурбеков Т.В.

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"
Касымов Б.А.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Инженер: ТОО "Акгем-Строй"
Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Авторский надзор: ТОО "Конструктор-80"
Договор: Дополнительное соглашение №168/22-1 от 22.09.2022 года к основному договору №168/22 от 08.09.2022 г.

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2022 г

"Реконструкция здания городской поликлиники по адресу улица Сатпаева №155 в г. Шу, Шуского района, Жамбылской области"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Л.С. 02-01-01 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС-40)									
8	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей/ ПОДВАЛ**									
		НР - 84%; СП - 8%	м2	1457,68	237,56	--	346286	--	--	290881	688140
					237,56	--	346286	--		50973	
		ПОЛЫ									
13	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы бетонные. Разборка**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	633,8	148,65	--	94214	--	--	67834	175012
					148,65	--	94214	--		12964	
14	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные подполы на гравии. Разборка/ ОТМОСТКА ТОЛЩ.150ММ**									
		НР - 84%; СП - 8%	м3	15,855	17497,08	6978,88	277416	110650	--	184811	499205
					10518,20	3358,36	166766	53247		36978	
		ФАСАД (АС-38)									
15	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей + ЦОКОЛЬ**									
		НР - 84%; СП - 8%	м2	361	237,56	--	85759	--	--	72038	170420
					237,56	--	85759	--		12624	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				803675	110650	--	615564	1532777
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				693025	53247	--	113539	
	Всего заработная плата		Тенге				803675				
		Накладные расходы	Тенге					746272			
		Сметная прибыль	Тенге				615564				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				113539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1532778				
		Сметная заработная плата	Тенге								664
								746272			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1532778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								664
		Сметная заработная плата	Тенге					746272			
		РАЗДЕЛ 4. ВЫВОЗ МУСОРА									
32	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**									
		СП - 8%	т	98,742	891,00	--	87979	--		--	95017
					--	--	--	--		7038	
33	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**									
		СП - 8%	т·км	987,42	34,00	--	33572	--		--	36258
					--	--	--	--		2686	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				121551	--	--	--	131275
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	--	--	9724	
	Транспортные расходы		Тенге				121551				
		Сметная прибыль	Тенге				121551				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9724				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				131275				
		РАЗДЕЛ 1.ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ (АС-59)	**Л.С. 02-01-02 Общестроительные работы**				131275				
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
9	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	13,23	3871,82	62,58	51224	828	7378	29938	87655
					3251,58	27,94	43018	370		6493	
10	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	23,37	3536,71	66,06	82653	1543	10416	49258	142464
					3024,98	29,75	70694	695		10553	
11	С1223-207-0103 223-207-0103 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**									
		СП - 8%	м2	13,23	27695,00	--	366405	--	366405	--	395717
					--	--	--	--		29312	
12	С1223-207-0104 223-207-0104 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный**									
		СП - 8%	м2	23,37	36431,00	--	851392	--	851392	--	919503
					--	--	--	--		68111	
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
13	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоковна распорных дюбелях**									
		НР - 90%; СП - 8%	м2	390,25	2190,19	104,33	854722	40713	198848	570499	1539239
					1576,33	47,99	615161	18727		114018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухимиполотнами ДГ 21-9П**	м2	334,8	5812,00	--	1945858	--	1945858	--	2101527
		СП - 8%			--	--	--	--		155669	
15	С1223-201-0106 223-201-0106 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухимиполотнами ДГ 24-12**	м2	41,55	7136,00	--	296501	--	296501	--	320221
		СП - 8%			--	--	--	--		23720	
16	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухимиполотнами ДГ 21-7П**	м2	13,9	7622,00	--	105946	--	105946	--	114422
		СП - 8%			--	--	--	--		8476	
17	С1223-502-0303 223-502-0303 РСНБ РК 2015	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4**	шт.	211	3481,00	--	734491	--	734491	--	793250
		СП - 8%			--	--	--	--		58759	
18	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	452	520,00	--	235040	--	235040	--	253843
		СП - 8%			--	--	--	--		18803	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				5524232	43084	4752275	649695	6667841
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				728873	19792	--	493914	
	Материалы		Тенге				3203027				
	Всего заработная плата		Тенге				198848				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					633888			
		Накладные расходы	Тенге				2348305				
		Сметная прибыль	Тенге				570499				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				301883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4075409				
		Сметная заработная плата	Тенге								486
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					633888			
	Материалы		Тенге				2321205				
	Всего заработная плата		Тенге				17794				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					114777			
		Накладные расходы	Тенге				2187328				
		Сметная прибыль	Тенге				79196				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				192031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2592432				
		Сметная заработная плата	Тенге								88
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					114777			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6667841				
		Сметная заработная плата	Тенге								574
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-60)						748665			
		ПОТОЛОК									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	м2окрашиваемой поверхности	632,02	70,10	1,04	44306	659	3988	31993	82403
		НР - 80%; СП - 8%			62,75	0,53	39659	332		6104	
20	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборнымконструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	1357,82	598,68	4,07	812901	5528	215160	475957	1391966
		НР - 80%; СП - 8%			436,15	2,01	592213	2733		103109	
		СТЕНЫ									
22	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу ибетону**	м2 окрашиваемой поверхности	1552,23	70,10	1,04	108815	1618	9795	78574	202380
		НР - 80%; СП - 8%			62,75	0,53	97402	815		14991	
24	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборнымконструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	2305,14	536,38	4,07	1236433	9384	333807	718305	2111117
		НР - 80%; СП - 8%			387,50	2,01	893242	4639		156379	
25	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхностиоблицовки	93,2921	4656,53	20,83	434418	1943	194883	190788	675222
		НР - 80%; СП - 8%			2546,75	9,58	237592	893		50016	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2636873	19132	757633	1495617	4463088
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1860108	9412	--	330599	
	Материалы		Тенге				2636873				
	Всего заработная плата		Тенге				757633				
		Накладные расходы	Тенге					1869520			
		Сметная прибыль	Тенге				1495617				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				330599				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				4463089				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								1411
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1869520			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				4463089				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								1411
			Тенге					1869520			
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ПРОЕМА (АС-61)									
26	Е12-030101-2401 1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	**Стены существующих зданий. Устройство металлическихперемычек/ ПЕРЕМЫЧКА ПМ-1**	металлоконструкций перемычек	0,71166	224937,67	2268,38	160079	1615	8658	108370	289925
		НР - 72%; СП - 8%			210501,72	995,62	149806	709		21476	
27	С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**	т	0,650624	462940,00	--	301200	--	301200	--	325296
		СП - 8%			--	--	--	--		24096	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**									
		СП - 8%	т	0,019594	402525,00	--	7887	--	7887	--	8518
					--	--	--	--		631	
29	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**									
		СП - 8%	т	0,069909	647579,00	--	45272	--	45272	--	48894
					--	--	--	--		3622	
30	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление/ ПОД АНКЕР А1**									
		НР - 72%; СП - 8%	отверстие	65	69,24	0,94	4501	61	--	3196	8313
					68,30	--	4440	--		616	
31	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщиныстен**									
		НР - 72%; СП - 8%	отверстие	65	66,58	0,90	4328	58	--	3074	7994
					65,68	--	4269	--		592	
32	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/ АНКЕР А-1**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,029185	478714,50	2948,25	13971	86	--	12671	28774
					475766,25	1350,71	13885	39		2131	
33	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**									
		СП - 8%	т	0,029185	402525,00	--	11748	--	11748	--	12688
					--	--	--	--		940	
34	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемойповерхности	14,98	2824,95	46,30	42318	694	11671	24236	71878
					1999,56	22,81	29953	342		5324	
35	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**									
		СП - 8%	т	0,049434	408331,00	--	20185	--	20185	--	21800
					--	--	--	--		1615	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				611489	2514	406621	151547	824080
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				202353	1090	--	61043	
	Материалы		Тенге				611489				
	Всего заработная плата		Тенге				20330				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					203443			
		Накладные расходы	Тенге				386292				
		Сметная прибыль	Тенге				151547				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				61043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				824079				
		Сметная заработная плата	Тенге								158
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					203443			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				824079				
											158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					203443			
		РАЗДЕЛ 4. КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ (АС-62)									
36	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2перегородок (за вычетом проемов)	350,1	4979,25	323,37	1743237	113211	654359	936580	2894203
		НР - 93%; СП - 8%			2786,83	89,71	975667	31408		214385	
37	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/ СЕТКА СГ-1**	т	0,18672	408331,00	--	76244	--	76244	--	82343
		СП - 8%			--	--	--	--		6099	
38	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление/ ПОД ЕРШ**	отверстие	184	69,24	0,94	12740	173	--	9048	23531
		НР - 72%; СП - 8%			68,30	--	12567	--		1743	
39	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/ ЕРШ**	т	0,03496	402525,00	--	14072	--	14072	--	15198
		СП - 8%			--	--	--	--		1126	
40	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ ИМ-1**	т стальных элементов	0,05928	1009714,90	8629,85	59856	511	54279	6111	71245
		НР - 118%; СП - 8%			85453,38	1913,23	5066	113		5277	
		ПЕРЕМЫЧКИ ПРМ-1, ПРМ-2									
41	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,66	51376,20	5299,95	33908	3498	16695	13233	50913
		НР - 91%; СП - 8%			20779,88	1253,90	13715	828		3771	
42	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм**	т	0,138	398962,00	--	55057	--	55057	--	59462
		СП - 8%			--	--	--	--		4405	
43	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,039	402525,00	--	15698	--	15698	--	16954
		СП - 8%			--	--	--	--		1256	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				2010812	117393	886404	964972	3213849
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1007015	32349	--	238062	
	Материалы		Тенге				2010812				
	Всего заработная плата		Тенге				725333				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1039364			
		Накладные расходы	Тенге				161071				
		Сметная прибыль	Тенге				964972				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				238062				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				3213846				
			чел.-ч								768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1039364			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3213846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								768
		Сметная заработная плата	Тенге					1039364			
		РАЗДЕЛ 5. ЗАКЛАДКА ПРОЕМОВ (АС-63)									
		ТИП 1 = 6ШТ									
44	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление/ ПОД ПОЗ.1**									
		НР - 72%; СП - 8%	отверстие	96	69,24	0,94	6647	90	--	4721	12277
					68,30	--	6557	--		909	
45	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,00864	478714,50	2948,25	4136	26	--	3751	8518
					475766,25	1350,71	4111	12		631	
46	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**									
		СП - 8%	т	0,00864	398962,00	--	3447	--	3447	--	3723
					--	--	--	--		276	
47	Е12-030101-1901 1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 кладки	5,76	24182,44	1717,95	139291	9895	90449	30445	183315
					6761,63	579,54	38947	3338		13579	
48	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**									
		НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,02952	95705,74	2857,24	2825	85	--	2577	5834
					92848,50	1003,05	2741	30		432	
49	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**									
		СП - 8%	т	0,02592	398962,00	--	10341	--	10341	--	11168
					--	--	--	--		827	
50	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**									
		СП - 8%	т	0,0036	408331,00	--	1470	--	1470	--	1588
					--	--	--	--		118	
		ТИП 2 = 4ШТ									
51	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление/ ПОД ПОЗ.1**									
		НР - 72%; СП - 8%	отверстие	64	69,24	0,94	4431	60	--	3147	8185
					68,30	--	4371	--		606	
52	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,00576	478714,50	2948,25	2757	17	--	2501	5679
					475766,25	1350,71	2740	8		421	
53	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**									
			т	0,00576	398962,00	--	2298	--	2298	--	2482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
54	Е12-030101-1901 1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 кладки	0,92	24182,44	1717,95	22248	1580	14447	4863	29280
					6761,63	579,54	6221	533		2169	
55	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**									
		НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,01968	95705,74	2857,24	1883	56	--	1718	3889
					92848,50	1003,05	1827	20		288	
56	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**									
		СП - 8%	т	0,01728	398962,00	--	6894	--	6894	--	7446
					--	--	--	--		552	
57	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**									
		СП - 8%	т	0,0024	408331,00	--	980	--	980	--	1058
					--	--	--	--		78	
		ТИП 3 = 5ШТ									
58	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление/ ПОД ПОЗ.1**									
		НР - 72%; СП - 8%	отверстие	40	69,24	0,94	2770	38	--	1967	5116
					68,30	--	2732	--		379	
59	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0036	478714,50	2948,25	1723	11	--	1563	3549
					475766,25	1350,71	1713	5		263	
60	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**									
		СП - 8%	т	0,0036	398962,00	--	1436	--	1436	--	1551
					--	--	--	--		115	
61	Е12-030101-1901 1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 кладки	3,9	24182,44	1717,95	94312	6700	61242	20614	124120
					6761,63	579,54	26370	2260		9194	
62	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**									
		НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0246	95705,74	2857,24	2354	71	--	2147	4861
					92848,50	1003,05	2284	25		360	
63	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**									
		СП - 8%	т	0,0216	398962,00	--	8618	--	8618	--	9307
					--	--	--	--		689	
64	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**									
		СП - 8%	т	0,003	408331,00	--	1225	--	1225	--	1323
					--	--	--	--		98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				322086	18629	202847	80014	434269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				100614	6231	--	32168	
		Материалы	Тенге				322086				
		Всего заработная плата	Тенге				166136				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					106845			
		Накладные расходы	Тенге				36709				
		Сметная прибыль	Тенге				80014				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				32168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				434268				
		Сметная заработная плата	Тенге								85
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					106845			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				434268				
		Сметная заработная плата	Тенге								85
		РАЗДЕЛ 6. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАКЛАДКИ = 60ШТ (АС-65)						106845			
65	**Е11-460101-0403 1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усилениестальными тяжами**									
		НР - 84%; СП - 8%	т	2,4654	241515,63	4720,80	595433	11639	1344	493215	1175740
					236249,73	1910,68	582450	4711		87092	
66	**С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**									
		СП - 8%	т	2,352	462940,00	--	1088835	--	1088835	--	1175942
					--	--	--	--		87107	
67	**С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**									
		СП - 8%	т	0,1134	395673,00	--	44869	--	44869	--	48459
					--	--	--	--		3590	
68	**С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**									
		СП - 8%	т	0,013986	647579,00	--	9057	--	9057	--	9782
					--	--	--	--		725	
69	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	71,4966	109,27	3,11	7813	223	3139	3089	11775
					62,25	0,38	4451	27		872	
70	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	71,4966	179,32	4,44	12821	318	7302	3625	17762
					72,75	0,74	5201	53		1316	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				1758828	12180	1154546	499929	2439460
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				592102	4791	--	180702	
		Материалы	Тенге				1758828				
		Всего заработная плата	Тенге				11785				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					596893			
		Накладные расходы	Тенге				1142761				
		Сметная прибыль	Тенге				499929				
			Тенге				180702				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2439459				
		Сметная заработная плата	Тенге								468
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					596893			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2439459				
		Сметная заработная плата	Тенге								468
		РАЗДЕЛ 8. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (АС-64)						596893			
77	**Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемойповерхности	590,43	4155,83	59,96	2453728	35402	548988	1510603	4281478
		НР - 80%; СП - 8%			3166,06	32,04	1869338	18916		317146	
		ПОЛЫ									
78	**Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство**	м2 покрытия	100,26	4462,36	50,18	447396	5031	357085	82484	572270
		НР - 94%; СП - 8%			850,59	24,63	85280	2469		42390	
79	**Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	100,26	1252,48	4,73	125574	475	45152	64146	204898
		НР - 80%; СП - 8%			797,40	2,35	79947	236		15178	
80	**Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	1422,76	3425,84	29,07	4874149	41353	4030466	773883	6099875
		НР - 94%; СП - 8%			563,93	14,73	802330	20950		451843	
81	**Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	1790,26	315,79	2,97	565350	5321	345556	203645	830515
		НР - 94%; СП - 8%			119,80	1,21	214473	2171		61520	
82	**Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	648,87	3263,32	130,52	2117473	84690	323870	1630707	4048034
		НР - 94%; СП - 8%			2633,68	39,89	1708913	25882		299854	
83	**Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса бетонные. Устройство**	м плинтусов	451,06	221,84	1,51	100065	681	12250	82218	196866
		НР - 94%; СП - 8%			193,18	0,74	87134	333		14583	
84	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветныхна цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	1000	4640,19	99,26	4640187	99262	2827700	1655223	6799042
		НР - 94%; СП - 8%			1713,23	47,65	1713225	47650		503633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м	1513,63	1628,32	16,74	2464668	25340	1855332	557902	3264376
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			385,83	6,29	583996	9517		241806	
86	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Поручни. Установка и крепление									
		НР - 90%; СП - 8%	м коробок	30,4	115,83	1,51	3521	45	85	3072	7120
87	С1232-602-0102 232-602-0102 РСНБ РК 2015	Поручень, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88			111,54	0,74	3391	22		527	
		СП - 8%	м	34,048	1533,00	--	52196	--	52196	--	56372
88	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2/ЛЕСТНИЧНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ			--	--	--	--		4176	
		НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	79,2	1204,18	1,43	95371	112	11032	67427	175822
89	Е11-150503-0304 1115-0503-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Переплеты витражей. Остекление в построечных условиях двухслойными стеклопакетами площадью до 3 м2			1063,48	0,71	84227	56		13024	
		НР - 80%; СП - 8%	м2стеклопакетов	23,45	8969,49	90,92	210335	2132	179870	23266	252289
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		1208,24	31,95	28333	749		18688	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18150013	299844	10589582	6654576	26788957
	Материалы		Тенге				7260587	128951	--	1984368	
	Всего заработная плата		Тенге				18150013				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10537385				
		Накладные расходы	Тенге					7389538			
		Сметная прибыль	Тенге				52196				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6654575				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1984368				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				26788956				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								5534
		Нормативная трудоемкость	Тенге					7389538			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				26788956				
			Тенге								5534
								7389538			
		РАЗДЕЛ 9. ФАСАД (АС-59)									
101	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ КРЫЛЬЦО									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	35	914,17	38,63	31996	1352	13807	16476	52350
102	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство			481,05	19,75	16837	691		3878	
			м2 покрытия	35	4006,46	99,26	140226	3474	76789	57933	214011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			1713,23	47,65	59963	1668		15853	
103	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок2/ МЕТАЛ.ЛЕСТНИЦЫ**	м2 окрашиваемой поверхности	12,58	1204,18	1,43	15149	18	1752	10710	27928
		НР - 80%; СП - 8%			1063,48	0,71	13379	9		2069	
		ОТМОСТКА (АС-64)									
104	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство/ ТОЛЩ.150ММ**	м3 подстилающего слоя	19,125	24575,79	8,83	470012	169	370009	93844	608964
		НР - 94%; СП - 8%			5220,08	--	99834	--		45108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				657383	5013	462357	178963	903253
							190013	2368	--	66908	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				657383				
	Материалы		Тенге				462357				
	Всего заработная плата		Тенге					192381			
		Накладные расходы	Тенге				178963				
		Сметная прибыль	Тенге				66908				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				903254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата	Тенге					192381			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				903254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата	Тенге					192381			
		Л.С. 02-01-03 Отопление, вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
3	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	225	518,92	0,63	116757	142	4171	110261	245179
		НР - 98%; СП - 8%			499,75	0,30	112444	68		18161	
4	С1245-405-2101 245-405-2101 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурнымдатчиком**	шт.	225	5801,00	--	1305225	--	1305225	--	1409643
		СП - 8%			--	--	--	--		104418	
5	С1245-510-0103 245-510-0103 РСНБ РК 2015	**Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN15**	шт.	225	7223,00	--	1625175	--	1625175	--	1755189
		СП - 8%			--	--	--	--		130014	
6	С1242-303-0502 242-303-0502 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN15**	шт.	225	4125,00	--	928125	--	928125	--	1002375
		СП - 8%			--	--	--	--		74250	
42	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытаниегидравлическое**	м трубопровода	1561	96,24	1,29	150231	2014	1108	144166	317949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			94,24	--	147109	--		23552	
43	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	мтрубопровода	65	97,05	1,29	6308	84	98	6003	13296
		НР - 98%; СП - 8%			94,24	--	6126	--		985	
44	Е11-200101-0701 1120-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Воздуховоды алюминиевые гибкие неизолированные диаметром до 250 мм. Прокладка**	м воздуховодов	2	901,26	0,85	1803	1	358	1416	3476
		НР - 98%; СП - 8%			722,11	0,20	1444	--		257	
45	С1246-101-0101 246-101-0101 РСНБ РК 2015	**Воздуховод алюминиевый гибкий гофрированный класса Н тип ВАГГ диаметром 100 мм**	м2	1	992,00	--	992	--	992	--	1071
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				4134616	2241	3865252	261846	4748178
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				267123	68	--	351716	
	Материалы		Тенге				4134616				
	Всего заработная плата		Тенге				5736				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					267191			
	Сдача и испытание		Тенге				3859517				
		Накладные расходы	Тенге				69				
		Сметная прибыль	Тенге				261846				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				351716				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4748178				
		Сметная заработная плата	Тенге								135
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					267191			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4748178				
		Сметная заработная плата	Тенге								135
								267191			
		Л.С. 02-01-04 Водопровод, канализация									
		РАЗДЕЛ 1. В1 - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ									
1	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	80	4343,96	76,01	347517	6081	253566	88225	470601
		НР - 98%; СП - 8%			1098,38	26,94	87870	2155		34859	
2	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	75	2956,93	43,75	221770	3281	155654	62769	307302
		НР - 98%; СП - 8%			837,80	16,20	62835	1215		22763	
3	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка насварных соединениях в раструб**	м трубопровода	8	1856,60	22,51	14853	180	27	14355	31545
		НР - 98%; СП - 8%			1830,75	0,29	14646	2		2337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка насварных соединениях в раструб	м трубопровода	290	1700,23	19,05	493067	5524	969	476893	1047557
		НР - 98%; СП - 8%			1677,84	0,18	486574	52		77597	
5	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка насварных соединениях в раструб	м трубопровода	270	1574,39	15,85	425085	4280	1128	411313	903310
		НР - 98%; СП - 8%			1554,36	0,11	419677	30		66912	
6	С1241-205-1303 241-205-1303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	7,92	421,00	--	3334	--	3334	--	3601
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
7	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	287,1	268,00	--	76943	--	76943	--	83098
		СП - 8%			--	--	--	--		6155	
8	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм/ДИАМ.15ММ	м	267,3	163,00	--	43570	--	43570	--	47056
		СП - 8%			--	--	--	--		3486	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ = 2ШТ									
9	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4325,23	299,89	8650	600	947	7090	16999
		НР - 98%; СП - 8%			3551,60	65,81	7103	132		1259	
10	С1242-101-0302 242-101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды ипара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	20265,00	--	40530	--	40530	--	43772
		СП - 8%			--	--	--	--		3242	
11	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15/ 15Ч8Р	шт.	1	858,00	--	858	--	858	--	927
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
12	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	6	2030,00	--	12180	--	12180	--	13154
		СП - 8%			--	--	--	--		974	
13	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1406,00	--	2812	--	2812	--	3037
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
14	С1241-114-0120 241-114-0120 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-76х4,0 мм/ ДИАМ.89Х4,0-63,5Х3,0ММ	шт.	2	658,00	--	1316	--	1316	--	1421
		СП - 8%			--	--	--	--		105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С1241-113-0216 241-113-0216 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х 4,0-40х4,0 мм/ ДИАМ.89Х4,0-18Х1,8ММ	шт.	1	1863,00	--	1863	--	1863	--	2012
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
16	Е11-160901-0503 1116-0901-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	6999,38	169,78	6999	170	4411	2398	10149
		НР - 98%; СП - 8%			2417,52	29,72	2418	30		752	
17	С1244-301-0802 244-301-0802 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 65, Qn 65 м3/ч, Tmax 50°/ ВСХНд-65	шт.	1	202203,00	--	202203	--	202203	--	218379
		СП - 8%			--	--	--	--		16176	
18	Е11-181001-0105 1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	1982,52	342,08	1983	342	23	1699	3977
		НР - 98%; СП - 8%			1617,77	115,89	1618	116		295	
19	С1242-404-0407 242-404-0407 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN65/ FVF	шт.	1	34692,00	--	34692	--	34692	--	37467
		СП - 8%			--	--	--	--		2775	
20	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры. Установка	комплект	1	368,41	--	368	--	18	343	768
		НР - 98%; СП - 8%			349,87	--	350	--		57	
21	С1261-302-0273 261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры ТИП 111.10.160	комплект	1	2179,00	--	2179	--	2179	--	2353
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
22	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.Прокладка/ ПАТРУБКИ	м трубопровода	0,4	1076,47	52,38	431	21	12	397	894
		НР - 98%; СП - 8%			993,84	18,94	398	8		66	
23	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм/ДИАМ.63,5Х3,0	м	0,4	2183,00	--	873	--	873	--	943
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
24	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	4325,23	299,89	4325	300	473	3545	8500
		НР - 98%; СП - 8%			3551,60	65,81	3552	66		630	
25	С1242-304-0402 242-304-0402 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	13791,00	--	13791	--	13791	--	14894
		СП - 8%			--	--	--	--		1103	
		ПРОЧЕЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С1241-224-0102 241-224-0102 РСНБ РК 2015 прим	Кран шаровый полипропиленовый PP-R DN 25									
		СП - 8%	шт.	19	1571,00	--	29849	--	29849	--	32237
					--	--	--	--		2388	
27	С1241-224-0101 241-224-0101 РСНБ РК 2015 прим	Кран шаровый полипропиленовый PP-R DN 15									
		СП - 8%	шт.	196	939,00	--	184044	--	184044	--	198768
					--	--	--	--		14724	
28	С1241-210-0617 241-210-0617 РСНБ РК 2015	Сгон переходной полиэтиленовый ПЭ-сталь, размерами 80х25 мм									
		СП - 8%	шт.	19	5207,00	--	98933	--	98933	--	106848
					--	--	--	--		7915	
29	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2015	Сгон переходной полиэтиленовый ПЭ-сталь, размерами 80х15 мм									
		СП - 8%	шт.	4	4497,00	--	17988	--	17988	--	19427
					--	--	--	--		1439	
30	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/									
		СП - 8%	кг	4,65	537,00	--	2497	--	2497	--	2697
					--	--	--	--		200	
31	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемойповерхности	72,8	626,44	1,19	45605	86	10140	28336	79856
					485,97	0,57	35379	41		5915	
32	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	кран	12	36820,57	128,36	441847	1540	424258	16252	494747
					1337,40	44,58	16049	535		36648	
33	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	12	2073,79	32,18	24885	386	230	23937	52728
					2022,38	13,08	24269	157		3906	
34	С1248-307-0105 248-307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ									
		СП - 8%	шт.	12	21133,00	--	253596	--	253596	--	273884
					--	--	--	--		20288	
35	С1248-305-0104 248-305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5									
		СП - 8%	шт.	24	5433,00	--	130392	--	130392	--	140823
					--	--	--	--		10431	
36	С1245-701-0201 245-701-0201 РСНБ РК 2015	Манометр									
		СП - 8%	шт.	24	1667,00	--	40008	--	40008	--	43209
					--	--	--	--		3201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	3	25404,34	--	76213	--	74876	1311	83726
		НР - 98%; СП - 8%			445,80	--	1337	--		6202	
38	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	135	1073,01	0,14	144856	19	4410	137618	305072
		НР - 98%; СП - 8%			1040,20	--	140427	--		22598	
39	С1244-104-0403 244-104-0403 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х70 мм	шт.	130	10780,00	--	1401400	--	1401400	--	1513512
		СП - 8%			--	--	--	--		112112	
40	С1244-104-0505 244-104-0505 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибкомшланге	шт.	5	10011,00	--	50055	--	50055	--	54059
		СП - 8%			--	--	--	--		4004	
41	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	580	10,00	--	5800	--	5800	--	6264
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
42	С1241-221-0101 241-221-0101 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	540	7,00	--	3780	--	3780	--	4082
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
43	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	155	100,55	1,29	15585	200	778	14315	32292
		НР - 98%; СП - 8%			94,24	--	14607	--		2392	
44	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	568	97,16	1,29	55187	733	926	52458	116256
		НР - 98%; СП - 8%			94,24	--	53528	--		8612	
45	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,08	67752,30	--	5420	--	295	5074	11334
		НР - 99%; СП - 8%			64066,00	--	5125	--		840	
46	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,643	65706,64	--	42249	--	1055	40782	89674
		НР - 99%; СП - 8%			64066,00	--	41194	--		6643	
47	Е11-160401-0209 1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до250 мм. Прокладка/ ФУТЛЯР	м трубопровода	1	3161,25	245,29	3161	246	16	2904	6550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2898,72	64,68	2899	65		485	
48	С1241-102-0236 241-102-0236 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм/ДИАМ.259Х8,0ММ**	м	1	21868,00	--	21868	--	21868	--	23617
		СП - 8%			--	--	--	--		1749	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				5057410	23989	3611566	1392014	6965378
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1421855	4604	--	515955	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				383988				
		Сметная прибыль	Тенге				383988				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				30719				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				414707				
	Материалы		Тенге				335485				
	Всего заработная плата		Тенге				11490				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					81739			
		Накладные расходы	Тенге				242211				
		Сметная прибыль	Тенге				74192				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				442452				
		Сметная заработная плата	Тенге								64
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					81739			
	Материалы		Тенге				4337937				
	Всего заработная плата		Тенге				922728				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1344720			
	Сдача и испытание		Тенге				2051155				
		Накладные расходы	Тенге				67				
		Сметная прибыль	Тенге				1317822				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				452461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6108220				
		Сметная заработная плата	Тенге								894
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					1344720			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6965379				
		Сметная заработная плата	Тенге								958
								1426459			
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3, Т4									
49	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварныхсоединениях в раструб**	м трубопровода	63	1863,98	22,51	117431	1418	676	113048	248918
		НР - 98%; СП - 8%			1830,75	0,29	115337	18		18438	
50	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварныхсоединениях в раструб**	м трубопровода	310	1707,87	19,05	529440	5906	3404	509782	1122360
		НР - 98%; СП - 8%			1677,84	0,18	520130	56		83138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	615	1581,11	15,85	972383	9748	6704	936879	2062003
		НР - 98%; СП - 8%			1554,36	0,11	955931	68		152741	
52	С1241-205-1303 241-205-1303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	62,37	421,00	--	26258	--	26258	--	28359
		СП - 8%			--	--	--	--		2101	
53	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	306,9	268,00	--	82249	--	82249	--	88829
		СП - 8%			--	--	--	--		6580	
54	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	366,3	163,00	--	59707	--	59707	--	64484
		СП - 8%			--	--	--	--		4777	
55	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм/ДИАМ.15ММ	м	242,55	163,00	--	39536	--	39536	--	42699
		СП - 8%			--	--	--	--		3163	
56	С1241-224-0102 241-224-0102 РСНБ РК 2015 прим	Кран шаровый полипропиленовый PP-R DN 20	шт.	19	1571,00	--	29849	--	29849	--	32237
		СП - 8%			--	--	--	--		2388	
57	С1241-224-0101 241-224-0101 РСНБ РК 2015 прим	Кран шаровый полипропиленовый PP-R DN 15	шт.	155	939,00	--	145545	--	145545	--	157189
		СП - 8%			--	--	--	--		11644	
58	С1242-304-0602 242-304-0602 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	2996,00	--	2996	--	2996	--	3236
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
59	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	126	12,00	--	1512	--	1512	--	1633
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
60	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	620	10,00	--	6200	--	6200	--	6696
		СП - 8%			--	--	--	--		496	
61	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	740	7,00	--	5180	--	5180	--	5594
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
62	С1241-221-0101 241-221-0101 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	490	7,00	--	3430	--	3430	--	3704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
63	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытаниегидравлическое**	**м трубопровода**	**988**	**97,16**	**1,29**	**95994**	**1275**	**1610**	**91247**	**202220**
		НР - 98%; СП - 8%			**94,24**	--	**93109**	--		**14979**	
64	**Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,988**	**65706,64**	--	**64918**	--	**1621**	**62664**	**137789**
		НР - 99%; СП - 8%			**64066,00**	--	**63297**	--		**10207**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**2182628**	**18347**	**416477**	**1713620**	**4207950**
							1747804	**142**	--	**311701**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**64918**				
	Материалы		Тенге				**1621**				
	Всего заработная плата		Тенге					**63297**			
		Накладные расходы	Тенге				**62664**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10207**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**137789**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**51**
		Сметная заработная плата	Тенге					**63297**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2117710**				
	Материалы		Тенге				**12393**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1684649**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**402462**				
		Накладные расходы	Тенге				**1650956**				
		Сметная прибыль	Тенге				**301494**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4070160**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1120**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1684649**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**4207949**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1171**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1747946**			
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1									
65	**Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**195**	**873,04**	**3,55**	**170243**	**692**	**946**	**165456**	**362555**
		НР - 98%; СП - 8%			**864,64**	**1,17**	**168605**	**228**		**26856**	
66	**Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**585**	**905,26**	**1,46**	**529577**	**854**	**1229**	**517237**	**1130559**
		НР - 98%; СП - 8%			**901,70**	**0,51**	**527494**	**298**		**83745**	
67	**С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	**м**	**194,61**	**1094,00**	--	**212903**	--	**212903**	--	**229935**
		СП - 8%			--	--	--	--		**17032**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	м	603,196	270,00	--	162863	--	162863	--	175892
		СП - 8%			--	--	--	--		13029	
69	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПЭ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	16	642,00	--	10272	--	10272	--	11094
		СП - 8%			--	--	--	--		822	
70	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПЭ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	71	209,00	--	14839	--	14839	--	16026
		СП - 8%			--	--	--	--		1187	
71	С1241-213-0107 241-213-0107 РСНБ РК 2015	**Прочистка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	7	2391,00	--	16737	--	16737	--	18076
		СП - 8%			--	--	--	--		1339	
72	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	6	1772,00	--	10632	--	10632	--	11483
		СП - 8%			--	--	--	--		851	
73	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	8	1772,00	--	14176	--	14176	--	15310
		СП - 8%			--	--	--	--		1134	
74	С1241-208-0403 241-208-0403 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм**	шт.	16	346,00	--	5536	--	5536	--	5979
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
75	С1241-208-0403 241-208-0403 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм**	шт.	85	346,00	--	29410	--	29410	--	31763
		СП - 8%			--	--	--	--		2353	
76	С1241-209-0202 241-209-0202 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	48	2533,00	--	121584	--	121584	--	131311
		СП - 8%			--	--	--	--		9727	
77	С1241-209-0401 241-209-0401 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х50х110 мм**	шт.	27	2733,00	--	73791	--	73791	--	79694
		СП - 8%			--	--	--	--		5903	
78	С1241-209-0105 241-209-0105 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм**	шт.	58	1051,00	--	60958	--	60958	--	65835
		СП - 8%			--	--	--	--		4877	
79	С1241-212-0101 241-212-0101 РСНБ РК 2015	**Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм**	шт.	33	1225,00	--	40425	--	40425	--	43659
		СП - 8%			--	--	--	--		3234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПЭ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм									
		СП - 8%	шт.	390	145,00	--	56550	--	56550	--	61074
					--	--	--	--		4524	
81	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПЭ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм									
		СП - 8%	шт.	1170	45,00	--	52650	--	52650	--	56862
					--	--	--	--		4212	
82	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды									
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	195	3217,52	101,17	627416	19728	42636	563088	1285744
					2897,70	48,86	565052	9528		95240	
83	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинкиразмерами L от 400 до 500 мм, В 300 м									
		СП - 8%	комплект	195	7103,00	--	1385085	--	1385085	--	1495892
					--	--	--	--		110807	
84	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника									
		СП - 8%	шт.	195	3977,00	--	775515	--	775515	--	837556
					--	--	--	--		62041	
85	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек, раковин, бидэ СППБУ									
		СП - 8%	шт.	195	785,00	--	153075	--	153075	--	165321
					--	--	--	--		12246	
86	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	72	3984,97	200,82	286918	14459	38453	236224	564993
					3250,08	97,76	234006	7039		41851	
87	С1244-101-0303 244-101-0303 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, В 340 мм									
		СП - 8%	комплект	72	8873,00	--	638856	--	638856	--	689964
					--	--	--	--		51108	
88	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм									
		СП - 8%	комплект	72	8876,00	--	639072	--	639072	--	690198
					--	--	--	--		51126	
89	Е11-170101-0103 1117-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ванны ножные и ручные. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	10	4653,63	169,32	46536	1693	3532	41284	94846
					4131,08	81,59	41311	816		7026	
90	С1244-102-0201 244-102-0201 РСНБ РК 2015	Ванна ножная									
		СП - 8%	шт.	10	28592,00	--	285920	--	285920	--	308794
					--	--	--	--		22874	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	Е11-160401-0212 1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхэлектросварных труб, диаметр от400 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	4783,14	469,33	9566	939	107	8604	19624
		НР - 98%; СП - 8%			4260,24	129,79	8520	260		1454	
92	С1241-102-0256 241-102-0256 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм**	м	2	44512,00	--	89024	--	89024	--	96146
		СП - 8%			--	--	--	--		7122	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				6520129	38365	4936776	1531893	8696185
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1544988	18169	--	644163	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1312874				
		Сметная прибыль	Тенге				1312874				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				105030				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1417904				
	Материалы		Тенге				5207255				
	Всего заработная плата		Тенге				86903				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1563157			
		Накладные расходы	Тенге				3536999				
		Сметная прибыль	Тенге				1531893				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				539133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7278281				
		Сметная заработная плата	Тенге								1038
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					1563157			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8696185				
		Сметная заработная плата	Тенге								1038
								1563157			
		Л.С. 02-01-05 Электрооборудование иэлектроосвещение									
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		ЩС-1.1									
4	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4612,26	1425,90	4612	1426	98	2641	7833
		НР - 72%; СП - 8%			3088,00	579,55	3088	580		580	
5	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	10	1556,95	--	15570	--	130	11117	28822
		НР - 72%; СП - 8%			1544,00	--	15440	--		2135	
6	С1247-201-0212 247-201-0212 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	5892,00	--	5892	--	5892	--	6363
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
7	С1247-204-1254 247-204-1254 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "В" 4Р 40А 6кА"В"**	шт.	1	6320,00	--	6320	--	6320	--	6826
		СП - 8%			--	--	--	--		506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1247-204-0178 247-204-0178 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА**									
		СП - 8%	шт.	3	4609,00 --	-- --	13827 --	-- --	13827	-- 1106	14933
9	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**									
		СП - 8%	шт.	6	4609,00 --	-- --	27654 --	-- --	27654	-- 2212	29866
		ЩС-1.2									
10	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4612,26 3088,00	1425,90 579,55	4612 3088	1426 580	98	2641 580	7833
11	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	1556,95 1544,00	-- --	9342 9264	-- --	78	6670 1281	17293
12	С1247-201-0211 247-201-0211 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31**									
		СП - 8%	шт.	1	5780,00 --	-- --	5780 --	-- --	5780	-- 462	6242
13	С1247-204-1254 247-204-1254 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "В" 4Р 40А 6кА"В"**									
		СП - 8%	шт.	1	6320,00 --	-- --	6320 --	-- --	6320	-- 506	6826
14	С1247-204-0178 247-204-0178 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА**									
		СП - 8%	шт.	1	4609,00 --	-- --	4609 --	-- --	4609	-- 369	4978
15	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**									
		СП - 8%	шт.	4	4609,00 --	-- --	18436 --	-- --	18436	-- 1475	19911
		ЩС-2									
16	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4612,26 3088,00	1425,90 579,55	4612 3088	1426 580	98	2641 580	7833
17	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	1556,95 1544,00	-- --	9342 9264	-- --	78	6670 1281	17293
18	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**									
		СП - 8%	шт.	1	5018,00 --	-- --	5018 --	-- --	5018	-- 401	5419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С1247-204-1251 247-204-1251 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "В" 4Р 20А 6кА"В"									
		СП - 8%	шт.	1	6320,00 --	-- --	6320 --	-- --	6320	-- 506	6826
20	С1247-204-0178 247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА									
		СП - 8%	шт.	1	4609,00 --	-- --	4609 --	-- --	4609	-- 369	4978
21	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА									
		СП - 8%	шт.	3	4609,00 --	-- --	13827 --	-- --	13827	-- 1106	14933
		ЩС-3									
22	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4612,26 3088,00	1425,90 579,55	4612 3088	1426 580	98	2641 580	7833
23	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	1556,95 1544,00	-- --	6228 6176	-- --	52	4447 854	11529
24	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31									
		СП - 8%	шт.	1	5018,00 --	-- --	5018 --	-- --	5018	-- 401	5419
25	С1247-204-1251 247-204-1251 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "В" 4Р 20А 6кА"В"									
		СП - 8%	шт.	1	6320,00 --	-- --	6320 --	-- --	6320	-- 506	6826
26	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА									
		СП - 8%	шт.	3	4609,00 --	-- --	13827 --	-- --	13827	-- 1106	14933
		ЩС-4									
27	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4612,26 3088,00	1425,90 579,55	4612 3088	1426 580	98	2641 580	7833
28	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	1556,95 1544,00	-- --	7785 7720	-- --	65	5558 1067	14411
29	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31									
		СП - 8%	шт.	1	5018,00 --	-- --	5018 --	-- --	5018	-- 401	5419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С1247-204-1251 247-204-1251 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "В" 4Р 20А 6кА"В"	шт.	1	6320,00	--	6320	--	6320	--	6826
		СП - 8%			--	--	--	--		506	
31	С1247-204-0178 247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА	шт.	1	4609,00	--	4609	--	4609	--	4978
		СП - 8%			--	--	--	--		369	
32	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	4609,00	--	13827	--	13827	--	14933
		СП - 8%			--	--	--	--		1106	
		ЩС-5									
33	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4612,26	1425,90	4612	1426	98	2641	7833
		НР - 72%; СП - 8%			3088,00	579,55	3088	580		580	
34	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	1556,95	--	10899	--	91	7782	20175
		НР - 72%; СП - 8%			1544,00	--	10808	--		1494	
35	С1247-201-0211 247-201-0211 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5780,00	--	5780	--	5780	--	6242
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
36	С1247-204-1251 247-204-1251 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "В" 4Р 20А 6кА"В"	шт.	1	6320,00	--	6320	--	6320	--	6826
		СП - 8%			--	--	--	--		506	
37	С1247-204-0178 247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА	шт.	2	4609,00	--	9218	--	9218	--	9955
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
38	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	4	4609,00	--	18436	--	18436	--	19911
		СП - 8%			--	--	--	--		1475	
		УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
39	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	42	214,89	0,22	9025	9	40	6466	16730
		НР - 72%; СП - 8%			213,72	0,10	8976	4		1239	
40	С1247-214-0104 247-214-0104 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В,от 10 А до 16 А, IP20	шт.	29,58	342,00	--	10116	--	10116	--	10925
		СП - 8%			--	--	--	--		809	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В,от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	29,58	411,00	--	12157	--	12157	--	13130
		СП - 8%			--	--	--	--		973	
42	С1247-214-0119 247-214-0119 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В,от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	12,24	550,00	--	6732	--	6732	--	7271
		СП - 8%			--	--	--	--		539	
43	С1247-214-0404 247-214-0404 РСНБ РК 2015	**Розетка промышленная стационарная 3P+PE+N, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44**	шт.	1,02	1365,00	--	1392	--	1392	--	1503
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
44	С1247-214-0705 247-214-0705 РСНБ РК 2015	**Вилка силовая марки ТН ТН-024, 380-415V 32А 3P+E, IP44**	шт.	1	1229,00	--	1229	--	1229	--	1327
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
45	С1261-303-0102 261-303-0102 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм**	шт.	42,84	32,00	--	1371	--	1371	--	1481
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
46	С1252-207-3980 252-207-3980 РСНБ РК 2015	**Ответвительная коробка У996**	шт.	20	717,00	--	14340	--	14340	--	15487
		СП - 8%			--	--	--	--		1147	
47	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечениеодной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	10	1680,29	87,38	16803	874	1069	10959	29983
		НР - 72%; СП - 8%			1486,00	36,09	14860	361		2221	
48	С1243-903-2101 243-903-2101 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 4КВНтП 1х16-25**	шт.	6	5872,00	--	35232	--	35232	--	38051
		СП - 8%			--	--	--	--		2819	
49	С1243-903-1501 243-903-1501 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 4КВНтП 1х35-50**	шт.	4	10975,00	--	43900	--	43900	--	47412
		СП - 8%			--	--	--	--		3512	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ									
50	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовыхбороздах**	м	1349	219,75	2,16	296443	2913	31487	188739	523997
		НР - 72%; СП - 8%			194,25	0,07	262043	94		38815	
51	С1243-107-0502 243-107-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,94451	364508,00	--	344281	--	344281	--	371824
		СП - 8%			--	--	--	--		27543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С1243-107-0902 243-107-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,01854	611828,00	--	11343	--	11343	--	12250
		СП - 8%			--	--	--	--		907	
53	С1243-107-0903 243-107-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,0309	939402,00	--	29028	--	29028	--	31350
		СП - 8%			--	--	--	--		2322	
54	С1243-107-0905 243-107-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,29767	2268189,00	--	675172	--	675172	--	729186
		СП - 8%			--	--	--	--		54014	
55	С1243-107-0906 243-107-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	км	0,08755	3383132,00	--	296193	--	296193	--	319888
		СП - 8%			--	--	--	--		23695	
56	С1243-112-1110 243-112-1110 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х95 (ок)-1	км	0,0103	2749052,00	--	28315	--	28315	--	30580
		СП - 8%			--	--	--	--		2265	
57	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	926,17	32,00	--	29637	--	29637	--	32008
		СП - 8%			--	--	--	--		2371	
58	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	48,48	45,00	--	2182	--	2182	--	2357
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
59	С1241-207-0305 241-207-0305 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	377,74	102,00	--	38529	--	38529	--	41611
		СП - 8%			--	--	--	--		3082	
		ПОВТОРНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НУЛЕВОГО ЗАЩИТНОГО ПРОВОДНИКА ВРУ (ВНУТРЕННЕЕ)									
60	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительнымоснованиям	м	21	694,27	23,12	14580	485	9260	3585	19618
		НР - 72%; СП - 8%			230,24	6,86	4835	144		1453	
		ПОВТОРНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НУЛЕВОГО ЗАЩИТНОГО ПРОВОДНИКА ВРУ (НАРУЖНЕЕ)									
61	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	6401,32	199,97	25605	800	19625	3927	31895
		НР - 72%; СП - 8%			1295,10	68,57	5180	274		2363	
62	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительнымоснованиям	м	7,5	965,18	28,36	7239	213	5083	1447	9381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			259,02	9,02	1943	68		695	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				2250987	13850	1862100	273213	2726135
							375037	4425	--	201934	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1860831				
		Материалы	Тенге				36119				
		Всего заработная плата	Тенге					108345			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1709766				
		Накладные расходы	Тенге				78008				
		Сметная прибыль	Тенге				155105				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2093944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					108345			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				319808				
		Материалы	Тенге				31526				
		Всего заработная плата	Тенге					271117			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14340				
		Накладные расходы	Тенге				195205				
		Сметная прибыль	Тенге				41201				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				556214				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
		Сметная заработная плата	Тенге					271117			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				70348				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				70348				
		Сметная прибыль	Тенге				5628				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				75976				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2726134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267
		Сметная заработная плата	Тенге					379462			
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		ЩО-П = 1КОМПЛ									
63	**Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	1	**4612,26**	**1425,90**	**4612**	**1426**	**98**	**2641**	**7833**
		НР - 72%; СП - 8%			**3088,00**	**579,55**	**3088**	**580**		**580**	
64	**Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	6	**1556,95**	**--**	**9342**	**--**	**78**	**6670**	**17293**
		НР - 72%; СП - 8%			**1544,00**	**--**	**9264**	**--**		**1281**	
65	**С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2015**	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	1	**5018,00**	**--**	**5018**	**--**	**5018**	**--**	**5419**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**401**	
66	**С1247-204-2523 247-204-2523 РСНБ РК 2015**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А**	**шт.**	1	**2233,00**	**--**	**2233**	**--**	**2233**	**--**	**2412**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**179**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"									
		СП - 8%	шт.	4	622,00 --	-- --	2488 --	-- --	2488	-- 199	2687
68	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА									
		СП - 8%	шт.	1	4609,00 --	-- --	4609 --	-- --	4609	-- 369	4978
		ЩО-1.1;-3.1;-3.2;-4.2;-5.1 = 5КОМПЛ									
69	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	4612,26 3088,00	1425,90 579,55	23061 15440	7130 2898	491	13203 2901	39165
70	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	50	1556,95 1544,00	-- --	77848 77200	-- --	648	55584 10675	144107
71	С1247-201-0211 247-201-0211 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31									
		СП - 8%	шт.	5	5780,00 --	-- --	28900 --	-- --	28900	-- 2312	31212
72	С1247-204-2523 247-204-2523 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А									
		СП - 8%	шт.	5	2233,00 --	-- --	11165 --	-- --	11165	-- 893	12058
73	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"									
		СП - 8%	шт.	15	622,00 --	-- --	9330 --	-- --	9330	-- 746	10076
74	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА									
		СП - 8%	шт.	30	4609,00 --	-- --	138270 --	-- --	138270	-- 11062	149332
		ЩО-1.2 = 1КОМПЛ									
75	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4612,26 3088,00	1425,90 579,55	4612 3088	1426 580	98	2641 580	7833
76	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	10	1556,95 1544,00	-- --	15570 15440	-- --	130	11117 2135	28822
77	С1247-201-0211 247-201-0211 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31									
		СП - 8%	шт.	1	5780,00 --	-- --	5780 --	-- --	5780	-- 462	6242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С1247-204-2523 247-204-2523 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А									
		СП - 8%	шт.	1	2233,00	--	2233	--	2233	--	2412
					--	--	--	--		179	
79	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"									
		СП - 8%	шт.	3	622,00	--	1866	--	1866	--	2015
					--	--	--	--		149	
80	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА									
		СП - 8%	шт.	6	4609,00	--	27654	--	27654	--	29866
					--	--	--	--		2212	
		ЩО-2.1 = 1КОМПЛ									
81	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4612,26	1425,90	4612	1426	98	2641	7833
					3088,00	579,55	3088	580		580	
82	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	13	1556,95	--	20240	--	168	14452	37467
					1544,00	--	20072	--		2775	
83	С1247-201-0212 247-201-0212 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31									
		СП - 8%	шт.	1	5892,00	--	5892	--	5892	--	6363
					--	--	--	--		471	
84	С1247-204-2523 247-204-2523 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А									
		СП - 8%	шт.	1	2233,00	--	2233	--	2233	--	2412
					--	--	--	--		179	
85	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"									
		СП - 8%	шт.	4	622,00	--	2488	--	2488	--	2687
					--	--	--	--		199	
86	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА									
		СП - 8%	шт.	8	4609,00	--	36872	--	36872	--	39822
					--	--	--	--		2950	
		ЩО-2.2;-5.2 = 2КОМПЛ									
87	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	4612,26	1425,90	9225	2852	197	5281	15667
					3088,00	579,55	6176	1159		1160	
88	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	18	1556,95	--	28025	--	233	20010	51878
					1544,00	--	27792	--		3843	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С1247-201-0211 247-201-0211 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31									
		СП - 8%	шт.	2	5780,00	--	11560	--	11560	--	12485
					--	--	--	--		925	
90	С1247-204-2523 247-204-2523 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А									
		СП - 8%	шт.	2	2233,00	--	4466	--	4466	--	4823
					--	--	--	--		357	
91	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"									
		СП - 8%	шт.	6	622,00	--	3732	--	3732	--	4031
					--	--	--	--		299	
92	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА									
		СП - 8%	шт.	10	4609,00	--	46090	--	46090	--	49777
					--	--	--	--		3687	
		ЩО-2.1 = 1КОМПЛ									
93	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4612,26	1425,90	4612	1426	98	2641	7833
					3088,00	579,55	3088	580		580	
94	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	12	1556,95	--	18683	--	155	13340	34585
					1544,00	--	18528	--		2562	
95	С1247-201-0212 247-201-0212 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31									
		СП - 8%	шт.	1	5892,00	--	5892	--	5892	--	6363
					--	--	--	--		471	
96	С1247-204-2523 247-204-2523 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А									
		СП - 8%	шт.	1	2233,00	--	2233	--	2233	--	2412
					--	--	--	--		179	
97	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"									
		СП - 8%	шт.	4	622,00	--	2488	--	2488	--	2687
					--	--	--	--		199	
98	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА									
		СП - 8%	шт.	7	4609,00	--	32263	--	32263	--	34844
					--	--	--	--		2581	
		ЩАО = 1КОМПЛ									
99	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4612,26	1425,90	4612	1426	98	2641	7833
					3088,00	579,55	3088	580		580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	С1248-304-0107 248-304-0107 РСНБ РК 2015	**Пиктограмма "Выход"**	шт.	31	927,00	--	28737	--	28737	--	31036
		СП - 8%			--	--	--	--		2299	
123	С1247-213-0201 247-213-0201 РСНБ РК 2015	**Стартер 80СК-220В**	шт.	1448	88,00	--	127424	--	127424	--	137618
		СП - 8%			--	--	--	--		10194	
		УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
124	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка**	шт.	678	214,89	0,22	145695	149	644	104378	270079
		НР - 72%; СП - 8%			213,72	0,10	144902	68		20006	
125	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводкиГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	212,16	345,00	--	73195	--	73195	--	79051
		СП - 8%			--	--	--	--		5856	
126	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	30,6	368,00	--	11261	--	11261	--	12162
		СП - 8%			--	--	--	--		901	
127	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP44/ГЕРМЕТИЧНЫЙ**	шт.	58	401,00	--	23258	--	23258	--	25119
		СП - 8%			--	--	--	--		1861	
128	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	389,64	411,00	--	160142	--	160142	--	172953
		СП - 8%			--	--	--	--		12811	
129	С1261-303-0102 261-303-0102 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм**	шт.	691,56	32,00	--	22130	--	22130	--	23900
		СП - 8%			--	--	--	--		1770	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				10346764	34626	9236929	784565	12021835
							1075209	14468	--	890504	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8782241				
	Материалы		Тенге				2695				
	Всего заработная плата		Тенге					224661			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8544731				
		Накладные расходы	Тенге				161755				
		Сметная прибыль	Тенге				715518				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				9659514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					224661			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1564523				
	Материалы		Тенге				689504				
	Всего заработная плата		Тенге					865016			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	1556,95	--	12456	--	104	8893	23057
		НР - 72%; СП - 8%			1544,00	--	12352	--		1708	
101	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
102	С1247-204-2523 247-204-2523 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2233,00	--	2233	--	2233	--	2412
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
103	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	7	622,00	--	4354	--	4354	--	4702
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
104	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	3	1981,98	86,03	5946	258	352	3920	10655
		НР - 72%; СП - 8%			1778,60	36,09	5336	108		789	
105	С1247-203-0107 247-203-0107 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	14535,00	--	43605	--	43605	--	47093
		СП - 8%			--	--	--	--		3488	
		СВЕТИЛЬНИКИ									
106	Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.	237	2987,40	25,10	708014	5949	316838	279211	1066203
		НР - 72%; СП - 8%			1625,43	10,83	385227	2567		78978	
107	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	195	2520,20	16,73	491439	3262	260690	164804	708743
		НР - 72%; СП - 8%			1166,60	7,22	227487	1408		52499	
108	Е11-210401-0201 1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	110	1723,28	66,83	189561	7351	110777	53690	262711
		НР - 72%; СП - 8%			649,39	28,51	71433	3136		19460	
109	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	31	769,92	17,57	23868	545	203	16807	43929
		НР - 72%; СП - 8%			745,80	7,22	23120	224		3254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	С1247-101-0110 247-101-0110 РСНБ РК 2015	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа OPL/S-4x36**									
		СП - 8%	шт.	145	21378,00	--	3099810	--	3099810	--	3347795
					--	--	--	--		247985	
111	С1247-101-0108 247-101-0108 РСНБ РК 2015	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа OPL/S-2x36**									
		СП - 8%	шт.	183	11201,00	--	2049783	--	2049783	--	2213766
					--	--	--	--		163983	
112	С1247-101-0127 247-101-0127 РСНБ РК 2015	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа PRS/S-4x18**									
		СП - 8%	шт.	92	13506,00	--	1242552	--	1242552	--	1341956
					--	--	--	--		99404	
113	С1247-101-0108 247-101-0108 РСНБ РК 2015	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПП24-2x58-612 IP65**									
		СП - 8%	шт.	12	11201,00	--	134412	--	134412	--	145165
					--	--	--	--		10753	
114	С1247-102-0125 247-102-0125 РСНБ РК 2015	**Светильник настенно-потолочный типа НПП03-1x15, IP 54**									
		СП - 8%	шт.	95	1294,00	--	122930	--	122930	--	132764
					--	--	--	--		9834	
115	С1247-102-0126 247-102-0126 РСНБ РК 2015	**Светильник настенно-потолочный типа НПП022-1x15-230, IP 20**									
		СП - 8%	шт.	15	1556,00	--	23340	--	23340	--	25207
					--	--	--	--		1867	
116	С1247-101-0122 247-101-0122 РСНБ РК 2015	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа EFS193-1x8**									
		СП - 8%	шт.	31	15653,00	--	485243	--	485243	--	524062
					--	--	--	--		38819	
117	С1261-303-0124 261-303-0124 РСНБ РК 2015	**Лампы люминисцентные тип ЛБ-18 ГОСТ 6825-91**									
		СП - 8%	шт.	368	331,00	--	121808	--	121808	--	131553
					--	--	--	--		9745	
118	С1261-303-0124 261-303-0124 РСНБ РК 2015	**Лампы люминисцентные тип ЛБ-36 ГОСТ 6825-91**									
		СП - 8%	шт.	946	331,00	--	313126	--	313126	--	338176
					--	--	--	--		25050	
119	С1261-303-0124 261-303-0124 РСНБ РК 2015	**Лампы люминисцентные тип ЛБ-58 ГОСТ 6825-91**									
		СП - 8%	шт.	24	331,00	--	7944	--	7944	--	8580
					--	--	--	--		636	
120	С1261-303-0124 261-303-0124 РСНБ РК 2015	**Лампы компактные люминисцентные 220В, 15Вт, цоколь Е27 ГОСТ 6825-91**									
		СП - 8%	шт.	110	331,00	--	36410	--	36410	--	39323
					--	--	--	--		2913	
121	С1261-303-0124 261-303-0124 РСНБ РК 2015	**Лампы люминисцентные мощностью 8Вт, 220В ГОСТ 6825-91**									
		СП - 8%	шт.	31	331,00	--	10261	--	10261	--	11082
					--	--	--	--		821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				622810				
		Сметная прибыль	Тенге				174986				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2362319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								652
		Сметная заработная плата	Тенге					865016			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				12021833				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								796
		Сметная заработная плата	Тенге					1089677			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								86764503
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19066706				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					759857			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					300107			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						43141369		
		- Перевозка грузов	Тенге				121551				
		- Накладные расходы	Тенге							17248027	
		- Сметная прибыль	Тенге							6427000	
		Итого по АКТу	**Тенге**				86 764 502,72				
		В том числе оборудование	**Тенге**				0,00				
		Итого без оборудования	**Тенге**				86 764 502,72				
		Временные здания и сооружения 1,2 %	**Тенге**				1 041 174,03				
		Итого с временными	**Тенге**				87 805 676,75				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,9 %	**Тенге**				790 251,09				
		Итого с дополнительными затрами	**Тенге**				88 595 927,84				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				1 771 918,56				
		Итого	**Тенге**				90 367 846,40				
		Итого с оборудованием	**Тенге**				90 367 846,40				
		Понижающий коэффициент К=0,95	**Тенге**				85 849 454,08				
		Налог на добавленую стоимость 12%	**Тенге**				10 301 934,49				
		Стоимость строительства	**Тенге**				96 151 388,57				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Акгем-Строй"
Заурбеков Т.Б.

Авторский надзор:
Гип ТОО "Конструктор-80"
Утегенов А.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГрадСтройСервис"
Касымов Б.А.