Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Форма

Подрядчик: ТОО "АймарСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "INDEVER GROUP"

Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке К. Нокина, г.Актобе

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

За _июль_2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		5	10.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	20 000 000,00									
Акт №1	20 000 000,00	17 857 142,89							2 142 857,15	20 000 000,00
Итого за отчетный месяц	20 000 000,00	17 857 142,89							2 142 857,15	20 000 000,00

Итого к оплате: 20 000 000 (Двадцать миллионов тенге ноль тиын) **в том числе НДС 2 142 857,15**

Подрядчик:

ТОО "АймарСтройСервис"

Директор

_____Жалгасбаев Д.Б.

Субподрядчик:

ТОО "INDEVER GROUP"

Директор

_____Тайбасов К.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО "АймарСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "INDEVER GROUP"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке К. Нокина, г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : Спортивный комплекс
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№5 от 10.05.24**

Акт выполненных работ №1

Составлен(а) в текущих ценах на январь 2023 года. за **июль 2024** (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
8	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	19	5882,78 1451,08	1749,35 740,54	111773 27571	33237 14070	50965	38726 12040	162539
9	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	8	2861,47 1374,35	1487,12 613,77	22892 10995	11897 4910	--	18768 3333	44993
10	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	5	3810,17 1771,98	2038,19 837,89	19051 8860	10191 4189	--	15398 2756	37205
11	1107-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	51	5562,28 2695,60	2866,68 1190,73	283676 137476	146200 60727	--	233879 41404	558960
12	221-104-0103 РСНБ РК 2022	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 3,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	$м^3$	38,3	53637,00	--	2054297	--	2054297	--	2218641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2						
13	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	74,652	6461,89 395,39	12,23 3,28	482393 29517	913 245	451963	27678 40806	550877
14	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	$м^3$	0,67	30339,88 1967,13	2059,72 493,35	20328 1318	1380 331	17630	1500 1746	23574
15	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	166	3873,15 844,11	1961,38 459,20	642943 140122	325589 76227	177232	255293 71858	970094
16	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	24	3436,23 729,54	2000,25 468,31	82470 17509	48006 11239	16955	33923 9312	125705
17	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	170	5005,52 1284,90	2498,55 584,97	850938 218433	424754 99445	207751	375097 98083	1324118
18	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	188,539	31649,00 --	-- --	5967071 --	-- --	5967071	-- 477366	6444437
19	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ	$м^3$	4,2	40171,35 9937,05	2001,93 485,04	168720 41736	8408 2037	118576	39833 16684	225237
20	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	74,652	6461,89 395,39	12,23 3,28	482393 29517	913 245	451963	27678 40806	550877
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	332	4083,87 505,94	31,69 4,85	1355845 167972	10521 1610	1177352	157710 121084	1634639
		Фундаменты под перегородки									
22	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	$м^3$ основания	11,25	4612,94 1581,31	3026,68 1346,32	51896 17790	34050 15146	56	30630 6602	89128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1105-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	9	43805,29 7732,26	3473,16 755,43	394248 69590	31259 6799	293399	69514 37101	596863
26	1108-0201-0181 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	1,129965	23123,58 11685,80	4808,01 1298,80	26128,71 13204,30	5433,19 1467,91	7491,22	13645,37 3181,93	42956,01
27	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0008755	62361,00 --	-- --	55 --	-- --	55	-- 4	59
28	1126-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	$м^2$	395,2	1739,00 1318,38	19,19 5,82	687253 521024	7584 2300	158645	397725 86798	1171776
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4462521 156105	154244 35142	4152172 --	208984 373723	16676678

ИТОГО ПО СМЕТЕ:

		Временные здания и сооружения	Тенге	1,5%			250 150				16 676 678
		Итого с временными									
		Зимние удорожания		0,90%			152 341				16 926 828
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные затраты		2%			341 583				17 079 170
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		В текущих ценах на 2023 год		1,079							17 420 753
		Итого с учетом коэффициента по договору		0,95							18 796 993
		НДС		12%			2 142 857,15				17 857 142,89
		Итого с НДС									20 000 000

Подрядчик: ТОО "АймарСтройСервис""

Жалгасбаев Д.Б.

Субподрядчик: ТОО "INDEVER Group "

Тайбасов К.К.