Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области» БИН 030640002191
Подрядчик: ТОО «Агрофирма «Коквест» БИН 940240001159
Договор: №28 от 12.05.2020г.
Наименование стройки: Проведение капитального ремонта ГТС коммунальной собственности платины Алимбетовской-2 расположенной в Актюбинской области Каргалинского района с.Алимбетовка
Наименование объекта: Проведение капитального ремонта ГТС коммунальной собственности платины Алимбетовской-2 расположенной в Актюбинской области Каргалинского района с.Алимбетовка

Акт №1
выполненных работ за июнь месяц 2020г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.					
1	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		500	24,65	12327
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	2,75	1435,86	3949
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,9	3949
1. 2 (31-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	2,75	3586,05	9862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	2,75	1148,69	3158,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,65	12327
		НР первого уровня	%	59,1		4,67	2334
		НР второго уровня	%	4		1,17	586
		Накладные расходы	%	-		5,84	2920
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,44	1220
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32,93	16467
2	Е11-010103-0108 11-010103-0108 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м	м3 грунта		4061,00	126,78	514837
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0,004221	17,139	693,95	11894
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01776	72,123	1435,86	103559
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,43	115453

2. 3 (31-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00216	8,772	3586,05	31456
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00216	8,772	1148,69	10076,31
2. 4 (31-010102-0104)	1669С	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0156	63,352	5854,6	370898
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	63,352	1148,69	72771,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,85	502943
		НР первого уровня	%	59,1		16,8	68233
		НР второго уровня	%	4		5,74	23323
		Накладные расходы	%	-		22,55	91556
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,95	48511
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				161,27	654904
3	Е11-010103-0120 11-010103-0120 РСНБ РК 2015 К=20	-Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		4061	135,24	549209
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0,00506	20,549	693,95	14260
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	73,098	1435,86	104959
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,36	119218
3. 3 (31-010102-0104)	1669С	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,018	73,098	5854,6	427960
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	73,098	1148,69	83966,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				131,73	534949
		НР первого уровня	%	59,1		17,35	70458
		НР второго уровня	%	4		6,1	24787
		Накладные расходы	%	-		23,45	95245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,7	51556
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				171,39	696010
4	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		245	161,6	39593
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0,011316	2,772	693,95	1924
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,030242	7,409	1435,86	10639
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,28	12563
4. 3 (31-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,007558	1,852	3586,05	6640
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007558	1,852	1148,69	2127,37
4. 4	2264С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном	маш.-ч	0,022684	5,558	4223,43	23472

(31-010201-0103)	ходу, 0,65 м3					
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022684	5,558	1148,69	6384,42
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				153,63	37640
4. 5 100081С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,0098	2901,67	28
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,116067	28
	НР первого уровня	%	59,1		30,3	7424
	НР второго уровня	%	4		7,68	1881
	Накладные расходы	%	-		37,98	9305
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,97	3912
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				215,55	52810
5 С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		392	412,41	161665
	НР второго уровня	%	4		16,5	6467
	Накладные расходы	%	-		16,5	6467
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,31	13451
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				463,22	181582
6 Е11-010107-1301 11-010107-1301 РСНБ РК 2015	-Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		3828	38,02	145547
6. 1 3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0103	39,428	1232,79	48607
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12,7	48607
6. 2 245С (31-010101-0202)	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0103	39,428	2953,15	116438
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	39,428	986,23	38885,08
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,02	145547
	НР первого уровня	%	59,1		7,5	28727
	НР второго уровня	%	4		1,82	6971
	Накладные расходы	%	-		9,33	35698
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,79	14500
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				51,13	195745
7 Е11-010107-1506 11-010107-1506 РСНБ	-Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3	м2 спланированной поверхности		3828	1,3	4971

	РК 2015						
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00048	1,837	1232,79	2265
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,591738	2265
7. 2 (31-010103-0401)	459С	Грейдеры прицепные тяжелого типа	маш.-ч	0,00024	0,91872	1284,27	1180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00024	0,91872	986,23	906,07
7. 3 (33-040101-0202)	1829С	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00024	0,91872	3044,2	2797
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00024	0,91872	986,23	906,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,3	4971
		НР первого уровня	%	59,1		0,349717	1339
		НР второго уровня	%	4		0,06593	252
		Накладные расходы	%	-		0,415647	1591
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,137135	525
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1,85	7087
8	Е11-010201-0101	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		4061	70,34	285632
	11-010201-0101 РСНБ РК 2015						
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	63,636	1418,11	90243
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22,22	90243
8. 2 (31-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	58,072	3586,05	208250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	58,072	1148,69	66706,73
8. 3 (32-010102-0301)	618С	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	5,564	691,4	3847
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 4 (33-040101-0102)	1835С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	5,564	2949,29	16409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	5,564	986,23	5487,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,34	285632
		НР первого уровня	%	59,1		13,13	53333
		НР второго уровня	%	4		3,34	13559
		Накладные расходы	%	-		16,47	66892
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,94	28202
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				93,75	380726
9	Е11-010201-0107	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		4061	37,41	151914
	11-010201-						

	0107 РСНБ РК 2015 К=6						
9. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00822	33,381	1232,79	41152
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10,13	41152
9. 2 (32-010102-0301)	618С	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00822	33,381	691,4	23080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 3 (33-040101-0102)	1835С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00822	33,381	2949,29	98451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00822	33,381	986,23	32921,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37,41	151914
		НР первого уровня	%	59,1		5,99	24321
		НР второго уровня	%	4		1,74	7049
		Накладные расходы	%	-		7,72	31370
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,61	14663
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				48,74	197947
10	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		2134,37	69,6	148552,42
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=639,58)	чел-ч	0,01403	56,976	639,58	36441
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	49,544	1070,5	53037
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22,03	89478
10. 3 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	49,544	3365,93	166762
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	49,544	856,40	42429,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,33	208453
10. 4 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,1	406,1	93	37767
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	37767
		НР первого уровня	%	59,1		13,02	52881
		НР второго уровня	%	4		3,31	13422
		Накладные расходы	%	-		16,33	66303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,87	27917
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,8	272772,42

ИТОГО по смете: Тенге 2 626 050,42

Непредвиденные работы и затраты, 2%	**52 521,01**
Итого с непредвиденными работами и затратами	**2 678 571,43**
Налог на добавленную стоимость,12%	**321 428,57**
Всего сметный расчет	**3 000 000,00**

Заказчик:
И.о.руководителя ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области» _____ Кубенов А.И.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Регион Строй Проект» _____ Оразалин А.М.

Технический надзор:
Эксперт ТОО «Мастер Металл Пласт» _____ Ерниязов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО «Агрофирма «Коквест» _____ Проскурин В.В.