Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Декларация о соответствии

« 27 » августа 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Коквест», Актюбинская область, Мартукский район село Жездибай**
наименование организации, юридический адрес
В лице **Директора Проскурина Владимира Викторовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Алимбетовской 2 в селе Алимбетовка Каргалинского района Актюбинской области»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области» Руководитель Иманкулов Жаксыгалей Исламович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2.Субподрядные организации: _____
наименование организации ;
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Регион Строй Проект», 55-11/2016**
_____ наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ **«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области»**
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения
4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно
целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том числе	общая (с учетом	в том числе

так далее		ранее принятых)	пускового комплекса или очереди	ранее принятых)	пускового комплекса или очереди
Проведение капитального ремонта ГТС коммунальной собственности плотины Алимбетовской _2 в селе Алимбетовка Каргалинского района Актюбинской области	тенге	*7 441 066,60 в том числе НДС*		*7 441 066,60 в том числе НДС*	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Разработка и выемка грунта для устройства плотины, перевозка грунта. Укладка грунта с послойным уплотнением через каждые 300мм, устройство откосов и гребня. Укрепление откосов посевом многолетней травы и подсыпкой растительного грунта

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2020 года;

месяц, год

окончание работ август 2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3(три);

фактически,месяц: 3(три)

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов:

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Алимбетовской 2 в селе Алимбетовка Каргалинского района Актюбинской области»**

готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Проскурин Владимир Викторович

фамилия,имя,отчество (при наличии)

Агрофирма «Кокшет»