Форма КС-3

Генподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" БИН 111040019283

Субподрядчик: ТОО "Stroy Company 2017" БИН 170840020928

Наименование стройки: Реконструкция отвода и разводящих сетей в с. Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области

Наименование объекта: Реконструкция отвода и разводящих сетей в с. Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области

Договор подряда (контракт) № 45-14-10 от 24.05.2023 г.

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за декабрь 2023 год

	Код заказчика	Код подрядчика		Договор: номер		дата	Источник финансирования: Наименование	Код	Организационно-правовая форма: Наименование		Код
				45-14-10		24.05.2023 г.					

№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция отвода и разводящих сетей в с. Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области	198 508,69	177 239,90							21 268,79	198 508,69
	Всего к оплате :										**198 508,69**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283

Директор_____**Жуман М.Б.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928

Директор_____**Ахметов А.А.**

Приложение 3-1

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" БИН 111040019283**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Stroy Company 2017" БИН 170840020928**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция отвода и разводящих сетей в с. Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области
(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция отвода и разводящих сетей в с. Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45-14-10 от 24.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 1
от 20.12.2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	27	1133-0202-0101 РНСБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	6735,85	3131,17	6736	3131	0	3728	11301	Казахстан
						3604,68	1573,06	3605	1573	0	837		
2	1	8601-0602-0701 УСН РК 8.02-03-2019	Конструкции ограждении из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов - аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из оцинкованного профнастила с металлическими стойками	секция	1	11986,00	409,00	11986	409	0	8410	22028	Казахстан
						11577,00	104,00	11577	104	0	1632		
3	6	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы сухие. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1,1,2) м3	м3	10	114,80	109,26	1148	1093	0	217	1474	Казахстан
						5,54	24,57	55	246	0	109		
4	8	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещений грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	10	38,48	38,48	385	385	0	85	507	Казахстан
						0,00	11,80	0	118	0	38		
5	10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,006	357608,46	107542,46	2146	645	0	1214	3629	Казахстан
						250066,00	31000,62	1500	186	0	269		
6	7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	1	1220,61	159,81	1221	160	0	798	2180	Казахстан
						1060,80	47,39	1061	47	0	161		

7	33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаметы. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	5	302,80	19,99	1514	100	0	1413	3162	Казахстан
						282,81	2,71	1414	14	0	234		
8	38	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки и клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1762,53	82,53	1763	83	0	1703	3743	Казахстан
						1680,00	40,62	1680	41	0	277		
9	59	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	1	1446,67	931,24	1447	931	0	556	2163	Казахстан
						515,43	256,99	515	257	0	160		
10	10	1122-1401-0205 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м	1	11345,75	7909,55	11346	7910	0	5669	18376	Казахстан
						3436,20	4437,41	3436	4437	0	1361		
11	11	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м	1	1150,33	7,55	1150	8	0	824	2133	Казахстан
						1142,78	2,30	1143	2	0	158		
11	13	1122-0601-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной	км	0,001	571292,73	226499,73	571	226	0	277	916	Казахстан
						344793,00	39795,02	345	40	0	68		
12	15	1125-0204-0101 РСНБ РК 2015	Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м	0,1	32482,17	21641,68	3248	2164	0	1621	5259	Казахстан
						10840,49	5535,93	1084	554	0	390		
13	17	1125-0205-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 100 мм. Протаскивание плетей через кожух	м	0,3	2655,51	1858,71	796,65	557,61		384	1275	Казахстан
						796,80	496,60	239,04	149		94		
14	21	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетонного. Устройство в грунтах сухих	м3	0,1	19783,80	9346,72	1978	935	0	984	3199	Казахстан
						10437,08	3816,57	1044	382	0	237		
15	44	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1	1030,08	58,68	1030	59	0	670	1836	Казахстан
						971,40	0,00	971	0	0	136		
16	50	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	(Тройник Ду 100 мм, Крест Ду 100 мм) Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,005	1024141,26	517879,96	5121	2589	0	2271	7983	Казахстан
						506261,30	152091,35	2531	760	0	591		
17	4	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,1	5114,70	1745,10	511	175	0	251	823	Казахстан
						3369,60	744,70	337	74	0	61		
18	5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Монолитные участки бетонные. Устройство	м3	0,1	2377,33	1096,18	238	110	0	151	420	Казахстан
						1281,15	245,48	128	25	0	31		

19	7	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт	1	1444,85	1037,14	1445	1037	0	656	2269	Казахстан
						407,71	261,72	408	262	0	168		
20	4	1127-0403-1101 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные обработанные в верхней части пескоцементной смесью толщиной слоя 18 см. Устройство с уплотнением катками на пневмоколесных	м2	3	162,71	128,21	488	385	0	133	671	Казахстан
						34,50	29,69	104	89	0	50		
21	5	1106-0101-0108 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство	м3	1	3844,57	1179,67	3845	1180	0	2027	6341	Казахстан
						2664,90	272,12	2665	272	0	470		
22	45	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т	0,06	44338,69	17258,69	2660	1036	0	1320	4298	Казахстан
						27080,00	4797,14	1625	288	0	318		
23	75	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	0,2	11697,08	3162,47	2339	632	0	1391	4028	Казахстан
						8534,61	1122,56	1707	225	0	298		
24	36	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ/в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	км	0,02	162410,61	94243,21	3248	1885	0	1365	4983	Казахстан
						68167,40	30776,42	1363	616	0	369		
25	52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ 115	м2	2	56,45	3,41	113	7	0	86	215	Казахстан
						53,04	0,54	106	1	0	16		
26	17	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	Стены и днища при отношений высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,03	6352,80	1975,56	191	59	0	93	306	Казахстан
						4377,24	688,98	131	21	0	23		
27	9	1109-0202-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж м/конструкции водонапорной башни а комплекте. Монтаж	т	0,06	63961,85	33200,85	3838	1992	0	1667	5945	Казахстан
						30761,00	9508,31	1846	570	0	440		
28	18	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3	1	1186,90	1186,90	1187	1187	0	652	1986	Казахстан
						0,00	815,10	0	815	0	147		
29	20	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены зумпф. Крепление досками	м2	1	435,08	15,45	435	15	0	261	751	Казахстан
						419,63	7,58	420	8	0	56		
30	12	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0,05	58401,00	0,00	2920	0	0	2015	5330	Казахстан
						58401,00	0,00	2920	0	0	395		
31	61	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2247,29	183,41	2247	183	0	1715	4279	Казахстан
						2063,88	79,32	2064	79	0	317		
32	101	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015	Опорная подушка. Устройство	м3	0,07	3776,51	555,95	264	39	0	147	444	Казахстан
						3220,56	216,65	225	15	0	33		

33	104	1109-0301-0501 РСНБ РК 2015	Пути подкрановые по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа Р. Монтаж	м	1	5440,79	1994,75	5441	1995	0	2901	9009	Казахстан
						3446,04	758,60	3446	759	0	667		
34	109	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	1	826,04	92,74	826	93	0	616	1557	Казахстан
						733,30	36,69	733	37	0	115		
35	111	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	2	375,89	28,56	752	57	0	441	1289	Казахстан
						347,33	14,40	695	29	0	95		
36	114	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2	1	883,34	74,09	883	74	0	696	1705	Казахстан
						809,25	60,33	809	60	0	126		
37	56	1109-0401-0205 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м2	2	961,24	461,61	1922	923	0	826	2968	Казахстан
						499,63	177,52	999	355	0	220		
38	4	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3505,45	268,45	3505	268	0	2638	6634	Казахстан
						3237,00	59,97	3237	60	0	491		
39	40	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	2	282,46	147,06	565	294	0	222	850	Казахстан
						135,40	46,85	271	94	0	63		
40	57	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением до 160 мм2. Монтаж оборудования	м	2	206,60	23,06	413	46	0	305	776	Казахстан
						183,54	7,24	367	14	0	57		
41	87	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	м3	0,06	13293,18	878,01	798	53	0	470	1369	Казахстан
						12415,17	419,74	745	25	0	101		
42	115	1113-0501-0305 РСНБ РК 2015	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике/по плите покрытия и по периметру/	м2	1	1005,76	85,06	1006	85	0	585	1718	Казахстан
						920,70	38,42	921	38	0	127		
43	91	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники уличные. Установка	светильник	1	5000,11	2588,11	5000	2588	0	2140	7712	Казахстан
						2412,00	1096,74	2412	1097	0	571		
44	4	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5м. Посадка	шт.	1	5188,58	1184,80	5189	1185	0	2674	8492	Казахстан
						4003,78	379,80	4004	380	0	629		
45	11	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из кирпичного или известкового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2	2	416,08	145,62	832	291	0	382	1312	Казахстан
						270,46	42,98	541	86	0	97		

Итого	**177 454**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	40 191
- эксплуатацию машин, тенге	27 105

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 592
- накладные расходы, тенге	37 637
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 395
Всего	**177 454**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%)	6 442
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**3 678**
Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901	**196 933**
Генподрядные услуги, К = 0,9	**177 239,90**
НДС	21 268,79
Итого	**198 508,69**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283

Директор _____ **Жуман М.Б.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928

Директор _____ **Ахметов А.А.**