Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 29 » _ июля 2016 г.

Заказчик _ГУ «Отдел строительства Бурабайского района»_____
(наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс)

на основании:

Декларации о соответствии от 28.07.16 г. ТОО «ASTI» , исп. директор – Мухамеджанов С.К.
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Заключения о качестве строительно-монтажных работ Заключение от 29 июля 2016 года, ТОО «Дизайн Центр» Ахметбеков Айдарбек Кокиевич. Аттестат эксперта КДС ЖКХ №06039 от 23.09.2013 года_____
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту Заключение от 29 июля 2016 года, ИП «Жакенов А». Жакенов Алтай Айкенович. Аттестат эксперта КДСиЖКХ №00591, 00592, 00593
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Школа на 900 учащихся в г. Щучинске Бурабайского района Акмолинской области
наименование объекта и вид строительства (новое)

по адресу Акмолинская область г. Щучинск
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «18» июля 202012 г. № 211 Акимат города Щучинска
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____»_____20_____года

№ _____
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и и лицензирования по Акмолинской области, дата выдачи 03.11.2013 г._____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Дизайн Центр» 09/12
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) ГУ «Отдел строительства Бурабайского района» - 2013 г._____
ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Бурабайского района» - 2013 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____ноябрь 2013 год;_____

(месяц, год)

окончание работ июль 2016 год;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: 24 месяцев;

по норме или по проекту организации строительства, месяц;

фактически, месяц: 31 месяц

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
900	учащихся	900	900	900	900

Школа на 900 учащихся имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	13 370,6	13 370,6
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	$м^3$	52 845,26	52 845,26
В том числе подземной части	$м^3$	8225,24	8225,24

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Фундамент - свайные, монолитные ленточные и из бетонных блоков, под колонны - столбчатый; Наружные, внутренние стены и перегородки - кирпичные; Перекрытия – ж/бетонные мн/пустотные; Перемычка ж/бетонные; Колонны- ж/бетонные; Ригели - ж/бетонные; Прогоны – ж/бетонные; Кровля – совмещенная; Полы – керамическая плитка, линолеум, спорт-покрытия; Окна – изделия ПВХ с двойным стеклопакетом; Двери – деревянные;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячеводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно - сметной документации): всего 1 464 916,18 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 075 892,296 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 161 868,633 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 464 916,18 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 1 075 892,296 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 161 868,633 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Школа на 900 учащихся в г. Щучинске Бурабайского района Акмолинской области принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ **Биданов Е.Е**

ФИО (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор _____ **Жакенов А.А.**

ФИО (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ **Ахметбеков А.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Генеральный подрядчик _____ **Мухамеджанов С.К.**

ФИО (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«_29_» _июля_____ 2016 г.

Технический надзор: ИП Жакенов А.А.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)
в лице Жакенова Алтая Айкеновича_ АДС иЖКХ № 00592, АДС иЖКХ №00593, АДС иЖКХ № 00591_ от 27 марта 2012г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании __№28 от 21 ноября 2013г.
(№ договора и дата)
по объекту: Школа на 900 учащихся в г. Щучинскк, Бурабайского района
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительство Бурабайского района»
Врио Биданов Ерлан
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «ASTI»
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора Мухамеджанова С.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями ТОО» «АкмолаСантехкомплект», ТОО «EuroPlus-Astana» ТОО «Di-Mir Group» ТОО «KILAR» ТОО «KAZYNA-SR» ТОО «Техпромресурс» ТОО «Байланыс-М» ТОО « Астанинский электротехнический завод»
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директоров: Романенко И.Н., Пастухов Е.Г., Акимбеков Д.Т., Ларионов И.В., Матайбаева С.А., Жуманов М.Г., Данилов М, Мукушов С., Сыздыков А.С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2013г.
(месяц, год)
окончание работ июль 2016г.
(месяц, год)
при продолжительности строительства: 31 *месяца (-ов)*
по норме или по проекту организации строительства 24 месяц;
фактически 31 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 1464916,18 *тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ* 1075892,296 *тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря* 161868,633 *тысяч тенге;*

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1464916,18 *тысяч тенге, в том числе:*

стоимость строительно-монтажных работ 1075892,296 *тысяч тенге;*

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 161868,633 *тысяч тенге;*

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Дизайн-Центр»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ГУ «Отдел строительство Бурабайского района»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация ИП Жакенов А.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата **М.П.**

29.07.2016

Жакенов Алтай Айкенович

эксперт(ы) по технического надзора Жакенов Алтай Айкенович

АДС иЖКХ № 00592, АДС иЖКХ №00593, АДС иЖКХ № 00591 от 27 марта 2012г

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата

М.П.

Жакенов Алтай Айкенович

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«29» июля 2016г.

Авторский надзор ТОО «Дизайн Центр» - Марамов Бурабай Марамович – руководитель, в лице эксперта ТОО «Дизайн Центр» Ахметбекова Айдарбека Кокиевича, аттестат КДСЖКХ№06039 от 23 сентября 2013 года. Действующего на основании договора №33 от 14 декабря 2013 года.

по объекту: «Школа на 900 учащихся в г. Щучинске Акмолинской области»

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительство Бурабайского района».

Руководитель Биданов Ерлан Еркебаевич

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком : **ТОО «ASTI».**

Лицензия № 001881 от 22 ноября 2000 года.

Руководитель Мухамеджанов Серик Газизович

б) субподрядными организациями:

1. ТОО «АкмолаСантехкомплект» - внутреннее отопление, ВК,тепломех.оборудование котельной (директор – Романенько И.Н.);

2. ТОО «EuroPlus-Astana» - вентиляция(директор – Пастухов Е.Г.);

3. ТОО «Di-Mir Group» - наружные сети 0,4 кВ,наруж. Освещение, внутр. ЭО и э/освещение(директор – Акимбеков Д.Т.);

4. ТОО «KILAR» - внутр. слабые токи (директор – Ларионов И.В.);

5. ТОО «KAZYNA-SR» - наружные сети ОВ и тепловые сети (директор – Жуманов М.Г.);

6. ТОО «Техпромресурс» - наруж. сети 10 кВ (директор- Данилов М.);

7. ТОО «Байланыс - М» - наруж. сети телефонизации (директор – Мукушев С.)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ - **ноябрь 2013 года;**

окончание работ - **июль 2016 года;**

при продолжительности строительства по норме или по проекту организации строительства **24месяца.**

Фактически **31месяц;**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Дизайн Центр» номер проекта №09/12.

Авторский надзор: ТОО «Дизайн Центр» руководитель Марамов Бурабай Марамович.

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору Ахметбеков Айдарбек Кокиевич

аттестат КДСЖКХ №06039 от 23 сентября 2013 года.

подпись, дата М.П.
29.07.2016 г.

Приложение 3
К приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

«29» июля 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ASTI» г. Астана, улица Акжол, 20
наименование организации, юридический адрес

в лице Мухамеджанов Серик Казисович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство школы на 900 учащихся в г. Щучинске Бурабайского района Акмолинской области
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства Бурабайского района» Биданов Ерлан Еркебайулы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: ТОО «Акмола-Сантехкомплект», ТОО «Астанинский электротехнический завод», ТОО «Dimir-Group», TOOEuroplus-Astana, ТОО «Техпромресурс», ТОО «KAZYNA-SR», ТОО «Байланыс-М»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Дизайн Центр» 09/12
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) _____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
900	учащихся	900	900	900	900

Школа на 900 учащихся имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	13 370,6	13 370,6
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	$м^3$	52 845,26	52 845,26
В том числе подземной части	$м^3$	8 225,24	8 225,24

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объектухарактеризуется следующими данными:

1.Фундамент - свайные, монолитные ленточные и из бетонных блоков, под колонны - столбчатый;
2.Наружные, внутренние стены и перегородки - кирпичные;
3.Перекрытия – ж/бетонные мн/пустотные;
4.Перемычка ж/бетонные;
5.Колонны- ж/бетонные;
6.Ригели - ж/бетонные;
7.Прогоны – ж/бетонные;
8.Кровля – совмещенная;
9.Полы – керамическая плитка, линолеум, спортпокрытия;
10.Окна – изделия ПВХ с двойным стеклопакетом;
11.Двери – деревянные;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2013
месяц, год
окончание работ июль 2016
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 24
фактически, месяц: 31

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ «Бурабай Су Арнасы» Тлегенова Галина Пшугуловна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Бурабайский РПУТ Куликов Анатолий Федорович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

ТОО «Кокшетау-Энерго» Восточные МЭС Нуралин М.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Согласно временных технических условий ТОО "Кокшетау Энерго" № 09/6984 от 28.03.2016г. выполнено

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Школа на 900 мест в г. Щучинске Бурабайского района готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Мухамеджанов Серик Казисович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата М.П.

Счет-фактура № 44 от 12 Июля 2013 г.

Поставщик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ASTI"

ИИН (БИН) и адрес места нахождения поставщика : ИИН (БИН) 001140004068 Адрес места нахождения: г Астана ул Акжол, 20 Св-во о постановке на регистрационный учет по НДС серия 62001 № 0035228 от 13.06.2014г.

ИИК поставщика: KZ786010111000042387, БИК HSBKKZKX, в АО "Народный Банк Казахстана",

Договор (контракт) на поставку товаров, (работ, услуг) :№ 29 от 22.11.2013г

Условия оплаты по договору(контракту): Безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) :Республика Казахстан, Акмолинская область Бурабайский район г. Щучинск ул. Абылай-хана 32, каб. 27

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности :Без доверенности

Способ отправления :Самовывоз

Товарно-транспортная накладная :

Грузоотправитель :ИИН (БИН) 001140004068 Товарищество с ограниченной ответственностью "ASTI" Адрес места нахождения: г Астана ул Акжол, 20

(ИИН (БИН), наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ИИН (БИН) 060140010407 ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" Адрес места нахождения: Акмолинская область Бурабайский район г. Щучинск ул. Абылай-хана 32, каб. 27

(ИИН (БИН), наименование и адрес места нахождения)

Получатель :ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"

ИИН (БИН) и адрес места нахождения получателя: ИИН (БИН) 060140010407 Адрес места нахождения: Акмолинская область Бурабайский район г. Щучинск ул. Абылай-хана 32, каб. 27 871636-46288

ИИК получателя :KZ03070103KSN0324000, БИК KKMFKZ2A, в РГУ Комитет Казначейства МФ РК,

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость тов. (работ,услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство школы на 900 учащихся в городе Щучинске Бурабайского района Акмолинской области	усл	1	39 720 408.04	39 720 408.04	12 %	4 766 448.96	44 486 857.00	-----	-----
Всего по счету :			**1**		**39 720 408.04**		**4 766 448.96**	**44 486 857.00**		-----

Руководитель организации

исполнительный директор Мухамеджанов С.К.

(должность) (ФИО,подпись)

Главный бухгалтер организации

главный бухгалтер Жусупова А.М.

(должность) (ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)

(должность) (Ф.И.О., подпись)

Получил счет-фактуру

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-получателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Форма КС-3

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"**

Генподрядчик: **ТОО "ASTI"**

Утверждена "Приказом"
Председателя Агентства Республика Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 02 мая 2012 года № 170

Наименование строительства и его адрес:
Строительство школы на 900 учащихся в городе Щучинске Бурабайского района, Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		29	22.11.2013г.							

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	из графы 1									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**204 640 904**	**39 720 408,04**							**4 766 448,96**	**44 486 857**

М.П. Заказчик:
Врио руководителя ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" _____ 2016 г. **Биданов Е.Е.**

М.П. Генподрядчик:
Исполнительный директор ТОО "ASTI" _____ 2016 г. **Мухамеджанов С.К.**

Реестр выполнения к форме КС-3 за июль 2016 года

Строительство школы на 900 учащихся в городе Щучинске Бурабайского района, Акмолинской области

№№ п/п	Наименование	Стоимость, тенге
1	Общестроительные работы ниже 0,00	
	Акт №1	2 306 680
	Итого	**2 306 680**
2	Общестроительные работы выше 0,00	
	Акт №2	32 770 148
	Итого	**32 770 148**
3	Малые формы	
	Акт №3	3 379 002
	Итого	**3 379 002**
4	Сети электроснабжения ВЛ-10кВ,КЛ-10кВ	
	Акт №4	1 222 579
	Итого	**1 222 579**
5	Сети электроснабжения КЛ-10кВ	
	Акт №5	4 808 448
	Итого	**4 808 448**
	Всего	**44 486 857**
	В т.ч. НДС 12%	**4 766 449**

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"

Генподрядчик: ТОО "ASTI"

Наименование объекта: Строительство школы на 900 учащихся в городе Щучинске Бурабайского района, Акмолинской области

Договор № 29 от 22 ноября 2013 года

Акт №1

выполненных работ за июль 2016 года

Общестроительные работы ниже 0,00

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Подвал									
	4.2 Двери									
82	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	7,27	400,18	102,53	2909	745	1634	0,899	7
		м2 проемов		151,65	35,67	1102	259	120	0,1393	1
83	Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	7,27	104,4	0,09	759	1	493	0,358	3
		м2 проемов		56,48	0,05	411	–	120	0,0002	–
84	6-3-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	5,32	6390		33995				
		м2								
85	6-3-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	1,95	4810		9380				
		м2								

86 1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980		5960				
	комплект								
87 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
	комплект								
88 Е15-202-1	Остекление деревянных прочих дверей на штапиках по замазке оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	2,09	766,66	3,04	1602	6	297	0,837	2
	м2 площади остекления		134,33	1,15	281	2	105	0,0056	–
89 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	24,18	400,18	102,53	9676	2479	5435	0,899	22
	м2 проемов		151,65	35,67	3667	863	120	0,1393	3
90 Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	3,05	325,27	83,13	992	254	615	0,801	2
	м2 проемов		138,83	29,17	423	89	120	0,1169	–
91 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	58,37	636,69	31,85	37164	1859	14208	1,15	67
	м2 проемов		190,8	12,04	11137	703	120	0,0587	3
92 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	2,01	4010		8060				
	м2								
93 6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	5,26	3900		20514				
	м2								
94 6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-15П внутренние	3,05	3900		11895				
	м2								
95 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние	43,2	4010		173232				
	м2								
96 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	5,56	4250		23630				
	м2								
97 6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	5,26	3540		18620				

		м2							
98	6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 20-15П внутренние	5,8	3760		21808			
		м2							
99	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 20-9П; внутренние	5,13	4010		20571			
		м2							
100	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 19-9ГТП	5,01	12300		61623			
		м2							
101	6-4-5	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП	5,32	14500		77140			
		м2							
102	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	9	1500		13500			
		комплект							
103	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	35	1380		48300			
		комплект							
104	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	44	583		25652			
		шт							
105	Е15-202-1	Остекление деревянных прочих дверей на штапиках по замазке оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	3,195	766,66	3,04	2449	10	455	0,837	3
		м2 площади остекления								
				134,33	1,15	429	4	105	0,0056	–

Раздел 5 Разные работы

5.6 Пандус

272	Е7-60-4									
		Установка металлических ограждений без поручня	35	89,04	5,89	3116	206	3626	0,415	15
		м ограждений								
				71,78	2,23	2512	78	140	0,0109	–
273	8-6-8									
		Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х3 мм	82	148		12136				
		м								
274	8-6-166	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 25х3 мм	70	129		9030				
		м								

275 8-6-181	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 51х2 мм	35	314		10990				
	м								
276 8-6-174	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 40х2,0мм	33,5	206		6901				
	м								
277 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	28,61	21,8	0,05	624	1	150	0,0295	1
	м2		5,81	0,02	166	1	90	0,0001	–
278 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	57,22	20,36	0,02	1165	1	214	0,0213	1
	м2		4,16	–	238	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**675353**	**5562**			**123**
					20366	**1999**			**7**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				649425				
	Накладные расходы, тенге				27127				
	- заработная плата, тенге				4069				
	- трудоемкость, чел-ч				14				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42149				
	Всего				**744629**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				13403				
	- сметная заработная плата, тенге				1890				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)				21013				
	- сметная заработная плата, тенге				9666				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				59				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7580				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3032				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**789657**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**2019153**				

- материалы, тенге	1660580
- сметная заработная плата, тенге	124275
Налог (2 %)	40383
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2059536**
НДС (12 %)	247144
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2306680**

Заказчик:
Врио руководителя ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" Биданов Е.Е.

Технадзор:
ИП "Жакенов А.А." Жакенов А.А.

Генподрядчик:
Исполнительный директор ТОО "ASTI" Мухамеджанов С.К.

Реквизиты заказчика:
Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"
Адрес: г.Щучинск, ул. Абылай-хана 32, каб. 27
тел. факс: 4-62-88
БИН 060140010407
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070103KSN0324000
ГУ Комитет казначейства МФ РК
Код 12

Реквизиты генподрядчика:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ASTI"
г.Астана, ул.Акжол, 20
Тел. 8(7172) 54-63-33
БИН 001 140 004 068
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ786010111000042387
АО «Народный Банк Казахстана»
Кбе 17

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"

Генподрядчик: ТОО "ASTI"

Наименование объекта: Строительство школы на 900 учащихся в городе Щучинске Бурабайского района, Акмолинской области

Договор № 29 от 22 ноября 2013 года

Акт №2

выполненных работ за июль 2016 года

Общестроительные работы выше 0.00

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 6 Двери									
326	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	10,64	400,18	102,53	4258	1091	2392	0,899	10
		м2 проемов		151,65	35,67	1614	380	120	0,1393	1
327	6-3-4	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ	10,64	5850		62244				
		м2								
328	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	4	2980		11920				
		комплект								
329	Е15-202-1	Остекление деревянных прочих дверей на штапиках по замазке оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	2,86	766,66	3,04	2193	9	407	0,837	2
		м2 площади остекления		134,33	1,15	384	3	105	0,0056	–

330 Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	10,64	104,4	0,09	1111	1	722	0,358	4
	м2 проемов		56,48	0,05	601	1	120	0,0002	–
331 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	124,08	400,18	102,53	49654	12722	27891	0,899	112
	м2 проемов		151,65	35,67	18817	4426	120	0,1393	17
338 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	116,76	4250		496230				
	м2								
339 6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-10П внутренние	4,02	3640		14633				
	м2								
341 6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние	12,2	3760		45872				
	м2								

Раздел 7 Лестницы

7.1 Лестницы 1-3

356 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	2,68	133700		358316				
	т								
360 Е7-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	110,92	4264,83	7,69	473055	853	50065	1,74	193
	м ограждений		319,5	2,9	35439	322	140	0,0142	2
361 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	221,84	20,36	0,02	4516	4	831	0,0213	5
	м2		4,16	–	923	–	90	–	–
362 Е15-176-8	Двухслойное покрытие стен масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности поручней	19,6	218,71	–	4287	–	556	0,147	3
	м2 покрытия		27	–	529	–	105	–	–

7.2 Лестница 4

376 Е9-17-1	Монтаж стоек из труб диам. 219х5 т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,204	4804,8	2285,57	980	466	432	10,285	2
	т конструкций		1737,45	617,13	354	126	90	2,34	–

377 8-6-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	6,2	1751		10856				
	м								
378 2-1-115	Опорные плиты колонн	0,042	113400		4763				
	т								
379 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	1,482	14215,47	5475,87	21067	8115	9466	31,79	47
	т конструкций								
			5544	1552,87	8216	2301	90	5,46	8
395 Е7-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	28,5	4264,83	7,69	121548	219	12864	1,74	50
	м ограждений								
			319,5	2,9	9106	83	140	0,0142	–
396 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	57	20,36	0,02	1160	1	213	0,0213	1
	м2								
			4,16	–	237	–	90	–	–
397 Е15-176-8	Двухслойное покрытие стен масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности поручней	2,85	218,71	–	623	–	81	0,147	–
	м2 покрытия								
			27	–	77	–	105	–	–
398 Е15-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	71,4	8,4	0,23	600	16	598	0,056	4
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			7,88	0,09	563	6	105	0,0004	–
399 1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 175	7,283	11576		84308				
	м3								
400 Е15-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	71,4	8,4	0,23	600	16	598	0,056	4
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			7,88	0,09	563	6	105	0,0004	–
401 1-1-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5мм	71,4	169		12067				
	м2								
7.3 Лестница 5									
410 Е7-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	11,3	4264,83	7,69	48193	87	5100	1,74	20
	м ограждений								

			319,5	2,9	3610	33	140	0,0142	–
411 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	22,6	20,36	0,02	460	–	85	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	94	–	90	–	–
412 Е15-176-8	Двухслойное покрытие стен масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности поручней	1,13	218,71	–	247	–	32	0,147	–
	м2 покрытия								
			27	–	31	–	105	–	–
7.4 Лестница 6,8									
428 Е7-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	23	4264,83	7,69	98091	177	10381	1,74	40
	м ограждений								
			319,5	2,9	7349	67	140	0,0142	–
429 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	46	20,36	0,02	936	1	172	0,0213	1
	м2								
			4,16	–	191	–	90	–	–
430 Е15-176-8	Двухслойное покрытие стен масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности поручней	3,45	218,71	–	755	–	98	0,147	1
	м2 покрытия								
			27	–	93	–	105	–	–

Раздел 8 Перегородка актового зала, развертка стены по оси 15,развертка низа перехода и развертка потолка в осях 15-13

8.1 Облицовка колонн

448 Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	0,12	13864,97	4022,39	1664	483	1097	56,5	7
	т конструкций								
			9090	1071,86	1091	129	90	3,81	–
449 Е9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,12	1333,5	312,12	160	37	73	2,96	–
	т								
			679,5	–	82	–	90	–	–
450 2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,12	114900		13788				
	т								

451	Е15-38-1								
	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	43,33	3142,91	3,99	136182	173	21309	2,7	117
	м2 поверхности облицовки								
			467,15	1,22	20242	53	105	0,0046	–
452	Е15-7-12								
	Облицовка четырехгранных колонн полированными плитами из мрамора и травертина толщиной 25 мм при расходе более 6 шт на м2	174,56	3284,43	8,67	573330	1513	540839	15,1	2636
	м2 поверхности облицовки								
			2947,5	3,26	514516	569	105	0,016	3
453	30-11-190	Плиты из мрамора облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	174,56	4910		857090			
		м2							
454	4-1-49	Детали крепления	3,51	50800		178308			
		т							
455	Е10-7-2	Обшивка каркасных стен гипсокартоном	69,92	32,22	4,32	2253	302	2479	0,183	13
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)								
			27,9	1,64	1951	115	120	0,008	1
456	1-1-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5мм	71,668	169		12112			
		м2							

Раздел 9 Полы

462	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе,прослойка из раствора М150, толщиной 20мм	261,44	1001,37	11,72	261798	3064	56619	1,06	277
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	44884	1148	123	0,0214	6
463	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	279,746	138,9	0,32	38857	90	14363	0,236	66
		м плинтусов								
				41,63	0,11	11646	31	123	0,0006	–

9.6 Тип 6"

494	Е11-37-2								
		Устройство покрытий из "Релина" на мастике КН-2	199,56	898,35	5,12	179275	1022	16652	0,424	85
		м2 покрытия								
				65,93	1,91	13157	381	123	0,0094	2
495	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	213,529	123,31	0,16	26330	34	4268	0,0899	19
		м плинтусов								
				16,18	0,07	3455	15	123	0,0003	–

9.7 Тип 7

501	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе,прослойка из раствора М150, толщиной 20мм	209,7	1001,37	11,72	209987	2458	45414	1,06	222
		м2 покрытия		171,68	4,39	36001	921	123	0,0214	4
502	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	224,379	138,9	0,32	31166	72	11520	0,236	53
		м плинтусов		41,63	0,11	9341	25	123	0,0006	–

Раздел 10 Отделочные работы

10.0 Подраздел без наименования

530	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	1913,2	253,73	2,33	485436	4458	89455	0,26	497
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	83511	1684	105	0,0043	8
540	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	2826,95	248,56	1,88	702667	5315	117692	0,231	653
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	110053	2035	105	0,0035	10
541	Е15-180-7	Высококачественная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами (микроакварель)	806,83	372,09	2,33	300213	1880	95290	0,625	504
		м2 окрашиваемой поверхности		111,6	0,88	90042	710	105	0,0043	3
544	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	94,42	167,96	1,88	15859	178	7834	0,467	44
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	7393	68	105	0,0035	–

10.1 Наружная отделка

545	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	489,64	3142,91	3,99	1538893	1954	240799	2,7	1322
		м2 поверхности облицовки		467,15	1,22	228735	597	105	0,0046	2

Раздел 12 Отопление

29 Е16-29-1								
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ktpp1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	2820	11,31	–	31896	–	39744	0,0516	146
м трубопровода		11,01	–	31050	–	128	–	–
30 Е16-29-2								
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ktpp1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	371	11,45	–	4248	–	5229	0,0516	19
м трубопровода		11,01	–	4085	–	128	–	–
12.4 Тепловой узел								
86 Е16-29-12								
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ktpp1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	2	11,45	–	23	–	28	0,0516	–
м трубопровода		11,01	–	22	–	128	–	–
87 Е16-29-3								
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм ktpp1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	3	12,08	–	36	–	42	0,0516	–
м трубопровода		11,01	–	33	–	128	–	–
12.5 Установка водоподогревателя								
117 Е16-29-1								
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ktpp1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	10	11,31	–	113	–	141	0,0516	1
м трубопровода		11,01	–	110	–	128	–	–
118 Е16-29-2								
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ktpp1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	10	11,45	–	115	–	141	0,0516	1
м трубопровода								

			11,01	–	110	–	128	–	–
12.6 Гребенка №1									
155 Е16-29-1									
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ktpp1=1,03; ktpм1=1,03; kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03;	19	11,31	–	215	–	268	0,0516	1
	м трубопровода		11,01	–	209	–	128	–	–
156 Е16-29-2									
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ktpp1=1,03; ktpм1=1,03; kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03;	5	11,45	–	57	–	70	0,0516	–
	м трубопровода		11,01	–	55	–	128	–	–
157 Е16-29-3									
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм ktpp1=1,03; ktpм1=1,03; kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03;	2	12,08	–	24	–	28	0,0516	–
	м трубопровода		11,01	–	22	–	128	–	–
12.7 Гребенка №2									
185 Е16-29-1									
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ktpp1=1,03; ktpм1=1,03; kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03;	22	11,31	–	249	–	310	0,0516	1
	м трубопровода		11,01	–	242	–	128	–	–
186 Е16-29-2									
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ktpp1=1,03; ktpм1=1,03; kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03;	2	11,45	–	23	–	28	0,0516	–
	м трубопровода		11,01	–	22	–	128	–	–

Раздел 13 Вентиляция

13.1 Приточная система П1-П9

17	Е20-11-2	Установка решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	32	356,38	29,9	11404	957	10354	1,4595	47
		решетка		240,97	11,81	7711	378	128	0,0525	2
18	13-12-63	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 450х580 мм	8,32	1340		11149				
		м2								
35	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	288	320,85	16,96	92403	4884	71415	1,1235	324
		решетка		186,64	7,09	53752	2041	128	0,0315	9
36	Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	171	355,85	16,96	60849	2900	42403	1,1235	192
		решетка		186,64	7,09	31915	1212	128	0,0315	5
37	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	2	241,85	16,96	484	34	496	1,1235	2
		решетка		186,64	7,09	373	14	128	0,0315	–
38	99-1-1	Решетка пластмассовая РВП120х120	2	70,47		141				
		шт2								
39	Е20-21-6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 3200 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	1	4733,97	31,54	4734	32	396	1,8165	2
		зонт		297,68	11,81	298	12	128	0,063	–
40	Е20-21-5	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 2600 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	2	3213,97	31,54	6428	63	792	1,8165	4
		зонт		297,68	11,81	595	24	128	0,063	–

41	Е20-28-7								
	Установка люков герметических ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	6	446,25	85,69	2678	514	2159	1,323	8
	шт		248,06	33,08	1488	198	128	0,1575	1
42	13-12-15								
	Люки стальные утепленные размером 200х300 мм	6	492		2952				
	шт								
43	Е20-28-7								
	Установка лючков для замера параметров воздуха ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	34	446,25	85,69	15173	2913	12235	1,323	45
	шт		248,06	33,08	8434	1125	128	0,1575	5
44	13-12-16								
	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	34	39		1326				
	шт								
45	Е20-11-1								
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	46	241,85	16,96	11125	780	11407	1,1235	52
	решетка		186,64	7,09	8585	326	128	0,0315	1
46	13-12-62								
	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х300мм, 300х300	2,475	1310		3242				
	м2								

Раздел 16 Электроосвещение

16.12 Осветительная арматура

88	Е21-18-1								
	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	128	244,37	65,36	31279	8366	25727	0,946	121
	шт		151,65	34,45	19411	4410	108	0,1562	20
89	17-2-144								
	Светильник для люминисцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-014 Luxe ГОСТ 17677-82 OPL/S236	36	2490		89640				
	шт								
90	17-2-148								
	Светильник для люминисцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-014 Luxe ГОСТ 17677-82 AOT.OPL 136	2	1367		2734				
	шт								
91	17-2-82								
	Светильник для люминисцентных ламп, тип ЛПО 46-1х18-004 Luxe ГОСТ 17677-82 AOT.OPL 118	40	1060		42400				

		шт								
96	17-4-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3 Светильник типа С360/132	187	462		86394				
		шт								
97	99-1-1	Светильник люминисцентный с рассеивателем типа ASM/S 158	56	3638,52		203757				
		шт								
100	E21-18-16	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, до четырех люминесцентных ламп	41	704,82	151,67	28898	6219	22374	2,51	103
		шт		414	91,29	16974	3743	108	0,4018	16
101	17-2-108	Светильники для люминисцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4x18 LRS/A (4554) ЭПРА PRS/R 418	41	2280		93480				
		шт								
	16.13 Источники света									
110	17-6-62	Лампы накаливания зеркальные (ОСТ 160.535.029-77), тип ЗК-125-135-300-2	25	184		4600				
		шт								
111	17-6-100	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-60	1	215		215				
		10шт								
		Всего прямые затраты				**8345395**	**74473**			**8083**
						1450387	**29719**			**126**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6820536				
		Накладные расходы, тенге				1634474				
		- заработная плата, тенге				245172				
		- трудоемкость, чел-ч				817				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				598792				
		Всего				**10578661**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				190416				
		- сметная заработная плата, тенге				26849				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				152				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)				298519				
		- сметная заработная плата, тенге				137319				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	836
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	107691
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	43076
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11218363**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**28685354**
- материалы, тенге	17440111
- сметная заработная плата, тенге	5216825
Налог (2 %)	573707
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**29259061**
НДС (12 %)	3511087
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**32770148**

Заказчик:
Врио руководителя ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" Биданов Е.Е.

Технадзор:
ИП "Жакенов А.А." Жакенов А.А.

Генподрядчик:
Исполнительный директор ТОО "ASTI" Мухамеджанов С.К.

Реквизиты заказчика:
Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"
Адрес: г.Щучинск, ул. Абылай-хана 32, каб. 27
тел. факс: 4-62-88
БИН 060140010407
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070103KSN0324000
ГУ Комитет казначейства МФ РК
Код 12

Реквизиты генподрядчика:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ASTI"
г.Астана, ул.Акжол, 20
Тел. 8(7172) 54-63-33
БИН 001 140 004 068
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ786010111000042387
АО «Народный Банк Казахстана»
Кбе 17

Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"

Генподрядчик: ТОО "ASTI"

Наименование объекта: Строительство школы на 900 учащихся в городе Щучинске Бурабайского района, Акмолинской области

Договор № 29 от 22 ноября 2013 года

Акт №3

выполненных работ за июль 2016 года

Малые формы

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Т1-4-1	Беседка, тип I – строительные работы	2	37206,96	957,42	74414	1915	26039	64	128
		беседка		10593	256,62	21186	513	120	1,3	3
2	Т1-39-7	Площадка для мусоросборников, тип 2 – строительные работы	1	150095,48	3600,08	150095	3600	21053	90	90
		площадка		14916	913,68	14916	914	133	4,5	5
3	Т1-49-1	Урна, тип 4 – строительные работы	20	2720,42	80,96	54408	1619	21264	6	120
		урна		990	22,56	19800	451	105	0,11	2
4	Т1-43-10	Скамья, тип С-4а – строительные работы	39	4464,45	–	174114	–	42365	6,3	246
		скамья		1034,55	–	40347	–	105	–	–
5	Т1-8-5	Горка-скат, тип IIБ – строительные работы	1	12976,85	1004,36	12977	1004	1401	4,1	4
		горка		668,25	332,76	668	333	140	1,6	2
6	Т1-8-6	Горка-скат, тип IIБ – монтаж металлоконструкций	1	15594,06	24,98	15594	25	2311	15	15
		горка								

			2559,88	7,48	2560	7	90	0,028	–
7	Т1-21-8	Качели, тип II – строительные работы	2	7012,24	197,59	14024	395	2453	6,8	14
		качели							
				1120,35	47,94	2241	96	105	0,234	–
8	Т1-21-9	Качели, тип II – монтаж металлоконструкций	2	7684,52	6,87	15369	14	1968	6,3	13
		качели							
				1091,65	1,87	2183	4	90	0,007	–
9	Т1-9-32	Стенка гимнастическая, тип I – строительные работы	2	5115,49	488,41	10231	977	974	1,8	4
		стенка							
				300,3	163,56	601	327	105	0,799	2
10	Т1-9-33	Стенка гимнастическая, тип I – монтаж металлоконструкций	2	8235,98	13,74	16472	27	2432	7,8	16
		стенка							
				1347,64	3,74	2695	7	90	0,014	–
11	Т1-19-1	Качалка, тип I – строительные работы	2	5883,17	125,42	11766	251	2845	6,9	14
		качалка							
				1140,15	45,12	2280	90	120	0,22	–
12	Т1-7-4	Балансир, тип II – строительные работы	3	5161,95	118,62	15486	356	4313	8,1	24
		балансир							
				1338,15	31,02	4014	93	105	0,152	–
13	Т1-9-8	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов, тип II "Турник" – строительные работы	3	2998,67	61,55	8996	185	3485	6,6	20
		комплекс							
				1092,3	14,1	3277	42	105	0,069	–
14	Т1-9-9	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов, тип II "Турник" – монтаж металлоконструкций	3	20127,4	29,35	60382	88	5389	12	36
		комплекс							
				1986,55	9,35	5960	28	90	0,035	–
15	Т1-9-34	Стенка шведская – строительные работы	3	12606,53	785,87	37820	2358	3792	5,7	17
		стенка							
				947,1	256,62	2841	770	105	1,3	4
16	Т1-9-35	Стенка шведская – монтаж металлоконструкций	3	25920,5	290,59	77762	872	11574	25	75
		стенка							
				4273,51	13,09	12821	39	90	0,048	–
17	Т1-6-1	Брусья параллельные – строительные работы	2	6122,01	295,8	12244	592	1146	2,7	5
		брусья							
				447,15	98,7	894	197	105	0,482	1

18	Т1-6-2	Брусья параллельные – монтаж металлоконструкций	2	4829,33	–	9659	–	861	2,8	6
		брусья		478,13	–	956	–	90	–	–
19	Т1-9-12	Лиана для лазания, тип I – строительные работы	1	6601,04	266,27	6601	266	1310	7	7
		лиана		1159,95	87,42	1160	87	105	0,427	–
20	Т1-9-13	Лиана для лазания, тип I – монтаж металлоконструкций	1	13285,84	18,11	13286	18	1620	10	10
		лиана		1794,03	5,61	1794	6	90	0,021	–
21	Т1-9-44	Турник – строительные работы	1	7939,27	515,95	7939	516	732	3,2	3
		турник		528	169,2	528	169	105	0,826	1
22	Т1-9-45	Турник – монтаж металлоконструкций	1	8381,88	13,74	8382	14	1241	8	8
		турник		1375,14	3,74	1375	4	90	0,014	–
23	Т1-9-42	Рукоход, тип II – строительные работы	2	12153,1	775,75	24306	1552	2234	4,9	10
		рукоход		810,15	253,8	1620	508	105	1,2	2
24	Т1-9-43	Рукоход, тип II – монтаж металлоконструкций	2	14781,16	22,48	29562	45	4355	14	28
		рукоход		2411,78	7,48	4824	15	90	0,028	–
		Всего прямые затраты				**861889**	**16689**			**913**
						151541	**4700**			**22**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				693659				
		Накладные расходы, тенге				167157				
		- заработная плата, тенге				25073				
		- трудоемкость, чел-ч				84				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				61743				
		Всего				**1090789**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				19634				
		- сметная заработная плата, тенге				2768				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				16				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)				30781				

- сметная заработная плата, тенге	14159
- нормативная трудоемкость, чел-ч	86
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11104
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4442
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1156750**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**2957810**
- материалы, тенге	1773686
- сметная заработная плата, тенге	546653
Налог (2 %)	59156
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3016966**
НДС (12 %)	362036
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3379002**

Заказчик:
Врио руководителя ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" Биданов Е.Е.

Технадзор:
ИП "Жакенов А.А." Жакенов А.А.

Генподрядчик:
Исполнительный директор ТОО "ASTI" Мухамеджанов С.К.

Реквизиты заказчика:
Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"
Адрес: г.Щучинск, ул. Абылай-хана 32, каб. 27
тел. факс: 4-62-88
БИН 060140010407
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070103KSN0324000
ГУ Комитет казначейства МФ РК
Код 12

Реквизиты генподрядчика:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ASTI"
г.Астана, ул.Акжол, 20
Тел. 8(7172) 54-63-33
БИН 001 140 004 068
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ786010111000042387
АО «Народный Банк Казахстана»
Кбе 17

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"

Генподрядчик: ТОО "ASTI"

Наименование объекта: Строительство школы на 900 учащихся в городе Щучинске Бурабайского района, Акмолинской области

Договор № 29 от 22 ноября 2013 года

Акт №4

выполненных работ за июль 2016 года

Сети электроснабжения ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 ВЛ-10кВ с защищенными проводами ВЛЗ-10кВ								
13	Е33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	1,1	41504,56	31105,06	45655	34216	17985	51,1	56
		км линии		9157,5	6414,57	10073	7056	105	22,72	25
14	Е33-111-8	Добавлять к расценке 33-109-6 или исключать при изменении количества опор на 1 км ВЛ	10	2673,15	2069,02	26732	20690	7786	2,12	21
		опора		393,75	347,67	3938	3477	105	1,16	12

15	16-7-910	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	3,31	82830	274167	
		км				
		Всего прямые затраты			**346554**	**54906**	**77**
					14011	**10533**	**37**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			277637		
		Накладные расходы, тенге			25771		
		- заработная плата, тенге			3866		
		- трудоемкость, чел-ч			13		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			22340		
		Всего			**394665**		
		Временные здания и сооружения (1,8 %)			7104		
		- сметная заработная плата, тенге			1002		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			6		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)			11137		
		- сметная заработная плата, тенге			5123		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			31		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			4018		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			1607		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**418531**		
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге			**1070184**		
		- материалы, тенге			709918		
		- сметная заработная плата, тенге			102689		
		Налог (2 %)			21404		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**1091588**		

НДС (12 %)	130991
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1222579**

Заказчик:
Врио руководителя ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" Биданов Е.Е.

Технадзор:
ИП "Жакенов А.А." Жакенов А.А.

Генподрядчик:
Исполнительный директор ТОО "ASTI" Мухамеджанов С.К.

Реквизиты заказчика:
Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"
Адрес: г.Щучинск, ул. Абылай-хана 32, каб. 27
тел. факс: 4-62-88
БИН 060140010407
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070103KSN0324000
ГУ Комитет казначейства МФ РК
Код 12

Реквизиты генподрядчика:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ASTI"
г.Астана, ул.Акжол, 20
Тел. 8(7172) 54-63-33
БИН 001 140 004 068
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ786010111000042387
АО «Народный Банк Казахстана»
Кбе 17

Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"

Генподрядчик: ТОО "ASTI"

Наименование объекта: Строительство школы на 900 учащихся в городе Щучинске Бурабайского района, Акмолинской области

Договор № 29 от 22 ноября 2013 года

Акт №5

выполненных работ за июль 2016 года

Сети электроснабжения КЛ-10кв

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Реконструкция II СШ-10 кв ПС-35/10 кв "Очистные"								
34	Ц8-84-2	Камера сборных распределительных устройств серии КСО, камера трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	2	3913	425	7826	850	6572	18	36
		шт		3353	106	6706	212	95	0,618	1
35	75-5-18	Камера серии КСО 292 с вакуумным выключателем BB/TEL и РЗА "MIKOM", габаритные размеры 900x970x2500 мм	1	1156900		1156900				
		шт								
36	80-1-1	Камера КСО-292 с трансформатором напряжения линейная	1	368529,14		368529				
		шт								

37	Ц11-168-1	Щиты, пульты, масса до 50 кг	1	1174,59	90,88	1175	91	666	5	5
		шт		722,25	18	722	18	90	0,10512	–
38	80-1-2	Шкаф учета ВЛСТ 225.06.001-03 с индустриальным контролером Сикон ТС-65 (с системой обогрева)	1	79561,62		79562				
		шт								
39	Ц10-99-6	Устройства переговорные: преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,2	–	1526	–	1296	9	9
		шт		1440	–	1440	–	90	–	–
40	80-1-3	Источник бесперебойного питания 220В, 500Ва APC-500BA	1	19681,36		19681				
		шт								
		Всего прямые затраты				**1635199**	**941**			**50**
						8868	**230**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				717				
		оборудования, тенге				1624672				
		Накладные расходы, тенге				8534				
		- заработная плата, тенге				1280				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1144				
		Всего				**1644877**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				364				
		- сметная заработная плата, тенге				51				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)				570				
		- сметная заработная плата, тенге				262				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				206				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				82				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1646099**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**4209075**
- материалы, тенге	1833
- оборудование, тенге	4154286
- сметная заработная плата, тенге	28073
Налог (2 %)	84182
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4293257**
НДС (12 %)	515191
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4808448**

Заказчик:
Врио руководителя ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" Биданов Е.Е.

Технадзор:
ИП "Жакенов А.А." Жакенов А.А.

Генподрядчик:
Исполнительный директор ТОО "ASTI" Мухамеджанов С.К.

Реквизиты заказчика:
Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"
Адрес: г.Щучинск, ул. Абылай-хана 32, каб. 27
тел. факс: 4-62-88
БИН 060140010407
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070103KSN0324000
ГУ Комитет казначейства МФ РК
Код 12

Реквизиты генподрядчика:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ASTI"
г.Астана, ул.Акжол, 20
Тел. 8(7172) 54-63-33
БИН 001 140 004 068
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ786010111000042387
АО «Народный Банк Казахстана»
Кбе 17