Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BEK-TEMIR Құрылыс"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергомонтажстрой»
Наименование стройки: Капитальный ремонт внутренних сетей электроснабжени здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени М.Ауэзова города Павлодара по ул.Ткачева, 15"
Наименование объекта: Капитальный ремонт внутренних сетей электроснабжени здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени М.Ауэзова города Павлодара по ул.Ткачева, 15"
Договор подряда (контракт) № 66/3-22 от 2022.06.02

Форма КС-3

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ № 1

за 14 октября 2022год

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер		Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
			66/3-22		02.06.2022				

№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге: С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июль) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС): Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них: В отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт внутренних сетей электроснабжени здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени М.Ауэзова города Павлодара по ул.Ткачева, 15"	142 605,16	127 326,04							15 279,12	142 605,16
	Всего к оплате :										**142 605,16**

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "BEK-TEMIR Құрылыс" БИН 970440001875
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кусаинов А.Р**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергомонтажстрой», БИН 180340021761
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Зиннатуллин Р.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BEK-TEMIR Құрылыс" г.Нур-Султан, ПРОСПЕКТ РАКЫМЖАН КОШКАРБАЕВ, 32/3, 154 БИН/ИИН 051240019099**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергомонтажстрой», БИН 180340021761**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт внутренних сетей электроснабжени я КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени М.Ауэзова города Павлодара по ул.Ткачева,15"**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт внутренних сетей электроснаб жения КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени М.Ауэзова города Павлодара по ул.Ткачева,15"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 66/4-22 от 2022.06.02

Акт выполненных работ №1

от 14 октября 2022 год (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 1 к варталла 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по сте нам или в бороздах	м	40	224,35	2,59	8974	104	0	6417	16622	
						221,76	1,04	8870	42		1231		
			Раздел: 8. Комплектные устройства для распределения энергии до 1 000В										
2	46	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	1432,97	22,97	1433	23	0	1015	2644	
						1410	0	1410	0		196		
			Раздел: 9. Оборудование светотехническое										
3	99	Ц13-080305-0407 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2.Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	3	3088,91	1200,42	9267	3601	0	5794	16265	
						1888,49	793,7	5665	2381		1205		
4	105	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник.Установка на кронштейн ах		3	3258,35	1027,85	9775	3084	0	6314	17376	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		2230,5	692,77	6692	2078		1287		
5	107	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенны й для помещений с нормальными условиями среды,одн оламповый.Монтаж с креплением винтами или болтами		3	1936,82	821,57	5810	2465	0	3608	10172	
				шт.		1115,25	555,24	3346	1666		753		
			Раздел: 10. Электроустановочные изделия										
6	113	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утоплен ного типа.Монтаж при скрытой проводке		7	434,68	3,45	3043	24	0	2180	5641	
				шт.		431,23	1,39	3019	10		418		
7	117	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопле нного типа.Монтаж при открытой проводке		3	494,06	3,35	1482	10	0	1062	2748	
				шт.		490,71	1,04	1472	3		204		
8	119	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке		4	509,03	3,45	2036	14	0	1460	3776	
				шт.		505,58	1,39	2022	6		280		
			Раздел: 11. Кабельные изделия										
9	125	Ц13-080206-1303 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный.Прокладка под штукатурку по сте нам или в бороздах		23	224,35	2,59	5160	60	0	3690	9558	
				м		221,76	1,04	5100	24		708		
10	126	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		14	297,89	154,69	4170	2166	0	1942	6602	
				м кабеля		143,2	49,5	2005	693		489		
11	131	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диа метром до 25 мм.Прокладка по установленным констр укциям,по стенам и колоннам с креплением скобами		6	319,99	15,07	1920	90	0	1334	3514	
				м		304,92	3,82	1830	23		260		
12	15	Е12-110101-0201	Заделка штроб. Ремонт раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм		4,40	2624,88	15,82	11549	70	0	8291	21428	
				м2		2609,06	8,03	11480	35		1587		
13	133	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным д иаметром до 48 мм.Прокладка		10	452,71	50,77	4527	508	0	2949	8074	
				м		401,94	7,65	4019	77		598		
			Раздел: 12. Металлы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	137	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.Монтаж по строит ельным основаниям		4	243,95	22,19	976	89	0	658	1764	
				м		221,76	6,61	887	26		131		
15	139	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования		12	239,24	17,48	2871	210	0	1958	5215	
				м		221,76	4,87	2661	58		386		
			ИТОГО:					72994	12516	0	48672	131399	
								60478	7122		9733		

Всего	**131 399**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 628**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**134 027**
с учетом понижающего коэффициента к=0,95	**127 326,04**
НДС (12 %)	**15 279,12**
Всего по акту с учетом НДС	**142 605,16**

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "BEK-TEMIR Құрылыс"
БИН 970440001875
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ **Кусаинов А.Р**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Теплоэнергомонтажстрой», БИН 180340021761
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор _____ **Зиннатуллин Р.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)