Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

1

Форма

Заказчик: ТОО "Жардем"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома(пятно 13)

(наименование, адрес)

Объект : 9-ти этажный жилой дом

(наименование)

Договор подряда (контракт) №09/01 от 09.01.2020.

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь

на Силовое электрооборудование и электроосвещение

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Общедомовые помещения

1.1 Электрооборудование

1.2 Светотехническое оборудование

1.3 Электроустановочные изделия

1.4 Кабельные изделия

1	113 1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	250	150,29	6,95	37572	1738	6559	21501	63799
					117,1	2,35	29275	588	–	4726	
2	124 2306-0144-0530	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,25	986502		246626		246626	–	266356 Казахстан
					–		–		–	19730	

1.5 Трубы

1.6 Заземление

Раздел 2 Жилая часть

2.1 Щит квартирный

2.2 Электроосвещение

2.3 Электроустановочные изделия

2.4 Кабельные изделия

3	199	1308-0206-2202									
		Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1694	91,36	1,74	154764	2944	32800	86411	260469
					70,26	0,59	119020	995	–	19294	
4	201	1308-0206-2203									
		Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	2000	107,45	3,48	214890	6952	43998	119729	361389
					81,97	1,18	163940	2350	–	26770	
5	203	2306-0144-0506									
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	607619		121524		121524	–	131246
					–		–		–	9722	

6	204	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2	268998		537996		537996	–	581036 Казахстан
						–		–		–	43040	
7	205	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,2444	171877		213884		213884	–	230995
						–		–		–	17111	
8	206	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,25	117980		29495		29495	–	31855 Казахстан
						–		–		–	2360	
	2.5 Трубы											
9	207	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	1250	252,44	9,7	315551	12121	98505	150455	503286
						163,94	3,23	204925	4040	–	37280	
10	208	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	250	45		11250		11250	–	12150 Казахстан

11	210 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1000	– / 26		– / 26000		– / 26000	900 / –	28080 Казахстан
					–		–		–	2080	
	2.6 Дополнительная система уравнивания потенциалов										
12	211 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	250	78,41 / 58,55	0,87 / 0,29	19602 / 14638	218 / 73	4746 / –	10592 / 2416	32610
13	212 2306-0902-0307	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,25	81350 / –		20338 / –		20338 / –	– / 1627	21965 Казахстан
14	213 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	170	252,44	9,69	42915	1648	13397	20462	68447

					163,94	3,23	27870	549	–	5070		
15	214 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	170	26		4420		4420	–	4774	Казахстан
					–		–		–	354		

Итого	**2 598 457**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	559 668
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 621
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 595
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 411 538
- накладные расходы, тенге	409 150
в т.ч. зарплата, тенге	36 823
- сметная прибыль (8 %), тенге	192 480
Всего	**2 598 457**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	48 591
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**2 647 048**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 40 % (МРП = 2525 тенге)	1 058 819
2020 г. - 60 % (МРП = 2651 тенге)	1 588 229
Итого по акту в текущих ценах	**2 726 459**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 40 % (МРП = 2525 тенге)	1 058 819
2020 г. - 60 % (МРП = 2651 тенге)	1 667 640
с понижающим коэффициентом 0,9150043	**2 494 722**
НДС (12 %)	299 367

Итого **2 794 089**

Генподрядчик:

ТОО "ЖАРДЕМ" _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик:

ТОО "ЭлектроСервис-Кереку" _____ Амренов К.Н.

Нач. уч-ка Толмартов М.М.

Расценки проверил Зорибоев Е.Т.

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Жардем"
Подрядчик: ТОО "ЭлектроСервис-Кереку"
Наименование стройки "Строительство 9-этажного 1- подъездного жилого дома № 13 в жилом микрорайоне «Достык» в г. Павлодар".
Договор № 09/01 от 09.01.2020 г,

Справка № 1 за июнь 2020 г

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2020 г

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	организационно-правовая форма: Наименование	организационно-правовая форма: Код
		09/01	09.01.20				

№ Сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4: СМР в отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
Всего:	**2 794 089,00**	**2 794 089,00**		**0,00**						**299 366,68**	**2 794 089,00**
Смета № 2-1-5 электрооборудование и электроосвещение	2 794 089,00	2 794 089,00								299 366,68	2 794 089,00
электрооборудование и электроосвещение (нулевая смета)	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
Аванс	0,00										
Резерв 5%											139 704,45
К оплате											2 654 384,55

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем"

С.К. Ахметов

Субподрядчик:
Директор ТОО "ЭлектроСервис-Кереку"

К.Н. Амренов