Утверждена
приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК
от "19" сентября 2018 года №656

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "СК Энерго-OIL"

Наименование строительства: "Строительство инженерных сетей (канализация) от КК детского сада по ул. Кошербаева до КНС №56 на пересечении ул. Султан Бейбарыс-Женис г. Кызылорда"

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль месяц 2020 года

код		договор		источник финансирования		организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№30	30.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	40942778,69								4 386 726,29	
Всего за отчетный период	40 942 778,69	36 556 052,40							4 386 726,29	**40 942 778,69**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда _____
БИН 060140014281

Технадзор
ТОО «Сартобе» _____ Мухаммедиев О.Е.
БИН 050540003813
Аттестат №KZ96VJE00043574, KZ69VJE00043575, KZ26VJE00043573

Подрядчик
Директор ТОО "СК Энерго-OIL" _____ Кайыров С.Н.
БИН 150740012385

Авторский надзор
ТОО КБ «Мунай Газ Инжиниринг» _____ Ахметов З.Ж.
БИН 090940009190

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Форма 2КС

Подрядчик: ТОО "СК Энерго-OIL"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерных сетей (канализация) от КК детского сада по ул. Кошербаева до КНС №56 на пересечении ул. Султан Бейбарыс-Женис г. Кызылорда"

АКТ №1

приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года

Составлена в ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Монтаж насосной					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
		Сухой грунт					
1	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**16,0680**		**86,69**	**1393**
		Итого оплата труда:				**27,40**	**440**
		Итого эксплуатация машин:				**80,73**	**1297**
		НР первого уровня	%	59,1		16,20	260
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	70
		Накладные расходы	%	--		20,56	330
		Сметная прибыль	%	8		8,58	138
		Сметная стоимость:				**115,83**	**1861**
2	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	**м3**	**0,4969**		**2146,56**	**1067**
		Итого оплата труда:				**2146,56**	**1067**
		НР первого уровня	%	59,1		1268,62	630
		НР второго уровня	%	4,24		144,80	72
		Накладные расходы	%	--		1413,42	702
		Сметная прибыль	%	8		284,80	142
		Сметная стоимость:				**3844,78**	**1910**
		Мокрый грунт					

2	3	4	5	6	7	8
3	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**112,0521**	**86,69**	**9714**
		Итого оплата труда:			**27,40**	**3071**
		Итого эксплуатация машин:			**80,73**	**9046**
		НР первого уровня	%	59,1	16,20	1815
		НР второго уровня	%	4,24	4,36	489
		Накладные расходы	%	--	20,56	2303
		Сметная прибыль	%	8	8,58	961
		Сметная стоимость:			**115,83**	**12979**
4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**3,4655**	**1332,94**	**4619**
		Итого оплата труда:			**1332,94**	**4619**
		НР первого уровня	%	59,1	787,77	2730
		НР второго уровня	%	4,24	89,92	312
		Накладные расходы	%	--	877,69	3042
		Сметная прибыль	%	8	176,85	613
		Сметная стоимость:			**2387,48**	**8274**
5	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**99,3710**	**21,91**	**2177**
		Итого оплата труда:			**7,69**	**764**
		Итого эксплуатация машин:			**21,91**	**2177**
		НР первого уровня	%	59,1	4,54	452
		НР второго уровня	%	4,24	1,12	111
		Накладные расходы	%	--	5,67	563
		Сметная прибыль	%	8	2,21	219
		Сметная стоимость:			**29,78**	**2960**
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**7,4795**	**637,36**	**4767**
		Итого оплата труда:			**637,36**	**4767**
		НР первого уровня	%	59,1	376,68	2817
		НР второго уровня	%	4,24	43,00	322
		Накладные расходы	%	--	419,67	3139
		Сметная прибыль	%	8	84,56	632
		Сметная стоимость:			**1141,60**	**8539**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**106,8505**		**117,21**	**12524**
		Итого оплата труда:				**88,55**	**9462**
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**5385**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	5592
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	768
		Накладные расходы	%	--		59,52	6360
		Сметная прибыль	%	8		14,14	1511
		Сметная стоимость:				**190,87**	**20395**
		ВОДООТЛИВ					
8	11-010205-1202 РСНБ РК 2015	**Котлованы. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**115,5176**		**1166,17**	**134713**
		Итого оплата труда:				**684,62**	**79086**
		Итого эксплуатация машин:				**1166,17**	**134713**
		НР первого уровня	%	59,1		404,61	46740
		НР второго уровня	%	4,24		66,60	7694
		Накладные расходы	%	--		471,21	54433
		Сметная прибыль	%	8		130,99	15132
		Сметная стоимость:				**1768,37**	**204278**
		Фундаменты ФМ-1					
9	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,6800**		**5108,99**	**8583**
		Итого оплата труда:				**1054,66**	**1772**
		Итого эксплуатация машин:				**1143,24**	**1921**
		Итого материалов:				**3368,42**	**5659**
		НР первого уровня	%	50,8		535,77	900
		НР второго уровня	%	4,24		239,34	402
		Накладные расходы	%	--		775,11	1302
		Сметная прибыль	%	8		470,73	791
		Сметная стоимость:				**6354,83**	**10676**
10	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**2,2000**		**23649,84**	**52030**
		Итого оплата труда:				**3084,77**	**6787**
		Итого эксплуатация машин:				**414,47**	**912**
		Итого материалов:				**20289,08**	**44636**
		НР первого уровня	%	48,5		1496,12	3291
		НР второго уровня	%	4,24		1066,19	2346

	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2562,30	5637
		Сметная прибыль	%	8		2096,97	4613
		Сметная стоимость:				**28309,11**	**62280**
11	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1135**		**207709,51**	**23579**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	1000
		Накладные расходы	%	--		8806,88	1000
		Сметная прибыль	%	8		17321,31	1966
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**26545**
		Петля П1					
12	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0112**		**194417,24**	**2177**
		НР второго уровня	%	4,24		8243,29	92
		Накладные расходы	%	--		8243,29	92
		Сметная прибыль	%	8		16212,84	182
		Сметная стоимость:				**218873,37**	**2451**
13	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0282**		**221685,39**	**6252**
		Итого оплата труда:				**220836,91**	**6228**
		Итого эксплуатация машин:				**1432,71**	**40**
		НР первого уровня	%	48,5		107105,90	3020
		НР второго уровня	%	4,24		13940,75	393
		Накладные расходы	%	--		121046,65	3414
		Сметная прибыль	%	8		27418,56	773
		Сметная стоимость:				**370150,61**	**10438**
14	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**8,6000**		**1869,65**	**16079**
		Итого оплата труда:				**387,86**	**3336**
		Итого эксплуатация машин:				**26,80**	**231**
		Итого материалов:				**1459,54**	**12552**
		НР первого уровня	%	50,8		197,03	1694
		НР второго уровня	%	4,24		87,63	754

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		284,66	2448
		Сметная прибыль	%	8		172,34	1482
		Сметная стоимость:				**2326,65**	**20009**
		Монтаж КНС					
15	**13-070403-0202 РСНБ РК 2015**	**Агрегат электронасосный, центробежный шахтный: подвесной, масса 2,6 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**72807,23**	**72807**
		Итого оплата труда:				**67707,60**	**67708**
		Итого эксплуатация машин:				**7194,30**	**7194**
		Итого материалов:				**659,18**	**659**
		НР первого уровня	%	40,6		27489,29	27489
		НР второго уровня	%	4,24		4252,57	4253
		Накладные расходы	%	--		31741,86	31742
		Сметная прибыль	%	8		8363,93	8364
		Сметная стоимость:				**112913,02**	**112913**
16	**ТОО"DERSAR"**	**Канализационная насосная станция 9 м3/час**	**комп.**	**1,0000**		**11335089,29**	**11335089**
		НР второго уровня	%	4,24		480607,79	480608
		Накладные расходы	%	--		480607,79	480608
		Сметная прибыль	%	8		945255,77	945256
		Сметная стоимость:				**12760952,84**	**12760953**
		Наружная канализация					
		Земляные работы					
		Сухой грунт					
17	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1136,7732**		**86,69**	**98546**
		Итого оплата труда:				**27,40**	**31151**
		Итого эксплуатация машин:				**80,73**	**91771**
		НР первого уровня	%	59,1		16,20	18410
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	4959
		Накладные расходы	%	--		20,56	23369
		Сметная прибыль	%	8		8,58	9753
		Сметная стоимость:				**115,83**	**131669**
		Мокрый грунт					
18	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**3126,8327**		**121,41**	**379632**
		Итого оплата труда:				**38,30**	**119764**
		Итого эксплуатация машин:				**114,81**	**358980**
		НР первого уровня	%	59,1		22,64	70780

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		6,11	19097
		Накладные расходы	%	--		28,74	89878
		Сметная прибыль	%	8		12,01	37561
		Сметная стоимость:				**162,17**	**507070**
19	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**96,7062**		**1332,94**	**128904**
		Итого оплата труда:				**1332,94**	**128904**
		НР первого уровня	%	59,1		787,77	76182
		НР второго уровня	%	4,24		89,92	8696
		Накладные расходы	%	--		877,69	84878
		Сметная прибыль	%	8		176,85	17103
		Сметная стоимость:				**2387,48**	**230884**
20	**41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вывоз мокрого грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**5318,8392**		**209,66**	**1115148**
		Сметная прибыль	%	8		16,77	89212
		Сметная стоимость:				**226,43**	**1204360**
		Ввоз сухого грунта					
21	**11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**3193,2731**		**98,73**	**315260**
		Итого оплата труда:				**31,15**	**99455**
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**298114**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	58778
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	15859
		Накладные расходы	%	--		23,37	74637
		Сметная прибыль	%	8		9,77	31192
		Сметная стоимость:				**131,87**	**421089**
22	**41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ввоз сухого грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**5268,9005**		**209,66**	**1104678**
		Сметная прибыль	%	8		16,77	88374
		Сметная стоимость:				**226,43**	**1193052**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншеи и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**4200,1449**		**21,91**	**92035**
		Итого оплата труда:				**7,69**	**32292**
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**92035**
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	19085
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	4711
		Накладные расходы	%	--		5,67	23796
		Сметная прибыль	%	8		2,21	9267
		Сметная стоимость:				**29,78**	**125098**
24	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**129,9014**		**637,36**	**82794**
		Итого оплата труда:				**637,36**	**82794**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	48931
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	5585
		Накладные расходы	%	--		419,67	54516
		Сметная прибыль	%	8		84,56	10985
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**148295**
25	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**4200,1449**		**117,21**	**492295**
		Итого оплата труда:				**88,55**	**371936**
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**211684**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	219814
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	30193
		Накладные расходы	%	--		59,52	250007
		Сметная прибыль	%	8		14,14	59384
		Сметная стоимость:				**190,87**	**801687**
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ					
26	11-010208-0301 РСНБ РК 2015	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	**м коллектора**	**1501,0000**		**5247,01**	**7875756**
		Итого оплата труда:				**308,56**	**463144**
		Итого эксплуатация машин:				**292,88**	**439615**
		Итого материалов:				**4737,06**	**7110328**
		НР первого уровня	%	59,1		182,36	273718
		НР второго уровня	%	4,24		230,21	345538
		Накладные расходы	%	--		412,56	619256
		Сметная прибыль	%	8		452,77	679601
		Сметная стоимость:				**6112,33**	**9174613**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**11-010208-0302 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Демонтаж**	**м коллектора**	**1501,0000**		**319,83**	**480065**
		Итого оплата труда:				**201,28**	**302127**
		Итого эксплуатация машин:				**176,93**	**265574**
		НР первого уровня	%	59,1		118,96	178557
		НР второго уровня	%	4,24		18,60	27926
		Накладные расходы	%	--		137,56	206482
		Сметная прибыль	%	8		36,59	54924
		Сметная стоимость:				**493,98**	**741471**
28	**11-010208-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы без устройства обсыпки**	**иглофильтр**	**182,0000**		**2348,86**	**427492**
		Итого оплата труда:				**1861,22**	**338741**
		Итого эксплуатация машин:				**266,65**	**48531**
		Итого материалов:				**269,41**	**49033**
		НР первого уровня	%	59,1		1099,98	200196
		НР второго уровня	%	4,24		146,23	26614
		Накладные расходы	%	--		1246,21	226810
		Сметная прибыль	%	8		287,61	52344
		Сметная стоимость:				**3882,67**	**706646**
29	**11-010208-0201 РСНБ РК 2015**	**Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение**	**иглофильтр**	**182,0000**		**1053,95**	**191818**
		Итого оплата труда:				**648,99**	**118117**
		Итого эксплуатация машин:				**577,06**	**105025**
		НР первого уровня	%	59,1		383,56	69807
		НР второго уровня	%	4,24		60,95	11093
		Накладные расходы	%	--		444,51	80900
		Сметная прибыль	%	8		119,88	21817
		Сметная стоимость:				**1618,33**	**294536**
30	**23-030103-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Рукава поливочные, d 40 мм ГОСТ 18698-79**	**м**	**100,0000**		**1491,24**	**149124**
		НР второго уровня	%	4,24		63,23	6323
		Накладные расходы	%	--		63,23	6323
		Сметная прибыль	%	8		124,36	12436
		Сметная стоимость:				**1678,83**	**167883**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Самотечная канализация К1 (внутриплощадочная)					
31	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0050**		**351703,02**	**1759**
		Итого оплата труда:				**263267,18**	**1316**
		Итого эксплуатация машин:				**113845,52**	**569**
		Итого материалов:				**11751,62**	**59**
		НР первого уровня	%	62,1		163488,92	817
		НР второго уровня	%	4,24		21844,14	109
		Накладные расходы	%	--		185333,06	927
		Сметная прибыль	%	8		42962,89	215
		Сметная стоимость:				**579998,97**	**2900**
32	**23-010501-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**5,0500**		**2850,93**	**14397**
		НР второго уровня	%	4,24		120,88	610
		Накладные расходы	%	--		120,88	610
		Сметная прибыль	%	8		237,74	1201
		Сметная стоимость:				**3209,55**	**16208**
33	**11-221101-0104 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,0000**		**9204,13**	**9204**
		Итого оплата труда:				**3948,86**	**3949**
		Итого эксплуатация машин:				**4119,96**	**4120**
		Итого материалов:				**2475,00**	**2475**
		НР первого уровня	%	62,1		2452,24	2452
		НР второго уровня	%	4,24		494,23	494
		Накладные расходы	%	--		2946,47	2946
		Сметная прибыль	%	8		972,05	972
		Сметная стоимость:				**13122,65**	**13123**
34	**11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**1,3030**		**35291,36**	**45985**
		Итого оплата труда:				**10529,30**	**13720**
		Итого эксплуатация машин:				**4746,45**	**6185**
		Итого материалов:				**21825,60**	**28439**
		НР первого уровня	%	62,1		6538,70	8520

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		1773,59	2311
		Накладные расходы	%	--		8312,29	10831
		Сметная прибыль	%	8		3488,29	4545
		Сметная стоимость:				**47091,94**	**61361**
35	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**16234,40**	**16234**
		НР второго уровня	%	4,24		688,34	688
		Накладные расходы	%	--		688,34	688
		Сметная прибыль	%	8		1353,82	1354
		Сметная стоимость:				**18276,56**	**18277**
36	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**15415,47**	**15415**
		НР второго уровня	%	4,24		653,62	654
		Накладные расходы	%	--		653,62	654
		Сметная прибыль	%	8		1285,53	1286
		Сметная стоимость:				**17354,61**	**17355**
37	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**14330,26**	**28661**
		НР второго уровня	%	4,24		607,60	1215
		Накладные расходы	%	--		607,60	1215
		Сметная прибыль	%	8		1195,03	2390
		Сметная стоимость:				**16132,89**	**32266**
38	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**5323,51**	**5324**
		НР второго уровня	%	4,24		225,72	226
		Накладные расходы	%	--		225,72	226
		Сметная прибыль	%	8		443,94	444
		Сметная стоимость:				**5993,16**	**5993**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**2314,62**	**2315**
		НР второго уровня	%	4,24		98,14	98
		Накладные расходы	%	--		98,14	98
		Сметная прибыль	%	8		193,02	193
		Сметная стоимость:				**2605,78**	**2606**
40	**23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**10020,26**	**10020**
		НР второго уровня	%	4,24		424,86	425
		Накладные расходы	%	--		424,86	425
		Сметная прибыль	%	8		835,61	836
		Сметная стоимость:				**11280,73**	**11281**
41	**21-060304-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стремянка С1-01**	**т**	**0,0171**		**389064,73**	**6645**
		НР второго уровня	%	4,24		16496,34	282
		Накладные расходы	%	--		16496,34	282
		Сметная прибыль	%	8		32444,89	554
		Сметная стоимость:				**438005,96**	**7481**
42	**11-220901-0106 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**4091,56**	**4092**
		Итого оплата труда:				**2772,23**	**2772**
		Итого эксплуатация машин:				**1143,89**	**1144**
		Итого материалов:				**544,31**	**544**
		НР первого уровня	%	62,1		1721,56	1722
		НР второго уровня	%	4,24		246,48	246
		Накладные расходы	%	--		1968,03	1968
		Сметная прибыль	%	8		484,77	485
		Сметная стоимость:				**6544,36**	**6544**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**23-040102-1008 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 200, типа Chevron ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**113617,12**	**113617**
		НР второго уровня	%	4,24		4817,37	4817
		Накладные расходы	%	--		4817,37	4817
		Сметная прибыль	%	8		9474,76	9475
		Сметная стоимость:				**127909,24**	**127909**
44	**23-040105-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Штурвал для задвижек DN 200**	**шт.**	**1,0000**		**7959,44**	**7959**
		НР второго уровня	%	4,24		337,48	337
		Накладные расходы	%	--		337,48	337
		Сметная прибыль	%	8		663,75	664
		Сметная стоимость:				**8960,67**	**8961**
45	**23-020103-0313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**5362,50**	**10725**
		НР второго уровня	%	4,24		227,37	455
		Накладные расходы	%	--		227,37	455
		Сметная прибыль	%	8		447,19	894
		Сметная стоимость:				**6037,06**	**12074**
46	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0212**		**605871,93**	**12851**
		Итого оплата труда:				**387958,21**	**8229**
		Итого эксплуатация машин:				**289844,76**	**6148**
		Итого материалов:				**17745,77**	**376**
		НР первого уровня	%	62,1		240922,05	5110
		НР второго уровня	%	4,24		35904,06	762
		Накладные расходы	%	--		276826,11	5871
		Сметная прибыль	%	8		70615,84	1498
		Сметная стоимость:				**953313,89**	**20220**

1	2	3	4	5	6	7	8
47	**23-010201-0229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,0000**		**5518,59**	**5519**
		НР второго уровня	%	4,24		233,99	234
		Накладные расходы	%	--		233,99	234
		Сметная прибыль	%	8		460,21	460
		Сметная стоимость:				**6212,78**	**6213**
48	**11-220601-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0010**		**243647,00**	**244**
		Итого оплата труда:				**76945,05**	**77**
		Итого эксплуатация машин:				**32121,21**	**32**
		Итого материалов:				**146048,53**	**146**
		НР первого уровня	%	62,1		47782,88	48
		НР второго уровня	%	4,24		12356,63	12
		Накладные расходы	%	--		60139,50	60
		Сметная прибыль	%	8		24302,92	24
		Сметная стоимость:				**328089,42**	**328**
		Напорная канализация					
49	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0040**		**351703,02**	**1407**
		Итого оплата труда:				**263267,18**	**1053**
		Итого эксплуатация машин:				**113845,52**	**455**
		Итого материалов:				**11751,62**	**47**
		НР первого уровня	%	62,1		163488,92	654
		НР второго уровня	%	4,24		21844,14	87
		Накладные расходы	%	--		185333,06	741
		Сметная прибыль	%	8		42962,89	172
		Сметная стоимость:				**579998,97**	**2320**
50	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,4820**		**289547,57**	**429109**
		Итого оплата труда:				**223766,98**	**331623**
		Итого эксплуатация машин:				**87035,77**	**128987**
		Итого материалов:				**7238,54**	**10728**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		138959,30	205938
		НР второго уровня	%	4,24		18168,69	26926
		Накладные расходы	%	--		157127,99	232864
		Сметная прибыль	%	8		35734,04	52958
		Сметная стоимость:				**482409,60**	**714931**
51	**23-010501-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**4,0400**		**2850,93**	**11518**
		НР второго уровня	%	4,24		120,88	488
		Накладные расходы	%	--		120,88	488
		Сметная прибыль	%	8		237,74	960
		Сметная стоимость:				**3209,55**	**12967**
52	**23-010501-1013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1496,8200**		**1841,94**	**2757053**
		НР второго уровня	%	4,24		78,10	116899
		Накладные расходы	%	--		78,10	116899
		Сметная прибыль	%	8		153,60	229916
		Сметная стоимость:				**2073,64**	**3103868**
53	**11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0100**		**507534,07**	**5075**
		Итого оплата труда:				**369810,42**	**3698**
		Итого эксплуатация машин:				**139731,50**	**1397**
		Итого материалов:				**46894,97**	**469**
		НР первого уровня	%	62,1		229652,27	2297
		НР второго уровня	%	4,24		31256,70	313
		Накладные расходы	%	--		260908,97	2609
		Сметная прибыль	%	8		61475,44	615
		Сметная стоимость:				**829918,48**	**8299**
54	**23-010201-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,0000**		**5272,04**	**52720**
		НР второго уровня	%	4,24		223,53	2235

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		223,53	2235
		Сметная прибыль	%	8		439,65	4396
		Сметная стоимость:				**5935,22**	**59352**
55	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,1223**		**605871,93**	**74110**
		Итого оплата труда:				**387958,21**	**47455**
		Итого эксплуатация машин:				**289844,76**	**35454**
		Итого материалов:				**17745,77**	**2171**
		НР первого уровня	%	62,1		240922,05	29470
		НР второго уровня	%	4,24		35904,06	4392
		Накладные расходы	%	--		276826,11	33861
		Сметная прибыль	%	8		70615,84	8638
		Сметная стоимость:				**953313,89**	**116609**
56	**23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,0000**		**3560,70**	**28486**
		НР второго уровня	%	4,24		150,97	1208
		Накладные расходы	%	--		150,97	1208
		Сметная прибыль	%	8		296,93	2375
		Сметная стоимость:				**4008,61**	**32069**
57	**11-220601-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0180**		**201102,26**	**3620**
		Итого оплата труда:				**75421,78**	**1358**
		Итого эксплуатация машин:				**31807,39**	**573**
		Итого материалов:				**105183,50**	**1893**
		НР первого уровня	%	62,1		46836,93	843
		НР второго уровня	%	4,24		10512,62	189
		Накладные расходы	%	--		57349,55	1032
		Сметная прибыль	%	8		20676,14	372
		Сметная стоимость:				**279127,95**	**5024**
58	**11-220901-0105 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**7,0000**		**2078,38**	**14549**
		Итого оплата труда:				**1565,89**	**10961**
		Итого эксплуатация машин:				**123,73**	**866**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**446,74**	**3127**
		НР первого уровня	%	62,1		972,42	6807
		НР второго уровня	%	4,24		129,35	905
		Накладные расходы	%	--		1101,77	7712
		Сметная прибыль	%	8		254,41	1781
		Сметная стоимость:				**3434,56**	**24042**
59	**23-040102-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 150, типа Chevron ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**5,0000**		**75089,84**	**375449**
		НР второго уровня	%	4,24		3183,81	15919
		Накладные расходы	%	--		3183,81	15919
		Сметная прибыль	%	8		6261,89	31309
		Сметная стоимость:				**84535,54**	**422678**
60	**23-040105-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150**	**шт.**	**5,0000**		**6521,51**	**32608**
		НР второго уровня	%	4,24		276,51	1383
		Накладные расходы	%	--		276,51	1383
		Сметная прибыль	%	8		543,84	2719
		Сметная стоимость:				**7341,86**	**36709**
61	**23-041001-1204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 150 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**16600,44**	**33201**
		НР второго уровня	%	4,24		703,86	1408
		Накладные расходы	%	--		703,86	1408
		Сметная прибыль	%	8		1384,34	2769
		Сметная стоимость:				**18688,64**	**37377**
62	**23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**14,0000**		**3521,16**	**49296**
		НР второго уровня	%	4,24		149,30	2090
		Накладные расходы	%	--		149,30	2090
		Сметная прибыль	%	8		293,64	4111

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3964,09**	**55497**
63	**11-221101-0104 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,0000**		**9204,13**	**9204**
		Итого оплата труда:				**3948,86**	**3949**
		Итого эксплуатация машин:				**4119,96**	**4120**
		Итого материалов:				**2475,00**	**2475**
		НР первого уровня	%	62,1		2452,24	2452
		НР второго уровня	%	4,24		494,23	494
		Накладные расходы	%	--		2946,47	2946
		Сметная прибыль	%	8		972,05	972
		Сметная стоимость:				**13122,65**	**13123**
64	**11-221101-0105 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,0000**		**13208,44**	**13208**
		Итого оплата труда:				**5193,57**	**5194**
		Итого эксплуатация машин:				**5492,03**	**5492**
		Итого материалов:				**4289,27**	**4289**
		НР первого уровня	%	62,1		3225,20	3225
		НР второго уровня	%	4,24		696,79	697
		Накладные расходы	%	--		3921,99	3922
		Сметная прибыль	%	8		1370,43	1370
		Сметная стоимость:				**18500,86**	**18501**
65	**11-230601-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**16,0400**		**34690,73**	**556439**
		Итого оплата труда:				**4951,01**	**79414**
		Итого эксплуатация машин:				**1980,31**	**31764**
		Итого материалов:				**28649,08**	**459531**
		НР первого уровня	%	62,1		3074,58	49316
		НР второго уровня	%	4,24		1601,25	25684
		Накладные расходы	%	--		4675,83	75000
		Сметная прибыль	%	8		3149,33	50515
		Сметная стоимость:				**42515,89**	**681955**
66	**11-130501-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Оклейка гидроизолом в 1 слой**	**м2**	**13,5000**		**1916,47**	**25872**
		Итого оплата труда:				**837,99**	**11313**
		Итого эксплуатация машин:				**59,60**	**805**
		Итого материалов:				**1042,78**	**14078**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	54,2		454,19	6132
		НР второго уровня	%	4,24		100,52	1357
		Накладные расходы	%	--		554,71	7489
		Сметная прибыль	%	8		197,69	2669
		Сметная стоимость:				**2668,87**	**36030**
67	**11-130501-0102 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Оклейка гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101**	**м2**	**13,5000**		**994,11**	**13421**
		Итого оплата труда:				**370,32**	**4999**
		Итого эксплуатация машин:				**59,60**	**805**
		Итого материалов:				**588,10**	**7939**
		НР первого уровня	%	54,2		200,72	2710
		НР второго уровня	%	4,24		50,66	684
		Накладные расходы	%	--		251,38	3394
		Сметная прибыль	%	8		99,64	1345
		Сметная стоимость:				**1345,13**	**18159**
68	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Прижимная стенка толщ 100 мм, В7,5. Устройство**	**м3**	**1,3500**		**21695,42**	**29289**
		Итого оплата труда:				**2497,45**	**3372**
		Итого эксплуатация машин:				**773,69**	**1044**
		Итого материалов:				**18618,05**	**25134**
		НР первого уровня	%	48,5		1211,26	1635
		НР второго уровня	%	4,24		971,24	1311
		Накладные расходы	%	--		2182,51	2946
		Сметная прибыль	%	8		1910,23	2579
		Сметная стоимость:				**25788,17**	**34814**
69	**23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**		**10020,26**	**20041**
		НР второго уровня	%	4,24		424,86	850
		Накладные расходы	%	--		424,86	850
		Сметная прибыль	%	8		835,61	1671
		Сметная стоимость:				**11280,73**	**22561**
70	**21-060304-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стремянка С1-03**	**т**	**0,0259**		**389064,73**	**10077**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		16496,34	427
		Накладные расходы	%	--		16496,34	427
		Сметная прибыль	%	8		32444,89	840
		Сметная стоимость:				**438005,96**	**11344**
71	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Упор бетонный (для углов порота). Устройство**	**м3**	**0,8960**		**21695,42**	**19439**
		Итого оплата труда:				**2497,45**	**2238**
		Итого эксплуатация машин:				**773,69**	**693**
		Итого материалов:				**18618,05**	**16682**
		НР первого уровня	%	48,5		1211,26	1085
		НР второго уровня	%	4,24		971,24	870
		Накладные расходы	%	--		2182,51	1956
		Сметная прибыль	%	8		1910,23	1712
		Сметная стоимость:				**25788,17**	**23106**
72	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**839,53**	**6716**
		Итого оплата труда:				**489,58**	**3917**
		Итого эксплуатация машин:				**516,07**	**4129**
		НР первого уровня	%	62,1		304,03	2432
		НР второго уровня	%	4,24		48,49	388
		Накладные расходы	%	--		352,52	2820
		Сметная прибыль	%	8		95,36	763
		Сметная стоимость:				**1287,41**	**10299**
73	**23-020302-2613 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8,0000**		**4388,56**	**35108**
		НР второго уровня	%	4,24		186,07	1489
		Накладные расходы	%	--		186,07	1489
		Сметная прибыль	%	8		365,97	2928
		Сметная стоимость:				**4940,61**	**39525**
		Колодец гаситель					
74	**11-230601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**7,8900**		**36133,67**	**285095**
		Итого оплата труда:				**8940,64**	**70542**
		Итого эксплуатация машин:				**4676,07**	**36894**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**24300,89**	**191734**
		НР первого уровня	%	62,1		5552,14	43806
		НР второго уровня	%	4,24		1767,48	13945
		Накладные расходы	%	--		7319,62	57752
		Сметная прибыль	%	8		3476,26	27428
		Сметная стоимость:				**46929,55**	**370274**
75	**11-130501-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Оклейка гидроизолом в 1 слой**	**м2**	**11,3000**		**1916,47**	**21656**
		Итого оплата труда:				**837,99**	**9469**
		Итого эксплуатация машин:				**59,60**	**673**
		Итого материалов:				**1042,78**	**11783**
		НР первого уровня	%	54,2		454,19	5132
		НР второго уровня	%	4,24		100,52	1136
		Накладные расходы	%	--		554,71	6268
		Сметная прибыль	%	8		197,69	2234
		Сметная стоимость:				**2668,87**	**30158**
76	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Прижимная стенка толщ 100 мм, В7,5. Устройство**	**м3**	**1,1300**		**21695,42**	**24516**
		Итого оплата труда:				**2497,45**	**2822**
		Итого эксплуатация машин:				**773,69**	**874**
		Итого материалов:				**18618,05**	**21038**
		НР первого уровня	%	48,5		1211,26	1369
		НР второго уровня	%	4,24		971,24	1098
		Накладные расходы	%	--		2182,51	2466
		Сметная прибыль	%	8		1910,23	2159
		Сметная стоимость:				**25788,17**	**29141**
77	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**25556,04**	**25556**
		НР второго уровня	%	4,24		1083,58	1084
		Накладные расходы	%	--		1083,58	1084
		Сметная прибыль	%	8		2131,17	2131
		Сметная стоимость:				**28770,79**	**28771**

1	2	3	4	5	6	7	8
78	**21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**23325,92**	**23326**
		НР второго уровня	%	4,24		989,02	989
		Накладные расходы	%	--		989,02	989
		Сметная прибыль	%	8		1945,20	1945
		Сметная стоимость:				**26260,13**	**26260**
79	**21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**19169,65**	**19170**
		НР второго уровня	%	4,24		812,79	813
		Накладные расходы	%	--		812,79	813
		Сметная прибыль	%	8		1598,60	1599
		Сметная стоимость:				**21581,04**	**21581**
80	**23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**10020,26**	**10020**
		НР второго уровня	%	4,24		424,86	425
		Накладные расходы	%	--		424,86	425
		Сметная прибыль	%	8		835,61	836
		Сметная стоимость:				**11280,73**	**11281**
81	**21-060304-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стремянка С1-01**	**т**	**0,0097**		**389064,73**	**3774**
		НР второго уровня	%	4,24		16496,34	160
		Накладные расходы	%	--		16496,34	160
		Сметная прибыль	%	8		32444,89	315
		Сметная стоимость:				**438005,96**	**4249**
82	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1507,75**	**3016**
		Итого оплата труда:				**1156,79**	**2314**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**75,69**	**151**
		Итого материалов:				**283,55**	**567**
		НР первого уровня	%	60,4		698,70	1397
		НР второго уровня	%	4,24		93,55	187
		Накладные расходы	%	--		792,26	1585
		Сметная прибыль	%	8		184,00	368
		Сметная стоимость:				**2484,01**	**4968**
83	**23-040902-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**8503,19**	**17006**
		НР второго уровня	%	4,24		360,54	721
		Накладные расходы	%	--		360,54	721
		Сметная прибыль	%	8		709,10	1418
		Сметная стоимость:				**9572,82**	**19146**
84	**23-020103-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**510,87**	**1022**
		НР второго уровня	%	4,24		21,66	43
		Накладные расходы	%	--		21,66	43
		Сметная прибыль	%	8		42,60	85
		Сметная стоимость:				**575,13**	**1150**
85	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0113**		**605871,93**	**6852**
		Итого оплата труда:				**387958,21**	**4388**
		Итого эксплуатация машин:				**289844,76**	**3278**
		Итого материалов:				**17745,77**	**201**
		НР первого уровня	%	62,1		240922,05	2725
		НР второго уровня	%	4,24		35904,06	406
		Накладные расходы	%	--		276826,11	3131
		Сметная прибыль	%	8		70615,84	799
		Сметная стоимость:				**953313,89**	**10782**

1	2	3	4	5	6	7	8
86	**23-020101-0744 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 57 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**3792,14**	**7584**
		НР второго уровня	%	4,24		160,79	322
		Накладные расходы	%	--		160,79	322
		Сметная прибыль	%	8		316,23	632
		Сметная стоимость:				**4269,16**	**8538**
87	**23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,5000**		**1096,93**	**548**
		НР второго уровня	%	4,24		46,51	23
		Накладные расходы	%	--		46,51	23
		Сметная прибыль	%	8		91,48	46
		Сметная стоимость:				**1234,92**	**617**
88	**11-220601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0050**		**126375,28**	**632**
		Итого оплата труда:				**69732,35**	**349**
		Итого эксплуатация машин:				**28834,34**	**144**
		Итого материалов:				**37868,70**	**189**
		НР первого уровня	%	62,1		43303,79	217
		НР второго уровня	%	4,24		7194,39	36
		Накладные расходы	%	--		50498,18	252
		Сметная прибыль	%	8		14149,88	71
		Сметная стоимость:				**191023,34**	**955**
		Разборка и восстановление асфальтового покрытия 60м2					
89	**11-270302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	**м2 покрытия**	**60,0000**		**79,73**	**4784**
		Итого оплата труда:				**10,47**	**628**
		Итого эксплуатация машин:				**76,35**	**4581**
		Итого материалов:				**0,03**	**2**
		НР первого уровня	%	60,3		6,32	379
		НР второго уровня	%	4,24		3,65	219
		Накладные расходы	%	--		9,96	598

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		7,18	431
		Сметная стоимость:				**96,87**	**5812**
90	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**12,0000**		**882,65**	**10592**
		Итого оплата труда:				**236,12**	**2833**
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**9383**
		Итого материалов:				**1,40**	**17**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	1709
		НР второго уровня	%	4,24		43,46	522
		Накладные расходы	%	--		185,84	2230
		Сметная прибыль	%	8		85,48	1026
		Сметная стоимость:				**1153,97**	**13848**
91	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**13,2000**		**2707,52**	**35739**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	1515
		Накладные расходы	%	--		114,80	1515
		Сметная прибыль	%	8		225,79	2980
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**40235**
92	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**12,0000**		**907,73**	**10893**
		Итого оплата труда:				**242,17**	**2906**
		Итого эксплуатация машин:				**806,44**	**9677**
		Итого материалов:				**1,96**	**24**
		НР первого уровня	%	60,3		146,03	1752
		НР второго уровня	%	4,24		44,68	536
		Накладные расходы	%	--		190,71	2288
		Сметная прибыль	%	8		87,87	1054
		Сметная стоимость:				**1186,31**	**14236**

1	2	3	4	5	6	7	8
93	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**14,6400**		**2046,68**	**29963**
		НР второго уровня	%	4,24		86,78	1270
		Накладные расходы	%	--		86,78	1270
		Сметная прибыль	%	8		170,68	2499
		Сметная стоимость:				**2304,14**	**33733**
94	**11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,334**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство**	**м2**	**60,0000**		**1060,53**	**63632**
		Итого оплата труда:				**60,63**	**3638**
		Итого эксплуатация машин:				**77,97**	**4678**
		Итого материалов:				**942,48**	**56549**
		НР первого уровня	%	60,3		36,56	2194
		НР второго уровня	%	4,24		46,52	2791
		Накладные расходы	%	--		83,08	4985
		Сметная прибыль	%	8		91,49	5489
		Сметная стоимость:				**1235,09**	**74106**
95	**11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**60,0000**		**1842,80**	**110568**
		Итого оплата труда:				**45,80**	**2748**
		Итого эксплуатация машин:				**65,80**	**3948**
		Итого материалов:				**1749,16**	**104950**
		НР первого уровня	%	60,3		27,62	1657
		НР второго уровня	%	4,24		79,31	4758
		Накладные расходы	%	--		106,93	6416
		Сметная прибыль	%	8		155,98	9359
		Сметная стоимость:				**2105,70**	**126342**
96	**11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**60,0000**		**877,16**	**52630**
		Итого оплата труда:				**0,30**	**18**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**4**
		Итого материалов:				**876,80**	**52608**
		НР первого уровня	%	60,3		0,18	11
		НР второго уровня	%	4,24		37,20	2232

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		37,38	2243
		Сметная прибыль	%	8		73,16	4390
		Сметная стоимость:				**987,70**	**59262**
		Отмостка					
97	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,6140**		**5108,99**	**8246**
		Итого оплата труда:				**1054,66**	**1702**
		Итого эксплуатация машин:				**1143,24**	**1845**
		Итого материалов:				**3368,42**	**5437**
		НР первого уровня	%	50,8		535,77	865
		НР второго уровня	%	4,24		239,34	386
		Накладные расходы	%	--		775,11	1251
		Сметная прибыль	%	8		470,73	760
		Сметная стоимость:				**6354,83**	**10257**
98	**11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**2,0190**		**21258,87**	**42922**
		Итого оплата труда:				**879,95**	**1777**
		Итого эксплуатация машин:				**704,43**	**1422**
		Итого материалов:				**19842,78**	**40063**
		НР первого уровня	%	48,5		426,78	862
		НР второго уровня	%	4,24		919,47	1856
		Накладные расходы	%	--		1346,25	2718
		Сметная прибыль	%	8		1808,41	3651
		Сметная стоимость:				**24413,53**	**49291**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**30358839**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2137734
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2386582
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				786535
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				12279608
		- перевозка грузов	Тенге				2219826
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				11335089
Накладные расходы I уровня			Тенге				1729429
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				32088268
Накладные расходы II уровня			Тенге				1266422
ИТОГО:			Тенге				33354690
Сметная прибыль			Тенге				2668375

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО ПО АКТУ		**Тенге**				**36023065**
	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге				302407
	Итого		Тенге				36325472
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,25%		Тенге				530210
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия		Тенге				1465270
	и радиационного риска						
	Итого по акту в ценах 2017 г.		Тенге				38320952
	Итого по акту в текущих ценах 1 кв. ценах 2018 г.		Тенге				40617845
	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100%, К=1,0599383		Тенге				40617845
	Итого с понижающим коэффициентом, К=0,900000095		Тенге				36556052,40
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге				4386726,29
	ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%		Тенге				40942778,69
	ВСЕГО ПО АКТУ		**Тенге**				**40942778,69**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда (БИН 060140014281)
_____

Техандзор
ТОО «Сартобе» _____ Мухаммедиев О.Е.
(БИН 050540003813)
Аттестат №KZ96VJE00043574, KZ69VJE00043575, KZ26VJE00043573

Подрядчик
Директор ТОО "СК Энерго-OIL" _____ Кайыров С.Н.
(БИН 150740012385)

Авторский надзор
ТОО КБ «Мунай Газ Инжиниринг»
_____ Ахметов З.Ж. (БИН 090940009190)