СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960940000138-20171128-54754034
1.1. Номер учетной системы 1170
2. Дата выписки 28.11.2017
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 24.11.2017
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960940000138
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Горэлектросеть"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. МУХТАРА АУЭЗОВА, д. 12
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 45001
9.2. Номер 0008992
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ796010361000246493
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060240010430
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. ИМЕНИ МАСХУТА ДУЙСЕНБАЕВА, д. 34
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ65070103KSN4516000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство линии освещения в 20 мкр г. Экибастуза
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Горэлектросеть"**
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство линии освещения в 20 микрорайоне города Экибастуза
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Строительство линии освещения в 20 микрорайоне города Экибастуза
ДОГОВОР: № 207 от 02.11.2017г

Акт №1
приемки выполненных работ от 24 ноября 2017г
(локальная смета 4-1-2)

Строительство линии освещения в 20 микрорайоне города Экибастуза

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Монтажные работы									
4	29-000000-0000(пг	Светильник светодиодный уличный 150 Вт SL-96D *шт*	48	165462		7942176				
5	11-330101-0302	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 *котлован*	23	4312,17	3577,83	99180	82290	24870	0,89	20,47
				734,35	1018,17	16890	23418	61,7	0,92	21,16
6	11-330103-0101	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован *м3*	6,808	14264,54	7885,58	97113	53685	32055	6,4	43,5712
				5521,3	2109,87	37589	14364	61,7	2,2	14,9776
7	29-000000-0000(пг	Стойка СЦС-1,2-10 *шт*	23	79464,29		1827679				
		Всего прямые затраты				**9966148**				**64**
										36
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				54 479				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге		135 975
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		37 782
- материалы, изделия и конструкции, тенге		9 775 694
Накладные расходы I уровня, тенге		56 925
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		10 023 073
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		424 978
Итого, тенге		10 448 051
Сметная прибыль (8 %), тенге		835 844
Всего		**11 283 895**
Временные здания и сооружения (2,4 %)		270 813
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,19 %)		368 595
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г. и с учетом понижающего коэф-та К =	0,95	**11 327 138,39**
НДС (12 %)		1 359 256,61
Всего по акту с учетом НДС		**12 686 395,00**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Руководитель _____ Каримов А.М.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Горэлектросеть"

Председатель правления _____ М.А.Олжабаева

Главный инженер _____ А.А.Стибленко

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ИП Асылбаев

Руководитель _____ Асылбаев Е.С.

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960940000138-20171222-59047916
1.1. Номер учетной системы 1274
2. Дата выписки 22.12.2017
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 04.12.2017
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960940000138
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Горэлектросеть"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз, ул.Ауэзова 12
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 45001
9.2. Номер 0008992
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Экспедитор
- [D] Лизингодатель
- [E] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [F] Участник договора о совместной деятельности
- [G] Экспортер
- [H] Международный перевозчик
- [I] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ796010361000246493
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060240010430
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Дуйсембаева, 34
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Лизингополучатель
- [D] Участник договора о совместной деятельности
- [E] ✔ Государственное учреждение
- [F] Нерезидент
- [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] Доверитель
- [I] Розничная реализация

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ65070103KSN4516000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство линии освещения в 20 мкр г. Экибастуза
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ✔ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 207
27.4. Дата 02.11.2017
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Горэлектросеть"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство линии освещения в 20 микрорайоне города Экибастуза
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Строительство линии освещения в 20 микрорайоне города Экибастуза
ДОГОВОР: № 207 от 02.11.2017г

Акт №2
приемки выполненных работ от 4 декабря 2017г
(локальная смета 4-1-1)

Строительство линии освещения в 20 микрорайоне города Экибастуза

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтажные работы								
1	13-080304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	1	7832	1789	7832	1789	1340	3	3
		шт.		2551	580	2551	580	42,8	0,6	0,6
2	29-100000-1000(пр	Шкаф управления наружным освещением МИР ПП-06.05	1	1511607		1511607				
		шт								
3	11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	91	3555,78	2013,21	323576	183202	123203	2,01	182,91
		светильник		1525,96	668,34	138862	60819	61,7	0,81	73,71
4	29-000000-0000(пр									
		Светильник светодиодный уличный 150 Вт SL-96D	43	165462		7114866				
		шт								
8	13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	91	7809,57	4730,51	710671	430476	161949	3,41	310,31
		шт.		2855,67	1302,41	259866	118519	42,8	1,37	124,67
9	24-040207-2303	Кронштейны К1П	91	970,02		88272				
		шт.								
10	13-080103-3603	Кронштейн К2П. Монтаж	0,02	170400	3950	3408	79	380	52	1,04
		т		42900	1450	858	29	42,8	3,48	0,0696
11	21-060801-0101	Кронштейн К2П	0,02	346292,09		6926				
		т								

12	11-010205-0302								
	Грунты 2 группы. Разработка вручную траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,06	1106,54	–	3386	–	2001	1,54	4,7124
	м3 грунта								
			1106,54	–	3386	–	59,1	–	–
13	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	2,04	634,8	–	1295	–	765	0,972	1,98288
	м3 грунта								
				634,8	–	1295	–	59,1	–	–
14	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	17	327,65	278,12	5570	4728	1062	0,06	1,02
	м кабеля								
				49,53	96,41	842	1639	42,8	0,0998	1,6966
15	11-080101-0201	Постель из песка в траншее. Устройство	1,02	3480,39	668,63	3550	682	412	0,78	0,7956
	м3 основания								
				546,08	250	557	255	50,8	0,29	0,2958
16	13-080206-2103	Рукав металлический наружным диаметром 63 мм. Прокладка	5	579,2	47,2	2896	236	532	0,3	1,5
	м								
				241,8	7	1209	35	42,8	0,0072	0,036
17	21-130814-1810	Рукава металлические	5	292,2		1461				
	м								
18	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,04	97775	–	3911	–	2394	133	5,32
	канало-километр трубопровода								
				96375	–	3855	–	62,1	–	–
19	23-010506-0109								
	Трубы полиэтиленовые - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	40	802,84		32114				
	м								
20	13-080206-1704	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	3	481,67	–	1445	–	590	0,57	1,71
	м								
				459,33	–	1378	–	42,8	0,029	0,087
21	23-010201-0151								
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	3	790,58		2372				
	м								
22	13-080208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	23	1674,17	82,04	38506	1887	5707	0,7	16,1
	шт.								
				564,22	15,48	12977	356	42,8	0,016	0,368
23	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	50	202,64	87,94	10132	4397	2396	0,1	5
	м кабеля								
				82,52	29,46	4126	1473	42,8	0,0378	1,89
24	23-060137-0707								
	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,05	1025833,41		51292				
	км								
25	13-080208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	110	203,03	15,55	22333	1710	7003	0,18	19,8
	м								

				145,08	3,66	15959	403	42,8	0,0038	0,418
26	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0682	144993,56		9889				
		т								
27	29-100000-1000(п	Хомут-стяжка 4х300	23	4,25		98				
		шт								
28	24-040207-3242	Зажимы анкерные SO80 ГОСТ Р 51177-98	10	1836,2		18362				
		шт.								
29	24-040202-0819	Зажимы поддерживающие SO239 ГОСТ Р 51177-98	100	1426,38		142638				
		шт.								
30	24-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	110	1777,42		195516				
		шт.								
31	24-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	330	477,46		157562				
		м								
32	24-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	330	147,91		48810				
		шт.								
33	24-040207-3140	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98	110	1267,95		139475				
		шт.								
34	24-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	110	1757,78		193356				
		шт.								
35	24-040207-5016	Зажимы прокалывающие SLIP32.2 ГОСТ Р 51177-98	110	2413,52		265487				
		шт.								
36	24-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	24	397,8		9547				
		шт.								
37	29-000000-0000(п	Корпус для предохранителя SV 29.25	91	1336,07		121582				
		шт								
38	23-070207-0211	Предохранители плавкие низковольтные	91	765,38		69650				
		шт.								
39	11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	3,433	67480,92	33048,94	231662	113457	96083	42,3	145,2159
		км линии								
				33702,88	11658,61	115702	40024	61,7	14,13	48,50829
40	23-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	2,683	322435,21		865094				
		км								
41	23-061201-0918	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,75	648538,69		486404				
		км								
42	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	500	57,67	0,56	28835	278	8665	0,05	25

		м		40,3	0,19	20150	96	42,8	0,0002	0,1
43	23-061401-0202	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	0,5	128518,04		64259				
		км								
44	24-040207-3230	Зажимы анкерные SO274 ГОСТ Р 51177-98	6	4379,6		26278				
		шт.								
45	24-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	24	3326,18		79828				
		шт.								
46	24-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	9	39,78		358				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**13102111**				**725**
										252
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				583 573				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				742 921				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				224 228				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				11 775 617				
		Накладные расходы I уровня, тенге				414 482				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				13 516 593				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				573 104				
		Итого, тенге				14 089 697				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 127 176				
		Всего				**15 216 873**				
		Временные здания и сооружения (2,4 %)				365 205				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,19 %)				497 068				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г. и с учетом понижающего коэф-та К =			0,95	**15 275 188,16**				
		НДС (12 %)				1 833 022,58				
		Всего по акту с учетом НДС				**17 108 210,74**				

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Руководитель _____ Каримов А.М.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Горэлектросеть"

Председатель правления _____ М.А.Олжабаева

Главный инженер _____ А.А.Стибленко

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ИП Асылбаев

Руководитель _____ Асылбаев Е.С.