Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Наименование строительства и его адрес: «Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области»

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		56	03.08.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области»	**35 000 000**	**31 250 000**							**3 750 000**	**35 000 000**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского**
Руководитель _____ **Кокатаев А.И.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "УОЛД"**
Эксперт-авторский надзор_____ **Оспанов Н.Т.**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "TOLAGAI-2050"**
Директор_____ **Жанысбеков О.К.**

ТЕХ НАДЗОР: **ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"**
Эксперт-технадзор_____ **Иманбеков Е.**

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 5-1

Заказчик: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "TOLAGAI-2050"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **«Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **Арычная сеть.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 56 от 03.08.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №1 за август 2020г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Земляные работы.					
1	1	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	1575,9	278,38	438692
2	2	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	611,65	23,06	14104
3	3	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	2514	245,86	618094

4	4 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	978	50,97	49852
5	5 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	251,8	4423,56	1113852
6	6 1137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	238,26	18898,65	4502792
	Раздел 2 Устройство сборных ж/бетонных конструкций.					
7	7 2104-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 (Лоток Б-3)	м3	238,26	69772,32	16623953
	Раздел 3 Прочие работы.					
	3.1 Монтаж сборных ж/бетонных конструкции.					
8	8 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	4204,5	1064,75	4476740
9	9 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,84	102557,05	86146
10	10 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	13,45	137366,48	1847578

Всего	**29 771 806**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	1 280 188
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	1 257 606
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**646 192**

Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	32 955 792
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	31 143 223
В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	3 578 999
Итого в текущих и прогнозных ценах	34 722 222
Скидка 10%	3 472 222
Итого со скидкой	31 250 000
НДС (12 %)	3 750 000
Итого	**35 000 000**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"**
Руководитель _____ **Кокатаев А.И.**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "TOLAGAI-2050"**
Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "ХОЛД"**
Эксперт-авторский надзор _____ **Оспанов Н.Т.**

ТЕХ НАДЗОР: **ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"**
Эксперт-технадзор _____ **Иманбеков Е.**