Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Наименование строительства и его адрес: «Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области»

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		56	03.08.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области»	**210 104 190**	**156 343 026,79**							**18 761 163,21**	**175 104 190**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"**
Руководитель Кокатаев **Кокатаев А.И.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "ХОЛД"**
Эксперт-авторский надзор _____ **Оспанов Н.Т.**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "TOLAGAI-2050"**
Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

ТЕХ. НАДЗОР: **ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"**
Эксперт технадзор _____ **Иманбеков Е.**

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

5-1

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района
(наименование, адрес)

Объект : Локальная смета 2-4-1. Арычная сеть.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №2 за Сентябрь 2020г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Земляные работы.					
1	1	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	4795,67	278,38	1334998
2	2	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1866,35	23,06	43039
3	3	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	7654,8	245,86	1882014

4	4 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2978	50,97	151797
5	5 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	765,2	4423,56	3384906
6	6 1137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	763,56	18898,65	14430249
	Раздел 2 Устройство сборных ж/бетонных конструкций.					
7	7 2104-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 (Лоток Б-3)	м3	717,49439	69772,32	50061249
	Раздел 3 Прочие работы.					
	3.1 Монтаж сборных ж/бетонных конструкции.					
8	8 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	12921,6564	1064,75	13758331
9	9 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	2,5608	102557,05	262625
10	10 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	40,9628	137366,48	5626917

Всего	**90 936 125**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	3 910 253
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	3 841 278
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 973 753**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**100 661 409**
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	95 125 032

В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	10 931 829
Итого в текущих и прогнозных ценах	106 056 861
Скидка 10%	10 605 686
Итого со скидкой	95 451 175
НДС (12 %)	11 454 141
Итого	**106 905 316**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"

_____ **Кокетаев А.И.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

_____ **Бекбосынов Е.Ж.**

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

_____ **Оспанов Н.Т.**

"SANA-2015". Версия 18.4Д от 15.11.18 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
5-1

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 1-участок "
(наименование, адрес)

Объект : Локальная сеть 2-4-2. Арычная сеть. Трубчатый переезд ф 500 мм, 338шт
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №3 за Сентябрь 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Сооружение.				
			1.1 Земляные работы.				
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 К=338,000;	м3 грунта	1791,4	249,53	447009
2	2	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 К=338,000;	м3 грунта	1791,4	23,06	41310
3	3	1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 К=338,000;	м3 грунта	946,4	86,78	82129

4	4 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 К=338,000;	м2 спланированной поверхности	7098	245,86	1745120
5	5 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство К=338,000;	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	135,2	4423,56	598065
	1.2 Бетонные работы.					
6	6 1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство К=338,000;	м3 сборных конструкций	189,28	20756,73	3928834
7	7 2301-1202-1002	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011 К=338,000;	м	1723,8	24620,76	42441267
8	9 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя К=338,000;	м2	1284,4	1064,75	1367565
9	10 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление К=338,000;	т	0,25688	102545,94	26342
10	11 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление К=338,000;	т	4,11008	137366,18	564586
	1.3 Демонтажые работы.					
11	12 1137-0401-0213	ДЕМОНТАЖ. Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство К=207,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкций	115,92	14760,74	1711065

12	13 4101-0204-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 15 км К=207,000;	т	289,8	479,52	138965

Всего	**53 092 257**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	2 282 967
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	2 242 697
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 152 358**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**58 770 279**
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	55 537 914
В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	6 382 452
Итого в текущих и прогнозных ценах	61 920 366
Скидка 10%	6 192 037
Итого со скидкой	55 728 329
НДС (12 %)	6 687 399
Итого	**62 415 728**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"

_____ **Кокетаев А.И.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

_____ **Бекбосынов Е.Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

_____ **Оспанов Н.Т.**

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

5-1

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 2-участок "

(наименование, адрес)

Объект : Локальная сеть 2-2-1. Арычная сеть.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №4 за Сентябрь 2020г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 2 Устройство сборных ж/бетонных конструкций.				
1	7	2104-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	70,50471	69772,32	4919277

Всего	**4 919 277**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	211 529
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	207 798
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**106 772**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**5 445 376**

В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	5 145 880
В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	591 368
Итого в текущих и прогнозных ценах	5 737 248
Скидка 10%	573 725
Итого со скидкой	5 163 523
НДС (12 %)	619 623
Итого	**5 783 146**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"

_____ **Кокетаев А.И.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

_____ **Бекбосынов Е.Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

_____ **Оспанов Н.Т.**