Заказчик: ТОО "CEO Group"

Реквизиты: Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, ул. АНГЫШПАЕВА, 25, 1
БИН 040140006326 БИК KCJBKZKX ИИК KZ908562203100963521 в АО "Банк ЦентрКредит"

Подрядчик: ТОО "CEO Group"

Реквизиты: Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, ул. АНГЫШПАЕВА, 25, 1
БИН 040140006326 БИК KCJBKZKX ИИК KZ908562203100963521 в АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: «Строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома»

Договор №112 от 25.01.2020г.

# Акт №1
## выполненных работ от 29.03.2024 г.

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

| №№ п/п | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Количество | | Стоимость, тенге | | Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на ед. измер. | по проекту | на ед. измер. | по проекту | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Локальная смета №2-1-1 (Общестроительные работы КЖ)** | | | | | | | | |
| | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | |
| 1 | **11-010102-0308** | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** | м3 грунта | | **7994,008** | **123,91** | **990542** | **59,1** / **196606** |
| | 01-010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 0,00984 | 78,66104 | 729,24 | 57363 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02853 | 228,06905 | | 275304 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **332667** | |
| | 21-010201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительны | м3 | 0,00004 | 0,31976032 | 2914,97 | 932 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **932** | |
| | 31-010101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00713 | 56,99727704 | 3607,68 | 205628 | |
| | | | | | | 1207,11 | 68802 | |
| | 31-010201-0103 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени | маш.-ч | 0,0214 | 171,0717712 | 4247,45 | 726619 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1207,11 | 206502 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **932247** | |
| **2** | **11-010101-0308** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | м3 грунта | **7610,856** | **88,45** | **673191** | **59,1** |
| | | | | | | | **133919** |
| | 01-010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 0,00888 | 67,5844 | 729,24 | 49285 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0193 | 146,88952 | | 177312 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **226597** |
| | 31-010201-0103 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени | маш.-ч | 0,0193 | 146,8895208 | 4247,45 | 623906 |
| | | | | | | 1207,11 | 177312 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **623906** |
| **3** | **11-010205-0402** | **Доработка грунта вручную. Группа грунтов 2 т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;** | м3 грунта | **189,2** | **2450,25** | **463587** | **59,1** |
| | | | | | | | **273980** |
| | 01-010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 3,36 | 635,712 | 729,24 | 463587 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | – |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **463587** |
| **4** | **41-020101-1010** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 кмК=1,600;** | т | **12790,4128** | **418,87** | **5357520** | **–** |
| **5** | **11-010102-0602** | **Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** | м3 грунта | **7994,008** | **15,72** | **125678** | **59,1** |
| | | | | | | | **32366** |
| | 01-010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 0,00332 | 26,54011 | 729,24 | 19354 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00369 | 29,49789 | | 35411 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **54765** |
| | 21-010201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительн | м3 | 0,00004 | 0,31976032 | 2914,97 | 932 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **932** |
| | 31-010101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00361 | 28,85836888 | 3607,68 | 104112 |
| | | | | | | 1207,11 | 34835 |
| | 33-010101-0101 | Автомобили-самосвалы, 7 т | маш.-ч | 0,00008 | 0,63952064 | 2001,07 | 1280 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | 899,95 | 576 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **105392** | |
| **6** | **11-010205-0502** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | **189,2** | **692,48** | **131017** | **59,1** |
| | | | | | | | **77432** |
| | 01-010102-0117 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70) | чел-ч | 0,972 | 183,9024 | 712,43 | 131018 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | – |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **131018** |
| **7** | **11-010104-0402** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | **7610,856** | **22,35** | **170065** | **59,1** |
| | | | | | | | **37573** |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00) | чел-ч | – | – | 0 | 0 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00806 | 61,3435 | | 63576 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **63576** |
| | 31-010101-0102 | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,00806 | 61,34349936 | 2772,34 | 170065 |
| | | | | | | 1036,39 | 63576 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **170065** |
| **8** | **11-010201-0501** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | плотненного грунта | **7610,856** | **124,23** | **945459** | **59,1** |
| | | | | | | | **432761** |
| | 01-010102-0110 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00) | чел-ч | 0,108 | 821,97245 | 672,11 | 552456 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02625 | 199,78497 | | 179796 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **732252** |
| | 31-060102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутрен | маш.-ч | 0,02625 | 199,78497 | 1921,21 | 383829 |
| | | | | | | 899,95 | 179796 |
| | 34-030402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компре | маш.-ч | 0,105 | 799,13988 | 11,48 | 9174 |
| | | | | | | – | – |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **393003** |
| **9** | **21-010601-0101** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | м3 | **6813,224** | **1486,06** | **10124860** | **–** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого прямые затраты по разделу 1** | | | | | **18 981 919** | |
| | в том числе | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 1 273 063 | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 2 224 613 | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 731 399 | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 10 126 724 | |
| | - перевозка грузов, тенге | | | | | 5 357 520 | |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | 1 184 637 | |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 20 166 556 | |
| | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | | 855 062 | |
| | Итого, тенге | | | | | 21 021 618 | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 1 681 729 | |
| | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | | **22 703 347** | |

**Раздел 2 Фундаменты**

**2.1 Фундаментная плита ПФм**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **11-060101-0101** | **Подготовка бетонная. Устройство** | м3 | | **97,68** | **18234,5** | **1781146** | **48,5** |
| | | | | | | | | **54369** |
| | 01-010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 1,35 | 131,868 | 729,24 | 96163 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 17,70938 | | 15937 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **112100** | |
| | 21-020101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (21-0 | м3 | 1,02 | 99,6336 | 14657,23 | 1460353 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,19536 | 25 | 5 | |
| | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10м2 | 0,25 | 24,42 | 6598,38 | 161132 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **1621490** | |
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 46,8864 | 9,99 | 468 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 17,5824 | 3571,31 | 62792 | |
| | | | | | | 899,95 | 15823 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,126984 | 1838,46 | 233 | |
| | | | | | | 899,95 | 114 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **63493** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **11-060101-0115** | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** | м3 | | **794,2** | **21131,19** | **16782391** | **48,5** |
| | | | | | | | | **650527** |
| | 01-010102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00) | чел-ч | 1,79 | 1421,618 | 797,12 | 1133200 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2878 | 228,57076 | | 208093 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **1341293** | |
| | 21-020101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-201 | м3 | 1,015 | 806,113 | 18163,87 | 14642132 | |
| | 21-050301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 0 | 0 | – | – | |
| | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мот | кг | 0,102 | 81,0084 | 66,3 | 5371 | |
| | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,0004 | 0,31768 | 26053,16 | 8277 | |
| | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,0001 | 0,07942 | 15550,59 | 1235 | |
| | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 0,02 | 15,884 | 196,57 | 3122 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0073 | 5,79766 | 25 | 145 | |
| | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10м2 | 0,03 | 23,826 | 6598,38 | 157213 | |
| | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00005 | 0,03971 | 200244,36 | 7952 | |
| | 27-010101-0105 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,036 | 28,5912 | 840,56 | 24033 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **14849480** | |
| | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1071 | 85,05882 | 28,02 | 2383 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2606 | 206,96852 | 3571,31 | 739149 | |
| | | | | | | 899,95 | 186261 | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0098 | 7,78316 | 3188,63 | 24818 | |
| | | | | | | 1207,11 | 9395 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 2,14434 | 3445,86 | 7389 | |
| | | | | | | 899,95 | 1930 | |
| | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой св | маш.-ч | 0,043 | 34,1506 | 131,01 | 4474 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0147 | 11,67474 | 1838,46 | 21464 | |
| | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,001 | 0,7942 | 899,95<br>42,83 | 10507<br>34 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **799711** | |
| **12** | **21-020199-9911** | **Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5К=1,015;** | м3 | | **806,113** | **568** | **457872** | **–** |
| **13** | **21-050301-0102** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **0,05861** | **168449,12** | **9873** | **–** |
| **14** | **21-050301-2702** | **Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм ГОСТ 10922-2012** | т | | **1,57925** | **189900,57** | **299900** | **–** |
| **15** | **21-050301-2704** | **Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм ГОСТ 10922-2012** | т | | **8,90243** | **172368,81** | **1534501** | **–** |
| **16** | **21-050301-0304** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **6,98526** | **153604,41** | **1072967** | **–** |
| **17** | **21-050301-0305** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **1,05248** | **160352,8** | **168768** | **–** |
| **18** | **21-050301-0306** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **52,9804** | **162514,23** | **8610069** | **–** |
| **19** | **21-050301-0307** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **2,5659** | **157136,68** | **403197** | **–** |
| **20** | **21-050301-0308** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **15,83278** | **149976,73** | **2374549** | **–** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21** | **21-050301-0309** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **18,01096** | **151980,3** | **2737311** | **–** |
| **22** | **11-060301-0408** | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка Гильз** | т | | **0,02477** | **50141,3** | **1242** | **48,5** |
| | | | | | | | | **596** |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 58 | 1,43666 | 848,87 | 1220 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,00892 | | 9 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **1229** | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,0037155 | 3188,63 | 12 | |
| | | | | | | 1207,11 | 4 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,0052017 | 1838,46 | 10 | |
| | | | | | | 899,95 | 5 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **22** | |
| **23** | **23-010201-0222** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | | **2,64** | **4653,78** | **12286** | **–** |
| **24** | **21-050301-0303** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **0,00716** | **159442,09** | **1142** | **–** |
| | **2.2 Фундамент ФМ-11 (л.КЖ-90)** | | | | | | | |
| **25** | **11-060101-0101** | **Подготовка бетонная. Устройство** | м3 | | **2,5872** | **18234,38** | **47176** | **48,5** |
| | | | | | | | | **1440** |
| | 01-010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 1,35 | 3,49272 | 729,24 | 2547 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 0,46906 | | 422 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **2969** | |
| | 21-020101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (21-0 | м3 | 1,02 | 2,638944 | 14657,23 | 38680 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,0051744 | 25 | 0 | |
| | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10м2 | 0,25 | 0,6468 | 6598,38 | 4268 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **42948** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 1,241856 | 9,99 | 12 | |
| | | | | | – | – | |
| 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 0,465696 | 3571,31 | 1663 | |
| | | | | | 899,95 | 419 | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,00336336 | 1838,46 | 6 | |
| | | | | | 899,95 | 3 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1681** | |
| **26 11-060101-0120** | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** | м3 | | **14,8016** | **23965,18** | **354723** | **48,5** |
| | | | | | | | **23407** |
| 01-010102-0133 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30) | чел-ч | 3,6 | 53,28576 | 828,04 | 44123 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3064 | 4,53521 | | 4138 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **48261** | |
| 21-020101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-201 | м3 | 1,015 | 15,023624 | 18163,87 | 272887 | |
| 21-050301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 0 | 0 | – | – | |
| 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мот | кг | 0,303 | 4,4848848 | 66,3 | 297 | |
| 21-070203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,0014 | 0,02072224 | 26053,16 | 540 | |
| 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,0047 | 0,06956752 | 26053,16 | 1812 | |
| 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,00025 | 0,0037004 | 15550,59 | 58 | |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 0,13 | 1,924208 | 196,57 | 378 | |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00283 | 0,041888528 | 25 | 1 | |
| 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10м2 | 0,0882 | 1,30550112 | 6598,38 | 8614 | |
| 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0013 | 0,01924208 | 200244,36 | 3853 | |
| 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,392 | 5,8022272 | 693,59 | 4024 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **292464** | |
| 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,2142 | 3,17050272 | 28,02 | 89 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2725 | 4,033436 | 3571,31 | 14405 | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0125 | 0,18502 | 899,95<br>3188,63 | 3630<br>590 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,03996432 | 1207,11<br>3445,86 | 223<br>138 | |
| | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сі | маш.-ч | 1,2376 | 18,31846016 | 899,95<br>131,01 | 36<br>2400 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0187 | 0,27678992 | 1838,46 | 509 | |
| | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0081 | 0,11989296 | 899,95<br>42,83 | 249<br>5 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **18136** | |
| **27** | **21-050301-0303** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;** | т | | **0,5355** | **159442,09** | **85381** | **–** |
| **28** | **21-050301-0304** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;** | т | | **0,32729** | **153604,41** | **50273** | **–** |
| **29** | **21-050301-0306** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;** | т | | **0,01038** | **162514,23** | **1687** | **–** |
| **30** | **21-050301-0307** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;** | т | | **0,0271** | **157136,68** | **4258** | **–** |
| **31** | **11-080101-0307** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетонуК=2,000;** | 100 м2 поверхности | | **40,90944** | **735,97** | **30108** | **50,8** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **3958** |
| | 01-010102-0139 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90) | чел-ч | 0,212 | 8,6728 | 889,87 | 7718 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,08182 | | 74 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **7792** |
| | 21-100501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | кг | 2,4 | 98,182656 | 212,16 | 20830 |
| | 21-130104-9903 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 м | т | 0,00016 | 0,00654551 | 94342,53 | 618 |
| | 21-130703-0201 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,009818266 | 51147,9 | 502 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **21950** |
| | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0195 | 0,79773408 | 364,03 | 290 |
| | | | | | | – | – |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,08181888 | 1838,46 | 150 |
| | | | | | | 899,95 | 74 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **440** |
| | **2.3 Фундамент ФМ-12 (л.КЖ-102)** | | | | | | |
| **32** | **11-060101-0101** | **Подготовка бетонная. Устройство** | м3 | | **2,0064** | **18234,65** | **36586** | **48,5** |
| | | | | | | | **1116** |
| | 01-010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 1,35 | 2,70864 | 729,24 | 1975 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 0,36376 | | 327 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **2302** |
| | 21-020101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (21-0 | м3 | 1,02 | 2,046528 | 14657,23 | 29996 |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,0040128 | 25 | 0 |
| | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10м2 | 0,25 | 0,5016 | 6598,38 | 3310 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **33306** |
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,963072 | 9,99 | 10 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | – | |
| 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 0,361152 | 3571,31 | 1290 | |
| | | | | | 899,95 | 325 | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,00260832 | 1838,46 | 5 | |
| | | | | | 899,95 | 2 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1305** | |
| **33 11-060101-0120** | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** | м3 | | **11,4224** | **23965,28** | **273741** | **48,5** |
| | | | | | | | **18063** |
| 01-010102-0133 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30) | чел-ч | 3,6 | 41,12064 | 828,04 | 34050 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3064 | 3,49982 | | 3193 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **37243** | |
| 21-020101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-201 | м3 | 1,015 | 11,593736 | 18163,87 | 210587 | |
| 21-050301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 0 | 0 | – | – | |
| 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мот | кг | 0,303 | 3,4609872 | 66,3 | 229 | |
| 21-070203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,0014 | 0,01599136 | 26053,16 | 417 | |
| 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,0047 | 0,05368528 | 26053,16 | 1399 | |
| 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,00025 | 0,0028556 | 15550,59 | 44 | |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 0,13 | 1,484912 | 196,57 | 292 | |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00283 | 0,032325392 | 25 | 1 | |
| 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10м2 | 0,0882 | 1,00745568 | 6598,38 | 6648 | |
| 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0013 | 0,01484912 | 200244,36 | 2973 | |
| 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,392 | 4,4775808 | 693,59 | 3106 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **225696** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,2142 | 2,44667808 | 28,02 | 69 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2725 | 3,112604 | 3571,31 | 11116 | |
| | | | | | | 899,95 | 2801 | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0125 | 0,14278 | 3188,63 | 455 | |
| | | | | | | 1207,11 | 172 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,03084048 | 3445,86 | 106 | |
| | | | | | | 899,95 | 28 | |
| | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой св | маш.-ч | 1,2376 | 14,13636224 | 131,01 | 1852 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0187 | 0,21359888 | 1838,46 | 393 | |
| | | | | | | 899,95 | 192 | |
| | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0081 | 0,09252144 | 42,83 | 4 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **13995** | |
| **34** | **21-050301-0303** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;** | т | | **0,45661** | **159442,09** | **72803** | **–** |
| **35** | **21-050301-0304** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;** | т | | **0,3065** | **153604,41** | **47080** | **–** |
| **36** | **21-050301-0306** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;** | т | | **0,01038** | **162514,23** | **1687** | **–** |
| **37** | **21-050301-0307** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;** | т | | **0,0271** | **157136,68** | **4258** | **–** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **38** | **11-080101-0307** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетонуК=2,000;** | м2 поверхности | | **34,5312** | **735,97** | **25414** | **50,8** |
| | | | | | | | | **3341** |
| | 01-010102-0139 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90) | чел-ч | 0,212 | 7,32061 | 889,87 | 6514 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,06906 | | 62 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **6576** | |
| | 21-100501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | кг | 2,4 | 82,87488 | 212,16 | 17583 | |
| | 21-130104-9903 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 м | т | 0,00016 | 0,005524992 | 94342,53 | 521 | |
| | 21-130703-0201 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,008287488 | 51147,9 | 424 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **18528** | |
| | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0195 | 0,6733584 | 364,03 | 245 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,0690624 | 1838,46 | 127 | |
| | | | | | | 899,95 | 62 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **372** | |
| | **2.4 Приямок Пр1-Пр3** | | | | | | | |
| **39** | **11-060101-0101** | **Подготовка бетонная. Устройство** | м3 | | **1,0032** | **18234,65** | **18293** | **48,5** |
| | | | | | | | | **559** |
| | 01-010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 1,35 | 1,35432 | 729,24 | 988 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 0,18188 | | 164 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **1152** | |
| | 21-020101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (21-0 | м3 | 1,02 | 1,023264 | 14657,23 | 14998 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,0020064 | 25 | 0 | |
| | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10м2 | 0,25 | 0,2508 | 6598,38 | 1655 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по материалам** | | | | | **16653** | |
| 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,481536 | 9,99 | 5 | |
| | | | | | – | – | |
| 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 0,180576 | 3571,31 | 645 | |
| | | | | | 899,95 | 163 | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,00130416 | 1838,46 | 2 | |
| | | | | | 899,95 | 1 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **652** | |
| **40 11-061301-0103** | **Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство Приямок Пр-1,2,3** | м3 | | **4,2856** | **34401,48** | **147431** | **48,5** |
| | | | | | | | **25500** |
| 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 12,49 | 53,52714 | 879,12 | 47057 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,2462 | 5,34071 | | 5520 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **52577** | |
| 21-020101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-201 | м3 | 1,015 | 4,349884 | 18163,87 | 79011 | |
| 21-050301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 0 | 0 | – | – | |
| 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мот | кг | 1 | 4,2856 | 66,3 | 284 | |
| 21-070101-9901 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строит | м3 | 0,013 | 0,0557128 | 14304,56 | 797 | |
| 21-070203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,0027 | 0,01157112 | 26053,16 | 301 | |
| 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,009 | 0,0385704 | 26053,16 | 1005 | |
| 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,00137 | 0,005871272 | 15550,59 | 91 | |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 1,9 | 8,14264 | 196,57 | 1601 | |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00412 | 0,017656672 | 25 | 0 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-130812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000113 | 0,000484273 | 197175,18 | 95 | |
| 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,54 | 2,314224 | 693,59 | 1605 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **84790** | |
| 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,7 | 2,99992 | 28,02 | 84 | |
| | | | | | – | – | |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0124 | 0,05314144 | 3188,63 | 169 | |
| | | | | | 1207,11 | 64 | |
| 31-050104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 1,194 | 5,1170064 | 2922,1 | 14952 | |
| | | | | | 1036,39 | 5303 | |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,01157112 | 3445,86 | 40 | |
| | | | | | 899,95 | 10 | |
| 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой св | маш.-ч | 0,081 | 0,3471336 | 131,01 | 45 | |
| | | | | | – | – | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0371 | 0,15899576 | 1838,46 | 292 | |
| | | | | | 899,95 | 143 | |
| 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0094 | 0,04028464 | 42,83 | 2 | |
| | | | | | – | – | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **15584** | |
| **41 11-061301-0301** | **Лотки в сооружениях. Устройство** | м3 | | **1,1** | **50659,09** | **55725** | **48,5** |
| | | | | | | | **13712** |
| 01-010102-0146 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,60) | чел-ч | 24,4 | 26,84 | 981,95 | 26356 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,6851 | 1,85361 | | 1916 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **28272** | |
| 21-020101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-201 | м3 | 1,015 | 1,1165 | 18163,87 | 20280 | |
| 21-050301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 0 | 0 | – | – | |
| 21-070101-9901 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строит | м3 | 0,034 | 0,0374 | 14304,56 | 535 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-070203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,064 | 0,0704 | 26053,16 | 1834 | |
| | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,027 | 0,0297 | 26053,16 | 774 | |
| | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,00159 | 0,001749 | 15550,59 | 27 | |
| | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 2,56 | 2,816 | 196,57 | 554 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00478 | 0,005258 | 25 | 0 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **24004** | |
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 1,3664 | 1,50304 | 9,99 | 15 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0211 | 0,02321 | 3188,63 | 74 | |
| | | | | | | 1207,11 | 28 | |
| | 31-050104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 1,598 | 1,7578 | 2922,1 | 5136 | |
| | | | | | | 1036,39 | 1822 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00297 | 3445,86 | 10 | |
| | | | | | | 899,95 | 3 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0633 | 0,06963 | 1838,46 | 128 | |
| | | | | | | 899,95 | 63 | |
| | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0463 | 0,05093 | 42,83 | 2 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **5365** | |
| **42** | **21-050301-0302** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **0,07399** | **172623,16** | **12772** | **–** |
| **43** | **21-050301-2709** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012** | т | | **0,09573** | **204016,35** | **19530** | **–** |
| **44** | **11-060301-0408** | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка** | т | | **0,09316** | **204315,16** | **19034** | **48,5** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **2242** |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 58 | 5,40328 | 848,87 | 4587 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,03354 | | 35 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **4622** | |
| | 21-130210-0102 | Детали закладные и накладные, изготовленные с | т | 1 | 0,09316 | 154210,74 | 14366 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **14366** | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,013974 | 3188,63 | 45 | |
| | | | | | | 1207,11 | 17 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,0195636 | 1838,46 | 36 | |
| | | | | | | 899,95 | 18 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **81** | |
| **45** | **11-070512-0109** | **Плиты П4-15 массой до 0,5 т. Установка** | борных конструкций | | **0,88** | **1072,73** | **944** | **62,1** |
| | | | | | | | | **290** |
| | 01-010102-0136 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60) | чел-ч | 0,389 | 0,34232 | 858,95 | 294 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2186 | 0,19237 | | 173 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **467** | |
| | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,0128 | 0,011264 | 15918,97 | 179 | |
| | 21-049999-9901 | Сборные железобетонные изделия и конструкции | шт. | 1 | 0,88 | – | – | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **179** | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,077 | 0,06776 | 3571,31 | 242 | |
| | | | | | | 899,95 | 61 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,1416 | 0,124608 | 1838,46 | 229 | |
| | | | | | | 899,95 | 112 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **471** | |
| **46** | **21-040109-0101** | **Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские ГОСТ 12767-94** | м3 | | **0,03696** | **55557,31** | **2053** | **–** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **47** | **11-080201-0703** | **Решетки приямков металлические. Установка** | аллических изделий | | **0,14808** | **418544,03** | **61978** | **50,8** |
| | | | | | | | | **2804** |
| | 01-010102-0133 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30) | чел-ч | 42,3 | 6,26378 | 828,04 | 5187 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,49 | 0,36872 | | 332 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **5519** | |
| | 21-020402-0102 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементны | м3 | 0,75 | 0,11106 | 18792,19 | 2087 | |
| | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,06 | 0,0088848 | 205870,68 | 1829 | |
| | 21-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и со | т | 1 | 0,14808 | 346319,93 | 51283 | |
| | 22-040501-0803 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 5 | 0,7404 | 995,22 | 737 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **55936** | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,69 | 0,1021752 | 3571,31 | 365 | |
| | | | | | | 899,95 | 92 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,8 | 0,266544 | 1838,46 | 490 | |
| | | | | | | 899,95 | 240 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **855** | |
| **48** | **11-130301-0406** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | | **1,892** | **69,24** | **131** | **54,2** |
| | | | | | | | | **30** |
| | 01-010102-0147 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,70) | чел-ч | 0,0295 | 0,05581 | 995,39 | 56 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,00038 | | – | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **56** | |
| | 21-130704-3101 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000015 | 0,00002838 | 273897,54 | 8 | |
| | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51 | т | 0,00009 | 0,00017028 | 383230,47 | 65 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **73** | |
| | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окра | маш.-ч | 0,0112 | 0,0211904 | 44,08 | 1 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | – |
| | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к | маш.-ч | 0,0001 | 0,0001892 | 34,02 | – |
| | | | | | | – | – |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,0001892 | 3445,86 | 1 |
| | | | | | | 899,95 | – |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,0001892 | 1838,46 | 0 |
| | | | | | | 899,95 | – |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **2** |
| **49** | **11-130301-1406** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;** | м2 | | **3,784** | **64,48** | **244** | **54,2** |
| | | | | | | | | **37** |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,0213 | 0,0806 | 848,87 | 68 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,00076 | | – |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **68** |
| | 22-040601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000014 | 0,000052976 | 420619,6 | 22 |
| | 22-040705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-7 | т | 0,00009 | 0,00034056 | 442209,12 | 151 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **173** |
| | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окра | маш.-ч | 0,0065 | 0,024596 | 44,08 | 1 |
| | | | | | | – | – |
| | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к | маш.-ч | 0,0001 | 0,0003784 | 34,02 | – |
| | | | | | | – | – |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,0003784 | 3445,86 | 1 |
| | | | | | | 899,95 | – |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,0003784 | 1838,46 | 1 |
| | | | | | | 899,95 | – |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **3** |

**2.5 Пол техподполья (л.АР1.8, л.КЖ58)**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50** | **11-110101-0102** | **Грунт. Уплотнение щебнем** | ющади уплотнения | | **737,352** | **224,7** | **165685** | **60,9** |
| | | | | | | | | **27521** |
| | 01-010102-0128 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80) | чел-ч | 0,0681 | 50,21367 | 783,68 | 39351 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0088 | 6,4887 | | 5839 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **45190** | |
| | 21-010201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительн | м3 | 0,051 | 37,604952 | 2914,97 | 109617 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0022 | 1,6221744 | 25 | 41 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **109658** | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0033 | 2,4332616 | 3445,86 | 8385 | |
| | | | | | | 899,95 | 2190 | |
| | 31-060102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутрен | маш.-ч | 0,0046 | 3,3918192 | 1921,21 | 6516 | |
| | | | | | | 899,95 | 3052 | |
| | 32-010101-0101 | Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | маш.-ч | 0,0009 | 0,6636168 | 2556,21 | 1696 | |
| | | | | | | 899,95 | 597 | |
| | 34-030402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компре | маш.-ч | 0,0093 | 6,8573736 | 11,48 | 79 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **16676** | |
| **51** | **11-060101-0115** | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство П-1** | м3 | | **76,912** | **21131,19** | **1625242** | **48,5** |
| | | | | | | | | **62998** |
| | 01-010102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00) | чел-ч | 1,79 | 137,67248 | 797,12 | 109741 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2878 | 22,13527 | | 20152 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **129893** | |
| | 21-020101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-201 | м3 | 1,015 | 78,06568 | 18163,87 | 1417975 | |
| | 21-050301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 0 | 0 | – | – | |
| | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мот | кг | 0,102 | 7,845024 | 66,3 | 520 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,0004 | 0,0307648 | 26053,16 | 802 |
| 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,0001 | 0,0076912 | 15550,59 | 120 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 0,02 | 1,53824 | 196,57 | 302 |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0073 | 0,5614576 | 25 | 14 |
| 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10м2 | 0,03 | 2,30736 | 6598,38 | 15225 |
| 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00005 | 0,0038456 | 200244,36 | 770 |
| 27-010101-0105 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,036 | 2,768832 | 840,56 | 2327 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **1438055** |
| 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1071 | 8,2372752 | 28,02 | 231 |
| | | | | | _____ | _____ |
| | | | | | – | – |
| 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2606 | 20,0432672 | 3571,31 | 71581 |
| | | | | | _____ | _____ |
| | | | | | 899,95 | 18038 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0098 | 0,7537376 | 3188,63 | 2403 |
| | | | | | _____ | _____ |
| | | | | | 1207,11 | 910 |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,2076624 | 3445,86 | 716 |
| | | | | | _____ | _____ |
| | | | | | 899,95 | 187 |
| 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой св | маш.-ч | 0,043 | 3,307216 | 131,01 | 433 |
| | | | | | _____ | _____ |
| | | | | | – | – |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0147 | 1,1306064 | 1838,46 | 2079 |
| | | | | | _____ | _____ |
| | | | | | 899,95 | 1017 |
| 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,001 | 0,076912 | 42,83 | 3 |
| | | | | | _____ | _____ |
| | | | | | – | – |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **77446** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **52** | **21-050301-0304** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **7,21095** | **153604,41** | **1107634** | **–** |
| **53** | **21-050301-0102** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **0,09715** | **168449,12** | **16365** | **–** |
| **54** | **11-110101-1507** | **Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка** | м2 покрытия | | **737,352** | **640,66** | **472391** | **60,9** |
| | | | | | | | | **271462** |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,69 | 508,77288 | 848,87 | 431882 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0209 | 15,41066 | | 13869 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **445751** | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,02 | 14,74704 | 25 | 369 | |
| | 21-130704-1901 | Карборунд | кг | 0,02 | 14,74704 | 114,26 | 1685 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **2054** | |
| | 31-040401-0101 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 0,32 | 235,95264 | 37,5 | 8848 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-060102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутрен | маш.-ч | 0,0209 | 15,4106568 | 1921,21 | 29607 | |
| | | | | | | 899,95 | 13869 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **38455** | |
| | | **Итого прямые затраты по разделу 2** | | | | | **41 007 841** | |
| | | в том числе | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 1 993 077 | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 1 054 745 | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 280 255 | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 37 960 019 | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | 1 163 972 | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 42 171 813 | |
| | | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | | 1 788 085 | |
| | | Итого, тенге | | | | | 43 959 898 | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 3 516 792 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | | **47 476 690** | |

**Раздел 3 Каркас**

**3.1 Колонны КМ-1,2,3, КМ-5 (л.КЖ-96)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **55** | **11-060501-0104** | | | | | | |
| | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство** | м3 | | **307,7008** | **32398,81** | **9969140** | **48,5** |
| | | | | | | | **1406028** |
| | 01-010102-0132 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 10,4 | 3200,08832 | 817,96 | 2617544 | |
| | 01-010102-0100 Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,0068 | 309,79317 | | 281483 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **2899027** | |
| | 21-020101-0901 Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-201 | м3 | 1,015 | 312,316312 | 18163,87 | 5672873 | |
| | 21-050301-9916 Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 0 | 0 | – | – | |
| | 21-070201-0201 Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до | м3 | 0,0025 | 0,769252 | 38731,76 | 29794 | |
| | 21-070204-0205 Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м | м3 | 0,017 | 5,2309136 | 19313,87 | 101029 | |
| | 21-130102-0801 Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,00084 | 0,258468672 | 15550,59 | 4019 | |
| | 21-130209-0401 Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 0,45 | 138,46536 | 196,57 | 27218 | |
| | 21-130703-1405 Вода техническая | м3 | 0,0025 | 0,769252 | 25 | 19 | |
| | 21-130812-1035 Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0015 | 0,4615512 | 200244,36 | 92423 | |
| | 27-010101-0104 Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 1,35 | 415,39608 | 693,59 | 288115 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **6215490** | |
| | 31-040101-0101 Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,6188 | 190,405255 | 28,02 | 5335 | |
| | | | | | – | – | |
| | 31-050101-0102 Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,933 | 287,0848464 | 3571,31 | 1025269 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0284 | 8,73870272 | 899,95<br>3188,63 | 258362<br>27864 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,83079216 | 1207,11<br>3445,86 | 10549<br>2863 | |
| | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой св | маш.-ч | 1,2495 | 384,4721496 | 899,95<br>131,01 | 748<br>50370 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0427 | 13,13882416 | –<br>1838,46 | –<br>24155 | |
| | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 5,8463152 | 899,95<br>42,83 | 11824<br>250 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | – | – | |
| | | | | | | | **1136106** | |
| **56** | **21-020199-9911** | **Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5 (Км-5)К=1,015;** | м3 | | **2,82251** | **568** | **1603** | **–** |
| **57** | **21-050301-0102** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **2,26243** | **168449,12** | **381104** | **–** |
| **58** | **21-050301-0103** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **18,18678** | **168449,05** | **3063546** | **–** |
| **59** | **21-050301-0303** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **8,63137** | **159442,09** | **1376204** | **–** |
| **60** | **21-050301-0307** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **8,16404** | **157136,68** | **1282870** | **–** |
| **61** | **21-050301-0308** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **32,86561** | **149976,73** | **4929077** | **–** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **62** | **21-050301-0309** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **22,40084** | **151980,3** | **3404486** | **–** |
| **63** | **21-050301-0302** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 (Км-5)** | т | | **0,03168** | **172623,16** | **5469** | **–** |
| | **3.2 Ригели РМ-1-20, Б1-Б4 (л.КЖ-97,98,106,107)** | | | | | | | |
| **64** | **11-060701-0102** | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** | м3 | | **748,50336** | **38886,62** | **29106767** | **48,5** |
| | | | | | | | | **4534639** |
| | 01-010102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10) | чел-ч | 14,4 | 10778,44838 | 807,2 | 8700364 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,9585 | 717,44047 | | 649408 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **9349772** | |
| | 21-020101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-201 | м3 | 1,015 | 759,7309104 | 18163,87 | 13799653 | |
| | 21-050301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 0 | 0 | – | – | |
| | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мот | кг | 0,54 | 404,1918144 | 66,3 | 26798 | |
| | 21-070101-9901 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строит | м3 | 0,00178 | 1,332335981 | 14304,56 | 19058 | |
| | 21-070201-0203 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до | м3 | 0,0151 | 11,30240074 | 39486,56 | 446293 | |
| | 21-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до | м3 | 0,0956 | 71,55692122 | 20588,88 | 1473277 | |
| | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,0203 | 15,19461821 | 26053,16 | 395868 | |
| | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,00079 | 0,591317654 | 15550,59 | 9195 | |
| | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 0,67 | 501,4972512 | 196,57 | 98579 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00235 | 1,758982896 | 25 | 44 | |
| | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0034 | 2,544911424 | 200244,36 | 509604 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 1,55 | 1160,180208 | 693,59 | 804689 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **17583058** |
| | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,8568 | 641,3176788 | 28,02 | 17970 |
| | | | | | | – | – |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,9151 | 684,9554247 | 3571,31 | 2446188 |
| | | | | | | 899,95 | 616426 |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0163 | 12,20060477 | 3188,63 | 38903 |
| | | | | | | 1207,11 | 14727 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 2,020959072 | 3445,86 | 6964 |
| | | | | | | 899,95 | 1819 |
| | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой св | маш.-ч | 2,8322 | 2119,911216 | 131,01 | 277730 |
| | | | | | | – | – |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0244 | 18,26348198 | 1838,46 | 33577 |
| | | | | | | 899,95 | 16436 |
| | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0628 | 47,00601101 | 42,83 | 2013 |
| | | | | | | – | – |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **2823345** |
| **65** | **21-050301-0102** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **0,42932** | **168449,12** | **72319** **–** |
| **66** | **21-050301-0103** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **30,13498** | **168449,05** | **5076209** **–** |
| **67** | **21-050301-0104** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **31,00029** | **160935,66** | **4989052** **–** |
| **68** | **21-050301-0303** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **0,0516** | **159442,09** | **8227** **–** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **69** | **21-050301-0304** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **12,45685** | **153604,41** | **1913427** | **–** |
| **70** | **21-050301-0306** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **3,78506** | **162514,23** | **615126** | **–** |
| **71** | **21-050301-0307** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **39,39251** | **157136,68** | **6190008** | **–** |
| **72** | **21-050301-0308** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **79,6808** | **149976,73** | **11950266** | **–** |
| **73** | **11-060701-0102** | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м Б1-Б4** | м3 | | **2,2704** | **38886,98** | **88289** | **48,5** |
| | | | | | | | | **13755** |
| | 01-010102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10) | чел-ч | 14,4 | 32,69376 | 807,2 | 26390 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,9585 | 2,17618 | | 1971 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **28361** | |
| | 21-020101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-201 | м3 | 1,015 | 2,304456 | 18163,87 | 41858 | |
| | 21-050301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 0 | 0 | – | – | |
| | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мот | кг | 0,54 | 1,226016 | 66,3 | 81 | |
| | 21-070101-9901 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строит | м3 | 0,00178 | 0,004041312 | 14304,56 | 58 | |
| | 21-070201-0203 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до | м3 | 0,0151 | 0,03428304 | 39486,56 | 1354 | |
| | 21-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до | м3 | 0,0956 | 0,21705024 | 20588,88 | 4469 | |
| | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,0203 | 0,04608912 | 26053,16 | 1201 | |
| | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,00079 | 0,001793616 | 15550,59 | 28 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 0,67 | 1,521168 | 196,57 | 299 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00235 | 0,00533544 | 25 | 0 | |
| | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0034 | 0,00771936 | 200244,36 | 1546 | |
| | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 1,55 | 3,51912 | 693,59 | 2441 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **53335** | |
| | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,8568 | 1,94527872 | 28,02 | 55 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,9151 | 2,07764304 | 3571,31 | 7420 | |
| | | | | | | 899,95 | 1870 | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0163 | 0,03700752 | 3188,63 | 118 | |
| | | | | | | 1207,11 | 45 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00613008 | 3445,86 | 21 | |
| | | | | | | 899,95 | 6 | |
| | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой св | маш.-ч | 2,8322 | 6,43022688 | 131,01 | 842 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0244 | 0,05539776 | 1838,46 | 102 | |
| | | | | | | 899,95 | 50 | |
| | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0628 | 0,14258112 | 42,83 | 6 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **8564** | |
| **74** | **21-020199-9911** | **Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5К=1,015;** | м3 | | **2,30446** | **568** | **1309** | **–** |
| **75** | **21-050301-0102** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **0,08818** | **168449,12** | **14854** | **–** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **76** | **21-050301-0306** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **0,35732** | **162514,23** | **58070** | **–** |
| | | **3.3 Монолитные стены техподполья (л.КЖ-22)** | | | | | | |
| **77** | **11-060401-0102** | **Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** | м3 | | **136,048** | **29490,52** | **4012126** | **48,5** |
| | | | | | | | | **510421** |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 8,99 | 1223,07152 | 817,96 | 1000424 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4158 | 56,56876 | | 51991 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **1052415** | |
| | 21-020101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-201 | м3 | 1,015 | 138,08872 | 18163,87 | 2508226 | |
| | 21-050301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 0 | 0 | – | – | |
| | 21-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до | м3 | 0,0019 | 0,2584912 | 20588,88 | 5322 | |
| | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,022 | 2,993056 | 26053,16 | 77979 | |
| | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,00074 | 0,10067552 | 15550,59 | 1566 | |
| | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1 | т | 0,0012 | 0,1632576 | 381819,66 | 62335 | |
| | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 0,86 | 117,00128 | 196,57 | 22999 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00223 | 0,30338704 | 25 | 8 | |
| | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,001 | 0,136048 | 200244,36 | 27243 | |
| | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 1,03 | 140,12944 | 693,59 | 97192 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **2802870** | |
| | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,5355 | 72,853704 | 28,02 | 2041 | |
| | | | | | | – | – | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3499 | 47,6031952 | 3571,31 | 170006 | |
| | | | | | | 899,95 | 42840 | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0259 | 3,5236432 | 3188,63 | 11236 | |
| | | | | | | 1207,11 | 4253 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,3673296 | 3445,86 | 1266 | |
| | | | | | | 899,95 | 331 | |
| | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой св | маш.-ч | 0,833 | 113,327984 | 131,01 | 14847 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0373 | 5,0745904 | 1838,46 | 9329 | |
| | | | | | | 899,95 | 4567 | |
| | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0184 | 2,5032832 | 42,83 | 107 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **208832** | |
| **78** | **21-050301-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **0,78503** | **168449,12** | **132238** | **–** |
| **79** | **21-050301-0102** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **0,01223** | **168449,12** | **2060** | **–** |
| **80** | **21-050301-0103** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **0,01918** | **168449,05** | **3231** | **–** |
| **81** | **21-050301-0304** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **6,02096** | **153604,41** | **924846** | **–** |
| **82** | **21-050301-0305** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **3,69248** | **160352,8** | **592100** | **–** |
| **83** | **11-060301-0407** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | | **0,01769** | **533804,41** | **9443** | **48,5** |
| | | | | | | | | **1445** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 198 | 3,50262 | 848,87 | 2973 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,00637 | | 6 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **2979** | |
| | 21-060405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не | т | 1 | 0,01769 | 364904,28 | 6455 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **6455** | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,0026535 | 3188,63 | 8 | |
| | | | | | | 1207,11 | 3 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,0037149 | 1838,46 | 7 | |
| | | | | | | 899,95 | 3 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **15** | |
| **84** | **11-080101-0307** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | 100 м2 поверхности | | **680,24** | **735,98** | **500644** | **50,8** |
| | | | | | | | | **65813** |
| | 01-010102-0139 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90) | чел-ч | 0,212 | 144,21088 | 889,87 | 128329 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 1,36048 | | 1224 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **129553** | |
| | 21-100501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | кг | 2,4 | 1632,576 | 212,16 | 346367 | |
| | 21-130104-9903 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 ма | т | 0,00016 | 0,1088384 | 94342,53 | 10268 | |
| | 21-130703-0201 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,1632576 | 51147,9 | 8350 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **364985** | |
| | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0195 | 13,26468 | 364,03 | 4829 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 1,36048 | 1838,46 | 2501 | |
| | | | | | | 899,95 | 1224 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **7330** | |

**3.4 Диафрагмы жесткости**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **85** | **11-060601-0204** | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** | м3 | | **454,124** | **32046,95** | **14553287** | **48,5** |
| | | | | | | | | **1925289** |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 9,8 | 4450,4152 | 817,96 | 3640262 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,8027 | 364,52533 | | 329407 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **3969669** | |
| | 21-020101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-201 | м3 | 1,015 | 460,93586 | 18163,87 | 8372379 | |
| | 21-050301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 0 | 0 | – | – | |
| | 21-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до | м3 | 0,0018 | 0,8174232 | 20588,88 | 16830 | |
| | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,0211 | 9,5820164 | 26053,16 | 249642 | |
| | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,00069 | 0,31334556 | 15550,59 | 4873 | |
| | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1 | т | 0,0012 | 0,5449488 | 381819,66 | 208072 | |
| | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 0,86 | 390,54664 | 196,57 | 76770 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00206 | 0,93549544 | 25 | 23 | |
| | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0027 | 1,2261348 | 200244,36 | 245527 | |
| | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,98 | 445,04152 | 693,59 | 308676 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **9482792** | |
| | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,5831 | 264,7997044 | 28,02 | 7420 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,7759 | 352,3548116 | 3571,31 | 1258368 | |
| | | | | | | 899,95 | 317102 | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0097 | 4,4050028 | 3188,63 | 14046 | |
| | | | | | | 1207,11 | 5317 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 1,2261348 | 3445,86 | 4225 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой св | маш.-ч | 2,2491 | 1021,370288 | 899,95<br>131,01 | 1103<br>133810 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0144 | 6,5393856 | 1838,46 | 12022 | |
| | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0176 | 7,9925824 | 899,95<br>42,83 | 5885<br>342 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1430233** | |
| **86** | **21-050301-0102** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **14,07889** | **168449,12** | **2371577** | **–** |
| **87** | **21-050301-0303** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **1,305** | **159442,09** | **208072** | **–** |
| **88** | **21-050301-0304** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **16,91576** | **153604,41** | **2598335** | **–** |
| **89** | **21-050301-0305** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **18,34657** | **160352,8** | **2941924** | **–** |
| **90** | **21-050301-0306** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **89,37387** | **162514,23** | **14524526** | **–** |
| **91** | **21-050301-0307** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **2,56444** | **157136,68** | **402968** | **–** |
| | **3.5 Покрытия и перекрытия Пм-1-7** | | | | | | | |
| **92** | **11-060801-0101** | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** | м3 | | **1379,796** | **31614,05** | **43620941** | **48,5** |
| | | | | | | | | **4543496** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-010102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10) | чел-ч | 8,06 | 11121,15576 | 807,2 | 8976997 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3117 | 430,08241 | | 391036 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **9368033** |
| 21-020101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-201 | м3 | 1,015 | 1400,49294 | 18163,87 | 25438372 |
| 21-050301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 0 | 0 | – | – |
| 21-050307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, о | кг | 0,116 | 160,056336 | 107,1 | 17142 |
| 21-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и со | т | 0,005 | 6,89898 | 346319,93 | 2389254 |
| 21-070201-0203 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до | м3 | 0,0099 | 13,6599804 | 39486,56 | 539386 |
| 21-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до | м3 | 0,0622 | 85,8233112 | 20588,88 | 1767006 |
| 21-070203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,0053 | 7,3129188 | 26053,16 | 190525 |
| 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,0261 | 36,0126756 | 26053,16 | 938244 |
| 21-070510-0701 | Инвентарные стойки деревометаллические раздви | шт. | 0,028 | 38,634288 | 19717,62 | 761776 |
| 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,00086 | 1,18662456 | 15550,59 | 18453 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 0,79 | 1090,03884 | 196,57 | 214269 |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00257 | 3,54607572 | 25 | 89 |
| 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10м2 | 0,00429 | 5,91932484 | 6598,38 | 39058 |
| 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,861 | 1188,004356 | 693,59 | 823988 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **33137562** |
| 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4796 | 661,7501616 | 9,99 | 6611 |
| | | | | | ——— | ——— |
| | | | | | – | – |
| 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2856 | 394,0697376 | 3571,31 | 1407345 |
| | | | | | ——— | ——— |
| | | | | | 899,95 | 354643 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0094 | 12,9700824 | 3188,63 | 41357 | |
| | | | | | | 1207,11 | 15656 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 3,7254492 | 3445,86 | 12837 | |
| | | | | | | 899,95 | 3353 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,014 | 19,317144 | 1838,46 | 35514 | |
| | | | | | | 899,95 | 17384 | |
| | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,046 | 63,470616 | 42,83 | 2718 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1506382** | |
| **93** | **21-050301-0102** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **4,54992** | **168449,12** | **766430** | **–** |
| **94** | **21-050301-0103** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **7,6514** | **168449,05** | **1288871** | **–** |
| **95** | **21-050301-0303** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **2,514** | **159442,09** | **400837** | **–** |
| **96** | **21-050301-0304** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **179,44961** | **153604,41** | **27564251** | **–** |
| **97** | **21-050301-0305** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **13,72195** | **160352,8** | **2200353** | **–** |
| **98** | **21-050301-0306** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **4,31594** | **162514,23** | **701402** | **–** |
| **99** | **21-050301-0307** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **0,7958** | **157136,68** | **125049** | **–** |
| **100** | **11-060301-0407** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | | **0,29293** | **533844,26** | **156379** | **48,5** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **23931** |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 198 | 58,00014 | 848,87 | 49235 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,10545 | | 108 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **49343** |
| | 21-060405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не | т | 1 | 0,29293 | 364904,28 | 106891 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **106891** |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,0439395 | 3188,63 | 140 |
| | | | | | | 1207,11 | 53 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,0615153 | 1838,46 | 113 |
| | | | | | | 899,95 | 55 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **253** |
| **101** | **11-160501-0203** | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка** | 1 трубопровода | | **672,32** | **1097,43** | **737823** | **60,4** |
| | | | | | | | **411630** |
| | 01-010102-0142 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20) | чел-ч | 1,05 | 705,936 | 927,51 | 654763 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0494 | 33,21261 | | 26744 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **681507** |
| | 21-130207-0602 | Дюбели металлические с калиброванной головкой | кг | 0,0051 | 3,428832 | 941,46 | 3228 |
| | 21-130703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0121 | 8,135072 | 197,02 | 1603 |
| | 21-130812-0101 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000шт. | 0,0006 | 0,403392 | 3716,79 | 1499 |
| | 23-011399-9903 | Трубы полиэтиленовые напорные | м | 0,938 | 630,63616 | – | – |
| | 23-021104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, план | кг | 0 | 0 | 511,02 | – |
| | 23-021199-9919 | Фасонные и соединительные части к полиэтилено | шт. | 0 | 0 | – | – |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **6330** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,33616 | 3571,31 | 1201 |
| | | | | | | 899,95 | 303 |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,201696 | 3188,63 | 643 |
| | | | | | | 1207,11 | 243 |
| | 31-060202-0201 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0,0464 | 31,195648 | 2313,38 | 72167 |
| | | | | | | 797,12 | 24867 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0022 | 1,479104 | 1838,46 | 2719 |
| | | | | | | 899,95 | 1331 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **76730** |
| | 51-010802-0101 | Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009 | шт. | 0 | 0 | – | – |
| | | **Итого по инженерному оборудованию** | | | | **–** | |
| **102** | **23-010501-1304** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001** | м | | **672,32** | **147,74** | **99329** |
| **103** | **11-060801-0101** | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. ПМ1,2*,3*. Входная группа (л.КЖ-99,108)** | м3 | | **21,1024** | **31613,99** | **667131** |
| | | | | | | | **48,5** |
| | | | | | | | **69487** |
| | 01-010102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10) | чел-ч | 8,06 | 170,08534 | 807,2 | 137293 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3117 | 6,57762 | | 5980 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **143273** |
| | 21-020101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-201 | м3 | 1,015 | 21,418936 | 18163,87 | 389051 |
| | 21-050301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 0 | 0 | – | – |
| | 21-050307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, о | кг | 0,116 | 2,4478784 | 107,1 | 262 |
| | 21-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и со | т | 0,005 | 0,105512 | 346319,93 | 36541 |
| | 21-070201-0203 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до | м3 | 0,0099 | 0,20891376 | 39486,56 | 8249 |
| | 21-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до | м3 | 0,0622 | 1,31256928 | 20588,88 | 27024 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-070203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,0053 | 0,11184272 | 26053,16 | 2914 | |
| | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,0261 | 0,55077264 | 26053,16 | 14349 | |
| | 21-070510-0701 | Инвентарные стойки деревометаллические раздви | шт. | 0,028 | 0,5908672 | 19717,62 | 11650 | |
| | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,00086 | 0,018148064 | 15550,59 | 282 | |
| | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 0,79 | 16,670896 | 196,57 | 3277 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00257 | 0,054233168 | 25 | 1 | |
| | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10м2 | 0,00429 | 0,090529296 | 6598,38 | 597 | |
| | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,861 | 18,1691664 | 693,59 | 12602 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **506799** | |
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4796 | 10,12071104 | 9,99 | 101 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2856 | 6,02684544 | 3571,31 | 21524 | |
| | | | | | | 899,95 | 5424 | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0094 | 0,19836256 | 3188,63 | 633 | |
| | | | | | | 1207,11 | 239 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,05697648 | 3445,86 | 196 | |
| | | | | | | 899,95 | 51 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,014 | 0,2954336 | 1838,46 | 543 | |
| | | | | | | 899,95 | 266 | |
| | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,046 | 0,9707104 | 42,83 | 42 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **23039** | |
| **104** | **21-020199-9911** | **Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5К=1,015;** | м3 | | **21,41894** | **568** | **12166** | – |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **105** | **21-050301-0303** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **1,92425** | **159442,09** | **306806** | **–** |
| | **3.6 Балконные плиты** | | | | | | | |
| **106** | **11-060801-0101** | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** | м3 | | **204,248** | **31614,05** | **6457107** | **48,5** |
| | | | | | | | | **672563** |
| | 01-010102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10) | чел-ч | 8,06 | 1646,23888 | 807,2 | 1328844 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3117 | 63,6641 | | 57884 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **1386728** | |
| | 21-020101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-201 | м3 | 1,015 | 207,31172 | 18163,87 | 3765583 | |
| | 21-050301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 0 | 0 | – | – | |
| | 21-050307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, о | кг | 0,116 | 23,692768 | 107,1 | 2537 | |
| | 21-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и со | т | 0,005 | 1,02124 | 346319,93 | 353676 | |
| | 21-070201-0203 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до | м3 | 0,0099 | 2,0220552 | 39486,56 | 79844 | |
| | 21-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до | м3 | 0,0622 | 12,7042256 | 20588,88 | 261566 | |
| | 21-070203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,0053 | 1,0825144 | 26053,16 | 28203 | |
| | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,0261 | 5,3308728 | 26053,16 | 138886 | |
| | 21-070510-0701 | Инвентарные стойки деревометаллические раздви | шт. | 0,028 | 5,718944 | 19717,62 | 112764 | |
| | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,00086 | 0,17565328 | 15550,59 | 2732 | |
| | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 0,79 | 161,35592 | 196,57 | 31718 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00257 | 0,52491736 | 25 | 13 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10м2 | 0,00429 | 0,87622392 | 6598,38 | 5782 | |
| | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,861 | 175,857528 | 693,59 | 121973 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **4905277** | |
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4796 | 97,9573408 | 9,99 | 979 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2856 | 58,3332288 | 3571,31 | 208326 | |
| | | | | | | 899,95 | 52497 | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0094 | 1,9199312 | 3188,63 | 6122 | |
| | | | | | | 1207,11 | 2318 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,5514696 | 3445,86 | 1900 | |
| | | | | | | 899,95 | 496 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,014 | 2,859472 | 1838,46 | 5257 | |
| | | | | | | 899,95 | 2573 | |
| | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,046 | 9,395408 | 42,83 | 402 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **222986** | |
| **107** | **21-050301-2707** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм ГОСТ 10922-2012** | т | | **0,99297** | **208342,17** | **206878** | **–** |
| **108** | **21-050301-0102** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **1,63786** | **168449,12** | **275896** | **–** |
| **109** | **21-050301-0304** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **23,57622** | **153604,41** | **3621411** | **–** |
| **110** | **21-050301-0305** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **5,82155** | **160352,8** | **933502** | **–** |
| **111** | **11-130301-1903** | **Поверхности. Изоляция изоллатом** | м2 | | **1666,852** | **1127,78** | **1879839** | **54,2** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **265333** |
| | 01-010102-0144 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40) | чел-ч | 0,299 | 498,38875 | 954,39 | 475657 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0096 | 16,00178 | | 13887 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **489544** | |
| | 21-130512-0201 | Стекло натриевое жидкое каустическое ГОСТ 130 | т | 0,00219 | 3,65040588 | 127495,96 | 465412 | |
| | 21-130704-3602 | Натрий кремнефтористый технический, I сорта | т | 0,00028 | 0,46671856 | 1685909,02 | 786845 | |
| | 21-130816-1501 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,00375 | 6,250695 | 20254,14 | 126602 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **1378859** | |
| | 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,003 | 5,000556 | 846,25 | 4232 | |
| | | | | | | 797,12 | 3986 | |
| | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к | маш.-ч | 0,0011 | 1,8335372 | 34,02 | 62 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,5000556 | 3445,86 | 1723 | |
| | | | | | | 899,95 | 450 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0063 | 10,5011676 | 1838,46 | 19306 | |
| | | | | | | 899,95 | 9451 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **25323** | |
| **112** | **29-000001-0001(пл)** | **ИзоллатК=2,000;** | кг | | **3333,704** | **2098** | **6994111** | **–** |
| | **3.7 Парапет** | | | | | | | |
| **113** | **11-060601-0202** | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство** | м3 | | **19,008** | **42359,01** | **805160** | **48,5** |
| | | | | | | | | **146538** |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 18,1 | 344,0448 | 817,96 | 281415 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,2084 | 22,96927 | | 20725 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **302140** | |
| | 21-020101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-201 | м3 | 1,015 | 19,29312 | 18163,87 | 350438 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-050301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 0 | 0 | – | – |
| 21-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до | м3 | 0,0041 | 0,0779328 | 20588,88 | 1605 |
| 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,0476 | 0,9047808 | 26053,16 | 23572 |
| 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,00137 | 0,02604096 | 15550,59 | 405 |
| 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1 | т | 0,0027 | 0,0513216 | 381819,66 | 19596 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 1,7 | 32,3136 | 196,57 | 6352 |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00412 | 0,07831296 | 25 | 2 |
| 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0017 | 0,0323136 | 200244,36 | 6471 |
| 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 2,25 | 42,768 | 693,59 | 29663 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **438104** |
| 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 1,077 | 20,471616 | 28,02 | 574 |
| | | | | | – | – |
| 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 1,1829 | 22,4845632 | 3571,31 | 80299 |
| | | | | | 899,95 | 20235 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0092 | 0,1748736 | 3188,63 | 558 |
| | | | | | 1207,11 | 211 |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,0513216 | 3445,86 | 177 |
| | | | | | 899,95 | 46 |
| 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой св | маш.-ч | 1,4161 | 26,9172288 | 131,01 | 3526 |
| | | | | | – | – |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0136 | 0,2585088 | 1838,46 | 475 |
| | | | | | 899,95 | 233 |
| 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0399 | 0,7584192 | 42,83 | 32 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | – |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **85641** |
| **114** | **21-050301-0102** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **0,28417** | **168449,12** | **47868** | **–** |
| **115** | **21-050301-0303** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **0,94702** | **159442,09** | **150995** | **–** |
| **116** | **21-050301-0305** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **4,18106** | **160352,8** | **670445** | **–** |
| | **3.8 Стены машинного отделения СМ4** | | | | | | | |
| **117** | **11-060601-0202** | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство** | м3 | | **33,0264** | **42358,96** | **1398964** | **48,5** |
| | | | | | | | | **254609** |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 18,1 | 597,77784 | 817,96 | 488958 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,2084 | 39,9091 | | 36009 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **524967** | |
| | 21-020101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-201 | м3 | 1,015 | 33,521796 | 18163,87 | 608886 | |
| | 21-050301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 0 | 0 | – | – | |
| | 21-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до | м3 | 0,0041 | 0,13540824 | 20588,88 | 2788 | |
| | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,0476 | 1,57205664 | 26053,16 | 40957 | |
| | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,00137 | 0,045246168 | 15550,59 | 704 | |
| | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1 | т | 0,0027 | 0,08917128 | 381819,66 | 34047 | |
| | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 1,7 | 56,14488 | 196,57 | 11036 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00412 | 0,136068768 | 25 | 3 | |
| | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0017 | 0,05614488 | 200244,36 | 11243 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 2,25 | 74,3094 | 693,59 | 51540 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **761204** | |
| | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 1,077 | 35,5694328 | 28,02 | 997 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 1,1829 | 39,06692856 | 3571,31 | 139520 | |
| | | | | | | 899,95 | 35158 | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0092 | 0,30384288 | 3188,63 | 969 | |
| | | | | | | 1207,11 | 367 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,08917128 | 3445,86 | 307 | |
| | | | | | | 899,95 | 80 | |
| | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой св | маш.-ч | 1,4161 | 46,76868504 | 131,01 | 6127 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0136 | 0,44915904 | 1838,46 | 826 | |
| | | | | | | 899,95 | 404 | |
| | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0399 | 1,31775336 | 42,83 | 56 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **148802** | |
| **118** | **21-050301-0102** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **0,73487** | **168449,12** | **123788** | **–** |
| **119** | **21-050301-0303** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **0,23079** | **159442,09** | **36798** | **–** |
| **120** | **21-050301-0305** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **4,59191** | **160352,8** | **736326** | **–** |

**3.9 Лифтовая шахта**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **121** | **11-060601-0203** | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000;** | м3 | | **57,2** | **37723,39** | **2157778** | **48,5** |
| | | | | | | | | **343978** |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 14 | 800,8 | 817,96 | 655022 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,0486 | 59,97992 | | 54212 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **709234** | |
| | 21-020101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-201 | м3 | 1,015 | 58,058 | 18163,87 | 1054558 | |
| | 21-050301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 0 | 0 | – | – | |
| | 21-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до | м3 | 0,0027 | 0,15444 | 20588,88 | 3180 | |
| | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,031 | 1,7732 | 26053,16 | 46197 | |
| | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,00103 | 0,058916 | 15550,59 | 916 | |
| | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1 | т | 0,0018 | 0,10296 | 381819,66 | 39312 | |
| | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 1,28 | 73,216 | 196,57 | 14392 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00309 | 0,176748 | 25 | 4 | |
| | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0041 | 0,23452 | 200244,36 | 46961 | |
| | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 1,47 | 84,084 | 693,59 | 58320 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **1263840** | |
| | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,833 | 47,6476 | 28,02 | 1335 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 1,0127 | 57,92644 | 3571,31 | 206873 | |
| | | | | | | 899,95 | 52131 | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0133 | 0,76076 | 3188,63 | 2426 | |
| | | | | | | 1207,11 | 918 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,15444 | 3445,86 | 532 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой св | маш.-ч | 3,4153 | 195,35516 | 899,95<br>131,01 | 139<br>25593 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0199 | 1,13828 | –<br>1838,46 | –<br>2093 | |
| | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,026 | 1,4872 | 899,95<br>42,83 | 1024<br>64 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | – | –<br>**238916** | |
| **122** | **21-050301-0102** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **0,50121** | **168449,12** | **84428** | **–** |
| **123** | **21-050301-0103** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **0,00095** | **168449,05** | **160** | **–** |
| **124** | **21-050301-0302** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **0,06589** | **172623,16** | **11374** | **–** |
| **125** | **21-050301-0303** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **1,85794** | **159442,09** | **296234** | **–** |
| **126** | **21-050301-0304** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **2,85847** | **153604,41** | **439074** | **–** |
| **127** | **21-050301-0306** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **1,47692** | **162514,23** | **240021** | **–** |
| **128** | **11-060301-0407** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | | **0,67559** | **515932,74** | **348559** | **48,5** |
| | | | | | | | | **55193** |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 198 | 133,76682 | 848,87 | 113551 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,24321 | | 250 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **113801** |
| | 21-060405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не | т | 1 | 0,67559 | 346991,94 | 234424 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **234424** |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,1013385 | 3188,63 | 323 |
| | | | | | | 1207,11 | 122 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,1418739 | 1838,46 | 261 |
| | | | | | | 899,95 | 128 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **584** |
| **129** | **11-090301-0604** | **Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 мК=2,000;** | ельса в одну нитку | | **7,1632** | **3800,82** | **27226** | **60,9** |
| | | | | | | | **9589** |
| | 01-010102-0136 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60) | чел-ч | 1,47 | 10,5299 | 858,95 | 9045 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,0598 | 7,59156 | | 6700 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **15745** |
| | 21-050204-9903 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной д | т | 0,0001278 | 0,000915457 | 168563,36 | 154 |
| | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мот | кг | 0,0016 | 0,01146112 | 66,3 | 1 |
| | 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкц | 10м | 0,00067 | 0,004799344 | 2742,3 | 13 |
| | 21-060408-1301 | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров ти | т | 0 | 0 | 189137,84 | – |
| | 21-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и со | т | 0,00003 | 0,000214896 | 327511,92 | 70 |
| | 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до | м3 | 0,00007 | 0,000501424 | 42630,59 | 21 |
| | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1 | т | 0,0000286 | 0,000204868 | 381819,66 | 78 |
| | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 0,0006 | 0,00429792 | 196,57 | 1 |
| | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7 | м3 | 0,1285 | 0,9204712 | 219,24 | 202 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2 | кг | 0,0388 | 0,27793216 | 91,09 | 25 |
| 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0000066 | 0,000047277 | 1774323,66 | 84 |
| 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0000263 | 0,000188392 | 200244,36 | 38 |
| 21-130812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 0,00143264 | 208172,82 | 298 |
| 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51( | т | 0,0000203 | 0,000145413 | 383230,47 | 56 |
| 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 0,0000037 | 0,000026504 | 376477,88 | 10 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **1051** |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0099 | 0,07091568 | 3188,63 | 226 |
| | | | | | 1207,11 | 86 |
| 31-050104-0102 | Краны на гусеничном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,35 | 2,50712 | 4022,44 | 10085 |
| | | | | | 1036,39 | 2598 |
| 31-050202-0303 | Краны козловые при работе на монтаже технологи | маш.-ч | 0,005 | 0,035816 | 4350,29 | 156 |
| | | | | | 1036,39 | 37 |
| 31-050602-1301 | Подмости самоходные, высота подъема 12 м | маш.-ч | 0,68 | 4,870976 | 1245,58 | 6067 |
| | | | | | 797,12 | 3883 |
| 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номина | маш.-ч | 0,25 | 1,7908 | 203,46 | 364 |
| | | | | | – | – |
| 31-060103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных матери | маш.-ч | 0,02 | 0,143264 | 113,88 | 16 |
| | | | | | – | – |
| 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,1456 | 1,04296192 | 17,05 | 18 |
| | | | | | – | – |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0149 | 0,10673168 | 1838,46 | 196 |
| | | | | | 899,95 | 96 |
| 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,0147 | 0,10529904 | 20,1 | 2 |
| | | | | | – | – |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **17130** | |
| **130** | **21-060408-1301** | **Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные** | т | **0,15528** | **189137,84** | **29369** | **–** |
| **131** | **11-100107-0105** | **Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков** | м2 проемов | **2,288** | **2625,44** | **6007** | **59,8** |
| | | | | | | | **1452** |
| | 01-010102-0129 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90) | чел-ч | 1,23 | 2,81424 | 790,4 | 2224 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0964 | 0,22056 | | 204 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **2428** |
| | 21-020402-0104 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементны | м3 | 0,00167 | 0,00382096 | 19967,23 | 76 |
| | 21-070510-1401 | Лазы и люки | м2 | 1 | 2,288 | – | – |
| | 21-100401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,42 | 3,24896 | 215,22 | 699 |
| | 21-130103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000258 | 0,000590304 | 19910,44 | 12 |
| | 21-130209-0203 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГС | кг | 0,0333 | 0,0761904 | 346,51 | 26 |
| | 21-130211-0609 | Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм | т | 0,000016 | 0,000036608 | 180808,26 | 7 |
| | 21-130804-1101 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 1,73 | 3,95824 | 547,47 | 2167 |
| | 21-130814-2210 | Скобяные изделия | комплект | 0 | 0 | – | – |
| | 21-130816-2701 | Смола каменноугольная | т | 0,000375 | 0,000858 | 75443,28 | 65 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **3052** |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0692 | 0,1583296 | 3571,31 | 565 |
| | | | | | | 899,95 | 142 |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0088 | 0,0201344 | 3188,63 | 64 |
| | | | | | | 1207,11 | 24 |
| | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0286 | 0,0654368 | 364,03 | 24 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0184 | 0,0420992 | – 1838,46 | – 77 | |
| | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0253 | 0,0578864 | 899,95 18,64 | 38 1 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | – | – **731** | |
| **132** | **21-090102-0305** | **Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943- 92** | м2 | | **2,288** | **31529,23** | **72139** | **–** |
| **133** | **21-130814-2211** | **Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная** | шт. | | **1,76** | **787,44** | **1386** | **–** |
| | **3.10 Стены входной группы СМ 1-5 (л.КЖ-95), СМ 6-9 (л.КЖ-105)** | | | | | | | |
| **134** | **11-060601-0208** | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство СМ 2,5-9К=2,000;** | м3 | | **32,8856** | **38129,42** | **1253909** | **48,5** |
| | | | | | | | | **202980** |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 14,4 | 473,55264 | 817,96 | 387347 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,0486 | 34,48384 | | 31168 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **418515** | |
| | 21-020101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-201 | м3 | 1,015 | 33,378884 | 18163,87 | 606290 | |
| | 21-050301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 0 | 0 | – | – | |
| | 21-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до | м3 | 0,0027 | 0,08879112 | 20588,88 | 1828 | |
| | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,034 | 1,1181104 | 26053,16 | 29130 | |
| | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,00103 | 0,033872168 | 15550,59 | 527 | |
| | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1 | т | 0,0018 | 0,05919408 | 381819,66 | 22601 | |
| | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 1,28 | 42,093568 | 196,57 | 8274 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00309 | 0,101616504 | 25 | 3 | |
| | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0041 | 0,13483096 | 200244,36 | 26999 | |
| | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 1,47 | 48,341832 | 693,59 | 33529 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **729181** | |
| | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,8568 | 28,17638208 | 28,02 | 790 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 1,0127 | 33,30324712 | 3571,31 | 118936 | |
| | | | | | | 899,95 | 29971 | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0133 | 0,43737848 | 3188,63 | 1395 | |
| | | | | | | 1207,11 | 528 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,08879112 | 3445,86 | 306 | |
| | | | | | | 899,95 | 80 | |
| | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сі | маш.-ч | 3,4153 | 112,3141897 | 131,01 | 14714 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0199 | 0,65442344 | 1838,46 | 1203 | |
| | | | | | | 899,95 | 589 | |
| | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,026 | 0,8550256 | 42,83 | 37 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **137381** | |
| **135** | **11-060601-0209** | **Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство СМ 1-4К=2,000;** | м3 | | **23,1968** | **32331,1** | **749978** | **48,5** |
| | | | | | | | | **101106** |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 10,1 | 234,28768 | 817,96 | 191638 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,8027 | 18,62007 | | 16827 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **208465** | |
| | 21-020101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-201 | м3 | 1,015 | 23,544752 | 18163,87 | 427664 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-050301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 0 | 0 | – | – |
| 21-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до | м3 | 0,0018 | 0,04175424 | 20588,88 | 860 |
| 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,0226 | 0,52424768 | 26053,16 | 13658 |
| 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,00069 | 0,016005792 | 15550,59 | 249 |
| 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1 | т | 0,0012 | 0,02783616 | 381819,66 | 10628 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 0,856 | 19,8564608 | 196,57 | 3903 |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00206 | 0,047785408 | 25 | 1 |
| 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0027 | 0,06263136 | 200244,36 | 12542 |
| 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,98 | 22,732864 | 693,59 | 15767 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **485272** |
| 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,601 | 13,9412768 | 28,02 | 391 |
| | | | | | – | – |
| 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,7759 | 17,99839712 | 3571,31 | 64278 |
| | | | | | 899,95 | 16198 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0097 | 0,22500896 | 3188,63 | 717 |
| | | | | | 1207,11 | 272 |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,06263136 | 3445,86 | 216 |
| | | | | | 899,95 | 56 |
| 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой св | маш.-ч | 2,2491 | 52,17192288 | 131,01 | 6835 |
| | | | | | – | – |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0144 | 0,33403392 | 1838,46 | 614 |
| | | | | | 899,95 | 301 |
| 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0176 | 0,40826368 | 42,83 | 17 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | – |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **73068** |
| **136** | **21-050301-0303** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;** | т | | **4,5816** | **159442,09** | **730500** | **–** |
| **137** | **11-060601-0101** | **Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство парапетаК=2,000;** | м3 | | **1,76** | **51125** | **89980** | **48,5** |
| | | | | | | | | **18156** |
| | 01-010102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10) | чел-ч | 24,8 | 43,648 | 807,2 | 35233 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,3881 | 2,44306 | | 2202 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **37435** | |
| | 21-020101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-201 | м3 | 1,02 | 1,7952 | 18163,87 | 32608 | |
| | 21-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до | м3 | 0,0073 | 0,012848 | 20588,88 | 265 | |
| | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,0899 | 0,158224 | 26053,16 | 4122 | |
| | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,00206 | 0,0036256 | 15550,59 | 56 | |
| | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1 | т | 0,0048 | 0,008448 | 381819,66 | 3226 | |
| | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 2,56 | 4,5056 | 196,57 | 886 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00618 | 0,0108768 | 25 | 0 | |
| | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 3,95 | 6,952 | 693,59 | 4822 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **45985** | |
| | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 1,4756 | 2,597056 | 28,02 | 73 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 1,3661 | 2,404336 | 3571,31 | 8587 | |
| | | | | | | 899,95 | 2164 | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0077 | 0,013552 | 3188,63 | 43 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1207,11 | 16 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,004752 | 3445,86 | 16 |
| | | | | | | ——— | ——— |
| | | | | | 899,95 | 4 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0116 | 0,020416 | 1838,46 | 38 |
| | | | | | | ——— | ——— |
| | | | | | 899,95 | 18 | |
| | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0725 | 0,1276 | 42,83 | 5 |
| | | | | | | ——— | ——— |
| | | | | | | – | – |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **8762** |
| **138** | **11-060301-0407** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гильза в парапетеК=2,000;** | т | | **0,01056** | **168939,39** | **1784** |
| | | | | | | | ——— |
| | | | | | | | **863** |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 198 | 2,09088 | 848,87 | 1775 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,0038 | | 4 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **1779** |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,001584 | 3188,63 | 5 |
| | | | | | | ——— | ——— |
| | | | | | | 1207,11 | 2 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,0022176 | 1838,46 | 4 |
| | | | | | | ——— | ——— |
| | | | | | | 899,95 | 2 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **9** |
| **139** | **23-010201-0184** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80К=2,000;** | м | | **6,864** | **1558,02** | **10694** |

| | |
|---|---|
| **Итого прямые затраты по разделу 3** | **237 812 255** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 29 905 283 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 8 180 162 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 979 430 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 199 726 810 |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 15 578 294 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 253 390 549 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | | 10 743 759 | |
| | Итого, тенге | | | | | 264 134 308 | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 21 130 745 | |
| | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | | **285 265 053** | |

## Раздел 4 Лестницы, пандусы

### 4.1 Лестница Л-1

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 11-060801-0101 | **Лестницы. Устройство на высоте от опорной площади до 6 мК=2,000;** | м3 | | **34,6896** | **31614,03** | **1096678** | **48,5** |
| | | | | | | | | **114229** |
| | 01-010102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10) | чел-ч | 8,06 | 279,59818 | 807,2 | 225692 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3117 | 10,81275 | | 9831 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **235523** | |
| | 21-020101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-201 | м3 | 1,015 | 35,209944 | 18163,87 | 639549 | |
| | 21-050301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 0 | 0 | – | – | |
| | 21-050307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, о | кг | 0,116 | 4,0239936 | 107,1 | 431 | |
| | 21-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и со | т | 0,005 | 0,173448 | 346319,93 | 60068 | |
| | 21-070201-0203 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до | м3 | 0,0099 | 0,34342704 | 39486,56 | 13561 | |
| | 21-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до | м3 | 0,0622 | 2,15769312 | 20588,88 | 44424 | |
| | 21-070203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,0053 | 0,18385488 | 26053,16 | 4790 | |
| | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,0261 | 0,90539856 | 26053,16 | 23588 | |
| | 21-070510-0701 | Инвентарные стойки деревометаллические раздви | шт. | 0,028 | 0,9713088 | 19717,62 | 19152 | |
| | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,00086 | 0,029833056 | 15550,59 | 464 | |
| | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 0,79 | 27,404784 | 196,57 | 5387 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00257 | 0,089152272 | 25 | 2 | |
| | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10м2 | 0,00429 | 0,148818384 | 6598,38 | 982 | |
| | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,861 | 29,8677456 | 693,59 | 20716 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **833114** | |
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4796 | 16,63713216 | 9,99 | 166 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2856 | 9,90734976 | 3571,31 | 35382 | |
| | | | | | | 899,95 | 8916 | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0094 | 0,32608224 | 3188,63 | 1040 | |
| | | | | | | 1207,11 | 394 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,09366192 | 3445,86 | 323 | |
| | | | | | | 899,95 | 84 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,014 | 0,4856544 | 1838,46 | 893 | |
| | | | | | | 899,95 | 437 | |
| | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,046 | 1,5957216 | 42,83 | 68 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **37872** | |
| **141** | **21-050301-2708** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012К=2,000;** | т | | **0,57746** | **206793,81** | **119415** | **–** |
| **142** | **21-050301-0306** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;** | т | | **2,82353** | **162514,23** | **458864** | **–** |
| **143** | **21-050301-0304** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;** | т | | **1,57978** | **153604,41** | **242661** | **–** |
| **144** | **21-050301-0102** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;** | т | | **0,15625** | **168449,12** | **26320** | **–** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145** | **11-070107-0103** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. УстановкаК=2,000;** | альных элементов | | **0,1056** | **418219,7** | **44164** | **62,1** |
| | | | | | | | | **2733** |
| | 01-010102-0144 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40) | чел-ч | 42,7 | 4,50912 | 954,39 | 4303 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,03 | 0,10877 | | 98 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **4401** | |
| | 21-060405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не | т | 1 | 0,1056 | 364904,28 | 38534 | |
| | 21-130812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,004224 | 197175,18 | 833 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **39367** | |
| | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сі | маш.-ч | 21,25 | 2,244 | 131,01 | 294 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,03 | 0,108768 | 1838,46 | 200 | |
| | | | | | | 899,95 | 98 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **494** | |
| **146** | **11-070519-0103** | **Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. УстановкаК=2,000;** | м ограждения | | **109,0144** | **9347,41** | **1019002** | **62,1** |
| | | | | | | | | **35672** |
| | 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 0,571 | 62,24722 | 879,12 | 54723 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0282 | 3,07421 | | 2720 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **57443** | |
| | 21-060510-0101 | Площадки посадочные, мостики, кронштейны, мар | т | 0,0209 | 2,27840096 | 397818,3 | 906390 | |
| | 21-130101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ | т | 0,0015 | 0,1635216 | 14540,18 | 2378 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,1090144 | 25 | 3 | |
| | 21-130812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 0,02180288 | 197175,18 | 4299 | |
| | 21-130816-3512 | Поручень поливинилхлоридный | м | 1,02 | 111,194688 | 403,92 | 44914 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по материалам** | | | | | **957984** | |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0041 | 0,44695904 | 1424,67 | 637 | |
| | | | | | 797,12 | 356 | |
| 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой св | маш.-ч | 0,058 | 6,3228352 | 131,01 | 828 | |
| | | | | | – | – | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0241 | 2,62724704 | 1838,46 | 4830 | |
| | | | | | 899,95 | 2364 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **6295** | |
| **147 11-070519-0103** | **Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. УстановкаК=2,000;** | м ограждения | | **55,8448** | **1795,19** | **100252** | **62,1** |
| | | | | | | | **18274** |
| 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 0,571 | 31,88738 | 879,12 | 28033 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0282 | 1,57482 | | 1394 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **29427** | |
| 21-060510-0101 | Площадки посадочные, мостики, кронштейны, мар | т | 0,001916 | 0,106998637 | 397818,3 | 42566 | |
| 21-130101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ | т | 0,0015 | 0,0837672 | 14540,18 | 1218 | |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,0558448 | 25 | 1 | |
| 21-130812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 0,01116896 | 197175,18 | 2202 | |
| 21-130816-3512 | Поручень поливинилхлоридный | м | 1,02 | 56,961696 | 403,92 | 23008 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **68995** | |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0041 | 0,22896368 | 1424,67 | 326 | |
| | | | | | 797,12 | 183 | |
| 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой св | маш.-ч | 0,058 | 3,2389984 | 131,01 | 424 | |
| | | | | | – | – | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0241 | 1,34585968 | 1838,46 | 2474 | |
| | | | | | 899,95 | 1211 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | **3224** | |
| **148** | **21-060208-0501** | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83К=2,000;** | т | **1,452** | **299970,9** | **435558** | **–** |
| **149** | **11-130301-0406** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;** | м2 | **42,108** | **68,99** | **2905** | **54,2** |
| | | | | | | | **674** |
| | 01-010102-0147 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,70) | чел-ч | 0,0295 | 1,24219 | 995,39 | 1236 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,00842 | | 8 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **1244** |
| | 21-130704-3101 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000015 | 0,00063162 | 273897,54 | 173 |
| | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51( | т | 0,00009 | 0,00378972 | 383230,47 | 1452 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **1625** |
| | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окра | маш.-ч | 0,0112 | 0,4716096 | 44,08 | 21 |
| | | | | | | – | – |
| | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к | маш.-ч | 0,0001 | 0,0042108 | 34,02 | – |
| | | | | | | – | – |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,0042108 | 3445,86 | 15 |
| | | | | | | 899,95 | 4 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,0042108 | 1838,46 | 8 |
| | | | | | | 899,95 | 4 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **44** |
| **150** | **11-130301-1406** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;** | м2 | **42,108** | **64,6** | **2720** | **54,2** |
| | | | | | | | **417** |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,0213 | 0,8969 | 848,87 | 761 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,00842 | | 8 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **769** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22-040601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000014 | 0,000589512 | 420619,6 | 248 |
| | 22-040705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-7 | т | 0,00009 | 0,00378972 | 442209,12 | 1676 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **1924** |
| | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окра | маш.-ч | 0,0065 | 0,273702 | 44,08 | 12 |
| | | | | | | – | – |
| | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к | маш.-ч | 0,0001 | 0,0042108 | 34,02 | – |
| | | | | | | – | – |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,0042108 | 3445,86 | 15 |
| | | | | | | 899,95 | 4 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,0042108 | 1838,46 | 8 |
| | | | | | | 899,95 | 4 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **35** |
| | **4.2 Площадки ЛП 1-3** | | | | | | |
| **151** | **11-060801-0101** | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 мК=2,000;** | м3 | | **6,0192** | **31613,84** | **190290** | **48,5** |
| | | | | | | | | **19820** |
| | 01-010102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10) | чел-ч | 8,06 | 48,51475 | 807,2 | 39161 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3117 | 1,87618 | | 1706 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **40867** | |
| | 21-020101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-201 | м3 | 1,015 | 6,109488 | 18163,87 | 110972 | |
| | 21-050301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 0 | 0 | – | – | |
| | 21-050307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, о | кг | 0,116 | 0,6982272 | 107,1 | 75 | |
| | 21-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и со | т | 0,005 | 0,030096 | 346319,93 | 10423 | |
| | 21-070201-0203 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до | м3 | 0,0099 | 0,05959008 | 39486,56 | 2353 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до | м3 | | 0,0622 | 0,37439424 | 20588,88 | 7708 |
| | 21-070203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | | 0,0053 | 0,03190176 | 26053,16 | 831 |
| | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | | 0,0261 | 0,15710112 | 26053,16 | 4093 |
| | 21-070510-0701 | Инвентарные стойки деревометаллические раздви | шт. | | 0,028 | 0,1685376 | 19717,62 | 3323 |
| | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | | 0,00086 | 0,005176512 | 15550,59 | 80 |
| | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | | 0,79 | 4,755168 | 196,57 | 935 |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | | 0,00257 | 0,015469344 | 25 | 0 |
| | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10м2 | | 0,00429 | 0,025822368 | 6598,38 | 170 |
| | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | | 0,861 | 5,1825312 | 693,59 | 3595 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | | **144558** |
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | | 0,4796 | 2,88680832 | 9,99 | 29 |
| | | | | | | | – | – |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | | 0,2856 | 1,71908352 | 3571,31 | 6139 |
| | | | | | | | 899,95 | 1547 |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | | 0,0094 | 0,05658048 | 3188,63 | 180 |
| | | | | | | | 1207,11 | 68 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | | 0,0027 | 0,01625184 | 3445,86 | 56 |
| | | | | | | | 899,95 | 15 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | | 0,014 | 0,0842688 | 1838,46 | 155 |
| | | | | | | | 899,95 | 76 |
| | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | | 0,046 | 0,2768832 | 42,83 | 12 |
| | | | | | | | – | – |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | | **6571** |
| **152** | **21-050301-0102** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;** | т | | | **0,06635** | **168449,12** | **11177** |

–

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **153** | **21-050301-0304** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;** | т | | **2,48602** | **153604,41** | **381864** | **–** |
| **154** | **21-050301-0307** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **0,61459** | **157136,68** | **96575** | **–** |
| | **4.3 Лестница Л-2** | | | | | | | |
| **155** | **11-060101-0101** | **Подготовка бетонная. УстройствоК=2,000;** | м3 | | **0,6512** | **17730,34** | **11546** | **48,5** |
| | | | | | | | | **362** |
| | 01-010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 1,35 | 0,87912 | 729,24 | 641 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 0,11806 | | 106 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **747** | |
| | 21-020101-0101 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,664224 | 14161,65 | 9407 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,0013024 | 25 | 0 | |
| | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10м2 | 0,25 | 0,1628 | 6598,38 | 1074 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **10481** | |
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,312576 | 9,99 | 3 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 0,117216 | 3571,31 | 419 | |
| | | | | | | 899,95 | 105 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,00084656 | 1838,46 | 2 | |
| | | | | | | 899,95 | 1 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **424** | |
| **156** | **11-070501-0101** | **Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. УстановкаК=2,000;** | борных конструкций | | **24,64** | **1163,47** | **28668** | **62,1** |
| | | | | | | | | **9096** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 0,476 | 11,72864 | 817,96 | 9594 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1988 | 4,89843 | | 5054 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **14648** | |
| | 21-020101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0041 | 0,101024 | 15595,72 | 1576 | |
| | 21-020401-2802 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,012 | 0,29568 | 13754,21 | 4067 | |
| | 21-049999-9901 | Сборные железобетонные изделия и конструкции | шт. | 1 | 24,64 | – | – | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **5643** | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0263 | 0,648032 | 3188,63 | 2066 | |
| | | | | | | 1207,11 | 782 | |
| | 31-050104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,133 | 3,27712 | 2922,1 | 9576 | |
| | | | | | | 1036,39 | 3396 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0395 | 0,97328 | 1838,46 | 1789 | |
| | | | | | | 899,95 | 876 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **13431** | |
| **157** | **11-070501-0102** | **Блоки стен подвалов массой до 1 т. УстановкаК=2,000;** | борных конструкций | | **17,6** | **1649,2** | **29026** | **62,1** |
| | | | | | | | | **9131** |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 0,668 | 11,7568 | 817,96 | 9617 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2801 | 4,92976 | | 5086 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **14703** | |
| | 21-020101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0071 | 0,12496 | 15595,72 | 1949 | |
| | 21-020401-2802 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,0165 | 0,2904 | 13754,21 | 3994 | |
| | 21-049999-9901 | Сборные железобетонные изделия и конструкции | шт. | 1 | 17,6 | – | – | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **5943** | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0392 | 0,68992 | 3188,63 | 2200 | |
| | | | | | | 1207,11 | 833 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-050104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,182 | 3,2032 | 2922,1 | 9360 | |
| | | | | | | 1036,39 | 3320 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0589 | 1,03664 | 1838,46 | 1906 | |
| | | | | | | 899,95 | 933 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **13466** | |
| **158** | **21-041201-9903** | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=2,000;** | м3 | | **8,63104** | **18783,48** | **162121** | **–** |
| **159** | **11-060101-0119** | **Лестницы. УстройствоК=2,000;** | м3 | | **1,5488** | **20258,91** | **31377** | **48,5** |
| | | | | | | | | **1864** |
| | 01-010102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10) | чел-ч | 2,82 | 4,36762 | 807,2 | 3526 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2261 | 0,35018 | | 317 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **3843** | |
| | 21-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (21-0 | м3 | 1,015 | 1,572032 | 15936,65 | 25053 | |
| | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мот | кг | 0,28 | 0,433664 | 66,3 | 29 | |
| | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,0022 | 0,00340736 | 26053,16 | 89 | |
| | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,00025 | 0,0003872 | 15550,59 | 6 | |
| | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 0,18 | 0,278784 | 196,57 | 55 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00283 | 0,004383104 | 25 | 0 | |
| | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10м2 | 0,0882 | 0,13660416 | 6598,38 | 901 | |
| | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,448 | 0,6938624 | 693,59 | 481 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **26614** | |
| | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1678 | 0,25988864 | 28,02 | 7 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,213 | 0,3298944 | 3571,31 | 1178 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 899,95 | 297 | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,00604032 | 3188,63 | 19 | |
| | | | | | | 1207,11 | 7 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00418176 | 3445,86 | 14 | |
| | | | | | | 899,95 | 4 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0065 | 0,0100672 | 1838,46 | 19 | |
| | | | | | | 899,95 | 9 | |
| | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0074 | 0,01146112 | 42,83 | 0 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1237** | |
| **160** | **11-060301-0407** | **Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=2,000;** | т | | **0,00088** | **168181,82** | **148** | **48,5** |
| | | | | | | | | **72** |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 198 | 0,17424 | 848,87 | 148 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,00032 | | – | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **148** | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,000132 | 3188,63 | 0 | |
| | | | | | | 1207,11 | – | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,0001848 | 1838,46 | 0 | |
| | | | | | | 899,95 | – | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | **–** | | |
| **161** | **21-050301-0303** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;** | т | | **0,00088** | **159442,09** | **140** | **–** |
| **162** | **11-060801-0109** | **Монолитные участки. УстройствоК=2,000;** | м3 | | **0,88** | **25779,55** | **22686** | **48,5** |
| | | | | | | | | **2990** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-010102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10) | чел-ч | 8,21 | 7,2248 | 807,2 | 5832 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,36722 | | 333 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **6165** |
| 21-020101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 (21- | м3 | 1,015 | 0,8932 | 15595,72 | 13930 |
| 21-050301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 0 | 0 | – | – |
| 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мот | кг | 1 | 0,88 | 66,3 | 58 |
| 21-070203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,0096 | 0,008448 | 26053,16 | 220 |
| 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,0224 | 0,019712 | 26053,16 | 514 |
| 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,00038 | 0,0003344 | 15550,59 | 5 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 0,24 | 0,2112 | 196,57 | 42 |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,000968 | 25 | 0 |
| 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,001056 | 200244,36 | 211 |
| 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 0,67232 | 693,59 | 466 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **15446** |
| 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,429352 | 9,99 | 4 |
| | | | | | – | – |
| 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,343464 | 3571,31 | 1227 |
| | | | | | 899,95 | 309 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,010032 | 3188,63 | 32 |
| | | | | | 1207,11 | 12 |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,002376 | 3445,86 | 8 |
| | | | | | 899,95 | 2 |
| 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой св | маш.-ч | 0,9996 | 0,879648 | 131,01 | 115 |
| | | | | | – | – |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,011352 | 1838,46 | 21 | |
| | | | | | | 899,95 | 10 | |
| | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,01672 | 42,83 | 1 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1408** | |
| **163** | **21-050301-0302** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;** | т | | **0,07603** | **172623,16** | **13125** | **–** |
| **164** | **11-060701-0201** | **Пояса в опалубке. УстройствоК=2,000;** | м3 | | **0,5808** | **27431,13** | **15932** | **48,5** |
| | | | | | | | | **2132** |
| | 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40) | чел-ч | 8,25 | 4,7916 | 838,12 | 4016 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,7231 | 0,41998 | | 379 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **4395** | |
| | 21-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,589512 | 15936,65 | 9395 | |
| | 21-050301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 0 | 0 | – | – | |
| | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мот | кг | 2,5 | 1,452 | 66,3 | 96 | |
| | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,0081 | 0,00470448 | 26053,16 | 123 | |
| | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,0004 | 0,00023232 | 15550,59 | 4 | |
| | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 0,37 | 0,214896 | 196,57 | 42 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0012 | 0,00069696 | 25 | 0 | |
| | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0025 | 0,001452 | 200244,36 | 291 | |
| | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,779 | 0,4524432 | 693,59 | 314 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **10265** | |
| | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,4909 | 0,28511472 | 28,02 | 8 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,6997 | 0,40638576 | 3571,31 | 1451 | |
| | | | | | | 899,95 | 366 | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0084 | 0,00487872 | 3188,63 | 16 | |
| | | | | | | 1207,11 | 6 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00156816 | 3445,86 | 5 | |
| | | | | | | 899,95 | 1 | |
| | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой св | маш.-ч | 2,0825 | 1,209516 | 131,01 | 158 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0123 | 0,00714384 | 1838,46 | 13 | |
| | | | | | | 899,95 | 6 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1651** | |
| **165** | **21-050301-0303** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;** | т | | **0,02703** | **159442,09** | **4310** | **–** |
| **166** | **21-050301-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;** | т | | **0,01188** | **168449,12** | **2001** | **–** |
| **167** | **11-090402-0101** | **Фахверк. МонтажК=2,000;** | т конструкций | | **0,12327** | **42922,04** | **5291** | **60,9** |
| | | | | | | | | **2005** |
| | 01-010102-0143 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30) | чел-ч | 25,3 | 3,11873 | 940,95 | 2935 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,778 | 0,34244 | | 358 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **3293** | |
| | 21-050204-9903 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной д | т | 0,00194 | 0,000239144 | 168563,36 | 40 | |
| | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мот | кг | 0,03 | 0,0036981 | 66,3 | 0 | |
| | 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкц | 10м | 0,0187 | 0,002305149 | 2742,3 | 6 | |
| | 21-060405-9901 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,12327 | – | – | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и со | т | 0,001 | 0,00012327 | 327511,92 | 40 |
| 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1 | т | 0 | 0 | 381819,66 | – |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 0,01 | 0,0012327 | 196,57 | 0 |
| 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7 | м3 | 2,6 | 0,320502 | 219,24 | 70 |
| 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2 | кг | 0,78 | 0,0961506 | 91,09 | 9 |
| 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000012327 | 1774323,66 | 22 |
| 21-130812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,016 | 0,00197232 | 208172,82 | 411 |
| 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51( | т | 0,00031 | 0,000038214 | 383230,47 | 15 |
| 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 0,0006 | 0,000073962 | 376477,88 | 28 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **641** |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,0135597 | 3188,63 | 43 |
| | | | | | 1207,11 | 16 |
| 31-050102-0105 | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,088 | 0,01084776 | 5495,73 | 60 |
| | | | | | 1394,62 | 15 |
| 31-050104-0102 | Краны на гусеничном ходу, 25 т | маш.-ч | 2,41 | 0,2970807 | 4022,44 | 1195 |
| | | | | | 1036,39 | 308 |
| 31-050401-0104 | Домкраты гидравлические, до 100 т | маш.-ч | 0,08 | 0,0098616 | 20,21 | 0 |
| | | | | | – | – |
| 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинал | маш.-ч | 14 | 1,72578 | 203,46 | 351 |
| | | | | | – | – |
| 31-060103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных матери | маш.-ч | 1,39 | 0,1713453 | 113,88 | 20 |
| | | | | | – | – |
| 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,02 | 0,3722754 | 17,05 | 6 |
| | | | | | – | – |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,17 | 0,0209559 | 1838,46 | 39 | |
| | | | | | | 899,95 | 19 | |
| | 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,25 | 0,0308175 | 20,1 | 1 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1715** | |
| **168** | **21-060405-1201** | **Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012К=2,000;** | т | | **0,12327** | **136553,4** | **16833** | **–** |
| **169** | **11-090301-0212** | **Балки. МонтажК=2,000;** | т конструкций | | **0,17751** | **34155,82** | **6063** | **60,9** |
| | | | | | | | | **2081** |
| | 01-010102-0144 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40) | чел-ч | 16,29 | 2,89164 | 954,39 | 2760 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,938 | 0,52152 | | 657 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **3417** | |
| | 21-050204-9903 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной д | т | 0,00194 | 0,000344369 | 168563,36 | 58 | |
| | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мот | кг | 0,03 | 0,0053253 | 66,3 | 0 | |
| | 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкц | 10м | 0,0187 | 0,003319437 | 2742,3 | 9 | |
| | 21-060405-9901 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,17751 | – | – | |
| | 21-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и со | т | 0,0005 | 0,000088755 | 327511,92 | 29 | |
| | 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до | м3 | 0,00103 | 0,000182835 | 42630,59 | 8 | |
| | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1 | т | 0,0031 | 0,000550281 | 381819,66 | 210 | |
| | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 0,01 | 0,0017751 | 196,57 | 0 | |
| | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7 | м3 | 1,95 | 0,3461445 | 219,24 | 76 | |
| | 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2 | кг | 0,59 | 0,1047309 | 91,09 | 10 | |
| | 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000017751 | 1774323,66 | 31 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0031 | 0,000550281 | 200244,36 | 110 | |
| | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51( | т | 0,00031 | 0,000055028 | 383230,47 | 21 | |
| | 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 0,0006 | 0,000106506 | 376477,88 | 40 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **602** | |
| | 31-050101-0205 | Краны башенные при работе на монтаже технолог | маш.-ч | 0,57 | 0,1011807 | 6468,02 | 654 | |
| | | | | | | 1036,39 | 105 | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,21 | 0,0372771 | 3188,63 | 119 | |
| | | | | | | 1207,11 | 45 | |
| | 31-050102-0105 | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 1,848 | 0,32803848 | 5495,73 | 1803 | |
| | | | | | | 1394,62 | 457 | |
| | 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинал | маш.-ч | 0,43 | 0,0763293 | 203,46 | 16 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,38 | 0,4224738 | 17,05 | 7 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,0550281 | 1838,46 | 101 | |
| | | | | | | 899,95 | 50 | |
| | 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,16 | 0,0284016 | 20,1 | 1 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **2701** | |
| **170** | **21-050204-9901** | **Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, No8-14 ГОСТ 535-2005К=2,000;** | т | | **0,17751** | **214667,36** | **38106** | **–** |
| **171** | **11-090501-0202** | **Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтажеК=2,000;** | т | | **0,17751** | **2039,32** | **362** | **60,9** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **160** |
| | 01-010102-0154 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,40) | чел-ч | 1,34 | 0,23786 | 1104,95 | 263 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,001 | 0,00018 | | – |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **263** |
| | 21-130812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0013 | 0,000230763 | 208172,82 | 48 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **48** |
| | 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинал | маш.-ч | 1,34 | 0,2378634 | 203,46 | 48 |
| | | | | | | – | – |
| | 31-060103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных матери | маш.-ч | 0,16 | 0,0284016 | 113,88 | 3 |
| | | | | | | – | – |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,00017751 | 1838,46 | 0 |
| | | | | | | 899,95 | – |
| | 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,04 | 0,0071004 | 20,1 | 0 |
| | | | | | | – | – |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **51** |
| **172** | **11-090302-0301** | **Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. МонтажК=2,000;** | т конструкций | | **0,06406** | **61957,54** | **3969** | **60,9** |
| | | | | | | | | **1950** |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 56,5 | 3,61939 | 817,96 | 2961 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,608 | 0,23113 | | 241 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **3202** | |
| | 21-050204-9903 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной д | т | 0,00194 | 0,000124276 | 168563,36 | 21 | |
| | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мот | кг | 0,03 | 0,0019218 | 66,3 | 0 | |
| | 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкц | 10м | 0,0187 | 0,001197922 | 2742,3 | 3 | |
| | 21-060405-9901 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,06406 | – | – | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и со | т | 0,0002 | 0,000012812 | 327511,92 | 4 |
| 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до | м3 | 0,00103 | 0,000065982 | 42630,59 | 3 |
| 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1 | т | 0,00044 | 0,000028186 | 381819,66 | 11 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 0,01 | 0,0006406 | 196,57 | 0 |
| 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7 | м3 | 1,2 | 0,076872 | 219,24 | 17 |
| 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2 | кг | 0,36 | 0,0230616 | 91,09 | 2 |
| 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000006406 | 1774323,66 | 11 |
| 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00044 | 0,000028186 | 200244,36 | 6 |
| 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51( | т | 0,00031 | 0,000019859 | 383230,47 | 8 |
| 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 0,0006 | 0,000038436 | 376477,88 | 14 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **100** |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,0076872 | 3188,63 | 25 |
| | | | | | 1207,11 | 9 |
| 31-050102-0105 | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,088 | 0,00563728 | 5495,73 | 31 |
| | | | | | 1394,62 | 8 |
| 31-050104-0102 | Краны на гусеничном ходу, 25 т | маш.-ч | 3,21 | 0,2056326 | 4022,44 | 827 |
| | | | | | 1036,39 | 213 |
| 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинал | маш.-ч | 0,1 | 0,006406 | 203,46 | 1 |
| | | | | | – | – |
| 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,46 | 0,0935276 | 17,05 | 2 |
| | | | | | – | – |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,0121714 | 1838,46 | 22 |
| | | | | | 899,95 | 11 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | **908** | |
| **173** | **21-050201-9903** | **Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005К=2,000;** | т | **0,06406** | **168282,09** | **10780** | **–** |
| **174** | **11-060301-0407** | **Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=2,000;** | т | **0,0169** | **323136,09** | **5461** | **48,5** |
| | | | | | | | **1380** |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 198 | 3,3462 | 848,87 | 2840 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,00608 | | 6 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **2846** |
| | 21-130210-0102 | Детали закладные и накладные, изготовленные с | т | 1 | 0,0169 | 154210,74 | 2606 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **2606** |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,002535 | 3188,63 | 8 |
| | | | | | | 1207,11 | 3 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,003549 | 1838,46 | 7 |
| | | | | | | 899,95 | 3 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **15** |
| **175** | **11-120101-0716** | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. УстройствоК=2,000;** | м2 кровли | **10,2608** | **3337,65** | **34247** | **56,4** |
| | | | | | | | **2776** |
| | 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40) | чел-ч | 0,5663 | 5,81069 | 838,12 | 4870 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0045 | 0,04617 | | 52 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **4922** |
| | 21-100104-0719 | Профилированный настил оцинкованный высотой | м2 | 1,15 | 11,79992 | 2420,66 | 28564 |
| | 21-130208-0202 | Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой | 1000шт. | 0,0071 | 0,07285168 | 6187,86 | 451 |
| | 21-130211-0414 | Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиев | шт. | 3,03 | 31,090224 | 1,46 | 45 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22-040201-9905 | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | 0,02 | 0,205216 | 824,74 | 169 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **29229** | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0034 | 0,03488672 | 3188,63 | 111 | |
| | | | | | | 1207,11 | 42 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,01128688 | 1838,46 | 21 | |
| | | | | | | 899,95 | 10 | |
| | 34-030102-0101 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,0294 | 0,30166752 | 13,72 | 4 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,065 | 0,666952 | 18,64 | 12 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **148** | |
| **176** | **11-130301-0406** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;** | м2 | | **10,58059** | **68,99** | **730** | **54,2** |
| | | | | | | | | **170** |
| | 01-010102-0147 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,70) | чел-ч | 0,0295 | 0,31213 | 995,39 | 311 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,00212 | | 2 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **313** | |
| | 21-130704-3101 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000015 | 0,000158709 | 273897,54 | 43 | |
| | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51( | т | 0,00009 | 0,000952253 | 383230,47 | 365 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **408** | |
| | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окра | маш.-ч | 0,0112 | 0,118502608 | 44,08 | 5 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к | маш.-ч | 0,0001 | 0,001058059 | 34,02 | – | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,001058059 | 3445,86 | 4 | |
| | | | | | | 899,95 | 1 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,001058059 | 1838,46 | 2 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | 899,95 | 1 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | | **11** |
| **177** | **11-130301-1406** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=4,000;** | м2 | | **21,16118** | **64,6** | **1367** | **54,2** |
| | | | | | | | | **210** |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,0213 | 0,45073 | 848,87 | 383 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,00423 | | 4 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **387** | |
| | 22-040601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000014 | 0,000296257 | 420619,6 | 125 | |
| | 22-040705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-7 | т | 0,00009 | 0,001904506 | 442209,12 | 842 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **967** | |
| | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окра | маш.-ч | 0,0065 | 0,13754767 | 44,08 | 6 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к | маш.-ч | 0,0001 | 0,002116118 | 34,02 | – | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,002116118 | 3445,86 | 7 | |
| | | | | | | 899,95 | 2 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,002116118 | 1838,46 | 4 | |
| | | | | | | 899,95 | 2 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **17** | |
| **178** | **11-080101-0307** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетонуК=2,000;** | м2 поверхности | | **25,344** | **735,99** | **18653** | **50,8** |
| | | | | | | | | **2452** |
| | 01-010102-0139 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90) | чел-ч | 0,212 | 5,37293 | 889,87 | 4781 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,05069 | | 46 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **4827** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-100501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | кг | 2,4 | 60,8256 | 212,16 | 12905 | |
| | 21-130104-9903 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 м | т | 0,00016 | 0,00405504 | 94342,53 | 383 | |
| | 21-130703-0201 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,00608256 | 51147,9 | 311 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **13599** | |
| | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0195 | 0,494208 | 364,03 | 180 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,050688 | 1838,46 | 93 | |
| | | | | | | 899,95 | 46 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **273** | |
| **179** | **11-060301-0406** | **Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. УстановкаК=2,000;** | т | | **0,01932** | **51190,48** | **989** | **48,5** |
| | | | | | | | | **401** |
| | 01-010102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00) | чел-ч | 42,5 | 0,8211 | 899,95 | 739 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,38 | 0,08462 | | 87 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **826** | |
| | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,007 | 0,00013524 | 200244,36 | 27 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **27** | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 1,75 | 0,03381 | 3188,63 | 108 | |
| | | | | | | 1207,11 | 41 | |
| | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой св | маш.-ч | 8,82 | 0,1704024 | 131,01 | 22 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 2,63 | 0,0508116 | 1838,46 | 93 | |
| | | | | | | 899,95 | 46 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **223** | |
| **180** | **23-011201-1101** | **Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009К=2,000;** | м | | **3,168** | **848,81** | **2689** | **–** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **181** | **11-120101-1001** | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. УстройствоК=2,000;** | м2 покрытия | | **1,408** | **2377,84** | **3348** | **56,4** |
| | | | | | | | | **618** |
| | 01-010102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00) | чел-ч | 0,972 | 1,36858 | 797,12 | 1091 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0027 | 0,0038 | | 4 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **1095** | |
| | 21-050104-0110 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщ | т | 0,0057 | 0,0080256 | 275127,12 | 2208 | |
| | 21-050307-1004 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной ст | кг | 0,12 | 0,16896 | 99,96 | 17 | |
| | 21-130209-0203 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГС | кг | 0,04 | 0,05632 | 346,51 | 20 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **2245** | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,002 | 0,002816 | 3571,31 | 10 | |
| | | | | | | 899,95 | 3 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,0009856 | 1838,46 | 2 | |
| | | | | | | 899,95 | 1 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **12** | |
| **182** | **11-061401-0201** | **Устройство деформационных швов с применением резиновых прокладокК=2,000;** | м шва | | **7,04** | **2611,36** | **18384** | **48,5** |
| | | | | | | | | **2384** |
| | 01-010102-0144 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40) | чел-ч | 0,73 | 5,1392 | 954,39 | 4905 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0015 | 0,01056 | | 11 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **4916** | |
| | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,0041 | 0,028864 | 26053,16 | 752 | |
| | 21-130104-9906 | Битумы нефтяные строительные изоляционные Г( | т | 0,0032 | 0,022528 | 60098,4 | 1354 | |
| | 21-130804-1101 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 0,15 | 1,056 | 547,47 | 578 | |
| | 21-130816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прес | кг | 3,6 | 25,344 | 424,32 | 10754 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по материалам** | | | | | **13438** | |
| | 32-040103-0101 | Битумозаправщики, 4 т | маш.-ч | 0,001 | 0,00704 | 4917,58 | 35 | |
| | | | | | | 1207,11 | 8 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,00352 | 1838,46 | 6 | |
| | | | | | | 899,95 | 3 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **41** | |
| | **4.4 Лестница Л-3** | | | | | | | |
| **183** | **11-060101-0101** | **Подготовка бетонная. УстройствоК=2,000;** | м3 | | **0,616** | **17727,27** | **10920** | **48,5** |
| | | | | | | | | **343** |
| | 01-010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 1,35 | 0,8316 | 729,24 | 606 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 0,11168 | | 101 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **707** | |
| | 21-020101-0101 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,62832 | 14161,65 | 8898 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,001232 | 25 | 0 | |
| | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10м2 | 0,25 | 0,154 | 6598,38 | 1016 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **9914** | |
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,29568 | 9,99 | 3 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 0,11088 | 3571,31 | 396 | |
| | | | | | | 899,95 | 100 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,0008008 | 1838,46 | 1 | |
| | | | | | | 899,95 | 1 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **400** | |
| **184** | **11-070501-0101** | **Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. УстановкаК=2,000;** | борных конструкций | | **19,36** | **1163,48** | **22525** | **62,1** |
| | | | | | | | | **7148** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 0,476 | 9,21536 | 817,96 | 7538 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1988 | 3,84877 | | 3972 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **11510** | |
| | 21-020101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0041 | 0,079376 | 15595,72 | 1238 | |
| | 21-020401-2802 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,012 | 0,23232 | 13754,21 | 3195 | |
| | 21-049999-9901 | Сборные железобетонные изделия и конструкции | шт. | 1 | 19,36 | – | – | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **4433** | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0263 | 0,509168 | 3188,63 | 1624 | |
| | | | | | | 1207,11 | 615 | |
| | 31-050104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,133 | 2,57488 | 2922,1 | 7524 | |
| | | | | | | 1036,39 | 2669 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0395 | 0,76472 | 1838,46 | 1406 | |
| | | | | | | 899,95 | 688 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **10554** | |
| **185** | **11-070501-0102** | **Блоки стен подвалов массой до 1 т. УстановкаК=2,000;** | борных конструкций | | **12,32** | **1649,19** | **20318** | **62,1** |
| | | | | | | | | **6391** |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 0,668 | 8,22976 | 817,96 | 6732 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2801 | 3,45083 | | 3560 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **10292** | |
| | 21-020101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0071 | 0,087472 | 15595,72 | 1364 | |
| | 21-020401-2802 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,0165 | 0,20328 | 13754,21 | 2796 | |
| | 21-049999-9901 | Сборные железобетонные изделия и конструкции | шт. | 1 | 12,32 | – | – | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **4160** | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0392 | 0,482944 | 3188,63 | 1540 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1207,11 | 583 | |
| | 31-050104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,182 | 2,24224 | 2922,1 | 6552 | |
| | | | | | | 1036,39 | 2324 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0589 | 0,725648 | 1838,46 | 1334 | |
| | | | | | | 899,95 | 653 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **9426** | |
| **186** | **21-041201-9903** | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=2,000;** | м3 | | **6,38176** | **18783,48** | **119872** | **–** |
| **187** | **11-070501-0103** | **Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. УстановкаК=2,000;** | борных конструкций | | **3,52** | **2539,2** | **8938** | **62,1** |
| | | | | | | | | **2726** |
| | 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40) | чел-ч | 0,937 | 3,29824 | 838,12 | 2764 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4482 | 1,57766 | | 1626 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **4390** | |
| | 21-020101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0047 | 0,016544 | 15595,72 | 258 | |
| | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,0295 | 0,10384 | 15918,97 | 1653 | |
| | 21-049999-9901 | Сборные железобетонные изделия и конструкции | шт. | 1 | 3,52 | – | – | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **1911** | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0725 | 0,2552 | 3188,63 | 814 | |
| | | | | | | 1207,11 | 308 | |
| | 31-050104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,267 | 0,93984 | 2922,1 | 2746 | |
| | | | | | | 1036,39 | 974 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,1087 | 0,382624 | 1838,46 | 703 | |
| | | | | | | 899,95 | 344 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **4263** | |
| **188** | **21-041201-9911** | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=2,000;** | м3 | | **1,91136** | **16481,19** | **31501** | **–** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **189** | **11-060101-0119** | **Лестницы. УстройствоК=2,000;** | м3 | | **1,4784** | **20258,39** | **29950** | **48,5** |
| | | | | | | | | **1779** |
| | 01-010102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10) | чел-ч | 2,82 | 4,16909 | 807,2 | 3365 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2261 | 0,33427 | | 303 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **3668** | |
| | 21-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (21-02 | м3 | 1,015 | 1,500576 | 15936,65 | 23914 | |
| | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мот | кг | 0,28 | 0,413952 | 66,3 | 27 | |
| | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,0022 | 0,00325248 | 26053,16 | 85 | |
| | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,00025 | 0,0003696 | 15550,59 | 6 | |
| | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 0,18 | 0,266112 | 196,57 | 52 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00283 | 0,004183872 | 25 | 0 | |
| | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10м2 | 0,0882 | 0,13039488 | 6598,38 | 860 | |
| | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,448 | 0,6623232 | 693,59 | 459 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **25403** | |
| | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1678 | 0,24807552 | 28,02 | 7 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,213 | 0,3148992 | 3571,31 | 1125 | |
| | | | | | | 899,95 | 283 | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,00576576 | 3188,63 | 18 | |
| | | | | | | 1207,11 | 7 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00399168 | 3445,86 | 14 | |
| | | | | | | 899,95 | 4 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0065 | 0,0096096 | 1838,46 | 18 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 899,95 | 9 | |
| | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0074 | 0,01094016 | 42,83 | 0 |
| | | | | | | – | – |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1182** |
| **190** | **11-060301-0407** | **Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=2,000;** | т | | **0,00088** | **168181,82** | **148** | **48,5** |
| | | | | | | | | **72** |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 198 | 0,17424 | 848,87 | 148 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,00032 | | – | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **148** | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,000132 | 3188,63 | 0 | |
| | | | | | | 1207,11 | – | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,0001848 | 1838,46 | 0 | |
| | | | | | | 899,95 | – | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | **–** | | |
| **191** | **21-050301-0303** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;** | т | | **0,00088** | **159442,09** | **140** | **–** |
| **192** | **11-060801-0109** | **Монолитные участки. УстройствоК=2,000;** | м3 | | **0,9856** | **25780,24** | **25409** | **48,5** |
| | | | | | | | | **3349** |
| | 01-010102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10) | чел-ч | 8,21 | 8,09178 | 807,2 | 6532 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4173 | 0,41129 | | 373 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **6905** | |
| | 21-020101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 (21- | м3 | 1,015 | 1,000384 | 15595,72 | 15602 | |
| | 21-050301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 0 | 0 | – | – | |
| | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мот | кг | 1 | 0,9856 | 66,3 | 65 | |
| | 21-070203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,0096 | 0,00946176 | 26053,16 | 247 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,0224 | 0,02207744 | 26053,16 | 575 | |
| | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,00038 | 0,000374528 | 15550,59 | 6 | |
| | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 0,24 | 0,236544 | 196,57 | 46 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0011 | 0,00108416 | 25 | 0 | |
| | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 0,00118272 | 200244,36 | 237 | |
| | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,764 | 0,7529984 | 693,59 | 522 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **17300** | |
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4879 | 0,48087424 | 9,99 | 5 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3903 | 0,38467968 | 3571,31 | 1374 | |
| | | | | | | 899,95 | 346 | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0114 | 0,01123584 | 3188,63 | 36 | |
| | | | | | | 1207,11 | 14 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00266112 | 3445,86 | 9 | |
| | | | | | | 899,95 | 2 | |
| | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой св | маш.-ч | 0,9996 | 0,98520576 | 131,01 | 129 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0129 | 0,01271424 | 1838,46 | 23 | |
| | | | | | | 899,95 | 11 | |
| | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,019 | 0,0187264 | 42,83 | 1 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1577** | |
| **193** | **21-050301-0302** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;** | т | | **0,06864** | **172623,16** | **11849** | – |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **194** | **11-060701-0201** | **Пояса в опалубке. УстройствоК=2,000;** | м3 | | **0,5632** | **27430,75** | **15449** | **48,5** |
| | | | | | | | | **2067** |
| | 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40) | чел-ч | 8,25 | 4,6464 | 838,12 | 3894 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,7231 | 0,40725 | | 368 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **4262** | |
| | 21-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,571648 | 15936,65 | 9110 | |
| | 21-050301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 0 | 0 | – | – | |
| | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мот | кг | 2,5 | 1,408 | 66,3 | 93 | |
| | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,0081 | 0,00456192 | 26053,16 | 119 | |
| | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,0004 | 0,00022528 | 15550,59 | 4 | |
| | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 0,37 | 0,208384 | 196,57 | 41 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0012 | 0,00067584 | 25 | 0 | |
| | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0025 | 0,001408 | 200244,36 | 282 | |
| | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,779 | 0,4387328 | 693,59 | 304 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **9953** | |
| | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,4909 | 0,27647488 | 28,02 | 8 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,6997 | 0,39407104 | 3571,31 | 1407 | |
| | | | | | | 899,95 | 355 | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0084 | 0,00473088 | 3188,63 | 15 | |
| | | | | | | 1207,11 | 6 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00152064 | 3445,86 | 5 | |
| | | | | | | 899,95 | 1 | |
| | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой св | маш.-ч | 2,0825 | 1,172864 | 131,01 | 154 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | – | – |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0123 | 0,00692736 | 1838,46 | 13 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 899,95 | 6 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1602** |
| **195** | **21-050301-0303** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;** | т | | **0,02357** | **159442,09** | **3758** | **–** |
| **196** | **21-050301-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;** | т | | **0,01144** | **168449,12** | **1927** | **–** |
| **197** | **11-090402-0101** | **Фахверк. МонтажК=2,000;** | т конструкций | | **0,12644** | **42905,73** | **5425** | **60,9** |
| | | | | | | | | **2057** |
| | 01-010102-0143 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30) | чел-ч | 25,3 | 3,19893 | 940,95 | 3010 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,778 | 0,35125 | | 368 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **3378** | |
| | 21-050204-9903 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной д | т | 0,00194 | 0,000245294 | 168563,36 | 41 | |
| | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мот | кг | 0,03 | 0,0037932 | 66,3 | 0 | |
| | 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкц | 10м | 0,0187 | 0,002364428 | 2742,3 | 6 | |
| | 21-060405-9901 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,12644 | – | – | |
| | 21-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и со | т | 0,001 | 0,00012644 | 327511,92 | 41 | |
| | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1 | т | 0 | 0 | 381819,66 | – | |
| | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 0,01 | 0,0012644 | 196,57 | 0 | |
| | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7 | м3 | 2,6 | 0,328744 | 219,24 | 72 | |
| | 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2 | кг | 0,78 | 0,0986232 | 91,09 | 9 | |
| | 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000012644 | 1774323,66 | 22 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-130812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,016 | 0,00202304 | 208172,82 | 421 | |
| | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51( | т | 0,00031 | 0,000039196 | 383230,47 | 15 | |
| | 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 0,0006 | 0,000075864 | 376477,88 | 29 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **656** | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,0139084 | 3188,63 | 44 | |
| | | | | | | 1207,11 | 17 | |
| | 31-050102-0105 | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,088 | 0,01112672 | 5495,73 | 61 | |
| | | | | | | 1394,62 | 16 | |
| | 31-050104-0102 | Краны на гусеничном ходу, 25 т | маш.-ч | 2,41 | 0,3047204 | 4022,44 | 1226 | |
| | | | | | | 1036,39 | 316 | |
| | 31-050401-0104 | Домкраты гидравлические, до 100 т | маш.-ч | 0,08 | 0,0101152 | 20,21 | 0 | |
| | 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номина | маш.-ч | 14 | 1,77016 | 203,46 | 360 | |
| | 31-060103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных матери | маш.-ч | 1,39 | 0,1757516 | 113,88 | 20 | |
| | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,02 | 0,3818488 | 17,05 | 7 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,17 | 0,0214948 | 1838,46 | 40 | |
| | | | | | | 899,95 | 19 | |
| | 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,25 | 0,03161 | 20,1 | 1 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1759** | |
| **198** | **21-060405-1201** | **Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012К=2,000;** | т | | **0,12644** | **136553,4** | **17266** | – |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **199** | **11-090301-0212** | **Балки. МонтажК=2,000;** | т конструкций | | **0,16016** | **34140,86** | **5468** | **60,9** |
| | | | | | | | | **1878** |
| | 01-010102-0144 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40) | чел-ч | 16,29 | 2,60901 | 954,39 | 2490 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,938 | 0,47055 | | 594 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **3084** | |
| | 21-050204-9903 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной д | т | 0,00194 | 0,00031071 | 168563,36 | 52 | |
| | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мот | кг | 0,03 | 0,0048048 | 66,3 | 0 | |
| | 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкц | 10м | 0,0187 | 0,002994992 | 2742,3 | 8 | |
| | 21-060405-9901 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,16016 | – | – | |
| | 21-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и со | т | 0,0005 | 0,00008008 | 327511,92 | 26 | |
| | 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до | м3 | 0,00103 | 0,000164965 | 42630,59 | 7 | |
| | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1 | т | 0,0031 | 0,000496496 | 381819,66 | 190 | |
| | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 0,01 | 0,0016016 | 196,57 | 0 | |
| | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7 | м3 | 1,95 | 0,312312 | 219,24 | 68 | |
| | 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2 | кг | 0,59 | 0,0944944 | 91,09 | 9 | |
| | 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000016016 | 1774323,66 | 28 | |
| | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0031 | 0,000496496 | 200244,36 | 99 | |
| | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51( | т | 0,00031 | 0,00004965 | 383230,47 | 19 | |
| | 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 0,0006 | 0,000096096 | 376477,88 | 36 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **542** | |
| | 31-050101-0205 | Краны башенные при работе на монтаже технолог | маш.-ч | 0,57 | 0,0912912 | 6468,02 | 590 | |
| | | | | | | 1036,39 | 95 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,21 | 0,0336336 | 3188,63 | 107 | |
| | | | | | | 1207,11 | 41 | |
| | 31-050102-0105 | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 1,848 | 0,29597568 | 5495,73 | 1627 | |
| | | | | | | 1394,62 | 413 | |
| | 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинал | маш.-ч | 0,43 | 0,0688688 | 203,46 | 14 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,38 | 0,3811808 | 17,05 | 6 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,0496496 | 1838,46 | 91 | |
| | | | | | | 899,95 | 45 | |
| | 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,16 | 0,0256256 | 20,1 | 1 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **2436** | |
| **200** | **21-050204-9902** | **Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 ГОСТ 535-2005К=2,000;** | т | | **0,16016** | **214667,8** | **34381** | **–** |
| **201** | **11-090501-0202** | **Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтажеК=2,000;** | т | | **0,16016** | **2041,71** | **327** | **60,9** |
| | | | | | | | | **144** |
| | 01-010102-0154 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,40) | чел-ч | 1,34 | 0,21461 | 1104,95 | 237 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,001 | 0,00016 | | – | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **237** | |
| | 21-130812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0013 | 0,000208208 | 208172,82 | 43 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **43** | |
| | 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинал | маш.-ч | 1,34 | 0,2146144 | 203,46 | 44 | |
| | | | | | | – | – | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-060103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных матери | маш.-ч | 0,16 | 0,0256256 | 113,88 | 3 | |
| | | | | | – | – | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,00016016 | 1838,46 | 0 | |
| | | | | | 899,95 | – | |
| 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,04 | 0,0064064 | 20,1 | 0 | |
| | | | | | – | – | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **47** | |
| **202 11-090302-0301** | **Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. МонтажК=2,000;** | т конструкций | | **0,06406** | **61957,54** | **3969** | **60,9** |
| | | | | | | | **1950** |
| 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 56,5 | 3,61939 | 817,96 | 2961 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,608 | 0,23113 | | 241 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **3202** | |
| 21-050204-9903 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной д | т | 0,00194 | 0,000124276 | 168563,36 | 21 | |
| 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мот | кг | 0,03 | 0,0019218 | 66,3 | 0 | |
| 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкц | 10м | 0,0187 | 0,001197922 | 2742,3 | 3 | |
| 21-060405-9901 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,06406 | – | – | |
| 21-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и со | т | 0,0002 | 0,000012812 | 327511,92 | 4 | |
| 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до | м3 | 0,00103 | 0,000065982 | 42630,59 | 3 | |
| 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1 | т | 0,00044 | 0,000028186 | 381819,66 | 11 | |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 0,01 | 0,0006406 | 196,57 | 0 | |
| 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7 | м3 | 1,2 | 0,076872 | 219,24 | 17 | |
| 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2 | кг | 0,36 | 0,0230616 | 91,09 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000006406 | 1774323,66 | 11 | |
| | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00044 | 0,000028186 | 200244,36 | 6 | |
| | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51( | т | 0,00031 | 0,000019859 | 383230,47 | 8 | |
| | 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 0,0006 | 0,000038436 | 376477,88 | 14 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **100** | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,0076872 | 3188,63 | 25 | |
| | | | | | | 1207,11 | 9 | |
| | 31-050102-0105 | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,088 | 0,00563728 | 5495,73 | 31 | |
| | | | | | | 1394,62 | 8 | |
| | 31-050104-0102 | Краны на гусеничном ходу, 25 т | маш.-ч | 3,21 | 0,2056326 | 4022,44 | 827 | |
| | | | | | | 1036,39 | 213 | |
| | 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинал | маш.-ч | 0,1 | 0,006406 | 203,46 | 1 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,46 | 0,0935276 | 17,05 | 2 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,0121714 | 1838,46 | 22 | |
| | | | | | | 899,95 | 11 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **908** | |
| **203** | **21-050201-9903** | **Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005К=2,000;** | т | **0,06406** | **168282,09** | **10780** | **–** | |
| **204** | **11-060301-0407** | **Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=2,000;** | т | **0,0169** | **323136,09** | **5461** | **48,5** | |
| | | | | | | | **1380** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 198 | 3,3462 | 848,87 | 2840 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,00608 | | 6 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **2846** | |
| 21-130210-0102 | Детали закладные и накладные, изготовленные с | т | 1 | 0,0169 | 154210,74 | 2606 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **2606** | |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,002535 | 3188,63 | 8 | |
| | | | | | 1207,11 | 3 | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,003549 | 1838,46 | 7 | |
| | | | | | 899,95 | 3 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **15** | |
| **205 11-120101-0716** | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. УстройствоК=2,000;** | м2 кровли | | **9,856** | **3337,87** | **32898** | **56,4** |
| | | | | | | | **2667** |
| 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40) | чел-ч | 0,5663 | 5,58145 | 838,12 | 4678 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0045 | 0,04435 | | 50 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **4728** | |
| 21-100104-0719 | Профилированный настил оцинкованный высотой | м2 | 1,15 | 11,3344 | 2420,66 | 27437 | |
| 21-130208-0202 | Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой | 1000шт. | 0,0071 | 0,0699776 | 6187,86 | 433 | |
| 21-130211-0414 | Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиев | шт. | 3,03 | 29,86368 | 1,46 | 44 | |
| 22-040201-9905 | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | 0,02 | 0,19712 | 824,74 | 163 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **28077** | |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0034 | 0,0335104 | 3188,63 | 107 | |
| | | | | | 1207,11 | 40 | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,0108416 | 1838,46 | 20 | |
| | | | | | 899,95 | 10 | |
| 34-030102-0101 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,0294 | 0,2897664 | 13,72 | 4 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,065 | 0,64064 | – 18,64 | – 12 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | – | – **143** | |
| **206** | **11-130301-0406** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;** | м2 | | **10,16921** | **69,13** | **703** | **54,2** |
| | | | | | | | | **163** |
| | 01-010102-0147 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,70) | чел-ч | 0,0295 | 0,29999 | 995,39 | 299 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,00203 | | 2 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **301** | |
| | 21-130704-3101 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000015 | 0,000152538 | 273897,54 | 42 | |
| | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51( | т | 0,00009 | 0,000915229 | 383230,47 | 351 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **393** | |
| | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окра | маш.-ч | 0,0112 | 0,113895152 | 44,08 | 5 | |
| | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к | маш.-ч | 0,0001 | 0,001016921 | – 34,02 | – – | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,001016921 | – 3445,86 | – 4 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,001016921 | 899,95 1838,46 | 1 2 | |
| | | | | | | 899,95 | 1 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **11** | |
| **207** | **11-130301-1406** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=4,000;** | м2 | | **20,33842** | **64,61** | **1314** | **54,2** |
| | | | | | | | | **202** |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,0213 | 0,43321 | 848,87 | 368 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,00407 | | 4 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **372** | |
| 22-040601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000014 | 0,000284738 | 420619,6 | 120 | |
| 22-040705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-7 | т | 0,00009 | 0,001830458 | 442209,12 | 809 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **929** | |
| 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окра | маш.-ч | 0,0065 | 0,13219973 | 44,08 | 6 | |
| | | | | | – | – | |
| 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к | маш.-ч | 0,0001 | 0,002033842 | 34,02 | – | |
| | | | | | – | – | |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,002033842 | 3445,86 | 7 | |
| | | | | | 899,95 | 2 | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,002033842 | 1838,46 | 4 | |
| | | | | | 899,95 | 2 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **17** | |
| **208 11-080101-0307** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетонуК=2,000;** | 12 поверхности | | **25,344** | **735,99** | **18653** | **50,8** |
| | | | | | | | **2452** |
| 01-010102-0139 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90) | чел-ч | 0,212 | 5,37293 | 889,87 | 4781 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,05069 | | 46 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **4827** | |
| 21-100501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | кг | 2,4 | 60,8256 | 212,16 | 12905 | |
| 21-130104-9903 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 ма | т | 0,00016 | 0,00405504 | 94342,53 | 383 | |
| 21-130703-0201 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,00608256 | 51147,9 | 311 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **13599** | |
| 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0195 | 0,494208 | 364,03 | 180 | |
| | | | | | – | – | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,050688 | 1838,46 | 93 |
| | | | | | | 899,95 | 46 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **273** |
| **209** | **11-060301-0406** | **Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. УстановкаК=2,000;** | т | | **0,01932** | **51190,48** | **989** |
| | | | | | | | **401** |
| | 01-010102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00) | чел-ч | 42,5 | 0,8211 | 899,95 | 739 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,38 | 0,08462 | | 87 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **826** |
| | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,007 | 0,00013524 | 200244,36 | 27 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **27** |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 1,75 | 0,03381 | 3188,63 | 108 |
| | | | | | | 1207,11 | 41 |
| | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сі | маш.-ч | 8,82 | 0,1704024 | 131,01 | 22 |
| | | | | | | – | – |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 2,63 | 0,0508116 | 1838,46 | 93 |
| | | | | | | 899,95 | 46 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **223** |
| **210** | **23-011201-1101** | **Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009К=2,000;** | м | | **3,168** | **848,81** | **2689** | **–** |
| **211** | **11-120101-1001** | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. УстройствоК=2,000;** | м2 покрытия | | **1,408** | **2377,84** | **3348** | **56,4** |
| | | | | | | | | **618** |
| | 01-010102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00) | чел-ч | 0,972 | 1,36858 | 797,12 | 1091 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0027 | 0,0038 | | 4 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **1095** |
| | 21-050104-0110 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщ | т | 0,0057 | 0,0080256 | 275127,12 | 2208 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-050307-1004 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной ст | кг | 0,12 | 0,16896 | 99,96 | 17 | |
| 21-130209-0203 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГС | кг | 0,04 | 0,05632 | 346,51 | 20 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **2245** | |
| 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,002 | 0,002816 | 3571,31 | 10 | |
| | | | | | 899,95 | 3 | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,0009856 | 1838,46 | 2 | |
| | | | | | 899,95 | 1 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **12** | |
| **212 11-061401-0201** | **Устройство деформационных швов с применением резиновых прокладокК=2,000;** | м шва | | **7,04** | **2611,36** | **18384** | **48,5** |
| | | | | | | | **2384** |
| 01-010102-0144 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40) | чел-ч | 0,73 | 5,1392 | 954,39 | 4905 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0015 | 0,01056 | | 11 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **4916** | |
| 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,0041 | 0,028864 | 26053,16 | 752 | |
| 21-130104-9906 | Битумы нефтяные строительные изоляционные Г( | т | 0,0032 | 0,022528 | 60098,4 | 1354 | |
| 21-130804-1101 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 0,15 | 1,056 | 547,47 | 578 | |
| 21-130816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прес | кг | 3,6 | 25,344 | 424,32 | 10754 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **13438** | |
| 32-040103-0101 | Битумозаправщики, 4 т | маш.-ч | 0,001 | 0,00704 | 4917,58 | 35 | |
| | | | | | 1207,11 | 8 | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,00352 | 1838,46 | 6 | |
| | | | | | 899,95 | 3 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **41** | |

**4.5 Лестница МЛ-1,2 (л.КЖ-116,117)**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **213** | **11-090304-0101** | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. МонтажК=2,000;** | т конструкций | | **0,86492** | **350108,68** | **302816** | **60,9** |
| | | | | | | | | **16256** |
| | 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 28,9 | 24,99619 | 879,12 | 21975 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,246 | 4,53737 | | 4718 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **26693** | |
| | 21-050204-9903 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной д | т | 0,00194 | 0,001677945 | 168563,36 | 283 | |
| | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мот | кг | 0,03 | 0,0259476 | 66,3 | 2 | |
| | 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкц | 10м | 0,0187 | 0,016174004 | 2742,3 | 44 | |
| | 21-060208-0501 | Ограждение лестничных проемов, лестничные ма | т | 1 | 0,86492 | 299970,9 | 259451 | |
| | 21-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и со | т | 0,001 | 0,00086492 | 327511,92 | 283 | |
| | 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до | м3 | 0,00103 | 0,000890868 | 42630,59 | 38 | |
| | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1 | т | 0,0134 | 0,011589928 | 381819,66 | 4425 | |
| | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 0,01 | 0,0086492 | 196,57 | 2 | |
| | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7 | м3 | 1,37 | 1,1849404 | 219,24 | 260 | |
| | 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2 | кг | 0,41 | 0,3546172 | 91,09 | 32 | |
| | 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000086492 | 1774323,66 | 153 | |
| | 21-130812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,004 | 0,00345968 | 208172,82 | 720 | |
| | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51( | т | 0,00031 | 0,000268125 | 383230,47 | 103 | |
| | 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 0,0006 | 0,000518952 | 376477,88 | 195 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **265991** | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,1037904 | 3188,63 | 331 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1207,11 | 125 | |
| 31-050102-0105 | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,066 | 0,05708472 | 5495,73 | 314 | |
| | | | | | 1394,62 | 80 | |
| 31-050104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 4,87 | 4,2121604 | 2922,1 | 12308 | |
| | | | | | 1036,39 | 4365 | |
| 31-050401-0104 | Домкраты гидравлические, до 100 т | маш.-ч | 0,86 | 0,7438312 | 20,21 | 15 | |
| | | | | | – | – | |
| 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинал | маш.-ч | 8,59 | 7,4296628 | 203,46 | 1512 | |
| | | | | | – | – | |
| 31-060103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных матери | маш.-ч | 0,39 | 0,3373188 | 113,88 | 38 | |
| | | | | | – | – | |
| 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,68 | 1,4530656 | 17,05 | 25 | |
| | | | | | – | – | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,1643348 | 1838,46 | 302 | |
| | | | | | 899,95 | 148 | |
| 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,29 | 0,2508268 | 20,1 | 5 | |
| | | | | | – | – | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **14850** | |
| **214 11-130301-1406** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;** | м2 | | **25,08259** | **64,63** | **1621** | **54,2** |
| | | | | | | | **248** |
| 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,0213 | 0,53426 | 848,87 | 454 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,00502 | | 4 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **458** | |
| 22-040601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000014 | 0,000351156 | 420619,6 | 148 | |
| 22-040705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-7 | т | 0,00009 | 0,002257433 | 442209,12 | 998 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **1146** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окра | маш.-ч | 0,0065 | 0,163036835 | 44,08 | 7 | |
| | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к | маш.-ч | 0,0001 | 0,002508259 | 34,02 | – | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,002508259 | 3445,86 | 9 | |
| | | | | | | 899,95 | 2 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,002508259 | 1838,46 | 5 | |
| | | | | | | 899,95 | 2 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **21** | |
| | **4.6 Лестницы Л-4,4*,5,5*,6,7 (л.КЖ-100,101,109)** | | | | | | | |
| **215** | **11-090304-0101** | **Лестницы. МонтажК=2,000;** | т конструкций | | **1,16602** | **248896,25** | **290218** | **60,9** |
| | | | | | | | | **21915** |
| | 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 28,9 | 33,69798 | 879,12 | 29625 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,246 | 6,11694 | | 6360 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **35985** | |
| | 21-050204-9903 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной д | т | 0,00194 | 0,002262079 | 168563,36 | 381 | |
| | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мот | кг | 0,03 | 0,0349806 | 66,3 | 2 | |
| | 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкц | 10м | 0,0187 | 0,021804574 | 2742,3 | 60 | |
| | 21-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и со | т | 0,001 | 0,00116602 | 327511,92 | 382 | |
| | 21-060805-0101 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, ма | т | 1 | 1,16602 | 198758,46 | 231756 | |
| | 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до | м3 | 0,00103 | 0,001201001 | 42630,59 | 51 | |
| | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1 | т | 0,0134 | 0,015624668 | 381819,66 | 5966 | |
| | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 0,01 | 0,0116602 | 196,57 | 2 | |
| | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7 | м3 | 1,37 | 1,5974474 | 219,24 | 350 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2 | кг | 0,41 | 0,4780682 | 91,09 | 44 |
| 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000116602 | 1774323,66 | 207 |
| 21-130812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,004 | 0,00466408 | 208172,82 | 971 |
| 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51( | т | 0,00031 | 0,000361466 | 383230,47 | 139 |
| 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 0,0006 | 0,000699612 | 376477,88 | 263 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **240574** |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,1399224 | 3188,63<br>1207,11 | 446<br>169 |
| 31-050102-0105 | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,066 | 0,07695732 | 5495,73<br>1394,62 | 423<br>107 |
| 31-050104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 4,87 | 5,6785174 | 2922,1<br>1036,39 | 16593<br>5885 |
| 31-050401-0104 | Домкраты гидравлические, до 100 т | маш.-ч | 0,86 | 1,0027772 | 20,21<br>– | 20<br>– |
| 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинал | маш.-ч | 8,59 | 10,0161118 | 203,46<br>– | 2038<br>– |
| 31-060103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных матери | маш.-ч | 0,39 | 0,4547478 | 113,88<br>– | 52<br>– |
| 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,68 | 1,9589136 | 17,05<br>– | 33<br>– |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,2215438 | 1838,46<br>899,95 | 407<br>199 |
| 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,29 | 0,3381458 | 20,1<br>– | 7<br>– |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **20019** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **216** | **11-090501-0202** | **Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтажеК=2,000;** | т | | **1,16602** | **2044,56** | **2384** | **60,9** |
| | | | | | | | | **1052** |
| | 01-010102-0154 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,40) | чел-ч | 1,34 | 1,56247 | 1104,95 | 1726 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,001 | 0,00117 | | 1 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **1727** | |
| | 21-130812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0013 | 0,001515826 | 208172,82 | 316 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **316** | |
| | 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинал | маш.-ч | 1,34 | 1,5624668 | 203,46 | 318 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-060103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных матери | маш.-ч | 0,16 | 0,1865632 | 113,88 | 21 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,00116602 | 1838,46 | 2 | |
| | | | | | | 899,95 | 1 | |
| | 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,04 | 0,0466408 | 20,1 | 1 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **342** | |
| **217** | **11-130301-0406** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;** | м2 | | **33,81451** | **68,99** | **2333** | **54,2** |
| | | | | | | | | **541** |
| | 01-010102-0147 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,70) | чел-ч | 0,0295 | 0,99753 | 995,39 | 993 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,00676 | | 6 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **999** | |
| | 21-130704-3101 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000015 | 0,000507218 | 273897,54 | 139 | |
| | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51( | т | 0,00009 | 0,003043306 | 383230,47 | 1166 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **1305** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окра | маш.-ч | 0,0112 | 0,378722512 | 44,08 | 17 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к | маш.-ч | 0,0001 | 0,003381451 | 34,02 | – | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,003381451 | 3445,86 | 12 | |
| | | | | | | 899,95 | 3 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,003381451 | 1838,46 | 6 | |
| | | | | | | 899,95 | 3 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **35** | |
| **218** | **11-130301-1706** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2К=2,000;** | м2 | | **33,81451** | **5728,31** | **193700** | **54,2** |
| | | | | | | | | **9611** |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,589 | 19,91675 | 848,87 | 16907 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0271 | 0,91637 | | 825 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **17732** | |
| | 21-130816-1705 | Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульс | т | 0,006 | 0,20288706 | 860564,82 | 174597 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **174597** | |
| | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окра | маш.-ч | 0,0112 | 0,378722512 | 44,08 | 17 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к | маш.-ч | 0,0001 | 0,003381451 | 34,02 | – | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0091 | 0,307712041 | 3445,86 | 1060 | |
| | | | | | | 899,95 | 277 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,018 | 0,60866118 | 1838,46 | 1119 | |
| | | | | | | 899,95 | 548 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **2196** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **219** | **11-090501-0301** | **Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=2,000;** | болт | | **112,64** | **101,56** | **11440** | **60,9** |
| | | | | | | | | **6947** |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,119 | 13,40416 | 848,87 | 11378 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,03379 | | 30 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **11408** | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,033792 | 1838,46 | 62 | |
| | | | | | | 899,95 | 30 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **62** | |
| **220** | **21-130201-0901** | **Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87К=2,000;** | т | | **0,02267** | **381819,66** | **8656** | **–** |
| **221** | **11-060801-0105** | **Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 мК=2,000;** | м3 | | **13,46752** | **35614,2** | **479635** | **48,5** |
| | | | | | | | | **71042** |
| | 01-010102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10) | чел-ч | 13 | 175,07776 | 807,2 | 141323 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4212 | 5,67252 | | 5155 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **146478** | |
| | 21-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 13,6695328 | 15936,65 | 217847 | |
| | 21-050301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 0 | 0 | – | – | |
| | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мот | кг | 0,00037 | 0,004982982 | 66,3 | 0 | |
| | 21-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и со | т | 0,0064 | 0,086192128 | 346319,93 | 29850 | |
| | 21-070201-0203 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до | м3 | 0,0065 | 0,08753888 | 39486,56 | 3457 | |
| | 21-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до | м3 | 0,041 | 0,55216832 | 20588,88 | 11369 | |
| | 21-070203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,0088 | 0,118514176 | 26053,16 | 3088 | |
| | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,0339 | 0,456548928 | 26053,16 | 11895 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-070510-0701 | Инвентарные стойки деревометаллические раздви | шт. | 0,049 | 0,65990848 | 19717,62 | 13012 |
| 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,00069 | 0,009292589 | 15550,59 | 145 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 1,16 | 15,6223232 | 196,57 | 3071 |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00206 | 0,027743091 | 25 | 1 |
| 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10м2 | 0,00429 | 0,057775661 | 6598,38 | 381 |
| 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0026 | 0,035015552 | 200244,36 | 7012 |
| 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 1,442 | 19,42016384 | 693,59 | 13470 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **314598** |
| 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,7735 | 10,41712672 | 9,99 | 104 |
| | | | | | _____ | _____ |
| | | | | | – | – |
| 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,3879 | 5,224051008 | 3571,31 | 18657 |
| | | | | | _____ | _____ |
| | | | | | 899,95 | 4701 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0122 | 0,164303744 | 3188,63 | 524 |
| | | | | | _____ | _____ |
| | | | | | 1207,11 | 198 |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,036362304 | 3445,86 | 125 |
| | | | | | _____ | _____ |
| | | | | | 899,95 | 33 |
| 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой св | маш.-ч | 2,1658 | 29,16795482 | 131,01 | 3821 |
| | | | | | _____ | _____ |
| | | | | | – | – |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0184 | 0,247802368 | 1838,46 | 456 |
| | | | | | _____ | _____ |
| | | | | | 899,95 | 223 |
| 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,047 | 0,63297344 | 42,83 | 27 |
| | | | | | _____ | _____ |
| | | | | | – | – |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **23714** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **222** | **21-050301-2706** | **Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм ГОСТ 10922-2012К=2,000;** | т | | **0,23327** | **180893,97** | **42197** | **–** |
| **223** | **11-060301-0408** | **Детали закладные весом до 20 кг. УстановкаК=2,000;** | т | | **0,40072** | **50099,82** | **20076** | **48,5** |
| | | | | | | | | **9641** |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 58 | 23,24176 | 848,87 | 19729 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,14426 | | 149 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **19878** | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,060108 | 3188,63 | 192 | |
| | | | | | | 1207,11 | 73 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,0841512 | 1838,46 | 155 | |
| | | | | | | 899,95 | 76 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **347** | |
| **224** | **21-050301-2708** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012К=2,000;** | т | | **0,40072** | **206793,81** | **82866** | **–** |
| **225** | **11-070107-0103** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. УстановкаК=2,000;** | альных элементов | | **0,12672** | **418221,28** | **52997** | **62,1** |
| | | | | | | | | **3280** |
| | 01-010102-0144 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40) | чел-ч | 42,7 | 5,41094 | 954,39 | 5164 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,03 | 0,13052 | | 117 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **5281** | |
| | 21-060405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не | т | 1 | 0,12672 | 364904,28 | 46241 | |
| | 21-130812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,0050688 | 197175,18 | 999 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **47240** | |
| | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой св | маш.-ч | 21,25 | 2,6928 | 131,01 | 353 | |
| | | | | | | – | – | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,03 | 0,1305216 | 1838,46 | 240 | |
| | | | | | | 899,95 | 117 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **593** | |
| | **4.7 Пандус 1-4** | | | | | | | |
| **226** | **11-060101-0101** | **Подготовка бетонная. Устройство** | м3 | | **4,9984** | **18234,44** | **91143** | **48,5** |
| | | | | | | | | **2782** |
| | 01-010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 1,35 | 6,74784 | 729,24 | 4921 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 0,90621 | | 816 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **5737** | |
| | 21-020101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (21-0 | м3 | 1,02 | 5,098368 | 14657,23 | 74728 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,0099968 | 25 | 0 | |
| | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10м2 | 0,25 | 1,2496 | 6598,38 | 8245 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **82973** | |
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 2,399232 | 9,99 | 24 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 0,899712 | 3571,31 | 3213 | |
| | | | | | | 899,95 | 810 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,00649792 | 1838,46 | 12 | |
| | | | | | | 899,95 | 6 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **3249** | |
| **227** | **11-060101-0120** | **Пандусы железобетонные. Устройство** | м3 | | **44,1056** | **21704,52** | **957291** | **48,5** |
| | | | | | | | | **69746** |
| | 01-010102-0133 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30) | чел-ч | 3,6 | 158,78016 | 828,04 | 131476 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3064 | 13,51396 | | 12331 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **143807** | |
| | 21-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 44,767184 | 15936,65 | 713439 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-050301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 0 | 0 | – | – |
| 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мот | кг | 0,303 | 13,3639968 | 66,3 | 886 |
| 21-070203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,0014 | 0,06174784 | 26053,16 | 1609 |
| 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,0047 | 0,20729632 | 26053,16 | 5401 |
| 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,00025 | 0,0110264 | 15550,59 | 171 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 0,13 | 5,733728 | 196,57 | 1127 |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00283 | 0,124818848 | 25 | 3 |
| 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10м2 | 0,0882 | 3,89011392 | 6598,38 | 25668 |
| 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0013 | 0,05733728 | 200244,36 | 11481 |
| 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,392 | 17,2893952 | 693,59 | 11992 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **771777** |
| 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,2142 | 9,44741952 | 28,02 | 265 |
| | | | | | – | – |
| 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2725 | 12,018776 | 3571,31 | 42923 |
| | | | | | 899,95 | 10816 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0125 | 0,55132 | 3188,63 | 1758 |
| | | | | | 1207,11 | 666 |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,11908512 | 3445,86 | 410 |
| | | | | | 899,95 | 107 |
| 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой св | маш.-ч | 1,2376 | 54,58509056 | 131,01 | 7151 |
| | | | | | – | – |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0187 | 0,82477472 | 1838,46 | 1516 |
| | | | | | 899,95 | 742 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0081 | 0,35725536 | 42,83 | 15 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **54038** | |
| **228** | **21-020199-9908** | **Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=1,015;** | м3 | | **44,76718** | **763** | **34157** | **–** |
| **229** | **21-050301-9912** | **Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80** | т | | **0,49965** | **182565,12** | **91219** | **–** |
| **230** | **21-050301-2706** | **Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм ГОСТ 10922-2012** | т | | **1,04431** | **180893,97** | **188909** | **–** |
| **231** | **21-050301-0102** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | т | | **0,10972** | **168449,12** | **18482** | **–** |
| **232** | **11-060301-0407** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | | **0,27139** | **323151,18** | **87700** | **48,5** |
| | | | | | | | | **22171** |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 198 | 53,73522 | 848,87 | 45614 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,0977 | | 100 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **45714** | |
| | 21-130210-0102 | Детали закладные и накладные, изготовленные с | т | 1 | 0,27139 | 154210,74 | 41851 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **41851** | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,0407085 | 3188,63 | 130 | |
| | | | | | | 1207,11 | 49 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,0569919 | 1838,46 | 105 | |
| | | | | | | 899,95 | 51 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **235** | |
| **233** | **11-230201-0101** | **Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка** | и трубопровода | | **0,01014** | **1078994,08** | **10941** | **62,1** |
| | | | | | | | | **1936** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 361 | 3,66054 | 848,87 | 3107 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,98 | 0,00994 | | 10 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **3117** | |
| | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,93 | 0,0094302 | 15918,97 | 150 | |
| | 21-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до | м3 | 0,07 | 0,0007098 | 20588,88 | 15 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 18 | 0,18252 | 25 | 5 | |
| | 21-130804-0401 | Каболка | т | 0,087 | 0,00088218 | 1083802,71 | 956 | |
| | 23-011201-0101 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 | м | 1008 | 10,22112 | 653,98 | 6684 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **7810** | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,39 | 0,0039546 | 3188,63 | 13 | |
| | | | | | | 1207,11 | 5 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,59 | 0,0059826 | 1838,46 | 11 | |
| | | | | | | 899,95 | 5 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **24** | |
| **234** | **11-061301-0302** | **Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство** | м3 | | **0,7568** | **34702,7** | **26263** | **48,5** |
| | | | | | | | | **4669** |
| | 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40) | чел-ч | 13,2 | 9,98976 | 838,12 | 8373 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,6038 | 1,21376 | | 1254 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **9627** | |
| | 21-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,768152 | 15936,65 | 12242 | |
| | 21-050301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 0 | 0 | – | – | |
| | 21-070101-9901 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строит | м3 | 0,0285 | 0,0215688 | 14304,56 | 309 | |
| | 21-070203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,054 | 0,0408672 | 26053,16 | 1065 | |
| | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,0229 | 0,01733072 | 26053,16 | 452 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,00135 | 0,00102168 | 15550,59 | 16 | |
| | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 2 | 1,5136 | 196,57 | 298 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00403 | 0,003049904 | 25 | 0 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **14382** | |
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,7392 | 0,55942656 | 9,99 | 6 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,021 | 0,0158928 | 3188,63 | 51 | |
| | | | | | | 1207,11 | 19 | |
| | 31-050104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 1,517 | 1,1480656 | 2922,1 | 3355 | |
| | | | | | | 1036,39 | 1190 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00204336 | 3445,86 | 7 | |
| | | | | | | 899,95 | 2 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0631 | 0,04775408 | 1838,46 | 88 | |
| | | | | | | 899,95 | 43 | |
| | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,039 | 0,0295152 | 42,83 | 1 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **3508** | |
| **235** | **21-020199-9908** | **Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=1,015;** | м3 | | **0,76815** | **763** | **586** | **–** |
| **236** | **21-050301-9911** | **Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80** | т | | **0,01185** | **185342,8** | **2196** | **–** |
| **237** | **11-060301-0408** | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка** | т | | **1,85073** | **50099,15** | **92720** | **48,5** |
| | | | | | | | | **44525** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 58 | 107,34234 | 848,87 | 91120 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,66626 | | 685 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **91805** | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,2776095 | 3188,63 | 885 | |
| | | | | | | 1207,11 | 335 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,3886533 | 1838,46 | 715 | |
| | | | | | | 899,95 | 350 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1600** | |
| **238** | **23-010301-0125** | **Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74** | м | | **407,6512** | **1139,33** | **464449** | **–** |
| **239** | **11-110101-1101** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | | **75,40896** | **609,01** | **45925** | **60,9** |
| | | | | | | | | **12607** |
| | 01-010102-0122 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20) | чел-ч | 0,356 | 26,84559 | 742,68 | 19938 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 0,95769 | | 763 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **20701** | |
| | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,0204 | 1,538342784 | 15918,97 | 24489 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 2,6393136 | 25 | 66 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **24555** | |
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 6,839592672 | 9,99 | 68 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 0,957693792 | 1424,67 | 1364 | |
| | | | | | | 797,12 | 763 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1432** | |
| **240** | **11-110101-1102** | **Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-3,000;** | м2 стяжки | | **-226,22688** | **87,68** | **-19835** | **60,9** |
| | | | | | | | | **-681** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0122 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20) | чел-ч | 0,0044 | -0,9954 | 742,68 | -739 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | -0,47508 | | -379 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **-1118** | |
| | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,0051 | -1,153757088 | 15918,97 | -18367 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **-18367** | |
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0232 | -5,248463616 | 9,99 | -52 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0021 | -0,475076448 | 1424,67 | -677 | |
| | | | | | | 797,12 | -379 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **-729** | |
| **241** | **11-270701-0301** | **Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором** | м2 тротуара | | **75,40896** | **2067,47** | **155906** | **60,3** |
| | | | | | | | | **16355** |
| | 01-010102-0125 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50) | чел-ч | 0,458 | 34,5373 | 763,51 | 26370 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0097 | 0,73147 | | 753 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **27123** | |
| | 21-020401-2807 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-из | м3 | 0,0005 | 0,03770448 | 11733,99 | 442 | |
| | 21-040509-0101 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В | м2 | 1 | 75,40896 | 1683,04 | 126916 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **127358** | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0041 | 0,309176736 | 3188,63 | 986 | |
| | | | | | | 1207,11 | 373 | |
| | 32-010212-0401 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0,0613 | 4,622569248 | 90,02 | 416 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0056 | 0,422290176 | 1838,46 | 776 | |
| | | | | | | 899,95 | 380 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **2178** | |
| **242** | **11-061401-0201** | **Устройство деформационных швов с применением резиновых прокладок** | м шва | | **34,4344** | **2611,34** | **89920** | **48,5** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **11663** |
| | 01-010102-0144 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40) | чел-ч | 0,73 | 25,13711 | 954,39 | 23991 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0015 | 0,05165 | | 57 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **24048** |
| | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,0041 | 0,14118104 | 26053,16 | 3678 |
| | 21-130104-9906 | Битумы нефтяные строительные изоляционные Г( | т | 0,0032 | 0,11019008 | 60098,4 | 6622 |
| | 21-130804-1101 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 0,15 | 5,16516 | 547,47 | 2828 |
| | 21-130816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прес | кг | 3,6 | 123,96384 | 424,32 | 52600 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **65728** |
| | 32-040103-0101 | Битумозаправщики, 4 т | маш.-ч | 0,001 | 0,0344344 | 4917,58 | 169 |
| | | | | | | 1207,11 | 42 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,0172172 | 1838,46 | 32 |
| | | | | | | 899,95 | 15 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **201** |
| **243** | **11-150403-1004** | **Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | иваемой поверхности | | **53,67111** | **546,18** | **29314** | **54,8** |
| | | | | | | | **15742** |
| | 01-010102-0133 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30) | чел-ч | 0,646 | 34,67154 | 828,04 | 28709 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,02147 | | 18 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **28727** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,003 | 0,16101333 | 84,66 | 14 |
| | 22-040201-9910 | Краски масляные для внутренних работ готовые к | кг | 0,246 | 13,20309306 | – | – |
| | 22-040603-0107 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,027 | 1,44911997 | 381,72 | 553 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **567** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,005367111 | 1424,67 | 8 | |
| | | | | | 797,12 | 4 | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,016101333 | 1838,46 | 30 | |
| | | | | | 899,95 | 14 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **38** | |
| **4.8 Крыльцо 1 (л.КЖ-91,103)** | | | | | | | |
| **244 11-090302-0301** | **Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. МонтажК=2,000;** | т конструкций | | **0,55033** | **423271,49** | **232939** | **60,9** |
| | | | | | | | **16751** |
| 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 56,5 | 31,09365 | 817,96 | 25433 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,608 | 1,98559 | | 2073 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **27506** | |
| 21-050204-9903 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной д | т | 0,00194 | 0,00106764 | 168563,36 | 180 | |
| 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мот | кг | 0,03 | 0,0165099 | 66,3 | 1 | |
| 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкц | 10м | 0,0187 | 0,010291171 | 2742,3 | 28 | |
| 21-060405-2601 | Прочие конструкции одноэтажных производственн | т | 1 | 0,55033 | 361321,61 | 198846 | |
| 21-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и со | т | 0,0002 | 0,000110066 | 327511,92 | 36 | |
| 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до | м3 | 0,00103 | 0,00056684 | 42630,59 | 24 | |
| 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1 | т | 0,00044 | 0,000242145 | 381819,66 | 92 | |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 0,01 | 0,0055033 | 196,57 | 1 | |
| 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7 | м3 | 1,2 | 0,660396 | 219,24 | 145 | |
| 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2 | кг | 0,36 | 0,1981188 | 91,09 | 18 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000055033 | 1774323,66 | 98 | |
| | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00044 | 0,000242145 | 200244,36 | 48 | |
| | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51( | т | 0,00031 | 0,000170602 | 383230,47 | 65 | |
| | 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 0,0006 | 0,000330198 | 376477,88 | 124 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **199706** | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,0660396 | 3188,63 | 211 | |
| | | | | | | 1207,11 | 80 | |
| | 31-050102-0105 | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,088 | 0,04842904 | 5495,73 | 266 | |
| | | | | | | 1394,62 | 68 | |
| | 31-050104-0102 | Краны на гусеничном ходу, 25 т | маш.-ч | 3,21 | 1,7665593 | 4022,44 | 7106 | |
| | | | | | | 1036,39 | 1831 | |
| | 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинал | маш.-ч | 0,1 | 0,055033 | 203,46 | 11 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,46 | 0,8034818 | 17,05 | 14 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,1045627 | 1838,46 | 192 | |
| | | | | | | 899,95 | 94 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **7800** | |
| **245** | **11-130301-0406** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=-2,000;** | м2 | | **-15,9597** | **68,99** | **-1101** | **54,2** |
| | | | | | | | | **-255** |
| | 01-010102-0147 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,70) | чел-ч | 0,0295 | -0,47081 | 995,39 | -469 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | -0,00319 | | -2 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **-471** | |
| | 21-130704-3101 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000015 | -0,000239396 | 273897,54 | -66 | |
| | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51( | т | 0,00009 | -0,001436373 | 383230,47 | -550 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по материалам** | | | | | **-616** | |
| | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окра | маш.-ч | 0,0112 | -0,17874864 | 44,08 | -8 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к | маш.-ч | 0,0001 | -0,00159597 | 34,02 | – | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | -0,00159597 | 3445,86 | -5 | |
| | | | | | | 899,95 | -1 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | -0,00159597 | 1838,46 | -3 | |
| | | | | | | 899,95 | -1 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **-16** | |
| **246** | **11-130301-0401** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один разК=2,000;** | м2 | | **15,9597** | **110,9** | **1770** | **54,2** |
| | | | | | | | | **195** |
| | 01-010102-0149 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,90) | чел-ч | 0,0218 | 0,34792 | 1022,95 | 356 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,00479 | | 4 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **360** | |
| | 22-040101-0901 | Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 516 | т | 0,000142 | 0,002266277 | 464817,17 | 1053 | |
| | 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 0,000057 | 0,000909703 | 376477,88 | 342 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **1395** | |
| | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окра | маш.-ч | 0,0112 | 0,17874864 | 44,08 | 8 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к | маш.-ч | 0,0001 | 0,00159597 | 34,02 | – | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,00159597 | 3445,86 | 5 | |
| | | | | | | 899,95 | 1 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,00319194 | 1838,46 | 6 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 899,95 | 3 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **19** | |
| **247** | **11-130301-1406** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;** | м2 | **15,9597** | **64,6** | **1031** | **54,2** |
| | | | | | | | **158** |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,0213 | 0,33994 | 848,87 | 289 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,00319 | | 2 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **291** |
| | 22-040601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000014 | 0,000223436 | 420619,6 | 94 |
| | 22-040705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-7 | т | 0,00009 | 0,001436373 | 442209,12 | 635 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **729** |
| | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окра | маш.-ч | 0,0065 | 0,10373805 | 44,08 | 5 |
| | | | | | | – | – |
| | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к | маш.-ч | 0,0001 | 0,00159597 | 34,02 | – |
| | | | | | | – | – |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,00159597 | 3445,86 | 5 |
| | | | | | | 899,95 | 1 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,00159597 | 1838,46 | 3 |
| | | | | | | 899,95 | 1 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **13** |
| **248** | **11-070107-0103** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. УстановкаК=2,000;** | альных элементов | | **0,07779** | **418228,56** | **32534** | **62,1** |
| | | | | | | | **2013** |
| | 01-010102-0144 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40) | чел-ч | 42,7 | 3,32163 | 954,39 | 3170 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,03 | 0,08012 | | 72 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **3242** |
| | 21-060405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не | т | 1 | 0,07779 | 364904,28 | 28386 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-130812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,0031116 | 197175,18 | 614 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **29000** | |
| 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой св | маш.-ч | 21,25 | 1,6530375 | 131,01 | 217 | |
| | | | | | – | – | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,03 | 0,0801237 | 1838,46 | 147 | |
| | | | | | 899,95 | 72 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **364** | |
| | **Итого прямые затраты по разделу 4** | | | | | **9 306 954** | |
| | в том числе | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 1 137 033 | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 263 289 | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 76 146 | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 7 906 632 | |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | 635 134 | |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 9 942 088 | |
| | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | | 421 545 | |
| | Итого, тенге | | | | | 10 363 633 | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 829 091 | |
| | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | | **11 192 724** | |

**Раздел 5 Ограждения лоджий**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **249** | **11-090302-0301** | **Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** | т конструкций | | **18,90895** | **423274,96** | **8003685** | **60,9** |
| | | | | | | | | **575549** |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 56,5 | 1068,35568 | 817,96 | 873872 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,608 | 68,22349 | | 71200 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **945072** | |
| | 21-050204-9903 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной д | т | 0,00194 | 0,036683363 | 168563,36 | 6183 | |
| | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мот | кг | 0,03 | 0,5672685 | 66,3 | 38 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкц | 10м | 0,0187 | 0,353597365 | 2742,3 | 970 |
| 21-060405-2601 | Прочие конструкции одноэтажных производственн | т | 1 | 18,90895 | 361321,61 | 6832212 |
| 21-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и со | т | 0,0002 | 0,00378179 | 327511,92 | 1239 |
| 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до | м3 | 0,00103 | 0,019476219 | 42630,59 | 830 |
| 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1 | т | 0,00044 | 0,008319938 | 381819,66 | 3177 |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 0,01 | 0,1890895 | 196,57 | 37 |
| 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7 | м3 | 1,2 | 22,69074 | 219,24 | 4975 |
| 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2 | кг | 0,36 | 6,807222 | 91,09 | 620 |
| 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,001890895 | 1774323,66 | 3355 |
| 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00044 | 0,008319938 | 200244,36 | 1666 |
| 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51( | т | 0,00031 | 0,005861775 | 383230,47 | 2246 |
| 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 0,0006 | 0,01134537 | 376477,88 | 4271 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **6861819** |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 2,269074 | 3188,63 | 7235 |
| | | | | | 1207,11 | 2739 |
| 31-050102-0105 | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,088 | 1,6639876 | 5495,73 | 9145 |
| | | | | | 1394,62 | 2321 |
| 31-050104-0102 | Краны на гусеничном ходу, 25 т | маш.-ч | 3,21 | 60,6977295 | 4022,44 | 244153 |
| | | | | | 1036,39 | 62907 |
| 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинал | маш.-ч | 0,1 | 1,890895 | 203,46 | 385 |
| | | | | | – | – |
| 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,46 | 27,607067 | 17,05 | 471 |
| | | | | | – | – |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 3,5927005 | 1838,46 | 6605 | |
| | | | | | | 899,95 | 3233 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **267994** | |
| **250** | **11-130301-0406** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=-1,000;** | м2 | | **-548,35947** | **68,99** | **-37831** | **54,2** |
| | | | | | | | | **-8780** |
| | 01-010102-0147 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,70) | чел-ч | 0,0295 | -16,1766 | 995,39 | -16102 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | -0,10967 | | -98 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **-16200** | |
| | 21-130704-3101 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000015 | -0,008225392 | 273897,54 | -2253 | |
| | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51( | т | 0,00009 | -0,049352352 | 383230,47 | -18913 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **-21166** | |
| | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окра | маш.-ч | 0,0112 | -6,141626064 | 44,08 | -271 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к | маш.-ч | 0,0001 | -0,054835947 | 34,02 | – | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | -0,054835947 | 3445,86 | -189 | |
| | | | | | | 899,95 | -49 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | -0,054835947 | 1838,46 | -101 | |
| | | | | | | 899,95 | -49 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **-563** | |
| **251** | **11-130301-0401** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз** | м2 | | **548,35947** | **110,97** | **60854** | **54,2** |
| | | | | | | | | **6708** |
| | 01-010102-0149 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,90) | чел-ч | 0,0218 | 11,95424 | 1022,95 | 12229 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,16451 | | 148 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **12377** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22-040101-0901 | Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51( | т | 0,000142 | 0,077867045 | 464817,17 | 36194 | |
| | 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 0,000057 | 0,03125649 | 376477,88 | 11767 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **47961** | |
| | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окра | маш.-ч | 0,0112 | 6,141626064 | 44,08 | 271 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к | маш.-ч | 0,0001 | 0,054835947 | 34,02 | – | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,054835947 | 3445,86 | 189 | |
| | | | | | | 899,95 | 49 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,109671894 | 1838,46 | 202 | |
| | | | | | | 899,95 | 99 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **664** | |
| **252** | **11-130301-1406** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | | **548,35947** | **64,59** | **35417** | **54,2** |
| | | | | | | | | **5427** |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,0213 | 11,68006 | 848,87 | 9915 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,10967 | | 98 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **10013** | |
| | 22-040601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000014 | 0,007677033 | 420619,6 | 3229 | |
| | 22-040705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-7 | т | 0,00009 | 0,049352352 | 442209,12 | 21824 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **25053** | |
| | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окра | маш.-ч | 0,0065 | 3,564336555 | 44,08 | 157 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к | маш.-ч | 0,0001 | 0,054835947 | 34,02 | – | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,054835947 | 3445,86 | 189 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 899,95 | 49 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,054835947 | 1838,46 | 101 | |
| | | | | | | 899,95 | 49 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **449** | |
| **253** | **11-070107-0103** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | альных элементов | | **1,76394** | **418221,14** | **737717** | **62,1** |
| | | | | | | | | **45656** |
| | 01-010102-0144 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40) | чел-ч | 42,7 | 75,32024 | 954,39 | 71885 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,03 | 1,81686 | | 1635 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **73520** | |
| | 21-060405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не | т | 1 | 1,76394 | 364904,28 | 643669 | |
| | 21-130812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,0705576 | 197175,18 | 13912 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **657581** | |
| | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой св | маш.-ч | 21,25 | 37,483725 | 131,01 | 4911 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,03 | 1,8168582 | 1838,46 | 3340 | |
| | | | | | | 899,95 | 1635 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **8251** | |
| **254** | **11-060301-0407** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | | **1,27452** | **328383,23** | **418531** | **48,5** |
| | | | | | | | | **104124** |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 198 | 252,35496 | 848,87 | 214217 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,45883 | | 472 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **214689** | |
| | 21-050301-0303 | Сталь арматурная горячекатаная периодического | т | 1 | 1,27452 | 159442,09 | 203212 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **203212** | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,191178 | 3188,63 | 610 | |
| | | | | | | 1207,11 | 231 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,2676492 | 1838,46 | 492 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | 899,95 | 241 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | **1102** | |
| **255** | **11-150108-1808** | **Фасад здания. Облицовка панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями** | м2 | **588,6848** | **618** | **363805** | **54,8** |
| | | | | | | | **92144** |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 0,3484 | 205,09778 | 817,96 | 167762 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00054 | 0,31789 | | 384 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **168146** |
| | 21-060901-1601 | Панели фасадные алюминиевые | м2 | 0 | 0 | 8841,85 | – |
| | 21-130211-0701 | Крепитель кассеты (икля) | шт. | 2,6 | 1530,58048 | 57,12 | 87427 |
| | 21-130816-3524 | Салазка | шт. | 1,4 | 824,15872 | 130,56 | 107602 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **195029** |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00054 | 0,317889792 | 3188,63 | 1014 |
| | | | | | | 1207,11 | 384 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1014** |
| **256** | **21-060903-2606** | **Система крепления фиброцементных плит в межэтажные перекрытия оцинкованная, с полимерно-порошковым покрытием** | м2 | **588,6848** | **7569,95** | **4456315** | **–** |
| **257** | **22-030101-0102** | **Плита фиброцементная фасадная с гладко окрашенной поверхностью размерами 1200 мм х 1570 мм х 8 мм** | м2 | **588,6848** | **5046,76** | **2970951** | **–** |
| | | **Итого прямые затраты по разделу 5** | | | | **17 009 444** | |
| | | в том числе | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 1 333 778 | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 278 911 | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 73 839 | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 15 396 755 | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 820 828 | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 17 830 272 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | | 756 004 | |
| | Итого, тенге | | | | | 18 586 276 | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 1 486 902 | |
| | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | | **20 073 178** | |
| | **Итого прямые затраты по смете** | | | | | **324 118 413** | |
| | в том числе | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 35 642 234 | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 12 001 720 | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 3 141 069 | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 271 116 940 | |
| | - перевозка грузов, тенге | | | | | 5 357 520 | |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | 19 382 865 | |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 343 501 278 | |
| | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | | 14 564 455 | |
| | Итого, тенге | | | | | 358 065 733 | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 28 645 259 | |
| | **Итого по смете на подряд, тенге** | | | | | **386 710 992** | |

**Локальная смета №2-1-2 (Общестроительные работы АР)**

**Раздел 1 Стены**

**1.1 Стены**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-000002-0002(пл) | **Стеновые панели "UTC-Легкая стена" 240мм** | м2 | | **2487,031** | **9955** | **24758394** | **–** |
| 2 | 29-000002-0003(пл) | **Стеновые панели "UTC-Легкая стена" 150мм** | м2 | | **1984,3544** | **7812** | **15501777** | **–** |
| 3 | 29-000002-0004(пл) | **Стеновые панели "UTC-Легкая стена" 90мм** | м2 | | **2119,872** | **6339** | **13437869** | **–** |
| 4 | 11-150108-1807 | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм вент.шахты (л.АР-7)** | м2 | | **260,21** | **3043,86** | **792042** | **54,8** |
| | | | | | | | | **27223** |
| | 01-010102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10) | чел-ч | 0,2357 | 61,3315 | 807,2 | 49507 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00054 | 0,14051 | | 170 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **49677** | |
| | 21-110101-0106 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом св | м3 | 0,105 | 27,32205 | 25653,91 | 700917 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-130816-2808 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипроп | шт. | 8,4 | 2185,764 | 18,78 | 41049 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **741966** | |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00054 | 0,1405134 | 3188,63 | 448 | |
| | | | | | 1207,11 | 170 | |
| 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0351 | 9,133371 | 13,28 | 121 | |
| | | | | | – | – | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **569** | |
| **5 11-150108-1807** | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 40 мм (л.АР-6)** | м2 | | **82,25** | **1600,18** | **131615** | **54,8** |
| | | | | | | | **8605** |
| 01-010102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10) | чел-ч | 0,2357 | 19,38633 | 807,2 | 15649 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00054 | 0,04442 | | 54 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **15703** | |
| 21-110401-0303 | Плиты из экструзионного пенополистирола плотно | м3 | 0,042 | 3,4545 | 29761,6 | 102811 | |
| 21-130816-2808 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипроп | шт. | 8,4 | 690,9 | 18,78 | 12975 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **115786** | |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00054 | 0,044415 | 3188,63 | 142 | |
| | | | | | 1207,11 | 54 | |
| 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0351 | 2,886975 | 13,28 | 38 | |
| | | | | | – | – | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **180** | |
| **6 11-150108-1807** | **Устройство теплоизоляционного слоя 40 мм под ГКЛ** | м2 | | **155,26** | **1427,66** | **221658** | **54,8** |
| | | | | | | | **16243** |
| 01-010102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10) | чел-ч | 0,2357 | 36,59478 | 807,2 | 29539 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00054 | 0,08384 | | 101 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **29640** | |
| 21-110101-0106 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом свя | м3 | 0,042 | 6,52092 | 25653,91 | 167287 | |
| 21-130816-2808 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипроп | шт. | 8,4 | 1304,184 | 18,78 | 24493 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по материалам** | | | | | **191780** | |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00054 | 0,0838404 | 3188,63 | 267 | |
| | | | | | 1207,11 | 101 | |
| 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0351 | 5,449626 | 13,28 | 72 | |
| | | | | | – | – | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **339** | |
| **7 11-100404-0102** | **Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов** | (за вычетом проемов) | | **155,26** | **2350,33** | **364912** | **59,8** |
| | | | | | | | **81020** |
| 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 1,0203 | 158,41178 | 848,87 | 134471 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0062 | 0,96261 | | 1014 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **135485** | |
| 21-060902-0101 | Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсо | м | 0,7774 | 120,699124 | 126,22 | 15235 | |
| 21-060902-0301 | Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокарто | м | 2,0257 | 314,510182 | 121,18 | 38112 | |
| 21-060903-0301 | Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм | шт. | 1,1918 | 185,038868 | 21,07 | 3899 | |
| 21-060904-0101 | Соединитель одноуровневый для ПП-профиля ра | шт. | 0,3636 | 56,452536 | 61,08 | 3448 | |
| 21-130207-0403 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шур | 10шт. | 0,259 | 40,21234 | 32,82 | 1320 | |
| 21-130208-0503 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокарт | 1000шт. | 0,0062 | 0,962612 | 999,58 | 962 | |
| 21-130208-0505 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокарт | 1000шт. | 0,0149 | 2,313374 | 1306,91 | 3023 | |
| 21-130211-0612 | Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм | шт. | 2,8583 | 443,779658 | 1,02 | 453 | |
| 21-130703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0003 | 0,046578 | 197,02 | 9 | |
| 21-130809-1303 | Лента разделительная для сопряжения потолка и | м | 0,3366 | 52,260516 | 47,95 | 2506 | |
| 21-130809-1304 | Лента уплотнительная самоклеящаяся | м | 0,903 | 140,19978 | 37,75 | 5293 | |
| 21-130809-1305 | Лента армирующая бумажная | м | 1,1194 | 173,798044 | 6,13 | 1065 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-030201-0105 | Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12 | м2 | 2,1 | 326,046 | 416,83 | 135906 | |
| 22-040101-9909 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренни | кг | 0,012 | 1,86312 | 187,92 | 350 | |
| 22-050108-0102 | Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных ли | кг | 0,7848 | 121,848048 | 133,37 | 16251 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **227832** | |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0031 | 0,481306 | 3188,63 | 1535 | |
| | | | | | 1207,11 | 581 | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0031 | 0,481306 | 1838,46 | 885 | |
| | | | | | 899,95 | 433 | |
| 34-030101-0101 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,0017 | 0,263942 | 176,91 | 47 | |
| | | | | | – | – | |
| 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0119 | 1,847594 | 13,28 | 25 | |
| | | | | | – | – | |
| 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0406 | 6,303556 | 18,64 | 117 | |
| | | | | | – | – | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **2609** | |
| **8 11-150108-1807** | **Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм под ГКЛ (л.АР-6)** | м2 | | **120,12** | **3043,86** | **365629** | **54,8** |
| | | | | | | | **12567** |
| 01-010102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10) | чел-ч | 0,2357 | 28,31228 | 807,2 | 22854 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00054 | 0,06486 | | 78 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **22932** | |
| 21-110101-0106 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом свя | м3 | 0,105 | 12,6126 | 25653,91 | 323563 | |
| 21-130816-2808 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипроп | шт. | 8,4 | 1009,008 | 18,78 | 18949 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **342512** | |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00054 | 0,0648648 | 3188,63 | 207 | |
| | | | | | 1207,11 | 78 | |
| 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0351 | 4,216212 | 13,28 | 56 | |
| | | | | | – | – | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **263** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **11-100404-0101** | **Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов** | (за вычетом проемов) | | **120,12** | **1664,55** | **199946** | **59,8** |
| | | | | | | | | **48397** |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,7895 | 94,83474 | 848,87 | 80502 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0034 | 0,40841 | | 430 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **80932** | |
| | 21-060902-0101 | Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсо | м | 0,7774 | 93,381288 | 126,22 | 11787 | |
| | 21-060902-0301 | Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокарто | м | 2,1006 | 252,324072 | 121,18 | 30577 | |
| | 21-060903-0301 | Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм | шт. | 1,1918 | 143,159016 | 21,07 | 3016 | |
| | 21-060904-0101 | Соединитель одноуровневый для ПП-профиля ра: | шт. | 0,3636 | 43,675632 | 61,08 | 2668 | |
| | 21-130207-0403 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шур | 10шт. | 0,259 | 31,11108 | 32,82 | 1021 | |
| | 21-130208-0503 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокарт | 1000шт. | 0,016 | 1,92192 | 999,58 | 1921 | |
| | 21-130211-0612 | Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм | шт. | 2,8583 | 343,338996 | 1,02 | 350 | |
| | 21-130703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0002 | 0,024024 | 197,02 | 5 | |
| | 21-130809-1303 | Лента разделительная для сопряжения потолка и | м | 0,3366 | 40,432392 | 47,95 | 1939 | |
| | 21-130809-1304 | Лента уплотнительная самоклеящаяся | м | 0,903 | 108,46836 | 37,75 | 4095 | |
| | 21-130809-1305 | Лента армирующая бумажная | м | 1,0605 | 127,38726 | 6,13 | 781 | |
| | 22-030201-0105 | Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12 | м2 | 1,05 | 126,126 | 416,83 | 52573 | |
| | 22-040101-9909 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренни | кг | 0,006 | 0,72072 | 187,92 | 135 | |
| | 22-050108-0102 | Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных ли | кг | 0,4629 | 55,603548 | 133,37 | 7416 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **118284** | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,204204 | 3188,63 | 651 | |
| | | | | | | 1207,11 | 246 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,204204 | 1838,46 | 375 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 899,95 | 184 |
| 34-030101-0101 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,0032 | 0,384384 | 176,91 | 68 |
| | | | | | – | – |
| 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0119 | 1,429428 | 13,28 | 19 |
| | | | | | – | – |
| 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0209 | 2,510508 | 18,64 | 47 |
| | | | | | – | – |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1160** |
| | **Итого прямые затраты по разделу 1** | | | | | **55 773 842** |
| | в том числе | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 332 522 |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 5 120 |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 1 847 |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 55 436 200 |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | 194 055 |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 55 967 897 |
| | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | | 2 373 039 |
| | Итого, тенге | | | | | 58 340 936 |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 4 667 275 |
| | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | | **63 008 211** |
| | **Раздел 2 Перегородки** | | | | | |
| **10** | **11-080201-0203** | **Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка** | **док (за вычетом проемов)** | **2193,33333** | **3401,77** | **7461210** | **50,8** |
| | | | | | | | **1312387** |
| 01-010102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00) | чел-ч | 1,43 | 3136,46666 | 797,12 | 2500140 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0422 | 92,55867 | | 83298 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **2583438** | |
| 21-020401-2802 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,023 | 50,44666659 | 13754,21 | 693854 | |
| 21-030101-0101 | Кирпич керамический одинарный рядовой полноте | 1000шт. | 0,0504 | 110,5439998 | 32490,57 | 3591638 | |
| 21-050301-0103 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А | т | 0,0009 | 1,973999997 | 168449,05 | 332518 | |
| 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000023 | 0,050446667 | 205870,68 | 10385 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-070201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до | м3 | 0,00016 | 0,350933333 | 17483,38 | 6136 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,003 | 6,57999999 | 25 | 164 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **4634695** | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0411 | 90,14599986 | 3571,31 | 321939 | |
| | | | | | | 899,95 | 81127 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 2,412666663 | 1838,46 | 4436 | |
| | | | | | | 899,95 | 2171 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **326375** | |
| **11** | **11-080301-0101** | **Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки** | м3 кладки | | **8,7816** | **4589,37** | **40302** | **50,8** |
| | | | | | | | | **15162** |
| | 01-010102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10) | чел-ч | 3,72 | 32,66755 | 807,2 | 26369 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,44 | 3,8639 | | 3477 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **29846** | |
| | 21-070201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до | м3 | 0,0005 | 0,0043908 | 17483,38 | 77 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,26 | 2,283216 | 25 | 57 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **134** | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,44 | 3,863904 | 3571,31 | 13799 | |
| | | | | | | 899,95 | 3477 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **13799** | |
| **12** | **21-030301-0105** | **Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D400 ГОСТ 31360-2007К=0,920;** | м3 | | **8,07907** | **13920,84** | **112467** | **–** |
| **13** | **22-050102-0106** | **Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006К=27,000;** | кг | | **237,1032** | **107,96** | **25598** | **–** |
| **14** | **11-080201-0701** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | аллических изделий | | **0,98906** | **233435,79** | **230882** | **50,8** |
| | | | | | | | | **23709** |
| | 01-010102-0133 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30) | чел-ч | 56,4 | 55,78298 | 828,04 | 46191 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,54 | 0,53409 | | 481 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **46672** | |
| | 21-050301-9911 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стал | т | 1 | 0,98906 | 185342,8 | 183315 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **183315** | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,23 | 0,2274838 | 3571,31 | 812 | |
| | | | | | | 899,95 | 205 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,3066086 | 1838,46 | 564 | |
| | | | | | | 899,95 | 276 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1376** | |
| **15** | **11-070107-0103** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | альных элементов | | **0,7568** | **418221,46** | **316510** | **62,1** |
| | | | | | | | | **19588** |
| | 01-010102-0144 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40) | чел-ч | 42,7 | 32,31536 | 954,39 | 30841 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,03 | 0,7795 | | 702 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **31543** | |
| | 21-060405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не | т | 1 | 0,7568 | 364904,28 | 276160 | |
| | 21-130812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,030272 | 197175,18 | 5969 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **282129** | |
| | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой св | маш.-ч | 21,25 | 16,082 | 131,01 | 2107 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,03 | 0,779504 | 1838,46 | 1433 | |
| | | | | | | 899,95 | 702 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **3540** | |
| **16** | **11-060301-0409** | **Детали закладные весом более 20 кг. Установка** | т | | **20,43521** | **17841,8** | **364601** | **48,5** |
| | | | | | | | | **171932** |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 20 | 408,7042 | 848,87 | 346937 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 7,35668 | | 7562 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **354499** | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 3,0652815 | 3188,63 | 9774 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1207,11 | 3700 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 4,2913941 | 1838,46 | 7890 | |
| | | | | | | 899,95 | 3862 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **17664** | |
| **17** | **21-050204-9905** | **Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14 ГОСТ 535-2005** | т | | **15,90215** | **165580,3** | **2633083** | **–** |
| **18** | **21-050204-9906** | **Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали полуспокойной Ст3пс5, N16 ГОСТ 535-2005** | т | | **4,32318** | **159357,09** | **688929** | **–** |
| **19** | **21-050201-0309** | **Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 32 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)** | т | | **0,20988** | **166399,94** | **34924** | **–** |
| **20** | **11-060301-0403** | **Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании** | т | | **0,00926** | **667818,57** | **6184** | **48,5** |
| | | | | | | | | **451** |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 118 | 1,09268 | 848,87 | 928 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2231 | 0,00207 | | 2 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **930** | |
| | 21-050301-0105 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А | т | 0,09 | 0,0008334 | 150917,8 | 126 | |
| | 21-060510-0201 | Кондуктор инвентарный металлический | шт. | 0,01 | 0,0000926 | – | – | |
| | 21-130201-0203 | Болты с шестигранной головкой оцинкованные ди | т | 1 | 0,00926 | 552663,65 | 5118 | |
| | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,002 | 0,00001852 | 200244,36 | 4 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **5248** | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,22 | 0,0020372 | 3188,63 | 6 | |
| | | | | | | 1207,11 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой св | маш.-ч | 1,62 | 0,0150012 | 131,01 | 2 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0031 | 0,000028706 | 1838,46 | 0 | |
| | | | | | | 899,95 | – | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **8** | |
| **21** | **11-090501-0301** | **Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами** | болт | | **1906** | **101,57** | **193587** | **60,9** |
| | | | | | | | | **117568** |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,119 | 226,814 | 848,87 | 192536 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,5718 | | 515 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **193051** | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,5718 | 1838,46 | 1051 | |
| | | | | | | 899,95 | 515 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1051** | |
| **22** | **21-130205-0501** | **Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90** | шт. | | **1906** | **115,73** | **220581** | **–** |
| **23** | **11-130301-0406** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | | **183,91689** | **68,99** | **12689** | **54,2** |
| | | | | | | | | **2946** |
| | 01-010102-0147 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,70) | чел-ч | 0,0295 | 5,42555 | 995,39 | 5401 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,03678 | | 34 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **5435** | |
| | 21-130704-3101 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000015 | 0,002758753 | 273897,54 | 756 | |
| | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51( | т | 0,00009 | 0,01655252 | 383230,47 | 6343 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **7099** | |
| | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окра | маш.-ч | 0,0112 | 2,059869168 | 44,08 | 91 | |
| | | | | | | – | – | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к | маш.-ч | 0,0001 | 0,018391689 | 34,02 | – | |
| | | | | | – | – | |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,018391689 | 3445,86 | 63 | |
| | | | | | 899,95 | 17 | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,018391689 | 1838,46 | 34 | |
| | | | | | 899,95 | 17 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **189** | |
| **24 11-130301-1502** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126** | м2 | | **183,91689** | **97,69** | **17967** | **54,2** |
| | | | | | | | **1821** |
| 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,0213 | 3,91743 | 848,87 | 3325 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,03678 | | 34 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **3359** | |
| 21-130703-2002 | Сольвент каменноугольный технический, марка Б | т | 0,00003 | 0,005517507 | 108178,14 | 597 | |
| 22-040705-1002 | Эмаль пентафталевая ПФ-1126 светло-дымчатая | т | 0,00011 | 0,020230858 | 686750,85 | 13894 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **14491** | |
| 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окра | маш.-ч | 0,0065 | 1,195459785 | 44,08 | 53 | |
| | | | | | – | – | |
| 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к | маш.-ч | 0,0001 | 0,018391689 | 34,02 | – | |
| | | | | | – | – | |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,018391689 | 3445,86 | 63 | |
| | | | | | 899,95 | 17 | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,018391689 | 1838,46 | 34 | |
| | | | | | 899,95 | 17 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **151** | |
| | **Итого прямые затраты по разделу 2** | | | | | **12 359 514** | |
| | в том числе | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 3 152 668 | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 364 153 | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 96 105 | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 8 842 693 | |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | 1 665 564 | |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 14 025 078 | |
| | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | | 594 663 | |
| | Итого, тенге | | | | | 14 619 741 | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 1 169 579 | |
| | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | | **15 789 320** | |

**Раздел 3 Кровля**

**3.1 Тип 1**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 11-120101-1701 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. УстройствоК=0,880;** | м2 стяжки | | **88,44** | **520,14** | **46001** | **56,4** |
| | | | | | | | | **9710** |
| | 01-010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 0,243 | 21,49092 | 729,24 | 15672 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0194 | 1,71574 | | 1544 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **17216** | |
| | 21-010401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0306 | 2,706264 | 1761,81 | 4768 | |
| | 21-020401-2802 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,0153 | 1,353132 | 13754,21 | 18611 | |
| | 21-100401-0603 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РК | м2 | 0,044 | 3,89136 | 153 | 595 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 3,40494 | 25 | 85 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **24059** | |
| | 31-030206-0101 | Агрегаты электронасосные с регулированием под | маш.-ч | 0,0236 | 2,087184 | 135,21 | 282 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0068 | 0,601392 | 3571,31 | 2148 | |
| | | | | | | 899,95 | 541 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0126 | 1,114344 | 3445,86 | 3840 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | 899,95 | 1003 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | **6270** | |
| **26** | **11-120101-1702** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=-8,800;** | м2 стяжки | **-884,4** | **15,73** | **-13914** | **56,4** |
| | | | | | | | **-462** |
| | 01-010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 0,0009 | -0,79596 | 729,24 | -580 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | -0,26532 | | -239 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **-819** |
| | 21-020401-2802 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,00102 | -0,902088 | 13754,21 | -12408 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **-12408** |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0001 | -0,08844 | 3571,31 | -316 |
| | | | | | | 899,95 | -80 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | -0,17688 | 3445,86 | -610 |
| | | | | | | 899,95 | -159 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **-926** |
| **27** | **11-120101-1601** | **Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлениемК=0,880;** | м2 кровли | **88,44** | **81,52** | **7210** | **56,4** |
| | | | | | | | **1838** |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 0,0446 | 3,94442 | 817,96 | 3226 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,03538 | | 32 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **3258** |
| | 21-130104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 мар | т | 0,00025 | 0,02211 | 58564,32 | 1295 |
| | 21-130703-0201 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00058 | 0,0512952 | 51147,9 | 2624 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **3919** |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,035376 | 1838,46 | 65 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | 899,95 | 32 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **65** |
| **28** | **11-130601-0101** | **Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слойК=0,880;** | м2 | | **88,44** | **2688,76** | **237794** | **54,2** |
| | | | | | | | | **80591** |
| | 01-010102-0145 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,50) | чел-ч | 1,42 | 125,5848 | 968,51 | 121630 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,34 | 30,0696 | | 27061 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **148691** | |
| | 21-100501-0801 | Мастика битумно-резиновая изоляционная для го | кг | 1,16 | 102,5904 | 272,76 | 27983 | |
| | 21-130810-0103 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная | м2 | 1,15 | 101,706 | 97,92 | 9959 | |
| | 21-130811-9901 | Каучук бутиловый | т | 0,00006 | 0,0053064 | 1350307,62 | 7165 | |
| | 22-040501-0802 | Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,5 | 44,22 | 268,51 | 11874 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **56981** | |
| | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к | маш.-ч | 0,01 | 0,8844 | 34,02 | 30 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,8844 | 3445,86 | 3048 | |
| | | | | | | 899,95 | 796 | |
| | 31-060202-1301 | Горелки электрические для сварки пластмасс | маш.-ч | 0,13 | 11,4972 | 213,05 | 2449 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,33 | 29,1852 | 1838,46 | 53656 | |
| | | | | | | 899,95 | 26265 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **59183** | |
| **29** | **11-260201-0301** | **Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухоК=0,176;** | м3 изоляции | | **17,688** | **32063,21** | **567134** | **55,3** |
| | | | | | | | | **95217** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0137 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70) | чел-ч | 10,58 | 187,13904 | 869,04 | 162631 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,6 | 10,6128 | | 9551 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **172182** | |
| | 21-110103-0106 | Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плот | м3 | 1,02 | 18,04176 | 21289,09 | 384093 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **384093** | |
| | 31-050402-0303 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН | маш.-ч | 0,75 | 13,266 | 67,78 | 899 | |
| | | | | | | _____ | _____ | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,6 | 10,6128 | 1838,46 | 19511 | |
| | | | | | | _____ | _____ | |
| | | | | | | 899,95 | 9551 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **20410** | |
| **30** | **11-120101-1402** | **Покрытия. Утепление керамзитомК=0,880;** | м3 утеплителя | | **10,1706** | **14627,36** | **148769** | **56,4** |
| | | | | | | | | _____ |
| | | | | | | | | **13092** |
| | 01-010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 2,71 | 27,56233 | 729,24 | 20100 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,34 | 3,458 | | 3112 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **23212** | |
| | 21-010302-0402 | Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ | м3 | 1,03 | 10,475718 | 11130,47 | 116600 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **116600** | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,12 | 1,220472 | 3571,31 | 4359 | |
| | | | | | | _____ | _____ | |
| | | | | | | 899,95 | 1098 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,22 | 2,237532 | 3445,86 | 7710 | |
| | | | | | | _____ | _____ | |
| | | | | | | 899,95 | 2014 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **12069** | |
| **31** | **11-120101-1701** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. УстройствоК=0,880;** | м2 стяжки | | **88,44** | **553,26** | **48930** | **56,4** |
| | | | | | | | | _____ |
| | | | | | | | | **9710** |
| | 01-010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 0,243 | 21,49092 | 729,24 | 15672 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0194 | 1,71574 | | 1544 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **17216** | |
| 21-010401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0306 | 2,706264 | 1761,81 | 4768 | |
| 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,0153 | 1,353132 | 15918,97 | 21540 | |
| 21-100401-0603 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РК | м2 | 0,044 | 3,89136 | 153 | 595 | |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 3,40494 | 25 | 85 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **26988** | |
| 31-030206-0101 | Агрегаты электронасосные с регулированием под | маш.-ч | 0,0236 | 2,087184 | 135,21 | 282 | |
| | | | | | – | – | |
| 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0068 | 0,601392 | 3571,31 | 2148 | |
| | | | | | 899,95 | 541 | |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0126 | 1,114344 | 3445,86 | 3840 | |
| | | | | | 899,95 | 1003 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **6270** | |
| **32 11-120101-1702** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=13,200;** | м2 стяжки | | **1326,6** | **17,94** | **23799** | **56,4** |
| | | | | | | | **693** |
| 01-010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 0,0009 | 1,19394 | 729,24 | 871 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,39798 | | 358 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **1229** | |
| 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,00102 | 1,353132 | 15918,97 | 21540 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **21540** | |
| 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,13266 | 3571,31 | 474 | |
| | | | | | 899,95 | 119 | |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,26532 | 3445,86 | 914 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 899,95 | 239 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1388** | |
| **33** | **11-060301-0410** | **Слои подстилающие и набетонки. АрмированиеК=0,880;** | т | **0,29185** | **10549,94** | **3079** | **48,5** |
| | | | | | | | **1415** |
| | 01-010102-0133 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30) | чел-ч | 11,6 | 3,38546 | 828,04 | 2803 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,38 | 0,1109 | | 114 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **2917** |
| | 21-050307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, о | кг | 0,28 | 0,081718 | 107,1 | 9 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **9** |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,16 | 0,046696 | 3188,63 | 149 |
| | | | | | | 1207,11 | 56 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,064207 | 1838,46 | 118 |
| | | | | | | 899,95 | 58 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **267** |
| **34** | **21-050301-2707** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм ГОСТ 10922-2012К=0,880;** | т | **0,29185** | **208342,17** | **60805** | **–** |
| **35** | **11-120101-1601** | **Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлениемК=0,880;** | м2 кровли | **88,44** | **81,52** | **7210** | **56,4** |
| | | | | | | | **1838** |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 0,0446 | 3,94442 | 817,96 | 3226 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,03538 | | 32 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **3258** |
| | 21-130104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 мар | т | 0,00025 | 0,02211 | 58564,32 | 1295 |
| | 21-130703-0201 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00058 | 0,0512952 | 51147,9 | 2624 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **3919** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,035376 | 1838,46 | 65 | |
| | | | | | | 899,95 | 32 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **65** | |
| **36** | **11-120101-0208** | **Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слояК=0,880;** | м2 кровли | | **88,44** | **2034,83** | **179960** | **56,4** |
| | | | | | | | | **8098** |
| | 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 0,18 | 15,9192 | 879,12 | 13995 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0043 | 0,38029 | | 364 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **14359** | |
| | 21-100403-1301 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизол | м2 | 2,3 | 203,412 | 517,78 | 105323 | |
| | 21-100403-1403 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизол | м2 | 1,15 | 101,706 | 574,56 | 58436 | |
| | 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2 | кг | 0,118 | 10,43592 | 91,09 | 951 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **164710** | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0023 | 0,203412 | 3571,31 | 726 | |
| | | | | | | 899,95 | 183 | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,070752 | 3188,63 | 226 | |
| | | | | | | 1207,11 | 85 | |
| | 32-040108-0501 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 0,069 | 6,10236 | 17,72 | 108 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0012 | 0,106128 | 1838,46 | 195 | |
| | | | | | | 899,95 | 96 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1255** | |
| **37** | **11-120101-0210** | **Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в один слойК=0,880;** | м2 кровли | | **88,44** | **740,68** | **65506** | **56,4** |
| | | | | | | | | **3365** |
| | 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 0,075 | 6,633 | 879,12 | 5831 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0016 | 0,1415 | | 136 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **5967** | |
| 21-100403-1403 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизол | м2 | 1,16 | 102,5904 | 574,56 | 58944 | |
| 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2 | кг | 0,034 | 3,00696 | 91,09 | 274 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **59218** | |
| 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,070752 | 3571,31 | 253 | |
| | | | | | 899,95 | 64 | |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,026532 | 3188,63 | 85 | |
| | | | | | 1207,11 | 32 | |
| 32-040108-0501 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 0,024 | 2,12256 | 17,72 | 38 | |
| | | | | | – | – | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,04422 | 1838,46 | 81 | |
| | | | | | 899,95 | 40 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **457** | |
| **38 11-120101-0402** | **Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартукомК=0,880;** | м примыканий | | **35,9392** | **2984,35** | **107255** | **56,4** |
| | | | | | | | **7417** |
| 01-010102-0136 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60) | чел-ч | 0,42 | 15,09446 | 858,95 | 12965 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0053 | 0,19048 | | 185 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **13150** | |
| 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,0051 | 0,18328992 | 15918,97 | 2918 | |
| 21-050104-0110 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщ | т | 0,002 | 0,0718784 | 275127,12 | 19776 | |
| 21-050106-9903 | Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 | т | 0,00013 | 0,004672096 | 236524,94 | 1105 | |
| 21-100403-1303 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизол | м2 | 1,89 | 67,925088 | 689,88 | 46860 | |
| 21-100501-0701 | Мастика битумная кровельная для горячего приме | кг | 4,54 | 163,163968 | 103,59 | 16902 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-100501-1407 | Мастика тиоколовая строительного назначения ГС | кг | 0,067 | 2,4079264 | 1822,63 | 4389 | |
| | 21-130207-0602 | Дюбели металлические с калиброванной головкой | кг | 0,0159 | 0,57143328 | 941,46 | 538 | |
| | 21-130209-0202 | Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (Г | кг | 0,04 | 1,437568 | 355,69 | 511 | |
| | 21-130812-0101 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000шт. | 0,00187 | 0,067206304 | 3716,79 | 250 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **93249** | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0023 | 0,08266016 | 3571,31 | 295 | |
| | | | | | | 899,95 | 74 | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,04672096 | 3188,63 | 149 | |
| | | | | | | 1207,11 | 56 | |
| | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0371 | 1,33334432 | 364,03 | 485 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,06109664 | 1838,46 | 112 | |
| | | | | | | 899,95 | 55 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1041** | |
| **39** | **11-120101-1001** | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. УстройствоК=0,880;** | м2 покрытия | | **241,7536** | **809,09** | **195600** | **56,4** |
| | | | | | | | | **105974** |
| | 01-010102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00) | чел-ч | 0,972 | 234,9845 | 797,12 | 187311 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0027 | 0,65273 | | 587 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **187898** | |
| | 21-050307-1004 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной ст | кг | 0,12 | 29,010432 | 99,96 | 2900 | |
| | 21-130209-0203 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГС | кг | 0,04 | 9,670144 | 346,51 | 3351 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **6251** | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,002 | 0,4835072 | 3571,31 | 1727 | |
| | | | | | | 899,95 | 435 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,16922752 | 1838,46 | 311 | |
| | | | | | | 899,95 | 152 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **2038** | |
| **40** | **21-050104-0112** | **Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80К=0,880;** | т | | **1,66162** | **269463,1** | **447745** | **–** |
| | **3.2 Тип 2** | | | | | | | |
| **41** | **11-120101-1701** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. УстройствоК=0,880;** | м2 стяжки | | **799,5944** | **520,14** | **415904** | **56,4** |
| | | | | | | | | **87788** |
| | 01-010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 0,243 | 194,30144 | 729,24 | 141692 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0194 | 15,51213 | | 13960 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **155652** | |
| | 21-010401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0306 | 24,46758864 | 1761,81 | 43107 | |
| | 21-020401-2802 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,0153 | 12,23379432 | 13754,21 | 168266 | |
| | 21-100401-0603 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РК | м2 | 0,044 | 35,1821536 | 153 | 5383 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 30,7843844 | 25 | 770 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **217526** | |
| | 31-030206-0101 | Агрегаты электронасосные с регулированием под | маш.-ч | 0,0236 | 18,87042784 | 135,21 | 2551 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0068 | 5,43724192 | 3571,31 | 19418 | |
| | | | | | | 899,95 | 4893 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0126 | 10,07488944 | 3445,86 | 34717 | |
| | | | | | | 899,95 | 9067 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **56686** | |
| **42** | **11-120101-1702** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=-8,800;** | м2 стяжки | | **-7995,944** | **15,73** | **-125792** | **56,4** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **-4178** |
| | 01-010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 0,0009 | -7,19635 | 729,24 | -5248 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | -2,39878 | | -2159 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **-7407** | |
| | 21-020401-2802 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,00102 | -8,15586288 | 13754,21 | -112177 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **-112177** | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0001 | -0,7995944 | 3571,31 | -2856 | |
| | | | | | | 899,95 | -720 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | -1,5991888 | 3445,86 | -5511 | |
| | | | | | | 899,95 | -1439 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **-8367** | |
| **43** | **11-120101-1601** | **Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлениемК=0,880;** | м2 кровли | | **799,5944** | **81,52** | **65186** | **56,4** |
| | | | | | | | | **16614** |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 0,0446 | 35,66191 | 817,96 | 29170 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,31984 | | 288 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **29458** | |
| | 21-130104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 мар | т | 0,00025 | 0,1998986 | 58564,32 | 11707 | |
| | 21-130703-0201 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00058 | 0,463764752 | 51147,9 | 23721 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **35428** | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,31983776 | 1838,46 | 588 | |
| | | | | | | 899,95 | 288 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **588** | |
| **44** | **11-130601-0101** | **Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слойК=0,880;** | м2 | | **799,5944** | **2688,76** | **2149914** | **54,2** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **728628** |
| 01-010102-0145 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,50) | чел-ч | 1,42 | 1135,42405 | 968,51 | 1099670 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,34 | 271,8621 | | 244662 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **1344332** | |
| 21-100501-0801 | Мастика битумно-резиновая изоляционная для го | кг | 1,16 | 927,529504 | 272,76 | 252993 | |
| 21-130810-0103 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная | м2 | 1,15 | 919,53356 | 97,92 | 90041 | |
| 21-130811-9901 | Каучук бутиловый | т | 0,00006 | 0,047975664 | 1350307,62 | 64782 | |
| 22-040501-0802 | Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,5 | 399,7972 | 268,51 | 107350 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **515166** | |
| 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к | маш.-ч | 0,01 | 7,995944 | 34,02 | 272 | |
| | | | | | _____ | _____ | |
| | | | | | – | – | |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,01 | 7,995944 | 3445,86 | 27553 | |
| | | | | | _____ | _____ | |
| | | | | | 899,95 | 7196 | |
| 31-060202-1301 | Горелки электрические для сварки пластмасс | маш.-ч | 0,13 | 103,947272 | 213,05 | 22146 | |
| | | | | | _____ | _____ | |
| | | | | | – | – | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,33 | 263,866152 | 1838,46 | 485107 | |
| | | | | | _____ | _____ | |
| | | | | | 899,95 | 237466 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **535078** | |
| **45 11-120101-1402** | **Покрытия. Утепление керамзитомК=0,880;** | м3 утеплителя | | **91,95336** | **14627,27** | **1345027** | **56,4** |
| | | | | | | | _____ |
| | | | | | | | **118360** |
| 01-010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 2,71 | 249,19361 | 729,24 | 181722 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,34 | 31,26414 | | 28136 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **209858** | |
| 21-010302-0402 | Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ | м3 | 1,03 | 94,7119608 | 11130,47 | 1054189 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **1054189** | |
| 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,12 | 11,0344032 | 3571,31 | 39407 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | 899,95 | 9930 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,22 | 20,2297392 | 3445,86 | 69709 |
| | | | | | | | |
| | | | | | 899,95 | 18206 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **109116** |
| **46** | **11-120101-1701** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. УстройствоК=0,880;** | м2 стяжки | | **799,5944** | **553,26** | **442387** | **56,4** |
| | | | | | | | **87788** |
| | 01-010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 0,243 | 194,30144 | 729,24 | 141692 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0194 | 15,51213 | | 13960 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **155652** |
| | 21-010401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0306 | 24,46758864 | 1761,81 | 43107 |
| | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,0153 | 12,23379432 | 15918,97 | 194749 |
| | 21-100401-0603 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РК | м2 | 0,044 | 35,1821536 | 153 | 5383 |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 30,7843844 | 25 | 770 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **244009** |
| | 31-030206-0101 | Агрегаты электронасосные с регулированием под | маш.-ч | 0,0236 | 18,87042784 | 135,21 | 2551 |
| | | | | | | – | – |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0068 | 5,43724192 | 3571,31 | 19418 |
| | | | | | | 899,95 | 4893 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0126 | 10,07488944 | 3445,86 | 34717 |
| | | | | | | 899,95 | 9067 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **56686** |
| **47** | **11-120101-1702** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=13,200;** | м2 стяжки | | **11993,916** | **17,94** | **215170** | **56,4** |
| | | | | | | | **6266** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 0,0009 | 10,79452 | 729,24 | 7872 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 3,59817 | | 3238 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **11110** | |
| | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,00102 | 12,23379432 | 15918,97 | 194749 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **194749** | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0001 | 1,1993916 | 3571,31 | 4283 | |
| | | | | | | 899,95 | 1079 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 2,3987832 | 3445,86 | 8266 | |
| | | | | | | 899,95 | 2159 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **12549** | |
| **48** | **11-060301-0410** | **Слои подстилающие и набетонки. АрмированиеК=0,880;** | т | | **2,63866** | **10549,67** | **27837** | **48,5** |
| | | | | | | | | **12793** |
| | 01-010102-0133 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30) | чел-ч | 11,6 | 30,60846 | 828,04 | 25345 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,38 | 1,00269 | | 1032 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **26377** | |
| | 21-050307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, о | кг | 0,28 | 0,7388248 | 107,1 | 79 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **79** | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,16 | 0,4221856 | 3188,63 | 1346 | |
| | | | | | | 1207,11 | 510 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,5805052 | 1838,46 | 1067 | |
| | | | | | | 899,95 | 522 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **2413** | |
| **49** | **21-050301-2707** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм ГОСТ 10922-2012К=0,880;** | т | | **2,63866** | **208342,17** | **549744** | **–** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50** | **11-120101-1601** | **Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлениемК=0,880;** | м2 кровли | | **799,5944** | **81,52** | **65186** | **56,4** |
| | | | | | | | | **16614** |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 0,0446 | 35,66191 | 817,96 | 29170 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,31984 | | 288 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **29458** | |
| | 21-130104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 мар | т | 0,00025 | 0,1998986 | 58564,32 | 11707 | |
| | 21-130703-0201 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00058 | 0,463764752 | 51147,9 | 23721 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **35428** | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,31983776 | 1838,46 | 588 | |
| | | | | | | 899,95 | 288 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **588** | |
| **51** | **11-120101-0208** | **Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слояК=0,880;** | м2 кровли | | **799,5944** | **2034,82** | **1627033** | **56,4** |
| | | | | | | | | **73218** |
| | 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 0,18 | 143,92699 | 879,12 | 126529 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0043 | 3,43826 | | 3291 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **129820** | |
| | 21-100403-1301 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизол | м2 | 2,3 | 1839,06712 | 517,78 | 952232 | |
| | 21-100403-1403 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизол | м2 | 1,15 | 919,53356 | 574,56 | 528327 | |
| | 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2 | кг | 0,118 | 94,3521392 | 91,09 | 8595 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **1489154** | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0023 | 1,83906712 | 3571,31 | 6568 | |
| | | | | | | 899,95 | 1655 | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,63967552 | 3188,63 | 2040 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1207,11 | 772 | |
| | 32-040108-0501 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 0,069 | 55,1720136 | 17,72 | 978 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0012 | 0,95951328 | 1838,46 | 1764 | |
| | | | | | | 899,95 | 864 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **11350** | |
| **52** | **11-120101-0210** | **Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в один слойК=0,880;** | м2 кровли | | **799,5944** | **74,19** | **59320** | **56,4** |
| | | | | | | | | **30426** |
| | 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 0,075 | 59,96958 | 879,12 | 52720 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0016 | 1,27935 | | 1226 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **53946** | |
| | 21-100403-9902 | Рулонные наплавляемые кровельные битумно-по | м2 | 1,16 | 927,529504 | – | – | |
| | 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2 | кг | 0,034 | 27,1862096 | 91,09 | 2476 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **2476** | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,63967552 | 3571,31 | 2284 | |
| | | | | | | 899,95 | 576 | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,23987832 | 3188,63 | 765 | |
| | | | | | | 1207,11 | 290 | |
| | 32-040108-0501 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 0,024 | 19,1902656 | 17,72 | 340 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,3997972 | 1838,46 | 735 | |
| | | | | | | 899,95 | 360 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **4124** | |
| **53** | **11-120101-0402** | **Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартукомК=0,880;** | м примыканий | | **193,6** | **2984,38** | **577776** | **56,4** |
| | | | | | | | | **39956** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0136 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60) | чел-ч | 0,42 | 81,312 | 858,95 | 69843 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0053 | 1,02608 | | 1001 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **70844** | |
| | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,0051 | 0,98736 | 15918,97 | 15718 | |
| | 21-050104-0110 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщ | т | 0,002 | 0,3872 | 275127,12 | 106529 | |
| | 21-050106-9903 | Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 | т | 0,00013 | 0,025168 | 236524,94 | 5953 | |
| | 21-100403-1303 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизол | м2 | 1,89 | 365,904 | 689,88 | 252430 | |
| | 21-100501-0701 | Мастика битумная кровельная для горячего приме | кг | 4,54 | 878,944 | 103,59 | 91050 | |
| | 21-100501-1407 | Мастика тиоколовая строительного назначения ГО | кг | 0,067 | 12,9712 | 1822,63 | 23642 | |
| | 21-130207-0602 | Дюбели металлические с калиброванной головкой | кг | 0,0159 | 3,07824 | 941,46 | 2898 | |
| | 21-130209-0202 | Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (Г | кг | 0,04 | 7,744 | 355,69 | 2754 | |
| | 21-130812-0101 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000шт. | 0,00187 | 0,362032 | 3716,79 | 1346 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **502320** | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0023 | 0,44528 | 3571,31 | 1590 | |
| | | | | | | 899,95 | 401 | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,25168 | 3188,63 | 803 | |
| | | | | | | 1207,11 | 304 | |
| | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0371 | 7,18256 | 364,03 | 2615 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,32912 | 1838,46 | 605 | |
| | | | | | | 899,95 | 296 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **5613** | |
| **54** | **11-120101-1001** | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. УстройствоК=0,880;** | м2 покрытия | | **178,464** | **809,09** | **144394** | **56,4** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **78231** |
| | 01-010102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00) | чел-ч | 0,972 | 173,46701 | 797,12 | 138274 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0027 | 0,48185 | | 433 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **138707** |
| | 21-050307-1004 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной ст | кг | 0,12 | 21,41568 | 99,96 | 2141 |
| | 21-130209-0203 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГС | кг | 0,04 | 7,13856 | 346,51 | 2474 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **4615** |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,002 | 0,356928 | 3571,31 | 1275 |
| | | | | | | 899,95 | 321 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,1249248 | 1838,46 | 230 |
| | | | | | | 899,95 | 112 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1505** |
| **55** | **21-050104-0112** | **Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80К=0,880;** | т | | **1,12482** | **269463,1** | **303097** | **–** |
| | **3.3 Тип 3** | | | | | | | |
| **56** | **11-120101-1701** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. УстройствоК=0,880;** | м2 стяжки | | **748,968** | **520,15** | **389572** | **56,4** |
| | | | | | | | | **82230** |
| | 01-010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 0,243 | 181,99922 | 729,24 | 132721 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0194 | 14,52998 | | 13076 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **145797** | |
| | 21-010401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0306 | 22,9184208 | 1761,81 | 40378 | |
| | 21-020401-2802 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,0153 | 11,4592104 | 13754,21 | 157612 | |
| | 21-100401-0603 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РК | м2 | 0,044 | 32,954592 | 153 | 5042 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 28,835268 | 25 | 721 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по материалам** | | | | **203753** | |
| | 31-030206-0101 | Агрегаты электронасосные с регулированием под | маш.-ч | 0,0236 | 17,6756448 | 135,21 | 2390 |
| | | | | | | – | – |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0068 | 5,0929824 | 3571,31 | 18189 |
| | | | | | | 899,95 | 4583 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0126 | 9,4369968 | 3445,86 | 32519 |
| | | | | | | 899,95 | 8493 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **53098** |
| **57** | **11-120101-1702** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=-8,800;** | м2 стяжки | | **-7489,68** | **15,73** | **-117828** |
| | | | | | | | **-3913** |
| | 01-010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 0,0009 | -6,74071 | 729,24 | -4916 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | -2,2469 | | -2022 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **-6938** |
| | 21-020401-2802 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,00102 | -7,6394736 | 13754,21 | -105075 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **-105075** |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0001 | -0,748968 | 3571,31 | -2675 |
| | | | | | | 899,95 | -674 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | -1,497936 | 3445,86 | -5162 |
| | | | | | | 899,95 | -1348 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **-7837** |
| **58** | **11-120101-1601** | **Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлениемК=0,880;** | м2 кровли | | **748,968** | **81,52** | **61059** |
| | | | | | | | **15562** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 0,0446 | 33,40397 | 817,96 | 27323 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,29959 | | 270 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **27593** | |
| 21-130104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 мар | т | 0,00025 | 0,187242 | 58564,32 | 10966 | |
| 21-130703-0201 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00058 | 0,43440144 | 51147,9 | 22219 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **33185** | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,2995872 | 1838,46 | 551 | |
| | | | | | 899,95 | 270 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **551** | |
| **59 11-130601-0101** | **Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слойК=0,880;** | м2 | | **748,968** | **2688,76** | **2013792** | **54,2** |
| | | | | | | | **682495** |
| 01-010102-0145 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,50) | чел-ч | 1,42 | 1063,53456 | 968,51 | 1030044 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,34 | 254,64912 | | 229171 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **1259215** | |
| 21-100501-0801 | Мастика битумно-резиновая изоляционная для го | кг | 1,16 | 868,80288 | 272,76 | 236975 | |
| 21-130810-0103 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная | м2 | 1,15 | 861,3132 | 97,92 | 84340 | |
| 21-130811-9901 | Каучук бутиловый | т | 0,00006 | 0,04493808 | 1350307,62 | 60680 | |
| 22-040501-0802 | Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,5 | 374,484 | 268,51 | 100553 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **482548** | |
| 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к | маш.-ч | 0,01 | 7,48968 | 34,02 | 255 | |
| | | | | | – | – | |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,01 | 7,48968 | 3445,86 | 25808 | |
| | | | | | 899,95 | 6740 | |
| 31-060202-1301 | Горелки электрические для сварки пластмасс | маш.-ч | 0,13 | 97,36584 | 213,05 | 20744 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,33 | 247,15944 | – 1838,46 | – 454393 | |
| | | | | | | 899,95 | 222431 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **501200** | |
| **60** | **11-260201-0301** | **Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухоК=0,176;** | м3 изоляции | | **149,7936** | **32063,23** | **4802867** | **55,3** |
| | | | | | | | | **806359** |
| | 01-010102-0137 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70) | чел-ч | 10,58 | 1584,81629 | 869,04 | 1377269 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,6 | 89,87616 | | 80884 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **1458153** | |
| | 21-110103-0106 | Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плот | м3 | 1,02 | 152,789472 | 21289,09 | 3252749 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **3252749** | |
| | 31-050402-0303 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН | маш.-ч | 0,75 | 112,3452 | 67,78 | 7615 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,6 | 89,87616 | 1838,46 | 165234 | |
| | | | | | | 899,95 | 80884 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **172849** | |
| **61** | **11-120101-1503** | **Пароизоляция прокладная. Устройство в один слойК=0,880;** | ируемой поверхности | | **748,968** | **259,64** | **194463** | **56,4** |
| | | | | | | | | **24842** |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 0,0694 | 51,97838 | 817,96 | 42516 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 1,57283 | | 1530 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **44046** | |
| | 21-100404-0104 | Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропрониц | м2 | 1,1 | 823,8648 | 177,69 | 146393 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **146393** | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,5991744 | 3571,31 | 2140 | |
| | | | | | | 899,95 | 539 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,374484 | 3188,63 | 1194 | |
| | | | | | 1207,11 | 452 | |
| 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0041 | 3,0707688 | 364,03 | 1118 | |
| | | | | | – | – | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,5991744 | 1838,46 | 1102 | |
| | | | | | 899,95 | 539 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **5554** | |
| **62 11-120101-1701** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. УстройствоК=0,880;** | м2 стяжки | | **748,968** | **553,27** | **414379** | **56,4** |
| | | | | | | | **82230** |
| 01-010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 0,243 | 181,99922 | 729,24 | 132721 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0194 | 14,52998 | | 13076 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **145797** | |
| 21-010401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0306 | 22,9184208 | 1761,81 | 40378 | |
| 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,0153 | 11,4592104 | 15918,97 | 182419 | |
| 21-100401-0603 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РК | м2 | 0,044 | 32,954592 | 153 | 5042 | |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 28,835268 | 25 | 721 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **228560** | |
| 31-030206-0101 | Агрегаты электронасосные с регулированием под | маш.-ч | 0,0236 | 17,6756448 | 135,21 | 2390 | |
| | | | | | – | – | |
| 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0068 | 5,0929824 | 3571,31 | 18189 | |
| | | | | | 899,95 | 4583 | |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0126 | 9,4369968 | 3445,86 | 32519 | |
| | | | | | 899,95 | 8493 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **53098** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **63** | **11-120101-1702** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=13,200;** | м2 стяжки | | **11234,52** | **17,94** | **201547** | **56,4** |
| | | | | | | | | **5869** |
| | 01-010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 0,0009 | 10,11107 | 729,24 | 7373 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 3,37036 | | 3033 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **10406** | |
| | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,00102 | 11,4592104 | 15918,97 | 182419 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **182419** | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0001 | 1,123452 | 3571,31 | 4012 | |
| | | | | | | 899,95 | 1011 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 2,246904 | 3445,86 | 7743 | |
| | | | | | | 899,95 | 2022 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **11755** | |
| **64** | **11-060301-0410** | **Слои подстилающие и набетонки. АрмированиеК=0,880;** | т | | **2,47159** | **10549,89** | **26075** | **48,5** |
| | | | | | | | | **11982** |
| | 01-010102-0133 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30) | чел-ч | 11,6 | 28,67044 | 828,04 | 23740 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,38 | 0,9392 | | 966 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **24706** | |
| | 21-050301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 1 | 2,47159 | – | – | |
| | 21-050307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, о | кг | 0,28 | 0,6920452 | 107,1 | 74 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **74** | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,16 | 0,3954544 | 3188,63 | 1261 | |
| | | | | | | 1207,11 | 477 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,5437498 | 1838,46 | 1000 | |
| | | | | | | 899,95 | 489 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | **2261** | |
| **65** | **21-050301-2707** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм ГОСТ 10922-2012К=0,880;** | т | **2,47159** | **208342,17** | **514936** | **–** |
| **66** | **11-260201-0301** | **Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухоК=0,880;** | м3 изоляции | **11,44** | **10348,34** | **118385** | **55,3** |
| | | | | | | | **61583** |
| | 01-010102-0137 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70) | чел-ч | 10,58 | 121,0352 | 869,04 | 105184 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,6 | 6,864 | | 6177 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **111361** |
| | 31-050402-0303 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН | маш.-ч | 0,75 | 8,58 | 67,78 | 582 |
| | | | | | | – | – |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,6 | 6,864 | 1838,46 | 12619 |
| | | | | | | 899,95 | 6177 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **13201** |
| **67** | **21-110101-0106** | **Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012К=1,020;** | м3 | **11,6688** | **25653,91** | **299350** | **–** |
| | **3.4 Лестнично-лифтовой узел (л.АР-8)** | | | | | | |
| **68** | **11-120101-0210** | **Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в один слойК=0,880;** | м2 кровли | **246,1976** | **740,68** | **182353** | **56,4** |
| | | | | | | | **9368** |
| | 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 0,075 | 18,46482 | 879,12 | 16233 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0016 | 0,39392 | | 377 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **16610** |
| | 21-100403-1403 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизол | м2 | 1,16 | 285,589216 | 574,56 | 164088 |
| | 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2 | кг | 0,034 | 8,3707184 | 91,09 | 762 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по материалам** | | | | | **164850** |
| 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,19695808 | 3571,31 | 703 |
| | | | | | 899,95 | 177 |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,07385928 | 3188,63 | 236 |
| | | | | | 1207,11 | 89 |
| 32-040108-0501 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 0,024 | 5,9087424 | 17,72 | 105 |
| | | | | | – | – |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,1230988 | 1838,46 | 226 |
| | | | | | 899,95 | 111 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1270** |
| | **Итого прямые затраты по разделу 3** | | | | | **19 096 016** |
| | в том числе | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 5 494 012 |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 1 704 781 |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 700 275 |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 11 897 223 |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | 3 409 607 |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 22 505 623 |
| | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | | 954 238 |
| | Итого, тенге | | | | | 23 459 861 |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 1 876 789 |
| | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | | **25 336 650** |

## Раздел 4 Окна, витражи

### 4.1 Оконные блоки

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **69** | **11-100501-0301** | **Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей** | м2 проемов | **345,6** | **3071,04** | **1061352** | **59,8** |
| | | | | | | | **229840** |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 1,2876 | 444,99456 | 817,96 | 363988 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0693 | 23,95008 | | 20360 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **384348** | |
| 21-099999-9904 | Блоки дверные балконные | м2 | 1 | 345,6 | – | – | |
| 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в балл | шт. | 1,235 | 426,816 | 982,76 | 419458 | |
| 21-130207-9901 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х1 | шт. | 5,04 | 1741,824 | 24,49 | 42657 | |
| 21-130809-0301 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,43 | 148,608 | 108,14 | 16070 | |
| 21-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 2,93 | 1012,608 | 80,69 | 81707 | |
| 21-130809-9901 | Лента бутиловая | м | 4,02 | 1389,312 | 48,98 | 68049 | |
| 21-130816-3417 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 2764,8 | 9,9 | 27372 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **655313** | |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0336 | 11,61216 | 1424,67 | 16543 | |
| | | | | | 797,12 | 9256 | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 12,33792 | 1838,46 | 22683 | |
| | | | | | 899,95 | 11104 | |
| 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,3221 | 111,31776 | 13,28 | 1478 | |
| | | | | | – | – | |
| 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,2091 | 72,26496 | 18,64 | 1347 | |
| | | | | | – | – | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **42051** | |
| **70 21-090203-0407** | **Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99** | м2 | | **345,6** | **27067,33** | **9354469** | **–** |
| **71 11-100501-0105** | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | м2 проемов | | **41,6768** | **2580,02** | **107527** | **59,8** |
| | | | | | | | **24092** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 1,1121 | 46,34877 | 817,96 | 37911 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0669 | 2,78818 | | 2376 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **40287** |
| | 21-099999-9902 | Блоки оконные | м2 | 1 | 41,6768 | – | – |
| | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в балл | шт. | 0,92 | 38,342656 | 982,76 | 37682 |
| | 21-130207-9901 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х1 | шт. | 6,12 | 255,062016 | 24,49 | 6246 |
| | 21-130809-0301 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,71 | 29,590528 | 108,14 | 3200 |
| | 21-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 2,14 | 89,188352 | 80,69 | 7197 |
| | 21-130809-9901 | Лента бутиловая | м | 3,47 | 144,618496 | 48,98 | 7083 |
| | 21-130816-3417 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 333,4144 | 9,9 | 3301 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **64709** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0312 | 1,30031616 | 1424,67 | 1853 |
| | | | | | | 797,12 | 1037 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 1,48786176 | 1838,46 | 2735 |
| | | | | | | 899,95 | 1339 |
| | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,3023 | 12,59889664 | 13,28 | 167 |
| | | | | | | – | – |
| | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,1962 | 8,17698816 | 18,64 | 152 |
| | | | | | | – | – |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **4907** |
| **72** | **21-090201-0402** | **Блоки оконные из ПВХ профилеи толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99** | м2 | | **41,6768** | **23780,89** | **991111** |

–

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **73** | **11-100501-0103** | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** | м2 проемов | | **130,9504** | **3063,39** | **401152** | **59,8** |
| | | | | | | | | **87862** |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 1,303 | 170,62837 | 817,96 | 139567 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0659 | 8,62963 | | 7359 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **146926** | |
| | 21-099999-9902 | Блоки оконные | м2 | 1 | 130,9504 | – | – | |
| | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в балл | шт. | 1,14 | 149,283456 | 982,76 | 146710 | |
| | 21-130207-9901 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х1 | шт. | 7,14 | 934,985856 | 24,49 | 22898 | |
| | 21-130809-0301 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,71 | 92,974784 | 108,14 | 10054 | |
| | 21-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 2,71 | 354,875584 | 80,69 | 28635 | |
| | 21-130809-9901 | Лента бутиловая | м | 4,29 | 561,777216 | 48,98 | 27516 | |
| | 21-130816-3417 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 1047,6032 | 9,9 | 10371 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **246184** | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0302 | 3,95470208 | 1424,67 | 5634 | |
| | | | | | | 797,12 | 3152 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 4,67492928 | 1838,46 | 8595 | |
| | | | | | | 899,95 | 4207 | |
| | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,3527 | 46,18620608 | 13,28 | 613 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,2289 | 29,97454656 | 18,64 | 559 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **15401** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **74** | **21-090201-0202** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99** | м2 | | **130,9504** | **21023,83** | **2753079** | **–** |
| **75** | **11-100501-0104** | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** | м2 проемов | | **321,056** | **2194,66** | **704608** | **59,8** |
| | | | | | | | | **153886** |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 0,9112 | 292,54623 | 817,96 | 239291 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0659 | 21,15759 | | 18044 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **257335** | |
| | 21-099999-9902 | Блоки оконные | м2 | 1 | 321,056 | – | – | |
| | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в балл | шт. | 0,76 | 244,00256 | 982,76 | 239796 | |
| | 21-130207-9901 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х1 | шт. | 4,76 | 1528,22656 | 24,49 | 37426 | |
| | 21-130809-0301 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,67 | 215,10752 | 108,14 | 23262 | |
| | 21-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 2 | 642,112 | 80,69 | 51812 | |
| | 21-130809-9901 | Лента бутиловая | м | 3,23 | 1037,01088 | 48,98 | 50793 | |
| | 21-130816-3417 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 2568,448 | 9,9 | 25428 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **428517** | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0302 | 9,6958912 | 1424,67 | 13813 | |
| | | | | | | 797,12 | 7729 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 11,4616992 | 1838,46 | 21072 | |
| | | | | | | 899,95 | 10315 | |
| | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,2351 | 75,4802656 | 13,28 | 1002 | |
| | | | | | | – | – | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,1526 | 48,9931456 | 18,64 | 913 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **36800** | |
| **76** | **21-090201-0402** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99** | м2 | | **321,056** | **23780,89** | **7634997** | **–** |
| **77** | **11-100501-0403** | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных** | п/м | | **244,36** | **658,47** | **160903** | **59,8** |
| | | | | | | | | **25072** |
| | 01-010102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00) | чел-ч | 0,2126 | 51,95094 | 797,12 | 41411 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0024 | 0,58646 | | 515 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **41926** | |
| | 21-090205-0108 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламиниро | м | 0 | 0 | 1647,51 | – | |
| | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в балл | шт. | 0,453 | 110,69508 | 982,76 | 108787 | |
| | 21-130816-3417 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 4 | 977,44 | 9,9 | 9677 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **118464** | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0005 | 0,12218 | 1424,67 | 174 | |
| | | | | | | 797,12 | 97 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0019 | 0,464284 | 1838,46 | 854 | |
| | | | | | | 899,95 | 418 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1028** | |
| **78** | **21-090205-0206** | **Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99** | м | | **244,36** | **1558,78** | **380903** | **–** |
| **79** | **11-100405-0102** | **Откосы оконных проемов. Обшивка пластиком** | м откоса | | **1198,72** | **915,93** | **1097946** | **59,8** |
| | | | | | | | | **185403** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,303 | 363,21216 | 848,87 | 308320 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00136 | 1,63026 | | 1718 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **310038** | |
| | 21-100502-0102 | Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83 | шт. | 0,094 | 112,67968 | 522,48 | 58873 | |
| | 21-130703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,001 | 1,19872 | 197,02 | 236 | |
| | 21-130816-3505 | Пластики бумажнослоистые с одной декоративной | 1000м2 | 0,00015 | 0,179808 | 2682201,18 | 482281 | |
| | 22-040101-9909 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренни | кг | 0,038 | 45,55136 | 187,92 | 8560 | |
| | 22-050102-9901 | Смеси сухие клеевые СТ РК 1168-2006 | кг | 2,9334 | 3516,325248 | 60,51 | 212773 | |
| | 22-050108-0102 | Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных ли | кг | 0,1425 | 170,8176 | 133,37 | 22782 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **785505** | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00068 | 0,8151296 | 3188,63 | 2599 | |
| | | | | | | 1207,11 | 984 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00068 | 0,8151296 | 1838,46 | 1499 | |
| | | | | | | 899,95 | 734 | |
| | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0024 | 2,876928 | 8,15 | 23 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **4121** | |
| **80** | **11-200301-0203** | **Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка** | решетка | | **58** | **3536,19** | **205099** | **60,4** |
| | | | | | | | | **31732** |
| | 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40) | чел-ч | 1,07 | 62,06 | 838,12 | 52014 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,58 | | 522 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **52536** | |
| | 21-050301-0104 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А | т | 0,00043 | 0,02494 | 160935,66 | 4014 | |
| | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1 | т | 0,00002 | 0,00116 | 381819,66 | 443 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-130812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00005 | 0,0029 | 195385,08 | 567 |
| 23-050301-1404 | Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х4 | м2 | 0,08 | 4,64 | 31455,78 | 145955 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **150979** |
| 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой св | маш.-ч | 0,12 | 6,96 | 131,01 | 912 |
| | | | | | _____ | _____ |
| | | | | | – | – |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,58 | 1838,46 | 1066 |
| | | | | | _____ | _____ |
| | | | | | 899,95 | 522 |
| 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,27 | 15,66 | 8,15 | 128 |
| | | | | | _____ | _____ |
| | | | | | – | – |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **2106** |

| | |
|---|---|
| **Итого прямые затраты по разделу 4** | **24 853 146** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 182 502 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 106 414 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 50 894 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 23 564 230 |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 737 887 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 25 591 033 |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 1 085 060 |
| Итого, тенге | 26 676 093 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 2 134 087 |
| **Итого по разделу на подряд, тенге** | **28 810 180** |

## Раздел 5 Двери

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **81** | **11-100402-0501** | **Проемы дверные в перегородках. Установка блоков** | м2 проемов | **238,3088** | **637,09** | **151824** | **59,8** |
| | | | | | | | _____ |
| | | | | | | | **83215** |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 0,671 | 159,9052 | 817,96 | 130796 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0343 | 8,17399 | | 8359 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **139155** | |
| 21-099999-9903 | Блоки дверные | м2 | 1 | 238,3088 | – | – | |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 0,034 | 8,1024992 | 196,57 | 1593 | |
| 21-130814-2210 | Скобяные изделия | комплект | 0 | 0 | – | – | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **1593** | |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0137 | 3,26483056 | 3188,63 | 10410 | |
| | | | | | 1207,11 | 3941 | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0206 | 4,90916128 | 1838,46 | 9025 | |
| | | | | | 899,95 | 4418 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **19435** | |
| **82 21-090402-0103** | **Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** | м2 | | **176,5688** | **17794,13** | **3141888** | **–** |
| **83 21-090102-0301** | **Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92** | м2 | | **61,74** | **31524,7** | **1946335** | **–** |
| **84 21-090404-0201** | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** | шт. | | **218** | **428,37** | **93385** | **–** |
| **85 11-100107-0106** | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** | м2 проемов | | **1026,48** | **1198,83** | **1230570** | **59,8** |
| | | | | | | | **503918** |
| 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 0,9753 | 1001,12594 | 817,96 | 818881 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0253 | 25,96994 | | 23791 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **842672** | |
| 21-070204-0202 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м | м3 | 0,001 | 1,02648 | 21982,34 | 22564 | |
| 21-099999-9903 | Блоки дверные | м2 | 1 | 1026,48 | – | – | |
| 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в балл | шт. | 0,24 | 246,3552 | 982,76 | 242108 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-130207-1020 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальнь | шт. | 3,03 | 3110,2344 | 29,73 | 92467 | |
| | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 0,00721 | 7,4009208 | 196,57 | 1455 | |
| | 21-130814-2210 | Скобяные изделия | комплект | 0 | 0 | – | – | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **358594** | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,002 | 2,05296 | 3188,63 | 6546 | |
| | | | | | | 1207,11 | 2478 | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,002 | 2,05296 | 1424,67 | 2925 | |
| | | | | | | 797,12 | 1636 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0213 | 21,864024 | 1838,46 | 40196 | |
| | | | | | | 899,95 | 19677 | |
| | 34-030204-0101 | Фреза столярная | маш.-ч | 0,0408 | 41,880384 | 28,58 | 1197 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,1576 | 161,773248 | 8,15 | 1318 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0477 | 48,963096 | 18,64 | 913 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **53095** | |
| **86** | **21-090102-0203** | **Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92** | м2 | | **10,92** | **16384,95** | **178924** | **–** |
| **87** | **21-090102-0111** | **Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92** | м2 | | **204,12** | **8379,42** | **1710407** | **–** |
| **88** | **21-090102-0102** | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92** | м2 | | **364,56** | **6646,5** | **2423048** | **–** |
| **89** | **21-090102-0114** | **Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92** | м2 | | **43,68** | **10573,1** | **461833** | **–** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **90** | **21-090102-0103** | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92** | м2 | **184,8** | **4983,69** | **920986** | **–** |
| **91** | **21-090102-0105** | **Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92** | м2 | **218,4** | **4922,98** | **1075179** | **–** |
| **92** | **21-090404-0303** | **Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011** | шт. | **550** | **3869,05** | **2127978** | **–** |
| **93** | **21-090404-0102** | **Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014** | шт. | **4** | **2599,1** | **10396** | **–** |

| | |
|---|---|
| **Итого прямые затраты по разделу 5** | **15 472 753** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 949 677 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 72 530 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 32 150 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 14 450 546 |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 587 133 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 16 059 886 |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 680 939 |
| Итого, тенге | 16 740 825 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 1 339 266 |
| **Итого по разделу на подряд, тенге** | **18 080 091** |

## Раздел 6 Полы

### 6.1 Тип 4

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **94** | **11-110101-1105** | **Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | | **4261,92** | **785,32** | **3346990** | **60,9** |
| | | | | | | | | **901559** |
| | 01-010102-0123 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30) | чел-ч | 0,45 | 1917,864 | 749,4 | 1437247 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 54,12638 | | 43145 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **1480392** | |
| | 21-020201-0103 | Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, кг | м3 | 0,0204 | 86,943168 | 20989,42 | 1824887 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 149,1672 | 25 | 3729 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **1828616** | |
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0943 | 401,899056 | 9,99 | 4015 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 54,126384 | 1424,67 | 77112 | |
| | | | | | | 797,12 | 43145 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **81127** | |
| **95** | **11-110101-1106** | **Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=4,000;** | м2 стяжки | | **17047,68** | **113,57** | **1936053** | **60,9** |
| | | | | | | | | **51612** |
| | 01-010102-0123 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30) | чел-ч | 0,0044 | 75,00979 | 749,4 | 56212 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 35,80013 | | 28537 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **84749** | |
| | 21-020201-0103 | Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, кл | м3 | 0,0051 | 86,943168 | 20989,42 | 1824887 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **1824887** | |
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0232 | 395,506176 | 9,99 | 3951 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0021 | 35,800128 | 1424,67 | 51003 | |
| | | | | | | 797,12 | 28537 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **54954** | |
| **96** | **11-110101-1101** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | | **4261,92** | **635,32** | **2707695** | **60,9** |
| | | | | | | | | **712512** |
| | 01-010102-0122 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20) | чел-ч | 0,356 | 1517,24352 | 742,68 | 1126826 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 54,12638 | | 43145 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **1169971** | |
| | 21-020401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,0204 | 86,943168 | 17208,55 | 1496166 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 149,1672 | 25 | 3729 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **1499895** | |
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 386,556144 | 9,99 | 3862 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 54,126384 | 1424,67 | 77112 | |
| | | | | | | 797,12 | 43145 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **80974** | |
| **97** | **11-110101-1102** | **Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;** | м2 стяжки | | **8523,84** | **94,26** | **803415** | **60,9** |
| | | | | | | | | **25652** |
| | 01-010102-0122 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20) | чел-ч | 0,0044 | 37,5049 | 742,68 | 27854 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 17,90006 | | 14268 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **42122** | |
| | 21-020401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,0051 | 43,471584 | 17208,55 | 748083 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **748083** | |
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0232 | 197,753088 | 9,99 | 1976 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0021 | 17,900064 | 1424,67 | 25502 | |
| | | | | | | 797,12 | 14268 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **27478** | |
| **98** | **11-110101-3408** | **Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения** | м2 покрытия | | **4261,92** | **3533,79** | **15060740** | **60,9** |
| | | | | | | | | **444393** |
| | 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 0,19 | 809,7648 | 879,12 | 711880 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0049 | 20,88341 | | 17830 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **729710** |
| | 22-060201-0103 | Ламинат 33 класса ГОСТ 32304-2013 (22-060201-( | м2 | 1,04 | 4432,3968 | 3160,24 | 14007438 |
| | 22-060402-0101 | Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГО( | м2 | 1,02 | 4347,1584 | 70,6 | 306909 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **14314347** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0022 | 9,376224 | 1424,67 | 13358 |
| | | | | | | 797,12 | 7474 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 11,507184 | 1838,46 | 21155 |
| | | | | | | 899,95 | 10356 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **34513** |
| | **6.2 Тип 5** | | | | | | |
| **99** | **11-110101-1105** | **Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | | **492** | **785,33** | **386380** | **60,9** |
| | | | | | | | **104077** |
| | 01-010102-0123 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30) | чел-ч | 0,45 | 221,4 | 749,4 | 165917 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 6,2484 | | 4981 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **170898** |
| | 21-020201-0103 | Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, кг | м3 | 0,0204 | 10,0368 | 20989,42 | 210667 |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 17,22 | 25 | 431 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **211098** |
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0943 | 46,3956 | 9,99 | 463 |
| | | | | | | – | – |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 6,2484 | 1424,67 | 8902 |
| | | | | | | 797,12 | 4981 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **9365** |
| **100** | **11-110101-1106** | **Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=2,000;** | м2 стяжки | | **984** | **113,57** | **111750** | **60,9** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **2979** |
| | 01-010102-0123 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30) | чел-ч | 0,0044 | 4,3296 | 749,4 | 3245 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 2,0664 | | 1647 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **4892** | |
| | 21-020201-0103 | Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, кл | м3 | 0,0051 | 5,0184 | 20989,42 | 105333 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **105333** | |
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0232 | 22,8288 | 9,99 | 228 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0021 | 2,0664 | 1424,67 | 2944 | |
| | | | | | | 797,12 | 1647 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **3172** | |
| **101** | **11-110101-1101** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | | **492** | **635,33** | **312580** | **60,9** |
| | | | | | | | | **82253** |
| | 01-010102-0122 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20) | чел-ч | 0,356 | 175,152 | 742,68 | 130082 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 6,2484 | | 4981 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **135063** | |
| | 21-020401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,0204 | 10,0368 | 17208,55 | 172719 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 17,22 | 25 | 431 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **173150** | |
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 44,6244 | 9,99 | 446 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 6,2484 | 1424,67 | 8902 | |
| | | | | | | 797,12 | 4981 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **9348** | |
| **102** | **11-110101-0401** | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | ируемой поверхности | | **492** | **1184,81** | **582925** | **60,9** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **133798** |
| | 01-010102-0151 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10) | чел-ч | 0,416 | 204,672 | 1053,19 | 215559 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0098 | 4,8216 | | 4142 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **219701** | |
| | 21-100403-0902 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизол | м2 | 1,12 | 551,04 | 352,12 | 194032 | |
| | 21-130104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 мар | т | 0,00346 | 1,70232 | 58564,32 | 99695 | |
| | 21-130401-0332 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К- | т | 0,00014 | 0,06888 | 31967,82 | 2202 | |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 2,46 | 84,66 | 208 | |
| | 21-130816-1501 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,00231 | 1,13652 | 20254,14 | 23019 | |
| | 22-040601-0201 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00095 | 0,4674 | 54217,08 | 25341 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **344497** | |
| | 31-030305-0901 | Термос 100 л | маш.-ч | 0,06 | 29,52 | 12,86 | 380 | |
| | | | | | | _____ | _____ | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0039 | 1,9188 | 1424,67 | 2734 | |
| | | | | | | _____ | _____ | |
| | | | | | | 797,12 | 1530 | |
| | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0805 | 39,606 | 364,03 | 14418 | |
| | | | | | | _____ | _____ | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0059 | 2,9028 | 1838,46 | 5337 | |
| | | | | | | _____ | _____ | |
| | | | | | | 899,95 | 2612 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **22869** | |
| **103** | **11-110101-0402** | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** | ируемой поверхности | | **492** | **824,77** | **405787** | **60,9** |
| | | | | | | | | _____ |
| | | | | | | | | **80646** |
| | 01-010102-0151 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10) | чел-ч | 0,251 | 123,492 | 1053,19 | 130061 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0056 | 2,7552 | | 2363 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **132424** |
| | 21-100403-0902 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизол | м2 | 1,12 | 551,04 | 352,12 | 194032 |
| | 21-130104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 мар | т | 0,00151 | 0,74292 | 58564,32 | 43509 |
| | 21-130401-0332 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К- | т | 0,00006 | 0,02952 | 31967,82 | 944 |
| | 21-130816-1501 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,00106 | 0,52152 | 20254,14 | 10563 |
| | 22-040601-0201 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00057 | 0,28044 | 54217,08 | 15205 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **264253** |
| | 31-030305-0901 | Термос 100 л | маш.-ч | 0,045 | 22,14 | 12,86 | 285 |
| | | | | | | – | – |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0023 | 1,1316 | 1424,67 | 1612 |
| | | | | | | 797,12 | 902 |
| | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0368 | 18,1056 | 364,03 | 6591 |
| | | | | | | – | – |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0033 | 1,6236 | 1838,46 | 2985 |
| | | | | | | 899,95 | 1461 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **11473** |
| **104** | **11-110101-2706** | **Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях** | м2 покрытия | | **492** | **3894,95** | **1916314** | **60,9** |
| | | | | | | | | **273185** |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 1,07 | 526,44 | 817,96 | 430607 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,045 | 22,14 | | 17972 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **448579** |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,492 | 25 | 12 |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 2,46 | 84,66 | 208 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22-050102-0101 | Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен п | кг | 4,5 | 2214 | 35,01 | 77512 | |
| | 22-050107-0101 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток | кг | 0,6 | 295,2 | 149,31 | 44076 | |
| | 22-060301-1207 | Плитки керамические для полов рельефные негла | м2 | 1,02 | 501,84 | 2655,52 | 1332646 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **1454454** | |
| | 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0156 | 7,6752 | 846,25 | 6495 | |
| | | | | | | 797,12 | 6118 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 1,7712 | 3445,86 | 6103 | |
| | | | | | | 899,95 | 1594 | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 11,316 | 1424,67 | 16122 | |
| | | | | | | 797,12 | 9020 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 1,3776 | 1838,46 | 2533 | |
| | | | | | | 899,95 | 1240 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **31253** | |
| | **6.3 Тип 6** | | | | | | | |
| **105** | **11-110101-1105** | **Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | | **348,72** | **785,32** | **273858** | **60,9** |
| | | | | | | | | **73768** |
| | 01-010102-0123 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30) | чел-ч | 0,45 | 156,924 | 749,4 | 117599 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 4,42874 | | 3530 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **121129** | |
| | 21-020201-0103 | Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, кг | м3 | 0,0204 | 7,113888 | 20989,42 | 149316 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 12,2052 | 25 | 305 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **149621** | |
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0943 | 32,884296 | 9,99 | 329 | |
| | | | | | | – | – | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 4,428744 | 1424,67 | 6309 | |
| | | | | | | 797,12 | 3530 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **6638** | |
| **106** | **11-110101-1106** | **Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=4,000;** | м2 стяжки | | **1394,88** | **113,57** | **158411** | **60,9** |
| | | | | | | | | **4223** |
| | 01-010102-0123 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30) | чел-ч | 0,0044 | 6,13747 | 749,4 | 4599 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 2,92925 | | 2335 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **6934** | |
| | 21-020201-0103 | Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, кл | м3 | 0,0051 | 7,113888 | 20989,42 | 149316 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **149316** | |
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0232 | 32,361216 | 9,99 | 323 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0021 | 2,929248 | 1424,67 | 4173 | |
| | | | | | | 797,12 | 2335 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **4496** | |
| **107** | **11-110101-1101** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | | **348,72** | **635,32** | **221550** | **60,9** |
| | | | | | | | | **58300** |
| | 01-010102-0122 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20) | чел-ч | 0,356 | 124,14432 | 742,68 | 92200 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 4,42874 | | 3530 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **95730** | |
| | 21-020401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,0204 | 7,113888 | 17208,55 | 122420 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 12,2052 | 25 | 305 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **122725** | |
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 31,628904 | 9,99 | 316 | |
| | | | | | | – | – | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 4,428744 | 1424,67 | 6309 | |
| | | | | | | 797,12 | 3530 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **6625** | |
| **108** | **11-110101-1102** | **Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** | м2 стяжки | | **348,72** | **94,26** | **32869** | **60,9** |
| | | | | | | | | **1050** |
| | 01-010102-0122 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20) | чел-ч | 0,0044 | 1,53437 | 742,68 | 1140 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 0,73231 | | 584 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **1724** | |
| | 21-020401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,0051 | 1,778472 | 17208,55 | 30605 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **30605** | |
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0232 | 8,090304 | 9,99 | 81 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0021 | 0,732312 | 1424,67 | 1043 | |
| | | | | | | 797,12 | 584 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1124** | |
| **109** | **11-110101-2706** | **Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях** | м2 покрытия | | **348,72** | **3894,95** | **1358248** | **60,9** |
| | | | | | | | | **193628** |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 1,07 | 373,1304 | 817,96 | 305206 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,045 | 15,6924 | | 12738 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **317944** | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,34872 | 25 | 9 | |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 1,7436 | 84,66 | 148 | |
| | 22-050102-0101 | Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен п | кг | 4,5 | 1569,24 | 35,01 | 54939 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22-050107-0101 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток | кг | 0,6 | 209,232 | 149,31 | 31240 | |
| | 22-060301-1207 | Плитки керамические для полов рельефные негла | м2 | 1,02 | 355,6944 | 2655,52 | 944554 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **1030890** | |
| | 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0156 | 5,440032 | 846,25 | 4604 | |
| | | | | | | 797,12 | 4336 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 1,255392 | 3445,86 | 4326 | |
| | | | | | | 899,95 | 1130 | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 8,02056 | 1424,67 | 11427 | |
| | | | | | | 797,12 | 6393 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,976416 | 1838,46 | 1795 | |
| | | | | | | 899,95 | 879 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **22152** | |
| | **6.4 Тип 7** | | | | | | | |
| **110** | **11-110101-1101** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | | **818,48** | **635,32** | **519999** | **60,9** |
| | | | | | | | | **136834** |
| | 01-010102-0122 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20) | чел-ч | 0,356 | 291,37888 | 742,68 | 216401 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 10,3947 | | 8286 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **224687** | |
| | 21-020401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,0204 | 16,696992 | 17208,55 | 287331 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 28,6468 | 25 | 716 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **288047** | |
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 74,236136 | 9,99 | 742 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 10,394696 | 1424,67 | 14809 | |
| | | | | | | 797,12 | 8286 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **15551** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111** | **11-110101-1102** | **Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** | м2 стяжки | | **818,48** | **94,26** | **77147** | **60,9** |
| | | | | | | | | **2463** |
| | 01-010102-0122 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20) | чел-ч | 0,0044 | 3,60131 | 742,68 | 2675 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 1,71881 | | 1370 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **4045** | |
| | 21-020401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,0051 | 4,174248 | 17208,55 | 71833 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **71833** | |
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0232 | 18,988736 | 9,99 | 190 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0021 | 1,718808 | 1424,67 | 2449 | |
| | | | | | | 797,12 | 1370 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **2639** | |
| **112** | **11-110101-0401** | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | ируемой поверхности | | **818,48** | **1184,81** | **969740** | **60,9** |
| | | | | | | | | **222582** |
| | 01-010102-0151 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10) | чел-ч | 0,416 | 340,48768 | 1053,19 | 358598 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0098 | 8,0211 | | 6890 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **365488** | |
| | 21-100403-0902 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизол | м2 | 1,12 | 916,6976 | 352,12 | 322788 | |
| | 21-130104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 мар | т | 0,00346 | 2,8319408 | 58564,32 | 165851 | |
| | 21-130401-0332 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К- | т | 0,00014 | 0,1145872 | 31967,82 | 3663 | |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 4,0924 | 84,66 | 346 | |
| | 21-130816-1501 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,00231 | 1,8906888 | 20254,14 | 38294 | |
| | 22-040601-0201 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00095 | 0,777556 | 54217,08 | 42157 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по материалам** | | | | | **573099** |
| | 31-030305-0901 | Термос 100 л | маш.-ч | 0,06 | 49,1088 | 12,86 | 632 |
| | | | | | | – | – |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0039 | 3,192072 | 1424,67 | 4548 |
| | | | | | | 797,12 | 2544 |
| | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0805 | 65,88764 | 364,03 | 23985 |
| | | | | | | – | – |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0059 | 4,829032 | 1838,46 | 8878 |
| | | | | | | 899,95 | 4346 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **38043** |
| **113** | **11-110101-0402** | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** | ируемой поверхности | | **818,48** | **824,77** | **675057** |
| | | | | | | | **134161** |
| | 01-010102-0151 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10) | чел-ч | 0,251 | 205,43848 | 1053,19 | 216366 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0056 | 4,58349 | | 3932 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **220298** |
| | 21-100403-0902 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизол | м2 | 1,12 | 916,6976 | 352,12 | 322788 |
| | 21-130104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 мар | т | 0,00151 | 1,2359048 | 58564,32 | 72380 |
| | 21-130401-0332 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К- | т | 0,00006 | 0,0491088 | 31967,82 | 1570 |
| | 21-130816-1501 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,00106 | 0,8675888 | 20254,14 | 17572 |
| | 22-040601-0201 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00057 | 0,4665336 | 54217,08 | 25294 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **439604** |
| | 31-030305-0901 | Термос 100 л | маш.-ч | 0,045 | 36,8316 | 12,86 | 474 |
| | | | | | | – | – |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0023 | 1,882504 | 1424,67 | 2682 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | 797,12 | 1501 |
| | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0368 | 30,120064 | 364,03 | 10965 |
| | | | | | | – | – |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0033 | 2,700984 | 1838,46 | 4966 |
| | | | | | | 899,95 | 2431 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **19087** |
| **114** | **11-110101-2706** | **Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях** | м2 покрытия | | **818,48** | **3894,95** | **3187935** |
| | | | | | | | **454464** |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 1,07 | 875,7736 | 817,96 | 716348 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,045 | 36,8316 | | 29898 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **746246** |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,81848 | 25 | 20 |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 4,0924 | 84,66 | 346 |
| | 22-050102-0101 | Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен п | кг | 4,5 | 3683,16 | 35,01 | 128947 |
| | 22-050107-0101 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, | кг | 0,6 | 491,088 | 149,31 | 73324 |
| | 22-060301-1207 | Плитки керамические для полов рельефные негла | м2 | 1,02 | 834,8496 | 2655,52 | 2216960 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **2419597** |
| | 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0156 | 12,768288 | 846,25 | 10805 |
| | | | | | | 797,12 | 10178 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 2,946528 | 3445,86 | 10153 |
| | | | | | | 899,95 | 2652 |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 18,82504 | 1424,67 | 26819 |
| | | | | | | 797,12 | 15006 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 2,291744 | 1838,46 | 4213 | |
| | | | | | | 899,95 | 2062 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **51990** | |
| | **6.5 Тип 8** | | | | | | | |
| **115** | **11-110101-1105** | **Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | | **888,9** | **785,32** | **698075** | **60,9** |
| | | | | | | | | **188037** |
| | 01-010102-0123 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30) | чел-ч | 0,45 | 400,005 | 749,4 | 299764 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 11,28903 | | 8999 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **308763** | |
| | 21-020201-0103 | Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, кг | м3 | 0,0204 | 18,13356 | 20989,42 | 380613 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 31,1115 | 25 | 778 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **381391** | |
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0943 | 83,82327 | 9,99 | 837 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 11,28903 | 1424,67 | 16083 | |
| | | | | | | 797,12 | 8999 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **16920** | |
| **116** | **11-110101-1106** | **Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=4,000;** | м2 стяжки | | **3555,6** | **113,57** | **403799** | **60,9** |
| | | | | | | | | **10765** |
| | 01-010102-0123 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30) | чел-ч | 0,0044 | 15,64464 | 749,4 | 11724 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 7,46676 | | 5952 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **17676** | |
| | 21-020201-0103 | Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, кг | м3 | 0,0051 | 18,13356 | 20989,42 | 380613 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **380613** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0232 | 82,48992 | 9,99 | 824 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0021 | 7,46676 | 1424,67 | 10638 | |
| | | | | | | 797,12 | 5952 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **11462** | |
| **117** | **11-110101-1101** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | | **888,9** | **635,32** | **564738** | **60,9** |
| | | | | | | | | **148608** |
| | 01-010102-0122 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20) | чел-ч | 0,356 | 316,4484 | 742,68 | 235020 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 11,28903 | | 8999 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **244019** | |
| | 21-020401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,0204 | 18,13356 | 17208,55 | 312052 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 31,1115 | 25 | 778 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **312830** | |
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 80,62323 | 9,99 | 805 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 11,28903 | 1424,67 | 16083 | |
| | | | | | | 797,12 | 8999 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **16888** | |
| **118** | **11-110101-2706** | **Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях** | м2 покрытия | | **888,9** | **3894,95** | **3462221** | **60,9** |
| | | | | | | | | **493565** |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 1,07 | 951,123 | 817,96 | 777981 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,045 | 40,0005 | | 32471 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **810452** | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,8889 | 25 | 22 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 4,4445 | 84,66 | 376 | |
| | 22-050102-0101 | Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен п | кг | 4,5 | 4000,05 | 35,01 | 140042 | |
| | 22-050107-0101 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток | кг | 0,6 | 533,34 | 149,31 | 79633 | |
| | 22-060301-1207 | Плитки керамические для полов рельефные негла | м2 | 1,02 | 906,678 | 2655,52 | 2407702 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **2627775** | |
| | 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0156 | 13,86684 | 846,25 | 11735 | |
| | | | | | | 797,12 | 11054 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 3,20004 | 3445,86 | 11027 | |
| | | | | | | 899,95 | 2880 | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 20,4447 | 1424,67 | 29127 | |
| | | | | | | 797,12 | 16297 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 2,48892 | 1838,46 | 4576 | |
| | | | | | | 899,95 | 2240 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **56465** | |
| | **6.6 Тип 9** | | | | | | | |
| **119** | **11-110101-1101** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | | **22,9** | **635,33** | **14549** | **60,9** |
| | | | | | | | | **3829** |
| | 01-010102-0122 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20) | чел-ч | 0,356 | 8,1524 | 742,68 | 6055 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 0,29083 | | 232 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **6287** | |
| | 21-020401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,0204 | 0,46716 | 17208,55 | 8039 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 0,8015 | 25 | 20 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **8059** | |
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 2,07703 | 9,99 | 21 | |
| | | | | | | – | – | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 0,29083 | 1424,67 | 414 | |
| | | | | | | 797,12 | 232 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **435** | |
| **120** | **11-110101-1102** | **Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=4,000;** | м2 стяжки | | **91,6** | **94,25** | **8633** | **60,9** |
| | | | | | | | | **275** |
| | 01-010102-0122 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20) | чел-ч | 0,0044 | 0,40304 | 742,68 | 299 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 0,19236 | | 153 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **452** | |
| | 21-020401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,0051 | 0,46716 | 17208,55 | 8039 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **8039** | |
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0232 | 2,12512 | 9,99 | 21 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0021 | 0,19236 | 1424,67 | 274 | |
| | | | | | | 797,12 | 153 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **295** | |
| **121** | **11-110101-0401** | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | ируемой поверхности | | **22,9** | **1184,72** | **27130** | **60,9** |
| | | | | | | | | **6228** |
| | 01-010102-0151 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10) | чел-ч | 0,416 | 9,5264 | 1053,19 | 10033 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0098 | 0,22442 | | 193 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **10226** | |
| | 21-100403-0902 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизол | м2 | 1,12 | 25,648 | 352,12 | 9031 | |
| | 21-130104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 мар | т | 0,00346 | 0,079234 | 58564,32 | 4640 | |
| | 21-130401-0332 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К- | т | 0,00014 | 0,003206 | 31967,82 | 102 | |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,1145 | 84,66 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-130816-1501 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,00231 | 0,052899 | 20254,14 | 1071 | |
| | 22-040601-0201 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00095 | 0,021755 | 54217,08 | 1179 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **16033** | |
| | 31-030305-0901 | Термос 100 л | маш.-ч | 0,06 | 1,374 | 12,86 | 18 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0039 | 0,08931 | 1424,67 | 127 | |
| | | | | | | 797,12 | 71 | |
| | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0805 | 1,84345 | 364,03 | 671 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0059 | 0,13511 | 1838,46 | 248 | |
| | | | | | | 899,95 | 122 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1064** | |
| **122** | **11-110101-0402** | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** | ируемой поверхности | | **22,9** | **824,8** | **18888** | **60,9** |
| | | | | | | | | **3754** |
| | 01-010102-0151 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10) | чел-ч | 0,251 | 5,7479 | 1053,19 | 6054 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0056 | 0,12824 | | 110 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **6164** | |
| | 21-100403-0902 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизол | м2 | 1,12 | 25,648 | 352,12 | 9031 | |
| | 21-130104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 мар | т | 0,00151 | 0,034579 | 58564,32 | 2025 | |
| | 21-130401-0332 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К- | т | 0,00006 | 0,001374 | 31967,82 | 44 | |
| | 21-130816-1501 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,00106 | 0,024274 | 20254,14 | 492 | |
| | 22-040601-0201 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00057 | 0,013053 | 54217,08 | 708 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **12300** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-030305-0901 | Термос 100 л | маш.-ч | 0,045 | 1,0305 | 12,86 | 13 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0023 | 0,05267 | 1424,67 | 75 | |
| | | | | | | 797,12 | 42 | |
| | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0368 | 0,84272 | 364,03 | 307 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0033 | 0,07557 | 1838,46 | 139 | |
| | | | | | | 899,95 | 68 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **534** | |
| **123** | **11-110101-2706** | **Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях** | м2 покрытия | | **22,9** | **3894,98** | **89195** | **60,9** |
| | | | | | | | | **12715** |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 1,07 | 24,503 | 817,96 | 20042 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,045 | 1,0305 | | 837 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **20879** | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,0229 | 25 | 1 | |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,1145 | 84,66 | 10 | |
| | 22-050102-0101 | Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен п | кг | 4,5 | 103,05 | 35,01 | 3608 | |
| | 22-050107-0101 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток | кг | 0,6 | 13,74 | 149,31 | 2052 | |
| | 22-060301-1207 | Плитки керамические для полов рельефные негла | м2 | 1,02 | 23,358 | 2655,52 | 62028 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **67699** | |
| | 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0156 | 0,35724 | 846,25 | 302 | |
| | | | | | | 797,12 | 285 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,08244 | 3445,86 | 284 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 899,95 | 74 | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,5267 | 1424,67 | 750 | |
| | | | | | | 797,12 | 420 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,06412 | 1838,46 | 118 | |
| | | | | | | 899,95 | 58 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1454** | |
| | **6.7 Тип 10** | | | | | | | |
| **124** | **11-110101-1101** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | | **73,62** | **635,33** | **46773** | **60,9** |
| | | | | | | | | **12308** |
| | 01-010102-0122 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20) | чел-ч | 0,356 | 26,20872 | 742,68 | 19465 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 0,93497 | | 745 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **20210** | |
| | 21-020401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,0204 | 1,501848 | 17208,55 | 25845 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 2,5767 | 25 | 64 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **25909** | |
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 6,677334 | 9,99 | 67 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 0,934974 | 1424,67 | 1332 | |
| | | | | | | 797,12 | 745 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1399** | |
| **125** | **11-110101-1102** | **Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;** | м2 стяжки | | **147,24** | **94,25** | **13878** | **60,9** |
| | | | | | | | | **443** |
| | 01-010102-0122 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20) | чел-ч | 0,0044 | 0,64786 | 742,68 | 481 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 0,3092 | | 246 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **727** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-020401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,0051 | 0,750924 | 17208,55 | 12922 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **12922** | |
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0232 | 3,415968 | 9,99 | 34 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0021 | 0,309204 | 1424,67 | 441 | |
| | | | | | | 797,12 | 246 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **475** | |
| **126** | **11-110101-0401** | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | ируемой поверхности | | **73,62** | **1184,8** | **87225** | **60,9** |
| | | | | | | | | **20021** |
| | 01-010102-0151 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10) | чел-ч | 0,416 | 30,62592 | 1053,19 | 32255 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0098 | 0,72148 | | 620 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **32875** | |
| | 21-100403-0902 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизол | м2 | 1,12 | 82,4544 | 352,12 | 29034 | |
| | 21-130104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 мар | т | 0,00346 | 0,2547252 | 58564,32 | 14918 | |
| | 21-130401-0332 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К- | т | 0,00014 | 0,0103068 | 31967,82 | 329 | |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,3681 | 84,66 | 31 | |
| | 21-130816-1501 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,00231 | 0,1700622 | 20254,14 | 3444 | |
| | 22-040601-0201 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00095 | 0,069939 | 54217,08 | 3792 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **51548** | |
| | 31-030305-0901 | Термос 100 л | маш.-ч | 0,06 | 4,4172 | 12,86 | 57 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0039 | 0,287118 | 1424,67 | 409 | |
| | | | | | | 797,12 | 229 | |
| | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0805 | 5,92641 | 364,03 | 2157 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0059 | 0,434358 | 1838,46 | 799 | |
| | | | | | | 899,95 | 391 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **3422** | |
| **127** | **11-110101-0402** | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** | ируемой поверхности | | **73,62** | **824,76** | **60719** | **60,9** |
| | | | | | | | | **12067** |
| | 01-010102-0151 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10) | чел-ч | 0,251 | 18,47862 | 1053,19 | 19461 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0056 | 0,41227 | | 354 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **19815** | |
| | 21-100403-0902 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизол | м2 | 1,12 | 82,4544 | 352,12 | 29034 | |
| | 21-130104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 мар | т | 0,00151 | 0,1111662 | 58564,32 | 6510 | |
| | 21-130401-0332 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К- | т | 0,00006 | 0,0044172 | 31967,82 | 141 | |
| | 21-130816-1501 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,00106 | 0,0780372 | 20254,14 | 1581 | |
| | 22-040601-0201 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00057 | 0,0419634 | 54217,08 | 2275 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **39541** | |
| | 31-030305-0901 | Термос 100 л | маш.-ч | 0,045 | 3,3129 | 12,86 | 43 | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0023 | 0,169326 | 1424,67 | 241 | |
| | | | | | | 797,12 | 135 | |
| | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0368 | 2,709216 | 364,03 | 986 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0033 | 0,242946 | 1838,46 | 447 | |
| | | | | | | 899,95 | 219 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1717** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **128** | **11-110101-2706** | **Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях** | м2 покрытия | | **73,62** | **3894,92** | **286744** | **60,9** |
| | | | | | | | | **40878** |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 1,07 | 78,7734 | 817,96 | 64433 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,045 | 3,3129 | | 2690 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **67123** | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,07362 | 25 | 2 | |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,3681 | 84,66 | 31 | |
| | 22-050102-0101 | Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен п | кг | 4,5 | 331,29 | 35,01 | 11598 | |
| | 22-050107-0101 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток | кг | 0,6 | 44,172 | 149,31 | 6595 | |
| | 22-060301-1207 | Плитки керамические для полов рельефные негла | м2 | 1,02 | 75,0924 | 2655,52 | 199409 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **217635** | |
| | 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0156 | 1,148472 | 846,25 | 972 | |
| | | | | | | 797,12 | 915 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,265032 | 3445,86 | 913 | |
| | | | | | | 899,95 | 239 | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 1,69326 | 1424,67 | 2412 | |
| | | | | | | 797,12 | 1350 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,206136 | 1838,46 | 379 | |
| | | | | | | 899,95 | 186 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **4676** | |
| | **6.8 Тип 12** | | | | | | | |
| **129** | **11-110101-1101** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | | **55,22** | **635,31** | **35082** | **60,9** |
| | | | | | | | | **9232** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0122 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20) | чел-ч | 0,356 | 19,65832 | 742,68 | 14600 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 0,70129 | | 559 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **15159** | |
| | 21-020401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,0204 | 1,126488 | 17208,55 | 19385 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 1,9327 | 25 | 48 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **19433** | |
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 5,008454 | 9,99 | 50 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 0,701294 | 1424,67 | 999 | |
| | | | | | | 797,12 | 559 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1049** | |
| **130** | **11-110101-1102** | **Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;** | м2 стяжки | | **110,44** | **94,26** | **10410** | **60,9** |
| | | | | | | | | **333** |
| | 01-010102-0122 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20) | чел-ч | 0,0044 | 0,48594 | 742,68 | 361 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 0,23192 | | 185 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **546** | |
| | 21-020401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,0051 | 0,563244 | 17208,55 | 9693 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **9693** | |
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0232 | 2,562208 | 9,99 | 26 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0021 | 0,231924 | 1424,67 | 330 | |
| | | | | | | 797,12 | 185 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **356** | |
| | **6.9 Тип 13** | | | | | | | |
| **131** | **11-110101-1101** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | | **92,6** | **635,32** | **58831** | **60,9** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **15481** |
| | 01-010102-0122 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20) | чел-ч | 0,356 | 32,9656 | 742,68 | 24483 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 1,17602 | | 937 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **25420** |
| | 21-020401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,0204 | 1,88904 | 17208,55 | 32508 |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 3,241 | 25 | 81 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **32589** |
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 8,39882 | 9,99 | 84 |
| | | | | | | – | – |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 1,17602 | 1424,67 | 1675 |
| | | | | | | 797,12 | 937 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1759** |
| **132** | **11-110101-1102** | **Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;** | м2 стяжки | | **185,2** | **94,25** | **17456** | **60,9** |
| | | | | | | | | **557** |
| | 01-010102-0122 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20) | чел-ч | 0,0044 | 0,81488 | 742,68 | 605 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 0,38892 | | 310 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **915** |
| | 21-020401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,0051 | 0,94452 | 17208,55 | 16254 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **16254** |
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0232 | 4,29664 | 9,99 | 43 |
| | | | | | | – | – |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0021 | 0,38892 | 1424,67 | 554 |
| | | | | | | 797,12 | 310 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **597** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **133** | **11-110101-2706** | **Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях** | м2 покрытия | | **92,6** | **3894,95** | **360672** | **60,9** |
| | | | | | | | | **51416** |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 1,07 | 99,082 | 817,96 | 81045 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,045 | 4,167 | | 3382 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **84427** | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,0926 | 25 | 2 | |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,463 | 84,66 | 39 | |
| | 22-050102-0101 | Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен п | кг | 4,5 | 416,7 | 35,01 | 14589 | |
| | 22-050107-0101 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток | кг | 0,6 | 55,56 | 149,31 | 8296 | |
| | 22-060301-1207 | Плитки керамические для полов рельефные негла | м2 | 1,02 | 94,452 | 2655,52 | 250819 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **273745** | |
| | 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0156 | 1,44456 | 846,25 | 1222 | |
| | | | | | | 797,12 | 1151 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,33336 | 3445,86 | 1149 | |
| | | | | | | 899,95 | 300 | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 2,1298 | 1424,67 | 3034 | |
| | | | | | | 797,12 | 1698 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,25928 | 1838,46 | 477 | |
| | | | | | | 899,95 | 233 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **5882** | |
| **6.10 Тип 14** | | | | | | | | |
| **134** | **11-110101-2706** | **Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях** | м2 покрытия | | **371** | **3894,95** | **1445026** | **60,9** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **205999** |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 1,07 | 396,97 | 817,96 | 324706 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,045 | 16,695 | | 13552 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **338258** | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,371 | 25 | 9 | |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 1,855 | 84,66 | 157 | |
| | 22-050102-0101 | Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен п | кг | 4,5 | 1669,5 | 35,01 | 58449 | |
| | 22-050107-0101 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток | кг | 0,6 | 222,6 | 149,31 | 33236 | |
| | 22-060301-1207 | Плитки керамические для полов рельефные негла | м2 | 1,02 | 378,42 | 2655,52 | 1004902 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **1096753** | |
| | 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0156 | 5,7876 | 846,25 | 4898 | |
| | | | | | | 797,12 | 4613 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 1,3356 | 3445,86 | 4602 | |
| | | | | | | 899,95 | 1202 | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 8,533 | 1424,67 | 12157 | |
| | | | | | | 797,12 | 6802 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 1,0388 | 1838,46 | 1910 | |
| | | | | | | 899,95 | 935 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **23567** | |
| **135** | **11-110101-1507** | **Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка** | м2 покрытия | | **371** | **640,66** | **237685** | **60,9** |
| | | | | | | | | **136587** |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,69 | 255,99 | 848,87 | 217302 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0209 | 7,7539 | | 6978 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **224280** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,02 | 7,42 | 25 | 186 | |
| | 21-130704-1901 | Карборунд | кг | 0,02 | 7,42 | 114,26 | 848 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **1034** | |
| | 31-040401-0101 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 0,32 | 118,72 | 37,5 | 4452 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-060102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутрен | маш.-ч | 0,0209 | 7,7539 | 1921,21 | 14897 | |
| | | | | | | 899,95 | 6978 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **19349** | |
| | **6.11 Устройство плинтусов** | | | | | | | |
| **136** | **11-110101-4002** | **Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике кумароно-каучуковой КН-3** | м плинтусов | | **4245,12** | **258,36** | **1096758** | **60,9** |
| | | | | | | | | **212985** |
| | 01-010102-0141 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10) | чел-ч | 0,0899 | 381,63629 | 913,39 | 348583 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 1,27354 | | 1146 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **349729** | |
| | 21-100501-1303 | Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ | кг | 0,0515 | 218,62368 | 483,48 | 105700 | |
| | 22-060401-9901 | Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2( | м | 1,01 | 4287,5712 | 149,3 | 640134 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **745834** | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 1,273536 | 1838,46 | 2341 | |
| | | | | | | 899,95 | 1146 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **2341** | |
| **137** | **11-110101-3904** | **Плинтуса из плиток керамических. Устройство** | м плинтусов | | **2571,7** | **461,17** | **1185982** | **60,9** |
| | | | | | | | | **329755** |
| | 01-010102-0139 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90) | чел-ч | 0,236 | 606,9212 | 889,87 | 540081 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0006 | 1,54302 | | 1389 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **541470** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,0016 | 4,11472 | 15918,97 | 65502 |
| 22-020101-9902 | Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91 | м | 1,01 | 2597,417 | 222,36 | 577562 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **643064** |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0006 | 1,54302 | 1838,46 | 2837 |
| | | | | | 899,95 | 1389 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **2837** |
| | **Итого прямые затраты по разделу 6** | | | | | **45 275 912** |
| | в том числе | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 9 521 455 |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 709 814 |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 347 143 |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 35 044 643 |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | 6 009 977 |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 51 285 889 |
| | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | | 2 174 522 |
| | Итого, тенге | | | | | 53 460 411 |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 4 276 833 |
| | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | | **57 737 244** |

## Раздел 7 Внутренняя отделка

### 7.1 Тип 1

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **138** | **11-150201-0101** | **Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** | гуриваемой поверхности | | **1981,11** | **926,81** | **1836105** | **54,8** |
| | | | | | | | | **617734** |
| | 01-010102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00) | чел-ч | 0,611 | 1210,45821 | 899,95 | 1089352 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,024 | 47,54664 | | 37900 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **1127252** | |
| | 21-020402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- | м3 | 0,0189 | 37,442979 | 18679,99 | 699434 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0035 | 6,933885 | 25 | 173 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по материалам** | | | | | **699607** | |
| | 31-030205-0202 | Растворонасосы, 3 м3/ч | маш.-ч | 0,024 | 47,54664 | 973,31 | 46278 | |
| | | | | | | 797,12 | 37900 | |
| | 31-050402-0302 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 | маш.-ч | 0,009 | 17,82999 | 48,7 | 868 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **47146** | |
| **139** | **11-150405-0107** | **Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке** | шиваемой поверхности | | **1981,11** | **718,17** | **1422779** | **54,8** |
| | | | | | | | | **612857** |
| | 01-010102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00) | чел-ч | 0,625 | 1238,19375 | 899,95 | 1114312 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0023 | 4,55655 | | 4040 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **1118352** | |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0036 | 7,131996 | 84,66 | 604 | |
| | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью | м2 | 0,0088 | 17,433768 | 162,18 | 2827 | |
| | 22-040301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,79 | 1565,0769 | 83,39 | 130512 | |
| | 22-040802-0101 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОС | т | 0,00063 | 1,2480993 | 133316,88 | 166393 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **300336** | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0003 | 0,594333 | 1424,67 | 847 | |
| | | | | | | 797,12 | 474 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 3,96222 | 1838,46 | 7284 | |
| | | | | | | 899,95 | 3566 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **8131** | |
| **140** | **11-150203-0502** | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** | гуриваемой поверхности | | **4955,68** | **507,65** | **2515761** | **54,8** |
| | | | | | | | | **1018418** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0133 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30) | чел-ч | 0,45 | 2230,056 | 828,04 | 1846576 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,003 | 14,86704 | | 11851 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **1858427** | |
| | 21-020402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- | м3 | 0,007 | 34,68976 | 18679,99 | 648004 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **648004** | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,003 | 14,86704 | 1424,67 | 21181 | |
| | | | | | | 797,12 | 11851 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **21181** | |
| **141** | **11-150405-0106** | **Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | ливаемой поверхности | | **4955,68** | **318,09** | **1576362** | **54,8** |
| | | | | | | | | **594445** |
| | 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40) | чел-ч | 0,26 | 1288,4768 | 838,12 | 1079898 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 5,45125 | | 4855 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **1084753** | |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 15,362608 | 84,66 | 1301 | |
| | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистость | м2 | 0,0084 | 41,627712 | 162,18 | 6751 | |
| | 22-040301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,055 | 272,5624 | 83,39 | 22729 | |
| | 22-040802-0101 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОС | т | 0,00069 | 3,4194192 | 133316,88 | 455866 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **486647** | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,495568 | 1424,67 | 706 | |
| | | | | | | 797,12 | 395 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 4,95568 | 1838,46 | 9111 | |
| | | | | | | 899,95 | 4460 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **9817** | |

**7.2 Тип 2**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **142** | **11-150201-0101** | **Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** | гуриваемой поверхности | | **660,75** | **926,81** | **612388** | **54,8** |
| | | | | | | | | **206030** |
| | 01-010102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00) | чел-ч | 0,611 | 403,71825 | 899,95 | 363326 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,024 | 15,858 | | 12641 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **375967** | |
| | 21-020402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- | м3 | 0,0189 | 12,488175 | 18679,99 | 233279 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0035 | 2,312625 | 25 | 58 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **233337** | |
| | 31-030205-0202 | Растворонасосы, 3 м3/ч | маш.-ч | 0,024 | 15,858 | 973,31 | 15435 | |
| | | | | | | 797,12 | 12641 | |
| | 31-050402-0302 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 | маш.-ч | 0,009 | 5,94675 | 48,7 | 290 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **15725** | |
| **143** | **11-150405-0107** | **Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке** | ливаемой поверхности | | **660,75** | **718,17** | **474532** | **54,8** |
| | | | | | | | | **204403** |
| | 01-010102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00) | чел-ч | 0,625 | 412,96875 | 899,95 | 371651 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0023 | 1,51973 | | 1347 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **372998** | |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0036 | 2,3787 | 84,66 | 201 | |
| | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью | м2 | 0,0088 | 5,8146 | 162,18 | 943 | |
| | 22-040301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,79 | 521,9925 | 83,39 | 43529 | |
| | 22-040802-0101 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОС | т | 0,00063 | 0,4162725 | 133316,88 | 55496 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **100169** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0003 | 0,198225 | 1424,67 | 282 | |
| | | | | | | 797,12 | 158 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 1,3215 | 1838,46 | 2430 | |
| | | | | | | 899,95 | 1189 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **2712** | |
| | **7.3 Тип 3** | | | | | | | |
| **144** | **11-150405-0107** | **Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке** | шиваемой поверхности | | **2074,2** | **718,17** | **1489634** | **54,8** |
| | | | | | | | | **641654** |
| | 01-010102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00) | чел-ч | 0,625 | 1296,375 | 899,95 | 1166673 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0023 | 4,77066 | | 4229 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **1170902** | |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0036 | 7,46712 | 84,66 | 632 | |
| | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистость | м2 | 0,0088 | 18,25296 | 162,18 | 2960 | |
| | 22-040301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,79 | 1638,618 | 83,39 | 136644 | |
| | 22-040802-0101 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОС | т | 0,00063 | 1,306746 | 133316,88 | 174211 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **314447** | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0003 | 0,62226 | 1424,67 | 887 | |
| | | | | | | 797,12 | 496 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 4,1484 | 1838,46 | 7627 | |
| | | | | | | 899,95 | 3733 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **8514** | |
| | **7.4 Тип 4** | | | | | | | |
| **145** | **11-150201-0101** | **Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** | гуриваемой поверхности | | **37,09** | **926,8** | **34375** | **54,8** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **11566** |
| | 01-010102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00) | чел-ч | 0,611 | 22,66199 | 899,95 | 20395 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,024 | 0,89016 | | 710 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **21105** | |
| | 21-020402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- | м3 | 0,0189 | 0,701001 | 18679,99 | 13095 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0035 | 0,129815 | 25 | 3 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **13098** | |
| | 31-030205-0202 | Растворонасосы, 3 м3/ч | маш.-ч | 0,024 | 0,89016 | 973,31 | 866 | |
| | | | | | | 797,12 | 710 | |
| | 31-050402-0302 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 | маш.-ч | 0,009 | 0,33381 | 48,7 | 16 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **882** | |
| **146** | **11-150405-0107** | **Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке** | иваемой поверхности | | **37,09** | **718,15** | **26636** | **54,8** |
| | | | | | | | | **11474** |
| | 01-010102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00) | чел-ч | 0,625 | 23,18125 | 899,95 | 20862 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0023 | 0,08531 | | 76 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **20938** | |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0036 | 0,133524 | 84,66 | 11 | |
| | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистость | м2 | 0,0088 | 0,326392 | 162,18 | 53 | |
| | 22-040301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,79 | 29,3011 | 83,39 | 2443 | |
| | 22-040802-0101 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОС | т | 0,00063 | 0,0233667 | 133316,88 | 3115 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **5622** | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0003 | 0,011127 | 1424,67 | 16 | |
| | | | | | | 797,12 | 9 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,07418 | 1838,46 | 136 |
| | | | | | | 899,95 | 67 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **152** |
| | **7.5 Тип 6,7,8** | | | | | | |
| **147** | **11-150107-0105** | **Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону** | ерхности облицовки | | **3416** | **3826,3** | **13070629** | **54,8** |
| | | | | | | | **2468824** |
| | 01-010102-0136 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60) | чел-ч | 1,52 | 5192,32 | 858,95 | 4459943 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0165 | 56,364 | | 45210 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **4505153** |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0093 | 31,7688 | 25 | 794 |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 17,08 | 84,66 | 1446 |
| | 22-020101-0405 | Плитки керамические для внутренней облицовки с | м2 | 1 | 3416 | 2296,49 | 7844810 |
| | 22-050102-0101 | Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен п | кг | 3,75 | 12810 | 35,01 | 448478 |
| | 22-050107-0101 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток | кг | 0,5 | 1708 | 149,31 | 255021 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **8550549** |
| | 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,013 | 44,408 | 846,25 | 37580 |
| | | | | | | 797,12 | 35399 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 2,7328 | 3445,86 | 9417 |
| | | | | | | 899,95 | 2459 |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0027 | 9,2232 | 1424,67 | 13140 |
| | | | | | | 797,12 | 7352 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **60137** |
| | **7.6 Тип 9,10,11** | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **148** | **11-150206-0102** | **Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями** | ыываемой поверхности | | **9802,96** | **336,07** | **3294478** | **54,8** |
| | | | | | | | | **1268372** |
| | 01-010102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00) | чел-ч | 0,294 | 2882,07024 | 797,12 | 2297356 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0022 | 21,56651 | | 17191 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **2314547** | |
| | 21-020402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- | м3 | 0,0038 | 37,251248 | 18679,99 | 695853 | |
| | 21-130103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,0003 | 2,940888 | 19910,44 | 58554 | |
| | 21-130804-1101 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 0,0395 | 387,21692 | 547,47 | 211990 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **966397** | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0022 | 21,566512 | 1424,67 | 30725 | |
| | | | | | | 797,12 | 17191 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **30725** | |
| **149** | **11-150601-0102** | **Стены. Оклейка обоями по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными** | иваемой поверхности | | **9802,96** | **727,97** | **7136214** | **54,8** |
| | | | | | | | | **1929854** |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,423 | 4146,65208 | 848,87 | 3519969 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 1,96059 | | 1663 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **3521632** | |
| | 21-010501-0601 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлурги | м3 | 0,000004 | 0,03921184 | 1443,24 | 57 | |
| | 21-100502-1804 | Клей марки КМЦ обойный | т | 0,000029 | 0,28428584 | 714248,68 | 203051 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0001 | 0,980296 | 25 | – | |
| | 21-130802-0501 | Бумага ролевая | т | 0,000071 | 0,69601016 | 122499,96 | 85261 | |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0001 | 0,980296 | 84,66 | 83 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22-040301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,097 | 950,88712 | 83,39 | 79294 | |
| | 22-070101-9901 | Бумажные обои ГОСТ 6810-2002 | м2 | 1,15 | 11273,404 | 287,87 | 3245275 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **3613046** | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,980296 | 1424,67 | 1397 | |
| | | | | | | 797,12 | 781 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,980296 | 1838,46 | 1802 | |
| | | | | | | 899,95 | 882 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **3199** | |
| | **7.7 Тип 12** | | | | | | | |
| **150** | **11-150207-0101** | **Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** | гуриваемой поверхности | | **119,36** | **1657,69** | **197862** | **54,8** |
| | | | | | | | | **65371** |
| | 01-010102-0136 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60) | чел-ч | 1,15 | 137,264 | 858,95 | 117903 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0144 | 1,71878 | | 1387 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **119290** | |
| | 21-020402-0302 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковы | м3 | 0,031 | 3,70016 | 18400,51 | 68085 | |
| | 21-050308-0360 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейкам | м2 | 1,08 | 128,9088 | – | – | |
| | 21-130101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ | т | 0,00013 | 0,0155168 | 14540,18 | 226 | |
| | 21-130209-0101 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм | кг | 0,025 | 2,984 | 341,64 | 1019 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0001 | 0,011936 | 25 | – | |
| | 21-130804-1101 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 0,12 | 14,3232 | 547,47 | 7842 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **77172** | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0014 | 0,167104 | 3445,86 | 576 | |
| | | | | | | 899,95 | 150 | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,013 | 1,55168 | 1424,67 | 2211 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 797,12 | 1237 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **2787** | |
| **151** | **11-150207-0201** | **Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании** | гуриваемой поверхности | | **119,36** | **437,75** | **52250** | **54,8** |
| | | | | | | | | **12644** |
| | 01-010102-0136 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60) | чел-ч | 0,223 | 26,61728 | 858,95 | 22863 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 0,25066 | | 210 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **23073** | |
| | 21-050307-0104 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего на | кг | 0,013 | 1,55168 | 224,03 | 348 | |
| | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мот | кг | 3,6 | 429,696 | 66,3 | 28489 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **28837** | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,095488 | 3445,86 | 329 | |
| | | | | | | 899,95 | 86 | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0013 | 0,155168 | 1424,67 | 221 | |
| | | | | | | 797,12 | 124 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **550** | |
| **152** | **11-150601-0102** | **Стены. Оклейка обоями по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными** | иваемой поверхности | | **119,36** | **727,96** | **86889** | **54,8** |
| | | | | | | | | **23498** |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,423 | 50,48928 | 848,87 | 42859 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,02387 | | 21 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **42880** | |
| | 21-010501-0601 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлурги | м3 | 0,000004 | 0,00047744 | 1443,24 | 1 | |
| | 21-100502-1804 | Клей марки КМЦ обойный | т | 0,000029 | 0,00346144 | 714248,68 | 2472 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0001 | 0,011936 | 25 | – | |
| | 21-130802-0501 | Бумага ролевая | т | 0,000071 | 0,00847456 | 122499,96 | 1038 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0001 | 0,011936 | 84,66 | 1 | |
| | 22-040301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,097 | 11,57792 | 83,39 | 965 | |
| | 22-070101-9901 | Бумажные обои ГОСТ 6810-2002 | м2 | 1,15 | 137,264 | 287,87 | 39514 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **43991** | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,011936 | 1424,67 | 17 | |
| | | | | | | 797,12 | 10 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,011936 | 1838,46 | 22 | |
| | | | | | | 899,95 | 11 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **39** | |
| | **7.8 Тип 13,14,15** | | | | | | | |
| **153** | **11-150201-0101** | **Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** | гуриваемой поверхности | | **219,25** | **926,81** | **203203** | **54,8** |
| | | | | | | | | **68365** |
| | 01-010102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00) | чел-ч | 0,611 | 133,96175 | 899,95 | 120559 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,024 | 5,262 | | 4194 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **124753** | |
| | 21-020402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- | м3 | 0,0189 | 4,143825 | 18679,99 | 77407 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0035 | 0,767375 | 25 | 19 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **77426** | |
| | 31-030205-0202 | Растворонасосы, 3 м3/ч | маш.-ч | 0,024 | 5,262 | 973,31 | 5122 | |
| | | | | | | 797,12 | 4194 | |
| | 31-050402-0302 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 | маш.-ч | 0,009 | 1,97325 | 48,7 | 96 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **5218** | |
| **154** | **11-150405-0107** | **Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке** | ливаемой поверхности | | **219,25** | **718,18** | **157460** | **54,8** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **67825** |
| | 01-010102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00) | чел-ч | 0,625 | 137,03125 | 899,95 | 123321 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0023 | 0,50428 | | 447 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **123768** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0036 | 0,7893 | 84,66 | 67 |
| | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью | м2 | 0,0088 | 1,9294 | 162,18 | 313 |
| | 22-040301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,79 | 173,2075 | 83,39 | 14444 |
| | 22-040802-0101 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ | т | 0,00063 | 0,1381275 | 133316,88 | 18415 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **33239** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0003 | 0,065775 | 1424,67 | 94 |
| | | | | | | 797,12 | 52 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,4385 | 1838,46 | 806 |
| | | | | | | 899,95 | 395 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **900** |
| | **7.9 Тип 16,17** | | | | | | |
| **155** | **11-150201-0101** | **Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** | гуриваемой поверхности | **929,89** | **926,81** | **861828** | **54,8** |
| | | | | | | | **289951** |
| | 01-010102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00) | чел-ч | 0,611 | 568,16279 | 899,95 | 511318 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,024 | 22,31736 | | 17790 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **529108** |
| | 21-020402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- | м3 | 0,0189 | 17,574921 | 18679,99 | 328299 |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0035 | 3,254615 | 25 | 81 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **328380** |
| | 31-030205-0202 | Растворонасосы, 3 м3/ч | маш.-ч | 0,024 | 22,31736 | 973,31 | 21722 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 797,12 | 17790 | |
| | 31-050402-0302 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 | маш.-ч | 0,009 | 8,36901 | 48,7 | 408 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **22130** | |
| **156** | **11-150403-0308** | **Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке** | ширяемой поверхности | | **929,89** | **581,08** | **540345** | **54,8** |
| | | | | | | | | **202986** |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,468 | 435,18852 | 848,87 | 369418 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0012 | 1,11587 | | 995 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **370413** | |
| | 21-010501-0601 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлурги | м3 | 0,000024 | 0,02231736 | 1443,24 | 32 | |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 2,882659 | 84,66 | 244 | |
| | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистость | м2 | 0,0084 | 7,811076 | 162,18 | 1267 | |
| | 22-040101-9902 | Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК | т | 0,000075 | 0,06974175 | 320924,46 | 22382 | |
| | 22-040201-0601 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветна | кг | 0,1837 | 170,820793 | 382,46 | 65332 | |
| | 22-040301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 (22-040301-99 | кг | 0,51 | 474,2439 | 83,39 | 39547 | |
| | 22-040603-0107 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 (22-040603 | кг | 0,113 | 105,07757 | 381,72 | 40110 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **168914** | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,092989 | 1424,67 | 132 | |
| | | | | | | 797,12 | 74 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 1,022879 | 1838,46 | 1881 | |
| | | | | | | 899,95 | 921 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **2013** | |

**7.10 Тип 18**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **157** | **11-150405-0107** | **Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке** | шиваемой поверхности | | **760,08** | **718,17** | **545870** | **54,8** |
| | | | | | | | | **235131** |
| | 01-010102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00) | чел-ч | 0,625 | 475,05 | 899,95 | 427521 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0023 | 1,74818 | | 1550 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **429071** | |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0036 | 2,736288 | 84,66 | 232 | |
| | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистость | м2 | 0,0088 | 6,688704 | 162,18 | 1085 | |
| | 22-040301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,79 | 600,4632 | 83,39 | 50073 | |
| | 22-040802-0101 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОС | т | 0,00063 | 0,4788504 | 133316,88 | 63839 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **115229** | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0003 | 0,228024 | 1424,67 | 325 | |
| | | | | | | 797,12 | 182 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 1,52016 | 1838,46 | 2795 | |
| | | | | | | 899,95 | 1368 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **3120** | |
| | **7.11 Тип 19** | | | | | | | |
| **158** | **11-150203-0504** | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм** | гуриваемой поверхности | | **1275,63** | **645,63** | **823591** | **54,8** |
| | | | | | | | | **299508** |
| | 01-010102-0141 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10) | чел-ч | 0,45 | 574,0335 | 913,39 | 524316 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0218 | 27,80873 | | 22232 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **546548** | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0074 | 9,439662 | 25 | 236 | |
| | 22-040101-9909 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренни | кг | 0,15 | 191,3445 | 187,92 | 35957 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22-050101-0302 | Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК | кг | 2,4 | 3061,512 | 77,27 | 236563 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **272756** | |
| | 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0195 | 24,874785 | 846,25 | 21050 | |
| | | | | | | 797,12 | 19828 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,637815 | 3445,86 | 2198 | |
| | | | | | | 899,95 | 574 | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0018 | 2,296134 | 1424,67 | 3271 | |
| | | | | | | 797,12 | 1830 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **26519** | |
| **159** | **11-150405-0106** | **Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | шиваемой поверхности | | **1275,63** | **318,09** | **405768** | **54,8** |
| | | | | | | | | **153015** |
| | 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40) | чел-ч | 0,26 | 331,6638 | 838,12 | 277974 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 1,40319 | | 1250 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **279224** | |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 3,954453 | 84,66 | 335 | |
| | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистость | м2 | 0,0084 | 10,715292 | 162,18 | 1738 | |
| | 22-040301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,055 | 70,15965 | 83,39 | 5851 | |
| | 22-040802-0101 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОС | т | 0,00069 | 0,8801847 | 133316,88 | 117343 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **125267** | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,127563 | 1424,67 | 182 | |
| | | | | | | 797,12 | 102 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 1,27563 | 1838,46 | 2345 | |
| | | | | | | 899,95 | 1148 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **2527** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого прямые затраты по разделу 7** | | | | | **37 364 959** | |
| | в том числе | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 19 888 365 | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 274 124 | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 191 789 | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 17 202 470 | |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | 11 003 925 | |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 48 368 884 | |
| | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | | 2 050 841 | |
| | Итого, тенге | | | | | 50 419 725 | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 4 033 578 | |
| | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | | **54 453 303** | |

## Раздел 8 Наружная отделка

### 8.1 Цоколь

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **160** | **11-150106-0101** | **Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плиткамиК=0,880;** | ерхности облицовки | | **200,6752** | **965,54** | **193760** | **54,8** |
| | | | | | | | | **105274** |
| | 01-010102-0141 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10) | чел-ч | 1,04 | 208,70221 | 913,39 | 190627 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0091 | 1,82614 | | 1479 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **192106** | |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 1,003376 | 84,66 | 85 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **85** | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,22074272 | 3445,86 | 761 | |
| | | | | | | 899,95 | 199 | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,008 | 1,6054016 | 1424,67 | 2287 | |
| | | | | | | 797,12 | 1280 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **3048** | |
| **161** | **22-050102-0102** | **Смеси сухие - усиленный клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006К=3,960;** | кг | | **903,0384** | **55,04** | **49703** | **–** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **162** | **22-060301-1212** | **Плитки керамические фасадные цветныеК=0,880;** | м2 | | **200,6752** | **3674,42** | **737365** | **–** |
| **163** | **11-150108-1807** | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 ммК=0,880;** | м2 | | **199,144** | **350,2** | **69740** | **54,8** |
| | | | | | | | | **20834** |
| | 01-010102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10) | чел-ч | 0,2357 | 46,93824 | 807,2 | 37889 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00054 | 0,10754 | | 130 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **38019** | |
| | 21-130816-2808 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипроп | шт. | 8,4 | 1672,8096 | 18,78 | 31415 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **31415** | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00054 | 0,10753776 | 3188,63 | 343 | |
| | | | | | | 1207,11 | 130 | |
| | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0351 | 6,9899544 | 13,28 | 93 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **436** | |
| **164** | **21-110401-0303** | **Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=0,084;** | м3 | | **16,7281** | **29761,6** | **497855** | **–** |
| | **8.3 Отделка жилой части здания** | | | | | | | |
| **165** | **11-150213-0101** | **Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов** | м2 | | **1435,66** | **3856,94** | **5537253** | **54,8** |
| | | | | | | | | **1817933** |
| | 01-010102-0145 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,50) | чел-ч | 2,2525 | 3233,82415 | 968,51 | 3131991 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1435 | 206,01721 | | 185405 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **3317396** | |
| | 21-110101-0110 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом свя | м3 | 0 | 0 | 31268,98 | – | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-130503-0101 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 1,15 | 1651,009 | 363,12 | 599514 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0047 | 6,747602 | 25 | 169 | |
| | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью | м2 | 0,004 | 5,74264 | 162,18 | 931 | |
| | 21-130816-2808 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипроп | шт. | 8,12 | 11657,5592 | 18,78 | 218929 | |
| | 22-040101-9909 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренни | кг | 0,2 | 287,132 | 187,92 | 53958 | |
| | 22-050102-9901 | Смеси сухие клеевые СТ РК 1168-2006 | кг | 12 | 17227,92 | 60,51 | 1042461 | |
| | 22-050104-9901 | Смеси сухие - минеральная штукатурка для декор | кг | 3,5 | 5024,81 | 52,69 | 264757 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **2180719** | |
| | 31-040202-0101 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные | маш.-ч | 0,1435 | 206,01721 | 1035,6<br>899,95 | 213351<br>185405 | |
| | 31-050402-0302 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 | маш.-ч | 0,0746 | 107,100236 | 48,7<br>– | 5216<br>– | |
| | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,28 | 401,9848 | 13,28<br>– | 5338<br>– | |
| | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0545 | 78,24347 | 8,15<br>– | 638<br>– | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **224543** | |
| **166** | **21-110401-0303** | **Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=0,080;** | м3 | | **114,8528** | **29761,6** | **3418203** | **–** |
| **167** | **11-150207-0101** | **Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** | гуриваемой поверхности | | **4234,89** | **1657,68** | **7020107** | **54,8** |
| | | | | | | | | **2319362** |
| | 01-010102-0136 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60) | чел-ч | 1,15 | 4870,1235 | 858,95 | 4183193 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0144 | 60,98242 | | 49220 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **4232413** | |
| | 21-020402-0302 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковы | м3 | 0,031 | 131,28159 | 18400,51 | 2415648 | |
| | 21-050308-0360 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейкам | м2 | 1,08 | 4573,6812 | – | – | |
| | 21-130101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ | т | 0,00013 | 0,5505357 | 14540,18 | 8005 | |
| | 21-130209-0101 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм | кг | 0,025 | 105,87225 | 341,64 | 36170 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0001 | 0,423489 | 25 | – | |
| | 21-130804-1101 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 0,12 | 508,1868 | 547,47 | 278217 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **2738051** | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0014 | 5,928846 | 3445,86 | 20430 | |
| | | | | | | 899,95 | 5336 | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,013 | 55,05357 | 1424,67 | 78433 | |
| | | | | | | 797,12 | 43884 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **98863** | |
| **168** | **11-150207-0201** | **Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании** | гуриваемой поверхности | | **4234,89** | **196,15** | **830693** | **54,8** |
| | | | | | | | | **448600** |
| | 01-010102-0136 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60) | чел-ч | 0,223 | 944,38047 | 858,95 | 811176 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 8,89327 | | 7437 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **818613** | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 3,387912 | 3445,86 | 11674 | |
| | | | | | | 899,95 | 3049 | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0013 | 5,505357 | 1424,67 | 7843 | |
| | | | | | | 797,12 | 4388 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **19517** | |
| **169** | **21-080102-1501** | **Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/мК=1,080;** | м2 | | **4573,6812** | **404,43** | **1849734** | **–** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **170** | **11-150204-0101** | **Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** | гуриваемой поверхности | | **239,744** | **2394,83** | **574146** | **54,8** |
| | | | | | | | | **206529** |
| | 01-010102-0137 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70) | чел-ч | 1,79 | 429,14176 | 869,04 | 372941 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0206 | 4,93873 | | 3937 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **376878** | |
| | 21-020402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- | м3 | 0,001 | 0,239744 | 18679,99 | 4478 | |
| | 21-020402-0302 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковы | м3 | 0,043 | 10,308992 | 18400,51 | 189691 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **194169** | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0206 | 4,9387264 | 1424,67 | 7036 | |
| | | | | | | 797,12 | 3937 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **7036** | |
| **171** | **11-150402-0403** | **Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная** | иваемой поверхности | | **5288,044** | **114,83** | **607209** | **54,8** |
| | | | | | | | | **156937** |
| | 01-010102-0137 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70) | чел-ч | 0,0618 | 326,80112 | 869,04 | 284003 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0005 | 2,64402 | | 2379 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **286382** | |
| | 22-040803-0201 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатны | кг | 0,38 | 2009,45672 | 158,28 | 318057 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **318057** | |
| | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к | маш.-ч | 0,0016 | 8,4608704 | 34,02 | 288 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 2,644022 | 1838,46 | 4861 | |
| | | | | | | 899,95 | 2379 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **5149** | |
| **172** | **11-080701-0103** | **Леса наружные инвентарные высотой до 16 м подвесные. Установка и разборка** | тикальной проекции | | **5288,044** | **697,58** | **3688851** | **50,8** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **1415733** |
| | 01-010102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10) | чел-ч | 0,652 | 3447,80469 | 807,2 | 2783068 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 4,23044 | | 3807 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **2786875** | |
| | 21-060510-5501 | Стальные детали лесов | т | 0,00044 | 2,32673936 | 243994,2 | 567711 | |
| | 21-070510-0201 | Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88 | м3 | 0,00009 | 0,47592396 | 29921,7 | 14240 | |
| | 27-010101-0102 | Щиты настила | м2 | 0,019 | 100,472836 | 3145,68 | 316055 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **898006** | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 4,2304352 | 1838,46 | 7777 | |
| | | | | | | 899,95 | 3807 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **7777** | |
| **173** | **11-080701-0105** | **Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты лесов подвесных сверх 16 к норме 11-080701-0103К=4,000;** | тикальной проекции | | **21152,176** | **136,12** | **2879147** | **50,8** |
| | | | | | | | | **851080** |
| | 01-010102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10) | чел-ч | 0,0979 | 2070,79803 | 807,2 | 1671548 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 4,23044 | | 3807 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **1675355** | |
| | 21-060510-5501 | Стальные детали лесов | т | 0,00011 | 2,32673936 | 243994,2 | 567711 | |
| | 27-010101-0102 | Щиты настила | м2 | 0,0095 | 200,945672 | 3145,68 | 632111 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **1199822** | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 4,2304352 | 1838,46 | 7777 | |
| | | | | | | 899,95 | 3807 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **7777** | |

**8.4 Отделка входной группы**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **174** | **11-110101-2707** | **Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях** | м2 покрытия | | **40,76** | **3950,27** | **161013** | **60,9** |
| | | | | | | | | **17313** |
| | 01-010102-0133 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30) | чел-ч | 0,801 | 32,64876 | 828,04 | 27034 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0383 | 1,56111 | | 1395 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **28429** | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00192 | 0,0782592 | 25 | 2 | |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,02 | 0,8152 | 84,66 | 69 | |
| | 22-050102-0101 | Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен п | кг | 8,14 | 331,7864 | 35,01 | 11616 | |
| | 22-050107-0101 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток | кг | 0,75 | 30,57 | 149,31 | 4564 | |
| | 22-060301-0123 | Керамогранит полированный напольный размер 6 | м2 | 1,02 | 41,5752 | 2744,44 | 114101 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **130352** | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00079 | 0,0322004 | 3188,63 | 103 | |
| | | | | | | 1207,11 | 39 | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,00425 | 0,17323 | 1424,67 | 247 | |
| | | | | | | 797,12 | 138 | |
| | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0332 | 1,353232 | 2327,17 | 3149 | |
| | | | | | | 899,95 | 1218 | |
| | 34-030102-0301 | Электроплиткорез | маш.-ч | 0,0336 | 1,369536 | 49,96 | 68 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0259 | 1,055684 | 8,15 | 9 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 34-030501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,0088 | 0,358688 | 141,97 | 51 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **3627** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **175** | **11-150105-0101** | **Ступени и пандусы. Облицовка керамогранитом** | ерхности облицовки | | **61,33** | **8103,62** | **496995** | **54,8** |
| | | | | | | | | **184696** |
| | 01-010102-0147 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,70) | чел-ч | 5,5 | 337,315 | 995,39 | 335760 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0256 | 1,57005 | | 1276 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **337036** | |
| | 21-010501-0601 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлурги | м3 | 0,00007 | 0,0042931 | 1443,24 | 6 | |
| | 21-020402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- | м3 | 0,02 | 1,2266 | 18679,99 | 22913 | |
| | 21-050307-0210 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего на | кг | 0,2 | 12,266 | 268,71 | 3296 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0161 | 0,987413 | 25 | 25 | |
| | 21-130704-1901 | Карборунд | кг | 0,0744 | 4,562952 | 114,26 | 521 | |
| | 21-130802-0501 | Бумага ролевая | т | 0,00007 | 0,0042931 | 122499,96 | 526 | |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,05 | 3,0665 | 84,66 | 260 | |
| | 21-130816-1501 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,000045 | 0,00275985 | 20254,14 | 56 | |
| | 22-060301-0116 | Керамогранит матовый напольный размер 450 мм | м2 | 0,2 | 12,266 | 2112,86 | 25916 | |
| | 22-060301-0116 | Керамогранит матовый напольный размер 450 мм | м2 | 0,81 | 49,6773 | 2112,86 | 104961 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **158480** | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,239187 | 3445,86 | 824 | |
| | | | | | | 899,95 | 215 | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0217 | 1,330861 | 1424,67 | 1896 | |
| | | | | | | 797,12 | 1061 | |
| | 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,0283 | 1,735639 | 20,1 | 35 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **2755** | |

| | |
|---|---|
| **Итого прямые затраты по разделу 8** | **28 611 774** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 13 829 230 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 380 528 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 260 272 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 14 402 016 |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 7 544 291 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 36 156 065 |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 1 533 017 |
| Итого, тенге | 37 689 082 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 3 015 127 |
| **Итого по разделу на подряд, тенге** | **40 704 209** |

## Раздел 9 Экраны

### 9.1 Устройство экранов

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **176** | **11-090302-0301** | **Каркас экрана. Монтаж** | т конструкций | | **1,52256** | **423275,93** | **644463** | **60,9** |
| | | | | | | | | **46344** |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 56,5 | 86,02464 | 817,96 | 70365 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,608 | 5,4934 | | 5733 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **76098** | |
| | 21-050204-9903 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной д | т | 0,00194 | 0,002953766 | 168563,36 | 498 | |
| | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мот | кг | 0,03 | 0,0456768 | 66,3 | 3 | |
| | 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкц | 10м | 0,0187 | 0,028471872 | 2742,3 | 78 | |
| | 21-060405-2601 | Прочие конструкции одноэтажных производственн | т | 1 | 1,52256 | 361321,61 | 550134 | |
| | 21-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и со | т | 0,0002 | 0,000304512 | 327511,92 | 100 | |
| | 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до | м3 | 0,00103 | 0,001568237 | 42630,59 | 67 | |
| | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1 | т | 0,00044 | 0,000669926 | 381819,66 | 256 | |
| | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 0,01 | 0,0152256 | 196,57 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7 | м3 | 1,2 | 1,827072 | 219,24 | 401 | |
| | 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2 | кг | 0,36 | 0,5481216 | 91,09 | 50 | |
| | 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000152256 | 1774323,66 | 270 | |
| | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00044 | 0,000669926 | 200244,36 | 134 | |
| | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51( | т | 0,00031 | 0,000471994 | 383230,47 | 181 | |
| | 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 0,0006 | 0,000913536 | 376477,88 | 344 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **552519** | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,1827072 | 3188,63 | 583 | |
| | | | | | | 1207,11 | 221 | |
| | 31-050102-0105 | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,088 | 0,13398528 | 5495,73 | 736 | |
| | | | | | | 1394,62 | 187 | |
| | 31-050104-0102 | Краны на гусеничном ходу, 25 т | маш.-ч | 3,21 | 4,8874176 | 4022,44 | 19659 | |
| | | | | | | 1036,39 | 5065 | |
| | 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинал | маш.-ч | 0,1 | 0,152256 | 203,46 | 31 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,46 | 2,2229376 | 17,05 | 38 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,2892864 | 1838,46 | 532 | |
| | | | | | | 899,95 | 260 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **21579** | |
| **177** | **11-130301-0406** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=-1,000;** | м2 | | **-44,15424** | **68,99** | **-3046** | **54,2** |
| | | | | | | | | **-707** |
| | 01-010102-0147 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,70) | чел-ч | 0,0295 | -1,30255 | 995,39 | -1297 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | -0,00883 | | -8 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **-1305** | |
| | 21-130704-3101 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000015 | -0,000662314 | 273897,54 | -181 | |
| | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51( | т | 0,00009 | -0,003973882 | 383230,47 | -1523 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **-1704** | |
| | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окра | маш.-ч | 0,0112 | -0,494527488 | 44,08 | -22 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к | маш.-ч | 0,0001 | -0,004415424 | 34,02 | – | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | -0,004415424 | 3445,86 | -15 | |
| | | | | | | 899,95 | -4 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | -0,004415424 | 1838,46 | -8 | |
| | | | | | | 899,95 | -4 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **-45** | |
| **178** | **11-130301-0401** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз** | м2 | | **44,15424** | **110,97** | **4900** | **54,2** |
| | | | | | | | | **540** |
| | 01-010102-0149 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,90) | чел-ч | 0,0218 | 0,96256 | 1022,95 | 985 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,01325 | | 12 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **997** | |
| | 22-040101-0901 | Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 516 | т | 0,000142 | 0,006269902 | 464817,17 | 2914 | |
| | 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 0,000057 | 0,002516792 | 376477,88 | 948 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **3862** | |
| | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окра | маш.-ч | 0,0112 | 0,494527488 | 44,08 | 22 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к | маш.-ч | 0,0001 | 0,004415424 | 34,02 | – | |
| | | | | | | – | – | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,004415424 | 3445,86 | 15 | |
| | | | | | | 899,95 | 4 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,008830848 | 1838,46 | 16 | |
| | | | | | | 899,95 | 8 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **53** | |
| **179** | **11-130301-1406** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | | **44,15424** | **64,57** | **2851** | **54,2** |
| | | | | | | | | **437** |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,0213 | 0,94049 | 848,87 | 798 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,00883 | | 8 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **806** | |
| | 22-040601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000014 | 0,000618159 | 420619,6 | 260 | |
| | 22-040705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-7 | т | 0,00009 | 0,003973882 | 442209,12 | 1757 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **2017** | |
| | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окра | маш.-ч | 0,0065 | 0,28700256 | 44,08 | 13 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к | маш.-ч | 0,0001 | 0,004415424 | 34,02 | – | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,004415424 | 3445,86 | 15 | |
| | | | | | | 899,95 | 4 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,004415424 | 1838,46 | 8 | |
| | | | | | | 899,95 | 4 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **36** | |
| **180** | **11-090501-0301** | **Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами** | болт | | **224** | **101,57** | **22751** | **60,9** |
| | | | | | | | | **13816** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,119 | 26,656 | 848,87 | 22627 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,0672 | | 60 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **22687** | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0672 | 1838,46 | 124 | |
| | | | | | 899,95 | 60 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **124** | |
| **181 21-130205-0501** | **Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90** | шт. | | **224** | **115,73** | **25924** | **–** |
| **182 11-150108-1808** | **Облицовка листами экрана** | м2 | | **147,44** | **618** | **91118** | **54,8** |
| | | | | | | | **23078** |
| 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 0,3484 | 51,3681 | 817,96 | 42017 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00054 | 0,07962 | | 96 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **42113** | |
| 21-060901-1601 | Панели фасадные алюминиевые | м2 | 0 | 0 | 8841,85 | – | |
| 21-130211-0701 | Крепитель кассеты (икля) | шт. | 2,6 | 383,344 | 57,12 | 21897 | |
| 21-130816-3524 | Салазка | шт. | 1,4 | 206,416 | 130,56 | 26950 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **48847** | |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00054 | 0,0796176 | 3188,63 | 254 | |
| | | | | | 1207,11 | 96 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **254** | |
| **183 21-060903-2606** | **Система крепления фиброцементных плит в межэтажные перекрытия оцинкованная, с полимерно-порошковым покрытием** | м2 | | **147,44** | **7569,95** | **1116113** | **–** |
| **184 22-030101-0102** | **Плита фиброцементная фасадная с гладко окрашенной поверхностью размерами 1200 мм х 1570 мм х 8 мм** | м2 | | **147,44** | **5046,76** | **744094** | **–** |
| | **Итого прямые затраты по разделу 9** | | | | | **2 649 168** | |
| | в том числе | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 135 495 |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 22 001 |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 5 901 |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 2 491 672 |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | 83 508 |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 2 732 676 |
| | | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | | 115 865 |
| | | Итого, тенге | | | | | 2 848 541 |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 227 883 |
| | | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | | **3 076 424** |

**Раздел 10 Прочие работы**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **185** | **11-060101-0101** | **Отмостка бетонная. УстройствоК=0,880;** | м3 | | **5,48909** | **19539,49** | **107254** | **48,5** |
| | | | | | | | | **3055** |
| | 01-010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 1,35 | 7,41027 | 729,24 | 5404 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 0,99517 | | 895 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **6299** | |
| | 21-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (21-02 | м3 | 1,02 | 5,5988718 | 15936,65 | 89227 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,01097818 | 25 | 0 | |
| | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10м2 | 0,25 | 1,3722725 | 6598,38 | 9055 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **98282** | |
| | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 2,6347632 | 9,99 | 26 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 0,9880362 | 3571,31 | 3529 | |
| | | | | | | 899,95 | 889 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,007135817 | 1838,46 | 13 | |
| | | | | | | 899,95 | 6 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **3568** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **186** | **21-020199-9908** | **Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=1,020;** | м3 | | **5,59887** | **763** | **4272** | **–** |
| | **10.1 Почтовые ящики** | | | | | | | |
| **187** | **11-100111-0301** | **Почтовые ящики. Установка** | изделие | | **20** | **929,55** | **18591** | **59,8** |
| | | | | | | | | **6499** |
| | 01-010102-0123 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30) | чел-ч | 0,677 | 13,54 | 749,4 | 10147 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,042 | 0,84 | | 721 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **10868** | |
| | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00035 | 0,007 | 205870,68 | 1441 | |
| | 21-070510-1102 | Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм | м | 4 | 80 | 64,13 | 5130 | |
| | 21-070601-0401 | Изделия | шт. | 1 | 20 | – | – | |
| | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 0,12 | 2,4 | 196,57 | 472 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **7043** | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0173 | 0,346 | 1424,67 | 493 | |
| | | | | | | 797,12 | 276 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0247 | 0,494 | 1838,46 | 908 | |
| | | | | | | 899,95 | 445 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1401** | |
| **188** | **29-000001-0010(пл)** | **Стоимость почтовых ящиков на 4 секцию** | шт | | **20** | **5714** | **114280** | **–** |
| | **10.2 Вентшахты** | | | | | | | |
| **189** | **11-080201-0109** | **Стены приямков и каналов. КладкаК=0,880;** | м3 кладки | | **152,2224** | **22690,83** | **3454053** | **50,8** |
| | | | | | | | | **382538** |
| | 01-010102-0127 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70) | чел-ч | 5,95 | 905,72328 | 776,96 | 703711 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 54,80006 | | 49317 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **753028** | |
| | 21-020401-2802 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,24 | 36,533376 | 13754,21 | 502488 | |
| | 21-030101-0101 | Кирпич керамический одинарный рядовой полноте | 1000шт. | 0,4 | 60,88896 | 32490,57 | 1978317 | |
| | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0023 | 0,35011152 | 205870,68 | 72078 | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,46 | 70,022304 | 25 | 1751 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **2554634** | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,36 | 54,800064 | 3571,31 | 195708 | |
| | | | | | | ——— | ——— | |
| | | | | | | 899,95 | 49317 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **195708** | |
| **190** | **11-080201-0701** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=0,880;** | аллических изделий | | **0,71114** | **254885,11** | **181259** | **50,8** |
| | | | | | | | | ——— |
| | | | | | | | | **17046** |
| | 01-010102-0133 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30) | чел-ч | 56,4 | 40,1083 | 828,04 | 33211 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,54 | 0,38402 | | 345 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **33556** | |
| | 21-050301-2708 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная и | т | 1 | 0,71114 | 206793,81 | 147059 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **147059** | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,23 | 0,1635622 | 3571,31 | 584 | |
| | | | | | | ——— | ——— | |
| | | | | | | 899,95 | 147 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,2204534 | 1838,46 | 405 | |
| | | | | | | ——— | ——— | |
| | | | | | | 899,95 | 198 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **989** | |
| **191** | **11-200701-0208** | **Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтамиК=0,880;** | зонт | | **14,08** | **11231,32** | **158137** | **60,4** |
| | | | | | | | | ——— |
| | | | | | | | | **21740** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0133 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30) | чел-ч | 3,04 | 42,8032 | 828,04 | 35443 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,04 | 0,5632 | | 550 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **35993** | |
| | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1 | т | 0,00071 | 0,0099968 | 381819,66 | 3817 | |
| | 21-130210-0201 | Детали крепления | т | 0 | 0 | – | – | |
| | 21-130812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 0,002816 | 195385,08 | 550 | |
| | 23-050301-0901 | Зонты прямоугольные из листовой стали марки ЗГ | шт. | 1 | 14,08 | 8240,84 | 116031 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **120398** | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,1408 | 3188,63 | 449 | |
| | | | | | | 1207,11 | 170 | |
| | 31-050402-0205 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до | маш.-ч | 0,76 | 10,7008 | 65,54 | 701 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой св | маш.-ч | 0,2 | 2,816 | 131,01 | 369 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,4224 | 1838,46 | 777 | |
| | | | | | | 899,95 | 380 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **2296** | |
| **192** | **21-050201-9918** | **Сталь угловая 63х63 мм ГОСТ 535-2005К=0,880;** | т | | **0,628** | **168676,73** | **105929** | **–** |
| **193** | **11-150207-0201** | **Стены. Устройство каркаса при оштукатуриванииК=0,880;** | гуриваемой поверхности | | **21,12** | **199,05** | **4204** | **54,8** |
| | | | | | | | | **2237** |
| | 01-010102-0136 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60) | чел-ч | 0,223 | 4,70976 | 858,95 | 4045 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 0,04435 | | 37 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **4082** | |
| | 21-050307-0104 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего на | кг | 0,013 | 0,27456 | 224,03 | 62 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **62** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,016896 | 3445,86 | 58 | |
| | | | | | | 899,95 | 15 | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0013 | 0,027456 | 1424,67 | 39 | |
| | | | | | | 797,12 | 22 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **97** | |
| **194** | **21-050308-0221** | **Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80К=0,880;** | м2 | | **21,12** | **953,88** | **20146** | **–** |
| **195** | **11-130301-0406** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=0,880;** | м2 | | **18,21209** | **68,97** | **1256** | **54,2** |
| | | | | | | | | **292** |
| | 01-010102-0147 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,70) | чел-ч | 0,0295 | 0,53726 | 995,39 | 535 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,00364 | | 4 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **539** | |
| | 21-130704-3101 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000015 | 0,000273181 | 273897,54 | 75 | |
| | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51( | т | 0,00009 | 0,001639088 | 383230,47 | 628 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **703** | |
| | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окра | маш.-ч | 0,0112 | 0,203975408 | 44,08 | 9 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к | маш.-ч | 0,0001 | 0,001821209 | 34,02 | – | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,001821209 | 3445,86 | 6 | |
| | | | | | | 899,95 | 2 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,001821209 | 1838,46 | 3 | |
| | | | | | | 899,95 | 2 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **18** | |
| **196** | **11-130301-1406** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=1,760;** | м2 | | **36,42419** | **64,6** | **2353** | **54,2** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **360** |
| 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,0213 | 0,77584 | 848,87 | 659 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,00728 | | 6 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **665** |
| 22-040601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000014 | 0,000509939 | 420619,6 | 214 |
| 22-040705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-7 | т | 0,00009 | 0,003278177 | 442209,12 | 1450 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **1664** |
| 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окра | маш.-ч | 0,0065 | 0,236757235 | 44,08 | 10 |
| | | | | | – | – |
| 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к | маш.-ч | 0,0001 | 0,003642419 | 34,02 | – |
| | | | | | – | – |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,003642419 | 3445,86 | 13 |
| | | | | | 899,95 | 3 |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,003642419 | 1838,46 | 7 |
| | | | | | 899,95 | 3 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **30** |
| | **Итого прямые затраты по разделу 10** | | | | | **4 171 734** |
| | в том числе | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 793 155 |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 204 107 |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 51 875 |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 3 174 472 |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | 433 767 |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 4 605 501 |
| | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | | 195 273 |
| | Итого, тенге | | | | | 4 800 774 |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 384 062 |
| | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | | **5 184 836** |

| | |
|---|---|
| **Итого прямые затраты по смете** | **245 628 818** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 55 279 081 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 3 843 572 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 738 251 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 186 506 165 |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 31 669 714 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 277 298 532 |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 11 757 457 |
| Итого, тенге | 289 055 989 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 23 124 479 |
| **Итого по смете на подряд, тенге** | **312 180 468** |
| | |
| **ИТОГО** | **913 891 460** |
| | 0 |
| Временные здания и сооружения 0,9% | 8 225 023 |
| Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,4% | 12 909 631 |
| **Итого** | **935 026 114** |
| **Скидка** | **0** |
| **Итого с учетом скидки** | **935 026 114** |
| **Налог на добавленную стоимость (12%)** | **112 203 134** |
| **ВСЕГО** | **1 047 229 248** |

**Заказчик:**
ТОО "CEO Group"

**Директор**
Скакова А.Е.

**Авторский надзор:**
ТОО "ПИ Сибакадемпроект"

**Эксперт**
Фомичев А.Е.

**Технический надзор:**
ТОО "ВостокБурСтрой"

**Эксперт**
Курмангалиев Д.Б.

**Подрядчик:**
ТОО "CEO Group"

**Директор**
Скакова А. Е.