Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Наименование строительства и его адрес: «Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области»

Справка № 5
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		56	03.08.2020 г.				
		Доп. Согл.№001	28.12.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области»	**296 518 898,01**	**7 155 266,08**							**858 631,93**	**8 013 898,01**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"**
Руководитель _____ **Кокатаев А.И.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "ХОЛД"**
Эксперт-авторский надзор _____ **Оспанов Н.Т.**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "TOLAGAI-2050"**
Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

ТЕХ НАДЗОР: **ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"**
Эксперт-технадзор _____ **Бекбосынов Е.Ж.**

"SANA-2015". Версия 18.4Д от 15.11.18 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 5-2

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 2-участок"
(наименование, адрес)

Объект : Арычная сеть.. Локальная смета 2-2-3
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №10 за Декабрь 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Сооружение.					
		1.1 Земляные работы.					
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 К=380,000;	м3 грунта	949,7188	249,53	236983
2	5	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство К=380,000;	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	38	4423,56	168094
		1.2 Бетонные работы.					
3	6	1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство К=380,000;	м3 сборных конструкций	17,1	20756,72	354940
4	7	2301-1202-1002	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011 К=380,000;	м	38	24620,76	935589

5	9 2104-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 (Лоток Б-3) К=380,000;	м3	43,4302	69772,32	3030226
	1.3 Демонтажые работы.					
6	14 1137-0401-0213	ДЕМОНТАЖ. Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство К=367,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкций	132,12	14760,76	1950188
7	15 4101-0204-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 15 км К=367,000;	т	293,6	479,52	140787

Всего	**6 816 807**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	293 122,70
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	287 952,15
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**147 957,64**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	7 545 839,49
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	7 130 818,00
В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	819 478,00
Итого в текущих и прогнозных ценах	7 950 296,00
Скидка 10%	795 029,99
Итого со скидкой	7 155 266,01
НДС (12 %)	858 632,00
Итого	**8 013 898,01**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Кокшетауского района"

_____ **Кокетаев А.И.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

_____ **Бекбосынов Е.Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

_____ **Оспанов Н.Т.**