Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»,Алматинская область, Коксуский район, с. Балпык би, Мырзабекова, 38** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**130940005316**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050",РК, 050009, г. Алматы, Алмалинский р-н., ул. Шевченко 165 Б, БЦ «МТС», 2- этаж, 213 офис.** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010140002665**

Договор (контракт) Доп.соглашение №002 от 01.03.2021 г., к договору №56 от 03.08.2020 г.

Номер документа	Дата составления
10	24.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области»			Работа	1	115 943 481,70	115 943 481,70	12 422 515,90
				Итого	1	x	115 943 481,70	12 422 515,90

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / Жанысбеков О.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / Кокетаев / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.05.2021

М.П.

М.П.

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
5-2

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 2-участок"
(наименование, адрес)

Объект : Подготовительные работы.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №15 за Май 2021 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Озеленение.				
1	1	1101-0207-1501	Кустарники и мелколесье густые. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	4	55221	220884
2	2	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	5	81	405
3	3	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	5	320,76	1604

Всего	**222 893**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	9 584
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	9 415

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	4 838
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**246 730**
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	233 160
В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	26 795
Итого в текущих и прогнозных ценах	259 955
Скидка 10%	25 996
Итого со скидкой	233 959
НДС (12 %)	28 075
Итого	**262 034**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"

_____ **Кокетаев А.И.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

_____ **Бекбосынов Е.Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

_____ **Оспанов Н.Т.**

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 2-участок"
(наименование, адрес)

Объект : Арычная сеть. Локальная смета 2-2-1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №16 за Май 2021г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 4 Демонтажные работы.				
			4.0 Подраздел без наименования				
1	11	1137-0401-0203	ДЕМОНТАЖ. Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкций	35	14914,65	522013
2	12	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=2,500;	т	105	320,76	33680
			Раздел 5 Разборка асфальтового покрытия.				

3	15 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	24	3160,46	75851

Всего	**631 544**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	27 156
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	26 677
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 708**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**699 085**
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	660 635
В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	75 921
Итого в текущих и прогнозных ценах	736 556
Скидка 10%	73 656
Итого со скидкой	662 900
НДС (12 %)	79 548
Итого	**742 448**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"

_____ **Кокетаев А.И.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

_____ **Бекбосынов Е.Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "ТОЛАГАЙ-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

_____ **Оспанов Н.Т.**

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 2-участок"
(наименование, адрес)

Объект : Арычная сеть. Локальная смета 2-2-2
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №17 за Май 2021 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Сооружение.				
			1.1 Земляные работы.				
1	1	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	5	278,6	1393
2	2	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,4	23,18	102
3	3	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	42	245,86	10326

4	4 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,92	4422,83	4069
	1.2 Бетонные работы.					
5	5 1137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	2,04	18899,02	38554
6	6 2104-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 (Лотки Б-3)	м3	2,04	69772,32	142335
7	7 1137-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	0,72	11425	8226
8	8 2104-0302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (П 8д-8)	м3	0,72	63271,8	45555
9	9 1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	0,648	25723,77	16669
10	10 1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	0,472	34875	16461
11	11 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	6,28	1064,97	6688
12	12 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00124	104032,26	129
13	13 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,02008	137400,4	2759
	1.3 ГС 40х40, 2 шт					

14	14 1322-0205-0101	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,3112	529440,87	164762
15	15 2106-0304-0801	Жесткие затворы (ПС40-40)	т	0,3112	727169,4	226296
16	16 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4	99	396

Всего	**684 720**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	29 443
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	28 924
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**14 862**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**757 949**
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	716 262
В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	82 313
Итого в текущих и прогнозных ценах	798 575
Скидка 10%	79 858
Итого со скидкой	718 717
НДС (12 %)	86 246
Итого	**804 963**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"

Кокетаев

Кокетаев А.И.

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI 2050"

Жанысбеков О.К.

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

Бекбосынов Е.Ж.

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

Оспанов Н.Т.

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 2-участок"
(наименование, адрес)

Объект : Арычная сеть. Локальная смета 2-2-5
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №18 за Май 2021 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Сооружение.				
			1.1 Земляные работы.				
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	15,81	249,59	3946
2	2	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	102	245,86	25078
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,5	1478,82	12570
4	4	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	2,55	4423,53	11280

1.2 Бетонные работы.

5	5 1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	1,139	34877,09	39725
6	6 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	11,9	1064,79	12671
7	7 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00238	102100,84	243
8	8 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,03808	137421,22	5233

Всего	**110 746**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	4 762
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	4 678
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 404**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**122 590**
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	115 848
В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	13 313
Итого в текущих и прогнозных ценах	129 161
Скидка 10%	12 916
Итого со скидкой	116 245
НДС (12 %)	13 949
Итого	**130 194**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"

_____ **Кокетаев А.И.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

_____ **Бекбосынов Е.Ж.**

Подрядчик
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

_____ **Оспанов Н.Т.**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 5-2

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 2-участок"
(наименование, адрес)

Объект : Арычная сеть. Локальная смета 2-2-10
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №19 за Май 2021 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Сооружение.				
			1.1 Земляные работы.				
1	1	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	27,5	278,33	7654
2	2	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,2	23,06	558
3	3	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	231	245,86	56794
4	4	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	5,06	4423,72	22384
			1.2 Бетонные работы.				

	1.3 ГС 40х40, 2 шт					
5	14 1322-0205-0101	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования К=2,000;	т	1,7116	529429,19	906171
6	15 2106-0304-0801	Жесткие затворы (ПС40-40) К=2,000;	т	1,7116	727169,4	1244623
7	16 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=2,000;	м2	44	99,23	4366

Всего	**2 242 550**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	96 430
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	94 729
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**48 674**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**2 482 383**
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	2 345 852
В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	269 587
Итого в текущих и прогнозных ценах	2 615 439
Скидка 10%	261 544
Итого со скидкой	2 353 895
НДС (12 %)	282 467
Итого	**2 636 362**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"

_____ **Кокетаев А.И.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

_____ **Бекбосынов Е.Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

_____ **Оспанов Н.Т.**

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 1-участок "
(наименование, адрес)

Объект : Подводящий канал Поселковый-3.. Локальная смета 2-3-2
(наименование)

Заказ 5-2

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №30 за Май 2021г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Сооружение.				
			1.1 Земляные работы.				
1		1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	22	249,59	5491
2		2 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	22	23,05	507
3		3 1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	25	86,8	2170

4	4 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	12	245,75	2949
5	5 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	6,13	4423,98	27119
	1.2 Бетонные работы.					
6	6 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6	21075	12645
7	7 1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство К=2,000;	м3 сборных конструкций	1,32	20754,55	27396
8	8 2301-1202-1003	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 600 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011 К=2,000;	м	10,2	34092,36	347742
9	9 1137-0401-0211	Стоки опор, рам из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	0,4	53332,5	21333
10	10 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Блок "С")	м3	0,4	48618,36	19448
11	11 1137-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	1,89	11423,28	21590

12	12 2104-0302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (П 30-20)	м3	1,89	63271,8	119584
13	13 1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	2,28	25723,68	58650
14	14 1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	6,97	34877,91	243099
15	15 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	0,78	1065,38	831
16	16 2110-0501-1401	Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	2,808	231,12	649
17	17 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	37	1064,76	39396
18	18 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0074	102432,43	758
19	19 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,1184	137381,76	16266
20	20 1101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	3,3	7557,27	24939
	1.3 ГС 60х150, 1 шт					
21	21 1322-0205-0101	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования (ГС 60х150)	т	0,1191	529445,84	63057
22	22 2106-0304-0801	Жесткие затворы (ГС60-150)	т	0,1191	727169,4	86606

1.4 Демонтажые работы.

23	23 1137-0401-0103	ДЕМОНТАЖ. Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 конструкции	1,32	9051,52	11948
24	24 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	3,3	320,76	1058
25	25 1322-0205-0101	ДЕМОНТАЖ. Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	т	0,119	219714,29	26146
26	26 4101-0204-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 15 км	т	0,119	479,52	57

1.5 Прочие работы.

27	27 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12	3160,42	37925

Всего	**1 219 359**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	52 432
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	51 508
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**26 466**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**1 349 765**
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	1 275 528
В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	146 584

Итого в текущих и прогнозных ценах	1 422 112
Скидка 10%	142 211
Итого со скидкой	1 279 901
НДС (12 %)	153 588
Итого	**1 433 489**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"

_____ **Кокетаев А.И.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

_____ **Бекбосынов Е.Ж.**

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

_____ **Оспанов Н.Т.**

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 1-участок "
(наименование, адрес)

Объект : Подводящий канал Поселковый-3.. Локальная смета 2-3-4
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №31 за Май 2021г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Сооружение				
			1.1 Земляные работы.				
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3,5	249,71	874
2	2	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	16	245,88	3934
3	3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,5	23,14	81

4	4 1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	86,67	260
5	5 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,3	4420	1326
	1.2 Бетонные работы.					
6	6 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,48	33677,08	16165
7	7 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14111,28	28223
8	8 2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0161	594937,44	9579
9	9 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	6,3	1064,92	6709
10	10 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00126	103968,25	131
11	11 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,02016	137400,79	2770
12	12 1146-0302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	1	483	483
13	13 1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,01	196900	1969
14	14 1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	865333,33	2596

15	15 2301-0201-0154	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	675	2025
16	16 1122-0601-0202	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	1094666,67	3284
17	17 2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 (расходомерная рейка)	м3	0,006	68427,72	410
	1.3 Гидрометрический мостик.					
18	18 1137-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	0,11	11409,09	1255
19	19 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,11	90927,36	10002
	1.4 Прочие работы.					
20	20 1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка (ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЩИТ)	шт.	1	19759	19759
21	21 1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	12	1780,58	21367
22	22 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (МОНОЛИТНЫЕ БОРДЮРЫ)	м3	1,46	20683,56	30198
	Всего					**163 400**

Временные здания и сооружения (4,3 %)	7 026
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	6 902
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 547**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**180 875**
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	170 927
В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	19 643
Итого в текущих и прогнозных ценах	190 570
Скидка 10%	19 057
Итого со скидкой	171 513
НДС (12 %)	20 582
Итого	**192 095**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"

_____ **Кокетаев А.И.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

_____ **Бекбосынов Е.Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жаныбеков О.К.**

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

_____ **Оспанов Н.Т.**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района» Заказ 5-2
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 1-участок "
(наименование, адрес)

Объект : Арычная сеть.. Локальная смета 2-4-4
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №32 за Май 2021г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Сооружение.					
		1.1 Земляные работы.					
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	17,67	249,52	4409
2	2	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	114	245,85	28027
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,5	1478,84	14049
4	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,5	240,74	2287
5	5	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	2,85	4423,16	12606

1.2 Бетонные работы.

6	6 1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	1,273	34879,03	44401
7	7 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	13,3	1064,74	14161
8	8 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00266	102255,64	272
9	9 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,04256	137382,52	5847

Всего	**126 059**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	5 421
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	5 325
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 736**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**139 541**
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	131 866
В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	15 154
Итого в текущих и прогнозных ценах	147 020
Скидка 10%	14 702
Итого со скидкой	132 318
НДС (12 %)	15 878
Итого	**148 196**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"

Кокетаев

_____ **Кокетаев А.И.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

_____ **Бекбосынов Е.Ж.**

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

_____ **Османов Н.Т.**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района» Заказ 5-2
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 1-участок "
(наименование, адрес)

Объект : Арычная сеть.. Локальная смета 2-4-5
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №33 за Май 2021г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Сооружение.				
			1.1 Земляные работы.				
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	59,29	249,54	14795
2	2	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	352,8	245,86	86739
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	31,85	1478,81	47100
4	4	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	8,33	4423,65	36849
			1.2 Бетонные работы.				
5	5	1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	5,978	34877,89	208500

6	6 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	41,65	1064,75	44347
7	7 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00833	102641,06	855
8	8 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,13328	137372,45	18309

Всего	**457 494**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	19 672
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	19 325
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 930**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**506 421**
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	478 568
В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	54 997
Итого в текущих и прогнозных ценах	533 565
Скидка 10%	53 357
Итого со скидкой	480 208
НДС (12 %)	57 625
Итого	**537 833**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"

_____ **Кокетаев А.И.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

_____ **Бекбосынов Е.Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

_____ **Оспанов Н.Т.**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 5-2

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 1-участок "
(наименование, адрес)

Объект : Арычная сеть.. Локальная смета 2-4-6
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №34 за Май 2021г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Сооружение.				
			1.1 Земляные работы.				
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	61,6	249,55	15372
2	2	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	356,4	245,86	87625
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,2	1478,81	52054
4	4	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	8,36	4423,68	36982
			1.2 Бетонные работы.				
5	5	1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	6,908	34878,26	240939

6	6 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	48,4	1064,73	51533
7	7 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00968	102582,64	993
8	8 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,15488	137370,87	21276

Всего	**506 774**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	21 791
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	21 407
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 999**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**560 971**
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	530 118
В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	60 921
Итого в текущих и прогнозных ценах	591 039
Скидка 10%	59 104
Итого со скидкой	531 935
НДС (12 %)	63 832
Итого	**595 767**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"

Кокетаев **Кокетаев А.И.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

Бекбосынов Е.Ж.

Подрядчик
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

Жанысбеков О.К.

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

Оспанов Н.Т.

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 5-2

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 1-участок "
(наименование, адрес)

Объект : Арычная сеть.. Локальная смета 2-4-7
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №35 за Май 2021г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Сооружение.				
			1.1 Земляные работы.				
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	115,02	249,53	28701
2	2	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	660,3	245,86	162341
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	63,9	1478,79	94495
4	4	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	14,91	4423,54	65955
			1.2 Бетонные работы.				
5	5	1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	15,762	34878,19	549750

6	6 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	92,3	1064,76	98277
7	7 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,01846	102654,39	1895
8	8 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,29536	137367,96	40573

Всего	**1 041 987**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	44 805
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	44 015
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**22 616**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**1 153 423**
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	1 089 985
В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	125 262
Итого в текущих и прогнозных ценах	1 215 247
Скидка 10%	121 525
Итого со скидкой	1 093 722
НДС (12 %)	131 247
Итого	**1 224 969**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"

Кокетаев **Кокетаев А.И.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

Жанысбеков О.К.

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

Бекбосынов Е.Ж.

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

Османов Н.Т.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 1-участок "
(наименование, адрес)

Объект : Арычная сеть.. Локальная смета 2-4-8
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №36 за Май 2021г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Сооружение.					
		1.1 Земляные работы.					
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	33,3	249,58	8311
2	2	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	189	245,86	46468
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,8	1478,79	29280
4	4	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	4,14	4423,67	18314
		1.2 Бетонные работы.					
5	5	1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	4,896	34878,27	170764

6	6 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	26,1	1064,71	27789
7	7 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00522	102490,42	535
8	8 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,08352	137380,27	11474

Всего	**312 935**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	13 456
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	13 219
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 792**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**346 402**
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	327 350
В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	37 619
Итого в текущих и прогнозных ценах	364 969
Скидка 10%	36 497
Итого со скидкой	328 472
НДС (12 %)	39 417
Итого	**367 889**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"

_____ **Кокетаев А.И.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

_____ **Бекбосынов Е.Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

_____ **Оспанов Н.Т.**

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
5-2

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 1-участок "
(наименование, адрес)

Объект : Арычная сеть.. Локальная смета 2-4-9
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №37 за Май 2021г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Сооружение.				
			1.1 Земляные работы.				
1	1	1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	31,25	216,32	6760
2	2	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	262,5	245,86	64539
3	3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,5	23,09	635

4	4 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	5,75	4423,48	25435
	1.2 Бетонные работы.					
5	5 1137-0401-0402	Стены подземной части мелиоративных насосных станций из монолитного бетона. Устройство (дно+стены)	м3 бетона в конструкции	7	38466,57	269266
6	6 1137-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	4,5	11423,78	51407
7	7 2104-0302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (П8д-8)	м3	4,5	63271,8	284724
8	8 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	39,25	1064,76	41792
9	9 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00775	102580,65	795
10	10 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,1255	137362,55	17239
	1.3 ГС 40х40					
11	11 1322-0205-0101	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования (ГС40х40) К=2,000;	т	1,945	529431,36	1029744
12	12 2108-0304-0801	Жесткие затворы (ПС40х40) К=2,000;	т	1,945	727169,4	1414344

Всего	**3 206 680**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	137 887

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	135 455
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**69 600**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**3 549 622**
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	3 354 393
В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	385 489
Итого в текущих и прогнозных ценах	3 739 882
Скидка 10%	373 988
Итого со скидкой	3 365 894
НДС (12 %)	403 907
Итого	**3 769 801**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"

_____ **Кокетаев А.И.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

_____ **Бекбосынов Е.Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

_____ **Оспанов Н.Т.**

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
5-2

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 1-участок "
(наименование, адрес)

Объект : Арычная сеть.. Локальная смета 2-4-10
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №38 за Май 2021г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Сооружение.				
			1.1 Земляные работы.				
1	1	1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	5,55	216,4	1201
2	2	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	31,5	245,87	7745
3	3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,3	23,33	77

4	4 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,69	4421,74	3051
	1.2 Бетонные работы.					
5	5 1137-0401-0402	Стены подземной части мелиоративных насосных станций из монолитного бетона. Устройство (дно+стены)	м3 бетона в конструкции	0,702	38467,24	27004
6	6 1137-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	0,81	11425,93	9255
7	7 2104-0302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (П8д-8)	м3	0,81	63271,8	51250
8	8 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	3,78	1064,81	4025
9	9 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00075	102666,67	77
10	10 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,01209	137303,56	1660
	1.3 ГС 40х40					
11	11 1322-0205-0101	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования (ГС40х40) К=3,000;	т	0,3501	529428,73	185353
12	12 2106-0304-0801	Жесткие затворы (ПС40х40) К=3,000;	т	0,3501	727169,4	254582

Всего	**545 280**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	23 447

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	23 033
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 835**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**603 595**
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	570 397
В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	65 550
Итого в текущих и прогнозных ценах	635 947
Скидка 10%	63 595
Итого со скидкой	572 352
НДС (12 %)	68 682
Итого	**641 034**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"

_____ **Кокетаев А.И.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

_____ **Бекбосынов Е.Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "ТОЛАГАЙ-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

_____ **Оспанов Н.Т.**

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
5-2

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 1-участок "
(наименование, адрес)

Объект : Арычная сеть.. Локальная смета 2-4-11
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №39 за Май 2021г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Сооружение.				
			1.1 Земляные работы.				
1		1 1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	15	216,27	3244
2		2 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	126	245,87	30979
3		3 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,2	23,11	305

4	4 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	2,76	4423,19	12208
	1.2 Бетонные работы.					
5	5 1137-0401-0402	Стены подземной части мелиоративных насосных станций из монолитного бетона. Устройство (дно+стены)	м3 бетона в конструкции	3,36	38466,67	129248
6	6 1137-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	2,16	11423,61	24675
7	7 2104-0302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (П8д-8)	м3	2,16	63271,8	136668
8	8 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	18,84	1064,76	20060
9	9 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00372	102688,17	382
10	10 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,06024	137350,6	8274

Всего	**366 043**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	15 740
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	15 462
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 945**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**405 190**
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	382 905
В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	44 004

Итого в текущих и прогнозных ценах	426 909
Скидка 10%	42 691
Итого со скидкой	384 218
НДС (12 %)	46 106
Итого	**430 324**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"

Кокетаев **Кокетаев А.И.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

Бекбосынов Е.Ж.

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

Жанысбеков О.К.

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

Османов Н.Т.

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
5-2

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 2-участок"
(наименование, адрес)

Объект : Арычная сеть. Локальная смета 2-2-11
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №20 за Май 2021г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Сооружение.				
			1.1 Земляные работы.				
1		1 1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	9,25	216,32	2001
2		2 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	52,5	245,87	12908
3		3 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,5	23,09	127

4	4 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	1,15	4422,61	5086
	1.2 Бетонные работы.					
5	5 1137-0401-0402	Стены подземной части мелиоративных насосных станций из монолитного бетона. Устройство (дно+стены)	м3 бетона в конструкции	1,17	38467,52	45007
6	6 1137-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	1,35	11424,44	15423
7	7 2104-0302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (П8д-8)	м3	1,35	63271,8	85417
8	8 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	6,3	1064,92	6709
9	9 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00125	104000	130
10	10 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,02015	137320,1	2767
	1.3 ГС 40х40					
11	11 1322-0205-0101	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования (ПС40х40) К=3,000;	т	0,5835	529431,02	308923
12	12 2106-0304-0801	Жесткие затворы (ПС40х40) К=3,000;	т	0,5835	727169,4	424303

Всего **908 801**

Временные здания и сооружения (4,3 %) 39 078

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

5-2

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 2-участок"

(наименование, адрес)

Объект : Арычная сеть. Локальная смета 2-2-12

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №21 за Май 2021г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Сооружение.				
			1.1 Земляные работы.				
1	1	1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	35	216,29	7570
2	2	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	294	245,86	72283
3	3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,8	23,08	711

4	4 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	6,44	4423,6	28488
	1.2 Бетонные работы.					
5	5 1137-0401-0402	Стены подземной части мелиоративных насосных станций из монолитного бетона. Устройство (дно+стены)	м3 бетона в конструкции	7,84	38466,71	301579
6	6 1137-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	5,04	11423,81	57576
7	7 2104-0302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (П8д-8)	м3	5,04	63271,8	318889
8	8 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	43,96	1064,74	46806
9	9 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00868	102534,56	890
10	10 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,14056	137350,6	19306

Всего	**854 098**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	36 726
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	36 078
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**18 538**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**945 440**
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	893 441
В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	102 675

Итого в текущих и прогнозных ценах	996 116
Скидка 10%	99 612
Итого со скидкой	896 504
НДС (12 %)	107 580
Итого	**1 004 084**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"

_____ **Кокетаев А.И.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

_____ **Бекбосынов Е.Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

_____ **Оспанов Н.Т.**

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	38 389
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**19 725**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**1 005 993**
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	950 663
В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	109 251
Итого в текущих и прогнозных ценах	1 059 914
Скидка 10%	105 991
Итого со скидкой	953 923
НДС (12 %)	114 471
Итого	**1 068 394**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"

_____ **Кокетаев А.И.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

_____ **Бекбосынов Е.Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

_____ **Оспанов Н.Т.**

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
5-2

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 2-участок"
(наименование, адрес)

Объект : Арычная сеть. Локальная смета 2-2-13
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №22 за Май 2021г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Сооружение.				
			1.1 Земляные работы.				
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	42,4	249,53	10580
2	2	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	42,4	23,04	977
3	3	1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,4	86,79	1944

4	4 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	168	245,86	41304
5	5 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	3,2	4424,06	14157
	1.2 Бетонные работы.					
6	6 1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	4,48	20756,7	92990
7	7 2301-1202-1002	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	40,8	24620,76	1004527
8	8 1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	6,88	60642,01	417217
9	9 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	32,8	1064,76	34924
10	10 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00656	102743,9	674
11	11 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,10496	137385,67	14420
12	12 1101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	7,2	7557,08	54411

Всего	**1 688 125**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	72 589

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
5-2

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 1-участок "
(наименование, адрес)

Объект : Подводящий канал Поселковый-1.. Локальная смета 2-1-2
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №23 за Май 2021г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Сооружение.				
			1.1 Земляные работы.				
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	22	249,59	5491
2	2	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	22	23,05	507
3	3	1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	25	86,8	2170

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	71 309
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**36 640**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**1 868 663**
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	1 765 887
В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	202 937
Итого в текущих и прогнозных ценах	1 968 824
Скидка 10%	196 882
Итого со скидкой	1 771 942
НДС (12 %)	212 633
Итого	**1 984 575**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"

_____ **Кокетаев А.И.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

_____ **Бекбосынов Е.Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

_____ **Оспанов Н.Т.**

12	12 2104-0302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (П 30-20)	м3	1,89	63271,8	119584
13	13 1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	2,28	25723,68	58650
14	14 1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	6,97	34877,91	243099
15	15 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	0,78	1065,38	831
16	16 2110-0501-1401	Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	2,808	231,12	649
17	17 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	37	1064,76	39396
18	18 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0074	102432,43	758
19	19 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,1184	137381,76	16266
20	20 1101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	3,3	7557,27	24939
	1.3 ГС 60х150, 1 шт					
21	21 1322-0205-0101	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования (ГС 60х150)	т	0,1191	529445,84	63057
22	22 2106-0304-0801	Жесткие затворы (ГС60-150)	т	0,1191	727169,4	86606

1.4 Демонтажые работы.

4	4 1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	86,67	260
5	5 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,3	4420	1326
	1.2 Бетонные работы.					
6	6 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,48	33677,08	16165
7	7 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14111,28	28223
8	8 2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0161	594937,44	9579
9	9 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	6,3	1064,92	6709
10	10 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00126	103968,25	131
11	11 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,02016	137400,79	2770
12	12 1146-0302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	1	483	483
13	13 1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,01	196900	1969
14	14 1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	865333,33	2596

15	15 2301-0201-0154	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	675	2025
16	16 1122-0601-0202	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	1094666,67	3284
17	17 2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 (расходомерная рейка)	м3	0,006	68427,72	410
	1.3 Гидрометрический мостик.					
18	18 1137-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	0,11	11409,09	1255
19	19 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,11	90927,36	10002
	1.4 Прочие работы.					
20	20 1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка (ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЩИТ)	шт.	1	19759	19759
21	21 1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	12	1780,58	21367
22	22 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (МОНОЛИТНЫЕ БОРДЮРЫ)	м3	1,46	20683,56	30198

23	23 1137-0401-0103	ДЕМОНТАЖ. Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 конструкции	1,32	9051,52	11948
24	24 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	3,3	320,76	1058
25	25 1322-0205-0101	ДЕМОНТАЖ. Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	т	0,119	219714,29	26146
26	26 4101-0204-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 15 км	т	0,119	479,52	57
	1.5 Прочие работы.					
27	27 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12	3160,42	37925

Всего	**1 219 359**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	52 432
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	51 508
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**26 466**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**1 349 765**
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	1 275 528
В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	146 584

Итого в текущих и прогнозных ценах	1 422 112
Скидка 10%	142 211
Итого со скидкой	1 279 901
НДС (12 %)	153 588
Итого	**1 433 489**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"

_____ **Кокстаев А.И.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

_____ **Бекбосынов Е.Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

_____ **Оспанов Н.Т.**

Приложение Г к МУ по переходу к
5-2

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жи[redacted]лищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксус[redacted]ого района»
(организация, адрес, теле[redacted]фон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(организация, адрес, теле[redacted]фон)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Ба[redacted]пык би Коксуского района Алматинской области 1-участок "
(наименование, адрес)

Объект : Подводящий канал Поселковый-1.. Локал[redacted]ьная смета 2-1-3
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020г.

Акт приемки вы[redacted]полненных работ №24 за Май 2021г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименов[redacted]ание работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стои тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Сооружение				
			1.1 Земляные работы.				
1		1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разр[redacted]аботка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная [redacted] лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 [redacted] - 0,63) м3	м3 грунта	3,5	249,71	
2		2 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок [redacted] аналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	16	245,88	
3		3 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. [redacted] Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (10[redacted]3 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов [redacted] 2	м3 грунта	3,5	23,14	

4	4 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	12	245,75	2949
5	5 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	6,13	4423,98	27119
	1.2 Бетонные работы.					
6	6 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6	21075	12645
7	7 1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство К=2,000;	м3 сборных конструкций	1,32	20754,55	27396
8	8 2301-1202-1003	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 600 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011 К=2,000;	м	10,2	34092,36	347742
9	9 1137-0401-0211	Стоки опор, рам из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	0,4	53332,5	21333
10	10 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Блок "С")	м3	0,4	48618,36	19448
11	11 1137-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	1,89	11423,28	21590

Всего	**163 400**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	7 026
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	6 902
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 547**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**180 875**
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	170 927
В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	19 643
Итого в текущих и прогнозных ценах	190 570
Скидка 10%	19 057
Итого со скидкой	171 513
НДС (12 %)	20 582
Итого	**192 095**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"

Кокетаев **Кокетаев А.И.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

Бекбосынов Е.Ж.

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

Жанысбеков О.К.

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

Оспанов Н.Т.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»
(организация, адрес, телефон)

Заказ 5-2

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 1-участок "
(наименование, адрес)

Объект : Подводящий канал Поселковый-1.. Локальная смета 2-1-4
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №25 за Май 2021г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Сооружение.					
		1.1 Земляные работы.					
1		1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	10	249,7	2497
2		2 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	68	245,85	16718
3		3 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8	23,13	185
4		4 1137-0103-0103	Подготовка гравийно-песчанная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	1,8	4424,44	7964
		1.2 Бетонные работы.					
5		5 1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	4	34877,5	139510

6	6 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	16,4	1064,7	17461
7	7 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00328	102439,02	336
8	8 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,05248	137347,56	7208

Всего	**191 879**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	8 251
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	8 105
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 165**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**212 400**
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	200 718
В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	23 067
Итого в текущих и прогнозных ценах	223 785
Скидка 10%	22 379
Итого со скидкой	201 406
НДС (12 %)	24 169
Итого	**225 575**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"

_____ **Кокетаев А.И.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

_____ **Бекбосынов Е.Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "ТОЛАГАЙ-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

_____ **Оспанов Н.Т.**

Заказ 5-2

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 1-участок "
(наименование, адрес)

Объект : Подводящий канал Поселковый-2.. Локальная смета 2-2-2
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №26 за Май 2021г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Сооружение.				
			1.1 Земляные работы.				
1		1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	22	249,59	5491
2		2 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	22	23,05	507
3		3 1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	25	86,8	2170

4	4 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированн ой поверхности	12	245,75	2949
5	5 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	6,13	4423,98	27119
	1.2 Бетонные работы.					
6	6 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6	21075	12645
7	7 1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство К=2,000;	м3 сборных конструкций	1,32	20754,55	27396
8	8 2301-1202-1003	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 600 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011 К=2,000;	м	10,2	34092,36	347742
9	9 1137-0401-0211	Стоки опор, рам из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	0,4	53332,5	21333
10	10 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Блок "С")	м3	0,4	48618,36	19448
11	11 1137-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	1,89	11423,28	21590

12	12 2104-0302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (П 30-20)	м3	1,89	63271,8	119584
13	13 1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	2,28	25723,68	58650
14	14 1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	6,97	34877,91	243099
15	15 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	0,78	1065,38	831
16	16 2110-0501-1401	Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	2,808	231,12	649
17	17 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	37	1064,76	39396
18	18 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0074	102432,43	758
19	19 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,1184	137381,76	16266
20	20 1101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	3,3	7557,27	24939
	1.3 ГС 60х150, 1 шт					
21	21 1322-0205-0101	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования (ГС 60х150)	т	0,1191	529445,84	63057
22	22 2106-0304-0801	Жесткие затворы (ГС60-150)	т	0,1191	727169,4	86606
	1.4 Демонтажые работы.					

23	23 1137-0401-0103	ДЕМОНТАЖ. Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 конструкции	1,32	9051,52	11948
24	24 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	3,3	320,76	1058
25	25 1322-0205-0101	ДЕМОНТАЖ. Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	т	0,119	219714,29	26146
26	26 4101-0204-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 15 км	т	0,119	479,52	57
	1.5 Прочие работы.					
27	27 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12	3160,42	37925

Всего	**1 219 359**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	52 432
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	51 508
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**26 466**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**1 349 765**
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	1 275 528

В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	146 584
Итого в текущих и прогнозных ценах	1 422 112
Скидка 10%	142 211
Итого со скидкой	1 279 901
НДС (12 %)	153 588
Итого	**1 433 489**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"

_____ **Кокетаев А.И.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

_____ **Бекбосынов Е.Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

_____ **Оспанов Н.Т.**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
5-2

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 1-участок "
(наименование, адрес)

Объект : Подводящий канал Поселковый-2.. Локальная смета 2-2-3
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №27 за Май 2021г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Сооружение				
			1.1 Земляные работы.				
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3,5	249,71	874
2	2	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	16	245,88	3934
3	3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,5	23,14	81

4	4 1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	86,67	260
5	5 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,3	4420	1326
	1.2 Бетонные работы.					
6	6 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,48	33677,08	16165
7	7 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14111,28	28223
8	8 2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0161	594937,44	9579
9	9 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	6,3	1064,92	6709
10	10 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00126	103968,25	131
11	11 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,02016	137400,79	2770
12	12 1146-0302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	1	483	483
13	13 1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,01	196900	1969
14	14 1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	865333,33	2596

15	15 2301-0201-0154	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	675	2025
16	16 1122-0601-0202	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	1094666,67	3284
17	17 2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 (расходомерная рейка)	м3	0,006	68427,72	410
	1.3 Гидрометрический мостик.					
18	18 1137-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	0,11	11409,09	1255
19	19 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,11	90927,36	10002
	1.4 Прочие работы.					
20	20 1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка (ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЩИТ)	шт.	1	19759	19759
21	21 1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	12	1780,58	21367
22	22 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (МОНОЛИТНЫЕ БОРДЮРЫ)	м3	1,46	20683,56	30198
	Всего					**163 400**

Временные здания и сооружения (4,3 %)	7 026
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	6 902
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 547**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**180 875**
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	170 927
В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	19 643
Итого в текущих и прогнозных ценах	190 570
Скидка 10%	19 057
Итого со скидкой	171 513
НДС (12 %)	20 582
Итого	**192 095**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"

_____ **Кокетаев А.И.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

_____ **Бекбосынов Е.Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

_____ **Оспанов Н.Т.**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

5-2

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 1-участок "

(наименование, адрес)

Объект : Подводящий канал Поселковый-2.. Локальная смета 2-2-4

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №28 за Май 2021г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Сооружение.				
			1.1 Земляные работы.				
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	12,5	249,44	3118
2	2	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	85	245,86	20898
3	3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10	23,1	231
4	4	1137-0103-0103	Подготовка гравийно-песчанная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	2,25	4424	9954

1.2 Бетонные работы.

5	5 1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	5	34878,4	174392
6	6 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	20,5	1064,78	21828
7	7 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0041	102195,12	419
8	8 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0656	137378,05	9012

Всего	**239 852**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	10 314
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	10 132
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 206**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**265 504**
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	250 901
В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	28 834
Итого в текущих и прогнозных ценах	279 735
Скидка 10%	27 974
Итого со скидкой	251 761
НДС (12 %)	30 211
Итого	**281 972**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"

Кокетаев **Кокетаев А.И.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

Бекбосынов Е.Ж.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ТОЛАГАЙ-2050"

Жанысбеков О.К.

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

Осپанов Н.Т.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

5-2

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 1-участок "

(наименование, адрес)

Объект : Подводящий канал Поселковый-2.. Локальная смета 2-2-7

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №29 за Май 2021г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Сооружение.				
			1.1 Земляные работы.				
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2,5	249,2	623
2	2	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	20	245,85	4917
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	1478,5	2957

4	4 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,9	4424,44	3982
	1.2 Бетонные работы.					
5	5 1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	1,13	34876,99	39411
6	6 1137-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	0,33	11421,21	3769
7	7 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 (П11д-8)	м3	0,33	90927,36	30006
8	8 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	4,8	1065	5112
9	9 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00096	101041,67	97
10	10 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,01536	137304,69	2109
11	11 1322-0205-0101	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,116	529431,03	61414
12	12 2106-0304-0801	Жесткие затворы (ПС 60х60)	т	0,116	727169,4	84351
13	13 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,204	99,82	220
14	14 1137-0401-0103	ДЕМОНТАЖ. Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 конструкции	1,8	9052,78	16295

15	15 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=2,500;	т	4,5	320,76	1444

Всего	**256 707**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	11 038
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	10 844
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 572**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**284 161**
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	268 532
В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	30 860
Итого в текущих и прогнозных ценах	299 392
Скидка 10%	29 939
Итого со скидкой	269 453
НДС (12 %)	32 334
Итого	**301 787**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"

_____ **Кокетаев А.И.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

_____ **Бекбосынов Е.Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

_____ **Оспанов Н.Т.**

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 5-2

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 3-участок "
(наименование, адрес)

Объект : Подводящий канал Поселковый-4.. Локальная смета 2-1-1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №40 за Май 2021г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Земляные работы.				
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1408	249,53	351339
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ктрр1=1,2;	м3 грунта	1	3401	3401
3	3	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	339	45,29	15354
4	4	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1070	50,97	54540

5	5 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	11,424	4423,58	50535
	Раздел 2 Устройство сборных ж/бетонных конструкций.					
6	6 1137-0401-0202	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков К=112,000;	м3 сборных конструкций	12,432	10951,66	136151
7	7 2104-0803-0615	Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Ф12, размерами 1900 мм х 500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 (прим. Фундамент опор для лотков Ф 12.6-1) К=112,000;	шт.	112	16131,96	1806780
8	8 1137-0401-0205	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков пороизоловым жгутом К=112,000;	м3 сборных конструкций	63,84	18934,52	1208780
9	9 2104-0602-0102	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 600 мм ГОСТ 21509-76 К=112,000;	м	669,76	6826,68	4572237
10	10 2110-0502-1101	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	224	133,92	29998
11	11 2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	33,6	1244,16	41804
12	12 2110-0501-1401	Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	29,12	231,12	6731
13	13 1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	1	34879	34879

Раздел 3 Прочие работы.

3.1 Монтаж сборных ж/бетонных конструкции.

14	14 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	45,58	1064,74	48531
15	15 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00912	102412,28	934
16	16 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,14586	137364,6	20036

Всего	**8 382 030**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	360 427
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	354 070
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**181 931**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**9 278 458**
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	8 768 143
В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	1 007 641
Итого в текущих и прогнозных ценах	9 775 784
Скидка 10%	977 578
Итого со скидкой	8 798 206
НДС (12 %)	1 055 785
Итого	**9 853 991**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"

_____ **Кокетаев А.И.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

_____ **Бекбосынов Е.Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

_____ **Оспанов Н.Т.**

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
5-2

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 3-участок "
(наименование, адрес)

Объект : Подводящий канал Поселковый-4.. Локальная смета 2-1-2
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №41 за Май 2021г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Сооружение.				
			1.1 Земляные работы.				
1	1	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	40	278,38	11135
2	2	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	40	23,08	923
3	3	1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	75	86,77	6508

4	4 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	170	245,86	41796
5	5 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	3,5	4423,71	15483
	1.2 Бетонные работы.					
6	6 1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	2,8	20755,36	58115
7	7 2301-1202-1002	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	25,5	24620,76	627830
8	8 1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	12,25	34878,2	427258
9	9 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	95	1064,76	101152
10	10 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,019	102631,58	1950
11	11 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,304	137368,42	41760
	1.3 ГС 60х60, 1 шт					
12	12 1322-0205-0101	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,5955	529429,05	315275
13	13 2106-0304-0801	Жесткие затворы (ГС60х60-200)	т	0,5955	727169,4	433029

14	14 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5	99,2	496

Всего	**2 082 710**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	89 557
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	87 977
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**45 205**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**2 305 449**
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	2 178 649
В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	250 372
Итого в текущих и прогнозных ценах	2 429 021
Скидка 10%	242 902
Итого со скидкой	2 186 119
НДС (12 %)	262 334
Итого	**2 448 453**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"

Кокетаев **Кокетаев А.И.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

Бекбосынов Е.Ж.

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

Жанысбеков О.К.

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

Оспанов Н.Т.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 5-2

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 3-участок "
(наименование, адрес)

Объект : Подводящий канал Поселковый-4.. Локальная смета 2-1-3
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №42 за Май 2021г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Сооружение.					
		1.1 Земляные работы.					
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	14,8	249,59	3694
2	2	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	84	245,87	20653
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,8	1478,75	13013
4	4	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	1,84	4423,91	8140
		1.2 Бетонные работы.					
5	5	1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	2,176	34877,76	75894

6	6 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	11,6	1064,66	12350
7	7 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00232	103017,24	239
8	8 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,03712	137392,24	5100

Всего	**139 083**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	5 981
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	5 875
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 019**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**153 958**
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	145 490
В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	16 720
Итого в текущих и прогнозных ценах	162 210
Скидка 10%	16 221
Итого со скидкой	145 989
НДС (12 %)	17 519
Итого	**163 508**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"

_____ **Кокетаев А.И.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

_____ **Бекбосынов Е.Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

_____ **Оспанов Н.Т.**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 5-2

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 3-участок "
(наименование, адрес)

Объект : Подводящий канал Поселковый-4.. Локальная смета 2-1-4
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №43 за Май 2021г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Сооружение.				
			1.1 Земляные работы.				
1	1	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	2	278,5	557
2	2	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,5	22	11
3	3	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	50	245,88	12294
4	4	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	4,02	4423,88	17784

5	5	1137-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	1,89	11423,28	21590
6	6	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 (П30-20)	м3	1,89	90927,36	171853
		1.2 Бетонные работы.				
7	7	1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	1,56	34878,21	54410
8	8	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,0278	49460,43	1375
9	9	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0278	238952,16	6643
10	10	1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	12	1064,67	12776
11	11	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0024	102083,33	245
12	12	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0384	137369,79	5275
13	13	1101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	3,3	7556,06	24935
		1.3 ГС 100х150, 1 шт				
14	14	1322-0205-0101	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,1962	529434,25	103875
15	15	2106-0304-0801	Жесткие затворы (ГС100х150-220)	т	0,1962	727169,4	142670

16	16 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,1	99,41	507
	1.4 Демонтажные работы.					
17	17 1322-0205-0101	ДЕМОНТАЖ. Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	т	0,156	152269,23	23754
18	18 4101-0104-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	0,156	544,32	85

Всего	**600 639**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	25 827
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	25 372
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 037**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**664 875**
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	628 307
В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	72 205
Итого в текущих и прогнозных ценах	700 512
Скидка 10%	70 051
Итого со скидкой	630 461
НДС (12 %)	75 655
Итого	**706 116**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"

_____ **Кокетаев А.И.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

_____ **Бекбосынов Е.Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

_____ **Оспанов Н.Т.**

Приложение Г к М

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 3-участок "
(наименование, адрес)

Объект : Арычная сеть.. Локальная смета 2-3-1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №44 за Май 2021г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
			Раздел 1 Земляные работы.			
1	1	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	2282,67	278,38
			Раздел 4 Демонтажные работы			
			4.0 Подраздел без наименования			
2	12	1137-0401-0203	ДЕМОНТАЖ. Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкций	388,54	14914,65

3	13 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=2,200;	т	854,788	320,76	274182

Всего	**6 704 560**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	288 296
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	283 211
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**145 521**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**7 421 588**
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	7 013 401
В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	805 984
Итого в текущих и прогнозных ценах	7 819 385
Скидка 10%	781 939
Итого со скидкой	7 037 446
НДС (12 %)	844 494
Итого	**7 881 940**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"

_____ **Кокетаев А.И.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

_____ **Бекбосынов Е.Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

_____ **Оспанов Н.Т.**

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 3-участок "
(наименование, адрес)

Объект : Арычная сеть.. Локальная смета 2-3-2
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №45 за Май 2021г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Сооружение.				
			1.1 Земляные работы.				
1	1	1101-0101-0405	Грунты 2 группы Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	10	278,4	2784
2	2	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м Группа грунтов 2	м3 грунта	2,5	22,8	57
3	3	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	250	245,86	61466
4	4	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	20,1	4423,53	88913
5	5	1137-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах Устройство	м3 сборных конструкций	9,45	11423,49	107952

6	6 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 (П30-20)	м3	9,45	90927,36	859263
	1.2 Бетонные работы.					
7	7 1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	7,8	34878,21	272050
8	8 1137-0401-0102	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	11,4	32925,26	375348
9	9 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	60	1064,73	63884
10	10 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,012	102583,33	1231
11	11 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,192	137369,79	26375
12	12 1101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	16,5	7556	124674
	1.3 ГС 100х150, 1 шт					
13	13 1322-0205-0101	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,981	529433,23	519374
14	14 2106-0304-0801	Жесткие затворы (ГС100х150-220)	т	0,981	727169,4	713353
15	15 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,5	99,33	2533
	1.4 Демонтажные работы.					
16	16 1322-0205-0101	ДЕМОНТАЖ. Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	т	0,78	152270,51	118771
17	17 4101-0104-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	0,78	544,32	424

Всего	**3 338 452**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	143 553
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	141 021
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**72 461**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**3 695 487**
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	3 492 235
В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	401 330
Итого в текущих и прогнозных ценах	3 893 565
Скидка 10%	389 357
Итого со скидкой	3 504 208
НДС (12 %)	420 505
Итого	**3 924 713**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"

Кокетаев **Кокетаев А.И.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

Бекбосынов Е.Ж.

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

Жанысбеков О.К.

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

Оспанов Н.Т.

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
5-2

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 3-участок "
(наименование, адрес)

Объект : Арычная сеть.. Локальная смета 2-3-3
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №46 за Май 2021г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Сооружение.				
			1.1 Земляные работы.				
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 (0,5 - 0,63) м3 К=667,000,	м3 грунта	1767,55	249,53	441055
			1.2 Бетонные работы.				
			1.3 Демонтажые работы.				
2	14	1137-0401-0213	ДЕМОНТАЖ. Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство К=364,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкций	101,92	14760,76	1504416

3	15 4101-0204-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 15 км К=364,000;	т	254,8	479,52	122181

Всего	**2 067 652**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	88 909
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	87 341
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**44 878**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**2 288 780**
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	2 162 897
В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	248 562
Итого в текущих и прогнозных ценах	2 411 459
Скидка 10%	241 146
Итого со скидкой	2 170 313
НДС (12 %)	260 438
Итого	**2 430 751**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"

_____ **Кокетаев А.И.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

_____ **Бекбосынов Е.Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

_____ **Оспанов Н.Т.**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

5-2

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 3-участок "

(наименование, адрес)

Объект : Арычная сеть.. Локальная смета 2-3-4

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №47 за Май 2021г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			1.4 Демонтажые работы.				
1	27	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные Разборка	м3 конструкции	57,6	5138,42	295973
2	28	4101-0204-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов Грузоподъемность 14 т Класс груза 1 Расстояние перевозок 15 км К=2,200.	т	126,72	479,52	60765
			Всего				**356 738**
			Временные здания и сооружения (4,3 %)				15 340
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)				15 069

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	7 743
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**394 890**
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	373 171
В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	42 885
Итого в текущих и прогнозных ценах	416 056
Скидка 10%	41 606
Итого со скидкой	374 450
НДС (12 %)	44 934
Итого	**419 384**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"

_____ **Кокетаев А.И.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

_____ **Бекбосынов Е.Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

_____ **Оспанов Н.Т.**

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
5-2

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 3-участок "
(наименование, адрес)

Объект: Арычная сеть. Локальная смета 2-3-6
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №48 за Май 2021г.

Составлен в текущих ценах с 01 10 18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Сооружение.				
			1.1 Земляные работы.				
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0 63) м3	м3 грунта	49,61	249,55	12380
2	2	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	295,2	245,86	72578
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,65	1478,76	39409
4	4	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	6,97	4423,39	30831
			1.2 Бетонные работы.				
5	5	1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах Устройство	м3 конструкции	5,002	34878,45	174462

6	6 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	34,85	1064,73	37106
7	7 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00697	102439,02	714
8	8 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,11152	137374,46	15320

Всего	**382 800**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	16 460
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	16 170
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 309**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**423 739**
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	400 433
В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	46 018
Итого в текущих и прогнозных ценах	446 451
Скидка 10%	44 645
Итого со скидкой	401 806
НДС (12 %)	48 217
Итого	**450 023**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"

Кокетаев **Кокетаев А.И.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

Бекбосынов Е.Ж.

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

Жанысбеков О.К.

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

Оспанов Н.Т.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
5-2

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 3-участок "
(наименование, адрес)

Объект: Арычная сеть Локальная смета 2-3-7
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №49 за Май 2021г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Сооружение.				
			1.1 Земляные работы.				
1		1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	40.6	249.53	10131
2		2 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	234.9	245.86	57753
3		3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	23.2	1478.79	34308
4		4 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	5.51	4423.77	24375
			1.2 Бетонные работы.				
5		5 1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	4.553	34878.32	158801

6	6 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	31,9	1064,76	33966
7	7 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00638	102507,84	654
8	8 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,10208	137372,65	14023

Всего	**334 011**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	14 362
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	14 109
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 250**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**369 732**
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	349 397
В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	40 153
Итого в текущих и прогнозных ценах	389 550
Скидка 10%	38 955
Итого со скидкой	350 595
НДС (12 %)	42 071
Итого	**392 666**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"

Кокетаев **Кокетаев А.И.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

Жанысбеков О.К.

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

Бекбосынов Е.Ж.

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

Оспанов Н.Т.

6	6 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	33,8	1064,76	35989
7	7 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00676	102662,72	694
8	8 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,10816	137370,56	14858

Всего	**381 577**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	16 408
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	16 118
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 282**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**422 385**
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	399 154
В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	45 871
Итого в текущих и прогнозных ценах	445 025
Скидка 10%	44 503
Итого со скидкой	400 522
НДС (12 %)	48 063
Итого	**448 585**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"

_____ **Кокетаев А.И.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

_____ **Бекбосынов Е.Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

_____ **Оспанов Н.Т.**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

5-2

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 3-участок "

(наименование, адрес)

Объект : Арычная сеть,. Локальная смета 2-3-8

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020г

Акт приемки выполненных работ №50 за Май 2021г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Сооружение.				
			1.1 Земляные работы.				
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	42,12	249,55	10511
2	2	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	241,8	245,86	59449
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,4	1478,76	34603
4	4	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	5,46	4423,63	24153
			1.2 Бетонные работы.				
5	5	1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	5,772	34878,72	201320

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 3-участок "
(наименование, адрес)

Объект : Арычная сеть.. Локальная смета 2-3-3
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №51 за Май 2021г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Сооружение.				
			1.1 Земляные работы.				
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 К=667,000.	м3 грунта	1767,55	249,53	441055
2	2	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 К=667,000.	м3 грунта	1173,92	23,06	27071
3	3	1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 К=667,000.	м3 грунта	633,65	86,78	54988

4	4 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 К=667,000;	м2 спланированной поверхности	6885,1075	245,86	1692779
5	5 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство К=667,000;	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	240,12	4423,56	1062185
	1.2 Бетонные работы.					
6	6 1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство К=667,000;	м3 сборных конструкций	155,63111	20756,73	3230392
7	7 2301-1202-1002	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011 К=667,000;	м	1417,375	24620,76	34896850
	1.3 Демонтажые работы.					
8	14 1137-0401-0213	ДЕМОНТАЖ. Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство К=364,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкций	101,92	14760,76	1504416
9	15 4101-0204-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 15 км К=364,000;	т	254,8	479,52	122181

Всего	**43 031 917**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	1 850 372
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	1 817 733

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**934 000**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**47 634 022**
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1,05	45 014 151,00
В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	5 173 055,00
Итого в текущих и прогнозных ценах	50 187 206,00
Скидка 10%	5 018 719,30
Итого со скидкой	45 168 486,70
НДС (12 %)	5 420 218,00
Итого	**50 588 704,70**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"

_____ **Кокетаев А.И.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

_____ **Бекбосынов Е.Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

_____ **Оспанов Н.Т.**

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
5-2

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 2-участок"
(наименование, адрес)

Объект : Арычная сеть.. Локальная смета 2-2-3
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56 от 03.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №52 за Май 2021г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Сооружение.				
			1.1 Земляные работы.				
1		2 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 К=380,000;	м3 грунта	246,582	23,06	5686
2		3 1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 К=380,000;	м3 грунта	152	86,78	13191

3	4 1101-0107-1802					
		Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 К=380,000;	м2 спланированной поверхности	1520	245.86	373708
4	5 1137-0103-0103					
		Подготовка гравийная под сооружения. Устройство К=380,000;	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	38	4423.56	168094
	1.2 Бетонные работы.					
5	6 1137-0401-0213					
		Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство К=380,000;	м3 сборных конструкций	37,24	20756.72	772979
6	7 2301-1202-1002					
		Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011 К=380,000;	м	430,0004	24620.76	10586937
7	8 1137-0401-0203					
		Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором К=380,000;	м3 сборных конструкций	8,36	18898.65	157990
	1.3 Демонтажые работы.					

Всего	**12 078 585**
Временные здания и сооружения (4.3 %)	519 379
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4.05 %)	510 218
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**262 164**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**13 370 346**
В текущих ценах 2019г - 90%, К=1.05	12 634 977

В текущих ценах 2020г - 10%, К=1,086	1 452 020
Итого в текущих и прогнозных ценах	14 086 997
Скидка 10%	1 408 699
Итого со скидкой	12 678 298
НДС (12 %)	1 521 396
Итого	**14 199 694**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "ОЖКХ и ЖИ Коксуского района"

_____ **Кокетаев А.И.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
Эксперт - технадзор

_____ **Бекбосынов Е.Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "ТОЛАГАЙ-2050"

_____ **Жаныбеков О.К.**

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"
Эксперт - авторский надзор

_____ **Оспанов Н.Т.**