Приложение №2 к Приказу исполняющего обязательства
Минитсра индустрии и инфраструктккрного развития Республики
Казахстан от 05.08.2021г. №420

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района"
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Наименование строительства и его адрес: РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области "

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за 12 августа 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования дата	Источник финансирования Наименование	Организац-правовая форма код	Наимен-е	код
		56	03.08.2020					
		Доп.соглашение №005	14.06.2022 г.					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего выполнено:	**285 000 000**	**98 214 286**							**11 785 714**	**110 000 000**

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района"

_____ **Карбаев М.М.**

Тех.надзор:

Эксперт - технадзор ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Бекбосынов Е.Ж.**

Подрядчик:

Директор ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

"SANA-2015". Версия 21.4.1Д от 04.11.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

02.май

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Арычная сеть.

(наименование)

Доп.соглашение №005 от 14.06.2022г. К Договору подряда №56 от 03.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №3

за Август 2022г.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 1-участок
Трубчатый переезд ф 500 мм, 338шт. Локальная смета 2-4-2

Раздел 1 Сооружение.
1.2 Бетонные работы.

1	1 1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 % К=338,000;	м3 конструкции	81,12	77905,52	2353,24	6319696	190895	5444684	702737	7584228
					8433,4	1086,31	684117	88121	–	561795	

Итого	**7 584 228**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	684 117
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	190 895
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	88 121
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 444 684
- накладные расходы, тенге	702 737
в т.ч. зарплата, тенге	63 246
- сметная прибыль (8 %), тенге	561 795
Всего	**7 584 228**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	326 122
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	320 369
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**164 614**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**8 395 333**
Итого	**8 395 333**

Трубчатый переезд через автодорогу. 10 шт . Локальная смета 2-4-3

Раздел 1 Сооружение.

1.1 Земляные работы.

1	1 1101-0101-0314										
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР=0	м3 грунта	205	203,68	203,68	41754	41754	–	–	45094
					–	58,1	–	11911	–	3340	
2	2 1101-0104-0405										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	190	19,77	19,77	3756	3756	–	1208	5361
					–	8,83	–	1678	–	397	
3	3 1101-0105-0502										
		Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	15	74,39	74,39	1116	1116	–	359	1593
					–	33,23	–	498	–	118	
4	4 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	500	175,7	–	87850	–	–	63252	163190
					175,7	–	87850	–	–	12088	

5	5 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	14	7246,2	337,07	101447	4719	78026	19041	130127	
					1335,88	158,74	18702	2222	–	9639		
	1.2 Бетонные работы.											
6	6 1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3 сборных конструкций	11,2	15610,9	5254,99	174842	58856	29902	100257	297107	
					7686,1	2150,77	86084	24089	–	22008		
7	7 241-702-0204	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 500, 3,4,5 группы по несущей способности К=2,000;	м	102	38828		3960456		3960456	–	4277292	Казахстан
					–		–		–	316836		
8	8 1137-0401-0211	Стойки опор, рам из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 сборных конструкций	4	37532,56	15043,79	150130	60175	1131	103170	273564	
					22205,98	6137,6	88824	24550	–	20264		

9	9 261-101-0383											
		Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	4	50345		201380		201380	–	217490	Казахстан
					–		–		–	16110		
10	10 1137-0401-0212											
		Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 сборных конструкций	2,2	8250,9	3042,5	18152	6694	1380	11706	32247	
					4581,22	1265,79	10079	2785	–	2389		
11	11 261-101-0378											
		Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	2,2	75771		166696		166696	–	180032	Казахстан
					–		–		–	13336		

12	12 1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 конструкции	16,8	77905,52	2353,24	1308813	39534	1127597	145537	1570698
					8433,4	1086,31	141681	18250	–	116348	
13	13 1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91 %	т арматуры	0,183	34423,62	10909,28	6300	1996	135	4468	11629
					22778	4057,04	4168	742	–	861	
14	14 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,183	419679		76801		76801	–	82945
					–		–		–	6144	
15	15 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	420	731,44	1,14	307205	479	113	242224	593383
					730,03	–	306613	–	–	43954	
16	16 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,084	108343,46	8037,5	9101	675	7801	775	10666

					7442,76	4236,32	625	356	–	790	
17	17 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	1,344	161503,26	10117,7	217060	13598	184739	18972	254915
					13931,32	3936,68	18724	5291	–	18883	
18	18 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная ИЗОЛОВОЙ МАСТИКОЙ в два слоя НР=79 %	м2	7,8	731,44	1,14	5705	9	2	4498	11019
					730,03	–	5694	–	–	816	
19	19 261-105-0501	Мастика разная Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	28,08	212		5953		5953	–	6429
					–		–		–	476	
	1.3 Прочие работы.										
	1.4 Демонтажые работы.										
20	24 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108 %	м3 конструкции	24	3358,38	1354,23	80601	32502	–	68582	161118
					2004,15	641,74	48100	15402	–	11935	
21	25 412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=15,000;	т·км	792	30		23760		–	–	25661
					–		–		–	1901	

Итого	**8 351 560**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	817 144
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	265 863
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	107 774
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 842 112
- перевозка грузов, тенге	23 760
- накладные расходы, тенге	784 049
в т.ч. зарплата, тенге	70 564
- сметная прибыль (8 %), тенге	618 633
Всего	**8 351 560**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	359 117
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	352 782
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**181 269**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**9 244 728**
Итого	**9 244 728**

Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 2-участок
Арычная сеть.. Локальная смета 2-2-1

Раздел 1 Земляные работы.

1	1	1101-0101-0405									
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР=0	м3 грунта	2900	222,06	222,06	643974	643974	–	–	695492
					–	96,81	–	280749	–	51518	

2	2 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1020	19,77	19,77	20165	20165	–	6485	28782
					–	8,83	–	9007	–	2132	
3	3 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	11380	175,7	–	1999466	–	–	1439616	3714209
					175,7	–	1999466	–	–	275127	
4	4 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1760	44,42	44,42	78179	78179	–	22265	108480
					–	17,57	–	30923	–	8036	
5	5 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	420	7246,2	337,07	3043404	141569	2340765	571244	3903820
					1335,88	158,74	561070	66671	–	289172	

Раздел 2 Устройство сборных ж/бетонных конструкций.

6	6	1137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР=91 %	м3 сборных конструкций	532	13178,01	4403,17	7010701	2342486	160313	4982553	12952714
						8473,5	1818,48	4507902	967431	–	959460	

Раздел 3 Прочие работы.

3.1 Монтаж сборных ж/бетонных конструкции.

7	8	1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	5650	731,44	1,14	4132636	6441	1526	3258489	7982415
						730,03	–	4124670	–	–	591290	
8	9	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	1	108343,46	8037,5	108343	8038	92863	9226	126975
						7442,76	4236,32	7443	4236	–	9406	
9	10	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	17,5	161503,26	10117,7	2826307	177060	2405449	247025	3319199
						13931,32	3936,68	243798	68892	–	245867	

Итого	**32 832 086**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 444 349
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 417 912
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 427 909

- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 000 916
- накладные расходы, тенге	10 536 903
в т.ч. зарплата, тенге	948 322
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 432 008
Всего	**32 832 086**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	1 411 780
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	1 386 877
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**712 615**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**36 343 358**
Итого	**36 343 358**

Трубчатый переезд ф 500 мм. 380 шт.. Локальная смета 2-2-3

Раздел 1 Сооружение.

1.1 Земляные работы.

1	1	1101-0104-0405									
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=380,000;	м3 грунта	247,418	19,77	19,77	4891	4891	–	1573	6981
					–	8,83	–	2185	–	517	
2	2	1101-0105-0502									
		Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=380,000;	м3 грунта	152	74,39	74,39	11307	11307	–	3637	16140

					–	33,23	–	5051	–	1196		
3	3 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=380,000;	м2 спланированной поверхности	1542,021	175,7	–	270933	–	–	195072	503285	
					175,7	–	270933	–	–	37280		
4	4 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 % К=380,000;	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	38	7246,2	337,07	275356	12809	211784	51683	353202	
					1335,88	158,74	50763	6032	–	26163		
	1.2 Бетонные работы.											
5	5 1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 % К=380,000;	м3 сборных конструкций	37,24	15610,9	5254,99	581350	195696	99424	333356	987882	
					7686,1	2150,77	286230	80095	–	73176		
6	6 241-702-0204	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 500, 3,4,5 группы по несущей способности К=380,000;	м	329,9996	38828		12813224		12813224	–	13838282	Казахстан
					–		–		–	1025058		

7	7 1137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР=91 % К=380,000;	м3 сборных конструкций	6,84	13178,01	4403,17	90138	30118	2061	64061	166535
					8473,5	1818,48	57959	12438	–	12336	
8	8 1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 % К=380,000;	м3 конструкции	106,4	77905,52	2353,24	8289147	250385	7141449	921736	9947754
					8433,4	1086,31	897314	115583	–	736871	

Итого	**25 820 061**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 563 199
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	505 206
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	221 384
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 267 942
- накладные расходы, тенге	1 571 118
в т.ч. зарплата, тенге	141 401
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 912 597
Всего	**25 820 061**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	1 110 263
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	1 090 678
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**560 420**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**28 581 422**

Итого **28 581 422**

Трубчатый переезд через автодорогу. 66 шт. Локальная смета 2-2-4

Раздел 1 Сооружение.

1.1 Земляные работы.

1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР=0	м3 грунта	679,81056	203,68	203,68	138464	138464	–	–	149541
						–	58,1	–	39497	–	11077	
2	3	1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	85,8	74,39	74,39	6383	6383	–	2053	9111
						–	33,23	–	2851	–	675	
3	4	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	1980	175,7	–	347886	–	–	250478	646233
						175,7	–	347886	–	–	47869	
4	5	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	9,65448	7246,2	337,07	69958	3254	53807	13131	89736
						1335,88	158,74	12897	1533	–	6647	

1.2 Бетонные работы.

5	7 241-702-0204									
		Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 500, 3,4,5 группы по несущей способности К=2,000;	м	401,28	38828	15580900	15580900	–	16827372	Казахстан
					–	–	–	1246472		
6	9 261-101-0383									
		Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	26,4	50345	1329108	1329108	–	1435437	Казахстан
					–	–	–	106329		
7	11 261-101-0378									
		Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	14,52	75771	1100195	1100195	–	1188211	Казахстан
					–	–	–	88016		
8	14 225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	11,22	110099	1235311	1235311	–	1334136	Казахстан

					–		–		–	98825	
9	17	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	5,69712	161503,26	10117,7	920103	57642	783093	80419	1080564
						13931,32	3936,68	79368	22428	–	80042	
10	18	1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная ИЗОЛОВОЙ МАСТИКОЙ в два слоя НР=79 %	м2	1,98	731,44	1,14	1448	2	1	1142	2797
						730,03	–	1445	–	–	207	
	1.3 Прочие работы.											
	1.4 Демонтажые работы.											
11	23	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108 %	м3 конструкции	158,4	3358,38	1354,23	531967	214510	–	452638	1063373
						2004,15	641,74	317457	101652	–	78768	
12	24	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=15,000;	т·км	5227,2	30		156816		–	–	169361
						–		–		–	12545	

Итого **23 995 872**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 759 053

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	420 255
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	167 961
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 082 415
- перевозка грузов, тенге	156 816
- накладные расходы, тенге	799 861
в т.ч. зарплата, тенге	71 987
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 777 472
Всего	**23 995 872**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	1 031 822
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	1 013 622
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**520 826**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**26 562 142**
Итого	**26 562 142**
ИТОГО	**109 126 983**
Тендерная сидка 10%	**10 912 697**
Итого	**98 214 286**
НДС (12 %)	11 785 714
ВСЕГО ПО АКТУ:	**110 000 000**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района"

_____ **Карбаев М.М.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Эксперт - технадзор

_____ **Бекбосынов Е.Ж.**