Приложение №2 к Приказу исполняющего обязательства
Минитсра индустрии и инфраструктккрного развития Республики
Казахстан от 05.08.2021г. №420

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района"
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Наименование строительства и его адрес: РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области "

Справка №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за 03 октября 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: дата	Источник финансирования: Наименование	Организац-правовая форма: код	Наимен-е	код
		56	03.08.2020					
		Доп.соглашение №005	14.06.2022г.					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	**435 000 000**	**133 928 571**							**16 071 429**	**150 000 000**

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района"

_____ **Карбаев М.М.**

Тех.надзор:

Эксперт - технадзор ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Бекбосынов Е.Ж.**

Подрядчик:

Директор ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

"SANA-2015". Версия 21.4.1Д от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

02.май
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Арычная сеть.

(наименование)

Доп.соглашение №005 от 14.06.2022г. К Договору подряда №56 от 03.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №4

за Октябрь 2022г.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 3-участок													

Трубчатый переезд ф 500 мм, 185 шт . Локальная смета 2-2-2

Раздел 1 Сооружение.

1.1 Земляные работы.

1	1	1101-0101-0314									
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР=0 К=185,000;	м3 грунта	980,5	203,68	203,68	199708	199708	–	–	215685
					–	58,1	–	56967	–	15977	
2	2	1101-0104-0405									
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=185,000;	м3 грунта	980,5	19,77	19,77	19384	19384	–	6234	27667
					–	8,83	–	8658	–	2049	

3	3 1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=185,000;	м3 грунта	518	74,39	74,39	38534	38534	–	12393	55001
					–	33,23	–	17213	–	4074	
4	4 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=185,000;	м2 спланированной поверхности	3885	175,7	–	682595	–	–	491468	1267988
					175,7	–	682595	–	–	93925	
5	5 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 % К=185,000;	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	133,2	7246,2	337,07	965194	44898	742357	181166	1238069
					1335,88	158,74	177939	21144	–	91709	
	1.2 Бетонные работы.										
6	6 1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 % К=185,000;	м3 сборных конструкций	103,6	15610,9	5254,99	1617289	544417	276592	927381	2748244
					7686,1	2150,77	796280	222820	–	203574	

7	7 241-702-0204	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 500, 3,4,5 группы по несущей способности К=185,000;	м	943,5	38828		36634218		36634218	–	39564955	Казахстан
					–		–		–	2930737		
8	8 1137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР=91 % К=185,000;	м3 сборных конструкций	62,9	13178,01	4403,17	828897	276959	18954	589102	1531439	
					8473,5	1818,48	532983	114382	–	113440		
9	9 225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012 К=185,000;	м3	62,9	110099		6925227		6925227	–	7479245	Казахстан
					–		–		–	554018		
10	10 1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 % К=185,000;	м3 конструкции	51,8	77905,52	2353,24	4035506	121898	3476758	448740	4842986	

					8433,4	1086,31	436850	56271	–	358740	
11	11 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 % К=185,000;	м2	703	731,44	1,14	514202	801	190	405437	993210
					730,03	–	513211	–	–	73571	
12	12 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 % К=185,000;	т	0,1406	108343,46	8037,5	15233	1130	13057	1297	17852
					7442,76	4236,32	1046	596	–	1322	
13	13 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 % К=185,000;	т	2,2496	161503,26	10117,7	363318	22761	309217	31755	426679
					13931,32	3936,68	31340	8856	–	31606	

1.3 Демонтажые работы.

14	14 1137-0401-0213										
		ДЕМОНТАЖ. Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 % К=173,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкций	96,88	10352,86	4203,98	1002985	407282	–	693780	1832506
					6148,88	1720,61	595703	166693	–	135741	
15	15 412-102-0215										
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=15,000;	т·км	3633	30		108990		–	–	117709
					–		–		–	8719	

Итого **62 359 235**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 767 947
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 677 772
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 673 600
- материалы, изделия и конструкции, тенге 48 396 570
- перевозка грузов, тенге 108 990
- накладные расходы, тенге 3 788 753

в т.ч. зарплата, тенге	340 988
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 619 202
Всего	**62 359 235**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	2 681 447
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	2 634 148
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 353 497**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**69 028 327**
Итого	**69 028 327**

Трубчатый переезд через автодорогу. 19 шт . Локальная смета 2-2-3

Раздел 1 Сооружение.

1.1 Земляные работы.

1	1	1101-0101-0314									
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР=0	м3 грунта	389,5	203,68	203,68	79333	79333	–	–	85680
					–	58,1	–	22630	–	6347	

2	2 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	361	19,77	19,77	7137	7137	–	2295	10187
					–	8,83	–	3188	–	755	
3	3 1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	28,5	74,39	74,39	2120	2120	–	682	3026
					–	33,23	–	947	–	224	
4	4 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	950	175,7	–	166915	–	–	120179	310062
					175,7	–	166915	–	–	22968	
5	5 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	26,6	7246,2	337,07	192749	8966	148248	36178	247241
					1335,88	158,74	35534	4222	–	18314	

1.2 Бетонные работы.

6	6 1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3 сборных конструкций	21,28	15610,9	5254,99	332200	111826	56814	190488	564503	
					7686,1	2150,77	163560	45768	–	41815		
7	7 241-702-0204	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 500, 3,4,5 группы по несущей способности К=2,000;	м	193,8	38828		7524866		7524866	–	8126855	Казахстан
					–		–		–	601989		
8	9 261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	7,6	50345		382622		382622	–	413232	Казахстан
					–		–		–	30610		

9	10	1137-0401-0212										
			Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 сборных конструкций	4,18	8250,9	3042,5	34489	12718	2622	22240	61267
						4581,22	1265,79	19149	5291	–	4538	
10	11	261-101-0378										
			Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	4,18	75771		316723		316723	–	342061 Казахстан
						–		–		–	25338	
11	13	1137-0401-0203										
			Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР=91 %	м3 сборных конструкций	6,46	13178,01	4403,17	85130	28444	1947	60502	157283
						8473,5	1818,48	54739	11747	–	11651	

12	14	225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	6,46	110099		711240		711240	–	768139	Казахстан
						–		–		–	56899		
13	16	1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	809,4	731,44	1,14	592028	923	219	466800	1143534
						730,03	–	590886	–	–	84706	
14	17	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,16188	108343,46	8037,5	17539	1301	15033	1494	20556
						7442,76	4236,32	1205	686	–	1523	
15	18	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	2,59008	161503,26	10117,7	418306	26206	356017	36560	491255
						13931,32	3936,68	36083	10196	–	36389	
16	19	1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная ИЗОЛОВОЙ МАСТИКОЙ в два слоя НР=79 %	м2	8,949	731,44	1,14	6546	10	2	5161	12644
						730,03	–	6533	–	–	937	

17	20	261-105-0501	Мастика разная Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	11,59	212		2457		2457	–	2654
						–		–		–	197	
	1.3 Прочие работы.											
	1.4 Демонтажые работы.											
18	26	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108 %	м3 конструкции	45,6	3358,38	1354,23	153142	61753	–	130304	306122
						2004,15	641,74	91389	29263	–	22676	
19	27	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=15,000;	т·км	1504,8	30		45144		–	–	48756
						–		–		–	3612	

Итого	**13 115 057**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 165 993
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	340 737
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	133 938
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 518 810
- перевозка грузов, тенге	45 144
- накладные расходы, тенге	1 072 883

в т.ч. зарплата, тенге	96 559
- сметная прибыль (8 %), тенге	971 488
Всего	**13 115 057**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	563 947
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	554 000
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**284 660**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**14 517 664**
Итого	**14 517 664**

Арычная сеть . Локальная смета 2-3-1

Раздел 1 Земляные работы.

1	1	1101-0101-0405									
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР=0	м3 грунта	3500	222,06	222,06	777210	777210	–	–	839387
					–	96,81	–	338835	–	62177	

2	2 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1200	19,77	19,77	23724	23724	–	7629	33861
					–	8,83	–	10596	–	2508	
3	3 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	25200	175,7	–	4427640	–	–	3187901	8224784
					175,7	–	4427640	–	–	609243	
4	4 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	3106	44,42	44,42	137969	137969	–	39292	191442
					–	17,57	–	54572	–	14181	
5	5 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	854	7246,2	337,07	6188255	287858	4759556	1161529	7937767
					1335,88	158,74	1140842	135564	–	587983	

Раздел 2 Устройство сборных ж/бетонных конструкций.

6	6 1137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР=91 %	м3 сборных конструкций	519,6445	13178,01	4403,17	6847880	2288083	156590	4866836	12651893	
					8473,5	1818,48	4403208	944963	–	937177		
7	7 225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	244,55295	110099		26925035		26925035	–	29079038	Казахстан
					–		–		–	2154003		

Итого	**58 958 172**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 971 690
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 514 844
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 484 530
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 841 181
- накладные расходы, тенге	9 263 187
в т.ч. зарплата, тенге	833 687
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 367 272
Всего	**58 958 172**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	2 535 201
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	2 490 482
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 279 677**

Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	65 263 532
Итого	65 263 532

ИТОГО	**148 809 523**
Тендерная сидка 10%	**14 880 951**
Итого	**133 928 572**
НДС (12 %)	16 071 429
ВСЕГО ПО АКТУ:	**150 000 000**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района"

_____ **Карбаев М.М.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Эксперт - технадзор

_____ **Бекбосынов Е.Ж.**